Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области",090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, пр. Абай, д. 3/1, тел.: 8(71133)20388**	**060240007552**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительно-Коммерческая фирма "Наурыз ",РК ЗКО г. Уральск ул. им. Б.Момышулы 47/3**	**071140002262**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №58 от 07 июня 2024 г

Номер документа	Дата составления
00000000015	**31.07.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 11-ти одноквартирных жилых домов в с.Кентубек Бурлинского района ЗКО			Услуга	1	76 703 489,99	76 703 489,99	8 218 231,07
				Итого	1	x	76 703 489,99	8 218 231,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2024

М.П.

Форма по приложению № 1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 1[illegible]

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района"

Плательщик: Частный фонд "Акжайык"

Подрядчик: ТОО "СКФ "Наурыз"

Наименование объекта: "Строительство 11-ти одноквартирных жилых домов в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		58	.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 11-ти одноквартирных жилых домов в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО	280 237 401,13	68 485 258,92							8 218 231,07	76 703 489,99
Итого:	**280 237 401,13**	**68 485 258,92**							**8 218 231,07**	**76 703 489,99**

Сдал (Подрядчик):

Директор
ТОО "СКФ "Наурыз" **А. А. Губайдуллин**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

БИН 071140002262

М П

Принял (Заказчик):

Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района" **А. Т. Утебаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

БИН 060240007552

М П

Технадзор:
Директор ТОО «СКФ Рахмет» **Ж.Е.Каримгалиева**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

БИН 230140039273

М П

Плательщик:
Директор
Частный фонд "Акжайык" **Т.И. Имашев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

БИН 030540003364

Авторский надзор:
Директор ТОО "Евро Плюс" **М. С. Даулетова**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

БИН 170240013231

М П

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района"

Плательщик: Частный фонд "Ақжайық"

Подрядчик: ТОО "СКФ "Наурыз"

Наименование объекта: "Строительство 11-ти одноквартирных жилых домов в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО"

Договор подряда: №58 от 07.06.2024 г.

Акт выполненных работ № 3 за июль 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 - Общестроительные									
			Раздел 6: ПРОЕМЫ									
1	86	**1114-0303-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	**2,1**	**5 506**	42	**11563**	88	2852		**11563**
						4 106	13	8623	27			
2	88	**6108-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой**	$м^2$	**0,3478**	**10 194**	515	**3545**	179	997		**3545**
						6 811	172	2369	60			
3	90	**1114-0303-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	$м^2$	**7,77**	**5 597**	196	**43489**	1523	6123		**43489**
						4 613	60	35843	466			
4	92	**1114-0303-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	$м^2$	**3,36**	**5 597**	196	**18806**	659	2647		**18806**
						4 613	60	15500	202			
			Раздел 6: ПРОЕМЫ					**77 403**	**2 449**	**12 619**		**77 403**
								62 335	**755**			
			Количество домов 11шт					**851 433**	**26 939**	**138 809**		**851 433**
								685 685				
			Раздел 7: ПОЛЫ									
5	98	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	**70,8**	**2 207**	80	**156256**	5664	71		**156256**
						1 376	28	97421	1982			
6	99	**6109-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до 70 мм/**	$м^2$	**70,8**	**2 181**	135	**154415**	9558			**154415**
						170	47	12036	3328			
7	100	**6103-0701-0810** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	**0,12036**	**62 633**	4 118	**7539**	495	32		**7539**
						58 251	1 266	7011	152			
8	101	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	**0,12036**	**387 409**		**46629**		**46629**		**46629**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	102	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм**	$м^2$ стяжки	70,8	**2 497**	36	**176788**	2549	71720		**176788**
						1 448	9	102518	637			
10	103	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия из линолеума. Устройство**	$м^2$ покрытия	70,8	**1 334**	116	**94447**	8213	13027		**94447**
						1 034	34	73207	2407			
11	104	233-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове**	$м^2$	73,632	**4 042**		**297621**		**297621**		**297621**
12	105	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	м	66,8	**542**	6	**36206**	401	12959		**36206**
						342	2	22846	134			
13	106	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	11,6	**2 207**	80	**25601**	928	12		**25601**
						1 376	28	15962	325			
14	107	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до 70 мм/**	$м^2$	11,6	**2 181**	135	**25300**	1566			**25300**
						170	47	1972	545			
15	108	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,01972	**62 633**	4 118	**1235**	81	5		**1235**
						58 251	1 266	1149	25			
16	109	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,01972	**387 409**	52	**7640**	603	5846		**7640**
						6 322	15	73335	174			
17	110	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	$м^2$	11,6	**10 023**	52	**116267**	603	5846		**116267**
						6 322	15	73335	174			
18	111	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	м	21,1	**1 392**	5	**29371**	105	3228		**29371**
						1 234	2	26037	42			
			Раздел 7: ПОЛЫ					**1175 315**	**30 766**	**456 996**		**1175 315**
								506 829	**9 925**			
			Количество домов 11шт					**12928 465**	**338 426**	**5026 956**		**12928 465**
								5575 119	**109 175**			
			Раздел 8: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
19	112	6112-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого**	$м^2$	82,4	**2 115**	9	**174276**	9			**174276**
						2 106		173534				
20	113	232-401-0501 *РСНБ РК 2022*	**Потолок натяжной плёночный**	$м^2$	80,752	**1 375**		**111034**		**111034**		**111034**
21	114	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	$м^2$	247,08	**2 765**	43	**683176**	10624	9636		**683176**
						2 683	12	662916	2965			
22	115	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006**	кг	2 766,80184	**78**		**215811**		**215811**		**215811**
23	116	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	$м^2$	234,88	**2 044**	13	**480095**	3054	8691		**480095**
						1 869	4	438991	940			
24	117	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$	12,2	**7 885**	44	**96197**	537	6856		**96197**
						7 279	14	88804	171			
25	118	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен. I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	$м^2$	12,444	**2 546**		**31682**		**31682**		**31682**
			Раздел 8: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					**1792 271**	**14 224**	**383 710**		**1792 271**
								1364 245	**4 076**			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Количество домов 11шт					**19714 981**	**156 464**	**4220 810**		**19714 981**
								15006 695				
			Раздел 9: Разные работы									
26	119	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	16	**2 207**	80	**35312**	1280	16		**35312**
						1 376	28	22016	448			
27	120	**6109-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до 30 мм/**	$м^2$	16	**436**	27	**6976**	432			**6976**
						34	9	544	144			
28	121	**6106-0304-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	5,378	**2 978**	234	**16016**	1259	2512		**16016**
						2 277	71	12246	382			
29	122	**222-503-0201** *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,02335	**1146 761**		**26777**		**26777**		**26777**
30	123	**6112-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена**	$м^2$	28,72	**3 364**	120	**96614**	3447			**96614**
						3 244	54	93168	1551			
31	124	**212-402-0107** *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	$м^3$	0,6048	**23 064**		**13949**		**13949**		**13949**
32	125	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	8	**9 815**	2 704	**78520**	21632	14016		**78520**
						5 359	512	42872	4096			
33	126	**212-101-0401** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	8,16	**35 573**		**290276**		**290276**		**290276**
			Раздел 9: Разные работы					**564 440**	**28 050**	**347 546**		**564 440**
								170 846	**6 621**			
			Количество домов 11шт					**6208 840**	**308 550**	**3823 006**		**6208 840**
								1879 306				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02 - Водопровод, канализация									
			Раздел 1: ВОДОПРОВОД									
34	6	**6114-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр**	м трубопровода	13	**352**	2	**4576**	26	39		**4576**
						347		4511				
35	7	**6114-0102-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм**	м	2,1	**4 805**	121	**10090**	254	2413		**10090**
						3 535	29	7424	61			
36	8	**261-301-0219** *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	3	**708**		**2124**		**2124**		**2124**
37	9	**6114-0204-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.**	шт.	7	**1 724**	7	**12068**	49	301		**12068**
						1 674	1	11718	7			
38	10	**242-207-0601** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	4	**2 805**		**11220**		**11220**		**11220**
39	11	**242-207-0602** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	3	**3 588**		**10764**		**10764**		**10764**
40	12	**6114-0502-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	шт.	1	**2 286**	83	**2286**	83	28		**2286**
						2 175	27	2175	27			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	13	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	1	23 187		23187		23187		23187
42	14	242-404-0602 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	2 527		2527		2527		2527
43	15	6114-0103-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	4	2 343	2	9372	8	40		9372
						2 331		9324				
44	16	6114-0103-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 32 мм	м	3	2 353	2	7059	6	33		7059
						2 340		7020				
45	19	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр	м трубопровода	7	352	2	2464	14	21		2464
						347		2429				
46	20	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	3	18		54		54		54
47	21	261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб	шт.	2	549		1098		1098		1098
48	22	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	2 530		7590		7590		7590
49	23	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3 796		3796		3796		3796
50	24	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	5	3 328	3	16640	15	5		16640
						3 324		16620				
51	25	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	4,99	556		2774		2774		2774
52	26	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	14	3 200	9	44800	126	56		44800
						3 187	3	44618	42			
53	31	241-512-0102 *РСНБ РК 2022*	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	2	13 917		27834		27834		27834
54	32	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	72		144		144		144
55	33	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	406		812		812		812
56	34	241-506-0101 *РСНБ РК 2022*	Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98 размерами 100х50 мм	шт.	1	3 502		3502		3502		3502
57	35	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	69		276		276		276
58	36	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	203		1015		1015		1015

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	37	6114-0101-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в траншеях трубопроводов из стальных, диаметр до 300 мм**	м	0,7	7 521	775	5265	543	255		5265
						6 381	238	4467	167			
60	38	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм**	м	0,7	17 486		12240		12240		12240
61	39	6121-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм**	км	0,0007	14522 640	630 078	10166	441	8323		10166
						2001 956	113 543	1401	79			
62	40	6114-0801-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 300 мм**	сальник	1	20 574		20574		5410		20574
						15 164		15164				
63	41	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка умывальника одиночного со смесителем, с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	1	11 200	364	11200	364	2066		11200
						8 770	122	8770	122			
64	42	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	шт.	1	2 051		2051		2051		2051
65	43	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	шт.	1	13 128		13128		13128		13128
66	44	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	шт.	1	6 779		6779		6779		6779
67	45	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	комплект	1	9 066	167	9066	167	478		9066
						8 421	54	8421	54			
68	46	244-101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм**	комплект	1	64 823		64823		64823		64823
69	47	244-104-0801 *РСНБ РК 2022*	**Слив для унитаза диаметром 110 мм**	шт.	1	1 357		1357		1357		1357
70	48	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка ванн купальных стальных**	комплект	1	11 921	1 017	11921	1017	218		11921
						10 686	334	10686	334			
71	49	244-103-0102 *РСНБ РК 2022*	**Ванна акриловая прямоугольная размерами 1700 мм х 700 мм**	шт.	1	51 577		51577		51577		51577
72	50	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**	шт.	1	2 001		2001		2001		2001
73	51	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка смесителя**	шт.	1	3 886		3886		50		3886
						3 836		3836				
74	52	244-104-0508 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге**	шт.	1	9 943		9943		9943		9943
75	53	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка мойки на одно отделение**	комплект	1	5 452	51	5452	51	487		5452
						4 914	17	4914	17			
76	54	244-102-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм**	шт.	1	9 943		9943		9943		9943

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	55	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	1	2 051		2051		2051		2051
78	56	244-104-0406 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	6 870		6870		6870		6870
79	57	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	4	1 419		5676				5676
						1 419		5676				
80	58	244-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	4	1 265		5060		5060		5060
			Раздел 1: ВОДОПРОВОД					479 101	3 164	306 763		479 101
								169 174	910			
			Количество домов 11шт					5270 111	34 804	3374 393		5270 111
								1860 914				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03 - Отопление, вентиляция									
			Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ									
81	1	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	2	2 327	7	4654	14	1292		4654
						1 674	1	3348	2			
82	2	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	3 796		7592		7592		7592
83	7	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	10,416	5 586	40	58184	416	58184		58184
						2 801	10	29175	104			
84	8	245-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	56	2 556		143136		143136		143136
85	9	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов воздушных	шт.	7	757		5299		196		5299
						729		5103				
86	10	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	320		2240		2240		2240
87	11	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	7	1 872	2	13104	14	196		13104
						1 842	1	12894	7			
88	12	245-405-3401 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный радиаторный RLV-II, прямой, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss DN 15	шт.	7	7 353		51471		51471		51471
89	13	242-207-0801 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2 137		2137		2137		2137
90	14	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр	м трубопровода	43	352	2	15136	86	129		15136
						347		14921				
			Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ					302 953	530	266 573		302 953
								65 441	113			
			Количество домов 11шт					3332 483	5 830	2932 303		3332 483
								719 851				
			Раздел 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	15	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	$м^2$	0,64	**14 376**	144	**9201**	93	182		**9201**
						7 707	43	4932	28			
92	16	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм**	шт.	3	**6 083**	91	**18249**	273	1302		**18249**
						5 558	28	16674	84			
93	17	6118-0204-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм**	шт.	3	**21 574**	114	**64722**	342	56463		**64722**
						2 639	28	7917	84			
94	18	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	$м^3$	0,12	**136 032**	5 217	**16324**	626	6087		**16324**
						80 093	1 664	9611	200			
95	19	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов**	$м^2$	2,4	**2 302**	42	**5525**	101	1975		**5525**
						1 437	12	3449	29			
96	20	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,015	**513 520**		**7703**		**7703**		**7703**
			Раздел 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ					**121 724**	**1 435**	**73 712**		**121 724**
								42 583	**425**			
			Количество домов 11шт					**1338 964**	**15 785**	**810 832**		**1338 964**
								468 413				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-04 - Газоснабжение									
			Раздел 1: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИНЕЕ									
97	1	1118-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Котлы отопительные настенные с горелкой закрытого типа. Установка**	котел	1	**11 511,0**	288,0	**11 511,0**	288,0			**11 511,0**
						11 224,0	92,0	11 224,0	92,0			
98	2	513-104-0601 *СпрСЦ 05.2024*	**Котел газовый настенный модели ECO 12 TURBO с тепловой мощностью 13,9 кВт, с комплектом дымохода**	комплект	1	**327 241,0**		**327 241,0**				**327 241,0**
										327 241,0		
99	3	6117-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка плит газовых бытовых четырехкомфорочных**	шт.	1	**9 189,0**	726,0	**9 189,0**	726,0	2 669,0		**9 189,0**
						5 794,0	235,0	5 794,0	235,0			
100	4	513-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом**	шт.	1	**102 203,0**		**102 203,0**				**102 203,0**
										102 203,0		
101	5	242-207-2401 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	2	**3 945,0**		**7 890,0**		7 890,0		**7 890,0**
102	6	6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчиков индивидуальных поквартирных**	шт.	1	**14 365,0**	24,0	**14 365,0**	24,0	1 374,0		**14 365,0**
						12 967,0	0,0	12 967,0	0,0			
103	7	245-802-0102 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 $м^3$/ч до 6 $м^3$/ч**	шт.	1	**23 949,0**		**23 949,0**		23 949,0		**23 949,0**
104	8	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	2	**2 630,0**	0,0	**5 260,0**	0,0	76,0		**5 260,0**
						2 592,0	0,0	5 184,0	0,0			
105	9	245-803-0602 *СпрСЦ 05.2024*	**Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД**	шт.	2	**36 155,0**		**72 310,0**		72 310,0		**72 310,0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	10	6114-0102-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	м	5	**2 004,0**	65,0	**10 020,0**	325,0	145,0		**10 020,0**
						1 910,0	17,0	9 550,0	85,0			
107	12	6114-0102-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	м	2	**2 004,0**	65,0	**4 008,0**	130,0	58,0		**4 008,0**
						1 910,0	17,0	3 820,0	34,0			
108	14	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Испытание газопровода пневматическое**	м	7	**2 242,0**	0,0	**15 694,0**	0,0	126,0		**15 694,0**
						2 224,0	0,0	15 568,0	0,0			
109	15	6114-0102-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Футляр.Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	м	2,1	**2 004,0**	65,0	**4 208,0**	137,0	61,0		**4 208,0**
						1 910,0	17,0	4 011,0	36,0			
			Итого по разделу 1: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИНЕЕ					**607 848**	**1 630**	**108 658**		**607 848**
								68 118	**482**	**429 444**		
			Количество домов 11шт					**6686 328**	**17 930**	**1195 238**		**6686 328**
								749 298	**5 302**	**4723 884**		
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**4723 884**		
			Раздел 2: ГАЗАПРОВОД НАРУЖНИЙ									
110	17	6114-0102-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	м	8	**2 004,0**	65,0	**16 032,0**	520,0	232,0		**16 032,0**
						1 910,0	17,0	15 280,0	136,0			
111	20	242-207-2402 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	2	**6 539,0**		**13 078,0**		13 078,0		**13 078,0**
112	21	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Испытание газопровода пневматическое**	м	8	**2 242,0**	0,0	**17 936,0**	0,0	144,0		**17 936,0**
						2 224,0	0,0	17 792,0	0,0			
113	22	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	0,55	**254,0**	4,0	**140,0**	2,0	40,0		**140,0**
						178,0	0,0	98,0	0,0			
114	23	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	0,55	**393,0**	7,0	**216,0**	4,0	98,0		**216,0**
						208,0	2,0	114,0	1,0			
115	24	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	0,5	**708,0**		**354,0**		354,0		**354,0**
			Итого по разделу 2: ГАЗАПРОВОД НАРУЖНИЙ					**47 756**	**526**	**13 946**		**47 756**
								33 284	**137**	**0**		
			Количество домов 11шт					**525 316**	**5 786**	**153 406**		**525 316**
								366 124	**1 507**			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-05 - Электроосвещение									
116	1	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	шт.	1	**16 190**	315	**16190**	315	2895		**16190**
						12 980	93	12980	93			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117	2	247-201-0211 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	7 242		7242		7242		7242
118	3	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	шт.	6	6 048		36288		114		36288
						6 029		36174				
119	4	247-204-2517 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 63 А**	шт.	1	1 892		1892		1892		1892
120	5	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	шт.	1	647		647		647		647
121	6	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	шт.	4	3 554		14216		14216		14216
122	7	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	шт.	10	6 048		60480		190		60480
						6 029		60290				
123	8	**Прайс**	**Строительно монтажная клемма СМК 222-412**	шт	10	141,26		1413		1413		1413
124	9	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	шт.	18	1 153	1	20754	18	864		20754
						1 104		19872				
126	11	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке**	шт.	3	985	1	2955	3	48		2955
						968		2904				
127	12	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	7	478		3346		3346		3346
128	13	247-212-0201 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	1	408		408		408		408
129	14	247-214-0115 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	11	528		5808		5808		5808
130	15	247-214-0104 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	2	486		972		972		972
131	16	247-202-0604 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм**	шт.	30	71		2130		2130		2130
132	22	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	шт.	3	7 294	373	21882	1119	9306		21882
						3 819	93	11457	279			
133	23	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2**	м	10	1 333	50	13330	500	4100		13330
						873	12	8730	120			
134	24	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	м	9	1 467	56	13203	504	5823		13203
						764	15	6876	135			
135	25	6124-0203-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм**	м	13	1 327	139	17251	1807	4810		17251
						818	37	10634	481			
			Электроосвещение					~~249 497~~	~~4 266~~	~~66 224~~		~~249 497~~
								169 917	**1 108**			
			Количество домов 11шт					**2644 477**	**46 926**	**728 464**		**2644 477**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								1869 087	**12 188**			
			ИТОГО по акту					**59501 398**	**957 440**	**22404 217**		**59501 398**
								29180 492	**128 172**	**4723 884**		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)								54777514*5,9/100	3 231 873,33
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								59501398+3231873,33	**62 733 271,33**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								58009387,33*5/100	2 900 469,37
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								62733271,33*3/100	1 881 998,14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**67 515 738,83**
			Итого в текущих ценах 2024 года с учетом коэф.(индекса), к = 1,0557								67515738,83*1,0557	**71 276 365,49**
			Итого с учетом скидочного коэф., к = 0,960841065016391								71276365,49*0,960841065016391	**68 485 258,92**
			НДС (12%)								68485258,92*12/100	8 218 231,07
			Итого с НДС								68485258,92+8218231,07	**76 703 489,99**

Сдал (Подрядчик):

Директор
ТОО "СКФ "Наурыз" **А. А. Губайдуллин**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

БИН 071140002262

М.П.

Технадзор:
Директор ТОО «СКФ Рахмет» **Ж.Е. Каримгалиева**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

БИН 230140039273

М.П.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Евро Плюс" **М.С. Даулетова**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

БИН 170240013231

М.П.

Принял (Заказчик):

Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района" **А.Т. Утебаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

БИН 060240007552

М.П.

Плательщик:
Директор
Частный фонд "Акжайык" **Т.И. Имашев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

БИН 030540003364

М.П.