**Форма КС-3**
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шиели-Жолшы"**

Наименование обьекта : **Строительство 15 гравийных автомобильных дорог в поселке Тасбугет, города Кызылорда**

# Справка
## о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 года

| код заказчика | код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источн.фин. наименов. | Источн.фин. код | организационно-правовая форма наименов. | организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №155 | 13.08.2020 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г | из графы 1 | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | **558 246 264,91** | | | | | | | | | |
| **в.т.ч. за отчетный месяц** | **313 334 000,00** | **133 928 571,43** | | | | | | | **16 071 428,57** | **150 000 000,00** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

_____ **Ә.Кішкенеев**

**ТЕХНАДЗОР:**
**ТОО "Раян и К"**

_____ **А. Тұрмаханов**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР**
**ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг**

_____ **З. Ахметов**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Шиели-Жолшы"**

_____ **Ә. Абдуллаев**

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шиели-Жолшы"**
Наименование обьекта : **Строительство 15 гравийных автомобильных дорог в поселке Тасбугет, города Кызылорда**

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

**за ноябрь месяц 2020 г**

Составлена в текущих ценах 2-го квартала 2018 г.

| N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Сметная стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу | по проектным | на.ед.изм. | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **ул.Сырдария (от суш.Дамбы - до ул.Жунусова) L=1074,38м b=6.0м** | | | | | |
| | | **Перевозки** | | | | | |
| 26 | 4102-0103-1902 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км** | **т** | **2310,46** | | **2944,00** | **6802006** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | | | Тенге | | | | **6802006** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **544160** |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **7346166** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | |
| | | **ул.Сарыарка (от СШ №172 - до ул.Жунусова) L=924,8м b=6.0м** | | | | | |
| | | Подготовительные работы | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0102 | **Грунты 2 группы. Разработка (СРЕЗКА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3** | **2261,0000** | | **43,70** | **98806** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **14,95** | **33802** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 10,76 | 24337 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4,36 | 9851 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **58,82** | **132995** |
| 2 | 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка (СРЕЗКА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | **м3 грунта** | **2261,0000** | | **37,39** | **84543** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12,79** | **28923** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 9,21 | 20824 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,73 | 8429 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **50,33** | **113797** |
| 3 | 4131-0104-0101 | **Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка** | **т** | **2207,8815** | | **279,00** | **615999** |
| 4 | 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** | **т** | **2207,8815** | | **210,00** | **463655** |
| 5 | 1101-0102-0301 | **Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** | **м3** | **8152,8600** | | **130,05** | **1060275** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **45,69** | **372471** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 32,89 | 268179 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13,04 | 106276 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **175,98** | **1434731** |
| 6 | 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км** | **т** | **13452,2190** | | **352,00** | **4735181** |
| 7 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка (ПРИВОЗНОГО ГРУНТА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3 грунта** | **8152,8600** | | **37,39** | **304852** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12,79** | **104291** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 9,21 | 75090 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,73 | 30395 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **50,33** | **410337** |
| 8 | 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка (ПРИВОЗНОГО ГРУНТА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | **м3 грунта** | **8152,8600** | | **34,62** | **282236** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **11,84** | **96554** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 8,53 | 69519 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,45 | 28140 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **46,60** | **379895** |
| 9 | 1101-0203-0101 | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | **м2** | **12135,1100** | | **5,28** | **64031** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1,31** | **15841** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 0,94 | 11405 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 0,50 | 6035 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6,71** | **81471** |
| 10 | 1101-0201-0601 | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | **м3** | **815,2900** | | **76,87** | **62672** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **21,06** | **17168** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 15,16 | 12361 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,36 | 6003 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **99,39** | **81036** |
| 11 | 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | **м3 уплотне** | **7993,0000** | | **58,84** | **470317** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **21,42** | **171234** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 15,42 | 123288 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5,94 | 47488 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **80,21** | **641094** |
| 12 | 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5 | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | **м3 уплотне** | **7993,0000** | | **29,15** | **232996** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8,13** | **64943** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 5,85 | 46759 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,80 | 22380 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **37,80** | **302135** |
| 13 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3 грунта** | **941,3500** | | **43,70** | **41137** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **14,95** | **14073** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 10,76 | 10133 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4,36 | 4102 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **58,82** | **55371** |
| 14 | 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м** | **м3 грунта** | **941,3500** | | **37,39** | **35199** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12,79** | **12042** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 9,21 | 8670 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,73 | 3510 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **50,33** | **47379** |
| | | Дорожная одежда | | | | | |
| 15 | 1127-0401-0102 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** | **м3** | **1529,5850** | | **1106,02** | **1691759** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **311,86** | **477022** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 336,81 | 515184 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 115,43 | 176555 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1558,26** | **2383498** |
| 16 | 2101-0601-0101 | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **1866,0937** | | **1273,00** | **2375537** |
| 17 | 1127-0801-0111 | **Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см** | **м2** | **112,4100** | | **158,96** | **17869** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **62,83** | **7063** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 67,86 | 7628 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18,15 | 2040 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **244,96** | **27536** |
| **18** | **2101-0601-0101** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **11,2410** | | **1273,00** | **14310** |
| | | Перевозки | | | | | |
| **23** | **4102-0103-1902 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км** | **т** | **3199,4035** | | **2944,00** | **9419044** |
| **24** | **4102-0103-1991 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200** | **т·км** | **63988,0704** | | **13,00** | **831845** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | | | Тенге | | | | **22902263** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **1193377** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **1927651** |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **26023291** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1415427** |
| | | **ул.Юсупова (от сущ.Дамбы - до ул.Жунусова) L=1744,85м b=6.0м** | | | | | |
| | | Подготовительные работы | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0102 | **Грунты 2 группы. Разработка (СРЕЗКА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3** | **26223,0000** | | **43,70** | **1145945** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **14,95** | **392034** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 10,76 | 282264 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4,36 | 114257 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **58,82** | **1542466** |
| 2 | 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка (СРЕЗКА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | **м3 грунта** | **26223,0000** | | **37,39** | **980530** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12,79** | **335445** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 9,21 | 241520 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,73 | 97764 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **50,33** | **1319815** |
| 3 | 4131-0104-0101 | **Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка** | **т** | **38384,0160** | | **279,00** | **10709140** |
| 4 | 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** | **т** | **38384,0160** | | **210,00** | **8060643** |
| 5 | 1101-0102-0301 | **Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** | **м3** | **29009,8200** | | **130,05** | **3772712** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **45,69** | **1325340** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 32,89 | 954245 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13,04 | 378157 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **175,98** | **5105114** |
| 6 | 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км** | **т** | **47866,2030** | | **352,00** | **16848903** |
| 7 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка (ПРИВОЗНОГО ГРУНТА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3 грунта** | **29009,8200** | | **37,39** | **1084735** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12,79** | **371094** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 9,21 | 267187 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,73 | 108154 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **50,33** | **1460076** |
| 8 | 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка (ПРИВОЗНОГО ГРУНТА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | **м3 грунта** | **29009,8200** | | **34,62** | **1004262** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **11,84** | **343563** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 8,53 | 247366 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,45 | 100130 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **46,60** | **1351758** |
| 9 | 1101-0203-0101 | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | **м2** | **21169,8100** | | **5,28** | **111703** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1,31** | **27634** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 0,94 | 19897 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 0,50 | 10528 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6,71** | **142127** |
| 10 | 1101-0201-0601 | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | **м3** | **2900,9800** | | **76,87** | **223001** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **21,06** | **61087** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 15,16 | 43982 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,36 | 21359 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **99,39** | **288342** |
| 11 | 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | **м3 уплотне** | **28441,0000** | | **58,84** | **1673501** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **21,42** | **609290** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 15,42 | 438689 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5,94 | 168975 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **80,21** | **2281165** |
| 12 | 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5 | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | **м3 уплотне** | **28441,0000** | | **29,15** | **829055** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8,13** | **231083** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 5,85 | 166380 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,80 | 79635 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **37,80** | **1075070** |
| 13 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3 грунта** | **3019,1600** | | **43,70** | **131937** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **14,95** | **45136** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 10,76 | 32498 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4,36 | 13155 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **58,82** | **177590** |
| 14 | 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м** | **м3 грунта** | **3019,1600** | | **37,39** | **112892** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12,79** | **38621** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 9,21 | 27807 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,73 | 11256 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **50,33** | **151956** |
| | | Дорожная одежда | | | | | |
| 15 | 1127-0401-0102 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** | **м3** | **652,1925** | | **1106,02** | **721341** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **311,86** | **203395** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 336,81 | 219667 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 115,43 | 75281 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1558,26** | **1016288** |
| 16 | 2101-0601-0101 | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **795,6749** | | **1273,00** | **1012894** |
| 17 | 1127-0801-0111 | **Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см** | **м2** | **173,8800** | | **158,96** | **27640** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **62,83** | **10925** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 67,86 | 11799 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18,15 | 3155 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **244,96** | **42594** |
| 18 | 2101-0601-0101 | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **17,3880** | | **1273,00** | **22135** |
| | | Перевозки | | | | | |
| 26 | 4102-0103-1902 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км** | **т** | **1609,0806** | | **2944,00** | **4737133** |
| 27 | 4102-0103-1991 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км** | **т·км** | **32181,6112** | | **13,00** | **418361** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | | | Тенге | | | | **52615569** |
| В том числе: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 2953301 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 4445510 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 60014380 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3994647 |
| | | **ул.Жалгасбаева (от сущ.Дамбы - до ул.Жунусова) L=1723,13м b=6.0м** | | | | | |
| | | Подготовительные работы | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0102 | **Грунты 2 группы. Разработка (СРЕЗКА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3** | **4204,0000** | | **43,70** | **183715** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **14,95** | **62850** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 10,76 | 45252 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4,36 | 18317 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **58,82** | **247284** |
| 2 | 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка (СРЕЗКА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | **м3 грунта** | **4204,0000** | | **37,39** | **157196** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12,79** | **53778** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 9,21 | 38720 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,73 | 15673 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **50,33** | **211589** |
| 3 | 4131-0104-0101 | **Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка** | **т** | **3835,9035** | | **279,00** | **1070217** |
| 4 | 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** | **т** | **3835,9035** | | **210,00** | **805540** |
| 5 | 1101-0102-0301 | **Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** | **м3** | **16452,6000** | | **130,05** | **2139652** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **45,69** | **751652** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 32,89 | 541190 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13,04 | 214467 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **175,98** | **2895309** |
| 6 | 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км** | **т** | **27146,7900** | | **352,00** | **9555670** |
| 7 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка (ПРИВОЗНОГО ГРУНТА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3 грунта** | **16452,6000** | | **37,39** | **615196** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12,79** | **210462** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 9,21 | 151532 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,73 | 61338 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **50,33** | **828066** |
| 8 | 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка (ПРИВОЗНОГО ГРУНТА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | **м3 грунта** | **16452,6000** | | **34,62** | **569556** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **11,84** | **194848** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 8,53 | 140291 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,45 | 56788 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **46,60** | **766635** |
| 9 | 1101-0203-0101 | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | **м2** | **22038,9700** | | **5,28** | **116289** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1,31** | **28769** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 0,94 | 20714 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 0,50 | 10960 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6,71** | **147962** |
| 10 | 1101-0201-0601 | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | **м3** | **1645,2600** | | **76,87** | **126473** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **21,06** | **34645** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 15,16 | 24944 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,36 | 12113 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **99,39** | **163530** |
| 11 | 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | **м3 уплотне** | **16130,0000** | | **58,84** | **949108** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **21,42** | **345552** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 15,42 | 248798 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5,94 | 95832 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **80,21** | **1293738** |
| 12 | 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5 | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | **м3 уплотне** | **16130,0000** | | **29,15** | **470190** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8,13** | **131056** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 5,85 | 94361 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,80 | 45164 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **37,80** | **609714** |
| 13 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3 грунта** | **2008,6000** | | **43,70** | **87776** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **14,95** | **30029** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 10,76 | 21621 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4,36 | 8752 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **58,82** | **118148** |
| 14 | 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м** | **м3 грунта** | **2008,6000** | | **37,39** | **75106** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12,79** | **25694** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 9,21 | 18500 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,73 | 7488 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **50,33** | **101094** |
| | | Дорожная одежда | | | | | |
| 15 | 1127-0401-0102 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** | **м3** | **2585,2500** | | **1106,02** | **2859350** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **311,86** | **806246** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 336,81 | 870746 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 115,43 | 298408 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1558,26** | **4028504** |
| 16 | 2101-0601-0101 | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **3154,0050** | | **1273,00** | **4015048** |
| | | Перевозки | | | | | |
| 26 | 4102-0103-1902 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км** | **т** | **5269,67** | | **2944,00** | **15513901** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | | | Тенге | | | | 39309983 |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **2216669** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **3322132** |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **44848785** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2675581** |
| | | | | | | | |
| **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту выполненных работ** | | | **Тенге** | | | | **121629821,15** |
| | **В том числе:** | | | | | | |
| | | **Накладные расходы -** | **Тенге** | | | | **6363347,00** |
| | | **Сметная прибыль -** | **Тенге** | | | | **10239453,45** |
| | | **ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ** | **Тенге** | | | | **138232621,60** |
| | | **Сметная заработная плата -** | **Тенге** | | | | **8085655,00** |
| | | **Временные здания и сооружения 1,3%** | **Тенге** | | | | **1797024,08** |
| | | **ИТОГО** | | | | | **140029645,68** |
| | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,72%** | **Тенге** | | | | **1008213,45** |
| | | **Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска** | **Тенге** | | | | **3480577,27** |
| | | **ИТОГО** | **Тенге** | | | | **144518436,40** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | | | | 2820757,18 |
| | | ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | Тенге | | | | 147339193,59 |
| | | в том числе на 2018 год - 80 % | Тенге | | | | 117871354,87 |
| | | в том числе на 2019 год - 20 % | Тенге | | | | 29467838,72 |
| | | в том числе в текущих ценах на 2018 год - 80 %, К=1 | Тенге | | | | 117871354,87 |
| | | НДС на 2018 год, - 12 % | Тенге | | | | 14144562,58 |
| | | Итого в текущих ценах на 2018 год | Тенге | | | | 132015917,45 |
| | | в том числе в текущих ценах на 2019 год - 20 %, К=1,0498961 | Тенге | | | | 30938168,94 |
| | | НДС на 2019 год, - 12 % | Тенге | | | | 3712580,27 |
| | | Итого в текущих ценах на 2019 год | Тенге | | | | 34650749,22 |
| | | ВСЕГО по строительству | Тенге | | | | 166666666,67 |
| | | ВСЕГО стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,9 | Тенге | | | | 150000000,00 |

**ЗАКАЗЧИК:**

**Коммунальное государственное учреждение "Кызылординскийгородской отдел строительства" акимата города Кызылорда** _____ **Ә.Кішкенеев**

**ТЕХНАДЗОР:**

**ТОО "Разин и К"** _____ **А.Тұрмаханов**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР**

**ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»** _____ **З. Ахметов**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Шнели-Жолшы"** _____ **Ә. Абдуллаев**