Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭнергоТрансСтрой"
Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройПромСервис"

Наименование обьекта: «Строительство 2-х этажного 12 квартирного служебного жилого дома по ул. Толеби в г. Ленгер Толебийского района ЮКО (первая очередь)»

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат от 01.09.2018 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%)	Всего к оплате с учетом НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Допонительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приоретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	3 916 349,00	3 496 740,18							419 608,82	3 916 349,00
Всего по стройке	**3 916 349,00**	**3 496 740,18**							**419 608,82**	**3 916 349,00**

Генеральный подрядчик: ТОО "ЭнергоТрансСтрой"

Руководитель _____ **Турдиев М**

Субподрядчик: ТОО "КазСтройПромСервис"

Директор _____ **Диханбаев Нурдаулет Махсутович.**

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭнергоТрансСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройПромСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Стройка : **«Строительство 2-х этажного 12 квартирного служебного жилого дома по ул. Толеби в г. Ленгер Толебийского района ЮКО (первая очередь)»**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом №1**
(наименование)

Договор: №2 от 01.08.2018

Акт выполненных работ №2 от 01.09.2018г

за **2-1-2 Общестроительные работы**

№ п п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки					
1	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней.Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	75,0000		7833,18	587489
2	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Блоки стеновые теплоэффективные многослойные/половинчатый/	шт	583,0000		466,07	271719
3	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Блоки стеновые теплоэффективные многослойные/рядно-усиленный/	шт	417,0000		891,96	371947
4	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Блоки стеновые теплоэффективные многослойные/наружно-угловой/	шт	12,0000		1108,93	13307
5	Е11-070405-0101 1107-0405-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые наружные.Установка	м3 сборных конс трукций	53,0700		2237,93	118767
6	С121-040104-0206 2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехсл ойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологичес ких условий ГОСТ 11024-2012	м3	53,0700		43328,00	2299417

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,5000		10010,45	65068
8	С121-030101-0105 2103-0101-0105 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150,размерами 250 мм х 1 20 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,4700		32406,00	80043
9	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,3472		312808,71	108592
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3916349

Генеральный подрядчик: ТОО "ЭнергоТрансСтрой"

Руководитель _____ Турдиев М.

Субподрядчик: ТОО "КазСтройПромСервис"

Директор _____ Диханбаев Нурдаулет Махсутович.