Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая2012 года №170

Заказчик: **ГУ «Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Алматинской области»**
Подрядчик: **ТОО «Комби-Строй-1», Республика Казахстан, г.Шымкент, Темнрлановское шоссе б/н, комплекс «Нурай», БИН 030140000622, ИИК KZ80998STB000040873, АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA.**
Наименование объекта: **«Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган» IV-очередь строительство 19 пускового комплекса»**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	Наименование	код
	42996	**доп. согл.№1 от 12.09.18г. к дог. №85/18**	**07.09.18г.**	**279-071-015**	**431**	**ТОО**	**17**

№	Наименование объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ									
		С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	**«Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган» IV-очередь строительство 19 пускового комплекса»**										
	ВСЕГО:	57 142 857,14	51 020 408,16							6 122 448,98	57 142 857,14
	Скидка по тендеру 30 %										17 142 857,14
	ВСЕГО к оплате с учетом скидки по тендеру		35 714 285,71							4 285 714,29	40 000 000,00
В том числе НДС 4 285 714,29 тенге											
ИТОГО к оплате: 40 000 000,00 (сорок миллионов тенге, 00 тиын)											

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ «Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Алматинской области»
Беркимбаев А. _____

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «ЖетысуОблГаз»
зам.ген.директора
Имамадиев Р.Б. _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Комби-Строй-1»
Муталиев М.К _____

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Алматинской области»
Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»
Наименование объекта: «Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган» IV-очередь строительство 19 пускового комплекса»

Акт №1
приемки выполненых строительно-монтажных работ
за октябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1										
Подземный газопровод среднего давления										
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо м вместимостью 0,4 м3	5231	73,44	69,45	384159	363284	128784	0,03	145
		м3		3,99	21.39	20874	111892	97	0,08	420
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплени й с откосами /доработка грунта вручную после разра ботки их механизированным способом/	162	537,17	--	87021	--	98333	3,42	554
		м3		537,17	--	87021	--	113	--	--
3	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /в пересечении с коммуникациями	417	447,64	--	186665	--	210931	2,85	1189
		м3		447,64	--	186665	--	113	--	--
4	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	398	822,93	175.40	327526	69808	125446	1,17	467
		м3		176,73	65,72	70339	26158	130	0,32	128
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы/песком над трубой	1031,27	140,51	--	144901	--	163738	1,02	1050
		м3		140,51	--	144901	--	113	--	--
6	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный ГОСТ 8736-2014	1031,27	428,00	--	441384	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	4347	8,71	8,71	37856	37856	11922	--	--
		м3		--	2,83	--	12291	97	0,01	47
8	Е0101-27-9 К=2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощнос тью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м/за выче том вытесненого грунта песком и трубами	3930	7,54	7,54	29647	29647	9337	--	--
		м3		--	2,45	--	9625	97	--	18
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4группы пневматическими трамбовками	3930	29,49	6,18	115908	24298	88862	0,15	583
		м3		23,31	--	91610	--	97	--	--
10	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3/вытесненый грунт песко м и трубами	1463	73,44	69,45	107441	101603	36018	0,03	41
		м3		3,99	21,39	5838	31294	97	0,08	118
11	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 30 км,класс груза 1	2852,85	201,88	--	575933	--	128606	0,95	2701
		т		45,08	--	128606	--	100	--	--
22	С130804-1175 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачигазообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ИСО 4437-2004	500	993,00	--	496500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С130804-1172 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	340	474,00	--	161160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С130804-1171 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ИСО 4437-2004	750	319,00	--	239250	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-11-2	Укладкатрубопроводов из полиэтиленовых труб диам.65/63 м м	5,004	58834,91	23374,91	294410	116968	270650	205,85	1030
		км		35448,75	6156,44	177386	30807	130	23,74	119
32	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам.100 мм	296	267,06	0,32	79049	95	65068	0,97	287
		м		168,97	0,13	50015	37	130	--	--
33	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам.до 100 мм	5004	-12,54	--	-62768	--	-78741	-0,06	-288
		м		-12,29	--	-61517	--	128	--	--
34	С130804-1169 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ИСО 4437-2004	9500	158,00	--	1501000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	С130804-1166 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 С Т РК ИСО 4437-2004	430	48,00	--	20640	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов	24	344,84	259,48	8276	6228	4611	0,48	11
		шт		79,96	67,83	1919	1628	130	0,26	6
44	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 ПЭ с ЗН элементом SDR17 d160мм	2	10161,91	--	20324	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 30 ПЭ с ЗН элементом SDR17 d160мм	1	10161,91	--	10162	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 ПЭ с ЗН элементом SDR17 d90мм	3	2694,87	--	8085	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 60 ПЭ с ЗН элементом SDR17 d90мм	1	2694.87	--	2695				
		шт		--	--	--				
52	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 ПЭ с ЗН элементом SDR17 d63мм	20	1235.15	--	24703	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 60 ПЭ с ЗН элементом SDR17 d63мм	4	1235.15	--	4941	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	8	505.44	382.30	4043	3058	2263	0.70	6
		шт		117.74	99.90	942	799	130	0.38	3
61	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ с ЗН элементом SDR17 d110мм	2	3368.59	--	6737	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ с ЗН элементом SDR17 d110-d63мм	1	3901.95	--	3902	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ с ЗН элементом SDR17 d90мм	1	2442.23	--	2442	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ с ЗН элементом SDR17 d110-d63мм	1	3901.95	--	3902	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ с ЗН элементом SDR17 d63мм	8	1824.65	--	14597	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов	2	344.84	259.48	690	519	384	0.48	1
		шт		79.96	67.83	160	136	130	0.26	1
68	СПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка ПЭ с ЗН элементом d63мм	2	549.92	--	1100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов	60	344.84	259.48	20691	15569	11527	0.48	29
		шт		79.96	67.83	4798	4070	130	0.26	16
80	СПРАЙС-ЛИСТ	Седловой отвод с ЗН элементом d160-d32мм	11	3212.23	--	35335	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	СПРАЙС-ЛИСТ	Седловой отвод с ЗНэлементом d110-d32мм	8	2728.84	--	21831	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	СПРАЙС-ЛИСТ	Седловой отвод с ЗНэлементом d90-d32мм	12	2569.39	--	30833	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	СПРАЙС-ЛИСТ	Седловой отвод с ЗН элементом d63-d32мм	60	2407,42	--	144445	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
Установка ПЭ крана диам.160 под люк (8.353.09 СБ) 1шт										
109	СПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый полиэтиленовый ПЭ100 SDR17 d160 мм	1	68814,09	--	68814	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
Установка ПЭ крана диам.110 под люк (8.353.09 СБ) 2шт										
127	СПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый полиэтиленовый ПЭ100 SDR17 d110 мм	2	26775,79	--	53552	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
Установка ПЭ крана диам.90 под люк (8.353.09 СБ) 2шт										
145	СПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый полиэтиленовый ПЭ100 SDR17 d90 мм	2	20642,43	--	41285	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
Установка ПЭ крана диам.63 под люк (8.353.09 СБ) 7шт										
163	СПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый полиэтиленовый ПЭ100 SDR17 d63 мм	7	14760,03	--	103320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.110ММ ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН (1ШТ)										
216	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход полиэтилен-сталь ПЭ110/СТ108х5	1	11079,57	--	11080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.63ММ ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН (14ШТ)										
270	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход полиэтилен-сталь ПЭ63/СТ57х4,5	14	3571,83	--	50006	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.32ММ ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН (129ШТ)										
297	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход полиэтилен-сталь ПЭ32/СТ32х3	129	1888,37	--	243600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА										
309	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	5,5	7439,82	5932,56	40919	32629	17122	7,25	40
		км		1507,26	833,38	8290	4584	133	4,83	27
310	СПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная "Газ"	5500	7,02	--	38598	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
311	СПРАЙС-ЛИСТ	Интелектуальный шаровый маркер	74	2809,12	--	207875	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
312	СПРАЙС-ЛИСТ	Пассивный шаровыймаркер	88	1755,32	--	154468	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
ФУТЛЯР 225Х20,5 ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА 160Х14,6 ОТКРЫТЫМ МЕТОДОМ (1+2ШТ)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
394	С130804-1011 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-225x20,5 питьевая ГОСТ 18 599-2001	60,6	2862,00	--	173437	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
ФУТЛЯР 160Х14,6 ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА 110Х10 МЕТОДОМ ГНБ(16ШТ) И ОТКРЫТЫМ МЕТОДОМ (3+2ШТ)										
419	С130804-1008 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	110	1440,00	--	158400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
422	С130804-1008 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	61,61	1440,00	--	88718	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
ФУТЛЯР 140Х12,7 ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА 90Х8,2 МЕТОДОМ ГНБ(6ШТ) И ОТКРЫТЫМ МЕТОДОМ (3+4ШТ)										
450	С130804-1007 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-140x12,7 питьевая ГОСТ 1 8599-2001	88,88	1111,00	--	98746	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
ФУТЛЯР 110Х10,0 ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА 63Х5,8 МЕТОДОМ ГНБ(54ШТ) И ОТКРЫТЫМ МЕТОДОМ (86+92+7ШТ)										
476	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100 м м	0,508	67607,24	29549,61	34344	15011	30294	223,10	113
		км		38036,25	7835,47	19322	3980	130	30,34	15
477	Е0116-29-2	Вычитаетсяпозиция: Гидравлическое испытание трубопроводов с истем отопления,водопровода и горячего водоснабже ния диам.до 100 мм	2,407	-12,54	--	-30	--	-38	-0,06	--
		м		-12,29	--	-30	--	128	--	--
478	С130804-1005 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленоваядля водоснабжения PE 100 SDR 11-110x10 питьевая Г ОСТ 18599-2001	2,407	678,00	--	1632	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7106178	816575			7958
			Тенге			937140	237301			918
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			40919				
	Всего заработная плата -		Тенге				12874			
		Накладные расходы -	Тенге			17122				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2568			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3482				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			61523				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				15442			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3280885				
	Материалы -		Тенге			29513				
	Всего заработная плата -		Тенге				1223113			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			400941				
	Местные материалы -		Тенге			628762				
	Транспортные расходы -		Тенге			575933				
		Накладные расходы -	Тенге			1386775				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							693
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				208016			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			280060				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4947720				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9791
		Сметная заработная плата -	Тенге				1431130			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3784374				
	Материалы -		Тенге			-1252				
	Всего заработная плата -		Тенге				-61546			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3847172				
		Накладные расходы -	Тенге			-78779				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-11817			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			222336				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3927930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-328
		Сметная заработная плата -	Тенге				-73363			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8937173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9538
		Сметная заработная плата -	Тенге				1373208			
		Локальная смета 2-2								
		Надземный газопровод среднего давления								
7	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм с пневматическим испытани ем	1	138059,73	57337,60	138060	57338	119988	386,40	386
		км		70638,75	21659,96	70639	21660	130	105,79	106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварныепрямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 1 0705-80	8691	250,00	--	2172750	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм	0,025	138118,84	56798,21	3453	1420	3044	359,61	9
		т		72191,25	21455,55	1805	536	130	104,79	3
11	С130810-76	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3 мм Г ОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	50	227,00	--	11350	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.57Х3 ММНА СТОЙКЕ ИЗ ТРУБ ДИАМ.76Х4 Н=5М (4ШТ)										
44	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводо в внутри зданий и сооружений,массой до 0,1 т	0,32312	19567,71	2519,98	6323	814	4233	84,64	27
		т		14438,25	116,44	4665	38	90	0,56	--
45	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 76 мм,толщина стенки 3,8 мм ГОСТ 10705-80	162	416,00	--	67392	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	16,4	200,00	--	3280	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.57Х3 ММНА СТОЙКЕ ИЗ ТРУБ ДИАМ.57Х3 Н=3,5М (457ШТ)										
47	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводовнутри зданий и сооружений,массой до 0,1 т	7,99545	19567,71	2519,98	156453	20148	104734	84,64	677
		т		14438,25	116,44	115440	931	90	0,56	5
48	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	5561,4	250,00	--	1390350	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	928,65	200,00	--	185730	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ФМ1-4-5 (8ШТ)								
59	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,72	447,64	--	1218	--	1376	2,85	8
		м3		447,64	--	1218	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазухкотлованов и ям в грунтах 2 группы	1,84	154,22	--	284	--	321	1,12	2
		м3		154,22	--	284	--	113	--	--
61	Е0106-1-13	Устройство бетонныхфундаментов-столбовиз бетона кл.В15	0,88	6873,32	110,37	6049	97	859	5,64	5
		м3		887,51	41,69	781	37	105	0,20	--
62	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,8976	78,00	--	70	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,8976	519,00	--	466	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,8976	259,00	--	232	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ФМ1-2-3 (453ШТ)								
65	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	113,25	447,64	--	50695	--	57285	2,85	323
		м3		447,64	--	50695	--	113	--	--
66	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазухкотлованов и ям в грунтах 2 группы	77,01	154,22	--	11876	--	13420	1,12	86
		м3		154,22	--	11876	--	113	--	--
67	Е0106-1-13	Устройство бетонныхфундаментов-столбовиз бетона кл.В15	36,24	6873,32	110,37	249089	4000	35358	5,64	204
		м3		887,51	41,69	32163	1511	105	0,20	7
68	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	36,9648	78,00	--	2883	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	36,9648	519,00	--	19185	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	36,9648	259,00	--	9574	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА ОТ ПАДЕНИЯ ПРОВОДОВ								
78	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	303,46	228,00	--	69189	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕДОМОСТЬ РАБОТ								
99	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовкаметаллических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за о дин раз	298,58	45,35	0,12	13541	34	3603	0,07	20
		м2		13,36	0,05	3990	14	90	--	--
100	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1 15	298,58	41,97	0,05	12532	14	2571	0,05	15
		м2		9,57	--	2857	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4582022	83865			1762
			Тенге			296413	24726			121
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			519206				
	Материалы -		Тенге			65279				
	Всего заработная плата -		Тенге				200065			
	Местные материалы -		Тенге			214718				
		Накладные расходы -	Тенге			237825				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35674			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45422				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			802453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1293
		Сметная заработная плата -	Тенге				235738			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			162775				
	Материалы -		Тенге			21707				
	Всего заработная плата -		Тенге				121074			
		Накладные расходы -	Тенге			108967				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16345			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16305				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			288047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							763
		Сметная заработная плата -	Тенге				137419			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3900041				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3900041				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			234002				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4134043				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5224543				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2057
		Сметная заработная плата -	Тенге				373158			
		РАЗДЕЛ 2. УСТАНОВКА ГРПШ-10 С 2-МЯ ПРИБОРАМИ УЧЕТА (395ШТ)								
		ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ								
143	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	82	447,64	--	36706	--	41478	2,85	234
		м3		447,64	--	36706	--	113	--	--
144	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	60,68	154,22	--	9358	--	10574	1,12	68
		м3		154,22	--	9358	--	113	--	--
145	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом/толщ.100 мм	83,64	1236,34	56,47	103407	4723	11601	0,60	51
		м2		91,61	21,16	7662	1770	123	0,05	4
146	Е0106-1-13	Устройство бетонныхфундаментов-столбов/Из бетона кл.В15 W6^3	21,32	6873,32	110,37	146539	2353	20801	5,64	120
		м3		887,51	41,69	18922	889	105	0,20	4
147	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	21,7464	78,00	--	1696	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
148	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	21,7464	519,00	--	11286	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
149	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	21,7464	259,00	--	5632	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхност и бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов	108,24	251,62	4,39	27235	475	5698	0,24	26
		м2		42,95	1,66	4649	179	118	0,01	1
151	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2542	5571,68	376,43	1416	96	618	13,34	3
		1т		2173,50	142,31	553	36	105	0,69	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III,d 8 мм	0,2542	68200,00	--	17336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	2,4746124	15831,83	4625,75	39178	11447	26027	64,98	161
		т		10453,50	1232,64	25868	3050	90	4,38	11
154	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,масса до 0,1 т/Опора и ложемен	2,4746124	172800,00	--	427613	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/второй слой	71,76376	22,68	0,06	1627	4	433	0,03	2
		м 2		6,68	0,02	479	2	90	--	--
156	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	71,76376	41,97	0,05	3012	3	618	0,05	4
		м 2		9,57	--	687	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			832043	19101			669
			Тенге			104884	5926			21
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			365253				
	Материалы -		Тенге			126967				
	Всего заработная плата -		Тенге				81891			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17336				
	Местные материалы -		Тенге			134279				
		Накладные расходы -	Тенге			91821				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13773			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27424				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			484498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							564
		Сметная заработная плата -	Тенге				95665			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			466791				
	Материалы -		Тенге			1862				
	Всего заработная плата -		Тенге				28919			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			427613				
		Накладные расходы -	Тенге			26027				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3904			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29569				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			522387				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							185
		Сметная заработная плата -	Тенге				32823			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1006885				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							748
		Сметная заработная плата -	Тенге				128487			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5414066	102966			2431
			Тенге			401297	30652			141
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			884459				
	Материалы -		Тенге			192246				
	Всего заработная плата -		Тенге				281956			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17336				
	Местные материалы -		Тенге			348997				
		Накладные расходы -	Тенге			329646				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							165
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49447			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72846				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1286951				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1857
		Сметная заработная плата -	Тенге				331403			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			629566				
	Материалы -		Тенге			23569				
	Всего заработная плата -		Тенге				149993			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			427613				
		Накладные расходы -	Тенге			134994				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20249			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45874				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			810433				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							948
		Сметная заработная плата -	Тенге				170242			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3900041				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3900041				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			234002				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4134043				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6231427				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2805
		Сметная заработная плата -	Тенге				501645			
		ИТОГО по сметам				**15 168 600**				
		В том числе оборудование				0				
		Итого без оборудования				**15 168 600**				
СН РК 8.02-09-2002		**Временные здания и сооружения 2,7%:**				**409 552**				
		Итого:				**15 578 152**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СН РК 8.02-07-2002		**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,3.0,9%**				**322 468**				
СН РК 8.02-02-2002		**Затраты на выслугу лет, 1%**				**155 782**				
СН РК 8.02-02-2002		**Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%**				**62 313**				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				**16 118 714**				
Пост. Правительства №791 от 11.09.2017г К=3.1032258065		**Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г.**				**50 020 008**				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				**50 020 008**				
СН РК 8.02-02-2002		**Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%**				**1 000 400**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**51 020 408,16**				
Решение Правительства		**НДС 12%**				**6 122 448,98**				
		ИТОГО с НДС:				**57 142 857,14**				

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Управления энергетики жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области
_____Беркимбаев А.

Технадзор:
ТОО "ЖетысуОблГаз"
_____Байжуманов И.

Подрядчик:
директор ТОО «Комби-строй-1»
_____Муталиев М.К.