Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая2012 года №170

Заказчик: **ГУ «Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Алматинской области»**
Подрядчик: **ТОО «Комби-Строй-1», Республика Казахстан, г.Шымкент, Темирлановское шоссе б/н, комплекс «Нурай», БИН 030140000622, ИИК KZ80998STB000040873, АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA.**
Наименование объекта: **«Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган» IV-очередь строительство 19 пускового комплекса»**

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	Наименование	код
	42996	**доп. согл.№2 от 15.11.18г. к дог. №85/18**	**07.09.18г.**	**279-071-015**	**431**	**ТОО**	**17**

№	Наименование объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ									
		С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	**«Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган» IV-очередь строительство 19 пускового комплекса»**										
	ВСЕГО:	176 384 285,71	106 465 561,22							12 775 867,35	119 241 428,57
	Скидка по тендеру 30 %										35 772 428,57
	ВСЕГО к оплате с учетом скидки по тендеру		74 525 892,86							8 943 107,14	83 469 000,00
В том числе НДС 8 943 107,14 тенге											
ИТОГО к оплате: 83 469 000,00 (восемьдесят три миллиона четыреста шестьдесят девять тысяч тенге, 00 тиын)											

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ «Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Алматинской области»
Беркимбаев А. _____

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «ЖетысуОблГаз»
зам.ген.директора
Имамадиев Р.Б _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Комби-Строй-1»
Муталиев М.К _____

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Алматинской области»
Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»
Наименование объекта: «Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган» IV-очередь строительство 19 пускового комплекса»

Акт №2
приемки выполненых строительно-монтажных работ
за ноябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1								
		Подземный газопровод среднего давления								
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо м вместимостью 0,4 м3	23500	73,44	69,45	1725812	1632036	578554	0,03	651
		м3		3,99	21,39	93777	502671	97	0,08	1889
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплени й с откосами /доработка грунта вручную после разра ботки их механизированным способом/	728	537,17	--	391056	--	441893	3,42	2492
		м3		537,17	--	391056	--	113	--	--
3	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /в пересечении с коммуникациями	1757,8	447,64	--	786857	--	889149	2,85	5013
		м3		447,64	--	786857	--	113	--	--
4	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1788	822,93	175,40	1471399	313612	563561	1,17	2097
		м3		176,73	65,72	315997	117512	130	0,32	574
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы/песком над трубой	4633	140,51	--	650969	--	735595	1,02	4715
		м3		140,51	--	650969	--	113	--	--
6	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный ГОСТ 8736-2014	4633	428,00	--	1982924	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	19529	8,71	8,71	170071	170071	53560	--	--
		м3		--	2,83	--	55217	97	0,01	212
8	Е0101-27-9 К=2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощнос тью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м/за выче том вытесненого грунта песком и трубами	17655	7,54	7,54	133186	133186	41944	--	--
		м3		--	2,45	--	43241	97	--	83
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4группы пневматическими трамбовками	17655	29,49	6,18	520702	109155	399200	0,15	2619
		м3		23,31	--	411547	--	97	--	--
10	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3/вытесненый грунт песко м и трубами	6572	73,44	69,45	482640	456414	161798	0,03	182
		м3		3,99	21,39	26226	140577	97	0,08	528
11	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 30 км,класс груза 1	12815,4	201,88	--	2587173	--	577718	0,95	12132
		т		45,08	--	577718	--	100	--	--
19	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.150/160 мм	0,485	89702,55	41553,67	43506	20154	37314	284,05	138
		км		48127,50	11054,83	23342	5362	130	42,90	21
20	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных трубдиам.150 мм	60	306,37	0,43	18382	26	14040	1,03	62
		м		179,84	0,16	10790	10	130	--	--
21	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам.до 200 мм	485	-12,54	--	-6084	--	-7632	-0,06	-28
		м		-12,29	--	-5962	--	128	--	--
22	С130804-1175 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачигазообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ИСО 4437-2004	50,45	993,00	--	50097	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0122-11-3	Укладкатрубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100/110 мм	1,34	67607,24	29549,61	90594	39596	79909	223,10	299
		км		38036,25	7835,47	50969	10500	130	30,34	41
25	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам.до 100 мм	1340	-12,54	--	-16808	--	-21086	-0,06	-77
		м		-12,29	--	-16473	--	128	--	--
26	С130804-1172 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	1010	474,00	--	478740	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100/90 м м	1,35	67607,24	29549,61	91270	39892	80505	223,10	301
		км		38036,25	7835,47	51349	10578	130	30,34	41
29	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам.до 100 мм	1350	-12,54	--	-16934	--	-21243	-0,06	-78
		м		-12,29	--	-16596	--	128	--	--
30	С130804-1171 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ИСО 4437-2004	606	319,00	--	193314	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.65/63 м м	18,514	58834,91	23374,91	1089270	432763	1001362	205,85	3811
		км		35448,75	6156,44	656298	113980	130	23,74	439
32	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам.100 мм	212	267,06	0,32	56616	68	46603	0,97	206
		м		168,97	0,13	35822	27	130	--	--
33	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам.до 100 мм	18514	-12,54	--	-232230	--	-291330	-0,06	-1067
		м		-12,29	--	-227602	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С130804-1169 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ИСО 4437-2004	16301,4	158,00	--	2575621	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.50/32 мм	0,43	54722,66	20558,66	23531	8840	22113	198,95	86
		км		34155,00	5403,48	14687	2323	130	20,82	9
37	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам.до 50 мм	430	-12,54	--	-5394	--	-6766	-0,06	-25
		м		-12,29	--	-5286	--	128	--	--
39	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов	18	344,84	259,48	6207	4671	3458	0,48	9
		шт		79,96	67,83	1439	1221	130	0,26	5
51	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 30 ПЭ с ЗН элементом SDR17 d90мм	4	2694,87	--	10779	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 ПЭ с ЗН элементом SDR17 d63мм	7	1235,15	--	8646	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	6	505,44	382,30	3033	2294	1698	0,70	4
		шт		117,74	99,90	706	599	130	0,38	2
63	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ с ЗН элементом SDR17 d90мм	1	2442,23	--	2442	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов	14	344,84	259,48	4828	3633	2690	0,48	7
		шт		79,96	67,83	1119	950	130	0,26	4
74	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход с ЗН элементом d110-d90мм	2	3440,73	--	6881	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход с ЗН элементом d90-d63мм	2	2828,77	--	5658	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход с ЗН элементом d63-d32мм	10	1442,88	--	14429	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов	51	344,84	259,48	17587	13234	9798	0,48	24
		шт		79,96	67,83	4078	3459	130	0,26	13
83	СПРАЙС-ЛИСТ	Седловой отвод с ЗН элементом d63-d32мм	20	2407,42	--	48148	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.63ММ ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН (153ШТ)								
267	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.65/63 мм	0,0161	58834,91	23374,91	947	376	871	205,85	3
		км		35448,75	6156,44	571	99	130	23,74	--
268	С130804-1169 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ИСО 4437-2004	16,261	158,00	--	2569	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
269	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов/Переход Полиэтилен-сталь поз.5	14	344,84	259,48	4828	3633	2690	0,48	7
		шт		79,96	67,83	1119	950	130	0,26	4
271	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов/Муфта с ЗН поз.6	153	344,84	259,48	52761	39701	29395	0,48	73
		шт		79,96	67,83	12234	10378	130	0,26	40
272	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR17 d63 мм	153	475,53	--	72756	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.32ММ ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН (674ШТ)								
294	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.50/32 мм	0,1419	54722,66	20558,66	7765	2917	7297	198,95	28
		км		34155,00	5403,48	4847	767	130	20,82	3
295	С130804-1166 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 3 2х2 СТ РК ИСО 4437-2004	143,319	48,00	--	6879	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
296	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов/Переход Полиэтилен-сталь поз.5	129	344,84	259,48	44485	33473	24784	0,48	61
		шт		79,96	67,83	10315	8750	130	0,26	34
298	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов/Муфта с ЗН поз.6	120	344,84	259,48	41381	31138	23055	0,48	57
		шт		79,96	67,83	9595	8139	130	0,26	31
299	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR17 d32 мм	120	347,53	--	41703	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
300	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов/Отвод с ЗН поз.7	60	344,84	259,48	20691	15569	11527	0,48	29
		шт		79,96	67,83	4798	4070	130	0,26	16
301	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 ПЭ с ЗН элементом SDR17 d32 мм	60	786,00	--	47160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА								
309	ЦО110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	21,96	7439,82	5932,56	163378	130279	68363	7,25	159
		км		1507,26	833,38	33099	18301	133	4,83	106
310	СПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная "Газ"	21960	7,02	--	154113	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ФУТЛЯР 225Х20,5 ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА 160Х14,6 ОТКРЫТЫМ МЕТОДОМ (1+2ШТ)								
392	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.250 мм	0,06	119982,83	62372,70	7199	3742	5775	340,40	20
		км		57442,50	16590,01	3447	995	130	65,22	4
393	Е0116-29-4	Гидравлическое испытаниетрубопроводов систем отопления,водопровода и горя чего водоснабжения диам.до 400 мм	60	-12,54	--	-753	--	-944	-0,06	-3
		м		-12,29	--	-738	--	128	--	--
413	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,02	822,93	175,40	16	4	6	1,17	--
		м3		176,73	65,72	4	1	130	0,32	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16132799	3640477			34008
			Тенге			3912115	1060675			4097

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			163378				
	Всего заработная плата -		Тенге				51400			
		Накладные расходы -	Тенге			68363				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10254			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13904				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			245646				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							299
		Сметная заработная плата -	Тенге				61655			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12681798				
	Материалы -		Тенге			31635				
	Всего заработная плата -		Тенге				5194047			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			154113				
	Местные материалы -		Тенге			2824724				
	Транспортные расходы -		Тенге			2587173				
		Накладные расходы -	Тенге			5847862				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2924
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				877179			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1111780				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19641440				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42042
		Сметная заработная плата -	Тенге				6071227			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3287622				
	Материалы -		Тенге			-5545				
	Всего заработная плата -		Тенге				-272658			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3565824				
		Накладные расходы -	Тенге			-349002				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-175
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-52350			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176317				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3114938				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1452
		Сметная заработная плата -	Тенге				-325008			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23002023				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40889
		Сметная заработная плата -	Тенге				5807874			
		Локальная смета 2-2								
		Надземный газопровод среднего давления								
7	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм с пневматическим испытани ем	6	138059,73	57337,60	828358	344026	719930	386,40	2318
		км		70638,75	21659,96	423833	129960	130	105,79	635
9	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм	0,1185	138118,84	56798,21	16367	6731	14426	359,61	43
		т		72191,25	21455,55	8555	2542	130	104,79	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С130810-76	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3 мм Г ОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	219	227,00	--	49713	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С130810-14	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диа метром 57 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	45	181,00	--	8145	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.57Х3 ММНА СТОЙКЕ ИЗ ТРУБ ДИАМ.76Х4 Н=5М (13ШТ)								
44	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводо в внутри зданий и сооружений,массой до 0,1 т	0,52507	19567,71	2519,98	10274	1323	6878	84,64	44
		т		14438,25	116,44	7581	61	90	0,56	--
46	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	26,65	200,00	--	5330	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.57Х3 ММНА СТОЙКЕ ИЗ ТРУБ ДИАМ.57Х3 Н=3,5М (973ШТ)								
47	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводовнутри зданий и сооружений,массой до 0,1 т	17,17345	19567,71	2519,98	336045	43277	224959	84,64	1454
		т		14438,25	116,44	247955	2000	90	0,56	10
49	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	1994,65	200,00	--	398930	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ФМ1-4-5 (13ШТ)								
59	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,42	447,64	--	1979	--	2236	2,85	13
		м3		447,64	--	1979	--	113	--	--
60	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазухкотлованов и ям в грунтах 2 группы	2,99	154,22	--	461	--	521	1,12	3
		м3		154,22	--	461	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0106-1-13	Устройство бетонныхфундаментов-столбовиз бетона кл.В15	1,43	6873,32	110,37	9829	158	1395	5,64	8
		м3		887,51	41,69	1269	60	105	0,20	--
62	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,4586	78,00	--	114	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,4586	519,00	--	757	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,4586	259,00	--	378	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ФМ1-2-3 (973ШТ)								
65	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	243,25	447,64	--	108888	--	123043	2,85	694
		м3		447,64	--	108888	--	113	--	--
66	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазухкотлованов и ям в грунтах 2 группы	165,41	154,22	--	25509	--	28825	1,12	185
		м3		154,22	--	25509	--	113	--	--
67	Е0106-1-13	Устройство бетонныхфундаментов-столбовиз бетона кл.В15	77,84	6873,32	110,37	535019	8591	75945	5,64	439
		м3		887,51	41,69	69084	3245	105	0,20	16
68	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	79,3968	78,00	--	6193	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	79,3968	519,00	--	41207	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	79,3968	259,00	--	20564	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА ОТ ПАДЕНИЯ ПРОВОДОВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100 мм	0,303	67607,24	29549,61	20485	8954	18069	223,10	68
		км		38036,25	7835,47	11525	2374	130	30,34	9
79	Е0109-34-4	Монтажподвесок и хомутов для крепления трубопроводов вну три зданий и сооружений	0,00693	20911,28	1066,27	145	7	120	114,89	1
		т		19121,63	116,44	133	1	90	0,56	--
80	С11011-5679 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения,обычного качества,терм ически обработанная,оцинкованная,диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	6,93	84,00	--	582	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕДОМОСТЬ РАБОТ								
99	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за о дин раз	1970,64	45,35	0,12	89374	227	23782	0,07	134
		м2		13,36	0,05	26334	91	90	--	--
100	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1 15	1970,64	41,97	0,05	82710	91	16970	0,05	97
		м2		9,57	--	18855	--	90	--	--
		УСТАНОВКА ГРПШ-6 С 1-М ПРИБОРОМ УЧЕТА (90 ШТ)								
		ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ								
119	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	90	447,64	--	40287	--	45525	2,85	257
		м3		447,64	--	40287	--	113	--	--
120	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	69,3	154,22	--	10687	--	12076	1,12	77
		м3		154,22	--	10687	--	113	--	--
121	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом/толщ.100 мм	84,15	1236,34	56,47	104038	4752	11672	0,60	51
		м2		91,61	21,16	7709	1781	123	0,05	4
122	Е0106-1-13	Устройство бетонныхфундаментов-столбов/Из бетона кл.В15 W6	20,7	6873,32	110,37	142278	2285	20196	5,64	117
		м3		887,51	41,69	18372	863	105	0,20	4
123	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	21,114	78,00	--	1647	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	21,114	519,00	--	10958	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
125	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	21,114	259,00	--	5469	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхно сти бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундамент ов	111,6	251,62	4,39	28080	490	5874	0,24	27
		м2		42,95	1,66	4793	185	118	0,01	1
127	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,279	5571,68	376,43	1554	105	678	13,34	4
		1т		2173,50	142,31	606	40	105	0,69	--
128	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III,d 8 мм	0,279	68200,00	--	19028	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уг олков,гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	2,648178	15831,83	4625,75	41925	12250	27852	64,98	172
		т		10453,50	1232,64	27683	3264	90	4,38	12
130	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профи лей и круглых труб,масса до 0,1 т/Опора и ложемен	2,648178	172800,00	--	457605	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/второй слой	76,797162	22,68	0,06	1741	4	463	0,03	3
		м 2		6,68	0,02	513	2	90	--	--
132	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	76,797162	41,97	0,05	3223	4	661	0,05	4
		м 2		9,57	--	735	--	90	--	--
		УСТАНОВКА ГРПШ-10 С 2-МЯ ПРИБОРАМИ УЧЕТА (286ШТ)								
		ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	286	447,64	--	128024	--	144667	2,85	816
		м3		447,64	--	128024	--	113	--	--
144	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	211,64	154,22	--	32638	--	36881	1,12	237
		м3		154,22	--	32638	--	113	--	--
145	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом/толщ.100 мм	291,72	1236,34	56,47	360665	16472	40463	0,60	176
		м2		91,61	21,16	26724	6173	123	0,05	15
146	Е0106-1-13	Устройство бетонныхфундаментов-столбов/Из бетона кл.В15 W6^3	74,36	6873,32	110,37	511100	8207	72550	5,64	419
		м3		887,51	41,69	65995	3100	105	0,20	15
147	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	75,8472	78,00	--	5916	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
148	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	75,8472	519,00	--	39365	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
149	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	75,8472	259,00	--	19644	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхност и бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов	377,52	251,62	4,39	94990	1658	19872	0,24	92
		м2		42,95	1,66	16215	625	118	0,01	3
151	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,8866	5571,68	376,43	4940	334	2156	13,34	12
		1т		2173,50	142,31	1927	126	105	0,69	1
152	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III,d 8 мм	0,8866	68200,00	--	60466	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уг олков,гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	8,6309652	15831,83	4625,75	136644	39925	90776	64,98	561
		т		10453,50	1232,64	90224	10639	90	4,38	38
154	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профи лей и круглых труб,масса до 0,1 т/Опора и ложемен	8,6309652	172800,00	--	1491431	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/второй слой	250,29799	22,68	0,06	5676	14	1510	0,03	8
		м 2		6,68	0,02	1672	6	90	--	--
156	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	250,29799	41,97	0,05	10505	12	2155	0,05	12
		м 2		9,57	--	2395	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6367882	499894			8543
			Тенге			1429159	167136			776
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3431694				
	Материалы -		Тенге			835291				
	Всего заработная плата -		Тенге				1206756			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			80076				
	Местные материалы -		Тенге			1057631				
		Накладные расходы -	Тенге			1442544				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							721
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				216382			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			292454				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5166693				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7749
		Сметная заработная плата -	Тенге				1423137			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2474070				
	Материалы -		Тенге			54677				
	Всего заработная плата -		Тенге				389539			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1949036				
		Накладные расходы -	Тенге			350585				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							175
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52588			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169479				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2994135				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2466
		Сметная заработная плата -	Тенге				442127			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			462118				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			462118				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27727				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			489845				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8650673				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10215
		Сметная заработная плата -	Тенге				1865265			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			22500681	4140371			42551
			Тенге			5341275	1227811			4873
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			163378				
	Всего заработная плата -		Тенге				51400			
		Накладные расходы -	Тенге			68363				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10254			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13904				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			245646				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							299
		Сметная заработная плата -	Тенге				61655			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16113493				
	Материалы -		Тенге			866926				
	Всего заработная плата -		Тенге				6400803			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			234189				
	Местные материалы -		Тенге			3882355				
	Транспортные расходы -		Тенге			2587173				
		Накладные расходы -	Тенге			7290406				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3645
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1093561			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1404234				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24808133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49791
		Сметная заработная плата -	Тенге				7494364			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2474070				
	Материалы -		Тенге			54677				
	Всего заработная плата -		Тенге				389539			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1949036				
		Накладные расходы -	Тенге			350585				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							175
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52588			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169479				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2994135				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2466
		Сметная заработная плата -	Тенге				442127			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3749740				
	Материалы -		Тенге			-5545				
	Всего заработная плата -		Тенге				-272658			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4027942				
		Накладные расходы -	Тенге			-349002				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-175
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-52350			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			204044				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3604783				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1452
		Сметная заработная плата -	Тенге				-325008			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			31652696				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51104
		Сметная заработная плата -	Тенге				7673138			
		ИТОГО по сметам				**31 652 696**				
		В том числе оборудование								
		Итого без оборудования				**31 652 696**				
СН РК 8.02-09-2002		**Временные здания и сооружения 2,7%:**				**854 623**				
		Итого:				**32 507 319**				
СН РК 8.02-07-2002		**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,3.0,9%**				**672 901**				
СН РК 8.02-02-2002		**Затраты на выслугу лет, 1%**				**325 073**				
СН РК 8.02-02-2002		**Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%**				**130 029**				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				**33 635 323**				
Пост. Правительства №791 от 11.09.2017г К=3,1032258065		**Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г.**				**104 378 001**				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				**104 378 001**				
СН РК 8.02-02-2002		**Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%**				**2 087 560**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**106 465 561,22**				
Решение Правительства		**НДС 12%**				**12 775 867,35**				
		ИТОГО с НДС:				**119 241 428,57**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управления энергетики жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области
Беркимбаев А.

Технадзор:
ТОО "ЖетысуОблГаз"
Байжуманов И.

Подрядчик:
директор ТОО «Комби-строй-1»
Муталиев М.