Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан но делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая2012 года №170

Заказчик: **ГУ «Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Алматинской области»**
Подрядчик: **ТОО «Комби-Строй-1», Республика Казахстан, г.Шымкент, Темирлановское шоссе б/н, комплекс «Нурай», БИН 030140000622, ИИК KZ80998STB000040873, АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA.**
Наименование объекта: **«Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган» IV-очередь строительство 19 пускового комплекса»**

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	Наименование	код
	42996	**доп. согл.№3 от 28.11.18г. к дог. №85/18**	**07.09.18г.**	**279-071-015**	**431**	**ТОО**	**17**

№	Наименование объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ									
		С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	**«Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган» IV-очередь строительство 19 пускового комплекса»**										
	ВСЕГО:	263 953 002,57	78 186 354,34							9 382 362,52	87 568 716,86
	Скидка по тендеру 30 %										26 270 615,06
	ВСЕГО к оплате с учетом скидки по тендеру		54 730 448,04							6 567 653,76	61 298 101,80

В том числе НДС 6 567 653,76 тенге

ИТОГО к оплате: 61 298 101,80 (шестьдесят один миллион двести девяносто восемь тысяч сто один тенге, 80 тиын)

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ «Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Алматинской области»
Беркимбаев А._____

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «ЖетысуОблГаз»
зам.ген.директора
Имамадиев Р.Б_____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Комби-Строй-1»
Муталиев М.К _____

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Алматинской области»
Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»
Наименование объекта: «Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган» IV-очередь строительство 19 пускового комплекса»

Акт №3
приемки выполненых строительно-монтажных работ
за декабрь 2018 года

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1								
		Подземный газопровод среднего давления								
39	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов	20	344,84	259,48	6897	5190	3842	0,48	10
		шт		79,96	67,83	1599	1357	130	0,26	5
52	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 ПЭ с ЗН элементом SDR17 d63мм	20	1235,15	--	24703	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	20	505,44	382,30	10109	7646	5659	0,70	14
		шт		117,74	99,90	2355	1998	130	0,38	8
65	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ с ЗН элементом SDR17 d63мм	20	1824,65	--	36493	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов	18	344,84	259,48	6207	4671	3458	0,48	9
		шт		79,96	67,83	1439	1221	130	0,26	5
68	СПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка ПЭ с ЗН элементом d63мм	18	549,92	--	9899	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов	215	344,84	259,48	74141	55789	41306	0,48	102
		шт		79,96	67,83	17191	14583	130	0,26	56
82	СПРАЙС-ЛИСТ	Седловой отвод с ЗНэлементом d90-d32мм	15	2569,39	--	38541	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	СПРАЙС-ЛИСТ	Седловой отвод с ЗН элементом d63-d32мм	200	2407,42	--	481484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.32ММ ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН (674ШТ)								
294	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.50/32 мм	0,1881	54722,66	20558,66	10293	3867	9673	198,95	37
		км		34155,00	5403,48	6425	1016	130	20,82	4
295	С130804-1166 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 3 2х2 СТ РК ИСО 4437-2004	178,54	48,00	--	8570	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
296	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов/Преход Полиэтилен-сталь поз.5	171	344,84	259,48	58968	44372	32853	0,48	81
		шт		79,96	67,83	13673	11598	130	0,26	44
297	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход полиэтилен-сталь ПЭ32/СТ32х3	171	1888,37	--	322912	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
298	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов/Муфта с ЗН поз.6	171	344,84	259,48	58968	44372	32853	0,48	81
		шт		79,96	67,83	13673	11598	130	0,26	44
299	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR17 d32 мм	171	347,53	--	59427	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
300	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов/Отвод с ЗН поз.7	240	344,84	259,48	82762	62276	46109	0,48	114
		шт		79,96	67,83	19190	16278	130	0,26	62
301	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 ПЭ с ЗН элементом SDR17 d32 мм	240	786,00	--	188641	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ФУТЛЯР 110Х10,0 ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА 63Х5,8 МЕТОДОМ ГНБ(54ШТ) И ОТКРЫТЫМ МЕТОДОМ (86+92+7ШТ)								
481	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов/Муфта с ЗН поз.5	155	344,84	259,48	53451	40220	29779	0,48	74
		шт		79,96	67,83	12394	10513	130	0,26	40
482	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR17 d32 мм	310	347,53	--	107733	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1640199	268402			523
			Тенге			87939	70163			269
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			361797				
	Материалы -		Тенге			5456				
	Всего заработная плата -		Тенге				158102			
		Накладные расходы -	Тенге			205533				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30830			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34040				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			601370				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							894
		Сметная заработная плата -	Тенге				188932			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1278402				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1278402				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76704				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1355106				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1956476				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							894
		Сметная заработная плата -	Тенге				188932			
Локальная смета 2-2										
Надземный газопровод среднего давления										
РАЗДЕЛ 2. УСТАНОВКА ГРПШ-6 С 1-М ПРИБОРОМ УЧЕТА (515 ШТ)										
110	СПрайс-лист	Газорегуляторный пунктГРПШ-6 с 1-м счетчиком СГБ G4	266	85045,64	--	22622140	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			22622140	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			22622140				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			22622140				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			22622140				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			24262339	268402			523
			Тенге			87939	70163			269
	Стоимость оборудования -		Тенге			22622140				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			22622140				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			361797				
	Материалы -		Тенге			5456				
	Всего заработная плата -		Тенге				158102			
		Накладные расходы -	Тенге			205533				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30830			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34040				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			601370				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							894
		Сметная заработная плата -	Тенге				188932			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1278402				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1278402				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76704				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1355106				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			24578616				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							894
		Сметная заработная плата -	Тенге				188932			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО по сметам				**24 578 616**				
		В том числе оборудование				**22 622 140**				
		Итого без оборудования				**1 956 476**				
СН РК 8.02-09-2002		**Временные здания и сооружения 2,7%:**				**52 825**				
		Итого:				**2 009 301**				
СН РК 8.02-07-2002		**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,3.0,9%**				**41 593**				
СН РК 8.02-02-2002		**Затраты на выслугу лет, 1%**				**20 093**				
СН РК 8.02-02-2002		**Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%**				**8 037**				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				**24 701 164**				
Пост. Правительства №791 от 11.09.2017г К=3,1032258065		**Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г.**				**76 653 289**				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				**76 653 289**				
СН РК 8.02-02-2002		**Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%**				**1 533 066**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**78 186 354,34**				
Решение Правительства		**НДС 12%**				**9 382 362,52**				
		ИТОГО с НДС:				**87 568 716,86**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управления энергетики жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области
Беркимбаев А.

Технадзор:
ТОО "ЖетысуОблГаз"
Байжуманов И.

Подрядчик:
директор ТОО «Комби-строй-1»
Муталиев М.