Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая2012 года №170

Заказчик: **ГУ «Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Алматинской области»**
Подрядчик: **ТОО «Комби-Строй-1», Республика Казахстан, г.Шымкент, Темирлановское шоссе б/н, комплекс «Нурай», БИН 030140000622, ИИК KZ80998STB000040873, АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA.**
Наименование объекта: **«Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган» IV-очередь строительство 19 пускового комплекса»**

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	Наименование	код
	42996	**доп. согл.№5 от 24.01.19г. к дог. №85/18**	**07.09.18г.**	**279-071-011**	**431**	**ТОО**	**17**

№	Наименование объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ									
		С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	**«Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган» IV-очередь строительство 19 пускового комплекса»**										
	ВСЕГО:	142 857 142,86	127 551 020,41							15 306 122,45	142 857 142,86
	Скидка по тендеру 30 %										42 857 142,86
	ВСЕГО к оплате с учетом скидки по тендеру		89 285 714,29							10 714 285,71	100 000 000,00
В том числе НДС 10 714 285,71 тенге											
ИТОГО к оплате: 100 000 000,00 (сто миллионов тенге, 00 тиын)											

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ «Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Алматинской области»
Беркимбаев А. _____

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «ЖетысуОблГаз»
зам.ген.директора
Имамадиев Р.Б _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Комби-Строй-1»
Муталиев М.К _____

Заказчик: Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Алматинской области», 070340007228, Алматинская область, г.Талдыкорган, Кабанбай батыра, 26, 87282401270, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26

(полное нименование, бизнес идентификацонный номер или индивидуальный идентификацонный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-строй-I", 030140000622, Туркестанская область, г.Шымкент, Шоссе Темирлплановское , Комплекс НУРАЙ, б/н, 87252455044

полное нименование, бизнес идентификацонный номер или индивидуальный идентификацонный номер, адрес, данные о средствах связи

Сройка: «Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган» IV-очередь строительство 19 пускового комплекса»

(наименование, адрес)

Объект: «Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган» IV-очередь строительство 19 пускового комплекса»

(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №5 от 24.01.2019г. к договору о государственных закупках работ № 85/18 от 2018-09-07

Акт №5
приемки выполненных работ
за май 2019 года

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда. чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета №2-1										
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо м вместимостью 0,4 м3	3370,789	73,44	69,45	247547	234096	82987	0,03	93
		м3		3,99	21,39	13451	72102	97	0,08	271
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплени й с откосами /доработка грунта вручную после разра ботки их механизированным способом/	126	537,17	--	67683	--	76482	3,42	431
		м3		537,17	--	67683	--	113	--	--
3	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /в пересечении с коммуникациями	406	447,64	--	181741	--	205367	2,85	1158
		м3		447,64	--	181741	--	113	--	--
4	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	311,5305	822,93	175,40	256368	54642	98192	1,17	365
		м3		176,73	65,72	55057	20475	130	0,32	100
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы/песком над трубой	873,87	140,51	--	122785	--	138747	1,02	889
		м3		140,51	--	122785	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный ГОСТ 8736-2014	873,87	428,00	--	374016	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	2284	8,71	8,71	19891	19891	6264	--	--
		м3		--	2,83	--	6458	97	0,01	25
8	Е0101-27-9 К=2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощнос тью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м/за выче том вытесненого грунта песком и трубами	3096,5	7,54	7,54	23359	23359	7357	--	--
		м3		--	2,45	--	7584	97	--	15
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4группы пневматическими трамбовками	3096,5	29,49	6,18	91326	19145	70016	0,15	459
		м3		23,31	--	72181	--	97	--	--
10	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3/вытесненый грунт песко м и трубами	770	73,44	69,45	56548	53475	18957	0,03	21
		м3		3,99	21,39	3073	16470	97	0,08	62
11	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 30 км,класс груза 1	1501,5	201,88	--	303123	--	67688	0,95	1421
		т		45,08	--	67688	--	100	--	--
14	С130804-1179 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачигазообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 250х14,8 СТ РК ИСО 4437-2004	424,2	2429,00	--	1030382	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130804-1178 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачигазообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225х13.4 СТ РК ИСО 4437-2004	575,7	1968,00	--	1132978	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-11-3	Укладкатрубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100/110 мм	0,319	67607,24	29549,61	21567	9426	19023	223,10	71
		км		38036,25	7835,47	12134	2500	130	30,34	10
24	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных трубдиам.100 мм	231	267,06	0,32	61690	74	50780	0,97	224
		м		168,97	0,13	39032	29	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам.до 100 мм	319	-12,54	--	-4001	--	-5020	-0,06	-18
		м		-12,29	--	-3922	--	128	--	--
26	С130804-1172 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	861,9	474,00	--	408541	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 100/90 м м	0,148	67607,24	29549,61	10006	4373	8826	223,10	33
		км		38036,25	7835,47	5629	1160	130	30,34	4
28	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам.100 мм	157	267,06	0,32	41928	51	34512	0,97	152
		м		168,97	0,13	26528	20	130	--	--
29	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам.до 100 мм	148	-12,54	--	-1856	--	-2329	-0,06	-9
		м		-12,29	--	-1819	--	128	--	--
30	С130804-1171 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ИСО 4437-2004	315,55	319,00	--	100660	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам.100 мм	2853	267,06	0,32	761912	919	627160	0,97	2769
		м		168,97	0,13	482070	361	130	--	2
34	С130804-1169 Изм. и доп вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ИСО 4437-2004	1346,39	158,00	--	212730	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.50/32 мм	1	54722,66	20558,66	54723	20559	51426	198,95	199
		км		34155,00	5403,48	34155	5403	130	20,82	21
36	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам.100 мм	2361	267,06	0,32	630520	760	519006	0,97	2292
		м		168,97	0,13	398937	299	130	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам.до 50 мм	1000	-12,54	--	-12544	--	-15736	-0,06	-58
		м		-12,29	--	-12294	--	128	--	--
38	С130804-1166 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 С Т РК ИСО 4437-2004	2015,21	48,00	--	96730	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов	149	344,84	259,48	51382	38663	28626	0,48	71
		шт		79,96	67,83	11914	10106	130	0,26	39
40	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 ПЭ с ЗН элементом SDR17 d250мм	4	33124,46	--	132498	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 22 ПЭ с ЗН элементом SDR17 d250мм	1	33124,46	--	33124	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 ПЭ с ЗН элементом SDR17 d225мм	8	24422,27	--	195378	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 22 ПЭ с ЗН элементом SDR17 d225мм	1	24422,27	--	24422	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 ПЭ с ЗН элементом SDR17 d110мм	6	3256,30	--	19538	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 60 ПЭ с ЗН элементом SDR17 d110мм	2	3256,30	--	6513	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 30 ПЭ с ЗН элементом SDR17 d110мм	2	3256,30	--	6513	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 30 ПЭ с ЗН элементом SDR17 d90мм	2	2694,87	--	5390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 ПЭ с ЗН элементом SDR17 d63мм	126	1235,15	--	155629	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 60 ПЭ с ЗН элементом SDR17 d63мм	11	1235,15	--	13587	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	85	505,44	382,30	42962	32495	24049	0,70	60
		шт		117,74	99,90	10008	8492	130	0,38	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ с ЗН элементом SDR17 d250мм	2	37896,62	--	75793	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ с ЗН элементом SDR17 d250-d160мм	1	37054,48	--	37054	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ с ЗН элементом SDR17 d225-d90мм	1	37615,91	--	37616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ с ЗН элементом SDR17 d225-d63мм	6	37054,48	--	222327	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ с ЗН элементом SDR17 d160-d110мм	2	12912,92	--	25826	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ с ЗН элементом SDR17 d160-d63мм	1	12772,57	--	12773	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ с ЗН элементом SDR17 d110мм	3	3368,59	--	10106	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ с ЗН элементом SDR17 d110-d63мм	8	3901,95	--	31216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ с ЗН элементом SDR17 d90мм	2	2442,23	--	4884	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ с ЗН элементом SDR17 d110-d63мм	2	3901,95	--	7804	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ с ЗН элементом SDR17 d63мм	67	1824,65	--	122252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов	1	344,84	259,48	345	259	192	0,48	--
		шт		79,96	67,83	80	68	130	0,26	--
67	СПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка ПЭ с ЗН элементом d90мм	1	1245,25	--	1245	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов	56	344,84	259,48	19311	14531	10759	0,48	27
		шт		79,96	67,83	4478	3798	130	0,26	15
70	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход с ЗН элементом d250-d225мм	1	24127,52	--	24128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход с ЗН элементом d250-d160мм	2	21154,74	--	42309	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход с ЗН элементом d225-d160мм	1	13808,41	--	13808	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход с ЗН элементом d160-d110мм	4	6175,75	--	24703	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход с ЗН элементом d110-d90мм	1	3440,73	--	3441	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход с ЗН элементом d110-d63мм	7	2754,94	--	19285	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход с ЗН элементом d90-d63мм	4	2828,77	--	11315	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход с ЗН элементом d63-d32мм	79	1442,88	--	113987	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов	278	344,84	259,48	95866	72137	53410	0,48	132
		шт		79,96	67,83	22229	18856	130	0,26	72
79	СПРАЙС-ЛИСТ	Седловой отвод с ЗНэлементом d225-d32мм	1	4176,49	--	4176	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	СПРАЙС-ЛИСТ	Седловой отвод с ЗНэлементом d110-d32мм	33	2728,84	--	90052	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	СПРАЙС-ЛИСТ	Седловой отвод с ЗНэлементом d90-d32мм	9	2569,39	--	23125	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	СПРАЙС-ЛИСТ	Седловой отвод с ЗН элементом d63-d32мм	236	2407,42	--	568151	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Установка ПЭ крана диам.250 под люк (8.353.09 СБ) 1шт									
91	СПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый полиэтиленовый ПЭ100 SDR17 d250 мм	1	224572,59	--	224573	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Установка ПЭ крана диам.160 под люк (8.353.09 СБ) 1шт								
108	Е0122-34-1 прим.	Установка полиэтиленовых кранов	1	344,84	259,48	345	259	192	0,48	--
		шт		79,96	67,83	80	68	130	0,26	--
112	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов	2	344,84	259,48	690	519	384	0,48	1
		шт		79,96	67,83	160	136	130	0,26	1
113	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR17 d160 мм	2	2174,14	--	4348	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	4	822,93	175,40	3292	702	1261	1,17	5
		м3		176,73	65,72	707	263	130	0,32	1
	Установка ПЭ крана диам.110 под люк (8.353.09 СБ) 6шт									
126	Е0122-34-1 прим.	Установка полиэтиленовых кранов	4	344,84	259,48	1379	1038	768	0,48	2
		шт		79,96	67,83	320	271	130	0,26	1
127	СПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый полиэтиленовый ПЭ100 SDR17 d110 мм	4	26775,79	--	107103	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов	8	344,84	259,48	2759	2076	1537	0,48	4
		шт		79,96	67,83	640	543	130	0,26	2
131	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR17 d110 мм	8	1223,92	--	9791	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	16	822,93	175,40	13167	2806	5043	1,17	19
		м3		176,73	65,72	2828	1052	130	0,32	5
	Установка ПЭ крана диам.90 под люк (8.353.09 СБ) 6шт									
144	Е0122-34-1 прим.	Установка полиэтиленовых кранов	4	344,84	259,48	1379	1038	768	0,48	2
		шт		79,96	67,83	320	271	130	0,26	1
145	СПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый полиэтиленовый ПЭ100 SDR17 d90 мм	4	20642,43	--	82570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов	8	344,84	259,48	2759	2076	1537	0,48	4
		шт		79,96	67,83	640	543	130	0,26	2
149	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR17 d90 мм	8	1004,96	--	8040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	16	822,93	175,40	13167	2806	5043	1,17	19
		м3		176,73	65,72	2828	1052	130	0,32	5
		Установка ПЭ крана диам.63 под люк (8.353.09 СБ) 37шт								
162	Е0122-34-1 прим	Установка полиэтиленовых кранов	30	344,84	259,48	10345	7785	5764	0,48	14
		шт		79,96	67,83	2399	2035	130	0,26	8
163	СПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый полиэтиленовый ПЭ100 SDR17 d63 мм	30	14760,03	--	442801	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов	60	344,84	259,48	20691	15569	11527	0,48	29
		шт		79,96	67,83	4798	4070	130	0,26	16
167	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR17 d63 мм	60	475,53	--	28532	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	120	822,93	175,40	98752	21048	37823	1,17	141
		м3		176,73	65,72	21208	7887	130	0,32	39
	ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.250ММ ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН (1ШТ)									
189	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход полиэтилен-сталь ПЭ250/СТ219х5	1	68441,86	--	68442	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
191	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR17 d250 мм	1	9672,34	--	9672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
193	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 ПЭ с ЗН элементом SDR17 d250 мм	1	33124,46	--	33124	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.110ММ ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН (1ШТ)								
218	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR17 d110 мм	1	1223,92	--	1224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
220	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 ПЭ с ЗН элементом SDR17 d110 мм	1	3256,30	--	3256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.90ММ ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН (1ШТ)									
243	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход полиэтилен-сталь 11Э90/СТ89х4,5	1	7741,30	--	7741	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
245	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR17 d90 мм	1	1004,96	--	1005	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
247	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 ПЭ с ЗН элементом SDR17 d90 мм	1	2694,87	--	2695	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.63ММ ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН (153ШТ)									
267	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 65/63 мм	0,115	58834,91	23374,91	6766	2688	6220	205,85	24
		км		35448,75	6156,44	4077	708	130	23,74	3
268	С130804-1169 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3.8 СТ РК ИСО 4437-2004	116,15	158,00	--	18352	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
269	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов/Преход Полиэтилен-ст аль поз 5	100	344,84	259,48	34484	25948	19212	0,48	48
		шт		79,96	67,83	7996	6783	130	0,26	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
270	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход полиэтилен-сталь ПЭ63/СТ57х4,5	139	3571,83	--	496484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
273	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов/Отвод с ЗН поз.7	100	344,84	259,48	34484	25948	19212	0,48	48
		шт		79,96	67,83	7996	6783	130	0,26	26
274	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 ПЭ с ЗН элементом SDR17 d63 мм	153	1235,15	--	188978	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.32ММ ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН (674ШТ)									
294	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.50/32 мм	0,33	54722,66	20558,66	18058	6784	16971	198,95	66
		км		34155,00	5403,48	11271	1783	130	20,82	7
295	С130804-1166 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 3 2х2 СТ РК ИСО 4437-2004	333,3	48,00	--	15998	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
296	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов/Преход Полиэтилен-ст аль поз.5	300	344,84	259,48	103453	77845	57637	0,48	143
		шт		79,96	67,83	23988	20348	130	0,26	78
297	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход полиэтилен-сталь ПЭ32/СТ32х3	374	1888,37	--	706252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
298	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков.переходов/Муфта с ЗН поз.6	300	344,84	259,48	103453	77845	57637	0,48	143
		шт		79,96	67,83	23988	20348	130	0,26	78
299	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR17 d32 мм	383	347,53	--	133102	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
300	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов/Отвод с ЗН поз.7	300	344,84	259,48	103453	77845	57637	0,48	143
		шт		79,96	67,83	23988	20348	130	0,26	78
301	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 ПЭ с ЗН элементом SDR17 d32 мм	374	786,00	--	293966	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА								
309	Ц0110-926-1 Изм и доп. вып 3 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	4,22	7439,82	5932,56	31396	25035	13137	7,25	31
		км		1507,26	833,38	6361	3517	133	4,83	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
310	СПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная "Газ"	4220	7,02	--	29616	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
311	СПРАЙС-ЛИСТ	Интелектуальный шаровый маркер	394	2809,12	--	1106794	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
312	СПРАЙС-ЛИСТ	Пассивный шаровыймаркер	361	1755,32	--	633669	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	ФУТЛЯР 225Х20,5 ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА 160Х14,6 ОТКРЫТЫМ МЕТОДОМ (1+2ШТ)									
395	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов/Патрубок накладка по з 4	3	344,84	259,48	1035	778	576	0,48	1
		шт		79,96	67,83	240	203	130	0,26	1
396	СПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок-накладка ПЭ SDR17 d225/32	3	4154,59	--	12464	--	--	--	--
		пМ		--	--	--	--	--	--	--
397	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов/Муфта с ЗН поз.5	3	344,84	259,48	1035	778	576	0,48	1
		шт		79,96	67,83	240	203	130	0,26	1
398	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR17 d32 мм	6	347,53	--	2085	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
399	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов/Переход Полиэтилен-с таль поз.6	3	344,84	259,48	1035	778	576	0,48	1
		шт		79,96	67,83	240	203	130	0,26	1
400	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход полиэтилен-сталь ПЭ32/СТ32	3	1888,37	--	5665	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
413	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,04	822,93	175,40	33	7	13	1,17	--
		м3		176,73	65,72	7	3	130	0,32	--
	ФУТЛЯР 160Х14,6 ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА 110Х10 МЕТОДОМ ГНБ(16ШТ) И ОТКРЫТЫМ МЕТОДОМ (3+2ШТ)									
420	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.150 мм	0,061	89702,55	41553,67	5472	2535	4693	284,05	17
		км		48127,50	11054,83	2936	674	130	42,90	3
421	Е0116-29-3	Гидравлическое испытаниетрубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам.до 200 мм	61	-12,54	--	-765	--	-960	-0,06	-4
		м		-12,29	--	-750	--	128	--	--
423	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов/Патрубок накладка по з.4	5	344,84	259,48	1724	1297	961	0,48	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		79,96	67,83	400	339	130	0,26	1
424	СПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок-накладка ПЭ SDR17 d160/32	5	3200,16	--	16001	--	--	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--
425	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов/Муфта с ЗН поз.5	5	344,84	259,48	1724	1297	961	0,48	2
		шт		79,96	67,83	400	339	130	0,26	1
426	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR17 d32 мм	10	347,53	--	3475	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
427	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов/Переход Полиэтилен-с таль поз.6	5	344,84	259,48	1724	1297	961	0,48	2
		шт		79,96	67,83	400	339	130	0,26	1
428	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход полиэтилен-сталь ПЭ32/СТ32	5	1888,37	--	9442	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
441	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,1	822,93	175,40	82	18	32	1,17	--
		м3		176,73	65,72	18	7	130	0,32	--
	ФУТЛЯР 140Х12,7 ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА 90Х8,2 МЕТОДОМ ГНБ(6ШТ) И ОТКРЫТЫМ МЕТОДОМ (3+4ШТ)									
448	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.150 мм	0,088	89702,55	41553,67	7894	3657	6770	284,05	25
		км		48127,50	11054,83	4235	973	130	42,90	4
449	Е0116-29-3	Гидравлическое испытаниетрубопроводов систем отопления,водопровода и гор ячего водоснабжения диам.до 200 мм	88	-12,54	--	-1104	--	-1385	-0,06	-5
		м		-12,29	--	-1082	--	128	--	--
451	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов/Патрубок накладка по з.4	7	344,84	259,48	2414	1816	1345	0,48	3
		шт		79,96	67,83	560	475	130	0,26	2
452	СПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок-накладка ПЭ SDR17 d140/32	7	3031,73	--	21222	--	--	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--
453	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов/Муфта с ЗН поз.5	7	344,84	259,48	2414	1816	1345	0,48	3
		шт		79,96	67,83	560	475	130	0,26	2
454	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR17 d32 мм	14	347,53	--	4865	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
455	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов/Переход Полиэтилен-с таль поз.6	7	344,84	259,48	2414	1816	1345	0,48	3
		шт		79,96	67,83	560	475	130	0,26	2
456	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход полиэтилен-сталь ПЭ32/СТ32	7	1888,37	--	13219	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
469	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,14	822,93	175,40	115	25	44	1,17	--
		м3		176,73	65,72	25	9	130	0,32	--
	ФУТЛЯР 110Х10,0 ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА 63Х5,8 МЕТОДОМ ГНБ(54ШТ) И ОТКРЫТЫМ МЕТОДОМ (86+92+7ШТ)									
475	С130804-1002 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11-63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	908	237,00	--	215196	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
479	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов/Патрубок накладка по з.4	185	344,84	259,48	63796	48005	35543	0,48	88
		шт		79,96	67,83	14793	12548	130	0,26	48
480	СПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок-накладка ПЭSDR17 d110/32^	185	2722,94	--	503744	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
481	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов/Муфта с ЗН поз.5	30	344,84	259,48	10345	7785	5764	0,48	14
		шт		79,96	67,83	2399	2035	130	0,26	8
482	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR17 d32 мм	60	347,53	--	20852	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
483	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов/Переход Полиэтилен-с таль поз.6	60	344,84	259,48	20691	15569	11527	0,48	29
		шт		79,96	67,83	4798	4070	130	0,26	16
484	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход полиэтилен-сталь ПЭ32/СТ32	60	1888,37	--	113302	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
497	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,2	822,93	175,40	988	210	378	1,17	1
		м3		176,73	65,72	212	79	130	0,32	--
	ФУТЛЯР 63Х5,8 ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА 32Х3.0 ОТКРЫТЫМ МЕТОДОМ (15ШТ)									
498	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.65 мм	0,099	58834,91	23374,91	5825	2314	5355	205,85	20
		км		35448,75	6156,44	3509	609	130	23,74	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
499	Е0116-29-2	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам.до 100 мм	99	-12,54	--	-1242	--	-1558	-0,06	-6
		м		-12,29	--	-1217	--	128	--	--
500	С130804-1002 Изм. и доп вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-20 01	99,99	237,00	--	23698	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
501	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов/Патрубок накладка по з.4	15	344,84	259,48	5173	3892	2882	0,48	7
		шт		79,96	67,83	1199	1017	130	0,26	4
502	СПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок-накладка ПЭSDR17 d63/32	15	2386,08	--	35791	--	--	--	--
		пМ		--	--	--	--	--	--	--
503	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов/Муфта с ЗН поз.5	15	344,84	259,48	5173	3892	2882	0,48	7
		шт		79,96	67,83	1199	1017	130	0,26	4
504	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR17 d32 мм	30	347,53	--	10426	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
505	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов/Переход Полиэтилен-с таль поз.6	15	344,84	259,48	5173	3892	2882	0,48	7
		шт		79,96	67,83	1199	1017	130	0,26	4
506	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход полиэтилен-сталь ПЭ32/СТ32	15	1888,37	--	28326	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
519	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,3	822,93	175,40	247	53	95	1,17	--
		м3		176,73	65,72	53	20	130	0,32	--
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
555	Ц3924-11	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное трубопроводо в диаметром до 194 мм,толщина стенки до 14 мм^160x14.6	46	304,13	40,48	13990	1862	9772	1,15	53
		стык		233,45	2,59	10739	119	90	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
556	Ц3924-8	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с д вух сторон,прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм,толщина стенки до 14 мм^110 х10	15	216,92	30,02	3254	450	2302	0,81	12
		стык		167,90	2,59	2519	39	90	0,02	--
557	Ц3924-4	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с д вух сторон,прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 89 мм,толщина стенки до 8 мм^90х8,2	14	143,93	19,55	2015	274	1402	0,58	8
		стык		108,68	2,59	1521	36	90	0,02	--
558	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное трубопроводо в диаметром до 65 мм,толщина стенки до 8 мм^63х5,8	134	123,46	16,91	16543	2265	11546	0,46	62
		стык		93,15	2,59	12482	347	90	0,02	2
559	Ц3924-1	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с д вух сторон,прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 36 мм,толщина стенки до 8 мм^32х3,0	10	90,76	13,00	908	130	653	0,35	3
		стык		69,92	2,59	699	26	90	0,02	--
	ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ S=171 М2									
560	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	51,3	76,77	58,94	3938	3024	1971	0,13	7
		м3		17,83	11,06	914	568	133	0,04	2
561	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	13,68	469,33	195,05	6420	2668	5075	1,78	24
		м3		274,28	4,68	3752	64	133	0,02	--
562	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	106,704	27,10	--	2892	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
563	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перев озки 30 км,класс груза 1	106,704	201,88	--	21541	--	4810	0,95	101
		т		45,08	--	4810	--	100	--	--
564	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,д ресвы	51,3	655,09	84,82	33606	4351	2593	0,17	8
		м3		24,59	13,42	1261	688	133	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
565	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	171	377,37	17,65	64529	3019	2877	0,04	7
		м2		6,83	5,82	1168	995	133	0,02	3
566	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	171	486,57	17,65	83203	3019	2877	0,04	7
		м2		6,83	5,82	1168	995	133	0,02	3
	ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ S=215 М2									
567	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	64,5	76,77	58,94	4951	3802	2478	0,13	9
		м3		17,83	11,06	1150	714	133	0,04	3
568	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	103,2	27,10	--	2797	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
569	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 30 км,класс груза 1	103,2	201,88	--	20834	--	4652	0,95	98
		т		45,08	--	4652	--	100	--	--
570	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дренирующих	64,5	655,09	84,82	42254	5471	3260	0,17	11
		м3		24,59	13,42	1586	866	133	0,05	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15389443	1110381			12301
			Тенге			1844960	305573			1190
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			68105				
	Материалы -		Тенге			3768				
	Всего заработная плата -		Тенге				38404			
		Накладные расходы -	Тенге			38811				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5822			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6415				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			113331				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							212
		Сметная заработная плата -	Тенге				44226			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6313041				
	Материалы -		Тенге			560427				
	Всего заработная плата -		Тенге				2133211			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1770079				
	Местные материалы -		Тенге			796412				
	Транспортные расходы -		Тенге			345498				
		Накладные расходы -	Тенге			2624096				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1312
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				393614			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			536228				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9473365				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							14710
		Сметная заработная плата -	Тенге				2526826			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9008297				
	Материалы -		Тенге			-429				
	Всего заработная плата -		Тенге				-21083			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9029809				
		Накладные расходы -	Тенге			-26987				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-4048			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			538879				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9520189				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-112
		Сметная заработная плата -	Тенге				-25131			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19106885				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14809
		Сметная заработная плата -	Тенге				2545920			
Локальная смета №2-2										
РАЗДЕЛ 2.Надземный газопровод среднего давления										
7	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам 50 мм с пневматическим испытани ем	4	138059,73	57337,60	552239	229350	479953	386,40	1546
		км		70638,75	21659,96	282555	86640	130	105,79	423
8	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварныепрямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 1 0705-80	7399,7	250,00	--	1849925	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных част ей диам 100-250 мм	0,136	138118,84	56798,21	18784	7725	16557	359,61	49
		т		72191,25	21455,55	9818	2918	130	104,79	14
10	С130810-76	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3 мм Г ОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	396	227,00	--	89892	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С130810-14	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диа метром 57 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	68	181,00	--	12308	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
	КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.57Х3 ММНА СТОЙКЕ ИЗ ТРУБ ДИАМ.76Х4 Н=5М (74ШТ)									
44	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводо в внутри зданий и сооружений,массой до 0,1 т	1,2117	19567,71	2519,98	23710	3053	15872	84,64	103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		14438,25	116,44	17495	141	90	0,56	1
45	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 76 мм,толщина стенки 3,8 мм ГОСТ 10705-80	162	416,00	--	67392	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	61,5	200,00	--	12300	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
	КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.57Х3 ММНА СТОЙКЕ ИЗ ТРУБ ДИАМ.57Х3 Н=3.5М (3261ШТ)									
47	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводовнутри зданий и сооружений,массой до 0,1 т	17,65	19567,71	2519,98	345370	44478	231201	84,64	1494
		т		14438,25	116,44	254835	2055	90	0,56	10
48	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	3900	250,00	--	975000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	2050	200,00	--	410000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
	ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ФМ1-4-5 (80ШТ)									
59	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10,2	447,64	--	4566	--	5159	2,85	29
		м3		447,64	--	4566	--	113	--	--
60	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазухкотлованов и ям в грунтах 2 группы	6,9	154,22	--	1064	--	1202	1,12	8
		м3		154,22	--	1064	--	113	--	--
61	Е0106-1-13	Устройство бетонныхфундаментов-столбовиз бетона кл.В15	3,3	6873,32	110,37	22682	364	3220	5,64	19
		м3		887,51	41,69	2929	138	105	0,20	1
62	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,366	78,00	--	263	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	3,366	519,00	--	1747	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,366	259,00	--	872	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ФМ1-2-3 (3323ШТ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	250	447,64	--	111909	--	126458	2,85	713
		м3		447,64	--	111909	--	113	--	--
66	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазухкотлованов и ям в грунтах 2 группы	170	154,22	--	26217	--	29625	1,12	190
		м3		154,22	--	26217	--	113	--	--
67	Е0106-1-13	Устройство бетонныхфундаментов-столбовиз бетона кл.В15	80	6873,32	110,37	549866	8829	78053	5,64	451
		м3		887,51	41,69	71001	3335	105	0,20	16
68	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	81,6	78,00	--	6365	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	81,6	519,00	--	42350	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	81,6	259,00	--	21134	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА ОТ ПАДЕНИЯ ПРОВОДОВ									
78	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-75x4.5 питьевая ГОСТ 18599-2001	471,19	228,00	--	107431	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕДОМОСТЬ РАБОТ								
99	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовкаметаллических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1492	45,35	0,12	67667	172	18006	0,07	101
		м2		13,36	0,05	19938	69	90	--	--
100	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1492	41,97	0,05	62621	69	12848	0,05	73
		м2		9,57	--	14275	--	90	--	--
108	Ц3920-1	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 60/57 мм	100	21,82	--	2182	--	1863	0,12	12
		стык		20,70	--	2070	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5385856	294040			4786
			Тенге			818672	95295			465
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2182				
	Материалы -		Тенге			112				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				2070			
		Накладные расходы -	Тенге			1863				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р -	Тенге				279			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			243				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2349			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1490345				
	Материалы -		Тенге			217723				
	Всего заработная плата -		Тенге				637371			
	Местные материалы -		Тенге			481842				
		Накладные расходы -	Тенге			771080				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							386
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				115662			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135686				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2397111				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4018
		Сметная заработная плата -	Тенге				753033			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			369080				
	Материалы -		Тенге			49219				
	Всего заработная плата -		Тенге				274526			
		Накладные расходы -	Тенге			247074				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата в Н.Р -	Тенге				37061			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36969				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			653123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1731
		Сметная заработная плата -	Тенге				311587			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3524248				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3524248				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			211455				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3735703				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6790225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5761
		Сметная заработная плата -	Тенге				1066969			
		РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВКА ГРПШ-10 С 2-МЯ ПРИБОРАМИ УЧЕТА (709 ШТ)Н43=1								
134	СПрайс-лист	Газорегуляторный пунктГРПШ-10 с 2-мя счетчиками СГБ G4	140	91268.28	--	12777559	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			12777559	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			12777559				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			12777559				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			12777559				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			33552858	1404421			17087
			Тенге			2663631	400868			1655
	Стоимость оборудования -		Тенге			12777559				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			12777559				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			70287				
	Материалы -		Тенге			3880				
	Всего заработная плата -		Тенге				40474			
		Накладные расходы -	Тенге			40674				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6101			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6658				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			117619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							224
		Сметная заработная плата -	Тенге				46575			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7803386				
	Материалы -		Тенге			778150				
	Всего заработная плата -		Тенге				2770582			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1770079				
	Местные материалы -		Тенге			1278254				
	Транспортные расходы -		Тенге			345498				
		Накладные расходы -	Тенге			3395176				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1698
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				509276			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			671914				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11870476				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18728
		Сметная заработная плата -	Тенге				3279859			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			369080				
	Материалы -		Тенге			49219				
	Всего заработная плата -		Тенге				274526			
		Накладные расходы -	Тенге			247074				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37061			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36969				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			653123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1731
		Сметная заработная плата -	Тенге				311587			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12532545				
	Материалы -		Тенге			-429				
	Всего заработная плата -		Тенге				-21083			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12554057				
		Накладные расходы -	Тенге			-26987				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-4048			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			750334				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13255892				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				-25131			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			38674669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20570
		Сметная заработная плата -	Тенге				3612890			

	ИТОГО по сметам				**38 674 669**				
	В том числе оборудование				**12 777 559**				
	Итого без оборудования				**25 897 110**				
СН РК 8.02-09-2002	**Временные здания и сооружения 2,7%:**				**699 222**				
	Итого:				**26 596 332**				
СН РК 8.02-07-2002	**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,3.0,9%**				**550 544**				
СН РК 8.02-02-2002	**Затраты на выслугу лет, 1%**				**265 963**				
СН РК 8.02-02-2002	**Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%**				**106 385**				
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				**40 296 784**				
Пост Правительства №791 от 11.09 2017г К=3.1032258065	**Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г.**				**125 050 020**				
	Всего по сметному расчету в текущих ценах				**125 050 020**				
СН РК 8.02-02-2002	**Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%**				**2 501 000**				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен				**127 551 020,41**				
Решение Правительства	**НДС 12%**				**15 306 122,45**				
	ИТОГО с НДС:				**142 857 142,86**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управления энергетики жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области
_____ Беркимбаев А.

Технадзор:
ТОО "ЖетысуОблГаз"
_____ Байжуманов И.

Подрядчик:
Директор ТОО «Комби-строй-1»
_____ Муталиев М.