Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая2012 года №170

Заказчик: **ГУ «Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Алматинской области»**
Подрядчик: **ТОО «Комби-Строй-1», Республика Казахстан, г.Шымкент, Темирлановское шоссе б/н, комплекс «Нурай», БИН 030140000622, ИИК KZ80998STB000040873, АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA.**
Наименование объекта: **«Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган» IV-очередь строительство 19 пускового комплекса»**

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	Наименование	код
	42996	**доп. согл.№5 от 24.01.19г. к дог. №85/18**	**07.09.18г.**	**279-071-011**	**431**	**ТОО**	**17**

№	Наименование объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ									
		С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	**«Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган» IV-очередь строительство 19 пускового комплекса»**										
	ВСЕГО:	417 057 142,86	244 821 428,57							29 378 571,43	274 200 000,00
	Скидка по тендеру 30 %										82 260 000,00
	ВСЕГО к оплате с учетом скидки по тендеру		171 375 000,00							20 565 000,00	191 940 000,00
В том числе НДС 20 565 000,00 тенге											
ИТОГО к оплате: 191 940 000,00 (Сто девяносто один миллион девятьсот сорок тысяч тенге, 00 тиын)											

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ «Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Алматинской области»
Беркимбаев А.

зам.ген.директора
Имамадиев Ф.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Комби-Строй-1»
Мусалиев М.К.

Заказчик: Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Алматинской области», 070340007228, Алматинская область, г.Талдыкорган, Кабанбай батыра, 26, 87282401270, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-строй-I", 030140000622, Туркестанская область, г.Шымкент, Шоссе Темирлплановское , Комплекс НУРАЙ, б/н, 87252455044

полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи

Стройка: «Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган» IV-очередь строительство 19 пускового комплекса»

(наименование, адрес)

Объект: «Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган» IV-очередь строительство 19 пускового комплекса»

(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №5 от 24.01.2019г. к договору о государственных закупках работ № 85/18 от 2018-09-07

Акт №6
приемки выполненных работ
за май 2019 года

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1								
		Установка ПЭ крана диам.250 под люк (8.353.09 СБ) 1шт								
93	С130905-1921 Изм. и доп.вып.19	Удлинительный шток телескопический отDN 250 до DN 300,длиной от 1,05 м до 1.75 м	1	7482.00	--	7482	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
95	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR17 d250 мм	2	9672,34	--	19345	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Установка ПЭ крана диам.160 под люк (8.353.09 СБ) 1шт								
111	С130905-1909 Изм. и доп.вып.19	Удлинительный шток телескопический DN150,длиной от 1,05 м до 1.75 м	1	5715.00	--	5715	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Установка ПЭ крана диам.110 под люк (8.353.09 СБ) 6шт								
129	С130905-1903 Изм. и доп.вып.19	Удлинительный шток телескопический отDN 100 до DN 125,длиной от 1,05 м до 1.75 м	6	5715,00	--	34290	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR17 d110 мм	4	1223,92	--	4896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Установка ПЭ крана диам.90 под люк (8.353.09 СБ) 6шт								
147	С130905-1903 Изм. и доп.вып.19	Удлинительный шток телескопический отDN 100 до DN 125,длиной от 1,05 м до 1,75 м	6	5715,00	--	34290	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
149	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR17 d90 мм	4	1004,96	--	4020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Установка ПЭ крана диам.63 под люк (8.353.09 СБ) 37шт								
165	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR17 d63 мм	28	475,53	--	13315	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ФУТЛЯР 160Х14,6 ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА 110Х10 МЕТОДОМ ГНБ(16ШТ) И ОТКРЫТЫМ МЕТОДОМ (3+2ШТ)								
414	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	16	976,85	415,12	15630	6642	11999	3,11	50
		установ.		561,73	159,39	8988	2550	104	0,64	10
415	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода сдиаметром до 550 мм методом горизонтального напра вленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилие м от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/.Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапн ым бурением и расширение скважины до 114 мм /пилот ная скважина/	270	956,11	898,54	258150	242605	36736	0,32	87
		м		57,32	73,51	15475	19848	104	0,35	93
416	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода сдиаметром до 550 мм методом горизонтального напра вленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилие м от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/.Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапн ым бурением и расширение скважины до 250 мм /перво е расширение/	270	1252,82	1177,88	338262	318027	48685	0,41	112
		м		73,69	99,69	19897	26915	104	0,47	127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
417	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып 8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода сдиаметром до 550 мм методом горизонтального напра вленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилие м от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/.Протаскивание трубопровода	270	5821.96	5470,36	1571929	1476998	225496	1,93	522
		м		343.90	459,15	92852	123971	104	2,15	581
418	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып 3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ послепрокладки трубопроводов	16	778,01	289,10	12448	4626	9983	2,70	43
		установ.		488,91	111,00	7823	1776	104	0,45	7
419	С130804-1008 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-160x14.6 питьевая ГОСТ 18599-2001	160	1440,00	--	230400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
429	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	5	1074,62	333,89	5373	1669	4457	3,15	16
		шт		558,90	126,79	2795	634	130	0,61	3
430	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные.D 32 мм.толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-8 0	12,5	131.00	--	1638	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
437	С130810-192 Изм. и доп. вып. 21	Заглушки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98/Колпак	5	932.00	--	4660	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
438	Е0122-48-1К=0,2	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.800/160 мм	5	480,45	128,75	2402	644	1988	1,84	9
		футляр		303,77	2,14	1519	11	130	0,02	--
439	С11011-411	Мастика герметизирующая отверждающаяся одноком понентная строительная "Герстон"	9.53775	563,00	--	5370	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
440	С11031-197 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+1 05°С,коэффициентом теплопроводности 0.038 Вт/(м-К) при+20 С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм.диам стром 12 мм ГОСТ 16381-77	8	42.00	--	336	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУТЛЯР 140Х12,7 ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА 90Х8,2 МЕТОДОМ ГНБ(6ШТ) И ОТКРЫТЫМ МЕТОДОМ (3+4ШТ)								
442	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального и направленного бурения /ГНБ/	6	976,85	415,12	5861	2491	4500	3,11	19
		установ.		561,73	159,39	3370	956	104	0,64	4
443	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода сдиаметром до 550 мм методом горизонтального направ ленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/.Устройство пер ехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для про кладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапны м бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотн ая скважина/	69	956,11	898,54	65972	61999	9388	0,32	22
		м		57,32	73,51	3955	5072	104	0,35	24
444	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода сдиаметром до 550 мм методом горизонтального направ ленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/.Устройство пер ехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для про кладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапны м бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	69	1252,82	1177,88	86445	81274	12442	0,41	29
		м		73,69	99,69	5085	6878	104	0,47	33
445	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода сдиаметром до 550 мм методом горизонтального направ ленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/.Протаскивание трубопровода	69	5821,96	5470,36	401715	377455	57627	1,93	133
		м		343,90	459,15	23729	31681	104	2,15	148
446	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	6	778,01	289,10	4668	1735	3743	2,70	16
		установ.		488,91	111,00	2933	666	104	0,45	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
447	С130804-1007 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-140x12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	69	1111,00	--	76659	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
457	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	6	1074,62	333,89	6448	2003	5348	3,15	19
		шт		558,90	126,79	3353	761	130	0,61	4
458	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-8 0	15	131,00	--	1965	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
465	С130810-192 Изм. и доп. вып. 21	Заглушки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98/Колпак	6	932,00	--	5592	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
466	Е0122-48-1 К=0,175	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.800/140 мм	6	420,40	112,66	2522	676	2088	1,61	10
		футляр		265,80	1,87	1595	11	130	0,02	--
467	С11011-411	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Герстон"	9,7497	563,00	--	5489	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
468	С11031-198 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С.коэффициентом теплопроводности 0.038 Вт/(м-К) при+20 С,сопротивлением диффузии водяного пар а больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм.диа метром 15 мм ГОСТ 16381-77	5,7	48,00	--	274	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	ФУТЛЯР 110Х10,0 ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА 63Х5.8 МЕТОДОМ ГНБ(54ШТ) И ОТКРЫТЫМ МЕТОДОМ (86+92+7ШТ)									
470	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	54	976,85	415,12	52750	22417	40498	3,11	168
		установ.		561,73	159,39	30333	8607	104	0,64	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
471	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода сдиаметром до 550 мм методом горизонтального напра вленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилие м от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/.Устройство пе рехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для пр окладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтап ным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилот ная скважина/	908	956,11	898,54	868149	815870	123542	0.32	292
		м		57,32	73,51	52043	66747	104	0,35	313
472	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода сдиаметром до 550 мм методом горизонтального напра вленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилие м от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/.Устройство пе рехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для пр окладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтап ным бурением и расширение скважины до 250 мм /перво е расширение/	908	1252,82	1177,88	1137562	1069515	163725	0,41	376
		м		73,69	99,69	66912	90515	104	0,47	428
473	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода сдиаметром до 550 мм методом горизонтального напра вленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/.Протаскивание трубопровода	908	5821,96	5470,36	5286339	4967090	758334	1,93	1754
		м		343,90	459,15	312258	416909	104	2,15	1953
474	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ послепрокладки трубопроводов	54	778,01	289,10	42013	15612	33691	2,70	146
		установ.		488,91	111,00	26401	5994	104	0,45	24
476	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100 м м	1,899	67607,24	29549,61	128386	56115	113244	223,10	424
		км		38036,25	7835,47	72231	14880	130	30,34	58
483	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов/Переход Полиэтилен-сталь поз.6	125	344,84	259,48	43105	32435	24015	0,48	60
		шт		79,96	67,83	9995	8478	130	0,26	32
484	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход полиэтилен-сталь ПЭ32/СТ32	125	1888,37	--	236047	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
485	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	185	1074.62	333,89	198805	61770	164908	3.15	583
		шт		558,90	126,79	103397	23456	130	0.61	113
486	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-8 0	462,5	131,00	--	60588	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
493	С130810-192 Изм. и доп. вып. 21	Заглушки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98/Колпак	185	932,00	--	172420	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
494	Е0122-48-1 К=0,138	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.800/140 мм	185	331,51	88,84	61330	16435	50764	1,27	235
		футляр		209,60	1,47	38777	273	130	0.02	4
495	С11011-411	Мастика герметизирующая отверждающаяся однок омпонентная строительная "Геростон"	212,54841	563,00	--	119665	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
496	С11031-198 Изм. и доп вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+1 05°С,коэффициентом теплопроводности 0.038 Вт/(м-К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диам етром 15 мм ГОСТ 16381-77	148	48,00	--	7104	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
497	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,5	822,93	175,40	2057	438	788	1,17	3
		м3		176,73	65,72	442	164	130	0,32	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11649879	9636540			5125
			Тенге			906156	857755			3998
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10736559				
	Материалы -		Тенге			54448				
	Всего заработная плата -		Тенге				1763912			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			138237				
	Местные материалы -		Тенге			1177				
		Накладные расходы -	Тенге			1907988				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							954
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				286198			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			758673				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13403220				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10077
		Сметная заработная плата -	Тенге				2050110			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			913320				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			913320				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54799				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			968119				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14371339				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10077
		Сметная заработная плата -	Тенге				2050110			
					Локальная смета 2-2					
7	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм с пневматическим испытани ем	4,300897	138059,73	57337,60	593781	246603	516057	386,40	1662
		км		70638,75	21659,96	303810	93157	130	105,79	455
10	С130810-85	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 219 мм,толщиной стенки 7 мм ГО СТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	1610,00	--	1610	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С130810-122	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными д иаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 м м х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	692,00	--	692	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С130810-113	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными д иаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	338,00	--	676	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С130810-109	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными д иаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	311,00	--	622	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С130904-575 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16,DN 200 ГОСТ 21345-2005	1	45270,00	--	45270	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 200 ГОСТ 12816-80	2	904,00	--	1808	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С130904-572 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16,DN 100 ГОСТ 21345-2005	1	9635,00	--	9635	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80	2	384,00	--	768	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С130904-594 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 1 6,DN 80 ГОСТ 21345-2005	1	9634,00	--	9634	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 80 ГОСТ 12816-80	2	272,00	--	544	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С130904-592 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст2 0 PN 40,DN 50 ГОСТ 21345-2005	20	5426,00	--	108520	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80	40	202,00	--	8080	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
	КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.219Х4 ММНА СТОЙКЕ ИЗ ТРУБ ДИАМ.108Х4 Н=1М (2ШТ)									
32	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопров одов внутри зданий и сооружений,массой до 0,1 т	0.03934	19567,71	2519.98	770	99	515	84,64	3
		т		14438,25	116.44	568	5	90	0,56	--
33	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	2.8	629,00	--	1761	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	10,62	200,00	--	2124	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
	КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.108Х4 ММНА СТОЙКЕ ИЗ ТРУБ ДИАМ.89Х4 Н=5М (6ШТ)									
35	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопров одов внутри зданий и сооружений,массой до 0,1 т	0,28872	19567,71	2519,98	5650	728	3782	84,64	24
		т		14438,25	116,44	4169	34	90	0,56	--
36	С130806-77 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	32,4	636,00	--	20606	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	17,22	200,00	--	3444	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
	КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.108Х4 ММНА СТОЙКЕ ИЗ ТРУБ ДИАМ.76Х4 Н=3,5М (24ШТ)									
38	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопров одов внутри зданий и сооружений,массой до 0,1 т	0,73344	19567,71	2519,98	14352	1848	9607	84,64	62
		т		14438,25	116,44	10590	85	90	0,56	--
39	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 76 мм,толщина стенки 3,8 мм ГОСТ 10705-80	93,6	416,00	--	38938	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	68,88	200,00	--	13776	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
	КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.89Х4 ММНА СТОЙКЕ ИЗ ТРУБ ДИАМ.76Х4 Н=3,5М (2ШТ)									
41	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопров одов внутри зданий и сооружений,массой до 0,1 т	0,06112	19567,71	2519,98	1196	154	801	84,64	5
		т		14438,25	116,44	882	7	90	0,56	--
42	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 76 мм,толщина стенки 3,8 мм ГОСТ 10705-80	7,8	416,00	--	3245	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	5,74	200,00	--	1148	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.57Х3 ММНА СТОЙКЕ ИЗ ТРУБ ДИАМ.76Х4 Н=5М (74ШТ)								
44	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводо в внутри зданий и сооружений,массой до 0,1 т	0,56546	19567,71	2519,98	11065	1425	7407	84.64	48
		т		14438,25	116,44	8164	66	90	0,56	--
45	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 76 мм,толщина стенки 3,8 мм ГОСТ 10705-80	75,6	416,00	--	31450	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	28,7	200,00	--	5740	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.57Х3 ММНА СТОЙКЕ ИЗ ТРУБ ДИАМ.57Х3 Н=3,5М (326ШТ)								
47	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводовнутри зданий и сооружений,массой до 0,1 т	10.59	19567,71	2519,98	207222	26687	138721	84,64	896
		т		14438,25	116,44	152901	1233	90	0,56	6
48	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	2340	250,00	--	585000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	1230	200,00	--	246000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.57Х3 ММНА СТОЙКЕ ИЗ ТРУБ ДИАМ.57Х3 Н=1М (10ШТ)								
50	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений,массой до 0,1 т	0,0765	19567,71	2519,98	1497	193	1002	84,64	6
		т		14438,25	116,44	1105	9	90	0,56	--
51	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	14	250,00	--	3500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	20,5	200,00	--	4100	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ФМ1-6-7 (2ШТ)								
53	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,68	251.77	--	171	--	193	1,77	1
		м3		251.77	--	171	--	113	--	--
54	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей,пазухкотлованов и ям в грунтах 1 группы	0,46	140.51	--	65	--	73	1,02	--
		м3		140.51	--	65	--	113	--	--
55	Е0106-1-13	Устройство бетонныхфундаментов-столбовиз бетона кл.В15	0.22	6873,32	110.37	1512	24	215	5.64	1
		м3		887,51	41,69	195	9	105	0.20	--
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0.2244	78,00	--	18	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,2244	519,00	--	116	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,2244	259,00	--	58	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ФМ1-4-5 (80ШТ)								
59	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9.86	447,64	--	4414	--	4987	2.85	28
		м3		447.64	--	4414	--	113	--	--
60	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазухкотлованов и ям в грунтах 2 группы	6,67	154,22	--	1029	--	1162	1.12	7
		м3		154.22	--	1029	--	113	--	--
61	Е0106-1-13	Устройство бетонныхфундаментов-столбовиз бетона кл.В15	3,19	6873.32	110,37	21926	352	3112	5.64	18
		м3		887.51	41.69	2831	133	105	0.20	1
62	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3.2538	78.00	--	254	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	3,2538	519,00	--	1689	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,2538	259,00	--	843	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ФМ1-2-3 (3323ШТ)								
65	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	150	447,64	--	67146	--	75875	2,85	428
		м3		447,64	--	67146	--	113	--	--
66	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазухкотлованов и ям в грунтах 2 группы	102	154,22	--	15730	--	17775	1,12	114
		м3		154,22	--	15730	--	113	--	--
67	Е0106-1-13	Устройство бетонныхфундаментов-столбовиз бетона кл В15	48	6873,32	110,37	329919	5298	46832	5,64	270
		м3		887,51	41,69	42601	2001	105	0,20	10
68	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	48,96	78,00	--	3819	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	48,96	519,00	--	25410	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	48,96	259,00	--	12681	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА НА ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЙ ОПОРЕ (12ШТ)								
71	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали,диаметр 16 мм	12	351,12	27,72	4213	333	1554	0,81	10
		шт		133,40	2,87	1601	34	95	0,02	--
72	С11011-4217 Изм. и доп.вып.19 прим.	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,ши риной 20 мм,толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103 -2006)	0,00228	66738,00	--	152	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали,сечение 10 0 мм2	6	93,55	3,57	561	21	185	0,18	1
		м		32,09	0,34	193	2	95	--	--
74	С11011-4289 Изм. и доп.вып.19	Прокат сортовой стальной горячекатаныйполосовой из углеродистой стали,ширин1,01.0,00ой 40 мм,толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	12	51346,00	--	616152	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали,сечение 16 0 мм2	9,6	112,69	4,03	1082	39	344	0,21	2
		м		37,26	0,46	358	4	95	--	--
76	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,03792	49131,00	--	1863	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА ОТ ПАДЕНИЯ ПРОВОДОВ								
77	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100 мм	0,477	67607,24	29549,61	32249	14095	28445	223,10	106
		км		38036,25	7835,47	18143	3738	130	30,34	14
78	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	5,35	228,00	--	1220	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0109-34-4	Монтажподвесок и хомутов для крепления трубопроводов вну три зданий и сооружений	0,0045	20911,28	1066,27	94	5	78	114,89	1
		т		19121,63	116,44	86	1	90	0,56	--
80	С11011-5679 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения,обычного качества,терм ически обработанная,оцинкованная,диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	10,45	84,00	--	878	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов изполимерных труб диам.150 мм	5	89702,55	41553,67	448513	207768	384685	284,05	1420
		км		48127,50	11054,83	240638	55274	130	42,90	214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С130804-948 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабженияРЕ 100 SDR 17-140х8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	5	763.00	--	3815	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	0,00011	20911,28	1966,27	2	--	2	114,89	--
		т		19121,63	116,44	2	--	90	0,56	--
84	С11011-5679 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения,обычного качества,термич ески обработанная,оцинкованная,диаметром 2 мм ГО СТ 3282-74	0,11	84,00	--	9	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕДОМОСТЬ РАБОТ								
99	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовкаметаллических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за о дин раз	1000	45,35	0,12	45353	115	12068	0,07	68
		м2		13,36	0,05	13363	46	90	--	--
100	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1 15	1000	41,97	0,05	41971	46	8611	0,05	49
		м2		9,57	--	9568	--	90	--	--
		УСТАНОВКА ГРПШ-6 С 1-М ПРИБОРОМ УЧЕТА (515 ШТ)								
109	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	300	5985,55	329,50	1795664	98849	894240	12,88	3864
		установк		2204,55	124,20	661365	37260	128	0,60	179
111	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм с пневматическим испытанием	1,11	138059,73	57337,60	153246	63645	133187	386,40	429
		км		70638,75	21659,96	78409	24043	130	105,79	117
112	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим	Трубы стальные электросварныеГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,D 32 мм.толщина стенки 2,5 мм/25х2,5мм	1110	111,00	--	123210	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
113	С130810-75 прим.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20,45х2,5 мм/диам.20м м	300	208,00	--	62400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	87	45,35	0,12	3946	10	1050	0,07	6
		м2		13,36	0,05	1163	4	90	--	--
115	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	87	41,97	0,05	3652	4	749	0,05	4
		м2		9,57	--	832	--	90	--	--
117	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек иликлапанов обратных диам.50 мм	600	307,13	20,37	184277	12220	173570	1,23	738
		шт		214,76	7,76	128858	4658	130	0,03	21
118	С130904-541 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40,DN 20 ГОСТ 21345-2005	600	1813,00	--	1087800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ								
119	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	300	447,64	--	134291	--	151749	2,85	856
		м3		447,64	--	134291	--	113	--	--
120	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	231	154,22	--	35624	--	40255	1,12	258
		м3		154,22	--	35624	--	113	--	--
121	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом/толщ.100 мм	280,5	1236,34	56,47	346793	15838	38907	0,60	170
		м2		91,61	21,16	25696	5935	123	0,05	14
122	Е0106-1-13	Устройство бетонныхфундаментов-столбов/Из бетона кл.В15 W6	69	6873,32	110,37	474259	7615	67321	5,64	389
		м3		887,51	41,69	61238	2876	105	0,20	14
123	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	70,38	78,00	--	5490	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
124	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	70,38	519,00	--	36527	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
125	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	70,38	259,00	--	18228	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхно сти бутовой кладки кирпичу,бетону стен.фундамент ов	372	251.62	4.39	93601	1634	19581	0.24	91
		м2		42.95	1.66	15978	616	118	0.01	3
127	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.93	5571.68	376.43	5182	350	2261	13.34	12
		1т		2173.50	142,31	2021	132	105	0.69	1
128	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III,d 8 мм	0,93	68200,00	--	63426	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уг олков,гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	8,82726	15831.83	4625.75	139752	40833	92841	64.98	574
		т		10453,50	1232,64	92276	10881	90	4.38	39
130	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профи лей и круглых труб.масса до 0,1 т/Опора и ложемен	8,82726	172800,00	--	1525351	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/второй слой	255,99054	22,68	0,06	5805	15	1545	0,03	9
		м 2		6,68	0,02	1710	6	90	--	--
132	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	255,99054	41.97	0.05	10744	12	2204	0.05	13
		м 2		9.57	--	2449	--	90	--	--
		УСТАНОВКА ГРПШ-10 С 2-МЯ ПРИБОРАМИ УЧЕТА (709 ШТ)								
133	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	300	5985.55	329.50	1795664	98849	894240	12.88	3864
		установк		2204.55	124.20	661365	37260	128	0.60	179
134	СПрайс-лист	Газорегуляторный пунктГРПШ-10 с 2-мя счетчиками СГБ G4	325	91268.28	--	29662190	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм с пневматическим испытанием	1.11	138059.73	57337.60	153246	63645	133187	386.40	429
		км		70638.75	21659.96	78409	24043	130	105.79	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Трубы стальные электросварныеГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 2,5 мм/25х2,5мм	1110	111,00	--	123210	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
137	С130810-75 прим	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20,45х2,5 мм/диам.20м м	600	208,00	--	124800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	87	45,35	0,12	3946	10	1050	0,07	6
		м2		13,36	0,05	1163	4	90	--	--
139	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	87	41,97	0,05	3652	4	749	0,05	4
		м2		9,57	--	832	--	90	--	--
141	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек иликлапанов обратных диам.50 мм	900	307,13	20,37	276416	18330	260354	1,23	1107
		шт		214,76	7,76	193286	6986	130	0,03	31
142	С130904-541 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40,DN 20 ГОСТ 21345-2005	900	1813,00	--	1631700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ								
143	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	300	447,64	--	134291	--	151749	2,85	856
		м3		447,64	--	134291	--	113	--	--
144	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	222	154,22	--	34236	--	38686	1,12	248
		м3		154,22	--	34236	--	113	--	--
145	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом/толщ.100 мм	306	1236,34	56,47	378320	17278	42444	0,60	185
		м2		91,61	21,16	28032	6475	123	0,05	16
146	Е0106-1-13	Устройство бетонныхфундаментов-столбов/Из бетона кл.В15 W6^3	78	6873,32	110,37	536119	8609	76101	5,64	440
		м3		887,51	41,69	69226	3252	105	0,20	16
147	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	79,56	78,00	--	6206	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
148	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	79,56	519,00	--	41292	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
149	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	79,56	259,00	--	20606	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхност и бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов	396	251,62	4,39	99640	1740	20845	0,24	97
		м2		42,95	1,66	17009	656	118	0,01	3
151	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,93	5571,68	376,43	5182	350	2261	13,34	12
		1т		2173,50	142,31	2021	132	105	0,69	1
152	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III,d 8 мм	0,93	68200,00	--	63426	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уг олков,гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	9,05346	15831,83	4625,75	143333	41879	95220	64,98	588
		т		10453,50	1232,64	94640	11160	90	4,38	40
154	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,масса до 0,1 т/Опора и ложемен	9,05346	172800,00	--	1564438	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/второй слой	262,55034	22,68	0,06	5954	15	1584	0,03	9
		м 2		6,68	0,02	1754	6	90	--	--
156	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	262,55034	41,97	0,05	11020	12	2261	0,05	13
		м 2		9,57	--	2512	--	90	--	--
		УСТАНОВКА ГРПШ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 70-160 ПМ3/ЧАС (5ШТ)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	СПрайс-лист	Газорегуляторный пунктГРПШ с РДНК-400-2Н производительностью 70-160 нм3 /час	5	723123,73	--	3615619	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			50412918	997578			20503
			Тенге			3461009	332222			1493
	Стоимость оборудования -		Тенге			33277808				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			33277808				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5856				
	Материалы -		Тенге			3313				
	Всего заработная плата -		Тенге				2192			
		Накладные расходы -	Тенге			2082				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				312			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			476				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8415				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2504			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5616359				
	Материалы -		Тенге			1189561				
	Всего заработная плата -		Тенге				2004927			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			745906				
	Местные материалы -		Тенге			1224509				
		Накладные расходы -	Тенге			2463743				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1232
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				369561			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			484806				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8564908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12835
		Сметная заработная плата -	Тенге				2374489			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3614720				
	Материалы -		Тенге			45699				
	Всего заработная плата -		Тенге				388862			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3089788				
		Накладные расходы -	Тенге			349976				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							175
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52496			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			237882				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4202578				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2468
		Сметная заработная плата -	Тенге				441359			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7898174				
	Материалы -		Тенге			2070900				
	Всего заработная плата -		Тенге				1397250			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4306845				
		Накладные расходы -	Тенге			1788480				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							894
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				268272			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			581199				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10267853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8981
		Сметная заработная плата -	Тенге				1665522			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			56321563				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24298
		Сметная заработная плата -	Тенге				4483874			
		Локальная смета 2-4								
2	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	10,04	629,00	--	6315	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	С130806-77 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	50,2	636,00	--	31927	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм ГОСТ 107 05-80	331,32	416,00	--	137829	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10 705-80	1099,38	250,00	--	274845	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Трубы стальные электросварныепрямошовные, D 32/25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОС Т 10705-80	10000	111,00	--	1110000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.25Х2.5 ММ НА СТОЙКЕ ИЗ ТРУБ ДИАМ.40Х3 Н=2.2М (13940ПТ)								
66	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщ ина стенки 3,0 мм	2539,93	173,00	--	439408	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2000324	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2000324				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2000324				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120019				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2120344				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2120344				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			64063121	10634118			25628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			4367165	1189978			5491
	Стоимость оборудования -		Тенге			33277808				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			33277808				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5856				
	Материалы -		Тенге			3313				
	Всего заработная плата -		Тенге				2192			
		Накладные расходы -	Тенге			2082				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				312			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			476				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8415				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2504			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16352918				
	Материалы -		Тенге			1244009				
	Всего заработная плата -		Тенге				3768839			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			884143				
	Местные материалы -		Тенге			1225686				
		Накладные расходы -	Тенге			4371731				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2186
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				655760			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1243479				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21968128				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22912
		Сметная заработная плата -	Тенге				4424598			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3614720				
	Материалы -		Тенге			45699				
	Всего заработная плата -		Тенге				388862			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3089788				
		Накладные расходы -	Тенге			349976				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							175
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52496			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			237882				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4202578				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2468
		Сметная заработная плата -	Тенге				441359			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10811819				
	Материалы -		Тенге			2070900				
	Всего заработная плата -		Тенге				1397250			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7220490				
		Накладные расходы -	Тенге			1788480				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							894
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				268272			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			756018				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13356316				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1665522			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			72813245				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34375
		Сметная заработная плата -	Тенге				6533983			

	ИТОГО по сметам				**72 813 245**				
	В том числе оборудование				**33 277 808**				
	Итого без оборудования				**39 535 437**				
СН РК 8.02-09-2002	**Временные здания и сооружения 2,7%:**				**1 067 457**				
	Итого:				**40 602 894**				
СН РК 8.02-07-2002	**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,3.0,9%**				**840 480**				
СН РК 8.02-02-2002	**Затраты на выслугу лет, 1%**				**406 029**				
СН РК 8.02-02-2002	**Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%**				**162 412**				
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				**75 289 622**				
Пост. Правительства №791 от 11.09.2017г К=3.1032258065	**Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г.**				**105 768 670**				
Пост. Правительства №791 от 11.09.2017г К=3.2580645161	**Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г.**				**134 252 338**				
	Всего по сметному расчету в текущих ценах				**240 021 008**				
СН РК 8.02-02-2002	**Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%**				**4 800 420**				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен				**244 821 428,57**				
Решение Правительства	**НДС 12%**				**29 378 571,43**				
	ИТОГО с НДС:				**274 200 000,00**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управления энергетики жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области
_____Беркимбаев А.

Генподрядчик:
ТОО "ЖетысуОблГаз"
_____Байжуманов И.

Подрядчик:
Директор ТОО «Комби-строй-1»
_____Муталиев М.