Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая2012 года №170

Заказчик: **ГУ «Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Алматинской области»**
Подрядчик: **ТОО «Комби-Строй-1», Республика Казахстан, г.Шымкент, Темирлановское шоссе б/н, комплекс «Нурай», БИН 030140000622, ИИК KZ80998STB0000408734, АО "First Heartland Jýsan Bank", БИК TSESKZKA.**
Наименование объекта: **«Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган» IV-очередь строительство 19 пускового комплекса»**

СПРАВКА № 8

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	Наименование	код
	42996	**доп. согл.№5 от 24.01.19г. к дог. №85/18**	**07.09.18г.**	**279-071-011**	**431**	**ТОО**	**17**

№	Наименование объектов. пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ									
		С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
I	**«Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган» IV-очередь строительство 19 пускового комплекса»**										
	ВСЕГО:	736 607 576,00	38 244 806,38							4589376,76	42 834 183,14
	Скидка по тендеру 30 %										12 850 254,94
	ВСЕГО к оплате с учетом скидки по тендеру		26 771 364,46							3 212 563,74	29 983 928,20
В том числе НДС 3 212 563,74 тенге											
ИТОГО к оплате: 29 983 928,20 (двадцать девять миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи девятьсот двадцать восемь тенге 20 тиын)											

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ «Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Алматинской области»
Танекенов Б.С. _____

зам.ген.директора
Имамадиев Р.Б _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Комби-Строй-1»
Муталиев М.К _____

Заказчик: Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Алматинской области», 070340007228, Алматинская область, г.Талдыкорган, Кабанбай батыра, 26, 87282401270, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26

(полное именование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-строй-I", 030140000622, Туркестанская область, г.Шымкент, Шоссе Темирлановское , Комплекс НУРАЙ, б/н, 87252455044

полное именование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи

Стройка: «Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган» IV-очередь строительство 19 пускового комплекса»

(наименование, адрес)

Объект: «Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган» IV-очередь строительство 19 пускового комплекса»

(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №5 от 24.01.2019г. к договору о государственных закупках работ № 85/18 от 2018-09-07

Акт №8
приемки выполненных работ
за август 2019 года

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-2										
7	E0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм с пневматическим испытани ем	1,004103	138059,73	57337,60	138626	57573	120481	386,40	388		
		км		70638,75	21659,96	70929	21749	130	105,79	106		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			138626	57573			388		
			Тенге			70929	21749			106		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			138626						
	Материалы -		Тенге			10125						
	Всего заработная плата -		Тенге				92677					
		Накладные расходы -	Тенге			120481						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18072					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15546						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			274653						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				110750			554		
		Сметная заработная плата -	Тенге			274653						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				110750			554		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата -	Тенге									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-3								
1	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо м вместимостью 0,4 м3								
		м3	179,45	73,44	69,45	13179	12463	4418	0,03	5
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплени й с откосами /доработка грунта вручную после разра ботки их механизированным способом/								
		м3	5,55	537,17	--	2981	--	3369	3,42	19
3	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
		м3	13,1	822,93	175,40	10780	2298	4129	1,17	15
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы/песком над трубой								
		м3	29,6	176,73	65,72	2315	861	130	0,32	4
5	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный ГОСТ 8736-2014								
		м3	29,6	140,51	--	4159	--	4700	1,02	30
6	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котловановбульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при пер смещении 3 группы грунтов до 5 м								
		м3	142,3	8,71	8,71	1239	1239	390	--	--
7	Е0101-27-9 К=2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении грунтов 9 группы добавлять на каждые последующие 5 м/за вычетом выт есненого грунта песком и трубами								
		м3	142,3	7,54	7,54	1073	1073	338	--	--
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группыпнсвматическими трамбовками								
		м3	142,3	29,49	6,18	4197	880	3218	0,15	21
9	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ков шом вместимостью 0,4 м3/вытесненый грунт песком и трубами								
		м3	42,7	73,44	69,45	3136	2965	1051	0,03	1
10	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,ра сстояние перевозки 30 км,класс груза 1								
		т	83,265	201,88	--	16810	--	3754	0,95	79
11	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100/110 мм								
		км	0,141	67607,24	29549,61	9533	4166	8408	223,10	31
12	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных трубдиам.100 мм								
			19	267,06	0,32	5074	6	4177	0,97	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м	168,97	0,13	3210	2	130	--	--
13	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам.до 100 мм	141	-12,54	--	-1769	--	-2219	-0,06	-8
			м	-12,29	--	-1733	--	128	--	--
14	С130804-1172 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачигазообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	161,6	474,00	--	76598	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100/90 мм	0,014	67607,24	29549,61	947	414	835	223,10	3
			км	38036,25	7835,47	533	110	130	30,34	--
16	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горяче го водоснабжения диам.до 100 мм	14	-12,54	--	-176	--	-220	-0,06	-1
			м	-12,29	--	-172	--	128	--	--
17	С130804-1171 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачигазообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 С Т РК ИСО 4437-2004	14,14	319,00	--	4511	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов	4	344,84	259,48	1379	1038	768	0,48	2
			шт	79,96	67,83	320	271	130	0,26	1
19	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 ПЭ с ЗН элементом SDR17 d110мм	2	3256,30	--	6513	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
20	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 ПЭ с ЗН элементом SDR17 d90мм	2	2694,87	--	5390	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.110ММ ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН (2ШТ)								
21	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам.100 мм с пневматическим испытание м	0,001	147019,72	62183,47	147	62	127	404,80	--
			км	74261,25	23489,33	74	23	130	114,72	--
22	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10 705-80	1,004	629,00	--	632	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-15-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасон ные части стальных трубопроводов диам.100 мм	0,0005	24447,20	5869,72	12	3	7	49,45	--
			км	8952,75	2217,49	4	1	130	10,83	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	0,33912	22,68	0,06	8	--	2	0,03	--
25	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	0,33912	6,68	0,02	2	--	90	--	--
26	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам.200 мм с гидравлическим исп ытанием/Футляр								
		км	0,002	20,99	0,02	7	--	1	0,02	--
27	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные.D 219 мм.толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 1070 5-80								
		м	2,008	4,78	--	2	--	90	--	--
28	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		т	0,01588	175009,15	75911,27	350	152	284	432,40	1
		м2	1,37532	80730,00	28677,26	161	57	130	140,06	--
29	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	1,37532	22,68	0,06	31	--	8	0,03	--
30	Е0109-53-2	Монтаж лотков,решеток,затворов из полосовой и тонколистовой стали/П ластина поз.3								
		т	0,01588	6,68	0,02	9	--	90	--	--
31	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012								
		т	0,01588	20,99	0,02	29	--	6	0,02	--
32	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
		т	0,01588	4,78	--	7	--	90	--	--
33	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100/110 м м								
		км	0,0022	11128,54	1337,39	177	21	123	53,59	1
34	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая ГОСТ 1 8599-2001								
		м	2,222	8461,13	124,20	134	2	90	0,61	--
35	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов/Переход Полиэтилен-ст аль поз.5								
		шт	2	138200,00	--	2195	--	--	--	--
36	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход полиэтилен-сталь ПЭ110/СТ108х5								
		шт	2	40200,00	--	638	--	--	--	--
				67607,24	29549,61	149	65	131	223,10	--
				38036,25	7835,47	84	17	130	30,34	--
				468,00	--	1040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
				344,84	259,48	690	519	384	0,48	1
				79,96	67,83	160	136	130	0,26	1
				11079,57	--	22159	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов/Муфта с ЗН поз.6	2	344,84	259,48	690	519	384	0,48	1
		шт		79,96	67,83	160	136	130	0,26	1
38	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR17 d110 мм	2	1223,92	--	2448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов/Отвод с ЗН поз.7	2	344,84	259,48	690	519	384	0,48	1
		шт		79,96	67,83	160	136	130	0,26	1
40	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 ПЭ с ЗН элементом SDR17 d110 мм	2	3256,30	--	6513	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0122-48-1 К=0,274	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.800/219 мм	2	658,22	176,39	1316	353	1090	2,52	5
		футляр		416,17	2,93	832	6	130	0,02	--
42	С123-021101-1306	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d 200 мм ГОСТ 15180-86	0,002	36594,78	--	73	--	--	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	С11011-411	Мастика герметизирующая отверждающаяся од покомпонентная строительная "Геростон"	6,1545194	563,00	--	3465	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных/отмостка из бетона кл.В12,5мм	0,1	5462,71	--	546	--	80	4,21	--
		м3		652,05	--	65	--	123	--	--
45	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,102	78,00	--	8	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,102	519,00	--	53	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,102	259,00	--	26	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.90ММ ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН (2ШТ)								
48	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам.100 мм с пневматическим испытание м	0,001	147019,72	62183,47	147	62	127	404,80	--
		км		74261,25	23489,33	74	23	130	114,72	--
49	С130806-77 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 107 05-80	1,004	636,00	--	639	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				6						400
50	Е0122-15-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам.100 мм								
		км	0,0005	24447,20	5869,72	12	3	7	49,45	--
				8952,75	2217,49	4	1	130	10,83	--
51	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	2,7946	22,68	0,06	63	--	17	0,03	--
				6,68	0,02	19	--	90	--	--
52	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	2,7946	20,99	0,02	59	--	12	0,02	--
				4,78	--	13	--	90	--	--
53	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам.150 мм с гидравлическим испытанием/Футляр								
		км	0,002	130205,55	36746,17	260	73	235	414,00	1
				76331,25	13881,94	153	28	130	67,79	--
54	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 1070 5-80								
		м	2,008	950,00	--	1908	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
55	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	0,99852	22,68	0,06	23	--	6	0,03	--
				6,68	0,02	7	--	90	--	--
56	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	0,99852	20,99	0,02	21	--	4	0,02	--
				4,78	--	5	--	90	--	--
57	Е0109-53-2	Монтаж лотков,решеток,затворов из полосовой и тонколистовой стали/Пластина поз.3								
		т	0,01714	11128,54	1337,39	191	23	132	53,59	1
				8461,13	124,20	145	2	90	0,61	--
58	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012								
		т	0,01714	138200,00	--	2369	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
		т	0,01714	40200,00	--	689	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
60	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100/90 мм								
		км	0,0022	67607,24	29549,61	149	65	131	223,10	--
				38036,25	7835,47	84	17	130	30,34	--
61	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-90x5,4 питьевая ГОСТ 18 599-2001								
		м	2,222	318,00	--	707	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов/Переход Полиэтилен-сталь поз.5	2	344,84	259,48	690	519	384	0,48	1
		шт		79,96	67,83	160	136	130	0,26	1
63	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход полиэтилен-сталь ПЭ90/СТ89х4.5	2	7741,30	--	15483	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов/Муфта с ЗН поз.6	2	344,84	259,48	690	519	384	0,48	1
		шт		79,96	67,83	160	136	130	0,26	1
65	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR17 d90 мм	2	1004,96	--	2010	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов/Отвод с ЗН поз.7	2	344,84	259,48	690	519	384	0,48	1
		шт		79,96	67,83	160	136	130	0,26	1
67	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 ПЭ с ЗН элементом SDR17 d90 мм	2	2694,87	--	5390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0122-48-1 К=0,199	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.800/219 мм	2	478,05	128,11	956	256	791	1,83	4
		футляр		302,25	2,13	605	4	130	0,02	--
69	С123-021101-1305	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d 150 мм ГОСТ 15180-86	0,002	27666,09	--	55	--	--	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	С11011-411	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Герстон"	2,9435616	563,00	--	1657	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных/отмостка из бетона кл.В12,5мм	0,1	5462,71	--	546	--	80	4,21	--
		м3		652,05	--	65	--	123	--	--
72	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,102	78,00	--	8	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,102	519,00	--	53	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,102	259,00	--	26	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ								
75	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	3	1074,62	333,89	3224	1002	2674	3,15	9
		шт		558,90	126,79	1677	380	130	0,61	2
76	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	3,9	131,00	--	511	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С130810-162	Фасонные частистальные сварные,d до 800 мм/Ковер	м	--	--	--	--	--	--	--
			0,02001	126700,00	--	2535	--	--	--	--
78	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,000129	149300,00	--	19	--	--	--	--
79	С143001-20 Изм. и доп. вып. 22	Бетон дорожный класса В12,5 ГОСТ 26633-2012/из бетона кл.В12,5 W6^3	м3	--	--	--	--	--	--	--
			0.042	3875,00	--	163	--	--	--	--
80	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости за применение сульфатостойкого цемента	м3	--	--	--	--	--	--	--
			0,042	78,00	--	3	--	--	--	--
81	С143001-64	Надбавка сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	--	--	--	--	--	--	--
			0,042	519,00	--	22	--	--	--	--
82	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	--	--	--	--	--	--	--
			0,042	259,00	--	11	--	--	--	--
83	Е0123-1-3	Устройство гравийного основания под трубопроводы	м3	--	--	--	--	--	--	--
			0,6	910,88	175,40	547	105	189	1,17	1
84	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм/Кожух	т	176,73	65,72	106	39	130	0,32	--
			0,01239	138118,84	56798,21	1711	704	1508	359,61	4
85	С11011-4145 Изм. и доп. вып.17	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали то лщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	т	72191,25	21455,55	894	266	130	104,79	1
			0,01239	48415,00	--	600	--	--	--	--
		ФУТЛЯР 160Х14,6 ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА 110Х10 МЕТОДОМ ГНБ(2ПТ)	т	--	--	--	--	--	--	--
86	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального н аправленного бурения /ГНБ/								
			1	976,85	415,12	977	415	750	3,11	3
87	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направл енного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/.Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотна я скважина/	установ.	561,73	159,39	562	159	104	0,64	1
			9	956,11	898,54	8605	8087	1225	0,32	3
			м	57,32	73,51	516	662	104	0,35	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направл енного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/.Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	9	1252,82	1177,88	11275	10601	1623	0,41	4
		м		73,69	99,69	663	897	104	0,47	4
89	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направл енного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/.Протаскивание т рубопровода	9	5821,96	5470,36	52398	49233	7517	1,93	17
		м		343,90	459,15	3095	4132	104	2,15	19
90	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	778,01	289,10	778	289	624	2,70	3
		установ.		488,91	111,00	489	111	104	0,45	--
91	С130804-1008 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	9	1440,00	--	12960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.150 мм	0,01	89702,55	41553,67	897	416	769	284,05	3
		км		48127,50	11054,83	481	111	130	42,90	--
93	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горяче го водоснабжения диам.до 200 мм	10	-12,54	--	-125	--	-157	-0,06	-1
		м		-12,29	--	-123	--	128	--	--
94	С130804-1008 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-160x14,6 питьевая ГОСТ 18599- 2001	10,1	1440,00	--	14544	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов/Патрубок накладка по з.4	2	344,84	259,48	690	519	384	0,48	1
		шт		79,96	67,83	160	136	130	0,26	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			10							400
96	СПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок-накладка ПЭ SDR11 d160/32	2	5473,96	--	10948	--	--	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов/Муфта с ЗН поз.5	2	344,84	259,48	690	519	384	0,48	1
		шт		79,96	67,83	160	136	130	0,26	1
98	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR11 d32 мм	4	280,72	--	1123	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов/Переход Полиэтилен-сталь поз.6	2	344,84	259,48	690	519	384	0,48	1
		шт		79,96	67,83	160	136	130	0,26	1
100	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход полиэтилен-сталь ПЭ32/СТ32	2	1684,29	--	3369	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	2	1074,62	333,89	2149	668	1783	3,15	6
		шт		558,90	126,79	1118	254	130	0,61	1
102	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-8 0	5	131,00	--	655	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
103	С130810-162	Фасонные частистальные сварные,d до 800 мм/Ковер	0,01334	126700,00	--	1690	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000086	149300,00	--	13	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	С143001-20 Изм. и доп. вып. 22	Бетон дорожный класса В12,5 ГОСТ 26633-2012/из бетона кл.В12,5 W6^3	0,028	3875,00	--	109	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
106	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетоназа применение сульфатостойкого цемента	0,028	78,00	--	2	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
107	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 : за 4 кг/см2	0,028	519,00	--	15	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
108	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 : за 2 кг/см2	0,028	259,00	--	7	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	С130810-192 Изм. и доп. вып. 21	Заглушки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98/Колпак	2	932,00	--	1864	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0122-48-1К=0,2	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.800/160 мм	2	480,45	128,75	961	258	795	1,84	4
		футляр		303,77	2,14	608	4	130	0,02	--
111	С11011-411	Мастика герметизирующая отверждающаяся одноком понентная строительная "Геростон"	3,8151	563,00	--	2148	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
112	С11031-197 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+1 05°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диам етром 12 мм ГОСТ 16381-77	3,2	42,00	--	134	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,04	822,93	175,40	33	7	13	1,17	--
		м3		176,73	65,72	7	3	130	0,32	--
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА								
114	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	0,16	7439,82	5932,56	1190	949	498	7,25	1
		км		1507,26	833,38	241	133	133	4,83	1
115	СПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная "Газ"	160	7,02	--	1123	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
116	СПРАЙС-ЛИСТ	Интелектуальный шаровый маркер	6	2809,12	--	16855	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
117	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	160	89,38	--	14301	--	16428	0,38	61
		м		80,21	--	12834	--	128	--	--
118	Е0125-43-1 К=0,314	Продувка воздухом трубопровода диаметром 3 50/110 мм	0,16	32699,08	24450,69	5232	3912	1430	15,71	3
		км		3249,90	4198,10	520	672	120	49,50	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Ц3924-8	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с д вух сторон,прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм,толщина стенки до 14 мм^110 х10	15	216,92	30,02	3254	450	2302	0,81	12
		стык		167,90	2,59	2519	39	90	0,02	--
120	Ц3924-4	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с дв ух сторон,прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 8 9 мм,толщина стенки до 8 мм^90х8,2	2	143,93	19,55	288	39	200	0,58	1
		стык		108,68	2,59	217	5	90	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			442246	109487			375
			Тенге			55345	17123			77
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4732				
	Материалы -		Тенге			316				
	Всего заработная плата -		Тенге				3154			
		Накладные расходы -	Тенге			3000				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				450			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			464				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8196				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3604			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			214829				
	Материалы -		Тенге			4498				
	Всего заработная плата -		Тенге				58224			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27341				
	Местные материалы -		Тенге			20647				
	Транспортные расходы -		Тенге			16810				
		Накладные расходы -	Тенге			67061				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10059			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16913				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			298803				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							417
		Сметная заработная плата -	Тенге				68284			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4931				
	Материалы -		Тенге			44				
	Всего заработная плата -		Тенге				283			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4563				
		Накладные расходы -	Тенге			255				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			311				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			13							400
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5497				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				322			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			217755				
	Материалы -		Тенге			1426				
	Всего заработная плата -		Тенге				10806			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			205524				
		Накладные расходы -	Тенге			13831				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2075			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13895				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			245481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				12880			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			557977				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							495
		Сметная заработная плата -	Тенге				85090			
		РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 2-4								
		НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
9	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытани ем	8,933241	138059,73	57337,60	1233321	512211	1071885	386,40	3452
		км		70638,75	21659,96	631033	193494	130	105,79	945
10	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Трубы стальные электросварныепрямошовные. D 32/25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ Т 10705-80	8928,187	111,00	--	991029	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.25Х2,5 ММ НА СТОЙКЕ ИЗ ТРУБ ДИАМ.40Х3 Н=2,2М (13940ШТ)								
65	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	25,71662	19567,71	2519,98	503215	64805	336868	84,64	2177
		т		14438,25	116,44	371303	2994	90	0,56	14
66	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщ ина стенки 3,0 мм	5221,58	173,00	--	903333	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
67	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6004,45	200,00	--	1200890	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ФМ1-2-3 (13998ШТ)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	732,25	447,64	--	327783	--	370394	2,85	2088
		м3		447,64	--	327783	--	113	--	--
69	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 2 группы	497,93	154,22	--	76788	--	86771	1,12	557
		м3		154,22	--	76788	--	113	--	--
70	Е0106-1-13	Устройство бетонныхфундаментов-столбовиз бетона кл.В15	234,32	6873,32	110,37	1610556	25861	228617	5,64	1320
		м3		887,51	41,69	207962	9768	105	0,20	48
71	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	239,0064	78,00	--	18642	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	239,0064	519,00	--	124044	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	239,0064	259,00	--	61903	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА ОТ ПАДЕНИЯ ПРОВОДОВ								
93	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,01	67607,24	29549,61	676	295	596	223,10	2
		км		38036,25	7835,47	380	78	130	30,34	--
94	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабженияРЕ 100 SDR 17-75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	10	228,00	--	2280	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутр и зданий и сооружений	0,00022	20911,28	1066,27	5	--	4	114,89	--
		т		19121,63	116,44	4	--	90	0,56	--
96	С11011-5679 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термич ески обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм ГО СТ 3282-74	0,22	84,00	--	18	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ								
97	Е0116-26-1 прим.	Установка счетчиков диам.до 40 мм								
			18	86,18	1,81	1551	32	1788	0,47	8
		1счетчик		77,63	--	1397	--	128	--	--
98	СПРАЙС-ЛИСТ	Счетчики газа G4								
			18	5207,28	--	93731	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕДОМОСТЬ РАБОТ								
99	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			1103,33	45,35	0,12	50039	127	13315	0,07	75
		м2		13,36	0,05	14744	51	90	--	--
100	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ- 115								
			1103,33	41,97	0,05	46308	51	9501	0,05	54
		м2		9,57	--	10557	--	90	--	--
105	Е0125-43-1 К=0,071	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350/57 мм								
			6,707	7393,74	5528,66	49590	37081	13554	3,55	24
		км		734,85	949,25	4929	6367	120	49,50	332
109	Ц3920-1	Контроль внешним осмотром и измерениемтрубопроводов диаметром до 60/57 мм и 25 мм								
			61	21,82	--	1331	--	1136	0,12	7
		стык		20,70	--	1263	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7297035	640463			9764
			Тенге			1648142	212752			1340
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1331				
	Материалы -		Тенге			68				
	Всего заработная плата -		Тенге				1263			
		Накладные расходы -	Тенге			1136				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				170			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2615				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1433			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3599669				
	Материалы -		Тенге			394445				
	Всего заработная плата -		Тенге				1483933			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18				
	Местные материалы -		Тенге			1355405				
		Накладные расходы -	Тенге			1794633				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							897
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				269195			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										16
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			323658				400
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5717961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1753128			9795
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			503220				
	Материалы -		Тенге			67107				
	Всего заработная плата -		Тенге				374302			
		Накладные расходы -	Тенге			336871				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50531			168
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50405				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			890497				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				424832			2360
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3192814				
	Материалы -		Тенге			122				
	Всего заработная плата -		Тенге				1397			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3191263				
		Накладные расходы -	Тенге			1788				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				268			1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			191676				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3386279				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1666			9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9997352				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2181059			12171
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7877907	807523			10527
			Тенге			1774416	251624			1523
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6063				
	Материалы -		Тенге			385				
	Всего заработная плата -		Тенге				4417			
		Накладные расходы -	Тенге			4136				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				620			2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			612				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				5037			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3953124				
	Материалы -		Тенге			409067				
	Всего заработная плата -		Тенге				1634835			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27360				
	Местные материалы -		Тенге			1376052				
	Транспортные расходы -		Тенге			16810				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1982174				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							991
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				297326			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			356118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6291416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10766
		Сметная заработная плата -	Тенге				1932161			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			508151				
	Материалы -		Тенге			67151				
	Всего заработная плата -		Тенге				374585			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4563				
		Накладные расходы -	Тенге			337127				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50569			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50717				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			895994				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2362
		Сметная заработная плата -	Тенге				425154			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3410569				
	Материалы -		Тенге			1547				
	Всего заработная плата -		Тенге				12203			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3396787				
		Накладные расходы -	Тенге			15620				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2343			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			205571				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3631760				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				14546			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10829982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13220
		Сметная заработная плата -	Тенге				2376898			
		ИТОГО по сметам				**10 829 982**				
		В том числе оборудование								
		Итого без оборудования				**10 829 982**				
СН РК 8.02-09-2002		**Временные здания и сооружения 2,7%:**				**292 410**				
		Итого:				**11 122 391**				
СН РК 8.02-07-2002		**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,3.0,9%**				**230 233**				
СН РК 8.02-02-2002		**Затраты на выслугу лет, 1%**				**111 224**				
СН РК 8.02-02-2002		**Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%**				**44 490**				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				**11 508 338**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пост. Правительства №791 от 11.09.2017г К=3,2580645161		**Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019г.**				**37 494 908**				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				**37 494 908**				
СН РК 8.02-02-2002		**Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%**				**749 898**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**38 244 806,38**				
Решение Правительства		**НДС 12%**				**4 589 376,77**				
		ИТОГО с НДС:				**42 834 183,14**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управления энергетики жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области
_____Танекенов Б.С.

Технадзор:
ТОО "ЖетысуОблГаз"
_____Байжуманов И.

Подрядчик:
Директор ТОО «Комби-строй-1»
_____Мугалиев М.