Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«28» 08 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Боонис КС» Директор Шанкоз С.Б., Түркістан облысы, Ленгір қаласы, 8 Наурыз көшесі, 2 үй
наименование организации, юридический адрес

в лице Шанкөз Сейтқали Бердібайұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство электороснабжения населенного пункта Каратал сельского округа Ошакты Сарыагашского района;»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района» Руководитель Кенегесов А.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Сантех-Строй Проект» № ЭкПС-0022/17 от15.11.2017 г.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства Сарыагашского района» №143 от 27.12.2017 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расчетная мощность	кВт	46,0	46,0	46,0	46,0
Общая протяженность ВЛИ-0,4 кВ	м	0,700	0,700	0,700	0,700
Количество подключаемых жилых домов	шт	4	4	4	4

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: в соответствии с заданием на

проектирование нового строительства выполнены следующие работы: строительство на территории населенного пункта сети ВЛИ-0,4 кВ. Сети ВЛИ-0,4 кВ выполняются проводом СИПс-4 сечением 2х95 мм2 и 2х25 мм2, подвешиваемым на ж/б опорах с использованием арматуры фирмы «ENSTO». Выбор сечения проводов произведен по токовой нагрузке и потере напряжения. Опоры ВЛИ-0,4 кВ заземляются через 150-200 метров. На концевых опорах выполнить заземление. Подключение жилых домов выполняется проводом СИПс-4 сечением 2х16 мм2 от опоры до вводного устройства жилого дома..

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: сентябрь 2018 г.;
месяц, год
окончание работ: май 2019 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 3 ;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 ;
фактически, месяц: 3 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО "Боонис КС" Шанкөз Сейткали Бердібайұлы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись, дата Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись, дата Место печати (при наличии)