ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт здания средней школы № 26 по адресу Акмолинская область, Целиноградский район, с.М.Маметова, ул.Мира, 2А.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая фор	
		номер	дата	наименова	код	наименова	код
		461	27.04.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимостьвыполненных работ								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1							
			строительно-монтажные работы(в сметных,базисных 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания средней школы № 26 по адресу Акмолинская область, Целиноградский район, с.М.Маметова, ул.Мира, 2А	34 378 935,49		30 695 478			-	-			
в том числе за отчетный месяц		34 378 935,49	30 695 478						3 683 457	34 378 935,49

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Целиноградского райо
Акмолинская область, Целиноградский район,
с.Акмол, Гагарина, 15
БИН 060140013332
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070103KSN0312000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ Ахметов К.Е.

Подрядчик:
ТОО "Сарыарка ЛТД"
Акмолинская область, г.Кокшетау,
Наурызбай Батыра, 56
БИН/ИИН 920840000743
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ958560000000075495
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор _____ Жумабаев М.

Форма по приложению 3-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт СШ №26 с Маншук Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект: Школа Маншук

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 02.07.2020

Акт выполненных работ № 1

за июль 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Архитектурные решения АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование на любых ценах	Накладные расходы, тенге / в т.ч. СМР на любых ценах	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Стены и перегородки										
14	13	ЕТ1-020101-0107 Изм. и доп. инд. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,56	28768,94 6205,58	3110 775	16111 3475	1742 434	17684	2815 1514	20429	
15	15	Е11-080201-0107 Изм. и доп. инд. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,35	28768,94 6205,58	3110 775	67607 14583	7309 1821	45715	11811 6353	85772	
			Итого по разделу: 2. Стены и перегородки									106211	
			Раздел: 4. ДВЕРИ и ОКНА										
26	26	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	242,48	1244,57 1065,54	179,03 100,47	301783 258373	43410 24361	0	203568 40428	545780	
			Итого по разделу: 4. ДВЕРИ и ОКНА									545779	
			Раздел: 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(ДЕМОНТАЖ)										
50	50	Е12-130102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	м2 оклеенной поверхности	21,98	127,06 127,06	0 0	2793 2793	0 0	0	2011 384	5188	
51	51	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	124	881,93 822,5	59,43 29,96	109359 101990	7369 3715	0	76108 14837	200304	
56	56	Е12-130103-0105	Облицовки стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	40,2	881,93 822,5	59,43 29,96	35454 33065	2389 1205	0	24674 4810	64937	
60	60	Е12-130102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие		362,6	127,06	0	46073	0	0	33172	85585	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в том числе зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в том числе зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование и мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 оклеенной поверхности			127,06	0	46073	0		6340		
61	61	E12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка		62,3	881,93	59,43	54944	3702	0	38238	100637	
			м2 облицовки			822,5	29,96	51242	1867		7455		
			Итого по разделу: 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(ДЕМОНТАЖ)									456652	
			Раздел: 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (МОНТАЖ)										
78	78	E11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		315,21	1495,96	9,6	471541	3026	132912	242426	771085	
			м2 отделываемой поверхности			1064,7	3,49	335603	1100		57117		
88	88	E11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/толщиной 4мм		2119,1	1488,36	25,11	3153975	53216	439728	1929731	5490402	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1255,74	9,04	2661031	19150		406696		
92	92	E12-110101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм		98,46	3498,98	15,5	344509	1526	26430	221335	611112	
			м2			3113,48	8,7	306554	856		45268		
93	93	E11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		233,5	[illegible]	25,11	411456	[illegible]	[illegible]	212697	674086	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1255,74	9,04	293302	2111		49932		
105	105	E11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/толщиной 4мм		1339,13	1488,36	25,11	1993102	33629	277879	1219461	3469569	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1255,74	9,04	1681594	12102		257805		
109	109	E12-110101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм		553,41	3498,98	15,5	1936368	8576	204759	1244049	3434851	
			м2			3113,48	8,7	1723033	4813		254433		
110	110	E11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10мм		77,82	1761,6	25,11	137087	1954	37413	70866	224589	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1255,74	9,04	97721	703		16636		
119	119	E11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/толщиной 4мм		677,9	1488,36	25,11	1008957	17024	140669	617321	1756380	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1255,74	9,04	851264	6126		130102		
123	123	E12-110101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм		72	3498,98	15,5	251926	1116	26640	161854	446882	
			м2			3113,48	8,7	224171	626		33102		
131	131	E11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/толщиной 4мм		290,73	1488,36	25,11	432710	7301	60329	264749	753256	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы оборудования на единицу	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1255,74	9,04	365080	2627		55797		
			Итого по разделу: 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (МОНТАЖ)									17632208	
			Раздел: 8. ПОЛЫ(демонтаж)										
146	146	E12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	114,4	384,79 364,9	19,89 11,16	44020 41744	2276 1277	0	30975 6000	88995	
147	147	E12-070101-0205	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	114,4	126,7 123,7	3,01 1,69	14495 14151	344 192	0	10328 1986	26808	
148	148	E12-070101-0302	Плинтусы бетонные. Разборка	м	83,2	155,08 155,08	0 0	12903 12903	0 0	0	9290 1775	23968	
149	149	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж	м2 стяжки	208,9	394,03 369,44	24,59 13,19	82313 77177	5137 2758	0	57551 11189	151053	
150	150	E12-120101-1103	Полы. Окраска масляная демонтаж	м2	208,9	455,2 451,94	3,26 1,78	95090 94410	681 372	0	68243 13067	176400	
151	151	E12-070101-0202	Плинтусы бетонные. Разборка	м	109,5	155,08 155,08	0 0	24704 24704	0 0	0	17787 3399	45891	
152	152	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж	м2 стяжки	20,5	394,03 369,44	24,59 13,19	11624 10899	725 389	0	8127 1580	21331	
153	153	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	29,5	940,22 906,91	33,31 18,69	27736 26754	983 551	0	19660 3792	51188	
154	154	E12-070101-0302	Плинтусы бетонные. Разборка	м	39,6	155,08 155,08	0 0	6141 6141	0 0	0	4422 845	11408	
155	155	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж	м2 стяжки	465,8	394,03 369,44	24,59 13,19	183540 172086	11453 6143	0	128325 24949	336814	
156	156	E12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	465,8	384,79 364,9	19,89 11,16	179234 169969	9266 5200	0	126121 24428	329784	
157	157	E12-070101-0302	Плинтусы бетонные. Разборка	м	186,7	155,08 155,08	0 0	28954 28954	0 0	0	20847 3984	53784	
158	158	E12-070101-0301	Плинтусы деревянные . Разборка	м	51	40,94 40,94	0 0	2088 2088	0 0	0	1503 287	3879	
159	159	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж	м2 стяжки	14,9	394,03 369,44	24,59 13,19	5871 5505	366 196	0	4105 798	10774	
160	160	E12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	85,1	384,79 364,9	19,89 11,16	32745 31053	1693 950	0	23042 4463	60250	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы оборудования, мебель	накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161	161	E12-070101-0205	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	85,1	126,7 123,7	3,01 1,69	10782 10526	256 144	0	7682 1477	19942	
162	162	E12-070101-0302	Плинтусы бетонные. Разборка	м	48,5	155,08 155,08	0 0	7521 7521	0 0	0	5415 1035	13972	
163	163	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж	м2 стяжки	21,8	394,03 369,44	24,59 13,19	8590 8054	536 287	0	6006 1168	15763	
164	164	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	21,8	940,22 906,91	33,31 18,69	20497 19771	726 407	0	14528 2802	37627	
165	165	E12-070101-0302	Плинтусы бетонные. Разборка	м	37,3	155,08 155,08	0 0	5785 5785	0 0	0	4165 796	10745	
166	166	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж	м2 стяжки	390,9	394,03 369,44	24,59 13,19	154027 144415	9612 5155	0	107691 20937	282455	
167	167	E12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	390,9	384,79 364,9	19,89 11,16	150414 142638	7776 4364	0	105841 20500	276755	
168	168	E12-070101-0302	Плинтусы бетонные. Разборка	м	220,1	155,08 155,08	0 0	34123 34123	0 0	0	24576 4097	63406	
169	169	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж	м2 стяжки	14,7	394,03 369,44	24,59 13,19	5792 5431	361 194	0	4050 787	10629	
170	170	E12-070101-0302	Плинтусы бетонные. Разборка	м	20	155,08 155,08	0 0	3102 3102	0 0	0	2233 427	5762	
171	171	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж	м2 стяжки	432,1	394,03 369,44	24,59 13,19	170261 159636	10625 5698	0	119041 23144	312446	
172	172	E12-070101-0205	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	432,1	126,7 123,7	3,01 1,69	54748 53449	1299 729	0	39008 7500	101257	
173	173	E12-070101-0302	Плинтусы бетонные. Разборка	м	46,5	155,08 155,08	0 0	7211 7211	0 0	0	5192 992	13396	
174	174	E12-070101-0301	Плинтусы деревянные . Разборка	м	238,3	40,94 40,94	0 0	9757 9757	0 0	0	7025 1342	18124	
175	175	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж	м2 стяжки	38	394,03 369,44	24,59 13,19	14973 14039	934 501	0	10469 2035	27477	
176	176	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	38	940,22 906,91	33,31 18,69	35728 34463	1266 710	0	25325 4884	65937	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
177	177	E12-070101-0302	Плинтусы бетонные. Разборка	м	23,1	155,08 155,08	0 0	3582 3582	0 0	0	2579 493	6655	
178	178	E12-070101-0301	Плинтусы деревянные . Разборка	м п2=тип 8=	11,3	40,94 40,94	0 0	463 463	0 0	0	333 64	859	
179	179	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж	м2 стяжки	313,6	394,03 369,44	24,59 13,19	123568 115857	7711 4136	0	84395 16797	226760	
180	180	E12-070101-0205	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	313,6	126,7 123,7	3,01 1,69	39734 38791	943< 529	0	28310 5444	73488	
181	181	E12-070101-0301	Плинтусы деревянные и пластиковые . Разборка	м	205,2	40,94 40,94	0 0	8401 8401	0 0	0	6049 1156	15606	
182	182	E12-120101-1103	Полы. Окраска масляная демонтаж	м2	88,5	455,2 451,94	3,26 1,78	40285 39996	288 158	0	28911 5536	74731	
183	183	E12-070101-0302	Плинтусы бетонные. Разборка	м	170,1	155,08 155,08	0 0	26379 26379	0 0	0	18993 3630	49002	
184	184	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж	м2 стяжки	72,7	394,03 369,44	24,59 13,19	28646 26858	1788 959	0	20828 3894	52568	
185	185	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	72,7	940,22 906,91	33,31 18,69	68354 65933	2421< 1359	0	48450 9344	126148	
186	186	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж	м2 стяжки	7,5	394,03 369,44	24,59 13,19	2955 2771	184 99	0	2066 402	5423	
187	187	E12-070101-0205	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	7,5	126,7 123,7	3,01 1,69	950 928	23 13	0	677 130	1758	
			Итого по разделу: 8. ПОЛЫ(демонтаж)									3293415	
			Раздел: 9. ПОЛЫ(монтаж)										
196	196	E11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	495,6	1188,24 594,09	38,49 20,61	588890 294431	19074 10212	275385	219343 64659	872892	
197	197	E11-110101-1106 К=6,4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до толщины 52мм	м2 стяжки	495,6	966,14 37,18	41,64 21,81	478818 18425	20638 10807	439755	21047 39989	539854	
198	198	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м 2 стяжки	495,6	821,65 461,8	38,42 20,61	407209 228870	19041 10212	159299	172139 46348	625696	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего / в т.ч. зарплата рабочих	Стоимость единицы, руб. эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, руб. Всего / в т.ч. зарплата рабочих	Общая стоимость, руб. эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, руб. материалы оборудование / в т.ч. стоимость оборудования	Накладные расходы, руб. / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, руб.	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
199	199	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 40мм		495,6	369,2	26,03	182975	12899	158761	13010	211664	
				м2 стяжки		22,83	13,63	11315	6755		15679		
229	229	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		869,8	1188,24	38,49	1033528	33476	453312	384957	1531963	
				м2 стяжки		594,09	20,61	516739	17923		113479		
230	230	Е11-110101-1106 К=6,4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до толщины 52мм		869,8	966,14	41,64	840347	36221	771790	36939	947468	
				м2 стяжки		37,18	21,81	32336	18967		70183		
231	231	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		869,8	821,65	38,42	714670	33417	279577	302111	1098124	
				м2 стяжки		461,8	20,61	401676	17923		81343		
232	232	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 40мм		869,8	369,2	26,03	321129	22638	278633	22833	371479	
				м2 стяжки		22,83	13,63	19858	11855		27517		
237	237	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		21,8	1188,24	38,49	25904	839	[illegible]	9648	38396	
				м2 стяжки		594,09	20,61	12951	449		2844		
238	238	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные.Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до толщины 50мм		21,8	905,75	39,04	19745	851	18135	868	22262	
				м2 стяжки		34,85	20,44	760	446		1649		
239	239	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		21,8	1744,78	107,62	38036	2346	15990	14463	56699	
				м2 изолируемой поверхности		903,7	17,76	19701	387		4200		
240	240	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		21,8	1080,62	53,47	23557	1166	10505	8717	34157	
				м2 изолируемой поверхности		545,26	10,13	11887	221		2582		
241	241	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		21,8	821,65	38,42	17912	838	7007	7572	27523	
				м2 стяжки		461,8	20,61	10067	449		2039		
242	242	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30мм		21,8	184,6	13,01	4024	284	3492	286	4655	
				м2 стяжки		11,42	6,81	249	149		345		
			Итого по разделу: 9. ПОЛЫ(монтаж)									6383532	
			Раздел: 10. ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК										
			ИТОГО:					17384146	487961	4459293	9109909	28311586	
								12415902	236754		2119522		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**566231,72**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**28877817,7**	
			Итого в с понижающим коэффициентом К=0,9									**25990035,9**	
			НДС			**12 %**		**3118804,31**					
			Итого с НДС									**29108840,26**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сарыарка ЛТД"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ахметов К.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор ТОО "ИНСЕКТ"
Место печати (при наличии)

Сеитбаев К.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ИНСЕКТ"
Место печати (при наличии)

Эксперт Итенбаев М.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Дашпкан Стройтех"
Место печати (при наличии)

Эксперт Шаймерденов Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт СШ №26 с Маншук Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект: Школа Маншук

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 29.06.2020

Акт выполненных работ № 2

за июнь 2020 (месяц, год) на 2-1-3 Отопление и вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ										
1	2	E12-150102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	540	878,83	3,54	474566	1909	14955	329545	868439	
						847,59	0	457701	0		64329		
2	3	E12-150102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	180	490,64	0	88316	0	0	63587	164056	
						490,64	0	88316	0		12152		
3	4	E11-180301-0408 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	м труб нитки регистра	240	178,02	16,65	42724	3996	0	29306	77793	
						161,36	8,23	38727	1976		5762		
4	5	E12-150102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	67	1837,42	88,36	123107	5920	0	86767	226663	
						1749,06	49,58	117187	3322		16790		
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ									1336951	
			Раздел: 3. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ										
5	45	E12-150103-0303	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм.Разборка	м2 поверхности воздуховодов	75	434,01	17,35	32550	1301	0	23025	60022	
						416,66	9,73	31249	730		4446		
6	46	E11-201401-0103	Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка	вентилятор	1	6323,91	455,81	6324	456	0	4356	11535	
						5868,1	182,5	5868	183		854		
7	47	E11-201501-0104	Вентиляторы осевые, масса до 0,2 т. Установка		1	10654,56	772,38	10655	772	0	7365	19462	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				вентилятор		9882,18	347,58	9882	348		1442		
			Итого по разделу 3. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ									91017	
			ИТОГО:					778242	14355	14955	543951	1427970	
								748930	6559		105775		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставка заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		28559,4					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1456529,4	
			Итого в с понижающим коэффициентом К=0,9									1310876,5	
			НДС			12 %		157305,18					
			Итого с НДС									1468181,64	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сарыарка ЛТД"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жуманбаев М.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор ТОО "ИНСЕКТ"
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ИНСЕКТ"
Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Данийхан Стройтех"
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ахметов К.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сегизбаев К.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Игенбаева М.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Шаймерденов Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт СШ №26 с Маншук Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект: Школа Маншук

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 29.06.2020

Акт выполненных работ № 3

за июнь 2020 (месяц, год) на 2-1-8 Электромонтажные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	2	Ц13-080305-0909 #Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	шт.	10	1480,31 / 1449	31,31 / 11,29	14803 / 14490	313 / 113	0	10514 / 2025	27343	
2	3	Ц13-080303-1001 #Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	шт.	8	920,56 / 885,6	34,96 / 11,29	7364 / 7085	280 / 90	0	5166 / 1002	13533	
3	4	Е12-170101-0701	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	27	63,42 / 63,42	0 / 0	1712 / 1712	0 / 0	0	1233 / 236	3181	
4	5	Е12-170101-0401	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	510	27,58 / 27,58	0 / 0	14068 / 14068	0 / 0	0	10129 / 1936	26133	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									70188	
			ИТОГО:					2795072 / 755343	353213 / 117991	1686518	628800 / 273907	3697784	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		73955,68					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3771739,68	
			Итого в с понижающим коэффициентом К=0,9									3394565,71	
			НДС			12 %		407347,89					
			Итого с НДС									3801913,60	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сарыарка ЛТД"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор ТОО "ИНСЕКТ"
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ИНСЕКТ"
Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Данайхан Стройтех"
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аметов К.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сегизбаев К.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Игенбаева М.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Шаймерденов Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт здания средней школы № 26 по адресу Акмолинская область, Целиноградский район, с.М.Маметова, ул.Мира, 2А.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		461	27.04.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1							
			строительно-монтажные работы(в сметных,базисных 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания средней школы № 26 по адресу Акмолинская область, Целиноградский район, с.М.Маметова, ул.Мира, 2А.	86 819 713,84		46 822 123			-	-			
в том числе за отчетный месяц		52 440 778,35	46 822 123						5 618 655	52 440 778,35

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Акмолинская область, Целиноградский район,
с.Акмол, Гагарина, 15
БИН 060140013332
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070103KSN0312000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ Ахметов К.Е.

Подрядчик:
ТОО "Сарыарка ЛТД"
Акмолинская область, г.Кокшетау,
Наурызбай Батыра, 56
БИН/ИИН 920840000743
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ968560000000075495
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор _____ Жуманбаев М.О.

Форма 4
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 1 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"

Стройка: Капитальный ремонт СШ №26 с Маншук Акмолинской области

Объект: Школа Маншук

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ № 4

за август 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Архитектурные решения АР работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		==ПЕРЕМЫЧКИ==									
18	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, спутанные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 72%; СП - 4%	т конструкций	0,0084	118007,74 87586,30	28000,09 8426,45	991007 70805	22700 6812	1892	55864 12103	163384
19	1109-0703-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с изгибом лебедок ручных (установленной и снятой из в проекте работы) или вручную (мелких деталей) НР - 72%; СП - 4%	т конструкций	0,0084	297012,69 214399,50	69014,38 3002,50	2496908 181605	58701 3155	5114	152883 29871	803361
20	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 4%	т	0,6839541	296635,00 –	– –	171423 –	– –	171423	– 13714	185137
21	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными и рванными из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 СП - 4%	т	0,172946	244356,00 –	– –	42261 –	– –	42261	– 3381	45641
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				549590 252209	78491 9967	218889 –	188767 59069	797426
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				213684				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				213684				
		Сметная прибыль	Тенге				17099				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				230779				
		Стоимость металлоконструкций работ	Тенге				335906				
		Материалы	Тенге				5206				
		Всего заработная плата	Тенге					262176			
		Накладные расходы	Тенге				188767				
		Сметная прибыль	Тенге				41974				
		ВСЕГО. Стоимость металлоконструкций работ	Тенге				566647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179

		Сметная заработная плата	Тенге					262176				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				797476					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									179
		Сметная заработная плата	Тенге					262176				
		РАЗДЕЛ 4.ДВЕРИ и ОКНА										
		—ДЕМОНТАЖ ДВЕРЕЙ И ОКОННЫХ ПРОЕМОВ—										
27	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянными с полотенными досками. **Разборка**	м2	908,6329	2112,44	179,03	1073186	90951	–	743927	1962113
		НР - 72%; СП - 8%			1933,41	100,47	982136	51040		145371	
36	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	8,375	27005,54	223,61	226171	1873	206353	13633	258989
		НР - 72%; СП - 8%			2143,09	118,17	17940	990		19184	
37	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	457,7075	25940,91	223,58	11873549	102299	11108341	696093	13380097
		НР - 72%; СП - 8%			1447,89	118,17	662709	54086		991155	
		—ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ПОДОКОННЫХ ДОСОК—										
38	1206-0101-0301 РСНБ РК 2015	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие	м2	52,5875	1954,28	49,49	155558	2601	–	110913	287972
		НР - 72%; СП - 8%			1904,82	24,49	152757	1288		31302	
39	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Поясы, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	320	98,86	0,03	31749	7	–	15654	40395
		НР - 72%; СП - 8%			98,83	–	31742	–		2992	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13349814	197731	11314694	1400250	15930068
							1837387	107484	–	1180004	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13349814				
	Материалы		Тенге				11314695				
	Всего заработная плата		Тенге					1944791			
		Накладные расходы	Тенге				1400250				
		Сметная прибыль	Тенге				1180005				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				15930068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1589
		Сметная заработная плата	Тенге					1944791			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4.	Тенге				15930068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1589
		Сметная заработная плата	Тенге					1944791			
		РАЗДЕЛ 12.ФАСАД									
		—Демонтаж—									
270	1211-0103-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с лесов и лесов	м2	501,5	511,83	258,49	256681	129632	745	136008	434138
		НР - 72%; СП - 8%			251,85	134,99	126309	63637		31438	
280	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Соскабливание окраски известковой	м2 фасада	1838,3	50,85	0,50	93478	919	–	66971	173285
		НР - 72%; СП - 8%			50,35	0,25	92559	456		12836	
281	1146-0401-0303 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	8,79	99409,18	49735,70	865245	437177	–	428884	1326219
		НР - 72%; СП - 8%			41873,48	24629,50	368068	216493		98090	
282	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.15 Кзтр=0,6, Кзм=0,7,	Ограждения, лестницы, перила, трапы электрогенераторов типа С-ЯБМ. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,024	96390,30	38679,01	2313	736	102	1264	3864
		НР - 72%; СП - 8%			42445,88	13723,92	1479	281		286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1157718	568063	847	625157	1929586
							988407	279967	–	142638	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1158485				
	Материалы		Тенге				746				

2

...ная заработная плата		Тенге					866518			
	Накладные расходы	Тенге				613893				
	Сметная прибыль	Тенге				142344				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1931642				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								640
	Сметная заработная плата	Тенге					866518			
Стоимость металлоконструкцийных работ		Тенге				2313				
Материалы		Тенге				102				
Всего заработная плата		Тенге					1756			
	Накладные расходы	Тенге				1264				
	Сметная прибыль	Тенге				386				
ВСЕГО, Стоимость металлоконструкцийных работ		Тенге				3864				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
	Сметная заработная плата	Тенге					1756			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1935506				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								641
	Сметная заработная плата	Тенге					868274			
	ИТОГО ПО АСТУ:	**Тенге**								**18653000**
	Временные здания и сооружения 1,5%									279804
	Итого с ВиС									18876856
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%									415298,4
	Итого с зимним удорожанием									19292154,4
	Непредвиденные работы и затраты 2%									385843,1
	Итого с непредвиденными затратами									*19677968,928*
	Итого с учетом снижа 10%									*17710172,03*
	НДС 12%									*2125220,4*
	Итого с учетом НДС									*19835392,7*
	Корректировка в цене № 1 за июль месяц									997501,50
	Итого с учетом корректировки									20832776

ТОО "Сарыарка ЛТД"
Директор Жумабаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Руководитель Аскетов К.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор ТОО "ЭНСЕКТ" Сеитбаев К.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора: ТОО "ЭНСЕКТ" Эксперт Ихсанова М.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или экспертизы авторского надзора
ТОО "Данайхан Стройтех" Эксперт Шаймерденова Н.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

3

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Целиноградского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сарыарка ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт СШ №26 с Маншук Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа Маншук**

(наименование)

Акт выполненных работ № 5

за август 2020 (месяц, год) на 2-1-2 Водопровод и канализация работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	35	5102-1503-0136 РСНБ РК 2015	Установки многонасосные повышения давленияМодели Hydro Multi-E 3 CRIE 3-5, типа Grundfos (Hy dro Multi-E 3 CRE1-04)	комплект	1	4103643		4103643		4103643		4103643	
			Отпускная цена			4103643		4103643					
			Сметная стоимость оборудования					*4103643*					
2	65	Прайс лист ТОО"Грундфос Казахстан"	Многонасосная установка пожаротушения HydroMX1/1CR10-3 Q-2,5 л/с,H-16,2(1рабочий,1 резервный,в комплекте со шкафом управления	шт	1	5830834,33		5830834		5830834		5830834	
			Отпускная цена			5830834		5830834					
			Сметная стоимость оборудования					*5830834*					
			ИТОГО ПО АКТУ					**9934477**	**0**				
								0	**0**	**9934477**			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**9934477**			
			в том числе, оборудование поставка заказчика							**0**			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		**0**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**9934477**					
			Итого с учетом скидки 10%					**8941029,3**					

4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование на монтаж	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		1072923,5					
			Итого с НДС					10013952,8					

ТОО "Сарыарка ЛТД"
Директор Жуманбаев М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Руководитель Ахметов К.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор ТОО "ИНСЕКТ" Сегизбаев К.Ж.
Место печати (при наличии) (должность, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ИНСЕКТ" Эксперт Игенбаева М.Б.
Место печати (при наличии) (должность, фамилия, имя, отчество)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Данайхан Стройтех" Эксперт Шаймерденов Н.К.
Место печати (при наличии) (должность, фамилия, имя, отчество)

5

Форма 4

Заказчик : ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

Подрядчик : ТОО "Сарыарка ЛТД"

Стройка : Капитальный ремонт СШ №26 с Маншук Акмолинской области

Объект : Школа Маншук

Акт выполненных работ № 6

за август 2020 (месяц, год) на 1-2 Дополнительная смета

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля										
		Демонтажные работы										
		Плоская кровля										
1	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты пароизоляции массой до 0,5 т. Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**	**44,4**		1130,66	715,52	50201	31769	–	21937	77909
		НР - 72%; СП - 8%				415,14	271,06	18432	12035		8771	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,3579	15,89	1159,90		18432,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1749	7,76							
1.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0616	2,73584		6220,00		17012,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0616	2,73584		1550,00		4239,21			
1.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11328	5,029632		2934,00		14757,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11328	5,029632		1550,00		7795,93			
		Демонтажные работы										
		Скатная кровля (старая)										
2	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**1029,432**		313,78	1,56	323016	1602	–	231418	598789
		НР - 72%; СП - 8%				312,23	–	321414	–		44355	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,2875	295,96	1086,00		321414,00				
2.2	3105-0402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	6,485422		247,00		1602,00			
2.3	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0218	22,441618	–				–		
3	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Коньковый элемент, шалаш. Разборка**	**м**	**346**		98,86	0,03	34205	11	–	24620	63531
		НР - 72%; СП - 8%				98,83	–	34194	–		4706	

6

	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,001	11,49	1086,01		34194,00				
3.2	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,4152		27,00		11,00			
3.3	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,002	0,692	–				–		
4	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от этичьего помета**	т	462		2327,52	–	1075312	–	–	774225	1997500
		НР - 72%; СП - 55%				2327,52	–	1075312	–		147963	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,14	990,16	1086,00		1075312,00				
4.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	1	462	–				–		
5	4101-0165-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	462		309,00	–	142758	–		–	154179
		СП - 85%				–	–	–	–		11421	
						Монтажные работы						
		Скатная кровля (старая)										
6	1219-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для устройства кобылок. Пробивка вручную**	отверстие	107		1795,16	–	192082	–	–	138299	356811
		НР - 72%; СП - 85%				1795,16	–	192082	–		26430	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,65	116,67	1086,00		192082,00				
6.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,082	0,214	–				–		
7	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладкой. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	1080		336,94	16,15	363891	17444	230156	87144	487117
		НР - 72%; СП - 85%				107,58	4,48	116191	4842		36083	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0798	86,19	1348,00		116191,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	2,83							
7.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	1,08		6220,00		6718,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,001	1,08		1550,00		1674,00			
7.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,675		5266,00		3556,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,675		2214,00		1494,45			
7.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005125	5,535		723,00		4002,00			
7.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,08		2934,00		3169,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,001	1,08		1550,00		1674,00			
7.7	2103-0404-0101	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 135 г/м2	м2	1,1	1188	137,00				162756,00		
7.8	2103-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	540	125,00				67500,00		
8	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	–		7173,33	129,68	–	–	–	–	–
						2601,68	40,19	–	–		–	
9	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам.Отношение**	м2 обработанной поверхности	1019,34		319,99	3,57	329377	3673	279429	34594	393088
		НР - 72%; СП - 85%				44,96	1,72	46275	1772		29118	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0333	34,33	1348,01		46275,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	1,02							
9.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,295935		5268,00		1559,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,295935		2214,00		655,20			
9.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,720538		2934,00		2114,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,720538		1550,00		1116,83			
9.5	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,041174	70347,00				2896,00		
9.6	2113-0704-2302	Сульфат аммония несортью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,06176	74690,00				4613,00		
9.7	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,236748	1148454,00				271894,00		
9.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,813179	31,00				25,00		
						Монтажные работы						
		Скатная кровля (новая)										

7

	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 кладки		15,99	11557,69	2488,00	154808	39783	85588	92396	299380
		НР - 9,9%; СП - 8%				5593,28	620,80	89437	9914		12176	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	4,54	72,59	1232,01		89437,00				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	6,4							
27.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш-ч	0,4	6,396		6220,00		39783,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,4	6,396		1550,00		9913,80			
27.4	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	3,8376	14441,00				55419,00		
27.5	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,007996	18417,00				147,00		
27.6	2103-0199-9901	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0,38	6,0762	–				–		
27.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,70356	31,00				22,00		
28	2103-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.		6,716	49936,00	–	335370	–	335370	–	362200
		СП - 8%				–	–	–	–		16830	
29	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности		606,42	336,94	16,15	224541	10784	142881	53773	308578
		НР - 72%; СП - 8%				107,58	4,48	71696	2988		12365	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0798	53,19	1348,00		71696,00				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	1,75							
29.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш-ч	0,001	0,66642		6220,00		4145,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,001	0,66642		1550,00		1032,95			
29.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,000625	0,416512		5268,00		2194,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,416512		2214,00		922,16			
29.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш-ч	0,005125	3,415403		723,00		2469,00			
29.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,001	0,66642		2934,00		1955,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,001	0,66642		1550,00		1032,95			
29.7	2110-0404-0101	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 135 г/м2	м2	1,1	733,061	137,00				109425,00		
29.8	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	333,21	125,00				41651,00		
30	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции		38,22	107814,71	1884,25	4120678	72016	2851948	884790	5408905
		НР - 72%; СП - 8%				31311,28	841,38	1196717	32157		400437	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	25,41	971,36	1232,00		1196717,00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4625	17,68							
30.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,1875	7,16625		5268,00		37752,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,1875	7,16625		2214,00		15866,03			
30.4	3403-0102-0401	Гипа с карбюраторным двигателем	маш-ч	0,55	21,021		163,00		3426,00			
30.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,275	10,5105		2934,00		30838,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,275	10,5105		1550,00		16291,28			
30.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	1,45236	216144,00				313919,00		
30.7	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	167,4036	70,00				11718,00		
30.8	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	6,1152	53232,00				325524,00		
30.9	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 175 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	2,2932	59607,00				136691,00		
30.10	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	31,7226	59607,00				1890889,00		
30.11	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	129,1836	227,00				29325,00		
30.12	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,074911	605561,00				45363,00		
30.13	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,2	275,184	358,00				98516,00		
31	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции		38,22	9156,34	76,94	349955	2940	301658	33678	414324

8

		ВР - 72%; СП - 8%;												
31.2	3	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,897	34,28	1186,73	37,09	45357	1417		30691			
31.3	3105-0102-0102	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0213	0,8122	1323,00		45357,06						
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,238875		5268,00		1258,00					
31.4	3301-0201-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,238875		2214,00		528,87					
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,5733		2934,00		1682,00					
31.5	2113-0703-0301	в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,015	0,5733		1550,00		888,63					
31.6	2113-0704-2302	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,03822	70347,00				2689,00				
31.7	2113-0704-2401	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,064974	74690,00				4853,00				
31.8	2113-0703-1405	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,256074	1148454,00				294089,00				
		Вода техническая	м3	0,023	0,87906	31,00				27,00				
32	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	699,74		7173,33	129,68	5019467	90741	3109227	1131007	6858512		
		ВР - 72%; СП - 8%;				2601,68	46,19	1820499	28121		508338			
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,57	1176,04	1323,00		1820499,00						
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0244	17,06									
32.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	10,583567		6220,00		65830,00					
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,015125	10,583567		1550,00		10484,53					
32.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	2,536558		5268,00		13363,80					
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,003625	2,536558		2214,00		9015,94					
32.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	3,936037		2934,00		11548,00					
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,005625	3,936037		1550,00		6100,86					
32.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,034987	216144,00				7562,00				
32.7	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,069974	309850,00				21681,00				
32.8	2107-0201-0201	Брусок обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	1,778596	53232,00				201142,80				
32.9	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	3,4987	58012,00				202970,00				
32.10	2110-0101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 40 мкм до 50 мкм ГОСТ Р 54875-2011	м2	1,106	771,91264	3189,00				2460007,00				
32.11	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка ОМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 17559.0-87	т	0,000106	0,074172	158717,00				117765,08				
32.12	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,279896	318331,00				89100,00				
33	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. 4 пос. пол. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам.Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	699,74		319,99	3,57	223909	2497	189068	23517	267219		
		ВР - 72%; СП - 8%;				44,96	1,72	31457	1205		19754			
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0333	23,34	1347,38		31457,00						
33.2	1	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,691									
33.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,201175		5268,00		1060,00					
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,201175		2214,00		445,40					
33.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,489818		2934,00		1437,00					
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,489818		1550,00		759,22					
33.5	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,02799	70347,00				1969,00				
33.6	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,041984	74690,00				3136,00				
33.7	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,16094	1148454,00				184832,00				
33.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,552796	31,00				17,00				
34	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	75		1435,80	–	109060	–	109060	–	117785		
		СП - 8%;				–	–	–	–		8725			
35	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Планка оконца для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	8		1903,00	–	15224	–	15224	–	16442		
		СП - 8%;				–	–	–	–		1218			
36	2110-0102-0100 РСНБ РК 2015	**Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	100		926,00	–	100000	–	100000	–	108000		

9

		СП									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13193862	273240	7718801	3731398		18279278
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				5959063	94452	—	1354022		
	Материалы	Тенге				13193862					
	Всего заработная плата	Тенге				7199138					
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5153515				
	Машинные материалы	Тенге				224292					
	Транспортные расходы	Тенге				338370					
	Накладные расходы	Тенге				142758					
	Сметная прибыль	Тенге				3731398					
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				1354020					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18279277					
	Сметная заработная плата	Тенге									4218
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5153515				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18279277					
	Сметная заработная плата	Тенге									4218
							5153515				
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									18279278
	Временные здания и сооружения 1,2%										219351,3
	Итого с ВиС										18498629,3
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%										406969,8
	Итого с зимним удорожанием										18905599,2
	Непредвиденные работы и затраты 2%										378112
	Итого с непредвиденными затратами										19283711,2
	Итого с учетом снижения 10%										17355340
	НДС 12%										2082640,8
	Итого с учетом НДС										19437980,9

ТОО "Сарыарка ЛТД"
Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) Жумабаев М.О.

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО "ИНСЕКТ"
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "ИНСЕКТ"
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Данайкан Стройтех"
Место печати (при наличии)

ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи) Ахметов

Сагимбаева К.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Эксперт Игембаева М.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Эксперт Шаймерденов Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"

Стройка: Капитальный ремонт СШ №26 с Маншук Акмолинской области

Объект: Школа Маншук

Акт выполненных работ № 7

за август 2020 (месяц, год) на Отопление и вентиляция

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИИ									
		ПВ1									
		П1									
52	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка НР - 72%; СП - 40%	м2 поверхности воздуховодов	26,6	6938,04 1985,81	51,87 22,64	184552 52822	1380 602	136359	28466 17841	240859
53	1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали , толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 47%	м 2 поверхности воздуховодов	17,4	6437,92 1494,24	45,91 16,88	112020 26000	799 294	85221	18931 10476	141427
54	1120-0101-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листов толщиной 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 49%	м2 поверхности воздуховодов	14,68	6139,67 1207,76	48,76 18,16	90130 17730	716 267	71684	12958 8247	111335
67	2305-0301-1002 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	кг	13	655,00 --	-- --	8515 --	-- --	8515	-- 681	9196
		В1.2									
74	2305-0301-1002 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	кг	14	655,00 --	-- --	9170 --	-- --	9170	-- 734	9904
		ПВ2									
		П2									
79	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 40%	м2 поверхности воздуховодов	6,4	6938,04 1985,81	51,87 22,64	44403 12709	332 145	31362	9255 4293	57951
80	1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 5%	м2 поверхности воздуховодов	26,1	6437,92 1494,24	45,91 16,88	168030< 39000	1198 441	127832	28397 15714	212141

11

	1120-0101-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	14,68	6139,67 1287,76	48,76 18,16	90130 17730	716 267	71684	12958 8247	111335
87	2305-0301-1002 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 *СП - 8%*	кг	37,7	655,00 –	– –	24694 –	– –	24694	– 1975	26669
		В2									
90	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	6,4	6938,04 1985,81	51,87 22,64	44480 12709	332 145	31362	9255 4293	57951
91	1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	36,1	6437,92 1494,24	45,91 16,88	168830 30900	1198 441	127832	28397 15714	212141
96	2305-0301-1002 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 *СП - 8%*	кг	37,7	655,00 –	– –	24694 –	– –	24694	– 1975	26669
		ПВ3									
		П3									
183	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	13,3	6938,04 1985,81	51,87 22,64	92276 26411	690 301	65175	19233 8921	120429
184	1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2поверхности воздуховодов	5,76	6437,92 1494,24	45,91 16,88	37082 8687	264 97	28211	6267 3468	46017
185	1120-0101-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	12,61	6139,67 1287,76	48,76 18,16	77421 15230	615 229	61576	11130 7084	95636
111	2305-0301-1002 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 *СП - 8%*	кг	21,4	655,00 –	– –	14017 –	– –	14017	– 1121	15138
		В3									
116	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	13,3	6938,04 1985,81	51,87 22,64	92276 26411	690 301	65175	19233 8921	120429
117	1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	5,76	6437,92 1494,24	45,91 16,88	37082 8687	264 97	28211	6267 3468	46017
124	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	3,2	7274,54 2295,07	55,66 24,32	23279 7344	178 78	15757	5344 2290	30912
125	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	1,5	6938,04 1985,81	51,87 22,64	10407 2979	78 34	7350	2169 1066	13583
126	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015 прим	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 3000 мм. Установка (Дроссельного клапана)	заслонка	1	2156,75 1790,65	56,60 28,34	2197 1791	57 28	349	1364 280	3781
131	2305-0301-1002 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 *СП - 8%*	кг	7,9	655,00 –	– –	5175 –	– –	5175	– 414	5588
		В4									
132	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	6,8	7274,54 2295,07	55,66 24,32	49467 15606	378 165	33483	11356 4866	65688

12

		ВК-ВК4										
	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. 4 Инд. изд. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 804, 1000 мм. Прокладка НР - 75%; СР - 80%	м2 поверхности воздуховодов	18	9439,54 2295,07	55,66 24,32	101511 41311	1002 438	59199	30659 10526	142097	
138	1120-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. 4 Инд. изд. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, периметр до 250 мм. Прокладка НР - 75%; СР - 8%	м2 поверхности воздуховодов	3,925	7818,52 3546,67	78,95 31,39	30688 9839	278 123	20571	7173 3029	40889	
143	2305-0201-0802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СР - 35%	кг	21	655,00 —	— —	13751 —	— —	13751	— 1100	14851	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1555404	11146	1362404	378152	1980236	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				381836	6435	—	146684		
	Материалы		Тенге				1555404					
	Всего заработная плата		Тенге				1063384					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					386320				
	Сдача и испытание		Тенге				100019					
		Накладные расходы	Тенге				18714					
		Сметная прибыль	Тенге				178141					
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				146684					
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				1980238					
		Сметная заработная плата	Тенге									286
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					386320				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				1980238					
		Сметная заработная плата	Тенге									286
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					386320				
		Временные здания и сооружения 1,2%										1980236
		Итого с ВЗиС										23762,8
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%										2003999
		Итого с зимним удорожанием										44088,0
		Непредвиденные работы и затраты 2%										2048088,8
		Итого с непредвиденными затратами										40961,7
		Итого с учетом скидки 10%										2089049
		НДС 12%										1880145,7
		Итого с учетом НДС										22561,7
		Корректировка цены № 2 за июнь месяц										2101360,9
		Индекс удорожания корректировка										50165,78
												2150866,7

ТОО "Сарыарка ЛТД"
Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) Жумабаев М.О.

ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Руководитель Аликеев К.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Директор ТОО "ИНСТЕКТ"
Место печати (при наличии)

Сеитбаев К.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "ИНСТЕКТ"
Место печати (при наличии)

Эксперт Итенбаева М.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Данайдан Стройтех"
Место печати (при наличии)

Эксперт Шаймарданова Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан 7 апреля 2015 года № 179

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт СШ №26 с Маншук Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект: Школа Маншук

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № от 02.07.2020

(номер, дата)

Акт выполненных работ № 1

за июнь 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Архитектурные решения АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					17384146	687961	4490293	9109909	28311586	
			В том числе:					12435982	346754		3119523		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		566231,72					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									28877817,73	
			Итого в с понижающим коэффициентом К=0,9									25990035,9	
			НДС			12 %		3118804,31					
			Итого с НДС									29108840,26	

ТОО "Сарыарка ЛТД"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
М.П. "Сарыарка ЛТД"
(подпись, фамилия, инициалы, расшифровка подписи)
Должность ТОО "ДИ"ЕКТ"
Место печати (при наличии)

ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Ахметов К.Е.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)
Сегизбаев
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора, ТОО "ЭНСЕКТ"
Место печати (при наличии)
Эксперт Игембаева М.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Данайхан Стройсервис"
Место печати (при наличии)
Эксперт Шаймерденов Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

14

Форма по классификатору 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Целиноградского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Сарыарка ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт СШ №26 с Маншук Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Школа Маншук**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 02.07.2020

Акт выполненных работ № 1 (корректировка)

за **июнь 2020** (месяц, год) на **2-1-1 Архитектурные решения АР работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 02.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО АКТУ:					17384140	487961	4080293	9189908	28311586	
								12415982	236754		2119521		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,2 %			1,2%						339739,80	
			Итого с ВЗиС									28651325,80	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,17%			2,17%						620319,2	
			Итого с зимним удорожанием									29271644,2	
			Непредвиденные работы и затраты 2%			2%						585433,1	
			Итого с непредвиденными затратами									29857287,3	
			Итого с учетом скидки 10%			10%						26880658,5	
			НДС			12%						3225667	
			Итого с учетом НДС									30106325,56	

ТОО "Сарыарка ЛТД"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жумагабаев М.О.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Абметов К.Е.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Директор ТОО "ИНСЕКТ"
Место печати (при наличии)

Сегизбаев К.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ИНСЕКТ"
Место печати (при наличии)

Эксперт Итенбаева М.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Данайдан Стройтех"
Место печати (при наличии)

Эксперт Шайыгдонов Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

15

РЕЕСТР к корректировке акта № 1 за июнь 2020 г	
АКТ № 1 за июнь	29108840,26
АКТ № 1 корректировка	30106225,56
Сумма к корректировке	**997385,30**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

Руководитель Ахметов К.Е.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Сарыарка ЛТД" Жуманбаев М.О.

РЕЕСТР

выполненных работ по капитальному ремонту средней школы № 26 с. Маншук

в августе месяце 2020 г

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ за предыдущий период	Стоимость в текущих ценах	Сумма НДС 12 %	Всего стоимость выполненных работ
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1-1	Архитектурные решения АР	29108840,26			20832778
2	2-1-2	Водопровод и канализация	0			10013952,82
3	2-1-3	Отопление вентиляция	1468181,64			2156066,711
4	2-1-4	Автоматическая пожарная сигнализация				0
5	2-1-5	Видеонаблюдение ВН				0
6	2-1-6	Электрооборудование				0
7	2-1-7	Технологическое оборудование				0
8	2-1-8	Электромонтажные работы	3809913,6			0
		Дополнительная смета				19437980,85
		Итого по акту № 2				52440778,35

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

Руководитель Ахметов К.Е.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Сарыарка ЛТД"

Жуманбаев М.О.

17

Форма по приложению 1-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт СШ №26 с Маншук Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект: Школа Маншук

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 29.06.2020

Акт выполненных работ № 2

за июнь 2020 (месяц, год) на 2-1-3 Отопление и вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ										
1	2	E12-150102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		540	878,83	2,54	474566	1909	14955	329545	868435	
				м трубопровода		847,59	0	457701	0		64329		
2	3	E12-150102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		180	498,64	0	88316	0	0	63987	164086	
				м трубопровода		498,64	0	88316	0		12152		
3	4	E11-180001-0408 Изм. и доп. выч. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр патрубка 100 мм. Установка		240	178,05	16,65	42734	3996	0	29386	77793	
				м труб литых регистра		161,36	8,23	38727	1976		5762		
4	5	E12-150102-0802	Радиатор весом до 100 кг. Демонтаж		67	1837,42	88,36	123107	5920	0	86767	236663	
				шт.		1749,86	49,58	117187	3322		16798		
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ									1336951	
			Раздел: 3. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ										
5	45	E12-150103-0303	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм периметром/диаметром до 495/1550 мм.Разборка		75	434,80	17,35	32550	1301	0	22025	69022	
				м2 поверхности воздуховодов		416,66	9,73	31249	730		4446		
6	46	E11-201401-0103	Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка		1	6323,91	455,81	6324	456	0	4356	11535	
				вентилятор		5868,1	182,5	5868	183		854		
7	47	E11-201501-0104	Вентиляторы осевые, масса до 0,2 т. Установка		1	10654,56	772,38	10655	772	0	7368	19463	
				вентилятор		9882,18	347,58	9882	348		1442		
			Итого по разделу: 3. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ									51017	
			ИТОГО:					778242	14355	14955	543591	1427979	
								748030	6559		105775		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудования постоянно закупаемого							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		28559,4					

10

№ п/п	Обоснование по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. зарплата рабочих / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. зарплата рабочих / в т.ч. зарплата машинистов / в т.ч. материалы / в т.ч. оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с вырезанными работами и затратами									1456529,4	
			Итого и с понижающим коэффициентом К=0,9									1310876,5	
			НДС			12 %		157305,18					
			Итого с НДС									1468181,64	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сарыарка ЖЭК"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Директор ТОО "ИНСЭКТ"
М.П. (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ИНСЭКТ"
Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Данабулак Стройтех"
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Абилстов К.Е.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Сеитбаев К.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Игембаев М.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Шаймерденов Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

19

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 1 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт СШ №26 с Маншук Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект: Школа Маншук

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 29.06.2020

Акт выполненных работ № 2 (корректировка)

за июнь 2020 (месяц, год) на 2-1-3 Отопление и вентиляции работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. зарплата рабочих / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. материалы / в т.ч. оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ										
1	2	E12-150102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		540	878,83	3,54	474566	1909	14955	339545	868439	
				м трубопровода		847,69	0	457701	0		64325		
2	3	E12-150102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		180	490,64	0	88316	0	0	63587	164856	
				м трубопровода		490,64	0	88316	0		12152		
3	4	E11-180501-0408 Изм. в сооб. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка		240	178,02	16,65	42724	3996	0	29308	77793	
				м труб нитки регистра		161,36	8,23	38727	1976		5762		
4	5	E12-150102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж		67	1837,42	88,36	123107	5920	0	86767	226663	
				шт.		1749,00	49,58	117187	3322		38798		
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ									1336981	
			Раздел 3. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ										
5	48	E12-190101-0303	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 405/1550 мм.Разборка		75	434,01	17,35	32558	1301	0	20025	68022	
				м2 поверхности воздуховода		416,66	9,73	31249	730		6446		
6	46	E11-201401-0103	Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка		1	6323,91	455,81	6324	456	0	4356	11136	
				вентилятор		5868,1	182,5	5868	183		854		
7	47	E11-201501-0104	Вентиляторы осевые, масса до 0,2 т. Установка		1	10654,56	772,38	10655	772	0	7365	19462	
				вентилятор		9882,18	347,50	9882	348		1442		
			Итого по разделу: 3. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ									91817	
			ИТОГО ПО АКТУ:					778242	14355	14955	548951	1427970	
								748930	6889		105775		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, тенге							0			
			в том числе, оборудование поставщика заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,2 %			1,2%						17126,6	
			Итого с ВЗиС									1445106,6	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			2,2%						31792,3	

20

Позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					заработная плата рабочих	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих	заработная плата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого с зимним удорожанием									1476898,6	
		Непредвиденные работы и затраты 2%			2%						29538,0	
		Итого с непредвиденными затратами									1506435,9	
		Итого с учетом скидки 10%			10%						1355792,3	
		НДС			12%						162695	
		Итого с учетом НДС									1518487,4	

ТОО "Сарыарка ЛТД"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Ахметов К.Е.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Дизайнер ТОО "ИНСЕКТ" _____ Сотибаев К.Ж.
Место печати (при наличии) (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ИНСЕКТ" _____ Эксперт Игембаева М.Б.
Место печати (при наличии) (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Данайдан Стройтех" _____ Эксперт Шаймерденов Н.К.
Место печати (при наличии) (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

РЕЕСТР к корректировке акта № 2 за июнь	
АКТ № 2 за июнь	1468181,64
АКТ № 2 корректировка	1518487,41
Сумма к корректировке	**50305,78**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

Руководитель Ахметов К.Е.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Сарыарка ЛТД" Жуманбаев М.О.

22

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Наименование строительства и его адрес

ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

ТОО "Сарыарка ЛТД"

Капитальный ремонт здания средней школы № 26 по адресу Акмолинская область, Целиноградский район, с.М.Маметова, ул.Мира, 2А.

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2020 г

Код стройки	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Орган управления правовая форма наименование	Орган управления правовая форма код
		461	27.04.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ: с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ: в отчетный месяц	Стоимость выполненных работ: из гр.1 строительно-монтажные работы(в сметных базисных 2001г)	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания средней школы № 26 по адресу Акмолинская область, Целиноградский район, с.М.Маметова, ул.Мира, 2А	238 741 718,79		135 624 494			-	-			
в том числе за отчетный месяц		151 899 433,67	135 624 494						16 274 939	151 899 433,67

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Акмолинская область, Целиноградский район,
с.Акмол, Гагарина, 15
БИН 050140013332
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ3070103KSN0012000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ Ахметов К.Е.

Подрядчик:
ТОО "Сарыарка ЛТД"
Акмолинская область, г.Кокшетау,
Наурызбай Батыра, 56
БИН/ИИН 920840000743
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ958560000000075495
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор _____ Нурмухамбетов М.С.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"

Стройка: Капитальный ремонт СШ №26 с Маншук Акмолинской области

Объект: Школа Маншук

Акт выполненных работ № 8

за август 2020 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ									
		РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки									
		==1 ЭТАЖ==									
11	1110-0402-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки глухие с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой слоев стекло гипсокартонными листами. Устройство.Общая толщина перегородки 155-255 мм	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10	20244,51	67,44	202445	674	172383	21376	241727
		НР - 72%; СП - 8%			2938,77	30,11	29388	301		17906	
12	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м 2 стен (за вычетом проемов)	41,19	1321,05	18,54	55604	780	41533	28607	144948
		НР - 72%; СП - 8%			1293,79	8,00	53291	329		10737	
		==2 ЭТАЖ==									
14	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м 2 стен (за вычетом проемов)	26,94	1321,05	18,54	62529	510	27164	25251	94802
		НР - 72%; СП - 8%			1293,79	8,00	34855	215		7022	
		==3 ЭТАЖ==									
16	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	6,9	1321,05	18,54	16015	131	6957	6467	24281
		НР - 72%; СП - 8%			1293,79	8,00	8927	55		1799	
17	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,34	28768,94	3110,00	38558	4167	26868	6735	48908
		НР - 72%; СП - 8%			6205,58	775,00	8315	1039		3623	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				415144	6263	274105	98436	554666
							134776	1940	–	41887	
		РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(ДЕМОНТАЖ)									
		==1 ЭТАЖ==									
		==ПОТОЛОК==									
48	1204-0101-0301 РСНБ РК 2015	Потолок. Разборка подшивки чистой из стреганых досок	м2 подшивки	32,09	312,40	18,50	10025	594	–	7050	18420
		НР - 72%; СП - 8%			253,90	18,58	9431	333		1364	
		==СТЕНЫ==									
		==ОТКОСЫ==									
52	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Откосы . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	55,16	247,83	–	13670	–	–	5842	25393
		НР - 72%; СП - 8%			247,83	–	13670	–		1881	
		==2 ЭТАЖ==									
		==ПОТОЛОК==									
54	1204-0101-0301 РСНБ РК 2015	Потолок. Разборка подшивки чистой из стреганых досок	м2 подшивки	111,6	312,40	18,50	37908	2250	–	26640	69799
		НР - 72%; СП - 8%			293,90	10,38	35738	1243		5170	
		==ОТКОСЫ==									
63	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Откосы . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	24,8	247,83	–	6146	–	–	4625	11417
		НР - 72%; СП - 8%			247,83	–	6146	–		806	
		==ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ==									
		==ОТКОСЫ==									
65	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Откосы . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	12,19	247,83	–	3021	–	–	2175	5612
		НР - 72%; СП - 8%			247,83	–	3021	–		416	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				70850	2844	–	50112	130641
							68006	1596	–	9677	
		РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (МОНТАЖ)									
		==1 Этаж==									
		==Потолки==									
79	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 30	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска жировыми водоэмульсионными составами за один раз.	м2 окрашиваемой поверхности	315,21	459,86	1,02	144952	322	22547	88024	251615
		НР - 72%; СП - 8%			387,31	0,55	122083	173		18638	
80	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска жировыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-159-405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	315,21	240,92	0,42	75941	134	8764	48322	184098
		НР - 72%; СП - 8%			212,69	0,23	67043	71		9941	
81	1115-0608-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Размер	м2	278,3	1968,05	190,75	545482	53085	–	374778	993881
		НР - 72%; СП - 8%			1769,59	101,07	492597	28127		73621	
82	2203-0101-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" 1 12 мм в комплекте	м2	278,3	2765,00	–	769500	–	769500	–	831859
		СП - 8%			–	–	–	–		61560	

83	1134-0108-0404 РСНБ РК 2016 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Заполнение минеральватными плитами. Толщина заполнения 100 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности	32,09	1216,42 1194,65	15,77 8,33	38842 38339	506 267	—	27795 5331		71908
84	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-60 *СП - 8%*	м3	3,38527	13647,00 —	— —	45187 —	— —	45107	— 3609		48716
85	1134-0108-1002 РСНБ РК 2016 Изм. и доп. вып. 16	Потолки подвесные Сайдинга. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности	32,09	9805,38 6803,31	549,79 232,50	388983 195534	17643 7461	75806	146157 34811		469950
86	Прайс лист ТОО Вег-Астана	Потолок Сайдинг *СП - 8%*	м2	32,09	1553,75 —	— —	51143 —	— —	51143	— 4891		55235
		==Стены==										
89	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/толщиной 2мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	2119,1	1397,28 1255,74	25,11 9,04	2960908 2661831	53216 19158	246721	1929731 391256		5281954
90	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными с оставами за один раз. *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	2119,1	397,24 324,69	1,02 0,55	841796 688048	2167 1165	151580	496233 107042		1445972
91	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными с оставами. Добавлять на следующий слой к норме 11-1 50405-0111 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	2119,1	198,77 170,54	0,42 0,23	421218 361399	900 479	58919	268552 54543		734112
92	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2	557,94	3498,98 3113,48	15,50 8,70	1952218 1737137	8646 4852	206435	1256232 256516		2462967
94	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизов, ниш, наличников и угловых плиток). Облицовка сложная без установки плиток туалетного гарнитура на клей из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	233,57	4198,02 1963,48	45,29 24,27	978864 458610	10579 5668	569475	334289 105036		1417980
		==2 Этаж==										
		==Потолки==										
97	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	309,74	1495,96 1064,79	9,60 3,49	463358 329786	2974 1080	130604	238219 56126		757704
98	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз. *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	309,54	459,86 387,31	1,02 0,55	142529 120042	317 170	22170	86553 18327		247488

99	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	399,94	240,93 213,69	0,42 0,23	74672 65922	132 78	8618	47515 9775	131961
100	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Ремонт *НР - 72%; СП - 8%*	м2	198,93	1964,05 1763,20	190,75 101,07	389953 351968	37945 20106	–	267893 52624	710438
101	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" 12 мм в комплекте *СП - 8%*	м	198,93	2765,00 –	– –	550041 –	– –	550041	– 44883	594045
103	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Ремонт *НР - 72%; СП - 8%*	м2	121,6	1960,05 1760,20	190,75 101,07	238342 215147	23195 12298	–	163755 32168	434265
104	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" 12 мм в комплекте *СП - 8%*	м2	121,6	2765,00 –	– –	336224 –	– –	336224	– 26896	363122
		==Стены==									
105	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/толщиной 4мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	350	1488,36 1255,74	25,11 9,04	520925 439508	8789 3163	72628	318723 67172	906819
106	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/толщиной 2мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1689,13	1397,28 1255,74	25,11 9,04	2360181 2121102	42408 15265	196661	1538184 311869	4210024
107	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами.1 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1689,13	397,24 334,69	1,02 0,55	670994 548442	1727 929	120825	395547 85313	1151864
108	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1689,13	198,77 170,54	0,42 0,23	335752 288070	717 392	46963	207686 43475	586913
111	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клей из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	77,82	4190,02 1963,48	45,29 24,27	326068 152798	3525 1888	169745	111374 34995	472437
		==3 Этаж==									
		==Потолки==									
114	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолок. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	275,77	1495,96 1064,79	9,60 3,49	412541 293612	2647 962	116282	212093 49971	674604

115	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз. НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	275,77	459,86 387,31	1,02 0,85	126816 106807	282 152	19727	77011 16306	220132
116	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	275,77	240,92 212,69	0,42 0,23	66439 58655	117 62	7667	42276 8697	117413
117	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015 -	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Ремонт НР - 72%; СП - 8%	м2	75,8	1968,05 1765,38	190,75 101,07	148572 134113	14459 7661	–	102077 20092	278708
118	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Навесной потолок из минерального волокна класса "эконом" 12 мм в комплекте СП - 8%	м2	75,8	2765,00 –	– –	209587 –	– –	209587	– 16767	226354
		==Стены==									
120	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей кухни смесями на гипсовой основе толщиной до 30 мм/толщиной 2мм НР - 72%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	677,9	1307,28 1255,74	25,11 9,84	547213 851264	17024 6126	78925	617321 125163	1689697
121	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз. НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	677,9	397,24 324,69	1,02 0,55	269291 220107	691< 373	46491	188705 34243	462279
122	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	677,9	198,77 170,54	0,42 0,23	134748 115612	288< 153	18848	83351 17440	235546
123	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по сетке в бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР - 72%; СП - 8%	м2	131,37	3498,98 3113,48	15,50 8,70	459660 409818	2036< 1142	48606	298316 46898	815374
		==Откосы==									
124	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов проемов внутри зданий. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР - 72%; СП - 8%	м2	12,08	3536,38 2220,71	45,52 39,07	47551 26826	550< 472	5678	19655 5376	72583
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18346332 15670412	307002 (39861	4368787 –	9943398 2263170	34052799
		РАЗДЕЛ 9.ПОЛЫ(монтаж)									
		==1 этаж==									
		==Тип1==									
200	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР - 72%; СП - 8%	м2готовых	495,6	21172,81 486,14	19,91 6,11	10493243 240932	9867 3033	10242444	175655 85512	11522410
		==Тип3==									

115	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. к дол. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз. *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	275,77	459,86 387,31	1,02 0,55	126816 106807	282 152	19727	77801 16386	220130
116	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. к дол. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	275,77	248,92 211,69	0,42 0,23	68639 58655	117 62	7667	42276 8697	117413
117	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Ремонт *НР - 72%; СП - 8%*	м2	75,8	1968,06 1769,30	198,75 101,97	148572 134113	14459 7661	–	102877 20052	278701
118	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" с 12 мм в комплекте *СП - 8%*	м2	75,8	2765,00 –	– –	209587 –	– –	209587	– 16767	226354
		==Стены==										
120	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. к дол. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/толщиной 2мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	677,9	1397,28 1255,74	25,11 9,04	947213 851264	17024 6126	78325	617321 125163	1689697
121	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. к дол. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз. *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	677,9	387,24 334,69	1,02 0,55	262291 220187	691 373	48491	158745 34243	462279
122	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. к дол. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	677,9	198,77 170,54	0,42 0,23	134748 115612	288 159	18848	83351 17448	235546
123	1211-0101-0107 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при помощи отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2	131,37	3498,98 3113,48	15,90 8,70	459640 409018	2026 1142	48606	295316 60398	815374
		==Откосы==										
124	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. к дол. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание полимерное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями *НР - 72%; СП - 8%*	м2	12,08	3936,38 2220,71	45,52 39,87	47551 26826	550 472	20175	19655 5376	72583
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				18346232 13670612	207032 139861	4368787 –	3943598 2263170	30052799
		РАЗДЕЛ 9.ПОЛЫ(монтаж)										
		==1 этаж==										
		==Тип1==										
200	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2стяжки	495,6	21172,81 486,14	19,91 6,12	10493243 240932	9867 3033	10242444	175655 85612	11322410
		==Тип3==										

210	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	161,15	1188,24 554,89	38,49 23,61	191484 95338	6202 3321	89544	73322 23024	283021
211	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные . Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до толщины 50 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	161,15	985,75 34,85	39,04 28,44	145962 5617	6291 3294	138054	6416 12190	164568
212	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция эластичным рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 72%; СП - 8%*	м2	161,15	1744,78 903,70	107,62 13,76	281171 145631	17342 2662	118198	108915 33047	419133
213	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция эластичным рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 72%; СП - 8%*	м2	161,15	1080,62 545,26	53,47 18,13	174142 87869	8617 1632	77656	64440 19887	257068
214	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	161,15	821,65 461,80	38,42 20,61	132409 74420	6191 3321	51798	55973 15071	203482
215	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	161,15	184,60 11,42	11,01 6,81	29748 1840	2097 1298	25811	2115 2549	34412
216	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамических на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	161,15	5173,60 1419,56	175,90 87,00	833725 228762	28547 14019	576616	174883 68642	1889210
		==2 этаж==									
		==Тип 1.1==									
233	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2стяжки	869,8	21172,81 486,14	19,91 6,12	18416107 422847	17317 5323	17975943	308282 1497951	20022340
		==Тип 3.1==									
243	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамических на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	21,8	5173,60 1419,56	175,90 87,00	112784 30946	3835 1897	78903	23647 10915	147346
		==Тип 5.1==									
245	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	53,1	821,65 461,80	38,42 20,61	43630 24522	2040 1094	17068	18443 4966	67039
246	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=11	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 75мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	53,1	1015,38 62,78	71,57 37,48	53912 3334	3801 1990	46777	3833 4620	62365
247	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2стяжки	53,1	21172,81 486,14	19,91 6,12	1124276 25814	1057 325	1097405	18820 91448	1334644
		==3 этаж==									
		==Тип 1.1==									
253	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	335,1	1188,24	38,49	398178	12897	186201	148389	590086

		НР - 72%; СП - 8%			594,09	20,61	199880	6985		43719	
254	1111-0100-1106 РСНБ РК 2015 К=0,8	Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки в норме 1111-0101-1105 до толщины 50мм НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	335,1	966,14 37,18	41,64 11,81	323753 12458	13954 3307	297341	14231 27839	365022
255	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	335,1	821,65 461,80	38,42 20,61	275335 154790	12874 6908	107711	116392 31338	423064
256	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки в норме 1111-0101-1101 до толщины 40мм НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	335,1	369,20 22,83	26,83 13,63	123738 7651	8721 4567	107346	8797 18681	143116
257	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Ручной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР - 72%; СП - 8%	м2стяжки	335,1	23171,81 486,14	19,91 6,12	7895007 162906	6671 2051	6925430	118769 577102	7790879
		==Тип 3.1==									
261	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2стяжки	16,5	1188,24 594,09	38,49 20,61	19606 9802	635 340	9169	7303 2153	29061
262	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки в норме 1111-0101-1105 до толщины 50мм НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	16,5	985,79 34,85	39,84 20,44	14945 575	644 337	13726	657 1148	16850
263	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	16,5	1744,78 903,70	107,62 17,76	28789 14911	1776 293	12102	10947 2179	42915
264	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	16,5	1000,62 545,26	53,47 18,13	17830 9997	882 167	7951	6598 1954	26382
265	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	16,5	811,65 461,80	38,42 20,61	13557 7620	634 340	5360	8734 1543	20831
266	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки в норме 1111-0101-1101 до толщины 30мм НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	16,5	184,60 11,42	13,01 6,81	3046 188	215 112	2643	217 261	3523
267	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамических на клею из сухих смесей. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	16,5	5173,60 1419,56	175,50 87,00	85364 23423	2982 1435	59039	17898 8261	111523
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тонн				41084545 2123589	177941 75112	38703095 –	1583008 3407004	45271690

РАЗДЕЛ 12.ФАСАД

==Монтаж фасада 1838,3 м2==

283	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4прим.	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перелопативанием (Фасадная атмосферостойкая краска) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	919,15	841,53 224,06	4,48 1,33	773439 205942	4120 2137	563428	149817 73865	597172
284	1113-0301-0111 РСНБ РК 2015 прим.	Поверхность бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-эмалевой ЭП-0010 (кварцевая грунтовка), первый слой *НР - 72%; СП - 8%*	м2	919,15	358,15 61,80	2,96 0,39	329191 56801	2724 356	369666	41153 25628	199972
285	1113-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим. -	Поверхность бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-эмалевой ЭП-0010 (кварцевая грунтовка), последующий слой *НР - 72%; СП - 8%*	м2	919,15	261,31 61,58	1,96 0,39	240182 56605	2724 356	188853	41012 22496	303699
286	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1286,81	5193,33 3630,42	36,20 9,41	6682811 4671658	46579 12109	1964574	3372312 884410	10859533
287	ТЗ.НМЯТЦЕНА	Базальтовая минвата (у 140кг/м3, толщ. 120 мм) *СП - 8%*	м3	217,21388	27826,88 -	– –	6322652 –	– –	6322652	– 508812	6828464
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				14373917 5043599	69071 21200	9340247 –	3617857 1439343	19431118

Локальная смета 2-1-2 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы

1	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	65	416,49 414,74	1,75 0,61	27072 26958	114 40	–	19438 3723	50531
2	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	10	433,23 432,51	0,72 0,27	4332 4325	7 3	–	3116 596	8044
3	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром до 32 мм. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	70	462,72 427,01	3,17 1,30	32390 29891	222 91	2277	21587 4318	58295
4	1115-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	пр обор	4	671,89 665,87	6,01 3,37	2688 2663	24 13	–	1927 365	4984
5	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водяные. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	1	5677,89 5433,92	243,96 121,36	5678 5434	244 121	–	4000 774	10452
6	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писуары. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	прибор	4	835,35 828,64	6,71 3,76	3341 3315	27 15	–	2397 459	6198
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				75501 72584	638 283	2277 –	52465 10237	138284

РАЗДЕЛ 2.Водомерный узел

7	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	1	763,31 707,72	36,68 19,38	763 708	37 19	18	524 148	1390

8	2300-0301-0302 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч *СП - 8%*	шт.	1	30751,00 –	– –	30751 –	– –	30751	– 2460	33211
9	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны пробковые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	5130,23 4260,75	347,68 85,80	20521 17043	1391 343	1087	12518 2643	35682
10	2304-0102-1422 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизированная EPDM,под электропривод, для воды, PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	1	214087,00 –	– –	214087 –	– –	214087	– 17127	231214
11	4104-0206-0001 РСНБ РК 2015	Электропривод, модель MC15/230, длиннотная CV216/316MZ, U 230 В, типа IMI	шт.	1	72590,00 –	– –	72590 –	– –	72590	– –	72590
12	2304-0102-1422 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизированная EPDM,под электропривод, для воды, PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	2	214087,00 –	– –	428174 –	– –	428174	– 34254	462428
13	2304-0102-1423 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизированная EPDM,под электропривод, для воды, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	1	234674,00 –	– –	234674 –	– –	234674	– 18774	253448
14	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	1	2615,46 419,55	– –	2615 420	– –	2195	302 233	3151
15	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем от механич. диаметр 80 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	фильтр	1	24121,52 2412,68	505,66 168,48	24122 2413	506 168	21203	1858 2078	28658
16	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	0,16	1299,75 1190,58	100,67 43,35	208 184	16 7	8	138 28	373
17	2302-0101-1837 РСНБ РК 2015 прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенки (108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм) ГОСТ 17380-2001 10030(ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	2	970,00 –	– –	1940 –	– –	1940	– 155	2095
18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	256,28 237,37	– –	256 237	– –	19	173 34	461

19	2304-0905-2202 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	1	5274,00 –	– –	5274 –	– –	5274	– 422	5696
20	2302-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	2	2738,00 –	– –	5476 –	– –	5476	– 438	5914
21	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм на наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) СП - 8%	шт.	2	3013,00 –	– –	6026 –	– –	6026	– 482	6508
22	ТЛИМИТЦЕНА ТОО "KAzPrOEnginEEring"	Патрубок разгона ПДС диам. 20 СП - 8%	шт	1	1775,89 –	– –	1776 –	– –	1776	– 142	1918
23	ТЛИМИТЦЕНА ТОО "KAzPrOEnginEEring"	Патрубок фланцевый диам. 80 СП - 8%	шт	1	5327,68 –	– –	5328 –	– –	5328	– 426	5754
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1054581 31664	1949 538	959936 72590	15511 79789	1149892
	Стоимость оборудования		Тенге				72590				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				72590				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				981991				
	Материалы		Тенге				25532				
	Всего заработная плата		Тенге					21542			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				933586				
	Сдача и испытание		Тенге				194				
		Накладные расходы	Тенге				15511				
		Сметная прибыль	Тенге				79800				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1077302				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					21542			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1149892				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					21542			
		РАЗДЕЛ 3. Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
24	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях и раструб НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	122	1895,99 1864,50	18,44 0,14	231311 227468	2249 17	1554	163796 31608	426708
25	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x1,9 PN 16 не армированные СТРК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	100,9	104,00 –	– –	11326 –	– –	11326	– 906	12232

26	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-16x1,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /промывитель.по/	м	11,88	104,00	–	1236	–	1236	–	1334
		СП - 8%			–	–	–	–		99	
30	2302-1101-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	2	4098,00	–	8196	–	8196	–	8852
		СП - 8%			–	–	–	–		656	
31	2302-0502-1502 РСНБ РК 2015	Муфта пресс типа Viega, DN 20x20, T 110PC, PN 10 СТ РК 1893-2009 (муфта диам.20 мм)	шт.	15	1570,00	–	23550	–	23550	–	25434
		СП - 8%			–	–	–	–		1884	
32	2302-0401-1710 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой и настенным креплением DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (Отвод 90 градусов, диам. 20)	шт.	21	628,00	–	13188	–	13188	–	14243
		СП - 8%			–	–	–	–		1055	
33	2302-0401-1708 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой DN 16x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (Отвод 90 градусов, диам. 15)	шт.	6	403,00	–	2418	–	2418	–	2611
		СП - 8%			–	–	–	–		193	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				291224	2249	61508	163750	491414
							227468	17	–	36401	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				291224				
	Материалы		Тенге				1593				
	Всего заработная плата		Тенге					227486			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55913				
		Накладные расходы	Тенге				163750				
		Сметная прибыль	Тенге				36401				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				491415				
		Нормативная трудоемость	чел -ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					227486			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				491415				
		Нормативная трудоемость	чел -ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					227486			

РАЗДЕЛ 4. Обвязка хоз. питьевых насосов

34	1118-0501-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	1	36716,78	1186,38	36727	1186	7043	20867	62280
		НР - 72%; СП - 8%			28497,65	484,62	28498	485		4608	
38	1326-0104-0152 РСНБ РК 2015	Оборудование вспомогательное в отделочных производствах (компенсатор,укладчик ткани и другие). Монтаж оборудования	т	0,024	76631,74	39193,87	1839	941	9	890	2947
		НР - 72%; СП - 8%			37004,00	14438,88	889	347		218	
41	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	5322,76	48,04	9968	144	7509	1714	12616
		НР - 72%; СП - 8%			771,82	21,51	2315	65		935	
42	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2852,93	145,98	2853	146	298	1762	4985
		НР - 72%; СП - 8%			2408,96	38,79	2409	39		369	

43	2304-0102-1420 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизированный EPDM,под электропривод, для воды, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	159877,00	–	159877	–	159877	–	172867
		СП - 8%			–	–	–	–		12790	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1034269	3257	598671	29723	255417
							40819	1262	432321	53734	
Стоимость оборудования			Тенге				432321				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				432321				
Стоимость монтажных работ			Тенге				1809				
Материалы			Тенге				9				
Всего заработная плата			Тенге					1236			
		Накладные расходы	Тенге				890				
		Сметная прибыль	Тенге				318				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				2947				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1236			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				640109				
Материалы			Тенге				14335				
Всего заработная плата			Тенге					40046			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				583728				
Сдача и испытания			Тенге				1061				
		Накладные расходы	Тенге				28833				
		Сметная прибыль	Тенге				53515				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				722457				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					40046			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1157725				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					41281			

РАЗДЕЛ 5.Противопожарный водопровод В2

48	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2852,93	145,98	5706	292	556	8525	9969
		НР - 72%; СП - 8%			2408,96	38,75	4818	78		738	
49	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8186,00	–	8186	–	8186	–	8843
		СП - 8%			–	–	–	–		655	
50	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3854,00	–	3854	–	3854	–	4162
		СП - 8%			–	–	–	–		308	
51	2302-0401-1109 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R примарной DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(50/30)	шт.	12	85,00	–	1020	–	1020	–	1102
		СП - 8%			–	–	–	–		82	
52	2302-0401-1116 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R примарной DN 75x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (80/50)	шт.	1	350,00	–	350	–	350	–	378
		СП - 8%			–	–	–	–		28	

55	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	2852,93 2488,96	145,98 38,75	34235 28908	1752 465	3575	21148 4431	59814
56	2304-0702-0602 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Ду 50 мм ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	12	5085,00 –	– –	60860 –	– –	60860	– 4005	64865
57	2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	Стволы пожарные ручные марки РСД 50 мм ГОСТ Р 53331-2009 *СП - 8%*	шт.	12	909,00 –	– –	10908 –	– –	10908	– 873	11781
58	2303-0303-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТР 53275-2009 *СП - 8%*	шт.	24	759,00 –	– –	18216 –	– –	18216	– 1457	19673
63	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	40	538,00 –	– –	21520 –	– –	21520	– 1722	23242
		Обвязка противопожарных насосов									
68	1118-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	насос	1	36726,78 28497,65	1186,38 484,62	36727 28498	1186 485	7043	28867 6608	62282
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				280782 63223	3238 1027	135328 –	45540 19707	266829
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				200782				
	Материалы		Тенге				11215				
	Всего заработная плата		Тенге					63250			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				124114				
	Сдача и испытание		Тенге				865				
		Накладные расходы	Тенге				45540				
		Сметная прибыль	Тенге				19706				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				266828				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					63250			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				266828				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					63250			
		РАЗДЕЛ 7.Канализация К1									
116	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 72%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	2,247	46544,27 22727,82	14272,79 6182,17	104585 51069	32071 13891	21405	46772 12109	163465
117	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	3	8010,00 –	– –	24030 –	– –	24030	– 1922	25952
118	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7919,00	–	7919	–	7919	–	8553

		СП - 8%			–	–	–	–		634	
119	2104-0001-0504 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1 971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3893,00	–	3893	–	3893	–	4204
		СП - 8%			–	–	–	–		311	
120	2104-0202-0101 РСНБ РК 2015	Плиты дна железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11937,00	–	11937	–	11937	–	12892
		СП - 8%			–	–	–	–		955	
121	2308-0101-0003 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	–	15736,00	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				152364	32071	69224	46772	215866
							51869	13891	–	15931	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				152364				
	Материалы		Тенге				21445				
	Всего заработная плата		Тенге					64961			
	Местные материалы		Тенге				47779				
		Накладные расходы	Тенге				46772				
		Сметная прибыль	Тенге				15931				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				215067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					64961			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				215067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					64961			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3418329
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				434370				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					43395			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17019			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1826044		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						506911		
		- Накладные расходы	Тенге							353801	
		- Сметная прибыль	Тенге							215809	

Локальная смета 2-1-3 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

6	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	260	16376,49	212,53	4257889	55258	3908791	232861	4850009
		НР - 72%; СП - 8%			1130,15	113,76	293840	29578		309260	
7	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130РС, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	62	246,00	–	15252	–	15252	–	16472
		СП - 8%			–	–	–	–		1220	
8	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диа ной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1007,5	2046,27	51,84	2061622	52229	997056	744202	3830290
		НР - 72%; СП - 8%			1004,80	21,12	1012337	21277		224466	
9	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	127	3049,15	51,84	387242	6584	250048	93810	519536
		НР - 72%; СП - 8%			1004,80	21,12	127610	2682		38484	

10	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка ПР - 75%, СП - 8%	м трубопровода	20	3966,90 1191,95	62,08 24,69	71338 23839	1242 494	46257	17520 7189	55966
11	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка ПР - 75%, СП - 8%	м трубопровода	31	4267,96 1317,33	98,27 35,12	132307 40837	2798 1089	88672	30187 12999	175493
14	2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	1	148,00 –	– –	148 –	– –	148	– 12	160
15	2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	8	226,00 –	– –	1824 –	– –	1824	– 146	1970
16	2302-0101-0132 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	12	304,00 –	– –	3648 –	– –	3648	– 292	3940
17	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015 прим	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм (50 мм), толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	8	471,00 –	– –	3768 –	– –	3768	– 301	4069
18	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015 прим	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм (80 мм), толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	6	939,00 –	– –	5634 –	– –	5634	– 451	6085
19	2302-0101-0104 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	46	114,00 –	– –	5244 –	– –	5244	– 420	5664
20	2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	78	163,00 –	– –	12714 –	– –	12714	– 1017	13731
21	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015 прим	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм (65 мм), толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	2	780,00 –	– –	1560 –	– –	1560	– 125	1685

28	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. №№ 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	650,76 593,16	9,73 8,39	2602 2397	3 2	203	1727 346	4677
29	2304-1008-0422 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N Ручн для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, под приварное соединение, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 СП - 8%	шт.	2	6353,00 –	– –	12706 –	– –	12706	– 1016	13722
30	2304-1008-0407 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 СП - 8%	шт.	1	8236,00 –	– –	8236 –	– –	8236	– 659	8895
31	Прайс лист ТОО"KAiteTErCOOl"	Термостатический комбинированный клапан с предварительной Eclipse F проходной диаметр 10 мм, код 3462-01.000, IMI (Швеция) СП - 8%	шт.	1	8105,56 –	– –	8105 –	– –	8105	– 648	8754
37	2305-1310-0110 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAF), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/8", Kvs 1,47 м3/ч, DN 10, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	1	26626,00 –	– –	26626 –	– –	26626	– 2130	28756
38	2305-1310-0111 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAF), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,57 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	16	27246,00 –	– –	435936 –	– –	435936	– 34875	470811
39	2305-1310-0112 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAF), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	9	29497,00 –	– –	235976 –	– –	235976	– 18878	254854
40	2305-1310-0113 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAF), модель STAD, с внутренней резьбой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	1	33053,00 –	– –	33053 –	– –	33053	– 2644	35697
41	2305-1310-0114 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAF), модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	1	38330,00 –	– –	38330 –	– –	38330	– 3066	41396
42	2305-1310-0116 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAF), модель STAD, с внутренней резьбой G 2", Kvs 33,0 м3/ч, DN 50, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	3	60750,00 –	– –	182250 –	– –	182250	– 14580	196830

43	1305-1309-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной для установки на потребитель, модель TBV NF, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 1,8 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	21	14031,00 –	– –	294651 –	– –	294651	– 23572	318223
44	1305-1309-0102 РСНБ РК 2015 прим	Клапан балансировочный ручной для установки на потребитель, модель TBV NF, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 3,4 м3/ч, DN 15 (20 мм), Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	2	15520,00 –	– –	31056 –	– –	31056	– 2484	33540
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8369717	118113	6658744	1120307	10141225
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1500860	55121	–	751200	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8105				
		Сметная прибыль	Тенге				8105				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ	Тенге				668				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				8754				
		Материалы	Тенге				8261612				
		Всего заработная плата	Тенге				5294027				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1555981			
		Сдача к испытание	Тенге				1348612				
		Накладные расходы	Тенге				10168				
		Сметная прибыль	Тенге				1128396				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				758653				
		Нормативная трудоемость	чел./ч				10132472				1010
		Сметная заработная плата	Тенге					1555981			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10141226				
		Нормативная трудоемость	чел./ч								1010
		Сметная заработная плата	Тенге					1555981			

Локальная смета 2-1-7 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

		Горячий цех									
84	Прайс-лист ТОО "Торговый дилайн"	Плита электрическая 6-ти конфорочная ЭПЕ-4П	шт	1	267457,14 –	– –	267457 –	– –	267457	– –	267457
87	Прайс-лист ТОО "Торговый дилайн"	Стол-тумба производственный 1800x700x850 SPT1807	шт	1	192460,71 –	– –	192461 –	– –	192461	– –	192461
88	Прайс-лист ТОО "Торговый дилайн"	Шкаф холод ШХс-0,7-01 норм	шт	1	302696,43 –	– –	302696 –	– –	302696	– –	302696
90	Прайс-лист ТОО "Торговый дилайн"	Стеллаж производственный ST1155	шт	1	41383,57 –	– –	41384 –	– –	41384	– –	41384
91	Прайс-лист ТОО "Торговый дилайн"	Шкаф пекарский 2-х секц. ЭШ-3с	шт	1	593646,43	–	593646	–		–	593646

					–	–	–	–	593646	–	
93	Прайс-лист ТОО "Торговый дилайн"	Пескарские листы 600х400	шт	12	8131,14	–	97586	–		–	97586
					–	–	–	–	97586	–	
95	Прайс-лист ТОО "Торговый дилайн"	Стеллаж STNI 1486 для хранения палеттной посуды и инвентаря	шт	1	89453,57	–	89454	–		–	89454
					–	–	–	–	89454	–	
		Мясная									
97	Прайс-лист ТОО "Торговый дилайн"	Ванна мясная двухсекционная BMH-6-2-5 PH	шт	1	120175,00	–	120175	–		–	120175
					–	–	–	–	120175	–	
101	Прайс-лист ТОО "Торговый дилайн"	Стеллаж STSP 100415 для сушки зарелки и стаканов	шт	2	110235,71	–	220471	–		–	220471
					–	–	–	–	220471	–	
		Складское помещение									
103	Прайс-лист ТОО ALEF KAzAKHsTAn	Стеллаж производственный ST 1505	шт	2	31625,00	–	63250	–		–	63250
					–	–	–	–	63250	–	
104	Прайс-лист ТОО ALEF KAzAKHsTAn	Стеллаж производственный ST 1155	шт	2	34209,21	–	68418	–		–	68418
					–	–	–	–	68418	–	
		Складское помещение									
105	Прайс-лист ТОО ALEF KAzAKHsTAn	Стеллаж производственный ST 1505	шт	2	31625,00	–	63250	–		–	63250
					–	–	–	–	63250	–	
106	Прайс-лист ТОО ALEF KAzAKHsTAn	Стеллаж производственный ST 1155	шт	2	34209,21	–	68418	–		–	68418
					–	–	–	–	68418	–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2188667
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2188667		
		Локальная смета 2-1-8 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета зка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	18042,74	2697,74	18043	2698	–	11780	32208
					15345,00	1015,59	15345	1016		2386	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18043	2698	–	11780	32208
							15345	1016	–	2386	
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы									
		ВРУ-1									

8	1308-0301-0299 РСНБ РК 2015	Блок управления лифтовое исполнение или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм. Установка в нише *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	16623,18 3220,00	2108,24 798,64	16623 3220	2108 798	11295	2888 1561	21072
9	Лимитная ТОО "Компания ВЭЛС"	Пункт распределительный ПР8501-093-5431	шт	1	178007,19 –	– –	178007 –	– –	178007	– –	178007
10	1308-0300-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	6235,25 3400,00	122,76 37,64	6235 3400	123 38	2712	2475 697	9447
11	ЛИМИТНАЯ ТОО "Компания ВЭЛС"	ВА 57-39 3Р 200А *СП - 8%*	шт	1	42226,71 –	– –	42221 –	– –	42221	– 3376	45598
12	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5298,64 3052,00	122,04 37,64	5299 3052	122 38	2125	2225 602	8125
13	ЛИМИТНАЯ ТОО "Компания ВЭЛС"	ВА 51-35 3Р 100А *СП - 8%*	шт	1	38760,00 –	– –	38760 –	– –	38760	– 3101	41861
14	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5298,64 3052,00	122,04 37,64	5299 3052	122 38	2125	2225 602	8125
15	ЛИМИТНАЯ ТОО "Компания ВЭЛС"	ВА 51-35 3Р 80А *СП - 8%*	шт	1	35499,64 –	– –	35500 –	– –	35500	– 2840	38340
16	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5298,64 3052,00	122,04 37,64	5299 3052	122 38	2125	2225 602	8125
17	ЛИМИТНАЯ ТОО "Компания ВЭЛС"	ВА 51-35 3Р 32А *СП - 8%*	шт	1	24352,50 –	– –	24353 –	– –	24353	– 1948	26301
18	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9	2927,79 1526,00	22,06 –	26349 13734	199 –	12416	9888 2899	39137

19	ТЛИМИТЦЕНА ТОО "Компания ИЗЛС"	ВА 51-35 ЗР 204.	шт	9	20826,04	–	187452	–	187452	–	282449
		СП - 8%			–	–	–	–		14996	
20	1208-0205-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1517,25	95,18	1517	95	21	1036	2757
		НР - 32%; СП - 8%			1408,70	37,64	1401	38		204	
21	2307-0506-0604 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные косвенного подключения передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 (M) CLN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, А/М-1,0Т,В	шт.	1	31746,00	–	31746	–	31746	–	34286
		СП - 8%			–	–	–	–		2540	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				604659	2891	392851	22962	663590
							38911	979	178007	35579	
	Стоимость оборудования		Тенге				178007				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				178007				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				426652				
	Материалы		Тенге				32879				
	Всего заработная плата		Тенге					31889			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				366001				
		Накладные расходы	Тенге				22960				
		Сметная прибыль	Тенге				35969				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				485581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					31889			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				663589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					31889			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								695798
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				46256				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5589			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1994			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						392851		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						178007		
		- Накладные расходы	Тенге							34742	
		- Сметная прибыль	Тенге							38356	

Локальная смета 2-1-1. АР (Включить)

ОТКОСЫ

==Монтаж пластиковых откосов==

3	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка пластиком	м откоса	766,87	513,95	5,30	394137	4065	43548	313508	564256
		НР - 90%; СП - 8%			451,87	2,37	346524	1818		56612	
4	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка в крепление	м коробки	774,48	442,55	1,17	342747	909	269766	65297	440607
		НР - 90%; СП - 8%			93,06	0,62	72072	480		32644	
5	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажно-ламинатные с одной декоративной стороной, толщина 1 мм	1000 м2	0,23234	2819589,00	–	655196	–	655196	–	707612
		СП - 8%			–	–	–	–		52416	

6	2110-0502-1501 РСНБ РК 2015	Вена монтажная для герметизации стыков и балконные накладки 750 мл СП - 8%	шт.	191	1422,00 –	– –	271602 –	– –	271602	– 21738	293339
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(ДЕМОНТАЖ)										
		==1 ЭТАЖ==										
		==ПОТОЛОК==										
7	1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой НР - 72%; СП - 8%	м2	871,19	242,18 242,18	– –	210983 210983	– –	–	151988 29031	351922
		==СТЕНЫ==										
8	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой НР - 72%; СП - 8%	м2	764,59	193,31 193,31	– –	147801 147801	– –	–	106417 20337	274556
9	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной НР - 72%; СП - 8%	м2	1580,5	279,10 279,10	– –	441121 441121	– –	–	317607 60698	819426
		==2 ЭТАЖ==										
		==ПОТОЛОК==										
10	1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой НР - 72%; СП - 8%	м2	508,87	242,18 242,18	– –	123237 123237	– –	–	88731 16957	210925
		==СТЕНЫ==										
11	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой НР - 72%; СП - 8%	м2	646,99	193,31 193,31	– –	125068 125068	– –	–	96649 17209	243317
12	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной НР - 72%; СП - 8%	м2	1113	279,10 279,10	– –	310641 310641	– –	–	223661 42744	577846
		==3 ЭТАЖ==										
		==ПОТОЛОК==										
13	1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой НР - 72%; СП - 8%	м2	301,57	242,18 242,18	– –	85143 85143	– –	–	61383 11716	158161
		==СТЕНЫ==										
14	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой НР - 72%; СП - 8%	м2	91,1	193,31 193,31	– –	17610 17610	– –	–	12679 2423	32713
15	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной НР - 72%; СП - 8%	м2	583	279,10 279,10	– –	162716 162716	– –	–	117156 22390	302262
		==ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ==										
		==ПОТОЛОК==										
16	1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой НР - 72%; СП - 8%	м2	89,28	242,18 242,18	– –	21622 21622	– –	–	15568 2975	40164
		==СТЕНЫ==										
17	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой НР - 72%; СП - 8%	м2	329,86	193,31 193,31	– –	63765 63765	– –	–	45910 8774	118449
18	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной НР - 72%; СП - 8%	м2	230,58	279,10 279,10	– –	64355 64355	– –	–	46336 8855	119546
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(МОНТАЖ)										
		==1 ЭТАЖ==										
		==Потолок==										

19	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Ремонт *НР - 72%; СП - 85%*	м2	311,4	1968,05 1769,30	190,75 101,87	610368 559961	59399 31473	–	419352 82377	1112089
20	2203-0301-0110 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "эконим" t 13 мм в комплекте *СП - 85%*	м2	311,4	3262,00 –	– –	1015787 –	– –	1015787	– 81263	1097050
		=СТЕНЫ=									
21	1211-0103-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу. Насечка под штукатурку *НР - 72%; СП - 85%*	м2	2345,09	412,02 315,84	96,18 48,67	966220 740673	225547 114136	–	615462 126535	1708217
		=2 ЭТАЖ=									
		=Потолки=									
22	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Ремонт *НР - 72%; СП - 85%*	м2	269,2	1968,05 1769,30	190,75 101,87	527646 476297	51349 27208	–	362523 71214	961382
23	2203-0301-0110 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "эконим" t 13 мм в комплекте *СП - 85%*	м2	269,2	3262,00 –	– –	878130 –	– –	878130	– 70250	948381
		=СТЕНЫ=									
24	1211-0103-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу. Насечка под штукатурку *НР - 72%; СП - 85%*	м2	1789,99	412,02 315,84	96,18 48,67	725148 555875	149273 85659	–	461904 94964	1282017
		=3 ЭТАЖ=									
		=СТЕНЫ=									
25	1211-0103-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу. Насечка под штукатурку *НР - 72%; СП - 85%*	м2	674,1	412,02 315,84	96,18 48,67	277741 212908	64834 32808	–	176916 36373	491030
		=ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ=									
		=СТЕНЫ=									
26	1211-0103-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу. Насечка под штукатурку *НР - 72%; СП - 85%*	м2	2345,09	412,02 315,84	96,18 48,67	966220 740673	225547 114136	–	615462 126535	1708217
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9404996 5470844	880921 487717	3134829 –	4387749 1897020	14809765
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9404996				
	Материалы		Тенге				313315				
	Всего заработная плата		Тенге					5877762			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2820715				
		Накладные расходы	Тенге				4387749				
		Сметная прибыль	Тенге				1897020				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14809765				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								4880
		Сметная заработная плата	Тенге					5877762			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14809765				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								4880

		Сметная заработная плата	Тенге					5877762				
		РАЗДЕЛ 1.Кровля										
		Монтажные работы										
		Скатная кровля (старая)										
8	1113-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	1019,432		7173,33	129,68	7386457	133494	4572711	1958129	10889993
		НР - 72% СП - 8%				2601,68	46,19	2678252	41371		747487	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,97	2029,38	1323,00		2678252,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0246	25,09							
8.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	15,570159		6228,80		96846,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,015125	15,570159		3590,00		24133,75			
8.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	3,731691		5266,00		19650,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,003625	3,731691		2314,00		8261,96			
8.5	3301-0201-0103	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	5,790555		2934,00		16985,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,005625	5,790555		1550,00		8975,36			
8.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,051472	210144,00				11125,00		
8.7	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,102943	309850,00				31897,00		
8.8	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	5,558933	53212,00				295813,00		
8.9	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	5,14716	58013,00				298602,00		
8.10	2110-0101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	1138,551792	3189,00				3630842,00		
8.11	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка ОН1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,10912	1587717,00				173251,00		
8.12	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,411773	318331,00				131080,00		
10	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	108		1435,00	–	154980	–	154980	–	167378
		СП - 8%				–	–	–	–		12398	
11	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	40		1903,00	–	76120	–	76120	–	82210
		СП - 8%				–	–	–	–		6090	
12	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	38		1172,00	–	44536	–	44536	–	48099
		СП - 8%				–	–	–	–		3563	
13	2110-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	160		926,00	–	148160	–	148160	–	160013
		СП - 8%				–	–	–	–		11853	
14	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Лобовая доска. Обшивка досками. /применительно/**	м2 обшивки стен	36,65		2529,57	20,59	92709	755	71713	14860	136174
		НР - 72% СП - 8%				582,29	10,85	20161	398		8695	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,4174	15,3	1322,98		20241,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,2566							
14.3	3401-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0045	0,169929		12,00		2,06			
14.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,25655		2934,00		753,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,007	0,25655		1550,00		397,68			

14.5	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,05131	49408,00				2535,00			
14.6	2107-0503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0143	0,524095	122448,00				64174,00			
14.7	2118-0401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,05	38,4825	98,00				3771,00			
14.8	2111-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,022	0,8063	348,00				281,00			
14.9	2111-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0725	2,657125	358,00				951,00			
15	1118-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подшивка рейками. Обшивка досками /применительно/	м2обшивки стен	295,2		2523,57	20,59	741669	6038	573781	118880	929393	
		ПР - 72%; СП - 8%				552,29	10,85	161950	3181		68844		
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,4174	122,4	1323,00		181590,00					
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	2,05								
15.3	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0845	1,1194		12,00		16,00				
15.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	2,6524		2934,00		6022,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	2,2524		1550,00		3488,22				
15.5	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,41048	49408,00				20281,00			
15.6	2107-0503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0143	4,19276	122448,00				513395,00			
15.7	2118-0401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,05	307,86	98,00				30170,00			
15.8	2111-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,022	6,4504	348,00				2245,00			
15.9	2111-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0725	21,257	358,00				7610,00			
16	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия полов (устройство нормальных сводов) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	102,62		3117,16	14,49	319883	1487	188925	119589	474542	
		ПР - 92%; СП - 8%				1261,66	4,19	129471	429		35151		
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,972	99,75	1298,00		129471,00					
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,0027	0,2771								
16.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,28524		6220,00		1277,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,20524		1550,00		318,12				
16.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,071834		2934,00		211,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,071834		1550,00		111,34				
16.5	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса (II), общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	12,3144	105,00				1293,00			
16.6	2111-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	4,1048	348,00				1428,00			
16.7	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,584934	318331,00				186233,00			
18	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водостоки наружные. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	261		1932,56	116,91	504398	30512	13252	338470	910297	
		ПР - 72%; СП - 8%				1764,88	36,26	460634	9463		67429		
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,33	348,17	1323,00		460634,00					
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	5,74								
18.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,013625	3,556125		6220,00		22119,06				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013625	3,556125		1550,00		5511,99				
18.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00325	0,84825		5268,00		4469,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00325	0,84825		2214,00		1878,03				
18.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005125	1,337625		2934,00		3925,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005125	1,337625		1550,00		2073,31				
18.6	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,029232	309850,00				9058,00			
18.7	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	10,179	412,00				4194,00			

19	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм СП - 8%	м		153	1365,00 –	– –	208845 –	– –	208845	– 16708	225553
20	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм СП - 8%	м		108	1835,00 –	– –	198180 –	– –	198180	– 15854	214034
21	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 90 мм СП - 8%	шт.		12	1731,00 –	– –	20772 –	– –	20772	– 1662	22434
22	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепление для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг		238	538,00 –	– –	128044 –	– –	128044	– 10244	138288
23	2110-0302-0106 РСНБ РК 2015	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм СП - 8%	шт.		4	4208,00 –	– –	16832 –	– –	16832	– 1347	18179
24	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм СП - 8%	шт.		8	3418,00 –	– –	27344 –	– –	27344	– 2188	29532
25	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм СП - 8%	шт.		36	1674,00 –	– –	60264 –	– –	60264	– 4821	65085
26	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм СП - 8%	шт.		34	913,00 –	– –	31042 –	– –	31042	– 2483	33525
							Монтажные работы					
		Скатная кровля (новая)										
37	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. в лок. смет. 16	Лобовая доска. Обшивка досками. НР - 72%; СП - 8%	м2 обшиваемой стены		22,925	2529,57 552,29	20,59 10,85	60530 13213	493 268	46814	9701 5618	75838
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,4175	9,99	1322,95		13213,00				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,047	0,1675							
37.3	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0045	0,107662		12,00		1,00			
37.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,167475		2934,00		491,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,007	0,167475		1550,00		259,59			
37.5	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойные пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,033495	49400,00				1655,00		
37.6	2107-0503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип ВГ-1; ВГ-2; ВГ-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0143	0,342127	122440,00				41889,00		
37.7	2110-0401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,05	25,12125	98,00				2462,00		
37.8	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,022	0,52635	348,00				183,00		

37.9	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0725	1,734563	358,00				621,00			
38	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Пер. и доп. вып. 16	Полимера рейсами. Обшивка досками	м2обшивки стен	191,4		2529,57	10,59	484159	3941	174510	77686	606705
		НР - 72%; СП - 85%				552,29	10,85	105708	2077		44941	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,4175	39,9	1323,00		105708,00				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	1,34							
38.3	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0045	0,8613		12,08		10,00			
38.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	1,3398		2934,00		3931,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,007	1,3398		1550,00		2076,69			
38.5	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,26796	46408,00				12239,00		
38.6	2107-0503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 96 мм ГОСТ 8242-88	м2	0,0143	2,73702	12948,00				185143,00		
38.7	2110-0401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,05	200,97	98,00				19695,00		
38.8	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,022	4,2108	348,00				1465,00		
38.9	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0725	13,8765	358,00				4968,00		
39	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (устройство карнизных свесов) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	78,72		3117,16	14,49	245383	1141	144924	91675	364822
		НР - 92%; СП - 85%				1261,66	4,19	99318	329		36965	
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,972	75,52	1290,31		99318,00				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,2125							
39.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,15744		6220,00		979,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,002	0,15744		1550,00		244,02			
39.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,055104		2934,00		162,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,055104		1550,00		85,41			
39.5	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 3Д, общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром 1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,13	9,4464	105,00				992,00		
39.6	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	3,1488	348,00				1096,00		
39.7	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,448704	318331,00				142836,00		
		Водосточная система										
41	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водостоки наружные. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	180		1931,56	116,91	347861	21043	3139	233428	627791
		НР - 72%; СП - 85%				1764,88	36,26	317679	6526		46583	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,33	240,12	1323,00		317679,00				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	3,96							
41.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,013625	2,4525		6220,00		15255,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,013625	2,4525		1550,00		3801,38			
41.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00325	0,585		5268,00		3082,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,00325	0,585		2214,00		1295,15			
41.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005125	0,9225		2934,00		2707,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,005125	0,9225		1550,00		1429,88			
41.6	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,006112	0,02016	309850,00				6247,00		
41.7	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	7,02	412,00				2892,00		
42	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	99		1365,00	–	135135	–	135135	–	145946
		СП - 85%				–	–	–	–		10811	

43	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	81	1835,00	–	148635	–	148635	–	168524
		СП - 8%			–	–	–	–		11891	
44	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 90 мм	шт.	8	1731,00	–	13848	–	13848	–	14956
		СП - 8%			–	–	–	–		1108	
45	2302-1104-0005 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	200	538,00	–	107600	–	107600	–	116208
		СП - 8%			–	–	–	–		8608	
46	2110-0302-0106 РСНБ РК 2015	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	1	4288,00	–	4288	–	4288	–	4545
		СП - 8%			–	–	–	–		337	
47	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	5	3418,00	–	17090	–	17090	–	18457
		СП - 8%			–	–	–	–		1367	
48	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	24	1674,00	–	40176	–	40176	–	43390
		СП - 8%			–	–	–	–		3214	
49	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	23	913,00	–	19173	–	19173	–	20707
		СП - 8%			–	–	–	–		1534	
		Слуховые окна /4 штук/									
50	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	28445,87	1130,18	81780	4521	40957	27628	118363
		ЗР - 12%; СП - 8%			9875,62	517,55	36302	2070		8753	
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,99	27,97	1297,98		36302,00			
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,275	1,1						
50.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1375	8,55		5268,00		2897,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,1375	0,55		2214,00		1217,70		
50.4	3403-0100-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,2	0,8		12,00		10,00		
50.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1375	0,55		2934,00		1614,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,1375	0,55		1550,00		852,50		
50.6	2107-0101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,24	35848,00			8956,80		
50.7	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 32 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,24	47495,00			11399,00		
50.8	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,4	47495,00			18998,00		
50.9	2113-0203-0304	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,4	5,6	358,00			2005,00		

51	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 10	Конструктивнодержащие ферм, арок, балок, стропил, шпрегелетов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,49		9156,34	76,94	13643	115	11760	1313	36152
						1186,73	37,09	1768	55		1136	
		НР - 72%; СП - 85%										
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,897	1,34	1322,83		1768,00				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0213	0,0317							
51.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,009312		5268,00		49,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,009312		2214,00		20,62			
51.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,02235		2934,00		66,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,02235		1550,00		34,64			
51.5	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00149	70347,00				105,00		
51.6	2113-0704-2302	Сульфат аммония (аммиак) высшего сорта ГОСТ 9092-82	т	0,0017	0,002533	74690,00				189,00		
51.7	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,009983	1148454,00				11465,00		
51.8	2113-0303-1495	Вода техническая	м3	0,023	0,03427	31,00				1,00		
52	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство одно слой	м2 изолируемой поверхности	44,21		336,94	16,15	14896	714	9426	3547	19940
						107,68	4,48	4756	198		1477	
		НР - 72%; СП - 85%										
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0798	3,53	1347,92		4756,00				
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,1161							
52.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,04421		6220,00		275,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,04421		1550,00		68,53			
52.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,027631		5268,00		146,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,027631		2214,00		61,18			
52.5	3301-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005125	0,226576		723,00		164,00			
52.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,04421		2934,00		130,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,04421		1550,00		68,53			
52.7	2110-0404-0101	Унибрим: паро-влаго-антизащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 120 г/м2	м2	1,1	48,631	137,00				6662,00		
52.8	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	т	0,5	22,105	125,00				2761,00		
53	1208-0101-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 16	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	44,21		781,65	19,27	34857	852	19138	10823	49010
						319,49	18,82	14667	465		3638	
		НР - 72%; СП - 85%				1178,02		14567,00				
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,2021	12,91							
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	0,3316							
53.3	3105-0102-0901	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0044	0,194524		2313,00		450,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,194524		1298,00		252,49			
53.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,137051		2934,00		402,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,137051		1550,00		212,43			
53.5	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0264	1,167144	15177,00				17714,00		
53.6	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	т	0,09	1,9989	358,00				1424,00		
54	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 10	Обрешетка под кровлю, покрытая в настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	44,21		319,99	3,57	14147	158	12080	1486	16883
						44,96	1,72	1987	76		1251	
		НР - 72%; СП - 85%				1347,66		1987,00				
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0333	1,47							
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0437							
54.3	3105-0102-0101	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000288	0,01271		5268,00		67,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000288	0,01271		2214,00		28,14			

54.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,030947		2934,00		91,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,030947		1550,00		47,97			
54.5	2113-0703-0301	Контакт Петрова нефтяной	т	0,00009	0,001768	70347,00				124,00		
54.6	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,003651	74690,00				198,00		
54.7	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,010168	148454,00				1167,00		
54.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,034926	31,00				1,00		
55	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна глухие. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	44,21		6284,09	131,68	274283	5733	169000	72955	375017
		НР - 72%, СП - 8%				2251,75	48,19	99550	1777		27779	
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,7	75,25	1323,00		99550,00				
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0244	1,08							
55.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	0,668626		6228,00		4159,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	0,668626		1550,00		1036,45			
55.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 13 т	маш.-ч	0,003625	0,160261		5262,00		844,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003625	0,160261		2234,00		358,02			
55.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	0,248681		2934,00		730,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005625	0,248681		1550,00		385,48			
55.6	2110-0101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2002-2011	м2	1,106	48,89626	3189,00				155930,00		
55.7	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марки СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 17559.0-87	т	0,000106	0,004686	1587717,00				7440,00		
55.8	2105-0104-1302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,017684	318331,00				5629,00		
56	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	9,23		1435,00	–	13231	–	13231	–	14289
		СП - 8%				–	–	–	–		1058	
57	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22,42		1903,00	–	42665	–	42665	–	46078
		СП - 8%				–	–	–	–		3413	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12735435	216869	8253551	3099748	16579350
								4165020	70468	–	1266816	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					12094866				
Материалы			Тенге					6259661				
Всего заработная плата			Тенге						4235488			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					1452516				
		Накладные расходы	Тенге					3099748				
		Сметная прибыль	Тенге					1215505				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					16489318				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч									3196
		Сметная заработная плата	Тенге						4235488			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					405726				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					405726				
		Сметная прибыль	Тенге					32458				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					438184				
Стоимость сантехнических работ			Тенге					339644				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					339644				
		Сметная прибыль	Тенге					18852				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге					254496				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					17181998				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч									3196
		Сметная заработная плата	Тенге						4235488			

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					17161998				3196
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч						4235485			
	Сметная заработная плата	Тенге									
	ИТОГО :	Тенге									142871740
	ИТОГО ПО АКТУ									142871740	
	Временные здания и сооружения 1,2%									1680001,9	
	Итого с ВЗиС									144551742	
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%									3116963,8	
	Итого с учетом утверждения									147668705,3	
	Непредвиденные работы и затраты 2%									2955942,4	
	Итого с непредвиденными затратами									*150564647,7*	
	Итого с учетом скидки 10%									*135508182,9*	
	НДС 12%									*16260982,0*	
	Итого с учетом НДС									*151769164,9*	
	Корректировка к акту № 3 за июнь месяц (лок.см 2-1-8)									*130268,77*	
	Итого с учетом корректировки									151899434	

ТОО "Сарыарка ЛТД"

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор ТОО "ЭНСЕКТ"
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "ЭНСЕКТ"
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперты(ы) авторского надзора : ТОО "Дачайкан Стройтех"
Место печати (при наличии)

ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Аскеров К.Е.

Сеитбаев К.Ж.
(должность, подпись, имя, отчество)

Эксперт
(должность, подпись, имя, отчество)
Нгенбаева М.Б.

Эксперт
(должность, фамилия, имя, отчество)
Шайкеранов Н.Е.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт здания средней школы № 26 по адресу Акмолинская область, Целиноградский район, с.М.Маметова, ул.Мира, 2А.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		461	27.04.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1							
			строительно-монтажные работы(в сметных,базисных 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания средней школы № 26 по адресу Акмолинская область, Целиноградский район, с.М.Маметова, ул.Мира, 2А.	253 789 937,72		13 456 062			-	-			
в том числе за отчетный месяц		15 070 790,21	13 456 062						1 614 728	15 070 790,21

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Акмолинская область, Целиноградский район,
с.Акмол, Гагарина, 15
БИН 060140013332
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070103KSN0312000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ Аметов К.Е

Подрядчик:
ТОО "Сарыарка ЛТД"
Акмолинская область, г.Кокшетау,
Наурызбай Батыра, 56
БИН/ИИН 920840000743
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ958560000000075495
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор _____ Жуманбаев Ш.О

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"

Стройка: Капитальный ремонт СШ №26 с Маншук Акмолинской области

Объект: Школа Маншук

Акт выполненных работ № 15

за сентябрь 2020 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм. на ресурс	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / в т. ч. зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / в т. ч. зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге: Сметные	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кабинет истории									
4	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Стол преподавателя	шт	1	44275,00	–	44275	–		–	44275
					–	–	–	–	44275	–	
5	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Кресло преподавателя Cobb N3	шт	1	41113,50	–	41113	–		–	41113
					–	–	–	–	41113	–	
6	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Стол ученический 2-х местный	шт	5	17890,71	–	89454	–		–	89454
					–	–	–	–	89454	–	
7	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Стул ученический	шт	10	13101,79	–	131018	–		–	131018
					–	–	–	–	131018	–	
8	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Шкаф для учебно-наглядных пособий	шт	3	35691,07	–	107073	–		–	107073
					–	–	–	–	107073	–	
		Кабинет начальных классов									
11	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Стол преподавателя	шт	1	44275,00	–	44275	–		–	44275
					–	–	–	–	44275	–	
12	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Кресло преподавателя Cobb N3	шт	1	41113,50	–	41113	–		–	41113
					–	–	–	–	41113	–	
13	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Стол ученический 2-х местный	шт	5	17890,71	–	89454	–		–	89454
					–	–	–	–	89454	–	
14	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Стул ученический	шт	10	13101,79	–	131018	–		–	131018
					–	–	–	–	131018	–	
15	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Шкаф для учебно-наглядных пособий	шт	1	35691,07	–	35691	–		–	35691
					–	–	–	–	35691	–	
		Медицинский пункт									
17	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Интерактивная доска MrWool SB2 Black в комплекте с [illegible]	шт	1	2078,31	–	2078	–		–	2078
					–	–	–	–	2078	–	
20	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Стул педагогический офисный	шт	2	5060,00	–	10120	–		–	10120

					–	–	–	–	10120	–		
	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика"	Стол инструментальный на колесах	шт	1	25300,00	–	25300	–		–		25300
					–	–	–	–	25300	–		
	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика"	Шкаф канцелярский	шт	2	58732,14	–	117464	–		–		117464
					–	–	–	–	117464	–		
		Учительская										
27	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика"	Шкаф для одежды	шт	2	28010,71	–	56021	–		–		56021
					–	–	–	–	56021	–		
		Кабинет естествознания										
29	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика"	Доска маркерно-меловая настенная трехэлементная	шт	1	40299,29	–	40299	–		–		40299
					–	–	–	–	40299	–		
30	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика"	Стол преподавателя	шт	1	44275,00	–	44275	–		–		44275
					–	–	–	–	44275	–		
31	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика"	Кресло преподавателя Colibri NS	шт	1	41112,50	–	41113	–		–		41113
					–	–	–	–	41113	–		
32	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика"	Стол трапеция для работы в группе	шт	10	20782,14	–	207821	–		–		207821
					–	–	–	–	207821	–		
33	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика"	Стул ученический	шт	10	13101,79	–	131018	–		–		131018
					–	–	–	–	131018	–		
34	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика"	Диван 2-х местный	шт	1	76804,57	–	76804	–		–		76804
					–	–	–	–	76804	–		
35	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика"	Шкаф для учебно-наглядных пособий	шт	3	35691,07	–	107073	–		–		107073
					–	–	–	–	107073	–		
		Кабинет начальных классов										
36	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика"	Доска маркерно-меловая настенная трехэлементная	шт	1	40299,29	–	40299	–		–		40299
					–	–	–	–	40299	–		
37	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика"	Стол преподавателя	шт	1	44275,00	–	44275	–		–		44275
					–	–	–	–	44275	–		
38	Прайс-лист ТОО	Кресло преподавателя Colibri NS	шт	1	41112,50	–	41113	–		–		41113
					–	–	–	–	41113	–		
39	Прайс-лист ТОО	Стол ученический 1-х местный	шт	5	17890,71	–	89454	–		–		89454
					–	–	–	–	89454	–		
40	Прайс-лист ТОО	Стул ученический	шт	10	13101,79	–	131018	–		–		131018
					–	–	–	–	131018	–		
41	Прайс-лист ТОО	Шкаф для учебно-наглядных пособий	шт	3	35691,07	–	107073	–		–		107073
					–	–	–	–	107073	–		
42	Прайс-лист ТОО	Шкафчики для одежды	шт	5	15360,71	–	76804	–		–		76804
					–	–	–	–	76804	–		
		Кабинет технологии										
		Кабинет технологии										
43	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика"	Верстак школьный ученический с табуретом, экраном, тисками и столешницей в столешнице изнанкою	шт	4	76804,57	–	307214	–		–		307214
					–	–	–	–	307214	–		
44	Прайс-лист ТОО "ALEF"	Набор инструментов слесарно-столярный STAYER 22051-H36, STANDART для школьных мастерских, VMC 8010, 36 инструментов	шт	6	12198,21	–	73189	–		–		73189

					–	–	–	–	7,109	–		
		Спортзал										
	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика"	Престенки шведские стенки-единичка	шт	2	12989,29 –	– –	45179 –	– –	45179	– –		45179
56	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика"	Пересадина на низкую стенку	шт	2	13553,57 –	– –	27107 –	– –	27107	– –		27107
57	Прайс-лист ТОО "Алмаз"	Канаты для лазания L 6м	шт	1	24396,43 –	– –	24396 –	– –	24396	– –		24396
58	Прайс-лист ТОО "Алмаз"	Волейбольная сетка	шт	1	12658,89 –	– –	12658 –	– –	12658	– –		12658
		Раздевалка										
62	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика"	Шкаф металлический для одежды(двухдверный,2 отделения)	шт	5	28462,59 –	– –	142313 –	– –	142313	– –		142313
63	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика"	Гардеробная полка	шт	2	16264,29 –	– –	32529 –	– –	32529	– –		32529
		Раздевалка										
64	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика"	Шкаф металлический для одежды(двухдверный,2 отделения)	шт	4	28462,59 –	– –	113850 –	– –	113850	– –		113850
65	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика"	Гардеробная полка	шт	2	16264,29 –	– –	32529 –	– –	32529	– –		32529
		Инвентарь										
66	Прайс-лист ТОО "Алмаз"	Школьный футбольный мяч номер 4	шт	2	4517,86 –	– –	9036 –	– –	9036	– –		9036
68	Прайс-лист ТОО "Алмаз"	Школьный волейбольный мяч номер 5	шт	3	4052,52 –	– –	12158 –	– –	12158	– –		12158
69	Прайс-лист ТОО "Алмаз"	Школьный баскетбольный мяч номер 7	шт	2	3782,35 –	– –	7565 –	– –	7565	– –		7565
71	Прайс-лист ТОО "Алмаз"	Обруч маленький 60-70см	шт	5	487,93 –	– –	2440 –	– –	2440	– –		2440
72	Прайс-лист ТОО "Алмаз"	Обруч большой 80-90см	шт	5	379,58 –	– –	1898 –	– –	1898	– –		1898
74	Прайс-лист ТОО "Алмаз"	Гимнастические маты	шт	10	18071,43 –	– –	180714 –	– –	180714	– –		180714
75	Прайс-лист ТОО "Алмаз"	Насос для мячей	шт	1	2710,71 –	– –	2711 –	– –	2711	– –		2711
		Гардеробная										
79	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика"	Вешалка для верхней одежды с металла и полками для обуви [illegible]	шт	4	49696,61 –	– –	198786 –	– –	198786	– –		198786
80	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика"	Вешалка для верхней одежды с металла и полками для обуви [illegible]	шт	4	34335,71 –	– –	137343 –	– –	137343	– –		137343

		Столовая										
	[illegible] ТОО [illegible]	6-ти местный комплект обеденной мебели	шт	8	115476,43	–	923811	–				
					–	–	–	–	923811	–		923811
	Прайс-лист ТОО "ТКСМебельОпт"	Диспенсер для воды	шт	1	37950,00	–	37950	–				
					–	–	–	–	37950	–		37950
		Горячий цех										
87	Прайс-лист ТОО "Торговый дизайн"	Стол-тумба производственный 1000х700х850 АРТ1007	шт	-1	192460,71	–	-192461	–				
					–	–	–	–	-192461	–		-192461
88	Прайс-лист ТОО "Торговый дизайн"	Шкаф холод. ШХС-0,7-01 экспо	шт	-2	302696,43	–	-301696	–				
					–	–	–	–	-302696	–		-302696
89	Прайс-лист ТОО "Торговый дизайн"	Шкаф пекарский 3-х секц. ЭШБ-3м	шт	-1	593646,43	–	-593646	–				
					–	–	–	–	-593646	–		-593646
90	Прайс-лист ТОО "Торговый дизайн"	Стеллаж STN 1496 для хранения кондитерской посуды в кондитерке	шт	-1	89453,57	–	-89454	–				
					–	–	–	–	-89454	–		-89454
		Мойка										
97	Прайс-лист ТОО "Торговый дизайн"	Ванна мойки двухсекционная BMB-6-2-8 PH	шт	-1	120175,00	–	-120175	–				
					–	–	–	–	-120175	–		-120175
98	Прайс-лист ТОО "Торговый дизайн"	Стеллаж STNF 100405 для сушки тарелок и стаканов	шт	-2	110235,71	–	-220471	–				
					–	–	–	–	-220471	–		-220471
		Кабинет труда										
107	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика"	Стол письменный однотумбовый с замком	шт	1	19878,57	–	19879	–				
					–	–	–	–	19879	–		19879
108	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика"	Стол приставной	шт	1	16264,29	–	16264	–				
					–	–	–	–	16264	–		16264
109	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика"	Стул полумягкий офисный	шт	4	9060,00	–	36240	–				
					–	–	–	–	36240	–		36240
111	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика"	Шкаф для учебно-наглядных пособий	шт	3	35691,07	–	107073	–				
					–	–	–	–	107073	–		107073
112	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика"	Шкаф для одежды	шт	1	28010,71	–	28011	–				
					–	–	–	–	28011	–		28011
		Кабинет английского языка										
116	Прайс-лист ТОО [illegible]	Интерактивная доска MyPixel SH2 Black в комплекте с [illegible]	шт	1	307720,29	–	307720	–				
					–	–	–	–	307720	–		307720
117	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика"	Стол преподавателя	шт	1	44275,00	–	44275	–				
					–	–	–	–	44275	–		44275
118	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика"	Кресло преподавателя Cubik NS	шт	1	41112,50	–	41113	–				
					–	–	–	–	41113	–		41113
119	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика"	Стол ученический 2-х местный	шт	5	17896,71	–	89484	–				
					–	–	–	–	89484	–		89484
120	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика"	Стул ученический	шт	10	11001,76	–	110018	–				
										–		110018

	Прайс-лист ТОО "[illegible]"	Шкаф для учебно-наглядных пособий	шт	3	35691,07	–	107073	–		–		107073
					–	–	–	–	107073	–		
[illegible]	Прайс-лист ТОО "ТТО ТЕСН"	Лингафонный кабинет ЛКН на 16 человек	шт	1	271071,43	–	271071	–		–		271071
					–	–	–	–	271071	–		
		Кабинет казахского языка										
123	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Доска маркерная меловая настенная трехэлементная	шт	1	40299,19	–	40299	–		–		40299
					–	–	–	–	40299	–		
124	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Стол преподавателя	шт	1	44275,80	–	44275	–		–		44275
					–	–	–	–	44275	–		
125	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Кресло преподавателя Cubik N5	шт	1	41112,50	–	41113	–		–		41113
					–	–	–	–	41113	–		
126	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Стол ученический 2-х местный	шт	4	17899,71	–	71563	–		–		71563
					–	–	–	–	71563	–		
127	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Стул ученический	шт	8	13101,79	–	104814	–		–		104814
					–	–	–	–	104814	–		
128	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Шкаф для учебно-наглядных пособий	шт	2	35691,07	–	71382	–		–		71382
					–	–	–	–	71382	–		
		Кабинет казахского языка и литературы										
130	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Стол преподавателя	шт	1	44275,80	–	44275	–		–		44275
					–	–	–	–	44275	–		
131	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Кресло преподавателя Cubik N5	шт	1	41112,50	–	41113	–		–		41113
					–	–	–	–	41113	–		
132	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Стол ученический 2-х местный	шт	6	17896,71	–	107344	–		–		107344
					–	–	–	–	107344	–		
133	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Стул ученический	шт	12	13101,79	–	157221	–		–		157221
					–	–	–	–	157221	–		
134	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Шкаф для учебно-наглядных пособий	шт	4	35691,07	–	142764	–		–		142764
					–	–	–	–	142764	–		
		Актовый зал										
135	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Сцена трибуна	шт	1	22589,29	–	22589	–		–		22589
					–	–	–	–	22589	–		
136	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Театральные кресла с откидным сиденьем для актового зала	шт	100	13372,86	–	1337286	–		–		1337286
					–	–	–	–	1337286	–		
		Кабинет русского языка и литературы										
141	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Стол преподавателя	шт	1	44275,80	–	44275	–		–		44275
					–	–	–	–	44275	–		
142	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Кресло преподавателя Cubik N5	шт	1	41112,50	–	41113	–		–		41113
					–	–	–	–	41113	–		
143	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Шкаф для учебно-наглядных пособий	шт	3	35691,07	–	107073	–		–		107073

					–	–	–	–	107073	–		
		Кабинет правоведения										
	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Доска маркерно-меловая настенная трехэлементная	шт	1	40299,29	–	40299	–		–		40299
					–	–	–	–	40299	–		
145	Прайс-лист ТОО Алтын Мыкынастык	Интерактивная доска MyPixel SH2 Black в комплекте с [illegible]	шт	1	307728,29	–	307728	–		–		307728
					–	–	–	–	307728	–		
147	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Стол преподавателя	шт	1	44275,00	–	44275	–		–		44275
					–	–	–	–	44275	–		
148	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Кресло преподавателя Cubik NS	шт	1	41111,50	–	41113	–		–		41111
					–	–	–	–	41113	–		
149	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Стол ученический 2-х местный	шт	6	17898,74	–	107344	–		–		107344
					–	–	–	–	107344	–		
150	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Стул ученический	шт	12	13101,79	–	157221	–		–		157221
					–	–	–	–	157221	–		
151	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Шкаф для учебно-наглядных пособий	шт	3	35691,07	–	107073	–		–		107073
					–	–	–	–	107073	–		
		Книгохранилище										
152	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Стеллаж библиотечный односторонний 1200х300х1970мм	шт	5	35058,67	–	175293	–		–		175293
					–	–	–	–	175293	–		
153	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Стеллаж библиотечный односторонний 800х300х1970мм	шт	2	25300,00	–	50600	–		–		50600
					–	–	–	–	50600	–		
		Библиотека										
154	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Шкаф для учебно-наглядных пособий	шт	2	35691,07	–	71382	–		–		71382
					–	–	–	–	71382	–		
		Методический кабинет										
155	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Шкаф для учебно-наглядных пособий	шт	5	35691,07	–	178455	–		–		178455
					–	–	–	–	178455	–		
156	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Шкаф для одежды	шт	1	28010,71	–	28011	–		–		28011
					–	–	–	–	28011	–		
		Кабинет методиста										
161	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Стол письменный однотумбовый с тумбой	шт	1	19878,57	–	19879	–		–		19879
					–	–	–	–	19879	–		
162	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Шкаф для учебно-наглядных пособий	шт	2	35691,07	–	71382	–		–		71382
					–	–	–	–	71382	–		
		Мини-центр										
164	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Доска маркерно-меловая настенная трехэлементная	шт	1	40299,29	–	40299	–		–		40299
					–	–	–	–	40299	–		
165	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Стол преподавателя	шт	1	44275,00	–	44275	–		–		44275
					–	–	–	–	44275	–		
166	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Кресло преподавателя Cubik NS	шт	1	41111,50	–	41113	–		–		41113

					–	–	–	–	41113	–		
	Прайс-лист ТОО "Мобильная фабрика"	Шкаф для учебно-наглядных пособий	шт	2	35691,07	–	71382	–		–	71382	
					–	–	–	–	71382	–		
1	Прайс-лист TECHNOM	Телевизор ЖК с принадлежностями крепления	шт	1	198786,14	–	198786	–		–	198786	
					–	–	–	–	198786	–		
		Кабинет начальных классов										
173	Прайс-лист ТОО Алматы Мультимедиа	Интерактивная доска MePixel 582 Black в комплекте с [illegible]	шт	1	307720,09	–	307720	–		–	307720	
					–	–	–	–	307720	–		
174	Прайс-лист ТОО "Мобильная фабрика"	Стол преподавателя	шт	1	44275,00	–	44275	–		–	44275	
					–	–	–	–	44275	–		
175	Прайс-лист ТОО "Мобильная фабрика"	Кресло преподавателя Cubik NS	шт	1	41112,50	–	41113	–		–	41113	
					–	–	–	–	41113	–		
176	Прайс-лист ТОО "Мобильная фабрика"	Стол ученический 2-х местный	шт	5	17898,71	–	89454	–		–	89454	
					–	–	–	–	89454	–		
177	Прайс-лист ТОО "Мобильная фабрика"	Стул ученический	шт	10	13101,79	–	131018	–		–	131018	
					–	–	–	–	131018	–		
178	Прайс-лист ТОО "Мобильная фабрика"	Шкаф для учебно-наглядных пособий	шт	3	35691,07	–	107073	–		–	107073	
					–	–	–	–	107073	–		
		Кабинет начальных классов										
179	Прайс-лист ТОО "Мобильная фабрика"	Доска маркерная-экранная настенная трехэлементная	шт	1	40299,29	–	40299	–		–	40299	
					–	–	–	–	40299	–		
180	Прайс-лист ТОО "Мобильная фабрика"	Стол преподавателя	шт	1	44275,00	–	44275	–		–	44275	
					–	–	–	–	44275	–		
181	Прайс-лист ТОО "Мобильная фабрика"	Кресло преподавателя Cubik NS	шт	1	41112,50	–	41113	–		–	41113	
					–	–	–	–	41113	–		
182	Прайс-лист ТОО "Мобильная фабрика"	Стол ученический 2-х местный	шт	5	17898,71	–	89454	–		–	89454	
					–	–	–	–	89454	–		
183	Прайс-лист ТОО "Мобильная фабрика"	Стул ученический	шт	10	13101,79	–	131018	–		–	131018	
					–	–	–	–	131018	–		
184	Прайс-лист ТОО "Мобильная фабрика"	Шкаф для учебно-наглядных пособий	шт	3	35691,07	–	107073	–		–	107073	
					–	–	–	–	107073	–		
		Кабинет директора										
185	Прайс-лист ТОО "Мобильная фабрика"	Стол письменный однотумбовый с замком	шт	1	19878,57	–	19879	–		–	19879	
					–	–	–	–	19879	–		
186	Прайс-лист ТОО "Мобильная фабрика"	Стол приставной	шт	1	16264,29	–	16264	–		–	16264	
					–	–	–	–	16264	–		
187	Прайс-лист ТОО "Мобильная фабрика"	Кресло директора	шт	1	10391,71	–	10391	–		–	10391	
					–	–	–	–	10391	–		
188	Прайс-лист ТОО "Мобильная фабрика"	Стул полумягкий офисный	шт	4	8060,00	–	32240	–		–	32240	
					–	–	–	–	32240	–		

	ТОО ...ная фабрика	Шкаф для учебно-наглядных пособий	шт	2	35691,07	–	71382	–		–	71382
					–	–	–	–	71382	–	
	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Шкаф для одежды	шт	1	28010,71	–	28011	–		–	28011
					–	–	–	–	28011	–	
		Кабинет географии									
202	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол преподавателя	шт	1	44275,00	–	44275	–		–	44275
					–	–	–	–	44275	–	
204	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло преподавателя Cobb NS	шт	1	41112,59	–	41113	–		–	41113
					–	–	–	–	41113	–	
205	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол ученический 2-х местный	шт	5	17890,71	–	89454	–		–	89454
					–	–	–	–	89454	–	
206	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул ученический	шт	10	13101,79	–	131018	–		–	131018
					–	–	–	–	131018	–	
207	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для учебно-наглядных пособий	шт	3	35691,07	–	107073	–		–	107073
					–	–	–	–	107073	–	
208	Прайс-лист ТОО"АЕДЕ Компани"	Глобус земли политический 25см	шт	2	12404,23	–	24808	–		–	24808
					–	–	–	–	24808	–	
209	Прайс-лист ТОО"АЕДЕ Компани"	Глобус земли физический 25см	шт	2	12404,23	–	24808	–		–	24808
					–	–	–	–	24808	–	
		Кабинет химии									
211	Прайс-лист ТОО Лаборатория Нова	Интерактивная доска MrPixel S82 Black в комплекте с проектором, крепежным для проектора на потолок и кабель-каналом	шт	1	307720,29	–	307720	–		–	307720
					–	–	–	–	307720	–	
212	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол преподавателя	шт	1	44275,00	–	44275	–		–	44275
					–	–	–	–	44275	–	
213	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло преподавателя Cobb NS	шт	1	41112,59	–	41113	–		–	41113
					–	–	–	–	41113	–	
214	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол ученический 2-х местный	шт	5	17890,71	–	89454	–		–	89454
					–	–	–	–	89454	–	
215	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Стул ученический	шт	10	13101,79	–	131018	–		–	131018
					–	–	–	–	131018	–	
216	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для учебно-наглядных пособий	шт	5	35691,07	–	178455	–		–	178455
					–	–	–	–	178455	–	
217	Прайс-лист ТОО"АЕДЕ Компани"	Модель скелета человека	шт	1	85979,52	–	85980	–		–	85980

					–	–	–	–	85500	–		
	Прайс-лист ТОО"АБДИ Компани"	Модель барельефная Почка человека(фронтальный разрез)	шт	1	4043,48	–	4043	–		–		4043
					–	–	–	–	4043	–		
	Прайс-лист ТОО"АБДИ Компани"	Модель барельефная железы внутренней секреции	шт	1	4043,48	–	4043	–		–		4043
					–	–	–	–	4043	–		
226	Прайс-лист ТОО"АБДИ Компани"	Модель барельефная Дольки печени. Макро-микростроение	шт	1	2645,66	–	2646	–		–		2646
					–	–	–	–	2646	–		
231	Прайс-лист ТОО"АБДИ Компани"	Барельефная модель Варикоза нижечаши с сосудистым руслом	шт	1	4684,11	–	4684	–		–		4684
					–	–	–	–	4684	–		
232	Прайс-лист ТОО"АБДИ Компани"	Барельефная модель Выделительная система	шт	1	4043,48	–	4043	–		–		4043
					–	–	–	–	4043	–		
233	Прайс-лист ТОО"АБДИ Компани"	Модель барельефная Глаз.Строение	шт	1	4043,48	–	4043	–		–		4043
					–	–	–	–	4043	–		
234	Прайс-лист ТОО"АБДИ Компани"	Барельефная модель Голова. Сагиттальный разрез	шт	1	4043,48	–	4043	–		–		4043
					–	–	–	–	4043	–		
235	Прайс-лист ТОО"АБДИ Компани"	Барельефная модель Почки. Диафрагмальная и висцеральная поверхности	шт	1	2428,89	–	2429	–		–		2429
					–	–	–	–	2429	–		
236	Прайс-лист ТОО"АБДИ Компани"	Модель барельефная Пищеварительный тракт	шт	1	4684,11	–	4684	–		–		4684
					–	–	–	–	4684	–		
237	Прайс-лист ТОО"АБДИ Компани"	Модель барельефная Сердце	шт	1	4043,48	–	4043	–		–		4043
					–	–	–	–	4043	–		
238	Прайс-лист ТОО"АБДИ Компани"	Модель барельефная Строение легких	шт	1	5833,55	–	5833	–		–		5833
					–	–	–	–	5833	–		
239	Прайс-лист ТОО"АБДИ Компани"	Модель барельефная Строение спинного мозга	шт	1	4671,46	–	4671	–		–		4671
					–	–	–	–	4671	–		
240	Прайс-лист ТОО"АБДИ Компани"	Модель барельефная Уш человека	шт	1	4580,02	–	4580	–		–		4580
					–	–	–	–	4580	–		
241	Прайс-лист ТОО"АБДИ Компани"	Модель барельефная Толстая и тонкая кишка. Внутренняя поверхность(66x42см)	шт	1	4043,48	–	4043	–		–		4043
					–	–	–	–	4043	–		
242	Прайс-лист ТОО"АБДИ Компани"	Микроскоп ученический	шт	1	264262,11	–	264262	–		–		264262
					–	–	–	–	264262	–		
	Кабинет физики											

	[illegible] ОО [illegible] фабрика [illegible]	Стол преподавателя	шт	1	44275,00	–	44275	–		–	44275
					–	–	–	–	44275	–	
	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло преподавателя Cubik NS	шт	1	41112,50	–	41113	–		–	41113
					–	–	–	–	41113	–	
241	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол ученический 2-х местный	шт	3	17899,71	–	53672	–		–	53672
					–	–	–	–	53672	–	
242	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул ученический	шт	10	13101,79	–	131018	–		–	131018
					–	–	–	–	131018	–	
243	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для учебно-наглядных пособий	шт	3	35691,07	–	107073	–		–	107073
					–	–	–	–	107073	–	
		Кабинет информатики									
244	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Доска маркерная передвижная	шт	1	25300,00	–	25300	–		–	25300
					–	–	–	–	25300	–	
245	Прайс-лист ТОО Алматы Медиасистемы Групп	Интерактивная доска NePixel SSI Black в комплекте с проектором, крепежами для проектора на потолок и кабель HDMI	шт	1	307720,29	–	307720	–		–	307720
					–	–	–	–	307720	–	
246	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Стол преподавателя	шт	1	44275,00	–	44275	–		–	44275
					–	–	–	–	44275	–	
247	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло преподавателя Cubik NS	шт	1	41112,50	–	41113	–		–	41113
					–	–	–	–	41113	–	
248	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол для учителя компьютерный	шт	10	17619,64	–	176196	–		–	176196
					–	–	–	–	176196	–	
249	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул ученический	шт	10	13101,79	–	131018	–		–	131018
					–	–	–	–	131018	–	
250	Прайс-лист ТОО "Компания Лайт"	Компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой, мышь и сетевой фильтр	шт	7	127222,86	–	890560	–		–	890560
					–	–	–	–	890560	–	
		Кабинет математики									
252	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол преподавателя	шт	1	44275,00	–	44275	–		–	44275
					–	–	–	–	44275	–	
254	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло преподавателя Cubik NS	шт	1	41112,50	–	41113	–		–	41113
					–	–	–	–	41113	–	
255	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол ученический 2-х местный	шт	5	17899,71	–	89454	–		–	89454
					–	–	–	–	89454	–	

	ТОО ...ая фабрика Феникс"	Стул ученический	шт	10	13101,79	–	131018	–		–		131018
					–	–	–	–	131018	–		
	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для учебно-наглядных пособий	шт	3	35691,07	–	107073	–		–		107073
					–	–	–	–	107073	–		
		Кабинет технологии										
260	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол преподавателя	шт	1	44275,00	–	44275	–		–		44275
					–	–	–	–	44275	–		
261	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло преподавателя Cobb NS	шт	1	41112,50	–	41113	–		–		41113
					–	–	–	–	41113	–		
262	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол ученический 3-х местный	шт	4	17890,71	–	71563	–		–		71563
					–	–	–	–	71563	–		
263	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул ученический	шт	8	13101,79	–	104814	–		–		104814
					–	–	–	–	104814	–		
264	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для учебно-наглядных пособий	шт	3	35691,07	–	107073	–		–		107073
					–	–	–	–	107073	–		
		Кабинет НВП										
266	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Доска маркерная передвижная	шт	1	25300,00	–	25300	–		–		25300
					–	–	–	–	25300	–		
268	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол преподавателя	шт	1	44275,00	–	44275	–		–		44275
					–	–	–	–	44275	–		
269	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло преподавателя Cobb NS	шт	1	41112,50	–	41113	–		–		41113
					–	–	–	–	41113	–		
270	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол ученический 3-х местный	шт	3	17890,71	–	53672	–		–		53672
					–	–	–	–	53672	–		
271	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул ученический	шт	6	13101,79	–	78611	–		–		78611
					–	–	–	–	78611	–		
272	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Шкаф для учебно-наглядных пособий	шт	1	35691,07	–	35691	–		–		35691
					–	–	–	–	35691	–		
		Кабинет начальных классов										
273	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Доска маркерно-меловая настенная трехэлементная	шт	42600	4300	–	40299	–		–		40299
					–	–	–	–	40299	–		

	ТОО "...ная фабрика Феникс"	Стул преподавателя	шт	1	44275,00	–	44275	–		–	44275
					–	–	–	–	44275	–	
176	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Кресло преподавателя Сайгак-90	шт	1	41113,00	–	41113	–		–	41113
					–	–	–	–	41113	–	
177	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол ученический 2-х местный	шт	5	17886,71	–	89434	–		–	89434
					–	–	–	–	89434	–	
178	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика	Стул ученический	шт	10	1101,79	–	11018	–		–	11018
					–	–	–	–	11018	–	
179	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для учебно-наглядных пособий	шт	3	35691,07	–	107073	–		–	107073
					–	–	–	–	107073	–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								64 951 180,76
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						14951184		
		Временные здания и сооружения 1,2 %				1,2%					-
		Итого: ВЗиС									-
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время				2,2%					-
		Итого: зимнее удорожание									-
		Непредвиденные работы и затраты 2%				1%					-
		Итого: непредвиденными затратами									-
		Итого: учтено сметой 10%				10%					13 456 863
		НДС				11%					1 614 728
		Итого с учетом НДС									15 070 590

Жумабаева М.О.

ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи) Аскарова К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи) Ахмедова Е.Ж.

Разработчик сметной документации: ТОО "ИНСЕКТ"
(должность, подпись, расшифровка подписи) Эксперт Жумабаева М.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Разработчик проекта строительства или эксплуатации объекта: ТОО "Данайкин Стройтс"
(должность, подпись, расшифровка подписи) Эксперт Шаймерденов Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт здания средней школы № 26 по адресу Акмолинская область, Целиноградский район, с.М.Маметова, ул.Мира, 2А.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		403	27.04.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ: с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1: строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания средней школы № 26 по адресу Акмолинская область, Целиноградский район, с.М.Маметова, ул.Мира, 2А.	375 561 520,80		108 724 627			-	-		13 046 955	121 771 583,08
в том числе за отчетный месяц		121 771 583,08	108 724 627							

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Акмолинская область, Целиноградский район,
с.Акмол, Гагарина, 15
БИН 060140013332
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070103KSN0312000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель_____ Ахметов К.Е.

Подрядчик:
ТОО "Сарыарка ЛТД"
Акмолинская область, г.Кокшетау,
Наурызбай Батыра, 56
БИН/ИИН 920840000743
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ958560000000075495
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор_____ Жуманбаев М.О.

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Целиноградского района"**

Подрядчик : **ТОО "Сарыарка ЛТД"**

Стройка : **Капитальный ремонт СШ №26 с Маншук Акмолинской области**

Объект : **Школа Маншук**

Акт выполненных работ № 16

за сентябрь 2020 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВИТРАЖИ									
		==НАРУЖНЫЕ ВИТРАЖНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ==									
1	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой и ли алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	16.184	9855.59	630.13	159503	10198	81	111319	292488
		НР - 72%; СП - 8%			9220.47	332.81	149224	5386		21666	
2	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней**	м2	16.184	33693.00	--	545288	--	545288	--	588911
		СП - 8%			--	--	--	--		43623	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				704790	10198	545368	111319	881,400
							149224	5386	--	65290	
		РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки									
		==1 ЭТАЖ==									
13	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. 0	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	0.56	28768.94	3110.00	16111	1742	10894	2815	20439
		НР - 72%; СП - 8%			6205.58	775.00	3475	434		1514	
		==2 ЭТАЖ==									
15	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. 0	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	2.35	28768.94	3110.00	67607	7309	45715	11811	85772

		НР - 72%; СП - 8%			6205.58	775.00	14583	1821		6353	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				83718	9050	56608	14627	106,211
							18058	2255	--	7867	
		РАЗДЕЛ 3.ВОДОСТОК									
25	1147-0101-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Участок для озеленения. Очистка участка о т мусора	м2	645	48.83	0.00	31497	0	0	22678	58509
		НР - 72%; СП - 8%			48.83	0.00	31497	0		4334	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				31496	-2	1	22678	58507
							31497	-1	--	4334	
		РАЗДЕЛ 4.ДВЕРИ и ОКНА									
		==МОНТАЖ ДВЕРЕЙ И ОКОННЫХ ПРОЕМОВ==									
28	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	150.15	2115.36	102.43	317621	15380	75228	168860	525400
		НР - 72%; СП - 8%			1511.91	50.05	227013	7515		38919	
29	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадьюболее 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. У становка блоков на распорных дюбелях	м2	10.29	1793.71	142.97	18457	1471	3724	10084	30824
		НР - 72%; СП - 8%			1288.82	72.21	13262	743		2283	
30	2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	Блокидверные внутренние однопольные с глухими полотнам и ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 18-9, с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой	м2	21.09	12969.00	--	273516	--	273516	--	295398
		СП - 8%			--	--	--	--		21881	
31	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П, ДГ 18-10, ДГ 21-11, ДГ 21-	м2	139.35	9454.00	--	1317415	--	1317415	--	1422808
		СП - 8%			--	--	--	--		105393	
33	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	23.61	3665.02	63.63	86531	1502	11397	53889	151654
		НР - 72%; СП - 8%			3118.69	29.14	73632	688		11234	
34	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3.65	23189.00	--	84640	--	84640	--	91411
		СП - 8%			--	--	--	--		6771	
35	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	19.96	66143.00	--	1320241	--	1320241	--	1425860
		СП - 8%			--	--	--	--		105619	
		==ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ПОДОКОННЫХ ДОСОК==									
38	1206-0101-0301 РСНБ РК 2015	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие	м2	-2.73	2954.28	49.45	-8065	-135	0	-5758	-14928
		НР - 72%; СП - 8%			2904.82	24.49	-7930	-67		-1106	
40	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	213.95	1171.81	6.66	250710	1424	181611	49615	324351
		НР - 72%; СП - 8%			316.30	3.56	67673	761		24026	
41	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	213.95	1133.00	--	242405	--	242405	--	261798

		СП - 8%			--	--	--	--		19392	
42	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	218	1625.75	6.97	354413	1519	220251	96029	486477
		НР - 72%; СП - 8%			608.45	1.66	132642	362		36035	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4257882	21162	3730427	372714	5001043
							506291	9997	--	370447	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3730427				
		Накладные расходы	Тенге				372714				
		Сметная прибыль	Тенге				370447				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5001043				
		РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(ДЕМОНТАЖ)									
		==1 ЭТАЖ==									
		==ПОТОЛОК==									
48	1204-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Потолки. Разборка подшивки чистой из строганых досок**	м2 подшивки	-32.09	312.40	18.50	-10025	-594	0	-7030	-18420
		НР - 72%; СП - 8%			293.90	10.38	-9431	-333		-1364	
		==СТЕНЫ==									
		==ОТКОСЫ==									
52	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Откосы . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	-55.16	247.83	0.00	-13671	0	0	-9843	-25397
		НР - 72%; СП - 8%			247.83	0.00	-13671	0		-1881	
		==2 ЭТАЖ==									
		==ПОТОЛОК==									
		==3 ЭТАЖ==									
		==ОТКОСЫ==									
62	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Откосы . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	-24.8	247.83		-6146	0	0	-4425	-11417
		НР - 72%; СП - 8%			247.83		-6146	0		-846	
		==ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ==									
		==ОТКОСЫ==									
65	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Откосы . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	-12.19	247.83		-3021	0	0	-2175	-5612
		НР - 72%; СП - 8%			247.83		-3021	0		-416	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-32906	-594	--	-23473	- 60,853
							-32314	-331	--	-4507	
		Накладные расходы	Тенге				-23473				
		Сметная прибыль	Тенге				-4507				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				- 60,853				
		РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (МОНТАЖ)									
		==1 Этаж==									
		==Потолки==									

81	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-ак устических плит. Ремонт	м2	-22.21	1960.05	190.75	-43533	-4237	-1	-29909	-79317
		НР - 72%; СП - 8%			1769.30	101.07	-39295	-2245		-5875	
82	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	-22.21	2765.00	--	-61411	0	-61411	0	-66324
		СП - 8%			--	--	0	0		-4913	
87	1115-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм.	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая высококачественная по сборным	м2 окрашиваемой	277.68	628.71	2.86	174580	794	14745	114814	312545
		НР - 72%; СП - 8%			572.75	1.52	159041	422		23152	
		==Стены==									
90	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными с оставами за один раз.	м2 окрашиваемой	-20.2	397.24	1.02	-8019	-21	-1437	-4732	-13772
		НР - 72%; СП - 8%			324.69	0.55	-6562	-11		-1020	
91	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные п од окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными с оставами. Добавлять на следующий слой к норме 11-1 50405-0111	м2 окрашиваемой поверхнос	-20.2	198.77	0.42	-4011	-8	-566	-2478	-7014
		НР - 72%; СП - 8%			170.54	0.23	-3437	-5		-519	
93	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 1 0 мм	оштукатуриваемой поверхнос	-61.23	1761.60	25.11	-107864	-1537	-29436	-55759	-176712
		НР - 72%; СП - 8%			1255.74	9.04	-76890	-554		-13090	
94	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карниз ных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	поверхности облицовки	-61.23	4190.02	45.29	-256554	-2773	-133557	-87631	-371719
		НР - 72%; СП - 8%			1963.48	24.27	-120224	-1486		-27535	
		==Откосы==									
95	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм	м2	46.47	3936.38	45.52	182924	2115	77612	75819	279443
		НР - 72%; СП - 8%			2220.71	39.07	103196	1816		20699	
96	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз.	окрашиваемой	46.47	397.24	1.02	18460	47	3324	10912	31722
		НР - 72%; СП - 8%			324.69	0.55	15088	26		2350	
		==2 Этаж==									
		==Потолки==									
100	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Ремонт	м2	-53.88	1960.05	190.75	-105607	-10278	-1	-72558	-192418
		НР - 72%; СП - 8%			1769.30	101.07	-95329	-5446		-14253	

101	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м	-53.88	2765.00	--	-148978	0	-148978	0	-160896
		СП - 8%			--	--	0	0		-11918	
		==Стены==									
110	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10мм	оштукатуриваемой поверхнос	-35.24	1761.60	25.11	-62080	-885	-16942	-32092	-101704
		НР - 72%; СП - 8%			1255.74	9.04	-44253	-319		-7534	
111	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	поверхности облицовки	-35.24	4190.02	45.29	-147655	-1596	-76866	-50435	-213938
		НР - 72%; СП - 8%			1963.48	24.27	-69193	-855		-15847	
		==Откосы==									
112	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски илиоклейки обоями.	м2	32.22	3936.38	45.52	126831	1467	53813	52496	193673
		НР - 72%; СП - 8%			2220.71	39.07	71551	1259		14346	
113	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз.	м2 окрашиваемой поверхнос	32.22	397.24	1.02	12799	33	2305	7545	21972
		НР - 72%; СП - 8%			324.69	0.55	10462	18		1628	
		==3 Этаж==									
		==Откосы==									
124	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм	м2	2.37	3936.38	45.52	9329	108	3958	3856	14240
		НР - 72%; СП - 8%			2220.71	39.07	5263	93		1055	
125	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз.	м2 окрашиваемой поверхнос	14.45	397.24	1.02	5740	15	1034	3384	9854
		НР - 72%; СП - 8%			324.69	0.55	4692	8		730	
		==Лестничные клетки==									
		==Потолки==									
126	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой	41.85	1495.96	9.60	62606	402	17646	32348	102550
		НР - 72%; СП - 8%			1064.70	3.49	44558	146		7596	
127	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз .	окрашиваемой поверхнос	41.85	459.86	1.02	19245	43	2995	11745	33469
		НР - 72%; СП - 8%			387.31	0.55	16208	23		2479	

128	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	окрашиваемой поверхнос	41.85	240.92	0.42	10083	18	1163	6425	17828
		НР - 72%; СП - 8%			212.69	0.23	8902	10		1321	
129	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Ремонт	м2	24	1960.05	190.75	47041	4578	0	32320	85710
		НР - 72%; СП - 8%			1769.30	101.07	42463	2426		6349	
130	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	24	2765.00	--	66360	0	66360	0	71669
		СП - 8%			--	--	0	0		5309	
		==Стены==									
131	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/толщиной 4мм	м2 оштукатуриваемой поверхнос	290.73	1488.36	25.11	432708	7300	60328	268545	757353
		НР - 72%; СП - 8%			1255.74	9.04	365079	2628		56100	
132	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесям и на гипсовой основе толщиной до 10 мм/толщиной 2мм	оштукатуриваемой поверхнос	581.46	1397.28	25.11	812460	14600	67699	529500	1449318
		НР - 72%; СП - 8%			1255.74	9.04	730161	5256		107357	
133	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз.	м2 окрашиваемой	581.46	397.24	1.02	230981	593	41594	136162	396515
		НР - 72%; СП - 8%			324.69	0.55	188794	320		29371	
134	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	окрашиваемой поверхнос	581.46	198.77	0.42	115578	244	16169	71495	202038
		НР - 72%; СП - 8%			170.54	0.23	99164	134		14966	
135	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	158.47	3498.98	15.50	554483	2456	58634	356236	983577
		НР - 72%; СП - 8%			3113.48	8.70	493393	1379		72858	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1936471	13560	20096	1377937	3,579,581
							1902816	4960	--	265152	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20096				
		Накладные расходы	Тенге				1377937				
		Сметная прибыль	Тенге				265152				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3,579,581				
		РАЗДЕЛ 7.СЦЕНА									
138	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	2.52786	142618.15	1771.54	360519	4478	176909	130421	530214
		НР - 72%; СП - 8%			70863.00	794.33	179132	2008		39275	
139	1110-0114-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил из досок	м2 покрытия	34	1738.49	38.58	59109	1312	43238	10907	75617

		НР - 72%; СП - 8%			428.21	17.33	14559	589		5601	
140	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	**Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита**	м3 древесины в	2.52786	9085.84	55.68	22968	141	15460	5353	30586
		НР - 72%; СП - 8%			2914.38	26.57	7367	67		2266	
141	1111-0101-3603 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо**	м2 покрытия	35	2783.72	27.43	97430	960	88536	6086	111798
		НР - 72%; СП - 8%			226.69	14.82	7934	519		8281	
142	2108-0104-0112 РСНБ РК 2015	**Уголок полнотелый из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 40 мм**	м	16	517.00	--	8272	0	8272	0	8934
		СП - 8%			--	--	--	0		662	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				548297	6891	332415	152767	757,150
							208992	3183	0	56085	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				332415				
		Накладные расходы	Тенге				152767				
		Сметная прибыль	Тенге				56085				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				757,150				

РАЗДЕЛ 9.ПОЛЫ(монтаж)

==1 этаж==

==Тип1==

201	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	495.6	727.62	28.46	360608	14105	78275	198609	603955
		НР - 72%; СП - 8%			541.22	15.37	268229	7617		44737	
202	2206-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Линолеум натуральный коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 2,5 мм, класс 33, 34**	м2	505.512	9755.00	--	4931270	0	4931270	0	5325771
		СП - 8%			--	--	0	0		394502	
203	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	338.9	302.01	2.94	102352	996	62396	28359	141168
		НР - 72%; СП - 8%			114.96	1.26	38960	427		10457	

==Тип2==

204	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	14.4	1188.24	38.49	17111	554	8002	6373	25362
		НР - 72%; СП - 8%			594.09	20.61	8555	297		1879	
205	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=7	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	14.4	1056.71	45.55	15217	656	13975	669	17156
		НР - 72%; СП - 8%			40.66	23.85	586	343		1271	
206	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	14.4	821.65	38.42	11832	553	4629	5002	18180
		НР - 72%; СП - 8%			461.80	20.61	6650	297		1347	
207	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30мм**	м2 стяжки	14.4	184.60	13.01	2658	187	2306	189	3075

		НР - 72%; СП - 8%			11.42	6.81	164	98		228	
208	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамических на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	14.4	5173.60	175.90	74500	2533	51525	15620	97329
		НР - 72%; СП - 8%			1419.56	87.00	20442	1253		7210	
209	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	19.5	677.62	2.20	13214	43	5095	5831	20568
		НР - 72%; СП - 8%			414.16	1.16	8076	23		1524	
		==Тип3==									
217	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	190.6	677.62	2.20	129154	419	49796	56995	201042
		НР - 72%; СП - 8%			414.16	1.16	78939	221		14892	
		==Тип4==									
		==Тип2==									
218	1207-0101-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Полы мозаичные. Заделка выбоин.Площадь ремонтируемого участка до 1,0 м2	место	233.8	5563.00	77.87	1300630	18206	152959	819815	2290081
		НР - 72%; СП - 8%			4830.90	39.22	1129464	9170		169636	
		==Тип5==									
220	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	160.62	821.65	38.42	131973	6171	51628	56331	203370
		НР - 72%; СП - 8%			461.80	20.61	74174	3310		15064	
221	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 70мм	м2 стяжки	160.62	923.00	65.07	148252	10452	128633	10644	171608
		НР - 72%; СП - 8%			57.08	34.07	9168	5472		12712	
222	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2стяжки	160.62	21172.81	19.91	3400777	3198	3319495	57482	3734920
		НР - 72%; СП - 8%			486.14	6.12	78084	983		276661	
223	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 до толщины 10мм	м2 стяжки	160.62	24702.55	17.37	3967723	2790	3941403	17816	4304382
		НР - 72%; СП - 8%			146.49	6.08	23529	977		318843	
224	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	160.62	570.12	28.46	91573	4571	71	64904	168995
		НР - 72%; СП - 8%			541.22	15.37	86931	2469		12518	
225	Прайс лист ИП АВУКАn	Спортивное покрытие Armstrong System K 30мм	м2	163.8324	5814.00		952522	0	952522	0	1028724
		СП - 8%			--		0	0		76202	
226	Прайс лист ИП АВУКАn	Клей	кг	64.248	2040.00		131066	0	131066	0	141551
		СП - 8%			--		0	0		10485	
227	Прайс лист ИП АВУКАn	Сварочный шнур	м	80.31	357.00		28671	0	28671	0	30964
		СП - 8%			--		0	0		2294	

228	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	47.4	345.45	2.93	16374	139	10823	3950	21950
		НР - 72%; СП - 8%			114.19	1.55	5413	73		1626	
		==2 этаж==									
		==Тип 1.1==									
229	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	-15.66	1188.24	38.49	-18611	-603	-8705	-6931	-27585
		НР - 72%; СП - 8%			594.09	20.61	-9303	-323		-2043	
230	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6,4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до толщины 52мм	м2 стяжки	-15.66	966.14	41.64	-15132	-649	-13896	-669	-17064
		НР - 72%; СП - 8%			37.18	21.81	-585	-345		-1264	
231	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	-15.66	821.65	38.42	-12868	-603	-5037	-5441	-19772
		НР - 72%; СП - 8%			461.80	20.61	-7230	-327		-1464	
232	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 40мм	м2 стяжки	-15.66	369.20	26.03	-5783	-411	-5016	-411	-6689
		НР - 72%; СП - 8%			22.83	13.63	-358	-213		-496	
233	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2стяжки	-15.66	21172.81	19.91	-331569	-313	-323646	-5549	-364087
		НР - 72%; СП - 8%			486.14	6.12	-7611	-96		-26969	
234	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	854.14	727.62	28.46	621489	24309	134903	342292	1040884
		НР - 72%; СП - 8%			541.22	15.37	462278	13128		77103	
235	2206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Линолеум натуральный коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствам и толщиной 2,5 мм, класс 33, 34	м2	871.2228	9755.00		8498778	0	8498778	0	9178681
		СП - 8%			--		0	0		679902	
236	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	545.3	302.01	2.94	164687	1603	100395	45631	227143
		НР - 72%; СП - 8%			114.96	1.26	62689	687		16825	
		==Тип 3.1==									
244	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	37.3	677.62	2.20	25275	82	9745	11154	39344
		НР - 72%; СП - 8%			414.16	1.16	15448	43		2914	
		==Тип 5.1==									
245	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	-2	821.65	38.42	-1643	-77	-643	-695	-2525
		НР - 72%; СП - 8%			461.80	20.61	-924	-41		-187	
246	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=11	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 75мм	м2 стяжки	-2	1015.30	71.57	-2031	-143	-1762	-144	-2349

		НР - 72%; СП - 8%			62.78	37.48	-126	-75		-174	
247	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2стяжки	-2	21172.81	19.91	-42346	-40	-41334	-709	-46499
		НР - 72%; СП - 8%			486.14	6.12	-972	-12		-3444	
248	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	51.1	570.12	28.46	29133	1454	22	20535	53642
		НР - 72%; СП - 8%			541.22	15.37	27656	785		3973	
249	Прайс лист ИП АВУІКАn	Спортивное покрытие Armstrong System K 30мм	м2	52.3464	5814.00		304342	0	304342	0	328690
		СП - 8%			--		0	0		24347	
250	Прайс лист ИП АВУІКАn	Клей	кг	20.528	2040.00		41877	0	41877	0	45227
		СП - 8%			--		0	0		3350	
251	Прайс лист ИП АВУІКАn	Сварочный шнур	м	25.66	357.00		9161	0	9161	0	9893
		СП - 8%			--		0	0		733	
252	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	28.1	345.45	2.93	9707	82	6416	2342	13013
		НР - 72%; СП - 8%			114.19	1.55	3209	44		964	
		==3 этаж==									
		==Тип 1.1==									
258	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	335.1	727.62	28.46	243827	9537	52929	134289	408366
		НР - 72%; СП - 8%			541.22	15.37	181362	5150		30249	
259	2206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Линолеум натуральный коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствам толщиной 2,5 мм,класс 33,34	м2	341.802	9755.00		3334279	0	3334279	0	3601021
		СП - 8%			--		0	0		266742	
260	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	229.8	302.01	2.94	69402	676	42308	19229	95722
		НР - 72%; СП - 8%			114.96	1.26	26418	290		7090	
		==Тип 3.1==									
268	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	15.8	677.62	2.20	10706	35	4128	4725	16666
		НР - 72%; СП - 8%			414.16	1.16	6544	18		1234	
		==Лестничные клетки==									
269	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м 2 стяжки	156.37	821.65	38.42	128480	6008	50261	54690	197824
		НР - 72%; СП - 8%			461.80	20.61	72212	3223		14654	
270	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 15мм	м2 стяжки	156.7	-92.30	-6.51	-14463	-1020	-12549	-1029	-16731
		НР - 72%; СП - 8%			-5.71	-3.41	-895	-534		-1239	

271	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамических на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	156.37	5173.60	175.90	808995	27505	559512	171159	1058567
		НР - 72%; СП - 8%			1419.56	87.00	221978	13604		78412	
272	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	163	677.62	2.20	110453	359	42587	48885	172086
		НР - 72%; СП - 8%			414.16	1.16	67507	189		12747	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				29793616	133345	26703607	2181950	34,533,708
							2956664	68197	0	2558045	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26703607				
		Накладные расходы	Тенге				2181950				
		Сметная прибыль	Тенге				2558045				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				34,533,708				

РАЗДЕЛ 10.ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК

		==Демонтаж==									
273	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0.23959	58718.14	23790.53	14068	5700	1197	6636	22361
		НР - 72%; СП - 8%			29931.44	8539.06	7171	2046		1656	
		==Монтаж==									
274	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	90.71	862.07	104.07	78198	9440	3778	50332	138813
		НР - 72%; СП - 8%			716.35	48.98	64980	4443		10282	
275	Прайс лист ТОО"Эдел Строй"	Ораждение с вертикальными ригелями из нержавеющей стали ОГЛ1 -8,ОГЛ10,ОГ-1	м	84.54	21420.00	--	1810847	--	1810847	--	1956653
		СП - 8%			--	--	0	--		145806	
276	Прайс лист ТОО"Эдел Строй"	Ораждение с пристенного поручня из нержавеющей стали ОГЛ 9	м	6.17	5100.00	--	31467	--	31467	--	33985
		СП - 8%			--	--	0	--		2517	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1934580	15140	1847288	56969	2,151,813
							72151	6489	--	160262	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1847288				
		Накладные расходы	Тенге				56969				
		Сметная прибыль	Тенге				160262				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2,151,813				

РАЗДЕЛ 11.ОГРАЖДЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

277	1110-0301-0301 РСНБ РК 2015	Ограждение отопительных приборов. Установка элементов обшивки щитов	м2 щитов	5.868	1242.84	498.51	7293	2925	2048	2565	10647
		НР - 72%; СП - 8%			395.30	211.80	2320	1243		789	

278	Прайс лист ТОО"Мебельная фабрика Феникс"	Фанера с наружными слоями из шпона лиственных пород, толщина 15мм, размеры 600х1630мм	м	6	18214.29	--	109286	--	109286	--	118029
		СП - 8%			--	--	--	--		8743	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				116579	2925	111334	2565	128,676
							2320	1243	--	9531	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				111334				
		Накладные расходы	Тенге				2565				
		Сметная прибыль	Тенге				9531				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				128,676				
		РАЗДЕЛ 12.ФАСАД									
		==Демонтаж==									
279	1211-0103-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов	м2	50	511.83	258.49	25592	12924	73	13620	42348
		НР - 72%; СП - 8%			251.85	124.90	12593	6245		3137	
280	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Соскабливание окраски известковая	м2 фасада	-104.8	50.85	0.50	-5329	-52	0	-3820	-9880
		НР - 72%; СП - 8%			50.35	0.25	-5277	-26		-732	
		==Монтаж фасада 1838,3 м2==									
283	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4прим.	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая (Фасадная атмосферостойкая краска)	м2 окрашиваемой поверхности	814.35	841.53	4.48	685295	3651	499185	134573	885458
		НР - 72%; СП - 8%			224.06	2.33	182458	1888		65589	
284	1113-0301-0111 РСНБ РК 2015 прим.	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой на основе акрилового сополимера, первый слой	м2	814.35	358.15	2.96	291654	2417	238915	36963	354908
		НР - 72%; СП - 8%			61.80	0.39	50322	313		26289	
285	1113-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой на основе акрилового сополимера, последующий слой	м2	814.35	261.31	2.96	212798	2410	160240	36840	269609
		НР - 72%; СП - 8%			61.58	0.39	50148	318		19971	
286	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	446.69	5193.32	36.20	2319797	16166	681963	1186886	3787219
		НР - 72%; СП - 8%			3630.42	9.41	1621668	4203		280535	
287	ТЛИМИТЦЕНА	Базальтовая минплита (у 140кг/м3, толщ. 120 мм)	м3	-12.95	27826.88	--	-360359	0	-360359	0	-389188
		СП - 8%			--	--	0	0		-28829	
		==Монтаж фасада 25,34 м2==									
288	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	25.34	841.53	4.48	21324	114	15533	4130	27491

		НР - 72%; СП - 8%			224.06	2.33	5678	59		2036	
		==Монтаж фасада 260 м2==									
290	1115-0106-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11прим.	Подпорные стенки. Облицовка сплиттерной плиткой	м2 поверхности облицовки	60.03	10407.71	96.44	624775	5789	158525	337664	1040397
		НР - 72%; СП - 8%			7670.50	34.87	460460	2093		77958	
		==Отмостка==									
292	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14.22	2330.79	2038.24	33144	28984	31	8343	44807
		НР - 72%; СП - 8%			290.38	517.78	4129	7363		3319	
293	2101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	14.22	2634.00	--	37455		37455		40452
		СП - 8%			--	--	0			2996	
294	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	14.22	19559.10	1413.27	278130	20097	234058	21061	323726
		НР - 72%; СП - 8%			1686.02	351.27	23975	4995		24534	
		==Стремянки==									
297	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8.6	93.47	2.12	804	18	486	219	1104
		НР - 72%; СП - 8%			34.91	0.39	300	3		82	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				4165077	92523	1666089	1776483	6,418,482
							2406464	27443		476884	
		РАЗДЕЛ 13.КРЫЛЬЦА КР1-КР6									
		==Корызьки==									
		==КР-5==									
298	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.1301	118007.74	28080.09	15353	3653	305	8994	26294
		НР - 72%; СП - 8%			87586.30	8426.45	11395	1096		1948	
299	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0.1301	788649.31	69014.38	102603	8979	64430	21386	133908
		НР - 72%; СП - 8%			224399.50	3902.50	29194	508		9919	
300	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из профлиста с полимерным покрытием. Устройство по готовым прогонам	м2 кровли	4.57	813.44	72.64	3717	332	479	2176	6365
		НР - 72%; СП - 8%			635.97	25.46	2906	116		472	
		==КР-4==									

303	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.1308	118007.74	28080.09	15435	3673	306	9042	26436
		НР - 72%; СП - 8%			87586.30	8426.45	11456	1102		1958	
304	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0.1308	788649.31	69014.38	103155	9027	64777	21501	134628
		НР - 72%; СП - 8%			224399.50	3902.50	29351	510		9972	
305	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из профлиста с полимерным покрытием. Устройство по готовым прогонам	м2 кровли	2.45	813.44	72.64	1993	178	257	1167	3413
		НР - 72%; СП - 8%			635.97	25.46	1558	62		253	
		==КР-3==									
308	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.1615	118007.74	28080.09	19058	4535	378	11164	32641
		НР - 72%; СП - 8%			87586.30	8426.45	14145	1361		2418	
309	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0.1615	788649.31	69014.38	127367	11146	79981	26547	166227
		НР - 72%; СП - 8%			224399.50	3902.50	36241	630		12313	
310	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из профлиста с полимерным покрытием. Устройство по готовым прогонам	м2 кровли	5.36	813.44	72.64	4360	389	562	2553	7466
		НР - 72%; СП - 8%			635.97	25.46	3409	136		553	
		==Крыльца (лист 34)==									
314	1115-0105-0101 РСНБ РК 2015 прим	Ступени и подступенки. Облицовка тротуарными плитами	м2 поверхности облицовки	89.76	11661.54	86.76	1046740	7788	39744	722193	1910448
		НР - 72%; СП - 8%			11132.00	42.76	999208	3838		141515	
315	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	90.6576	2431.00	--	220389		220389	0	238020
		СП - 8%			--	--	0			17631	
		==Ограждения (лист 34)==									
316	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	24	862.07	104.07	20690	2498	1000	13262	36668
		НР - 72%; СП - 8%			716.35	48.98	17192	1176		2716	
317	Прайс лист ТОО"Эдел Строй"	Ораждение в три горизонтальных ригеля из нержавеющей стали ОГК1-ОГК4	м	24	13260.00	--	318240		318240	0	343699
		СП - 8%			--	--	0			25459	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1999100	52197	790848	839985	3,066,216

							1156057	10537	0	227127	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				790848				
		Накладные расходы	Тенге				839985				
		Сметная прибыль	Тенге				227127				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				3,066,216				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**56,621,937**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Временные здания и сооружения 1,2 %				**1.2%**					**679,463**
		Итого с ВЗиС									**57,301,400**
		время 2,2%				**2.2%**					**1,260,631**
		Итого с зимним удорожанием									**58,562,032**
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**2%**					**1,171,241**
		Итого с непредвиденными затратами									**59,733,272**
		Итого с учетом скидки 10%				**10%**					**53,759,945**
		НДС				**12%**					**6,451,193**
		Итого с учетом НДС									**60,211,138.4**

См 2-1-2. ВК

РАЗДЕЛ 3. Хозяйственно-питьевой водопровод В1

27	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**24**	**2816.25**	**109.30**	**67590**	**2623**	**7152**	**41962**	**118316**
		НР - 72%; СП - 8%			**2408.96**	**19.38**	**57815**	**465**		**8764**	
28	**2304-0905-0902 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**9**	**1261.00**	**--**	**11349**	**--**	**11349**	**--**	**12257**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**908**	
29	**2304-0905-0901 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**15**	**812.00**	**--**	**12180**	**--**	**12180**	**--**	**13155**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**974**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**91119**	**2623**	**30684**	**41962**	**143729**
							57814	**465**	**--**	**10645**	

РАЗДЕЛ 4. Обвязка хоз. питьевых насосов

36	**1118-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,4 м3. Установка**	**бак**	**1**	**6833.33**	**840.25**	**6833**	**840**	**85**	**4490**	**12229**
		НР - 72%; СП - 8%			**5907.84**	**327.85**	**5908**	**328**		**906**	
37	**5104-0108-0113 РСНБ РК 2015**	**Бак мембранный модели Tank GT-D-450V, давление 10 бар, диаметром 660 мм, высотой 1505 мм, температурой до 90°С, типа Grundfos**	**шт.**	**1**	**432321.00**	**--**	**432321**	**--**		**--**	**432321**
					--	**--**	**--**	**--**	**432321**	**--**	
39	**ТЛИМИТЦЕНА ТОО"Грудфос Казахстан"**	**Виброкомпенсатор Дн50 мм для напорного и всасывающего коллектора фланцевые, типа Grundfos**	**шт**	**2**	**85894.20**	**--**	**171788**	**--**	**171788**	**--**	**185531**

		СП - 8%			--	--	--	--		13743	
40	ТЛИМИТЦНЕА ТОО"Грудфос Казахстан"	Реле давления Grundfos FF 4-4 (0,22-4,0 бар) G3/8	шт	1	252062.40	--	252062	--	252062	--	272227
		СП - 8%			--	--	--	--		20165	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				863005	840	423935	4491	902,311
							5908	328	432321	34814	
		РАЗДЕЛ 5.Противопожарный водопровод В2									
48	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	-2	2852.93	145.98	-5706	-292	-596	-3525	-9969
		НР - 72%; СП - 8%			2408.96	38.75	-4818	-78		-738	
49	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	-1	8186.00	--	-8186		-8186	--	-8841
		СП - 8%			--	--	--	--		-655	
50	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	-1	3854.00	--	-3854		-3854	--	-4162
		СП - 8%			--	--	--	--		-308	
		Обвязка противопожарных насосов									
66	1308-0201-3801 РСНБ РК 2015	Бак низкого давления. Монтаж оборудования	шт.	1	47714.26	1903.60	47714	1904	22561	17282	70196
		НР - 72%; СП - 8%			23250.00	752.80	23250	753		5200	
67	5104-0108-0105 РСНБ РК 2015	Бак мембранный модели Tank GT-H-35 V, давление 10 бар, диаметром 290 мм, высотой 472 мм, температурой до 90°С, типа Grundfos	шт.	1	47256.00	--	47256			--	47256
					--	--	--	--	47256	--	
68	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	8	5023.60	63.71	40189	510	32275	5494	49337
		НР - 72%; СП - 8%			925.46	28.34	7404	227		3655	
69	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8	114.80	1.33	918	11	3	651	1695
		НР - 72%; СП - 8%			113.04	0.00	904	0		126	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				118332	2132	42202	19903	145,514
							26739	902	47256	7280	
		РАЗДЕЛ 6.Горячее водоснабжение									
73	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	21	1895.99	18.44	39816	387	274	28193	73450
		НР - 72%; СП - 8%			1864.50	0.14	39155	3		5441	

74	Прайс лист ТОО "KAzPrOEnginEErin g"	Труба полипропиленовая со стекловолокном PPR-FB-PPR диаметром 20 мм	м	20.79	373.39	--	7763	--	7763	--	8384
		СП - 8%			--	--	--	--		621	
75	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	4	14240.90	609.89	56964	2440	185	39998	104719
		НР - 72%; СП - 8%			13584.80	303.39	54339	1214		7757	
76	Прайс лист ТОО"TECHnOdOM OPErATOr"	Водонагреватель Ariston ABS ANDRIS LUX ECO 15 V, в комплекте с пред.клапаном	шт	2	47949.11	--	95898	--	95898	--	103570
		СП - 8%			--	--	--	--		7672	
77	Прайс лист ТОО"TECHnOdOM OPErATOr"	Водонагреватель Horizont 50l	шт	1	109063.50	--	109064	--	109064	--	117789
		СП - 8%			--	--	--	--		8725	
78	Прайс лист ТОО"TECHnOdOM OPErATOr"	Водонагреватель Ariston ABS PRO ECO 150V,в комплекте с пред.клапаном	шт	1	232878.75	--	232879	--	232879	--	251509
		СП - 8%			--	--	--	--		18630	
79	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	894.42	2.92	894	3	72	591	1604
		НР - 72%; СП - 8%			819.67	0.85	820	1		119	
80	2304-1010-2810 РСНБ РК 2015	Редуктор давления R 3/4", Tmax 30°C, типа Watts	шт.	1	20738.00	--	20738	--	20738	--	22398
		СП - 8%			--	--	--	--		1659	
81	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	-1	14118.30	198.41	-14118	-198	-12586	-1012	-16341
		НР - 72%; СП - 8%			1333.45	72.70	-1333	-73		-1210	
82	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	10	858.18	0.00	8582	0	3970	3320	12854
		НР - 72%; СП - 8%			461.18	0.00	4612	0		952	
83	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы,клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12	2852.93	145.98	34235	1752	3576	21148	59814
		НР - 72%; СП - 8%			2408.96	38.75	28908	465		4431	
84	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	856.00	--	8560	--	8560	--	9245
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
85	2304-0905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1338.00	--	2676	--	2676	--	2890
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
86	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	1	3217.93	400.08	3218	400	70	2120	5765

		НР - 72%; СП - 8%			2747.47	196.70	2747	197		427	
87	Прайс лист ТОО "KAzPrOEnginEEring"	Автоматический воздухоотводчик типа EOLO	шт	1	4984.34	--	4984	--	4984	--	5383
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
88	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	11	1285.68	0.15	14142	2	416	9882	25947
		НР - 72%; СП - 8%			1247.75	0.00	13725	0		1922	
89	2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	11	6520.00	--	71720	--	71720	--	77458
		СП - 8%			--	--	--	--		5738	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				698014	4785	550258	104240	866,441
							142972	1806	--	64180	
		РАЗДЕЛ 7.Канализация К1									
90	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, ддиаметр 20 мм иаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	34	1046.24	4.38	35572	149	171	25419	65871
		НР - 72%; СП - 8%			1036.84	1.52	35253	52		4879	
91	2301-0604-0110 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	33.932	1261.00	--	42788	--	42788	--	46211
		СП - 8%			--	--	--	--		3423	
92	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7	1085.34	1.80	7597	13	16	5453	14094
		НР - 72%; СП - 8%			1081.28	0.66	7569	5		1044	
93	2301-0604-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	6.986	572.00	--	3996	--	3996	--	4316
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
97	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	721.00	--	1442	--	1442	--	1557
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
99	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Прочистка полипропиленовая DN 110	шт.	5	721.00	--	3605	--	3605	--	3893
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
100	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	11	3824.88	118.57	42074	1304	2535	28034	75716
		НР - 72%; СП - 8%			3475.88	63.72	38235	701		5609	

101	2303-0102-3201 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	11	5932.00	--	65252	--	65252	--	70472
		СП - 8%			--	--	--	--		5220	
102	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТВ15 СТ РК 1971 23289-94	шт.	11	780.00	--	8580	--	8580	--	9266
		СП - 8%			--	--	--	--		686	
103	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	7	4677.89	235.85	32745	1651	3823	20278	57265
		НР - 72%; СП - 8%			3895.88	127.48	27271	892		4242	
104	2303-0102-0303 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	7	18003.00	--	126021	--	126021	--	136103
		СП - 8%			--	--	--	--		10082	
105	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка (гильза ф 150 мм)	м трубопровода	1.4	10623.78	149.18	14873	209	12260	1795	18002
		НР - 72%; СП - 8%			1717.53	63.58	2405	89		1333	
106	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	170.00	--	1190	--	1190	--	1285
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
107	2302-0401-1209 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1634.00	--	4902	--	4902	--	5294
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
108	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	7	2764.32	1763.04	19350	12341	0	7776	29297
		НР - 72%; СП - 8%			1001.28	541.62	7009	3791		2170	
109	2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3255.00	--	6510	--	6510	--	7031
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
110	2302-0302-5102 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1089.00	--	3267	--	3267	--	3528
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
111	2302-0302-5120 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x100x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3871.00	--	7742	--	7742	--	8361
		СП - 8%			--	--	--	--		619	

112	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10.2	538.00	--	5488	--	5488	--	5927
		СП - 8%			--	--	--	--		439	
114	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	10	748.38	91.69	7484	917	2660	3162	11497
		НР - 72%; СП - 8%			390.67	48.44	3907	484		852	
115	2111-0403-0322 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03 8 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	11	1560.00	--	17160	--	17160	--	18533
		СП - 8%			--	--	--	--		1373	
121	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	15736.00	--	15736	--	15736	--	16995
		СП - 8%			--	--	--	--		1259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛ 7	Тенге				473375	16584	335143	91917	610,521
							121647	6014	0	45223	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				0				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				335143				
		Накладные расходы	Тенге				91917				
		Сметная прибыль	Тенге				45223				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				610,521				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2,668,517
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		Временные здания и сооружения 1,2 %				1.2%					26,267
		Итого с ВЗиС									2,694,785
		время 2,2%				2.2%					48,735
		Итого с зимним удорожанием									2,743,519
		Непредвиденные работы и затраты 2%				2%					45,279
		Итого с непредвиденными затратами									2,788,798
		Итого с учетом скидки 10%				10%					2,509,919
		НДС				12%					301,190
		Итого с учетом НДС									2,811,109

См 2-1-3 Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

2	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	30	878.83	3.54	26365	106	831	18308	48247
		НР - 72%; СП - 8%			847.59	0.00	25428	0		3574	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26365	106	831	18308	48,247

							25428	0	--	3574	
	Материалы		Тенге				831				
		Накладные расходы	Тенге				18308				
		Сметная прибыль	Тенге				3574				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				48,247				

РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

6	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	-21.305	16376.49	212.53	-348901	-4528	-320295	-19081	-397421
		НР - 72%; СП - 8%			1130.15	113.76	-24078	-2424		-29439	
12	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	1134.5	115.11	1.33	130592	1509	840	92336	240762
		НР - 72%; СП - 8%			113.04	0.00	128244	0		17834	
13	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	51	115.98	1.33	5915	68	82	4151	10871
		НР - 72%; СП - 8%			113.04	0.00	5765	0		805	
28	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	-4	650.76	0.73	-2603	-3	-203	-1727	-4677
		НР - 72%; СП - 8%			599.35	0.39	-2397	-2		-346	
29	2304-1008-0422 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RA-N Press для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, под прессовое соединение, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss**	шт.	-2	6353.00	--	-12706		-12706	0	-13722
		СП - 8%			--	--	0			-1016	
30	2304-1008-0407 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	-1	8236.00	--	-8236		-8236	0	-8895
		СП - 8%			--	--	0			-659	
31	Прайс лист ТОО"KAzinTErCOOl"	**Термостатический комбинированный клапан с преднастройкой Eclipse F проходной диаметр 10 мм, код 3462-01.000, IMI (Швеария)**	шт	-1	8105.36	--	-8105		-8105	0	-8754
		СП - 8%			--	--	0			-648	
35	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	53	741.14	2.92	39280	155	1241	27310	71917
		НР - 72%; СП - 8%			714.81	0.85	37885	45		5327	
36	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	4	844.48	2.92	3378	12	148	2319	6153
		НР - 72%; СП - 8%			804.50	0.85	3218	3		456	
37	2305-1310-0110 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/8", Kvs 1,47 м3/ч, DN 10, Tmax 120°C, PN 16,**	шт.	-1	26626.00	--	-26626		-26626	0	-28756

		СП - 8%			--	--	0			-2130	
43	2305-1309-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной для установки на потребителе, модель TBV NF, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 1,8 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ	шт.	-19	14031.00	--	-266589		-266589	0	-287916
		СП - 8%			--	--	0			-21327	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-494601	-2788	-640450	105307	- 420,437
							148637	-2377	0	-31144	
		РАЗДЕЛ 4.МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИИ									
		ПВ1									
		П1									
48	1120-2501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 м3/час. Установка	камера	1	106445.69	7069.69	106446	7070	6405	68900	189373
		НР - 72%; СП - 8%			92971.46	2722.99	92971	2723		14028	
49	Прайс ТОО"VTS KAzAKHsTAn"	ПВ1 Кухня. Приточно-вытяжная установка в комплекте: установка, модуль управления, опциональные элементы, автоматика. VTS VVS040-R-FRHVS/VVS040-L-SFRV	шт	1	2503536.70	--	2503537	0		0	2503537
					--	--	0	0	2503537	0	
50	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	8	1999.78	68.91	15998	551	987	10529	28649
		НР - 72%; СП - 8%			1807.54	20.34	14460	163		2122	
51	2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм (прим.Вентиляционная решетка RAR 200х500)	м2	0.8	33025.00	--	26420		26420	0	28534
		СП - 8%			--	--	0			2114	
55	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015 прим	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка (Дроссельного клапана)	заслонка	1	3256.25	64.25	3256	64	709	1803	5464
		НР - 72%; СП - 8%			2483.26	20.34	2483	20		405	
56	2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель клапан 500х500	шт.	1	31078.00	--	31078		31078	0	33564
		СП - 8%			--	--	0			2486	
57	1120-1001-0210 РСНБ РК 2015 прим	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм.Установка	глушитель шума	1	3388.61	109.02	3389	109	260	2203	6039
		НР - 72%; СП - 8%			3019.57	40.69	3020	41		447	
58	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой	44	2232.06	157.70	98211	6939	42392	37833	146927
		НР - 72%; СП - 8%			1110.90	83.31	48880	3666		10883	
59	2111-0403-2003 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К)	м2	48.4	4262.00	--	206281		206281	0	222783
		СП - 8%			--	--	0			16502	

60	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	51.2	655.00	--	33536		33536	0	36219
		СП - 8%			--	--	0			2683	
		В1.1									
61	1120-1401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т.Установка	вентилятор	1	16916.01	1139.51	16916	1140	1106	10891	30032
		НР - 72%; СП - 8%			14670.26	456.25	14670	456		2225	
62	2305-0404-0112 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,5, Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	62155.00	--	62155		62155	0	67127
		СП - 8%			--	--	0			4972	
63	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	3	24835.13	281.11	74505	843	58531	11089	92442
		НР - 72%; СП - 8%			5043.68	90.09	15131	270		6848	
64	1120-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности	9.4514	8817.23	51.06	83335	483	64084	13626	104718
		НР - 72%; СП - 8%			1985.81	16.59	18769	157		7757	
65	1120-0401-0103 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 800 мм. Установка	клапан	1	3769.36	141.04	3769	141	459	2317	6573
		НР - 72%; СП - 8%			3168.89	49.40	3169	49		487	
66	2305-0302-0403 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х500	шт.	1	16533.00	--	16533		16533	0	17856
		СП - 8%			--	--	0			1323	
		В1.2									
68	1120-1401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т.Установка	вентилятор	1	16916.01	1139.51	16916	1140	1106	10891	30032
		НР - 72%; СП - 8%			14670.26	456.25	14670	456		2225	
69	2305-0404-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-35) №2,0, Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	48161.00	--	48161		48161	0	52014
		СП - 8%			--	--	0			3853	
70	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	24835.13	281.11	49670	562	39021	7393	61628
		НР - 72%; СП - 8%			5043.68	90.09	10087	180		4565	
71	1120-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	поверхности воздухово	12.67775	8817.23	51.06	111783	647	85960	18278	140465
		НР - 72%; СП - 8%			1985.81	16.59	25176	210		10405	
72	1120-0401-0103 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 800 мм. Установка	клапан	1	3769.36	141.04	3769	141	459	2317	6573
		НР - 72%; СП - 8%			3168.89	49.40	3169	49		487	

73	2305-0302-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400	шт.	1	14130.00	--	14130		14130	0	15260
		СП - 8%			--	--	0			1130	
		ПВ2									
		П2									
75	1120-2501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	106445.69	7069.69	106446	7070	6405	68900	189373
		НР - 72%; СП - 8%			92971.46	2722.99	92971	2723		14028	
76	Прайс ТОО"VTS KAzAKHsTAn"	ПВ2 Спорт Зал. Приточно-вытяжная установка в комплекте: установка, модуль управления, опциональные элементы, автоматика. VTS VVS040-R-FRHVS/VVS040-L-	шт	1	2883333.35	--	2883333	0		0	2883333
						--	0	0	2883333	0	
77	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	5	1999.78	68.91	9999	345	617	6580	17906
		НР - 72%; СП - 8%			1807.54	20.34	9038	102		1326	
78	2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм (прим. Вентиляционная решетка RAR 200х500)	м2	0.5	33025.00	--	16513		16513	0	17834
		СП - 8%			--	--	0			1321	
82	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015 прим	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка (Дроссельного клапана)	заслонка	1	3256.25	64.25	3256	64	709	1803	5464
		НР - 72%; СП - 8%			2483.26	20.34	2483	20		405	
83	2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель клапан 500х500	шт.	1	31078.00	--	31078		31078	0	33564
		СП - 8%			--	--	0			2486	
84	1120-1001-0210 РСНБ РК 2015 прим	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка.Глушитель	глушитель шума	1	3388.61	109.02	3389	109	260	2203	6039
		НР - 72%; СП - 8%			3019.57	40.69	3020	41		447	
85	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой	32.5	2232.06	157.70	72542	5125	31312	27945	108525
		НР - 72%; СП - 8%			1110.90	83.31	36104	2708		8039	
86	2111-0403-2003 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К)	м2	35.75	4262.00	--	152367		152367	0	164556
		СП - 8%			--	--	0			12189	
		В2									
88	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	5	1999.78	68.91	9999	345	617	6580	17906
		НР - 72%; СП - 8%			1807.54	20.34	9038	102		1326	
89	2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм (прим. Вентиляционная решетка RAR 200х500)	м2	0.5	33025.00	--	16513		16513	0	17834
		СП - 8%			--	--	0			1321	

92	1120-0401-0107 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм.Установка	клапан	1	3769.36	141.04	3769	141	459	2317	6573
		НР - 72%; СП - 8%			3168.89	49.40	3169	49		487	
93	2305-0302-0403 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х500 мм	шт.	1	16533.00	--	16533		16533	0	17856
		СП - 8%			--	--	0			1323	
94	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	изолируемой поверхнос	18	2232.06	157.70	40177	2839	17342	15477	60106
		НР - 72%; СП - 8%			1110.90	83.31	19996	1500		4452	
95	2111-0403-2003 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К)	м2	19.8	4262.00	--	84388		84388	0	91139
		СП - 8%			--	--	0			6751	
		ПВ3									
		П3									
97	1120-2501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	106445.69	7069.69	106446	7070	6405	68900	189373
		НР - 72%; СП - 8%			92971.46	2722.99	92971	2723		14028	
98	Прайс ТОО"VTS KAzAKHsTAn"	ПВ3 Актовый Зал. Приточно-вытяжная установка в комплекте: установка, модуль управления, опциональные элементы, автоматика. VTS VVS030-R-FRHVS/VVS030-R-	шт	1	2574600.04	--	2574600	0		0	2574600
					--	--		0	2574600	0	
99	1120-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка	решетка	6	3462.92	178.76	20778	1073	2880	12416	35849
		НР - 72%; СП - 8%			2804.23	69.75	16825	419		2655	
100	2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм (прим. Приточная решетка потолоной установки 300х300 SAD)	м2	0.54	33025.00	--	17834		17834	0	19260
		СП - 8%			--	--	0			1427	
101	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015 прим	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка гибкого воздуховода	м2	3.768	9533.27	38.51	35921	145	510	25447	66277
		НР - 72%; СП - 8%			9359.33	20.34	35266	77		4909	
102	Прайс ТОО"KAzinTErCOOl"	Гибкий изолированный воздуховод	м	6	1096.50	--	6579		6579	0	7105
		СП - 8%			--	--	0			526	
106	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015 прм	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм.Установка (Дроссельного клапана)	заслонка	1	3256.25	64.25	3256	64	709	1803	5464
		НР - 72%; СП - 8%			2483.26	20.34	2483	20		405	
107	2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель клапан 200х700	шт.	1	31078.00	--	31078		31078	0	33564
		СП - 8%			--	--	0			2486	

108	1120-1001-0210 РСНБ РК 2015 прим	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	3388.61	109.02	3389	109	260	2203	6039
		НР - 72%; СП - 8%			3019.57	40.69	3020	41		447	
109	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	изолируемой поверхнос	18.5	2232.06	157.70	41293	2917	17824	15907	61776
		НР - 72%; СП - 8%			1110.90	83.31	20552	1541		4576	
110	2111-0403-2003 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводноти 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара	м2	20.35	4262.00	--	86732		86732	0	93670
		СП - 8%			--	--	0			6939	
		В3									
112	1120-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка	решетка	6	3462.92	178.76	20778	1073	2880	12416	35849
		НР - 72%; СП - 8%			2804.23	69.75	16825	419		2655	
113	2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм (прим. Приточная решетка потолоной установки 300х300 SAD)	м2	0.54	33025.00	--	17834		17834	0	19260
		СП - 8%			--	--	0			1427	
114	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015 прим	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка гибкого воздуховода	м2	3.768	9533.27	38.51	35921	145	510	25447	66277
		НР - 72%; СП - 8%			9359.33	20.34	35266	77		4909	
115	Прайс ТОО"КАzinTErCOOl"	Гибкий изолированный воздуховод	м	6	1096.50	--	6579		6579	0	7105
		СП - 8%			--	--	0			526	
118	1120-0401-0107 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм.Установка	клапан	1	3769.36	141.04	3769	141	459	2317	6573
		НР - 72%; СП - 8%			3168.89	49.40	3169	49		487	
119	2305-0302-0403 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х500	шт.	1	16533.00	--	16533		16533	0	17856
		СП - 8%			--	--	0			1323	
		ПВ4									
		П4									
120	1120-2501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	106445.69	7069.69	106446	7070	6405	68900	189373
		НР - 72%; СП - 8%			92971.46	2722.99	92971	2723		14028	
121	Прайс ТОО"VTS КАzАКНsТАn"	ПВ4 Кабинет технологии. Приточно-вытяжная установка в комплекте: установка, модуль управления, опциональные элементы, автоматика. VTS VVS010s-	шт	1	1337126.30	--	1337126	0		0	1337126
					0.00	0.00		0	1337126	0	
122	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	5	1999.78	68.91	9999	345	617	6580	17906

		НР - 72%; СП - 8%			1807.54	20.34	9038	102		1326	
123	2305-0301-1403 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм (прим. Вентиляционная решетка RAR 200х200)	м2	0.2	30341.00	--	6068		6068	0	6554
		СП - 8%			--	--	0			485	
127	2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	1	31078.00	--	31078		31078	0	33564
		СП - 8%			--	--	0			2486	
128	1120-1001-0202 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума	1	25846.37	65.64	25846	66	23226	1854	29917
		НР - 72%; СП - 8%			2555.02	20.34	2555	20		2216	
129	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой	7	2232.06	157.70	15624	1104	6744	6019	23375
		НР - 72%; СП - 8%			1110.90	83.31	7776	583		1731	
130	2111-0403-2003 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К)	м2	7.7	4262.00	--	32817		32817	0	35443
		СП - 8%			--	--	0			2625	
		В4									
133	1120-2601-0301 РСНБ РК 2015	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр	1	19085.21	439.54	19085	440	1202	12645	34269
		НР - 72%; СП - 8%			17443.55	119.15	17444	119		2538	
134	Прайс ТОО"KAzinTErCOOl"	Фильтр карманный воздушный ФЯК 200х200	шт	1	6375.00	--	6375		6375	0	6885
		СП - 8%			--	--	0			510	
135	1120-0401-0105 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм.Установка	клапан	1	1974.93	56.60	1975	57	209	1245	3478
		НР - 72%; СП - 8%			1708.88	20.34	1709	20		258	
136	2305-0302-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250	шт.	1	7933.00	--	7933		7933	0	8568
		СП - 8%			--	--	0			635	
		ВЕ-ВЕ4									
139	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	7	1999.78	68.91	13998	482	863	9213	25068
		НР - 72%; СП - 8%			1807.54	20.34	12653	142		1857	
140	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм (прим. Решетка вентиляционная АМР 150х150)	шт.	7	2290.00	--	16030		16030	0	17312
		СП - 8%			--	--	0			1282	
141	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2	3.3	2232.06	157.70	7366	520	3179	2837	11020
		НР - 72%; СП - 8%			1110.90	83.31	3666	275		816	

142	2111-0403-2604 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтинтерефталата температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом	м2	3.63	14341.00	--	52058		52058	0	56222
		СП - 8%			--	--	0			4165	
144	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	4	4229.72	10.32	16919	41	703	11658	30863
		НР - 72%; СП - 8%			4043.72	4.07	16175	16		2286	
145	2305-0310-0102 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	4	21974.00	--	87896		87896	0	94928
		СП - 8%			--	--	0			7032	
146	1120-0701-0104 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами	зонт	4	4575.53	63.50	18302	254	14056	2933	22934
		НР - 72%; СП - 8%			998.00	20.34	3992	81		1699	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**11822355**	**58981**	**1627947**	**620613**	**12,694,523**
							836830	**25133**	**9298596**	**251550**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12,322,333**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								

		Временные здания и сооружения 1,2 %				**1.2%**					**36,285**
		Итого с ВЗиС									**12,358,618**
		время 2,2%				**2.2%**					**67,320**
		Итого с зимним удорожанием									**12,425,938**
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**2%**					**62,547**
		Итого с непредвиденными затратами									**12,488,485**
		Итого с учетом скидки 10%				**10%**					**11,239,636**
		НДС				**12%**					**1,348,756**
		Итого с учетом НДС									**12,588,393**

См 2-1-5 Видеонаблюдение

МОНТАЖ УСТРОЙСТВ

1	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	4	4865.06	5.66	19460	23	--	13995	36132
		НР - 72%; СП - 8%			4859.40	--	19438	--		2676	
2	Прайс ТОО СТК Ком	Купольная IP видеокамера 2mp объектив 2,7mm IPC-HDW1420SP Dahua	шт	4	46895.36	--	187581	--		--	187581
					--	--	--	--	187581	--	
3	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	3	5670.48	10.28	17011	31	--	12226	31576
		НР - 72%; СП - 8%			5660.20	--	16981	--		2339	

4	Прайс ТОО СТК Ком	Уличная цилиндрическая IP видеокамера 1mp 1/4 1MP CMOS объектив 2,8mm DH-IPC-HFW1020SP-0280B-S3 Dahua	шт	3	41925.71	--	125777	--		--	125777
					--	--	--	--	125777	--	
5	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	318	735.75	72.91	233970	23185	61245	113098	374833
		НР - 72%; СП - 8%			470.25	23.72	149540	7541		27765	
6	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0.318	81227.00	--	25830	--	25830	--	27897
		СП - 8%			--	--	--	--		2066	
7	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	450	467.64	15.82	210439	7120	54720	108333	344273
		НР - 72%; СП - 8%			330.22	4.14	148599	1863		25502	
8	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	450	45.00	--	20250	--	20250	--	21870
		СП - 8%			--	--	--	--		1620	
9	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	12	841.37	51.45	10096	617	4256	3832	15043
		НР - 72%; СП - 8%			435.29	8.28	5223	99		1114	
10	2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	12	183.00	--	2196	--	2196	--	2372
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1167355
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						168497		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						313359		
		- Накладные расходы	Тенге							251484	
		- Сметная прибыль	Тенге							63258	

		Временные здания и сооружения 1,2 %				1.2%					10,248
		Итого с ВЗиС									1,177,603
		время 2,2%				2.2%					19,013
		Итого с зимним удорожанием									1,196,616
		Непредвиденные работы и затраты 2%				2%					17,665
		Итого с непредвиденными затратами									1,214,281
		Итого с учетом скидки 10%				10%					1,092,853
		НДС				12%					131,142
		Итого с учетом НДС									1,223,996

См 2-1-6. ЭО

РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

		Демонтаж устройств									
1	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания (прожекторы). Демонтаж	шт.	7	69.33	0.69	485	5	0	348	900
		НР - 72%; СП - 8%			68.64	0.39	480	3		67	

2	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	18	207.23	1.85	3730	33	0	2675	6918
		НР - 72%; СП - 8%			205.38	1.04	3697	19		512	
3	1217-0101-0702 РСНБ РК 2015	Патроны и подвесы. Демонтаж	шт.	237	40.62		9627	0	0	6931	17883
		НР - 72%; СП - 8%			40.62		9627	0		1325	
4	1217-0101-1801 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания. Смена	шт.	237	92.16		21842	0	0	15726	40574
		НР - 72%; СП - 8%			92.16		21842	0		3005	
5	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и коробки. Демонтаж	шт.	186	63.42		11796	0	0	8493	21912
		НР - 72%; СП - 8%			63.42		11796	0		1623	
		Демонтаж кабельно-проводниковой продукции									
6	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	1285	104.92	0.23	134822	296	0	96979	250346
		НР - 72%; СП - 8%			104.69	0.13	134527	167		18544	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				182303	334	--	131153	338534
							181969	189	--	25076	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				338534				
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		ЩО-1.1									
7	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5614.83	104.36	5615	104	680	3505	9849
		НР - 72%; СП - 8%			4830.00	37.64	4830	38		730	
8	2307-0201-0701 РСНБ РК 2015 прим	Корпус модульный пластиковый IP66 на 9 модулей КМПн-9	шт.	1	11552.00	--	11552		11552	--	12476
		СП - 8%			--	--				924	
9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2927.70	22.06	17566	132	8278	6592	26091
		НР - 72%; СП - 8%			1526.00	0.00	9156	0		1933	
10	2307-0204-1523 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1556.00	--	1556		1556	--	1680
		СП - 8%			--	--				124	
11	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492.00	--	984		984	--	1063
		СП - 8%			--	--				79	
12	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	518.00	--	1554		1554	--	1678
		СП - 8%			--	--				124	
		ЩО-2.1									
15	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2927.70	22.06	14639	110	6898	5494	21743

		НР - 72%; СП - 8%			**1526.00**	**0.00**	**7630**	**0**		**1611**	
16	**2307-0204-1523 РСНБ РК 2015**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**1556.00**	**--**	**1556**		**1556**	**--**	**1680**
		СП - 8%			**--**	**--**				**124**	
17	**2307-0204-0608 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2**	**492.00**	**--**	**984**		**984**	**--**	**1063**
		СП - 8%			**--**	**--**				**79**	
18	**2307-0204-0606 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-291Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2**	**518.00**	**--**	**1036**		**1036**	**--**	**1119**
		СП - 8%			**--**	**--**				**83**	
21	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**5**	**2927.70**	**22.06**	**14639**	**110**	**6898**	**5494**	**21743**
		НР - 72%; СП - 8%			**1526.00**	**0.00**	**7630**	**0**		**1611**	
22	**2307-0204-1523 РСНБ РК 2015**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**1556.00**	**--**	**1556**		**1556**	**--**	**1680**
		СП - 8%			**--**	**--**				**124**	
23	**2307-0204-0608 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-291Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2**	**492.00**	**--**	**984**		**984**	**--**	**1063**
		СП - 8%			**--**	**--**				**79**	
24	**2307-0204-0606 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-291Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2**	**518.00**	**--**	**1036**		**1036**	**--**	**1119**
		СП - 8%			**--**	**--**				**83**	
		ЩО-3.1									
27	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**5**	**2927.70**	**22.06**	**14639**	**110**	**6898**	**5494**	**21743**
		НР - 72%; СП - 8%			**1526.00**	**0.00**	**7630**	**0**		**1611**	
28	**2307-0204-1523 РСНБ РК 2015**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**1556.00**	**--**	**1556**		**1556**	**--**	**1680**
		СП - 8%			**--**	**--**	**0**			**124**	
29	**2307-0204-0608 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2**	**492.00**	**--**	**984**		**984**	**--**	**1063**
		СП - 8%			**--**	**--**	**0**			**79**	
30	**2307-0204-0606 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2**	**518.00**	**--**	**1036**		**1036**	**--**	**1119**
		СП - 8%			**--**	**--**				**83**	
		ЩАО-1, ЩАО-2									
32	**2307-0201-0701 РСНБ РК 2015 прим**	**Корпус модульный пластиковый IP66 на 8 модулей КМПн-8**	**шт.**	**2**	**11552.00**	**--**	**23104**		**23104**	**--**	**24952**
		СП - 8%			**--**	**--**				**1848**	

33	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2927.70	22.06	11711	88	5519	4395	17394
		НР - 72%; СП - 8%			1526.00	0.00	6104	0		1288	
34	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 10 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1481.00	--	1481		1481	--	1599
		СП - 8%			--	--				118	
35	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	518.00	--	1554		1554	--	1678
		СП - 8%			--	--				124	
		Аппараты напряжением до 1000В									
36	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1821.48	193.48	1821	193	18	1213	3278
		НР - 72%; СП - 8%			1610.00	75.28	1610	75		243	
37	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10355.00	--	10355		10355	--	11183
		СП - 8%			--	--				828	
		Светотехническое оборудование									
38	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	287	2528.55	1079.06	725694	309690	37106	430253	1248423
		НР - 72%; СП - 8%			1320.20	761.94	378897	218677		92476	
39	2307-0102-1203 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные светодиодные 36W 6000K с опаловым рассеивателем, степень защиты IP20 LEDOS LED 36W	шт.	287	17814.00	--	5112618		5112618	--	5521627
		СП - 8%			--	--				409009	
40	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	13	2528.55	1079.06	32871	14028	1681	19489	56549
		НР - 72%; СП - 8%			1320.20	761.94	17163	9905		4189	
41	2307-0102-1206 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные мощность 8 Вт, степень защиты IP65 LED 3512 8W	шт.	13	12805.00	--	166465		166465	--	179782
		СП - 8%			--	--				13317	
42	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	30	2190.53	853.74	65716	25612	3879	39075	113174
		НР - 72%; СП - 8%			1207.50	601.54	36225	18046		8383	
43	2307-0102-1208 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные настенный 25W 5500K степень защиты IP40 LED NIKA ROUND	шт.	30	13960.00	--	418800		418800	--	452304
		СП - 8%			--	--				33504	

44	1308-0305-0302 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	13	2748.60	967.18	35732	12573	12066	14862	54642
		НР - 72%; СП - 8%			853.30	734.54	11093	9549		4048	
45	2307-0102-1203 РСНБ РК 2015	Светильники пыле-влагозащищенный промышленный мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 LZG 2x18W	шт.	13	17814.00	--	231582		231582	--	250109
		СП - 8%			--	--				18527	
46	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	8	12583.78	6757.72	100670	54062	9256	42343	154454
		НР - 72%; СП - 8%			4669.00	2682.19	37352	21458		11441	
47	2307-0106-0509 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки LED ZY228 , мощность 150 Вт, световой поток 10258 лм	шт.	8	89718.00	--	717744		717744	--	775164
		СП - 8%			--	--				57420	
48	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	6	2190.53	853.74	13143	5122	776	7815	22635
		НР - 72%; СП - 8%			1207.50	601.54	7245	3609		1677	
49	2307-0106-0101 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2х18 LRS/A (4560) LED CT РК 2595-2014	шт.	6	7360.00	--	44160		44160	--	47693
		СП - 8%			--	--				3533	
50	1308-0305-0308 РСНБ РК 2015	Светильник. Монтаж с подвеской к смонтированной тросовой проводке	шт.	7	1196.48	548.65	8375	3841	365	5067	14517
		НР - 72%; СП - 8%			595.70	409.57	4170	2867		1075	
51	Прайс ТОО ТЕК LED	Накладной светильник аварийного освещения с аккумулятором с люминесцентной лампой типа Т5 EXIT-ONE SIDE(DC-502) Teksan	шт	7	16939.29	--	118575		118575	--	128061
		СП - 8%			--	--				9486	
52	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	19	1539.85	149.10	29257	2833	1340	18637	51726
		НР - 72%; СП - 8%			1320.20	42.16	25084	801		3832	
53	2308-0304-0701 РСНБ РК 2015	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010	шт.	19	26171.00	--	497249		497249	--	537029
		СП - 8%			--	--				39780	
54	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	0	205.00	--	0		0	--	0
		СП - 8%			--	--				0	
		Изделия электроустановочные									

55	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	89	483.65	3.81	43045	339	1152	30016	78905
		НР - 72%; СП - 8%			466.90	1.51	41554	134		5845	
56	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	483.65	3.81	1935	15	52	1349	3546
		НР - 72%; СП - 8%			466.90	1.51	1868	6		263	
57	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	89	220.00	--	19580		19580	--	21146
		СП - 8%			--	--				1566	
58	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	237.00	--	948		948	--	1024
		СП - 8%			--	--				76	
59	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	1	55.00	--	55		55	--	59
		СП - 8%			--	--				4	
60	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	2	525.00	--	1050		1050	--	1134
		СП - 8%			--	--				84	
		Провода и кабели									
61	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	1605	488.73	189.16	784412	303602	107647	342254	1216799
		НР - 72%; СП - 8%			232.50	63.67	373163	102190		90133	
62	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1.31	171891.00	--	225177		225177	--	243191
		СП - 8%			--	--				18014	
63	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.3	269018.00	--	80705		80705	--	87162
		СП - 8%			--	--				6456	
		Трубы									
64	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1353	467.64	15.82	632717	21404	164525	325720	1035112
		НР - 72%; СП - 8%			330.22	4.14	446788	5601		76675	
65	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1353	32.00	--	43296		43296	--	46760
		СП - 8%			--	0.00	0			3464	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**10295068**	**753971**	**8115907**	**1309066**	**12532466**

							1425190	392957	--	924867	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12,871,001**
		Временные здания и сооружения 1,2 %				1.2%					154,452
		Итого с ВЗиС									13,025,453
		время 2,2%				2.2%					286,560
		Итого с зимним удорожанием									13,312,013
		Непредвиденные работы и затраты 2%				2%					266,240
		Итого с непредвиденными затратами									13,578,253
		Итого с учетом скидки 10%				10%					12,220,428
		НДС				12%					1,466,451
		Итого с учетом НДС									13,686,879

См 2-1-8. ЭМ

РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы

ВРУ-1

6	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	61012.94	8992.45	61013	8992	870	39265	108301
		НР - 72%; СП - 8%			51150.00	3385.30	51150	3385		8022	
7	Лимитцена ТОО "Компания ВЭЛС"	Вводно-распределительная панель ВРУ 1-16-40 УХЛ4	шт.	1	482507.14	--	482507				482507
					--	--			482507		

ВРУ-2

24	1308-0304-0209 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм. Установка в нише	шт.	1	16623.18	2108.34	16623	2108	11295	2888	21072
		НР - 72%; СП - 8%			3220.00	790.44	3220	790		1561	
25	Лимитцена ТОО "Компания ВЭЛС"	Пункт распределительный ПР8501-051-54У1	шт	1	118593.75	--	118594				118594
					--	--			118594		
26	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5298.64	122.04	5299	122	2125	2225	8125
		НР - 72%; СП - 8%			3052.00	37.64	3052	38		602	
27	ТЛИМИТЦЕНА ТОО "Компания ВЭЛС"	А 3726 ФУЗ 32А	шт	1	21374.46	--	21374		21374		23084
		СП - 8%			--	--				1710	
28	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2927.70	22.06	11711	88	5519	4395	17394
		НР - 72%; СП - 8%			1526.00		6104			1288	

29	ТЛИМИТЦЕНА ТОО "Компания ВЭЛС"	АЕ 2046 3Р 20 А	шт	4	7103.57	--	28414		28414		30687
		СП - 8%			--	--				2273	
31	ТЛИМИТЦЕНА ТОО "Компания ВЭЛС"	Шкаф автоматического включения резерва ШАВР 3-100-2(У)	шт	1	91581.43	--	91581		91581		98908
		СП - 8%			--	--				7327	
		ЩСВ									
32	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3743.07	99.32	3743	99	424	2346	6576
		НР - 72%; СП - 8%			3220.00	37.64	3220	38		487	
33	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5879.00	--	5879		5879		6349
		СП - 8%			--	--				470	
34	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	5298.64	122.04	26493	610	10623	11123	40625
		НР - 72%; СП - 8%			3052.00	37.64	15260	188		3009	
35	2307-0204-1521 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 100 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1945.00	--	1945		1945		2101
		СП - 8%			--	--				156	
36	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1483.00	--	5932		5932		6407
		СП - 8%			--	--				475	
37	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2927.70	22.06	8783	66	4139	3296	13046
		НР - 72%; СП - 8%			1526.00	--	4578			966	
38	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1550.00	--	4650		4650		5022
		СП - 8%			--	--				372	
		ЩС-1.1									
39	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3743.07	99.32	3743	99	424	2346	6576
		НР - 72%; СП - 8%			3220.00	37.64	3220	38		487	
40	2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10131.00	--	10131		10131		10941
		СП - 8%			--	--				810	
41	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	5298.64	122.04	21195	488	8499	8898	32500
		НР - 72%; СП - 8%			3052.00	37.64	12208	151		2407	
42	2307-0204-1530 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 80 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1945.00	--	1945		1945		2101

		СП - 8%			--	--				156	
43	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-293Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1602.00	--	1602		1602		1730
		СП - 8%			--	--				128	
44	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-293Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	1602.00		3204		3204		3460
		СП - 8%			--					256	
45	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5	2927.70	22.06	14639	110	6899	5494	21743
		НР - 72%; СП - 8%			1526.00	0.00	7630			1611	
46	2307-0204-1608 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	3293.00	--	3293		3293		3556
		СП - 8%			--	--				263	
47	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	492.00	--	984		984		1063
		СП - 8%			--	--				79	
48	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	3180.00	--	6360		6360		6869
		СП - 8%			--	--				509	
		ЩС-1.2									
49	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	3743.07	99.32	3743	99	424	2346	6576
		НР - 72%; СП - 8%			3220.00	37.64	3220	38		487	
50	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IР54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	8683.00	--	8683		8683		9378
		СП - 8%			--	--				695	
51	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5	2927.70	22.06	14639	110	6899	5494	21743
		НР - 72%; СП - 8%			1526.00	--	7630			1611	
52	2307-0204-1525 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1481.00	--	1481		1481		1599
		СП - 8%			--	--				118	
53	2307-0204-1608 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	3293.00	--	9879		9879		10669
		СП - 8%			--	--				790	
54	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	3180.00	--	3180		3180		3434
		СП - 8%			--	--				254	
		ЩС-2.1									

55	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3743.07	99.32	3743	99	424	2346	6576
		НР - 72%; СП - 8%			3220.00	37.64	3220	38		487	
56	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8683.00	--	8683		8683		9378
		СП - 8%			--	--				695	
57	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2927.70	22.06	11711	88	5519	4395	17394
		НР - 72%; СП - 8%			1526.00	--	6104			1288	
58	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1481.00	--	1481		1481		1599
		СП - 8%			--	--				118	
59	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3180.00	--	9540		9540		10303
		СП - 8%			--	--				763	
		ЩС-2.2									
60	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3743.07	99.32	3743	99	424	2346	6576
		НР - 72%; СП - 8%			3220.00	37.64	3220	38		487	
61	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8683.00	--	8683		8683		9378
		СП - 8%			--	--				695	
62	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2927.70	22.06	14639	110	6899	5494	21743
		НР - 72%; СП - 8%			1526.00	--	7630			1611	
63	2307-0204-1525 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1481.00	--	1481		1481		1599
		СП - 8%			--	--				118	
64	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3180.00	--	6360		6360		6869
		СП - 8%			--	--				509	
65	2307-0204-1608 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3293.00	--	6586		6586		7113
		СП - 8%			--	--				527	
		ЩС-3.1									
66	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3743.07	99.32	3743	99	424	2346	6576
		НР - 72%; СП - 8%			3220.00	37.64	3220	38		487	
67	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8683.00	--	8683		8683		9378

		СП - 8%			--	--				695	
68	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5298.64	122.04	10597	244	4249	4449	16250
		НР - 72%; СП - 8%			3052.00	37.64	6104	75		1204	
69	2307-0204-1530 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 80 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1945.00	--	1945		1945		2101
		СП - 8%			--	--				156	
70	2307-0204-1624 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3149.00	--	3149		3149		3401
		СП - 8%			--	--				252	
71	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2927.70	22.06	5855	44	2759	2197	8697
		НР - 72%; СП - 8%			1526.00	--	3052			644	
72	2307-0204-1608 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3293.00	--	6586		6586		7113
		СП - 8%			--	--				527	
		Установочные изделия									
73	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	101	590.95	4.58	59686	462	684	42258	110100
		НР - 72%; СП - 8%			579.60	1.51	58540	152		8156	
74	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	78	302.00	--	23556		23556		25440
		СП - 8%			--	--				1884	
75	2307-0218-1401 РСНБ РК 2015	Блок выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012, ГОСТ 51322.1-2011	шт.	18	1459.00	--	26262		26262		28363
		СП - 8%			--	--				2101	
76	2307-0220-0516 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	8	392.00	--	3136		3136		3387
		СП - 8%			--	--				251	
77	1308-0303-2505 РСНБ РК 2015	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	101	5212.32	41.98	526444	4240	219002	218305	804330
		НР - 72%; СП - 8%			3002.00	--	303202			59580	
78	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	111	55.00	--	6105		6105	--	6593

		СП - 8%			--	--				488	
79	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015 прим	**Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54**	шт.	10	--	--					
					--	--					
80	1308-0303-2505 РСНБ РК 2015	**Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	5212.32	41.98	5212	42	2168	2161	7964
		НР - 72%; СП - 8%			3002.00	--	3002			590	
81	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica**	шт.	1	525.00	--	525		525		567
		СП - 8%			--	--				42	
82	1308-0303-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Контактор переменного тока на ток до 400 А. Установка на конструкции**	шт.	2	14840.40	227.72	29681	455	12526	12132	45158
		НР - 72%; СП - 8%			8350.00	75.28	16700	151		3345	
83	2307-0208-0203 РСНБ РК 2015	**Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК**	шт.	2	8261.00	--	16522		16522		17844
		СП - 8%			--	--				1322	
		Кабели и провода									
84	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	-175	488.73	189.16	-85528	-33103	-11737	-37317	-132673
		НР - 72%; СП - 8%			232.50	63.67	-40688	-11142		-9828	
86	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	-0.175	269018.00	--	177552		177552		191756
		СП - 8%			--	--	--			14204	
		Трубы									
91	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	-161	299.78	10.62	-48265	-1710	-12722	-24839	-78952
		НР - 72%; СП - 8%			210.14	4.14	-33833	-667		-5848	
		Заземление									
104	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола**	м	-635	402.42	56.67	-255376	-35963	-76533	-110957	-395639
		НР - 72%; СП - 8%			225.15	17.69	-142880	-11226		-29307	
105	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	3170.90	175.42	9513	526	5835	2383	12848
		НР - 72%; СП - 8%			1050.70	52.70	3152	158		952	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1615476	-51276	745413	217815	1931868
							320238	-17718	601101	98575	
	Стоимость оборудования		Тенге				601101				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				745413				
		Накладные расходы	Тенге				217815				

		Сметная прибыль	Тенге				98575				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1931868				

		Временные здания и сооружения 1,2 %				**1.2%**					**15,969**
		Итого с ВЗиС									**1,947,837**
		время 2,2%				**2.2%**					**29,628**
		Итого с зимним удорожанием									**1,977,465**
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**2%**					**27,527**
		Итого с непредвиденными затратами									**2,004,993**
		Итого с учетом скидки 10%				**10%**					**1,804,493**
		НДС				**12%**					**216,539**
		Итого с учетом НДС									**2,021,032**

Дополнительные работы смета №2. РАЗДЕЛ 2.ВКЛЮЧИТЬ

Архитектурные решения 2-1-1

ВИТРАЖИ

		==НАРУЖНЫЕ ВИТРАЖНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ==									
387	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой и ли алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**5.386**	**9855.59**	**630.13**	**53082**	**3394**	**27**	**37150**	**97339**
		НР - 72%; СП - 8%			**9220.47**	**332.81**	**49661**	**1793**		**7219**	
388	**2109-0304-0105 РСНБ РК 2015**	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) част и, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**5.386**	**33693.00**	**--**	**181470**	**--**	**181470**	**--**	**195988**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14518**	
389	**1110-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей**	**м2**	**7.56**	**2090.65**	**39.77**	**15805**	**301**	**3548**	**8705**	**26471**
		НР - 72%; СП - 8%			**1581.61**	**17.59**	**11957**	**133**		**1961**	
390	**2109-0302-0904 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-12 ГОСТ 23747-88**	**м2**	**7.56**	**60028.00**	**--**	**453812**	**--**	**453812**	**--**	**490117**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**36305**	
		==ВНУТРЕННИЕ ВИТРАЖНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ==									
391	**1110-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей**	**м2**	**20.28**	**1350.66**	**35.58**	**27391**	**722**	**5191**	**15701**	**46540**
		НР - 72%; СП - 8%			**1059.12**	**16.20**	**21479**	**329**		**3447**	

392	2109-0302-0504 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-12 ГОСТ 23747-88	м2	20.28	60774.00	--	1232497	--	1232497	--	1331097
		СП - 8%			--	--	--	--		98600	
		===ДВЕРИ и ОКНА===									
393	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	194	490.00	--	95060	--	95060	--	102665
		СП - 8%			--	--	--	--		7605	
394	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	58	5436.00	--	315288	--	315288	--	340511
		СП - 8%			--	--	--	--		25223	
395	2109-0404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	28	491.00	--	13748	--	13748	--	14848
		СП - 8%			--	--	--	--		1100	
396	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	7	10342.00	--	72394	--	72394	--	78186
		СП - 8%			--	--	--	--		5792	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(ДЕМОНТАЖ)									
		==1 ЭТАЖ==									
		==ПОТОЛОК==									
401	1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой	м2	22.21	242.18	--	5379	--	--	3873	9992
		НР - 72%; СП - 8%			242.18	--	5379	--		740	
		==ОТКОСЫ==									
404	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой	м2	47.67	193.31	--	9215	--	--	6635	17118
		НР - 72%; СП - 8%			193.31	--	9215	--		1268	
		==2 ЭТАЖ==									
		==ПОТОЛОК==									
405	1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой	м2	53.88	242.18	--	13049	--	--	9395	24239
		НР - 72%; СП - 8%			242.18	--	13049	--		1795	
		==ОТКОСЫ==									
408	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой	м2	32.22	193.31	--	6228	--	--	4484	11570
		НР - 72%; СП - 8%			193.31	--	6228	--		857	
		==3 ЭТАЖ==									
		==ОТКОСЫ==									
412	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой	м2	14.45	193.31	--	2793	--	--	2011	5189
		НР - 72%; СП - 8%			193.31	--	2793	--		384	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(МОНТАЖ)									
		==1 Этаж==									
		==Потолки==									

416	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	22.21	1495.96	9.60	33225	213	9365	17082	54332
		НР - 72%; СП - 8%			1064.70	3.49	23647	78		4025	
417	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз.	м2 окрашиваемой поверхности	22.21	459.86	1.02	10213	23	1589	6202	17729
		НР - 72%; СП - 8%			387.31	0.55	8602	12		1313	
418	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	22.21	240.92	0.42	5351	9	618	3405	9456
		НР - 72%; СП - 8%			212.69	0.23	4724	5		700	
		==2 Этаж==									
		==Потолки==									
419	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностейза два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	53.88	1495.96	9.60	80602	517	22719	41439	131805
		НР - 72%; СП - 8%			1064.70	3.49	57366	188		9763	
420	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз.	м2 окрашиваемой поверхности	53.88	459.86	1.02	24777	55	3854	15046	43010
		НР - 72%; СП - 8%			387.31	0.55	20868	30		3186	
421	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	53.88	240.92	0.42	12981	23	1498	8260	22940
		НР - 72%; СП - 8%			212.69	0.23	11460	12		1699	
		==СТЕНЫ==									
		==Лестничные клетки===									
423	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Ремонт	м2	23.5	1960.05	190.75	46061	4483	0	31647	83924
		НР - 72%; СП - 8%			1769.30	101.07	41579	2375		6217	
424	2203-0301-0110 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	23.5	3262.00	--	76657	--	76657	--	82790
		СП - 8%			--	--	--	--		6133	
		==2 ЭТАЖ==									
		==Потолок==									
		==Тип2==									

431	1207-0101-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Полы мозаичные. Заделка выбоин.Площадь ремонтируемого участка до 1,0 м2	место	36.2	5563.00	77.87	201381	2819	23683	126935	354581
		НР - 72%; СП - 8%			4830.90	39.22	174879	1420		26265	
432	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	137.5	1986.66	13.61	273166	1871	227051	32374	329983
		НР - 72%; СП - 8%			321.77	5.24	44243	721		24443	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3,922,422
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Временные здания и сооружения 1,2 %				1.2%					47,069
		Итого с ВЗиС									3,969,491
		время 2,2%				2.2%					87,329
		Итого с зимним удорожанием									4,056,820
		Непредвиденные работы и затраты 2%				2%					81,136
		Итого с непредвиденными затратами									4,137,957
		Итого с учетом скидки 10%				10%					3,724,161
		НДС				12%					446,899
		Итого с учетом НДС									4,171,060

===См 2-1-2. Водопровод и канализация===

==Противопожарный водопровод В2==

433	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	97	3212.48	38.43	311611	3728	242781	48074	388460
		НР - 72%; СП - 8%			671.15	17.20	65102	1668		28775	
434	2301-0101-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	97	1046.00	--	101462	--	101462	--	109579
		СП - 8%			--	--	--	--		8117	
435	2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	12	20797.00	--	249564	--	249564	--	269529
		СП - 8%			--	--	--	--		19965	
436	2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	240	959.00	--	230160	--	230160	--	248573
		СП - 8%			--	--	--	--		18413	
437	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	24	22205.00	--	532920	--	532920	--	575554
		СП - 8%			--	--	--	--		42634	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1,591,696
		Временные здания и сооружения 1,2 %				1.2%					19,100
		Итого с ВЗиС									1,610,796
		время 2,2%				2.2%					35,438
		Итого с зимним удорожанием									1,646,234
		Непредвиденные работы и затраты 2%				2%					32,925
		Итого с непредвиденными затратами									1,679,158

		Итого с учетом скидки 10%				10%					1,511,242
		НДС				12%					181,349
		Итого с учетом НДС									1,692,591
				==См 2-1-3. Отопление и вентиляция							
		===Монтаж системы отопления====									
447 39	2305-1310-0112 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	24	29497.00	--	707928	--	707928	--	764562
		СП - 8%			--	--	--	--		56634	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								764,562
		Временные здания и сооружения 1,2 %				1.2%					9,175
		Итого с ВЗиС									773,737
		время 2,2%				2.2%					17,022
		Итого с зимним удорожанием									790,759
		Непредвиденные работы и затраты 2%				2%					15,815
		Итого с непредвиденными затратами									806,574
		Итого с учетом скидки 10%				10%					725,917
		НДС				12%					87,110
		Итого с учетом НДС									813,027
				==Электрооборудование. См. 2-1-6==							
		Светотехническое оборудование									
438	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	6	2528.55	1079.06	15171	6474	776	8995	26099
		НР - 72%; СП - 8%			1320.20	761.94	7921	4572		1933	
439	2307-0102-1203 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные светодиодные 36W 6000K с опаловым рассеивателем, степень защиты IP20 LEDOS LED 36W	шт.	6	17814.00	--	106884	--	106884	--	115435
		СП - 8%			--	--	--	--		8551	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								141,534
		Временные здания и сооружения 1,2 %				1.2%					1,698
		Итого с ВЗиС									143,233
		время 2,2%				2.2%					3,151
		Итого с зимним удорожанием									146,384
		Непредвиденные работы и затраты 2%				2%					2,928
		Итого с непредвиденными затратами									149,312
		Итого с учетом скидки 10%				10%					134,381
		НДС				12%					16,126
		Итого с учетом НДС									150,506
				==Технологическое оборудование. См 2-1-7==							
				Горячий цех							
440	Прайс-лист ТОО "Атеси"	Стол технологический СТ-2/1200600 купе	шт	2	103910.71	--	207821	--		--	207821

					--	--	--	--	207821	--	
441	Прайс-лист ТОО "Поланр"	Шкаф холодильный CM107-S(R134a)	шт	1	216857.14	--	216857	--		--	216857
					--	--	--	--	216857	--	
442	Прайс-лист ТОО "Восход"	Печь хлебопекарная ХПЭ-500 электрич. в оцинков.обрешетке	шт	1	323478.57	--	323479	--		--	323479
					--	--	--	--	323479	--	
443	Прайс-лист "ASSUM"	"Стеллаж производственный ASSUM-Premium" СТП -15/5 (1500x500x1800)	шт	1	84032.14	--	84032	--		--	84032
					--	--	--	--	84032	--	
444	Прайс-лист ТОО "Абат"	Ванна 2 секционная разборная (мойка 500x500) ВМП-6-2-5РЧ	шт	1	117464.29	--	117464	--		--	117464
					--	--	--	--	117464	--	
445	Прайс-лист ТОО "Атеси"	Стеллаж STSP 100415 для сушки тарелок СКТ-С1200-02-Н	шт	2	114753.57	--	229507	--		--	229507
					--	--	--	--	229507	--	
				Кабинет технологии							
446	Прайс-лист ТОО"ALEF KAzAKHsTAn"	Станок сверлильный вертиеальный BELMACH DP200-13	шт	1	54666.07	--	54666	--		--	54666
					--	--	--	--	54666	--	
				Кабинет физики							
447	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол трапеция для работы в группе	шт	2	20782.14		41564		41564		41564
448	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол ученический 2-х местный	шт	4	17890.71	--	71563	--		--	71563
					--	--	--	--	71563	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1,346,954
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1346954		

		Временные здания и сооружения 1,2 %				1.2%					-
		Итого с ВЗиС									1,346,954
		время 2,2%				2.2%					-
		Итого с зимним удорожанием									1,346,954
		Непредвиденные работы и затраты 2%				2%					-
		Итого с непредвиденными затратами									1,346,954
		Итого с учетом скидки 10%				10%					1,212,258
		НДС				12%					145,471
		Итого с учетом НДС									1,357,729
				===Дополнительные работы===							
448	1146-0401-0501 РСНБ РК 2015	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка	м2	36	569.84	171.39	20514	6170	0	12821	36002

		НР - 72%; СП - 8%			398.45	96.18	14344	3462		2667	
449	1110-0402-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки глухие с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая толщина перегородки 155-255 мм	м2 перегородок (за вычетом проемов)	36	2989.48	53.95	107621	1942	13683	66862	188442
		НР - 72%; СП - 8%			2555.45	24.09	91996	867		13959	
		==Спортзал===									
450	1110-0402-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки глухие с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая толщина перегородки 155-255 мм	м2 перегородок (за вычетом проемов)	22.82	2989.48	53.95	68220	1231	8673	42383	119451
		НР - 72%; СП - 8%			2555.45	24.09	58315	550		8848	
451	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	22.82	1592.78	20.09	36347	458	10971	18060	58760
		НР - 72%; СП - 8%			1091.94	7.23	24918	165		4353	
452	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	22.82	768.91	4.86	17547	111	4985	9007	28678
		НР - 72%; СП - 8%			545.61	2.58	12451	59		2124	
		==Кровля==									
		Монтажные работы									
		Скатная кровля (новая)									
491	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	212	1673.50	1113.07	354782	235971	49992	92043	482572
		НР - 72%; СП - 8%			324.62	278.39	68819	59019		35746	
492	2110-0102-0105 РСНБ РК 2015	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	212	926.00	--	196312	--	196312	--	212017
		СП - 8%			--	--	--	--		15705	
493	2110-0102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	212	926.00	--	196312	--	196312	--	212017
		СП - 8%			--	--	--	--		15705	
		Слуховые окна /4 штук/									
511	1120-0301-0201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х490 мм. Установка	решетка	4	2024.15	55.13	8097	221	1589	4574	13684
		НР - 72%; СП - 8%			1571.78	16.28	6287	65		1014	
512	2305-0301-1201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	м2	4	3518.00	--	14072	--	14072	--	15198

		СП - 8%			--	--	--	--		1126	
				==Утепление крыши==							
521	1208-0101-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытие из рулонных материалов. Устройство насухо без промазки кромок	м2 слоя	718	330.80	1.76	237514	1264	198994	27306	286006
		НР - 72%; СП - 8%			51.89	0.93	37257	668		21186	
522	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной в один слой	м2 утепляемого покрытия	718	668.80	53.82	480198	38643	0	325256	869891
		НР - 72%; СП - 8%			614.98	14.19	441556	10188		64436	
523	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты , на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	718	528.56	52.45	379506	37659	0	253465	683609
		НР - 72%; СП - 8%			476.11	14.19	341847	10188		50638	
524	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	71.8	13647.00	--	979855	--	979855	--	1058243
		СП - 8%			--	--	--	--		78388	
				==Общестроительные работы==							
528	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0.6	69072.10	35775.90	41443	21466	0	22037	68559
		НР - 72%; СП - 8%			33296.20	17716.50	19978	10630		5078	
529	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0.69	102668.08	716.04	70841	494	25854	32219	111306
		НР - 72%; СП - 8%			64482.04	372.00	44493	257		8245	
530	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. (Короба)Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	36.7	1611.07	15.15	59126	556	17281	29897	96145
		НР - 72%; СП - 8%			1125.04	6.40	41289	235		7122	
				==Полы 1 этаж==							
531	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	382.88	5148.23	0.59	1971154	226	0	1419154	3661533
		НР - 72%; СП - 8%			5147.64	0.31	1970928	119		271225	
532	2101-0401-0103 РСНБ РК 2015	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	47.6	1665.00	--	79254	--	79254	--	85594
		СП - 8%			--	--	--	--		6340	
533	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	74.6535	9896.00	--	738771	--	738771	--	797873
		СП - 8%			--	--	--	--		59102	

534	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция рубероидом насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	478.6	200.27	0.59	95849	282	74135	15538	120298
		НР - 72 %; СП - 8%			44.78	0.31	21432	148		8911	
535	2110-0401-0302 РСНБ РК 2015	Рубероид наплавляемый РК-500-2,0 ГОСТ 10923-93	м2	478.6	439.00	--	210105	--	210105	--	226914
		СП - 8%			--	--	--	--		16808	
536	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.114	268507.00	--	30610	--	30610	--	33059
		СП - 8%			--	--	--	--		2449	
		Монтаж фасада 1733,5 м2==									
583	1115-0212-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	1733.5	1244.00	5.89	2156481	10216	662046	1072436	3487230
		НР - 72%; СП - 8%			856.20	3.04	1484219	5275		258313	
539	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой	м2	200.00	193.31		38663	0	0	27914	71903
		НР - 72%; СП - 8%			193.31		38663	0		5326	
540	1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м2	200.00	5513.63	0.37	1102743	74	147978	687377	1933330
		НР - 72%; СП - 8%			4773.38		954691	0		143210	
541	1212-0102-0601 РСНБ РК 2015	Фасады простые (откосы). Окраска силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов	м2	200.00	659.12	1.49	131826	298	23146	78147	226771
		НР - 72%; СП - 8%			541.90	0.78	108382	156		16798	
		==Монтаж фасада. (здание котельной)									
542	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	50.66	841.53	4.48	42632	227	31054	8258	54961
		НР - 72%; СП - 8%			224.06	2.33	11351	118		4071	
		==Цоколь===									
543	1146-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	19.5349	63894.71	2248.44	1248177	43923	685369	388389	1767492
		НР - 72%; СП - 8%			26561.92	1051.72	518884	20545		130925	
544	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22	821.65	38.42	18076	845	7071	7641	27775
		НР - 72%; СП - 8%			461.80	20.61	10160	453		2057	
545	1109-0701-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.).Устройство каркаса для облицовки стен сплитерной плиткой	т конструкций	1.99	160823.51	19725.62	320039	39254	10274	208033	570318
		НР - 72%; СП - 8%			135935.00	9258.64	270511	18425		42246	

546	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0.89	248189.00	--	220888	--	220888	--	238559
		СП - 8%			--	--	--	--		17671	
547	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1.1	217839.00	--	239623	--	239623	--	258793
		СП - 8%			--	--	--	--		19170	
		==Отмостка===									
548	1106-1601-0601 РСНБ РК 2015	Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т	0.875	36281.12	3922.00	31746	3432	392	20838	56791
		НР - 72 %; СП - 8%			31911.12	1164.91	27922	1019		4207	
549	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.875	224070.00	--	196061	--	196061	--	211746
		СП - 8%			--	--	--	--		15685	
550	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	188	915.80	19.97	172170	3754	107596	44210	233691
		НР - 72 %; СП - 8%			323.51	3.10	60820	583		17310	
		==Двери==									
551	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	5.79	1746.71	188.13	10113	1089	2388	5183	16520
		НР - 72 %; СП - 8%			1146.19	97.00	6636	562		1224	
552	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	11.3	1504.67	189.60	17003	2142	3535	8972	28053
		НР - 72 %; СП - 8%			1002.24	100.51	11325	1136		2078	
553	2109-0202-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	5.79	25594.00	--	148189	--	148189	--	160044
		СП - 8%			--	--	--	--		11855	
554	2109-0202-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	11.3	31177.00	--	352300	--	352300	--	380484
		СП - 8%			--	--	--	--		28184	
		==Канализация. Септик==									
555	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	9.75	160.99	151.35	1570	1476	0	368	2092
		НР - 72%; СП - 8%			9.64	42.73	94	417		155	

556	4101-0103-1015 РСНБ РК 2015 К=1,6	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	15.6	768.00	--	11981	--	11981	--	12939
		СП - 8%			--	--	--	--		958	
557	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	25.36	160.99	151.35	4083	3838	0	956	5442
		НР - 72%; СП - 8%			9.64	42.73	244	1084		403	
558	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	1.04	3307.92		3440	0	0	2477	6391
		НР - 72%; СП - 8%			3307.92		3440	0		473	
559	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	23.82	16.34	16.34	389	389	0	121	551
		НР - 72%; СП - 8%				7.04	0	168		41	
560	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	23.82	179.18	81.01	4268	1930	0	2382	7182
		НР - 72%; СП - 8%			98.17	40.69	2338	969		532	
561	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2.58	916.86		2365	0	0	1703	4394
		НР - 72%; СП - 8%			916.86		2365	0		325	
562	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1.99	32703.87	7589.06	65081	15102	22599	24571	96824
		НР - 72 %; СП - 8%			13758.38	3390.65	27379	6747		7172	
563	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24150.00	--	24150	--	24150	--	26082
		СП - 8%			--	--	--	--		1932	
564	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	6	1173.00	--	7038	--	7038	--	7601
		СП - 8%			--	--	--	--		563	
565	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12.85	915.80	19.97	11768	257	7354	3022	15973
		НР - 72 %; СП - 8%			323.51	3.10	4157	40		1183	
				==Отопление===							
566	1118-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,15 м3. Установка	бак	1	18484.70	672.20	18485	672	12675	3888	24162
		НР - 72 %; СП - 8%			5137.25	262.28	5137	262		1790	

567	Прайс-лист ТОО "Алматерм KZ"	Бак расширительный 150 л WRV Wester	шт	1	47094.14	--	47094	--		--	47094
					--	--	--	--	47094	--	

Дополнительные работы смета №1

РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы

Скатная кровля (старая)

2	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	-9	313.78	1.56	-2824	-14	0	-2023	-5235
		НР - 72%; СП - 8%			312.23	0.00	-2810	0		-388	

РАЗДЕЛ 3. Монтажные работы

8	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	-9	7173.33	129.68	-64560	-1167	-39978	-17119	-88214
		НР - 72%; СП - 8%			2601.68	40.19	-23415	-362		-6534	
9	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности	-9	319.99	3.57	-2880	-32	-2443	-302	-3437
		НР - 72%; СП - 8%			44.96	1.72	-405	-15		-255	
15	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подшивка рейками. Обшивка досками. /применительно/	м2обшивки стен	-293.2	2529.57	20.59	-741670	-6037	-573702	-118881	-929395
		НР - 72%; СП - 8%			552.29	10.85	-161931	-3181		-68844	

Водосточная система

17	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	-24	1932.56	116.91	-46381	-2806	-1218	-31124	-83706
		НР - 72%; СП - 8%			1764.88	36.26	-42357	-870		-6200	
19	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	-24	1835.00	--	-44040	--	-44040	--	-47563
		СП - 8%			--	--	--	--		-3523	
37	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подшивка рейками. Обшивка досками.	м2обшивки стен	-191.4	2529.57	20.59	-484160	-3941	-374510	-77605	-606705
		НР - 72%; СП - 8%			552.29	10.85	-105708	-2077		-44941	
38	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (устройство карнизных свесов) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	-102.62	3117.16	14.49	-319883	-1487	-188924	-119390	-474414
		НР - 92%; СП - 8%			1261.66	4.19	-129472	-430		-35142	

РАЗДЕЛ 5.Ограждение кровли

56	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	242.3	112.29	24.24	27208	5873	1691	19721	50684
		НР - 92%; СП - 8%			81.07	7.40	19643	1793		3754	

57	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0.7269	558159.00	--	405748	--	405748	--	438208
		СП - 8%			--	--	--	--		32460	
		РАЗДЕЛ 6.Ремонтные работы мягкой кровли									
58	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	18	189.30	0.23	3407	4	0	2450	6326
		НР - 72%; СП - 8%			189.07	0.00	3403	0		469	
59	1208-0101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	18	997.19	55.17	17949	993	6579	7721	27724
		НР - 72%; СП - 8%			576.54	19.22	10378	346		2054	
60	1208-0101-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие рулонное. Ремонт отдельных мест с промазкой битумными составами с заменой двух слоев	м2 покрытия	18	1876.51	22.30	33777	401	22933	7601	44688
		НР - 72%; СП - 8%			580.18	6.29	10443	113		3310	
61	1208-0101-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие из рулонных материалов. Устройство на мастике рулонными материалами	м2 слоя	87.42	667.48	10.50	58351	918	49362	5932	69427
		НР - 72%; СП - 8%			92.33	1.92	8071	168		5143	
62	1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	46.5	678.98	16.85	31573	784	13785	15886	51257
		НР - 72%; СП - 8%			365.68	5.67	17004	264		3797	
63	1208-0101-1805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов	м	46.5	2356.40	5.00	109573	233	81280	20295	140258
		НР - 72%; СП - 8%			603.44	2.75	28060	128		10389	
1	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	81.77	8445.62	95.19	690598	7784	162631	376266	1152214
		НР - 72%; СП - 8%			6361.54	29.45	520183	2408		85349	
		Крыльца КР3,КР5									
		==КР-5==									
2	2110-0104-0112 РСНБ	Профилированный настил оцинкованный высотой	м2	4.57	3289.00	--	15031	--	15031	--	16233
		СП - 8%			--	--	--	--		1202	
		==КР-4==									
3	2110-0104-0112 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2.45	3289.00	--	8058	--	8058	--	8703
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
		==КР-3===									

4	**2110-0104-0112 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**5.36**	**3289.00**	**--**	**17629**	**--**	**17629**	**--**	**19039**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1410**	

5	Прайс-лист ТОО "АЙ ПЕНТ МИКРОСИСТЕМС ПОРТ"	Программное обеспечение Mikrosoft office Home and Business"									
		СП - 8%	шт	1	92164,29	–	276493	–	–		298612
6	1108-4201-0107 РСНБ РК 2017 II гр. к.кис. выс. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м								22139	
		НР - 72%, СП - 8%	м3 кладки	7,56	28768,94	3110,00	217493	22512	145980	37907	275939
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:			6205,58	775,00	46914	5859		29439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ	Тенге								19 807 682
		Оборудование: инвестор	Тенге								
		Временные здания и сооружения 1,2 %				1,2%					233 544
		Итого с ВЗиС									20 041 226
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее				2,2%					433 301
		Итого с зимним удорожанием									20 474 528
		Непредвиденные работы и затраты 2%				2%					402 576
		Итого с непредвиденными затратами									20 877 105
		Итого с учетом скидки 10%				10%					18 789 395
		НДС				12%					2 254 727
		Итого с учетом НДС									21 044 122
		ИТОГО ВКЛЮЧИТЕЛЬНО СМЕТАМ С НДС	Тенге								29 229 036
		ИТОГО ПО СМЕТАМ С НДС									121 771 583,00

ТОО "Сарыарка РСК"
Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) Жумабаев М.О

ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи) Ахмеров К.Е

Директор ТОО "ИНСЕКТ"
(должность, фамилия, имя, отчество) Сеитбаев К.Ж

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "ИНСЕКТ"
Место печати (при наличии)
Эксперт
(должность, фамилия, имя, отчество) Игенбаева М.Б

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Данабаев Стройтех"
Место печати (при наличии)
Эксперт
(должность, фамилия, имя, отчество) Шаймеденова Н.К

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт здания средней школы № 26 по адресу Акмолинская область, Целиноградский район, с.М.Маметова, ул.Мира, 2А.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		461	27.04.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1							
			строительно-монтажные работы в сметных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания средней школы № 26 по адресу Акмолинская область, Целиноградский район, с.М.Маметова, ул.Мира, 2А	378 342 479,09		2 482 998			-	-			
в том числе за отчетный месяц		**2 780 958,30**	**2 482 998**						**297 960**	**2 780 958,30**

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Акмолинская область, Целиноградский район,
с.Акмол, Гагарина, 15
БИН 060140013332
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070103KSN0312000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ Ахметов К.Е.

Подрядчик:
ТОО "Сарыарка ЛТД"
Акмолинская область, г.Кокшетау,
Наурызбай Батыра, 56
БИН/ИИН 920840000743
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ958560000000075495
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор _____ Жумабаев М.О.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"

Стройка: Капитальный ремонт СШ №26 с Маншук Акмолинской области

Объект: Школа Маншук

Акт выполненных работ № 17

за октябрь 2010 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах за 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. заработная плата строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. заработная плата строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	1310-0701-0100 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзар=0,3, Кзм=0,3	Прибор управления речевым оповещением Сонита-К. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов. НР - 73%, СП - 0%.	шт.	1	1594,17 1593,90	0,47 –	1594 1594	– –	–	1148 219	2961
2	1310-0701-0108 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзар=0,3, Кзм=0,3	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарный КЭРС. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов. НР - 73%, СП - 0%.	шт.	1	9180,47 9180,00	0,47 –	9180 9180	– –	–	6610 1263	17053
3	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзар=0,3, Кзм=0,3	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов. НР - 73%, СП - 0%.	шт.	1	2505,47 2505,00	0,47 –	2505 2505	– –	–	1804 345	4654
4	1310-0701-0106 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзар=0,3, Кзм=0,3	Звуковой оповещатель электродинамический. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов. НР - 73%, СП - 0%.	шт.	11	7872,88 7872,00	0,88 –	86598 86592	6 –	–	62346 11916	168860
5	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзар=0,3, Кзм=0,3	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой и тепловой исполнения. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов. НР - 73%, СП - 0%.	шт.	43	930,58 930,00	0,58 –	40015 39990	25 –	–	28793 5566	74373
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				139993 139861	35 –	– –	100701 19240	259868
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы									
6	1310-0701-0302 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в комплектации исполнения. Монтаж оборудования. НР - 73%, СП - 0%.	шт.	1	8443,49 8350,00	3,88 –	8443 8350	1 –	93	6012 1156	15611
7	Прайс-лист ТОО "СТК Кам"	Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000М" Управление по интерфейсу RS-485	шт.	1	41476,66	–	41477	–	41477	–	44795

		СП - 8%				–	–	–	–		3118	
8	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования										
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	38085,41 37720,00	1,92 –	38085 37720	2 –	444	27198 5327	70560	
9	Прайс-лист ТОО "СТК Киа"	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал 01" Управление по интерфейсу RS-485										
		СП - 8%	шт.	1	23999,54 –	– –	23500 –	– –	23500	– 1896	25395	
10	1310-0412-0215 РСНБ РК 2015	Пульт связи помещения ретранслятора, до 10 сигналов ретрансляции сигнализации, на 1 направление громкоговоря и телефонии. Монтаж оборудования										
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	19372,91 18600,00	– –	19373 18600	– –	773	13392 2621	35386	
11	Прайс-лист ТОО "СТК Киа"	Ретранслятор										
		СП - 8%	шт.	1	18376,39 –	– –	18376 –	– –	18376	– 1470	19847	
12	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования										
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	11	3200,28 3100,00	1,92 –	35113 34100	21 –	6952	24552 4781	64546	
13	Прайс-лист ООО "СТК Киа"	Модуль акустический настенный										
		СП - 8%	шт.	11	12750,00 –	– –	140250 –	– –	140250	– 11220	151470	
14	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования										
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	46	3201,20 3100,00	1,92 –	147255 142600	88 –	4567	102672 19904	269921	
15	2308-0302-0306 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-50М										
		СП - 8%	шт.	46	2735,00 –	– –	125828 –	– –	125828	– 10062	135890	
16	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, максимально-дифференциальный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования										
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	3	1602,62 1550,00	0,72 –	4808 4650	2 –	156	3348 652	8808	
17	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/3-А1										
		СП - 8%	шт.	3	385,00 –	– –	1155 –	– –	1155	– 92	1247	
18	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, максимально-дифференциальный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования										
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	11	1602,62 1550,00	0,72 –	17629 17050	9 –	571	12276 2392	32297	
19	2308-0302-0605 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручной модели СКИФ "Пожар"										
		СП - 8%	шт.	11	1874,00 –	– –	20614 –	– –	20614	– 3649	24263	
20	2401-0307-3008 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51173-98 (С1-4-0,25-1,5 кОм)										
		СП - 8%	шт.	6	40,00 –	– –	240 –	– –	240	– 19	259	
21	1310-0502-1212 РСНБ РК 2015	Коробка ответвления. Монтаж оборудования										
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	15	348,98 316,02	– –	5235 4740	– –	495	3613 692	9339	
22	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Коробка универсальная УК-2П										
		СП - 8%	шт.	15	132,00 –	– –	1980 –	– –	1980	– 158	2138	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				648659 267810	123 –	386027 –	192923 67299	908583	
		РАЗДЕЛ 3. Кабельная продукция										
23	1308-0201-0061 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в пластмассовых трубах, блоках и коробах										
		НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	800	356,00 155,00	155,80 53,62	284800< 124000	124640 42896	36163	120665 32397	437363	
24	Прайс-лист ТОО "СТК Киа"	Кабель для ПОС J-Y(ST)Y 1x2x0,8										
		СП - 8%	м	530	683,04 –	– –	362009 –	– –	362009	– 28961	390970	

25	Прайс-лист ТОО СТК Кок	Кабель для промышленного интерфейса RS-485, КИПЭВ 1х2х0,6	м	20	182,14	–	3643	–	3643	–	3954
					–	–	–	–		291	
26	1806-0944-0001 РСНБ РК 2019	Кабели силовые не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (мед) 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,25	171000,00	–	42973	–	42973	–	46611
					–	–	–	–		3638	
27	1808-0206-1901 РСНБ РК 2019	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по существующим конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	500	467,64	19,82	327349	10876	88109	108718	535536
					330,22	6,14	231154	2898		19609	
28	2301-0904-0101 РСНБ РК 2019	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	714	32,00	–	22848	–	22848	–	24476
					–	–	–	–		1628	
29	Прайс-лист ТОО "СТК Кок"	Держатель с зажимной и любезн. диам. 20мм	шт.	1	7285,71	–	7286	–	7286	–	7869
					–	–	–	–		583	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1109910	132776	760041	238653	1446761
			Тенге				355156	45756	–	107167	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									2615186
		Временные здания и сооружения 1,2 %				1,2%					31382
		Итого с НДС									2 646 567
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время				2,2%					58 224
		Итого с зимним удорожанием									2 704 791
		Непредвиденные работы и затраты 2%				2%					54 096
		Итого с непредвиденными затратами									2 758 887
		Итого с учетом скидки 10%				10%					2 482 998
		НДС				11%					297 960
		Итого с учетом НДС									2 780 958

ТОО "СТК Кок"
Директор Жумабаев М.О.
(подпись, печать, расшифровка подписи)

ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Руководитель Ахметов Е.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Сатыбаев К.Ж.
(должность, фамилия или отчество)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "ИНСЕКТ"
(место печати (при наличии))

Эксперт Ильбаева И.Б.
(должность, фамилия или отчество)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Дизайн Стратегия"
(место печати (при наличии))

Эксперт Шайкеримова Н.Е.
(должность, фамилия или отчество)