Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Подрядчик : ТОО "Сарыарка ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, ул. Гани Абсагитова, 7

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г.№656

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор (контракт) номер	Договор (контракт) дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		471	21.05.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 1) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания школы по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, ул. Гани Абсагитова, 7	41 143 231,01	36 735 027,69							4 408 203,32	41 143 231,01
ИТОГО:		36 735 027,69							4 408 203,32	41 143 231,01

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Акмолинская область, Целиноградский
район, с.Акмол, Гагарина, 15
БИН 060140013332
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070103KSN0312000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ Ахметов К.Е.

Подрядчик:
ТОО "Сарыарка ЛТД"
Акмолинская область, г.Кокшетау,
Наурызбай Батыра, 56
БИН/ИИН 920840000743
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ958560000000075495
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор _____ Жумаибаев М.О.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"
Договор

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, ул. Ганн Абсагитова, 7

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2020 г.
(локальная смета 2-1-1)

Ремонт здания школы

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№	Шифр	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудо-	Сметная	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	645,5	1711,65	160,3	1104836	103470	–	758400	2012294
					1551,36	80,5	1001372	51961	–	149059	
2	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Демонтаж витражных блоков НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,7; кзкс1=0,7; кмат1=0;	м2	34,8	583,85	1,9	20318	66	–	14681	37691
					581,95	0	20252	0	–	2792	
3	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	266,2	1015,29	160,3	270270	42672	–	179300	485536
					854,99	80,5	227598	21429	–	35966	
4	1212-0104-0502	Потолки. Очистка вручную от краски известковой НР = 72 %	м2	3128,3	194,23	–	607610	0	–	437479	1128696
					194,23	–	607610	0	–	83607	
5	1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой НР = 72 %	м2	5720,7	155,04	–	886937	0	–	638595	1647575
					155,04	–	886937	0	–	122043	
6	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, НР = 72 %	м2	1455,4	223,85	–	325791	0	–	234570	605190
					223,85	–	325791	0	–	44829	
7	1213-0103-0106	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	115,5	712,85	53,81	82334	6215	–	56803	150266
					659,04	24,02	76119	2774	–	11131	
8	1207-0101-0206	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	2854	101,9	2,89	290823	7677	–	206639	537258

				99,21	1,35	283145	3853	–	39797		
9	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	92,7	756,47	29,83	70125	2765	–	49499	129193
					726,65	14,97	67360	1388	–	9570	
10	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	1222,5	310,47	17,81	379550	21773	–	265468	696619
					292,66	8,94	357777	10929	–	51601	
11	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 72 %	м3	14,5	19104,21	7211,03	277011	104560	–	167126	468868
					11893,17	3157,24	172451	45780	–	34731	
12	1146-0401-0503	Перегородки ПВХ. Разборка НР = 72 %	м2	3,7	403,78	141,62	1494	524	–	888	2572
					262,16	71,08	970	263	–	191	
13	1146-0401-0503	Перегородки в санузлах из ДСП. Разборка НР = 72 %	м2	45,5	403,82	141,66	18374	6445	–	10920	31637
					262,18	71,14	11929	3237	–	2343	
14	1146-0401-0503	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка НР = 72 %	м2	9,2	403,8	141,63	3715	1303	–	2208	6396
					262,17	71,09	2412	654	–	474	
15	1209-0101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг НР = 72 %	м решетки	52	473,5	1,23	24622	64	2323	16009	43882
					427,6	–	22235	0	0	3251	
16	1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка пандуса НР = 72 %	м3	3	17176,33	8062,67	51529	24188	0	27310	85146
					9113,67	3530	27341	10590	0	6307	
17	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	60	521		31260		0	0	33761
					–		0		0	2501	
18	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	60	274		16440		0	0	17755
					–		0		0	1315	

Раздел 2 Проемы

2.1 Окна

19	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	647,26	2849,06	207,55	1844083	134339	886274	838196	2680861

20	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК-1, ОК-3, ОК-4)			1272,24	97,2	823470	62914	0	198582	
			м2	555,6	19846		11026438		11026438	0	11908553
					–		0		0	882115	
21	2109-0201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 ОК-2									
			м2	48,14	21789		1047960		1047960	0	1131796
					–		0		–	83837	
22	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих ОК-6 НР = 72 %	м2 проемов	2,16	3610,19	200,46	7798	433	3654	2820	11467
					1718,06	94,91	3711	205	0	849	
23	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99									
			м2	2,16	12875		27810		27810	0	30035
					–		0		0	2225	
24	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м шир.500 мм НР = 72 %	п/м	322	3667,79	5,96	1181028	1919	1097502	59418	1339682
					253,44	2,85	81608	918	0	99238	
25	1208-0101-2501	Отделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м НР = 72 %	м	324,3	1041,99	2,71	337917	879	197375	100868	473888
					430,66	1,33	139663	431	0	35103	
	Раздел 3 Стены и перегородки										
67	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 72 %	м3	3,032	34131,6	19,13	103487	58	61111	30489	144672
					13957,12	–	42318	0	0	10716	
	Раздел 4 Полы										
	4.1 Тип 1										
76	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	176,1	745,22	34,69	131233	6109	59950	49019	194672

77	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 40 мм НР = 72 % К=4,000.		370,1	16,51	65175	2907	0	14420	
			м2 стяжки	704,4	95,31	5,9	67136	4156	59761	3702	76506
					4,57	2,73	3219	1923	0	5667	
78	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя гидроизол НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	176,1	1617,14	110,21	284778	19408	137737	93702	408759
					724,78	14,24	127634	2508	0	30278	
79	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхност	176,1	1019,32	54,28	179502	9559	92935	56476	254856
					437,3	8,12	77009	1430	0	18878	
80	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	176,1	745,22	34,69	131233	6109	59950	49019	194672
					370,1	16,51	65175	2907	0	14420	
4.2 Тип 2											
83	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство М100 НР = 72 %	м2 стяжки	1104,7	721,81	34,69	797384	38322	350212	307503	1193278
					370,1	16,51	408549	18239	0	88391	
84	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 30 мм НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	2209,4	89,46	5,9	197653	13035	174521	11613	226007
					4,57	2,73	10097	6032	0	16741	
4.3 Тип 3											
87	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	1602	745,23	34,69	1193858	55573	545385	445931	1770973
					370,1	16,51	592900	26449	0	131183	
4.5 Тип 5											
94	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	50,2	1096,89	116,35	55064	5841	30383	15084	75760
					375,3	42,03	18840	2110	0	5612	
95	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 до 20 мм НР = 72 % К=-2,000;	м2 покрытия	-100,4	109,55	5,08	-10999	-510	-9402	-961	-12916

	10,82	2,47	-1086	-248	0	-957

Итого по акту	**30 223 861**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 549 881
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	616 953
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	281 583
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 851 876
- перевозка грузов, тенге	47 700
- накладные расходы, тенге	4 918 654
- сметная прибыль (6 %), тенге	2 238 804
Временные здания и сооружения 2,9%х0,8	701 194
С временными зданиями и сооружен.	30 925 054
Зимнее удорожание 2,2%	680 351
Итого с зимним удорожанием	31 605 405
Непредвиденные затраты 2%	632 108
Итого с непредвиденными затратами	32 237 514
Итого в текущих ценах с К инф = 1,05	33 849 389
Итого с учетом скидки = 10%	30 464 450
НДС 12%	3 655 734
Итого с учетом НДС	34 120 184,49

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

Руководитель_____**Ахметов К.Е.**

Подрядчик ТОО "Сарыарка ЛТД"

Директор_____**Жуманбаев Ж.О.**

Технадзор ТОО "Нуралем-Құрылыс"

Эксперт_____**Башаров М. Б.**

Технадзор
Башаров М.Б.
«3» 06 2020г.

Авторский надзор "ДС Альянс"

Директор_____**Портнова Н.А.**

"SANA-2015". Версия 19.4.2 от 03.12.19 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"
Договор

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, ул. Гани Абсагитова, 7

Акт №2
приемки выполненных работ за июнь 2020 г.
(локальная смета 2-1-5)
Электромонтажные работы

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Кабели, трубы										
108	1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	2201,7	284,58	10,21	626560	22479	153436	329727	1032789
					204,68	3,32	450644	7310	0	76503	
109	2301-0604-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	2201,7	45		99077	0	99077	0	107003
					–		0	0	0	7926	
110	1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	153,3	328,61	29,68	50376	4550	10757	26349	82863
					228,76	9,96	35069	1527	0	6138	
111	2301-0604-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	104,7	70		7329	0	7329	0	7915
					–		0	0	0	586	
112	2301-0604-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	48,6	135		6561	0	6561	0	7086

113	1308-0206-1903	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %			–		0	0	0	525	
			м	27	523,96	45,37	14147	1225	2194	7982	23899
					397,32	13,28	10728	359	0	1770	
114	2301-0503-0602	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	27	169		4563	0	4563	0	4928
					–		0	0	0	365	
115	1308-0206-1706	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	12,6	304,64	49,31	3838	621	790	1876	6172
					192,64	14,19	2427	179	0	457	
116	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	12,6	445		5607	0	5607	0	6056
					–		0	0	0	449	
117	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	2314,5	93,5	1,76	216406	4074	45133	121383	364812
					72,24	0,6	167199	1389	0	27023	
118	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	48,6	109,94	3,52	5343	171	1076	2991	9001
					84,28	1,21	4096	59	0	667	

119	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	4,8	153,75	7,06	738	34	126	424	1255
					120,38	2,44	578	12	0	93	
120	1308-0206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	26,7	198,51	12,31	5300	329	792	3090	9062
					156,52	4,22	4179	113	0	671	
121	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	6,3	168,52	2,67	1062	17	211	605	1800
					132,43	0,9	834	6	0	133	
122	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1071	117981		12636	0	12636	0	13647
					–		0	0	0	1011	
123	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,91035	171879		156470	0	156470	0	168988
					–		0	0	0	12518	
124	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,925344	269000		248918	0	248918	0	268831
					–		0	0	0	19913	
125	2306-0144-0605	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,040698	415445		16908	0	16908	0	18260
					–		0	0	0	1353	

126	2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,225216	232022	52255	0	52255	0	56435
					–	0	0	0	4180	
127	2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,010404	446071	4641	0	4641	0	5012
					–	0	0	0	371	
128	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,077724	692135	53796	0	53796	0	58099
					–	0	0	0	4304	
129	2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,011834	995815	11884	0	11884	0	12835
					–	0	0	0	951	
130	2306-0144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,037332	1658181	61903	0	61903	0	66855
					–	0	0	0	4952	
131	2306-0144-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,01224	2696878	33010	0	33010	0	35651
					–	0	0	0	2641	
132	2306-0144-1019	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,004896	6023549	29491	0	29491	0	31851
					–	0	0	0	2359	
133	2306-0144-1020	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,02754	8305885	228744	0	228744	0	247044

				–		0	0	0	18300		
134	2306-0144-1021	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,00612	11578717		70862	0	70862	0	78531
					–		0	0	0	5669	
135	2306-0902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,00612	128848		789	0	789	0	862
					–		0	0	0	63	
136	2306-0201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,0459	226796		10410	0	10410	0	11243
					–		0	0	0	833	
137	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %	шт.	39	637,74	–	24872	0	165	17789	46073
					633,5	–	24707	0	0	3413	
138	2307-0202-0610	Коробки монтажные установочные для полых стен типа КМ-105, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм (У-192)	шт.	39	89		3471	0	3471	0	3749
					–		0	0	0	278	
139	2307-0202-0712	Кольцо монтажное типа КМ-2, диаметром 70 мм, глубиной 37 мм (К-1)	шт.	120	13		1560	0	1560	0	1685
					–		0	0	0	125	
140	2306-1702-0902	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,03	22951		689	0	689	0	744
					–		0	0	0	55	
141	2306-1702-0904	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-35 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,03	40452		1214	0	1214	0	1311
					–		0	0	0	97	
142	2306-1702-0905	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-50 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,03	63785		1914	0	1914	0	2067

143	2306-1702-0906	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-70 ГОСТ 23469.0-81			–		0	0	0	153	
			100 шт.	0,12	84058		10087	0	10087	0	10694
					–		0	0	0	807	
	Раздел 5 Демонтажные работы										
147	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж. НР = 72 %. ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;									
			шт.	4	1191,25	29,25	4765	117	0	3372	8788
					1162	9	4648	36	0	651	
148	1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Демонтаж. НР = 72 %. ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;									
			шт.	2	2105,5	943,5	4211	1887	0	2104	6820
					1162	299	2324	598	0	505	
149	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж. НР = 72 %	шт.	155	55,66	0,62	8627	96	0	6178	15990
					55,05	0,31	8533	48	0	1184	
150	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж. НР = 72 %	шт.	115	50,87	–	5850	0	0	4212	10867
					50,87	–	5850	0	0	805	
151	1217-0101-0706	Световые указатели. Демонтаж. НР = 72 %	шт.	5	166,4	1,6	832	8	0	596	1542
					164,8	0,8	824	4	0	114	
152	1217-0101-0513	Проводки трубные с трубами в борозде диаметром 32 мм. Демонтаж. НР = 72 %	м	55	486,85	3,07	26777	169	168	19090	49536
					480,73	1,35	26440	74	0	3669	
153	1217-0101-0512	Проводки трубные с трубами в борозде диаметром 25 мм. Демонтаж. НР = 72 %	м	5	295,2	1,8	1476	9	15	1048	2726
					290,4	0,8	1452	4	0	202	
154	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж. НР = 72 %	м	21255	84,17	0,21	1789033	4464	0	1286421	3321490

	83,96	0,1	1784570	2126	0	246036

Итого по акту	
в том числе	**6 221 056**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 535 102
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	40 249
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 841
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 349 649
- оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	1 835 239
- сметная прибыль (8 %), тенге	460 819
Временные здания и сооружения 2,9%х0,8	144 329
С временными зданиями и сооружен.	6 365 385
Зимнее удорожание 2,2%	140 038
Итого с зимним удорожанием	6 505 423
Непредвиденные затраты 2%	130 108
Итого с непредвиденными затратами	6 635 532
Итого в текущих ценах с К инф = 1,05	6 967 308
Итого с учетом скидки = 10%	6 270 578
НДС 12%	752 469
Итого с учетом НДС	7 023 046,52

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

Руководитель_____**Ахметов К.Е.**

Подрядчик ТОО "Сарыарка ЛТД"

Директор_____**Жумабаев М.О.**

Технадзор ТОО "Нұралем-Құрылыс"

Эксперт_____**Башаров М. Б.**

Технадзор
Башаров М.Б.
"07" 06 2020

Авторский надзор "ДС Альянс"

Директор_____**Портнова Н.А.**

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г.№656

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

Подрядчик : ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, ул. Гани Абсагитова, 7

Справка №

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

июль 2020 года

код заказчика	Код подрядчика	Договор /дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		471	21.05.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (гр. 3 без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания школы по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, ул. Гани Абсагитова, 7	81 201 877	35 585 963							4 270 316	39 856 279
ИТОГО:		**35 585 963**							**4 270 316**	**39 856 278,79**

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Акмолинская область, Целиноградский
район, с.Акмол, Гагарина, 15
БИН 060140013332
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070103KSN0312000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ **Ахметов К.Е.**

Подрядчик:
ТОО "Сарыарка ЛТД"
Акмолинская область, г.Кокшетау,
Назарбай Батыра, 56
БИН/ИИН 920840000743
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ958560000000075495
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор _____ **Жуманбаев М.О.**

"SANA-2015" Версия 19.4.2 от 03.12.19 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

Подрядч ТОО "Сарыарка ЛТД"

Договор

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, ул. Гани Абсагитова, 7

Акт №3

приемки выполненных работ за июль 2020 г.

(локальная смета 2-1-1)

на Ремонт здания школы

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5 Внутренняя отделка										
			5.1 Потолок										
98	1	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %, К=0.800-	м2 отделываемой поверхности	1644,48	867,93	5,82	1427293	9568	467562	686228	2282603	
						577,79	1,78	950163	2931	–	169082		
			5.2 Стены										
105	2	1211-0101-0211	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 % К=0.868-	м2	3867,435	2030,56	13,88	7853052	53663	1542900	4524075	13367297	

					1617,74	6,97	6256489	26948	–	990170	
106	3 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм НР = 72 %, К=0,819	м2 оштукатуриваемой поверхности	6981,156	1149,91	23,76	8027708	165902	835545	5095329	14172880
					1006,46	7,25	7026261	50585	–	1049843	
	Раздел 6 Наружная отделка										
112	4 1211-0103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство стеклосетки(стены, входная группа, цоколь, откосы) НР = 72 %	м2	1450	1258,12	3,44	1824271	4993	788711	743695	2773403
					710,74	1,62	1030567	2343	–	205437	
113	5 1115-0212-0305	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР = 72 %	м2	1450	1155,17	5,66	1674992	8206	513347	833104	2708744
					795,48	2,52	1153439	3650	–	200648	

Всего	**35 304 927**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 416 919
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	242 332
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	86 457
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 148 065
- накладные расходы, тенге	11 882 431

в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 615 180
Итого по акту	**35 304 927**
Временные здания и сооружения 2,9%x0,8	819 074
С временными зданиями и сооружен.	36 124 001
Зимнее удорожание 2,2%	794 728
Итого с зимним удорожанием	36 918 729
Непредвиденные затраты 2%	738 375
Итого с непредвиденными затратами	37 657 104
Итого в текущих ценах с К инф = 1,05	39 539 959
Итого с учетом скидки = 10%	35 585 963
НДС 12%	4 270 316
Итого с учетом НДС	39 856 279

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

Руководитель_____**Ахметов К.Е.**

Подрядчик ТОО "Сарыарка ЛТД"

Директор_____**Жумаибаев М.О.**

Технадзор ТОО "Нұралем-Құрылыс"

Эксперт_____**Башаров М. Б.**

Технадзор
Башаров М.Б.
"__" _____ 20__ г.

Авторский надзор "ДС Альянс"

Директор_____**Портнова Н.А.**

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Подрядчик : ТОО "Сарыарка ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, ул. Гани Абсагитова, 7

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г.№656

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2020 года

код заказчика	Код подрядчика	Договор (дополнительное соглашение) номер	дата	Источник финансирования наименование	код	Организационно-правовая форма наименование	код
		471	21.05.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за), без НДС	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания школы по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, ул. Гани Абсагитова, 7	175 317 818,63	84 212 775,74							10 105 533,09	94 318 308,83
ИТОГО:		**84 212 775,74**							**10 105 533,09**	**94 318 308,83**

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, Гагарина, 15
БИН 060140013332
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070103KSN0312000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ **Ахметов К.Е.**

Подрядчик:
ТОО "Сарыарка ЛТД"
Акмолинская область, г.Кокшетау, Наурызбай Батыра, 56
БИН/ИИН 920840000743
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ958560000000075495
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор _____ **Жумабаева М.О.**

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"
Договор: №471 от 21.05.2020г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, ул. Гани Абсалитова, 7

Акт №3
приемки выполненных работ за август 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1. Лок.смета 2-1-1 Ремонт здания школы									
			п 2 Проемы									
			2.1 Окна									
1	29	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 2 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	91,81	2269,08	26,09	208324	2395	12051	140113	376312
						2111,73	7,86	193878	723	0	27875	
			Итого по разделу 2					**376 312**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					193 878				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 395				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					723				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 051				
			- накладные расходы, тенге					140 113				
			в т.ч. зарплата, тенге					381 025				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					27 875				
			п 3 Стены и перегородки									
2	58	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж перемычек НР = 72 %	т конструкций	0,18844	33899,38	12539,8	6388	2363	722	2848	9974
						17528,13	3459,99	3303	652	0	739	
3	57	1109-0701-0102	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу(изготовление перемычки) НР = 72 %	т конструкций	0,18844	44910,85	10762,05	8463	2028	159	4925	14459
						33305,03	2993	6276	564	0	1071	

4	58 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1.070	т	0,19221	250422		48134		48134	0	51984
					–		0		0	3851	
5	63 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	218,9	4454,24	309,55	975033	67760	532892	279888	1355315
					1710,28	66,57	374380	14353	0	100394	
6	64 2105-0306-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,189	247106		46703		46703	0	50439
					–		0		0	3738	
7	65 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 %	т	0,18522	870872,71	1598,1	161266	296	112807	34765	211714
					260031,31	658,68	48163	122	0	15652	
8	66 2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	19,2	192		3686		3686	0	3981
					–		0		0	295	
9	70 1203-0101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек(проем Пр-2) НР = 72 %	т металлоконструкций перемычек	0,0601	211946,76	2029,95	12738	122	2038	7652	22021
					176006,66	831,95	10578	50	0	1631	
10	71 2106-0408-0601	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей(перемычки) К=1,040.	т	0,0625	456515		28532		28532	0	30815
					–		0		0	2283	
11	72 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010(для заделки)	м3	0,1	17121		1712		1712	0	1849
					–		0		0	137	
12	73 1211-0103-0404	Основание под штукатурку обертывания балок металлической сеткой. Устройство НР = 72 %	м2	1,9	1686,32	2,11	3204	4	2766	314	3799
					228,42	1,05	434	2	0	281	
13	74 1206-0101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью НР = 72 %	т	0,03167	296968,74	1138,72	9405	36	7806	1138	11386
					49352,7	536,79	1563	17	0	843	
14	75 1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами(стяжной болт Д1). НР = 72 %	болт	3	788,67	1	2360	3	1888	338	2914
					156,33	0,33	469	1	0	216	
		Итого по разделу 3					1 770 652				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					445 166				

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					72 613				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 761				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					789 646				
		- накладные расходы, тенге					331 668				
		в т.ч. зарплата, тенге					45 092				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					131 158				
		п 4 Полы									
		4.1 Тип 1									
15	81 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство. НР = 72 %	м2 покрытия	176,1	4320,31	88,65	760807	15611	513141	172130	1007572
					1317,74	39,84	232054	7016	0	74635	
16	82 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство. НР = 72 %	м плинтусов	185	596,29	1,97	110314	364	48494	44372	167060
					332,19	0,93	61455	172	0	12375	
		4.2 Тип 2									
17	85 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М50. Устройство. НР = 72 %	м2 покрытия	1104,7	4389,92	88,65	4849545	97932	3295906	1079797	6403689
					1317,74	39,84	1455707	44011	0	474347	
18	86 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство. НР = 72 %	м	485	1750,72	15,78	849099	7653	697512	105469	1030934
					296,77	5,26	143933	2551	0	76365	
		4.3 Тип 3									
		4.4 Тип 4									
19	90 1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам существующим. НР = 72 %	м2 пола	162	1531,2	23,57	248054	3818	157629	63460	336457
					534,61	9,63	88607	1560	0	24923	
20	91 1111-0101-3303	Покрытия из брусков 50х50. Устройство. НР = 72 %	м2 покрытия	162	2907,91	75,18	471081	12179	338389	90914	606955
					743,91	35,53	120513	5756	0	44960	
21	93 1110-0115-0201	Настилы по фермам. Огнезащита полов в спортзале. НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	162	310,72	3,23	50337	523	43973	4386	59079
					36,05	1,38	5840	224	0	4376	
		Итого по разделу 4					**9 611 746**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 106 110				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					136 051				

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					61 290				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 095 045				
		- накладные расходы, тенге					1 580 528				
		в т.ч. зарплата, тенге					315 603				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					711 981				
		п 5 Внутренняя отделка									
		5.1 Потолок									
22	98 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе. НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	407,12	867,93	5,82	353352	2369	115752	169857	585098
					577,79	1,78	235230	725	0	41859	
23	99 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям. НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	837,66	530,16	3,54	444094	2965	160110	203346	699235
					335,48	1,68	281018	1407	0	51795	
24	100 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям(ребристых плит) НР = 72 % К=1,600;	м2 окрашиваемой поверхности	155,52	530,16	3,54	82450	551	29726	37754	129821
					335,48	1,69	52174	263	0	9616	
25	103 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство Армстронг НР = 72 %	м2	486,5	1590,22	171,01	773642	83198	0	525508	1403082
					1419,21	81,04	690446	39426	0	103932	
26	104 2203-0301-0106	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	486,5	2764		1344686	0	1344686	0	1452261
					–		0	0	0	107575	
		5.2 Стены									
27	105 1211-0101-0211	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм. НР = 72 %	м2	917,265	2030,56	13,88	1862562	12732	365934	1073009	3170416
					1617,74	6,97	1483896	6393	0	234846	
28	106 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм. НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1639,844	1149,91	23,76	1885673	38963	196273	1198875	3329152
					1006,46	7,25	1650437	11889	0	246604	

29	107 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям. НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	4148,6	476,25	3,54	1974818	14679	724204	894889	3099284
					298,08	1,68	1235936	6968	0	220577	
		Итого по разделу 5					**13 848 349**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 629 137				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					155 450				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					67 069				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 936 685				
		- накладные расходы, тенге					4 101 268				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 523 395				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 025 804				
	пп 6 Наружная отделка										
30	112 1211-0103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство стеклосетки(стены, входная группа, цоколь, откосы). НР = 72 %	м2	686,56	1258,12	3,44	863775	2362	373447	352136	1313184
					710,74	1,62	487966	1112	0	97273	
31	113 1115-0212-0305	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2.5 мм. НР = 72 %	м2	190	1155,17	5,66	219462	1075	67266	109166	354941
					795,48	2,52	151141	479	0	26292	
32	117 1211-0102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов(толщ.30 мм). НР = 72 %	м2	275,8	4424,57	0,38	1220296	105	165030	759718	2138413
					3825,82	–	1055161	0	0	158401	
33	118 1212-0102-0601	Фасады простые(откосы). Окраска органо-силикатными красками за два раза по штукатурке. с земли и лесов. НР = 72 %	м2	275,8	912,81	1,34	251753	370	131532	86416	365223
					434,95	0,62	119852	171	0	27054	
34	119 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство. НР = 72 %	м	324,3	1486,93	6,64	482211	2218	321754	114243	644170
					487,94	1,33	158239	431	0	47716	
		Итого по разделу 6					**4 815 931**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 972 399				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 130				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 193				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 059 030				
		- накладные расходы, тенге					1 421 677				

		в т.ч. зарплата, тенге					351 874				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					356 736				
	п 7 Кровля										
35	123 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами. НР = 72 % К=3,000;	м ограждения	323	2622,23	29,08	846980	9393	813437	19112	935379
					74,77	7,41	24151	2393	0	89287	
36	124 1208-0101-1806	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным. НР = 72 %	м	55	1032,27	2,93	56775	161	48627	5807	67588
					145,22	1,42	7987	78	0	5007	
37	125 1208-0101-1802	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов. НР = 72 %	м	325	1294,45	2,71	420696	881	349657	50897	509321
					216,18	1,33	70259	432	0	37727	
38	126 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/(крюк, кронштейн, ерш)	кг	205,1	537		110139	0	110139	0	118950
					–		0	0	0	8811	
39	127 1208-0101-1903	Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек. НР = 72 %	м труб	186	1918,25	0,11	356785	20	188485	121188	516200
					904,78	–	168289	0	0	38237	
40	128 2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	22	1873		41206	0	41206	0	44502
					–		0	0	0	3295	
		Итого по разделу 7					**2 191 941**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					270 685				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 455				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 904				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 551 450				
		- накладные расходы, тенге					198 984				
		в т.ч. зарплата, тенге					35 097				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					162 366				
	Раздел 8 Элементы входной группы и крыльец										
41	134 1134-0108-1002	Потолки подвесные из алюминиевых панелей. Устройство. НР = 72 %	м2 поверхности	20	7696,75	520,3	153935	10406	45776	73067	245162
					4887,65	186,45	97753	3729	0	18180	
42	135 2110-0103-0200	Металлосайдинг (прим.)	м2	20	2406		48120	0	48120	0	51970
					–		0	0	0	3850	

		Итого по разделу 8					**297 132**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					97 753				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 406				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 729				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					83 696				
		- накладные расходы, тенге					73 057				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					22 010				
	Раздел 11 Отмостка										
43	147 1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см. НР = 72 %. К=0,250	м3 уплотненного грунта	40,625	76,09	76,09	3091	3091	0	837	4243
					–	28,63	0	1163	0	314	
44	148 1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см. НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	40,625	8,2	8,2	333	333	0	91	458
					–	3,1	0	126	0	34	
45	149 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки толщ.150мм В7,5. НР = 72 %. К=0,150;	м3	24,375	21902,22	1353,74	533867	32997	467909	28675	607545
					1352,23	281,88	32961	6866	0	45003	
		Итого по разделу 11					**612 246**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					32 961				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					36 422				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 155				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					467 909				
		- накладные расходы, тенге					29 603				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					45 352				
		Итого по смете					**33 524 308**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 748 049				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					431 957				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					161 825				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 005 911				
		- перевозка грузов, тенге					0				
		- накладные расходы, тенге					7 855 109				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 483 282				
		Временные здания и сооружения 2,9%х0,8					777 764				
		С временными зданиями и сооружен.					34 302 072				
		Зимнее удорожание 2,2%					754 646				
		Итого с зимним удорожанием					35 056 717				
		Непредвиденные затраты 2%					701 134				
		Итого с непредвиденными затратами					35 757 852				

		Итого в текущих ценах с К инф = 1.05					37 545 744				
		Итого с учетом скидки = 10%					33 791 170				
		НДС 12%					4 054 940				
		Итого с учетом НДС					37 846 110				

Раздел 2. Лок.смета 2-1-1 (вкл)

п. 1 Кухня

46	1 1146-0401-0606	Потолки деревянные подвесные из плит Акмигран. Разборка (Армстронг) НР = 72 %	м2	122,38	887,95	45,56	81730	5575	–	55848	149664
					622,38	22,88	76155	2800	–	11088	
47	2 1146-0401-0605	Потолки деревянные подвесные из плит асбестоцементных. Разборка (ДВП) НР = 72 %	м2	126,1	1017,99	45,56	128369	5745	–	90366	236234
					972,43	22,88	122624	2885	–	17499	
48	3 1115-0108-1606	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см. с открытым настом НР = 72 %	м2	126,1	8569,07	77,22	1080560	9737	88938	710256	1934061
					7786,56	36,33	981885	4581	–	143265	
49	4 2203-0201-0203	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012 К=1.030;	м2	129,883	510		66240		66240	–	71539
					–		–		–	5299	
50	5 1203-0101-0104	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев НР = 72 %	м2 стен	194,5	620,97	139,17	120778	27068	–	74609	211018
					451,8	50,97	93710	9914	–	15631	
51	6 1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	13,8	874,64	–	12070	–	–	8890	22421
					874,64	–	12070	–	–	1661	
52	7 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 72 %	м3	4,2	34235	19,29	143787	81	85087	42206	200872
					13956,8	–	58619	–	–	14879	
53	8 1213-0103-0401	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка (из жести) НР = 72 %	м2 облицовки	18	82,83	5,28	1491	95	–	1038	2731
					77,56	2,5	1396	45	–	202	

п. 2 Спортзал

54	9 1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м3 кладки	5,6	32451,03	3126,38	188216	18133	116599	41234	247806
					9221,38	652,59	53484	3785	–	18356	

п. 3 Водопровод

55	11 1122-0601-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 72 %	м трубопровода	0,05	348200	103160	17410	5158	76	9765	29349

					243520	27720	12176	1386	–	2174	
56	12 2301-0801-0107	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=1,010;	м	50,5	1381		69741		69741	–	75320
					–		–		–	5579	
57	13 1101-0205-0602	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12,5	928,88	–	11611	–	–	8360	21569
					928,88	–	11611	–	–	1598	
	п. 4 Кровля										
58	14 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	13	156,15	19,08	2030	248	–	1336	3635
					137,08	5,69	1782	74	–	269	
59	15 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	13	497,85	11,62	6472	151	4019	1711	8838
					177,08	5,69	2302	74	–	655	
60	16 1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	55	91,44	0,07	5029	4	–	3616	9339
					91,36	–	5025	–	–	692	
61	17 1208-0101-1701	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов НР = 72 %	м2	55	2101,82	3,13	115600	172	86828	20852	147152
					520	1,53	28600	84	–	10800	
62	18 1208-0101-1801	Покрытия мягкие и отделки из листовой стали. Устройство разжелобков (ендовы) НР = 72 %	м	55	1445,33	3,38	79493	186	60031	13944	100912
					350,47	1,65	19276	91	–	7475	
63	19 2110-0105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 (разжелобки)	м2	16,5	2002		33033		33033	–	35679
					–		–		–	2643	
	п. 5 Полы - 1 этаж.										
64	20 1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР = 72 %	м3 грунта	126,26	4208,93	0,52	531419	66	10084	375336	978295
					4128,54	0,26	521269	31	–	72546	
65	21 2101-0401-0103	Песок для строительных работ 50 % природный, 50 % обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	126,26	1438		181562		181562	–	196067

66	22 1111-0101-0401	Гидроизоляция прокладочная рулонными материалами насухо. Устройство НР = 72 %	м2 изолируемой	631,3	925,71	110,21	584399	69576	57272	335908	993932
					724,76	14,24	457551	8988	–	73825	
67	23 1111-0101-1109	Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 94 %	м2 стяжки	186,23187	14874,09	19,08	2770029	3553	2893873	69105	3066295
					392,85	4,9	72603	913	–	227131	
	п. 6 Проемы										
68	24 1110-0405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка пластиком бумажнослоистым НР = 90 %	м откоса	972,76	560,84	6,4	545559	6222	152247	350627	987881
					397,93	2,57	387090	2496	–	71695	
69	25 2113-0816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,49809	2819611		1398781		1398781	–	1510683
					–		–		–	111902	
70	26 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	972,76	578,64	1,31	562873	1278	478139	75855	689610
					85,79	0,62	83456	605	–	51082	
	Раздел 7 Наружная отделка										
71	27 1146-0101-0101	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР = 84 %	м3	20,2	60278,76	2045,25	1217631	41314	748031	375753	1720855
					21301,29	843,51	430286	17039	–	127471	
72	28 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	101	896,44	25,65	90540	2591	57809	28322	128371
					298,42	3,11	30140	314	–	9509	

Итого по разделу 7 **1 849 226**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 460 426
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 43 905
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 17 353
- материалы, изделия и конструкции, тенге 803 840
- накладные расходы, тенге 404 075
- сметная прибыль (8 %), тенге 136 960

Итого **13 761 135**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 453 110
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 196 953
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 56 105
- материалы, изделия и конструкции, тенге 6 356 390
- накладные расходы, тенге 2 695 339

- сметная прибыль (8 %), тенге	1 019 343
Всего	**13 761 135**

Временные здания и сооружения 2,9%х0,8	319 258
С временными зданиями и сооружен	14 080 393
Зимнее удорожание 2,2%	309 769
Итого с зимним удорожанием	14 390 162
Непредвиденные затраты 2%	287 803
Итого с непредвиденными затратами	14 677 965
Итого в текущих ценах с К инф = 1.05	15 411 863
Итого с учетом скидки = 10%	13 870 677
НДС 12%	1 664 481
Итого с учетом НДС	15 535 158

Раздел 3. Лок.смета 2-1-2

п. 1 Система В1

1.1 Трубопровод

73	1 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	290	1527,93	19,68	443100	5707	3785	312221	815745
					1495,2	0,11	433608	32	0	60426	
74	2 2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	287,1	179		51391		51391	0	55502
					–		0		–	4111	
75	3 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	40	1650,38	23,66	66015	947	508	46488	121504
					1614	0,18	64560	7	0	9000	
76	4 2301-0601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	39,6	280		11088		11088	0	11975
					–		0		–	887	
77	5 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	26	1801,15	28	46830	728	314	32973	86187
					1761,08	0,31	45788	8	0	6384	
78	6 2301-0601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	25,74	442		11377		11377	0	12287
					–		0		–	910	

79	7 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб. НР = 72 %	м трубопровода	9	1996,67	33,22	17970	299	155	12514	33031
					1946,22	0,44	17516	4	0	2447	
80	8 2301-0601-0305	Трубы напорные полипропилановые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	8,91	777		6923		6923	0	7477
					–		0		–	554	
81	9 1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб. НР = 72 %	м трубопровода	2	2167,5	36	4335	76	42	3038	7962
					2108,5	1	4217	2	0	590	
82	10 2301-0601-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	1,98	1128		2233		2233	0	2412
					–		0		–	179	
83	11 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	131	799		104669		104669	0	113043
					–		0		–	8374	
84	12 2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	2	1305		2610		2610	0	2819
					–		0		–	209	
85	13 2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	1	2200		2200		2200	0	2376
					–		0		–	176	
86	14 2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт	1	4160		4160		4160	0	4493
					–		0		–	333	
87	15 2304-0905-0906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт	6	8770		52620		52620	0	56830
					–		0		–	4210	
88	16 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка. НР = 72 %	м трубопровода	101,5	3249,66	43,88	329839	4454	262561	45494	406440
					618,96	17,25	62824	1751	0	30107	
89	17 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка. НР = 72 %	м трубопровода	42	2872,14	47,74	120630	2005	84784	24878	157148
					805,74	16,93	33841	711	0	11641	
90	18 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое. НР = 72 %	м трубопровода	510,5	94,44	1,48	48212	756	1184	33316	88049
					90,64	–	46272	0	0	6522	
91	19 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией. НР = 72 %	км трубопровода	0,5105	63970,62	–	32657	0	1213	22640	59720

					61594,52	–	31444	0	0	4424	
92	20 1116-1401-0104	Шкафы пожарные металлические массой свыше 30 кг. Установка на стене или в нише НР = 72 %	шт.	6	3574,36	63,13	28595	505	397	20097	52587
					3461,63	27,38	27693	219	0	3895	
93 *	21 2308-0307-0109	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗБ/НЗК	шт.	8	23176		185408		185408	0	200241
					–		0		–	14833	
94	22 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	кран	8	26072,5	143,63	208580	1149	197139	7679	233560
					1286,5	46,63	10292	373	0	17301	
95	23 2308-0305-0403	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 летние от t +5 °С до +50 °С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	16	10527		168432		168432	0	181907
					–		0		–	13475	
96	24 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	27,5	90,98	2,87	2502	79	1106	954	3732
					47,89	0,29	1317	8	0	276	
97	25 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % К=2,000.	м2	55	79,45	2,04	4370	112	2719	1121	5930
					27,98	0,33	1539	18	0	439	
98	26 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	26	537		13962		13962	0	15079
					–		0		–	1117	
	1.2 Выпуск - 5,5 м										
99	27 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	13,15	1779,85	–	23406	0	0	16852	43477
					1779,85	–	23406	0	0	3221	
100	28 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	13,15	845,78	–	11122	0	0	8008	20560
					845,78	–	11122	0	0	1530	
101	29 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 72 %	км трубопровода	0,0048	348333,33	103333,33	1672	496	7	837	2818
					243541,67	27708,33	1169	133	0	209	
102	30 1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 72 %	м трубы, уложенной в футляра	0,7	1485,71	10	1040	7	188	510	1782
					1207,14	2,86	845	2	0	132	
103	31 2301-0501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010.	м	5,555	810		4500	0	4500	0	4860
					–		0	0	0	360	

104	32 1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(футляр) HP = 72 %	км трубопровода	0,0007	1435714,29	677142,86	1005	474	47	456	1578
					691428,57	212857,14	484	149	0	117	
105	33 2301-0201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	0,7028	12433		8738	0	8738	0	9437
					–		0	0	0	699	
106	34 1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией HP = 72 %	км трубопровода	0,0055	67090,91	–	369	0	30	244	662
					61636,36	–	339	0	0	49	
107	35 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство упора В15 HP = 72 %	м3	0,1	23160	1350	2316	135	2046	117	2628
					1350	280	135	28	0	195	
	п. 2 Водомерный узел										
108	36 1116-0901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка HP = 72 %	узел	1	34243	1402	34243	1402	15837	12653	50647
					17204	369	17204	369	0	3752	
109	37 2303-0301-0214	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	54566		54566	0	54566	0	58931
					–		0	0	0	4365	
110	38 2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350		40350	0	40350	0	43578
					–		0	0	0	3228	
111	39 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка HP = 72 %	фильтр	1	19477	270	19477	270	17969	950	22081
					1238	81	1238	81	0	1834	
112	40 2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15кбп для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575		575	0	575	0	621
					–		0	0	0	46	
113	41 1312-1101-0303	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давления до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования HP = 72 %	шт.	1	5820	105	5820	105	121	4064	10674
					5594	50	5594	50	0	791	
114	42 2304-0201-1601	Задвижки стальные фланцевые 30с941нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, T 425 °C, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	33782		33782	0	33782	0	38485
					–		0	0	0	2703	
115	43 2305-1207-2009	Привод электрический AMV 25, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	197573		197573	0	197573	0	213379

					–		0	0	0	15806		
116	44 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм Установка НР = 72 %	шт.	3	2376	147,33	7128	442	894	4237	12274
					1930,67	31	5792	93	0	909	
117	45 2304-0101-0001	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	10012		30036	0	30036	0	32439
					–		0	0	0	2403	
118	46 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1383		8298	0	8298	0	8962
					–		0	0	0	664	
119	47 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром ди 100 мм. Установка отвода, тройника НР = 72 %	т фасонных частей	0,0018	1162222,22	628888,89	2128	1132	34	919	3290
					534444,44	174444,44	962	314	0	244	
120	48 2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	472		944	0	944	0	1029
					–		0	0	0	76	
121	49 2302-0101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	726		1452	0	1452	0	1568
					–		0	0	0	116	
122	50 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка втулки НР = 72 %	шт.	1	1874	1130	1874	1130	0	604	2460
					544	295	544	295	0	182	
123	51 2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	778		778	0	778	0	840
					–		0	0	0	62	
124	52 2301-0103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,5	503		252	0	252	0	272
					–		0	0	0	20	
125	53 2301-0103-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	3,3	1933		6379	0	6379	0	6889
					–		0	0	0	510	

126	54 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	3,8	92,63	1,58	352	6	2	248	648
					90,53	–	344	0	0	48	
	п. 3 Система Т3										
127	55 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	220	1850,35	23,67	383077	5207	2790	255668	668266
					1814	0,19	355060	42	0	49601	
128	56 2301-0602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	217,8	192		41818	0	41818	0	45163
					–		0	0	0	3345	
129	57 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	50	1801,12	27,98	90056	1399	603	63410	165743
					1761,08	0,3	88054	15	0	12277	
130	58 2301-0602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	49,5	306		15147	0	15147	0	16359
					–		0	0	0	1212	
131	59 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	67,5	1996,56	33,11	134768	2235	1164	94908	247726
					1946,21	0,46	131389	31	0	18350	
132	60 2301-0602-0205	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	66,825	538		35952	0	35952	0	38828
					–		0	0	0	2876	
133	61 1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	9	2167,22	38,11	19505	343	186	13668	35827
					2108,44	0,78	18976	7	0	2854	
134	62 2301-0602-0206	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	8,91	878		7823	0	7823	0	8449
					–		0	0	0	626	
135	63 1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 72 %	м трубопровода	5	2420,2	682,2	12101	3411	104	6829	20445
					1717,2	179,8	9586	899	0	1514	

136	64 2301-0502-0207	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,946;	м	4,73	1395		6598	0	6598	0	7126
					–		0	0	0	528	
137	65 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	77	799		61523	0	61523	0	66445
					–		0	0	0	4922	
138	66 2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1305		5220	0	5220	0	5638
					–		0	0	0	418	
139	67 2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	2200		6600	0	6600	0	7128
					–		0	0	0	528	
140	68 2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4160		4160	0	4160	0	4493
					–		0	0	0	333	
141	69 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. НР = 72 %	м2	1,7	90,59	2,94	154	5	68	58	229
					47,65	–	81	0	0	17	
142	70 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=2,000.	м2	3,4	79,41	2,06	270	7	168	68	365
					27,94	0,59	95	0	0	27	
143	71 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	25	537		13425	0	13425	0	14499
					–		0	0	0	1074	
	п. 4 Система К1										
144	72 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	304	870,98	1,68	264778	511	687	189894	491045
					867,04	0,53	263580	161	0	36374	
145	73 2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	303,392	258		78275	0	78275	0	84537
					–		0	0	0	6262	
146	74 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	107	840,51	4,1	89935	439	536	64145	168406
					831,4	1,22	88960	131	0	12326	
147	75 2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	106,786	1188		126862	0	126862	0	137011
					–		0	0	0	10149	

148	76 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР = 72 %	м3 грунта	87,24	1779,86	–	155275	0	0	111798	266439
					1779,86	–	155275	0	0	21366	
149	77 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1. НР = 72 %	м3 грунта	83,94	845,75	–	70992	0	0	51114	131875
					845,75	–	70992	0	0	9799	
150	78 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство. НР = 72 %	м3 основания	3,3	2830,61	193,64	9341	639	5009	2755	13099
					1119,09	54,24	3693	179	0	970	
151	79 1116-0201-0102	Трубопроводы из канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях(выпуск). НР = 72 %	м трубопровода	34,4	1137,53	50,44	39131	1735	5190	23744	67905
					936,22	22,44	32206	772	0	5030	
152	80 1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр. НР = 72 %	м трубы, уложенной в футляре	2,1	1486,19	9,52	3121	20	567	1829	5346
					1206,67	2,88	2534	6	0	396	
153	81 2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001. К=1,010;	м	36,865	1138		41952	0	41952	0	45309
					–		0	0	0	3356	
154	82 1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(футляр). НР = 72 %	км трубопровода	0,0021	1713809,52	855238,1	3599	1796	144	1596	5611
					790000	265714,29	1659	558	0	416	
155	83 2301-0201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80. К=1,004;	м	2,1084	17164		36231	0	36231	0	39129
					–		0	0	0	2898	
156	84 2302-0501-0501	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	9	187		1683	0	1683	0	1818
					–		0	0	0	135	
157	85 2302-0501-0503	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	484		1936	0	1936	0	2091
					–		0	0	0	155	
158	86 2302-0501-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой. DN 50	шт.	24	35		840	0	840	0	907
					–		0	0	0	67	
159	87 2302-0501-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой. DN 100	шт.	1	99		99	0	99	0	107

						–		0	0	0	8	
160	88 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	43,5	537		23360	0	23360	0	25228
					–		0	0	0	1889	
161	89 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. НР = 72 %	м2	3	91,33	3	274	8	121	104	408
					48	–	144	0	0	30	
162	90 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. НР = 72 % К=2,000;	м2	6	79,5	2	477	12	297	122	647
					28	0,33	168	2	0	48	
163	91 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	10	661,5	82,1	6615	621	2661	2535	9882
					313,3	38,9	3133	388	0	732	
164	92 2111-0403-0322	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -202 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	11	1560		17160	0	17160	0	18533
					–		0	0	0	1373	
	4.2 Прочистка в приямке д.100 -3 шт.										
165	93 1120-1301-0101	Установка коробки с крышкой. НР = 72 % К=3,000;	кг изделия	38,16	730,87	3,59	27890	137	25191	1862	32132
					67,14	0,63	2562	24	0	2380	
166	94 2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой. DN 100 К=3,000;	шт.	3	99		297	0	297	0	321
					–		0	0	0	24	
	4.3 Прочистка д. 50 - 8 шт.										
167	95 1120-1301-0101	Установка коробки с крышкой. НР = 72 % К=8,000;	кг изделия	84,24	730,89	3,6	61570	303	55611	4110	70934
					67,14	0,62	5656	52	0	5254	
168	96 2302-0601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой. DN 50 К=8,000;	шт.	8	35		280	0	280	0	302
					–		0	0	0	22	
	<u>п.5 Система К3</u>										
	5.1 Трубопровод										
169	97 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка. НР = 72 %	м трубопровода	9,5	870,95	1,66	8274	16	21	5933	15344

					867,05	0,42	8237	4	0	1137	
170	98 2301-0505-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998	м	9,481	256		2446	0	2446	0	2642
					–		0	0	0	198	
171	99 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	19,12	1779,86	–	34031	0	0	34502	63216
					1779,86	–	34031	0	0	4583	
172	100 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	19,1	845,76	–	16154	0	0	11631	30006
					845,76	–	16154	0	0	2223	
173	101 1116-0201-0102	Трубопроводы из канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях(выпуск) НР = 72 %	м трубопровода	6,6	1137,42	50,45	7507	333	995	4555	13027
					936,21	22,42	6179	148	0	965	
174	102 1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 72 %	м трубы, уложенной в футляре	0,7	1485,71	10	1040	7	188	610	1782
					1207,14	2,86	845	2	0	132	
175	103 2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	8,08	1138		9195	0	9195	0	9931
					–		0	0	0	736	
176	104 1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(футляр) НР = 72 %	км трубопровода	0,0007	1712857,14	854285,71	1199	598	48	533	1870
					790000	267142,88	553	187	0	139	
177	105 2301-0201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	0,7028	17184		12077	0	12077	0	13043
					–		0	0	0	966	
178	106 2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	187		187	0	187	0	202
					–		0	0	0	15	
179	107 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	537		537	0	537	0	580
					–		0	0	0	43	
180	108 1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	комплект	1	7640	41	7640	41	6941	488	8778
					656	20	656	20	0	650	

5.2 Прочистка в приямке д.100 -1 шт.

181	109 1120-1301-0101	Установка коробки с крышкой НР = 72 %	кг изделия	12,72	730,9	3,62	9297	46	8397	621	10711
					67,14	0,63	854	8	0	793	
182	110 2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	99		99	0	99	0	107
					–		0	0	0	8	
	п. 6 Санитарно-техническое оборудование										
183	113 2303-0102-3201	Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	6	5930		35580	0	35580	0	38426
					–		0	0	0	2846	
184	114 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	55	957		52635	0	52635	0	56846
					–		0	0	0	4211	
185	115 2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	55	5785		318175	0	318175	0	343629
					–		0	0	0	25454	
186	117 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	15	16710		250650	0	250650	0	270702
					–		0	0	0	20052	
187	118 2303-0102-0310	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	6	17518		105108	0	105108	0	113517
					–		0	0	0	8409	
188	120 2303-0102-3328	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	3	7196		21588	0	21588	0	23315
					–		0	0	0	1727	
189	121 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	3	957		2871	0	2871	0	3101
					–		0	0	0	230	
190	123 2303-0102-0207	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм x 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23895-94	шт.	3	10845		32535	0	32535	0	35138
					–		0	0	0	2603	
191	124 2303-0102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	3	751		2253	0	2253	0	2433

					–		0	0	0	180	
192	125 2303-0102-3326	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	3	7197		21591	0	21591	0	23318
					–		0	0	0	1727	
193	127 1117-0201-0103	Смесители. Установка крана НР = 72 %	шт.	1	1040	–	1040	0	39	721	1902
					1001	–	1001	0	0	141	
194	128 2303-0102-3301	Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96	шт.	1	1093		1093	0	1093	0	1180
					–		0	0	0	87	
	п. 7 Демонтажные работы										
195	130 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	15	538,93	5,4	8084	81	0	5792	14986
					533,53	2,73	8003	41	0	1110	
196	131 1215-0101-0402	Унитазы . Демонтаж НР = 72 %	прибор	14	669,93	6	9379	84	0	6723	17390
					663,93	3	9295	42	0	1288	
197	132 1215-0101-0403	Мойка Демонтаж НР = 72 %	прибор	5	1083,4	16,4	5417	82	0	3871	10031
					1067	8,2	5335	41	0	743	
198	133 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода	185	377,24	2,93	69789	542	5886	45752	124784
					342,44	1,04	63351	192	0	9243	
199	134 1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	98,5	706,45	3,31	69585	326	0	49984	129135
					703,14	1,66	69259	164	0	9566	
200	135 1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	115,5	878,39	6,62	101454	765	0	72772	188165
					871,77	3,32	100689	383	0	13938	
201	136 1215-0101-0318	Узел водомерный массой до 200 кг. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	1	1921	583	1921	583	0	1148	3314
					1338	256	1338	256	0	245	

Итого по смете **7 897 281**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 406 675
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 44 949

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 402				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 117 656				
		- накладные расходы, тенге					1 741 015				
		в т.ч. зарплата, тенге					173 711				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					584 984				
		Временные здания и сооружения 2,9%х0,8					183 217				
		С временными зданиями и сооружен					8 080 498				
		Зимнее удорожание 2,2%					177 771				
		Итого с зимним удорожанием					8 258 269				
		Непредвиденные затраты 2%					165 165				
		Итого с непредвиденными затратами					8 423 434				
		Итого в текущих ценах с К инф = 1,05					8 844 606				
		Итого с учетом скидки = 10%					7 960 145				
		НДС 12%					955 217				
		Итого с учетом НДС					8 915 363				
	Раздел 3а . Лок.смета 2-1-2 (вкл)										
	п 6 Санитарно-техническое оборудование										
202	113 2303-0102-3201	Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт	49	5930	290570	0	290570	0	313816	
					–	0	0	0	23246		
		Итого по разделу 6				**313 816**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				0					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				0					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				0					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				290 570					
		- накладные расходы, тенге				0					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				23 246					
		Временные здания и сооружения 2,9%х0,8				7 281					
		С временными зданиями и сооружен				321 096					
		Зимнее удорожание 2,2%				7 064					
		Итого с зимним удорожанием				328 160					
		Непредвиденные затраты 2%				6 563					
		Итого с непредвиденными затратами				334 723					
		Итого в текущих ценах с К инф = 1,05				351 460					
		Итого с учетом скидки = 10%				316 314					
		НДС 12%				37 958					
		Итого с учетом НДС				354 271					
	Раздел 4. Лок.смета 2-1-3										
	п. 1 Отопление										
203	1 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Поскладка НР = 72 %	м трубопровода	303	1476,33	22,73	447328	6887	307942	97249	588143
					437,29	8,48	132499	2569	0	49566	

204	2 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка. НР = 72 %	м трубопровода	593	1597,68	22,73	947424	13479	674632	190326	1228770
					437,29	8,48	259313	5029	0	91020	
205	3 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка. НР = 72 %	м трубопровода	44	1329,16	22,73	58483	1000	38242	14121	78413
					437,3	8,45	19241	372	0	5808	
206	4 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка. НР = 72 %	м трубопровода	121	1886,96	22,73	228322	2750	172860	38836	288531
					437,29	8,49	52912	1027	0	21373	
207	5 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка. НР = 72 %	м трубопровода	106	2022,11	22,73	214344	2409	165583	34021	268234
					437,28	8,49	46352	900	0	19869	
208	6 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка. НР = 72 %	м трубопровода	175	2897,77	49,17	507110	8605	353267	106770	662990
					829,93	17,45	145238	3064	0	49110	
209	7 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка. НР = 72 %	м трубопровода	36	3436,28	59,03	123706	2125	86138	26047	161733
					984,5	20,39	35442	734	0	11980	
210	8 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	199	799		159001	0	159001	0	171721
					–		0	0	0	12720	
211	9 2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	62	1305		80910	0	80910	0	87383
					–		0	0	0	6473	
212	12 1116-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка МС-140-500 (0,184 кВт*1076=198,35 кВт). НР = 72 %	кВт	116,86	16240,14	190,54	1894575	22228	1766607	83793	2136637
					906,39	91,2	105739	10639	0	158269	
213	13 1116-1101-0105	Краны воздушные. Установка крана Маевского д.15 мм. НР = 72 %	шт.	84	457	–	38368	0	22401	11511	53890
					190,32	–	15987	0	0	3992	
214	14 1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении. НР = 72 %	шт.	199	545,52	0,68	108558	135	9878	70998	193921
					496,2	0,32	98546	64	0	14395	
215	15 2304-1004-2102	Клапан предохранительный, малоподъемный, пружинный, муфтовый, регулируемый, прямого действия, резьба 3/4" В-В, диапазон давлений настройки 1-12 бар, Тмакс +150 °С PN16, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 31294-2005 (VT.020.N.06)	шт.	199	5684		1127136	0	1127136	0	1217307
					–		0	0	0	90171	
216	18 1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении. НР = 72 %	шт.	2	782	3	1564	6	229	958	2723

					664,5	0,5	1329	1	0	292		
217	19 2304-0602-0314	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-M, T 120 °C, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	33642		33642	0	33642	0	36333	
					–		0	0	0	2691		
218	21 1116-0602-0301	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	1	752	2	752	2	73	488	1339	
					677	1	677	1	0	99		
219	22 2304-0602-0108	Вентили радиаторные типа Herz, Герц-AS-T-90, проходной, T 120 °C PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4110		4110	0	4110	0	4439	
					–		0	0	0	329		
220	23 1116-0602-0302	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	2	858,5	3	1717	6	229	1068	3008	
					741	0,5	1482	1	0	223		
221	24 2304-0602-0606	Вентили запорные типа Herz, Stromax-A, со сливом, T 120 °C, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	29943		29943	0	29943	0	32338	
					–		0	0	0	2395		
222	27 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	170	91	2,91	15470	495	6836	5686	23078	
					47,88	0,31	8140	53	0	1709		
223	28 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за раз НР = 72 % К=2,000.	м2	340	79,47	2,06	27020	700	16806	6925	36661	
					27,96	0,31	9513	105	0	2716		
224	29 2301-0201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 (гильза)	м	0,8	1618		1294	0	1294	0	1398	
					–		0	0	0	104		
225	30 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 (гильза)	м	4,8	1180		5664	0	5664	0	6117	
					–		0	0	0	453		

Итого по разделу 1 **7 285 108**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 932 408
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 60 829
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 24 549
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 063 224
- накладные расходы, тенге 689 009
  в т.ч. зарплата, тенге 76 569
- сметная прибыль (8 %), тенге 539 638

п. 2 Вентиляция

226	41 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 72 %	поверхности воздуховодов	38,4	5238,8	64,71	201093	2485	121417	56264	277946
					2010,18	24,84	77191	954	0	20589	
227	42 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 72 %	поверхности воздуховодов	4	5053,75	51,25	20215	205	12648	5357	27618
					1840,5	18,5	7362	78	0	2046	
228	43 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	98	5213,02	51,41	510676	5038	349775	113742	674587
					1592,48	19,51	156063	1912	0	49969	
229	44 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка Р-100 100x100 НР = 72 %	решетка	55	1695,89	39,44	93274	2169	11374	56052	163432
					1449,65	16,31	79731	897	0	12106	
230	45 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка НР = 72 %	решетка	45	1802,11	39,44	81095	1775	14085	47498	138880
					1449,67	16,31	65235	734	0	10287	
231	46 1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200x200 мм. Установка НР = 72 %	решетка	16	1895,25	39,44	30340	631	6514	16888	51007
					1449,69	16,31	23195	261	0	3778	
232	47 1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 72 %	камера	2	64781	3827,5	129562	7655	9280	82606	229141
					56313,5	1051,5	112627	2103	0	16973	
233	48 5800-0000-0000 (nn) (об)VTS Kazakhstan	Приточная установка NVS-N39-R-F/NVS_HV/S	шт	1	818401		818401	0	0	0	818401
					–		0	0	818401	0	
234	49 5800-0000-0000 (nn) (об)VTS Kazakhstan	Приточная установка NVS-N23-R-F/NVS_HV/S	шт	1	744554		744554	0	0	0	744554
					–		0	0	744554	0	

Итого по разделу 2 **3 125 566**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 521 404
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 19 958
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 6 939
- материалы, изделия и конструкции, тенге 525 093
- оборудования, тенге 1 562 955
- накладные расходы, тенге 380 407
  в т.ч. зарплата, тенге 57 485

		- сметная прибыль (8 %), тенге					115 749				
		п. 7 Демонтажные работы									
235	119 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж. НР = 72 %	шт.	188	1022,09	46,39	192153	8721	0	135225	353568
					976,7	23,3	183432	4380	0	26190	
236	120 1215-0102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях. НР = 72 %	м трубопровода	2059	466,33	1,42	960173	2924	23617	672216	1762980
					453,44	–	933633	0	0	130591	
237	121 1215-0102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях. НР = 72 %	м трубопровода	32	709,88	3,53	22716	113	871	15647	41432
					679,13	–	21732	0	0	3059	
238	122 1215-0102-1604	Демонтаж теплового узла. НР = 72 %	шт.	1	12168	–	12168	0	0	8761	22603
					12168	–	12168	0	0	1674	
239	123 1215-0103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка. НР = 72 %	м канала	258	203,59	0,21	52526	54	2296	36145	95765
					194,48	0,1	50176	26	0	7094	
		Итого по разделу 7					**2 276 349**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 201 141				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 812				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 406				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					26 784				
		- накладные расходы, тенге					867 994				
		в т.ч. зарплата, тенге					78 120				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					168 618				
		Итого по смете					**12 687 023**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 854 953				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					92 599				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					35 894				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 615 101				
		- оборудование, тенге					1 582 955				
		- накладные расходы, тенге					1 937 410				
		в т.ч. зарплата, тенге					224 974				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					824 005				
		Временные здания и сооружения 2,9%х0,8					258 078				
		С временными зданиями и сооружен					12 945 101				
		Зимнее удорожание 2,2%					250 407				
		Итого с зимним удорожанием					13 195 509				
		Непредвиденные затраты 2%					232 651				

Итого с непредвиденными затратами		13 428 160
Итого в текущих ценах с К инф = 1.05		14 099 568
Итого с учетом скидки = 10%		12 689 611
НДС 12%		1 522 753
Итого с у-етом НДС		14 212 364

Раздел 5. Лок.смета 2-1-3 (вкл)

240	1 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка. НР = 72 %	кВт	81,69	17086,85	184,89	1395825	15112	1308827	56966	1569014
					879,99	88,54	71886	7233	–	116223	
241	2 2304-0602-0314	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-M, T 120 °C, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	33642		33642		33642	–	36333
					–		–		–	2691	
242	3 2304-0602-0606	Вентили запорные типа Herz, Stromax-A, со сливом, T 120 °C, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	29943		29943		29943	–	32338
					–		–		–	2395	

Итого	**1 637 685**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	71 886
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 112
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 233
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 372 412
- накладные расходы, тенге	56 966
в т.ч. зарплата, тенге	5 127
- сметная прибыль (8 %), тенге	121 309
Всего	**1 637 685**
Временные здания и сооружения 2,9%х0,8	37 994
С временными зданиями и сооружен	1 675 679
Зимнее удорожание 2,2%	36 865
Итого с зимним удорожанием	1 712 544
Непредвиденные затраты 2%	34 251
Итого с непредвиденными затратами	1 746 795
Итого в текущих ценах с К инф = 1,05	1 834 135
Итого с учетом скидки = 10%	1 650 721
НДС 12%	198 087
Итого с учетом НДС	1 848 808

Раздел 6 . Лок.смета 2-1-5

Раздел 1 Электросиловое оборудование

243	1 1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	23978	3145	23978	3145	16960	3506	29682
					3873	996	3873	996	0	2199	
244	2 5108-0401-0852 (об)	Пункт распределительный ПР 8804-1103-21У3 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	66444		66444	0	0	0	66444
					–		0	0	66444	0	
245	3 1306-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1232	88	1232	88	21	830	2227
					1123	30	1123	30	0	165	
246	4 2307-0501-0312	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-n RS/1 n	шт.	1	24958		24958	0	24958	0	26955
					–		0	0	0	1997	
247	5 2307-0503-0612	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	3	2201		6603	0	6603	0	7131
					–		0	0	0	528	
248	6 1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу НР = 72 %	шт.	2	25838,5	3802	51677	7604	33745	9218	65767
					5164	1237,5	10328	2475	0	4872	
249	7 5108-0401-0303 (об)	Вводная панель ВРУ-1-13-20, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	193189		193189	0	0	0	193189
					–		0	0	193189	0	
250	8 5108-0401-0506 (об)	Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4x250+4x250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	111964		111964	0	0	0	111964
					–		0	0	111964	0	
251	9 1306-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	2	1232,5	88	2465	176	43	1661	4456
					1123	30,5	2246	61	0	330	
252	10 2307-0501-0312	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-n RS/1 n	шт.	2	24958		49916	0	49916	0	53909
					–		0	0	0	3993	
253	11 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12115	1024	12115	1024	8509	2076	15327
					2582	302	2582	302	0	1135	

254	12 5105-0401-0210 (об)	Устройство автоматического включения резерва ШУ6253-12 (прим.)	шт.	1	71653		71653	0	0	0	71653
					–		0	0	71653	0	
255	13 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями ШПК. НР = 72 %	шт.	1	4782	97	4782	97	812	2810	8200
					3873	30	3873	30	0	607	
256	14 2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005		5005	0	5005	0	5405
					–		0	0	0	400	
257	15 1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж автоматов. НР = 72 %	шт.	4	1781	87,75	7124	351	228	4801	12879
					1636,75	30,25	6547	121	0	954	
258	16 2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550	0	1550	0	1674
					–		0	0	0	124	
259	17 2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492		492	0	492	0	531
					–		0	0	0	39	
260	18 2307-0204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1550		3100	0	3100	0	3348
					–		0	0	0	248	
261	19 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями ШСВ1. НР = 72 %	шт.	1	4782	97	4782	97	812	2810	8200
					3873	30	3873	30	0	607	
262	20 2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005		5005	0	5005	0	5405
					–		0	0	0	400	
263	21 1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж автоматов. НР = 72 %	шт.	7	1781,14	88	12468	616	385	8401	22538
					1636,71	30,14	11457	211	0	1670	
264	22 2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550	0	1550	0	1674
					–		0	0	0	124	
265	23 2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	492		2952	0	2952	0	3188
					–		0	0	0	236	
266	24 1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне. НР = 72 %	шт.	1	6171	113	6171	113	2509	2577	9448
					3549	30	3549	30	0	700	

267	25 2307-0208-0218	Контакторы с электротепловым реле модели ЮМИ-11860, 12 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1	9896		9896	0	9896	0	10688
					–		0	0	0	792	
268	26 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями ШС12. НР = 72 %	шт.	1	4782	97	4782	97	812	2810	8200
					3873	30	3873	30	0	607	
269	27 2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005		5005	0	5005	0	5405
					–		0	0	0	400	
270	28 1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж автоматов. НР = 72 %	шт.	6	1781	88	10686	528	336	7201	19318
					1636,67	30,33	9820	182	0	1431	
280	29 2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550	0	1550	0	1674
					–		0	0	0	124	
290	30 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	492		2460	0	2460	0	2657
					–		0	0	0	197	
291	31 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями ШС14. НР = 72 %	шт.	1	4782	97	4782	97	812	2810	8200
					3873	30	3873	30	0	607	
292	32 2307-0201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8079		8079	0	8079	0	8725
					–		0	0	0	646	
293	33 1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж автоматов. НР = 72 %	шт.	9	1781	88	16029	792	507	10801	28977
					1636,67	30,22	14730	272	0	2146	
294	34 2307-0204-1530	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 100 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1945		1945	0	1945	0	2101
					–		0	0	0	156	
295	35 2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1602		8010	0	8010	0	8651
					–		0	0	0	641	
296	36 2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1550		3100	0	3100	0	3348
					–		0	0	0	248	
297	37 2307-0204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3180		3180	0	3180	0	3434
					–		0	0	0	254	

298	38 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями ШС22 НР = 72 %	шт.	1	4782	97	4782	97	812	2810	8200
					3873	30	3873	30	0	607	
299	39 2307-0201-1002	корпус КМПн-2/2	шт.	1	774		774	0	774	0	838
					–		0	0	0	62	
300	40 1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж автоматов НР = 72 %	шт.	1	1781	88	1781	88	56	1200	3220
					1637	30	1637	30	0	238	
301	41 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492		492	0	492	0	531
					–		0	0	0	39	
302	42 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями ШС32 НР = 72 %	шт.	1	4782	97	4782	97	812	2810	8200
					3873	30	3873	30	0	607	
303	43 2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005		5005	0	5005	0	5405
					–		0	0	0	400	
304	44 1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж автоматов НР = 72 %	шт.	4	1781	87,75	7124	351	226	4801	12879
					1636,75	30,25	6547	121	0	954	
305	45 2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550	0	1550	0	1674
					–		0	0	0	124	
306	46 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	492		1476	0	1476	0	1594
					–		0	0	0	118	
307	47 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями ШСх11, ШС21, ШСх31 НР = 72 %	шт.	3	4783,67	97,33	14351	292	2440	8430	24604
					3873	30	11619	90	0	1823	
308	48 2307-0201-0113	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	11220		33660	0	33660	0	36353
					–		0	0	0	2693	
309	49 1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж автоматов НР = 72 %	шт.	45	1780,98	87,98	80144	3959	2535	54006	144882
					1636,67	30,18	73650	1356	0	10732	
310	50 2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1550		4650	0	4650	0	5022
					–		0	0	0	372	
311	51 2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	42	3180		133560	0	133560	0	144245

					–		0	0	0	10685		
312	62 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями ШСк22 НР = 72 %	шт.	1	4782	97	4782	97	612	2810	8200	
					3873	30	3873	30	0	607		
313	63 2307-0201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8079		8079	0	8079	0	8725	
					–		0	0	0	646		
314	64 1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж автоматов НР = 72 %	шт.	8	1781	88	14248	704	451	9601	25756	
					1636,63	30,13	13093	241	0	1906		
315	65 2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550	0	1550	0	1674	
					–		0	0	0	124		
316	66 2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	3180		22260	0	22260	0	24041	
					–		0	0	0	1781		
317	67 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями ШО11.12.13.21.22.31.32 НР = 72 %	шт.	7	4783,57	97,14	33485	680	5694	19872	57409	
					3873	30,14	27111	211	0	4253		
318	68 2307-0201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	7	8079		56553	0	56553	0	61077	
					–		0	0	0	4524		
319	69 1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж автоматов НР = 72 %	шт.	112	1780,88	87,98	199470	9854	6310	134415	300595	
					1636,66	30,19	183306	3381	0	26711		
320	70 2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	1550		10850	0	10850	0	11718	
					–		0	0	0	868		
321	71 2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	63	492		30996	0	30996	0	33476	
					–		0	0	0	2480		
322	72 2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	42	3180		133560	0	133560	0	144245	
					–		0	0	0	10685		
323	73 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями ШО14 НР = 72 %	шт.	1	4782	97	4782	97	612	2810	8200	
					3873	30	3873	30	0	607		
324	74 2307-0201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6201		6201	0	6201	0	6697	
					–		0	0	0	498		

325	65 1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж автоматов. НР = 72 %	шт.	7	1781,14	88	12468	616	395	8401	22538
					1636,71	30,14	11457	211	0	1870	
326	66 2307-0204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550	0	1550	0	1674
					–		0	0	0	124	
327	67 2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	492		2460	0	2460	0	2657
					–		0	0	0	197	
328	68 2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3180		3180	0	3180	0	3434
					–		0	0	0	254	
329	69 1308-0305-0908	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями ЩАО12.13.22.32. НР = 72 %	шт.	4	4783,75	97	19135	388	3255	11241	32806
					3873	30,25	15492	121	0	2430	
330	70 2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	5005		20020	0	20020	0	21622
					–		0	0	0	1602	
331	71 1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж автоматов. НР = 72 %	шт.	24	1781	88	42744	2112	1352	28803	77271
					1636,67	30,17	39280	724	0	5724	
332	72 2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1550		6200	0	6200	0	6696
					–		0	0	0	496	
333	73 2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20	492		9840	0	9840	0	10627
					–		0	0	0	787	
334	74 1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене. НР = 72 %	шт.	1	20752	2766	20752	2766	14113	3419	26104
					3873	875	3873	875	0	1934	
	75 5108-0401-0240 (об)	Устройства (ящики) управления Я5410-3074 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	80850		80850	0	0	0	80850
					–		0	0	80850	0	
	76 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования. НР = 72 %	шт.	2	1488	179	2976	358	36	1946	5316
					1291	60,5	2582	121	0	384	
	77 2307-0203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	10364		20708	0	20708	0	22365

				–		0	0	0	1657	
	Итого по разделу 1					**2 305 990**				**2 305 984**
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					486 886				486 886
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					37 381				37 381
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 404				12 404
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					768 142				768 142
	- оборудование, тенге					524 100				524 100
	- накладные расходы, тенге					359 489				359 489
	в т.ч. зарплата, тенге					32 354				32 354
	- сметная прибыль (8 %), тенге					131 992				131 989
	Раздел 2 Светотехническое оборудование									
78 1308-0305-0305	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	547	1801,45	652,38	985393	356852	70661	575022	1685249
				1019,89	440,15	557850	240762	0	124833	
79 2307-0102-1303	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	344	3780		1300320	0	1300320	0	1404346
				–		0	0	0	104026	
80 2307-0102-0124	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х18-002 ГОСТ 17677-82	шт.	77	7690		592130	0	592130	0	639500
				–		0	0	0	47370	
81 2307-0102-1332	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 01-2х18-012 ГОСТ 17677-82	шт.	105	2927		307335	0	307335	0	331922
				–		0	0	0	24587	
82 2307-0102-0125	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х40-001 ГОСТ 17677-82	шт.	16	12196		195136	0	195136	0	210747
				–		0	0	0	15611	
83 2307-0106-0902	Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-8, мощность 10,5 Вт, световой поток 1166 лм СТ РК 2595-2014	шт.	5	17792		88960	0	88960	0	96077
				–		0	0	0	7117	
84 1308-0305-0317	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам НР = 72 %	шт.	48	2035,98	543,69	97727	26097	10901	56273	166320
				1265,19	353,08	60729	17428	0	12320	
85 2307-0102-1307	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х20-604 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	48	2311		110928	0	110928	0	119802
				–		0	0	0	8874	
86 2307-0505-0101	Блок аварийного питания ES1 для светильников	шт.	56	12751		714056	0	714056	0	771180
				–		0	0	0	57124	
87 1308-0305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %	шт.	8	2077,63	620,13	16621	4961	7426	5902	24001
				529,25	443,38	4234	3547	0	1778	
88 2307-0101-0341	Светильники потолочные, тип НПП04-60-002 ГОСТ 17677-82	шт.	8	621		4968	0	4968	0	5365

				–		0	0	0	397	
89 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования. НР = 72 %	шт.	14	1275,57	146,36	17858	2049	988	11012	31179
				1058,64	33,79	14821	473	0	2310	
90 2307-0101-2502	Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82	шт.	14	6699		93786	0	93786	0	104313
				–		0	0	0	7727	
91 2307-0104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	720	440		316800	0	316800	0	342144
				–		0	0	0	25344	
92 2307-0104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	412	205		84460	0	84460	0	91217
				–		0	0	0	6757	
93 2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	8	646		5168	0	5168	0	5581
				–		0	0	0	413	
94 1308-0205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий. НР = 72 %	шт.	3	8685,67	3775,33	26057	11326	4994	9838	38767
				3245,67	1309	9737	3927	0	2872	
95 2307-0106-0311	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм	шт.	3	77462		232386	0	232386	0	250977
				–		0	0	0	18591	
96 1308-0303-1201	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу. НР = 72 %	шт.	6	5054,38	3,5	40435	28	20623	14100	58898
				2448	–	19584	0	0	4363	
97 2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	8	1506		12048	0	12048	0	13012
				–		0	0	0	964	
98 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке. НР = 72 %	шт.	6	436,17	3,33	2617	20	41	1544	4818
				426	0,83	2558	5	0	357	
99 2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	220		1320	0	1320	0	1426
				–		0	0	0	106	
100 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке. НР = 72 %	шт.	2	390,5	3,5	781	7	25	541	1427
				374,5	1	749	2	0	106	

101 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	324		648	0	648	0	700
				–		0	0	0	52	
102 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке. НР = 72 %	шт.	169	390,85	3,51	66054	593	2189	45703	120697
				374,39	1,21	63272	204	0	8941	
103 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	169	303		51207	0	51207	0	55304
				–		0	0	0	4097	
104 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке. НР = 72 %	шт.	231	465,63	3,52	107581	813	5352	73206	195226
				438,94	1,21	101385	280	0	14461	
105 2307-0220-0602	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	231	378		87318	0	87318	0	94303
				–		0	0	0	6985	
106 1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования. НР = 72 %	комплект	3	865	11,67	2595	35	81	1791	4737
				826,33	3	2479	9	0	351	
107 2307-0501-1303	Звонок громкого боя	шт.	3	5929		17787	0	17787	0	19210
				–		0	0	0	1423	
	Итого по разделу 2					**6 888 447**				**6 888 445**
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					837 436				837 436
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					402 781				402 780
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					266 637				266 637
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 343 042				4 343 041
	- накладные расходы, тенге					794 933				794 932
	в т.ч. зарплата, тенге					71 544				71 544
	- сметная прибыль (8 %), тенге					510 256				510 256

Раздел 3 Кабели, трубы

108 1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола. НР = 72 %	м	5137,3	284,58	10,21	1461973	52452	358018	789382	2409842
				204,68	3,32	1051503	17056	0	176507	
109 2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	5137,3	45		231179	0	231179	0	249673

				–		0	0	0	18494	
110 1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола. НР = 72 %	м	357,7	328,61	29,68	117544	10617	25100	61481	193347
				228,78	9,96	81827	3563	0	14322	
111 2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	244,3	70		17101	0	17101	0	18469
				–		0	0	0	1368	
112 2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	113,4	135		15309	0	15309	0	16534
				–		0	0	0	1225	
113 1308-0206-1903	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	63	523,96	45,37	33009	2858	5120	18625	55765
				397,32	13,28	25031	837	0	4131	
114 2301-0503-0602	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	63	169		10647	0	10647	0	11499
				–		0	0	0	852	
115 1308-0206-1706	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола. НР = 72 %	м	29,4	304,64	49,31	8956	1450	1843	4378	14401
				192,64	14,19	5664	417	0	1067	
116 2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	29,4	445		13083	0	13083	0	14130
				–		0	0	0	1047	
117 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические скобы. НР = 72 %	м	5400,5	93,5	1,78	504947	9505	105310	283228	851229
				72,24	0,6	390132	3240	0	63054	
118 1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические скобы. НР = 72 %	м	113,4	109,94	3,52	12467	399	2511	6980	21003
				84,28	1,21	9557	137	0	1556	
119 1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические скобы. НР = 72 %	м	11,2	153,75	7,06	1722	79	295	990	2929
				120,38	2,44	1348	27	0	217	
120 1308-0206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические скобы. НР = 72 %	м	62,3	198,51	12,31	12367	767	1649	7210	21144

				156,52	4,22	9751	263	0	1666	
121 1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий. НР = 72 %.	м	14,7	168,52	2,87	2477	39	491	1411	4199
				132,43	0,9	1947	13	0	311	
*122 2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1.020:	км	0,2499	117981		29483	0	29483	0	31842
				–		0	0	0	2359	
123 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1.020:	км	2,12415	171879		365097	0	365097	0	394305
				–		0	0	0	29208	
124 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1.020:	км	2,159138	289000		560808	0	560808	0	627272
				–		0	0	0	46465	
125 2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1.020:	км	0,094962	415445		39451	0	39451	0	42608
				–		0	0	0	3156	
126 2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1.020:	км	0,525504	232022		121928	0	121928	0	131683
				–		0	0	0	9754	
127 2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1.020:	км	0,024276	446071		10829	0	10829	0	11695
				–		0	0	0	866	
128 2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1.020:	км	0,181356	692135		125523	0	125523	0	135565
				–		0	0	0	10042	
129 2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1.020:	км	0,027846	996815		27729	0	27729	0	29948
				–		0	0	0	2218	
130 2306-0144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1.020:	км	0,087108	1656181		144441	0	144441	0	155996
				–		0	0	0	11555	
131 2306-0144-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1.020:	км	0,02856	2696878		77023	0	77023	0	83185
				–		0	0	0	6162	
132 2306-0144-1019	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1.020:	км	0,011424	6023549		68813	0	68813	0	74318

				–		0	0	0	5505		
133	2306-0144-1020	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1.020:	км	0,06426	8305885	533736	0	533736	0	576435	
				–		0	0	0	42699		
134	2306-0144-1021	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1.020:	км	0,01428	11576717	165344	0	165344	0	178572	
				–		0	0	0	13228		
135	2306-0902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1.020:	км	0,01428	128848	1840	0	1840	0	1987	
				–		0	0	0	147		
136	2306-0201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 К=1.020:	км	0,1071	226796	24290	0	24290	0	26233	
				–		0	0	0	1943		
137	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %	шт.	92	637,74	– 58672	0	390	41963	108686	
				633,5		– 58282	0	0	8051		
138	2307-0202-0610	Коробки монтажные установочные для полых стен типа КМ-105, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм (У-192)	шт.	92	89	8188	0	8188	0	8843	
				–		0	0	0	655		
139	2307-0202-0712	Кольцо монтажное типа КМ-2, диаметром 70 мм, глубиной 37 мм (К-1)	шт.	282	13	3666	0	3666	0	3959	
				–		0	0	0	293		
140	2306-1702-0902	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,07	22951	1607	0	1607	0	1735	
				–		0	0	0	129		
141	2306-1702-0904	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-35 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,07	40452	2832	0	2832	0	3058	
				–		0	0	0	227		
142	2306-1702-0905	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-50 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,07	63785	4465	0	4465	0	4822	
				–		0	0	0	357		
143	2306-1702-0906	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-70 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,28	84058	23536	0	23536	0	25419	
				–		0	0	0	1883		

Итого по разделу 3 **6 642 328**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 835 042
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 78 166
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 25 553
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 145 874

	- накладные расходы, тенге					1 195 629				
	в т.ч. зарплата, тенге					153 709				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					464 617				
Раздел 4 Заземление										
144 1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	50	498,82	61,82	24941	3091	14024	6232	33667
				156,52	16,6	7829	830	0	2494	
145 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	10	603,9	25,3	6039	253	4100	1251	7884
				168,6	6,6	1686	66	0	584	
146 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	9	2984,67	170,67	26862	1536	17741	5736	35205
				842,76	42,33	7585	381	0	2608	
	Итого по разделу 4					**76 757**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					17 097				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 880				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 277				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					35 865				
	- накладные расходы, тенге					13 229				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 191				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					5 586				
	Итого по смете					**15 813 523**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 978 462				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					523 208				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					305 672				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 293 923				
	- оборудование, тенге					524 100				
	- накладные расходы, тенге					2 363 280				
	в т.ч. зарплата, тенге					377 581				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 132 550				
	Временные здания и сооружения 2,8%x0,8					354 715				
	С временными зданиями и сооружен.					16 168 237				
	Зимнее удорожание 2,2%					344 171				
	Итого с зимним удорожанием					16 512 408				
	Непредвиденные затраты 2%					319 766				
	Итого с непредвиденными затратами					16 832 174				
	Итого в текущих ценах с К инф = 1,05					17 673 783				
	Итого с учетом скидки = 10%					15 906 405				

НДС 12%	1 908 769
Итого с учетом НДС	17 815 173

Итого по акту	**85 634 770**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**22 323 134**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**1 304 777**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**576 331**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**37 480 487**
- оборудование, тенге	2 087 055
- перевозка грузов, тенге	0
- накладные расходы, тенге	**16 649 119**
в т.ч. зарплата, тенге	**5 317 456**
- сметная прибыль (8 %), тенге	**6 188 718**

Временные здания и сооружения 2,5%х0,8	1 938 306,98
С временными зданиями и сооружен.	85 486 021,65
Зимнее удорожание 2,2%	1 880 692,48
Итого с зимним удорожанием	87 366 714,12
Непредвиденные затраты 2%	1 747 334,28
Итого с непредвиденными затратами	89 114 048,41
Итого в текущих ценах с К инф = 1,05	93 569 750,83
Итого с учетом скидки = 10%	84 212 775,74
НДС 12%	10 105 533,09
Итого с учетом НДС	94 318 308,83

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

Руководитель_____**Ахметов К.Е.**

Технадзор ТОО "Нурелем-Курылыс"

Эксперт_____**Башаров М. Б.**

Подрядчик ТОО "Сарыарка ПТД"

Директор_____**Жуманбаев М.О.**

Авторский надзор "ДС Альянс"

Директор_____**Портнова Н.А.**

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Подрядчик : ТОО "Сарыарка ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, ул. Гани Абсагитова, 7

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г.№656

Справка № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
Сентябрь 2020 года

код	Код	Договор (контракт)		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		471	21.05.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за), без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания школы по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, ул. Гани Абсагитова, 7	215 395 113	40 077 294							4 809 275	44 886 569,6
ИТОГО:		**40 077 294**							**4 809 275**	**44 886 569,6**

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

Руководитель_____ **Ахметов К.Е.**

Подрядчик ТОО "Сарыарка ЛТД"

Директор_____ **Жумаябаев М.О.**

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"
Договор

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, ул. Гани Абсагитова, 7

Акт № 4
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1. Лок.смета 2-1-1 Ремонт здания школы									
			Раздел 2 Проемы									
1	32	1109-0306-0103	Монтаж заградительных сеток на окна в спортзале НР = 72 %	м2	80	810,66	25,35	64853	2028	11661	37400	110433
						639,3	10	51144	800	0	8180	
2	33	2108-0102-1020	Сетки с квадратными ячейками размерами 100 мм х 100 мм	м2	80	522		41760		41760	0	45101
						–		0		0	3341	
			2.2 Двери									
	34	1110-0501-0802	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей НР = 72 %	м2	5,4	1516,3	40,74	8188	220	2248	4181	13359
						1059,25	16,11	5720	87	0	990	
	35	2109-0302-0924	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм окрашенных, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 30-18 ГОСТ 23747-88	м2	5,4	42032		226973		226973	0	245131
						–		0		0	18158	
	36	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 % К=2,000;	м2	6,72	2819,94	61,61	18950	414	2901	11377	32754
						2326,64	24,85	15635	167	0	2426	

	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 Д-2	м2	6,72	50633 / –		339582 / 0		339582 / 0	0 / 27167	366748
38	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 % К=3,000;	м2	5,67	3100,35 / 2500,88	58,38 / 23,28	17579 / 14180	331 / 132	3068 / 0	10305 / 2231	30114
39	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 Д3	м2	3,78	56089 / –		212016 / 0		212016 / 0	0 / 16961	228978
40	2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 Д10	м2	1,89	23671 / –		44738 / 0		44738 / 0	0 / 3579	48317
41	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	60	1664,22 / 924,28	212,77 / 100,7	99853 / 55457	12766 / 6042	31630 / 0	44279 / 11531	155663
42	2109-0202-0603	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные , двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 (Д4, Д5,Д6)	м2	60	23999 / –		1439940 / 0		1439940 / 0	0 / 115195	1555135
43	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	54,39	2001,29 / 1057,18	211,75 / 97,21	108850 / 57500	11517 / 5287	39833 / 0	45207 / 12325	166382
44	2109-0202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ19-7	м2	31,92	22026 / –		703070 / 0		703070 / 0	0 / 56246	759316

2109-0202-0303	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014									
		м2	15,12	25657			387934		387934	0	418969
				–			0		0	31035
46 2109-0202-0302	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014									
		м2	7,35	27511			202206		202206	0	218382
				–			0		0	16176
47 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %									
		м2	127,68	1861,45	93,2		237670	11900	70965	115150	381046
				1212,45	40,14		154806	5125	0	28226
48 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, внутренние СТ РК 943-92									
		м2	90,72	4293			389461		389461	0	420618
				–			0		0	31157
49 2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92									
		м2	36,96	5239			193633		193633	0	209124
				–			0		0	15491
50 1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %									
		м2	6,3	1566,19	129,05		9867	813	2542	4952	16005
				1033,65	58,1		6512	366	0	1186
51 2109-0102-0114	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92									
		м2	6,3	6972			43924		43924	0	47437
				–			0		0	3514
52 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	148	490			72520		72520	0	78322
				–			0		0	5802
2.3 Витраж										
54 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 72 %	м2	34,8	2740,37	3,36		95365	117	56432	27947	133177
				1115,4	–		38816	0	0	9865

	2109-0201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99									
			м2	34,8	21769			757561		757561	0	818166
					–			0		0	60605	
	Раздел 3 Стены и перегородки											
59	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж перегородок из ПВХ П-1, П-2 НР = 72 %										
			м2	9,76	7966,46	567,89		77912	5554	49	53940	142400
					7393,56	266,67		72309	2608	0	10548	
60	2109-0201-0101	Перегородки из ПВХ профилей	м2	9,78	12875			125918		125918	0	135991
					–			0		0	10073	
61	1110-0103-0301	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство из ПВХ НР = 72 %	м2 перегородок	64,695	1604,88	126,95		103828	8213	24117	54243	170717
					1105,15	59,36		71498	3840	0	12649	
62	2109-0201-0101	Перегородки из ПВХ	м2	64,695	12875			832948		832948	0	899584
					–			0		0	66636	
68	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка лестничного ограждения НР = 72 %	м ограждения	69	745,03	95,96		51407	6621	5138	30498	88458
					574,61	39,28		39648	2710	0	6552	
69	2106-0208-0701	Ограждения двухрядельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	69	9341			644529		644529	0	696091
					–			0		0	51562	
	п. 4 Полы											
	4.2 Тип 2											
3 86	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	485	1750,72	15,78		849099	7663	697512	105489	1030034
					296,77	5,26		143933	2551	0	76365	
	4.3 Тип 3			0								
88	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	1602	3822,24	25,48		6123228	40819	5387093	514838	7169112

	89	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах. НР = 72 %	м плинтусов		434,03	12,32	695316	19737	0	531045	
					920	316,42	2,72	291106	2502	203771	61749	381084
						92,21	1,01	84833	929	0	28228	
		4.6 Лестничные клетки										
4	96	1115-0105-0101	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитами на р-ре М50 НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	25	9351,64	78,76	233791	1969	8708	161258	426853
						8924,56	34,24	223114	856	0	31604	
	97	2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010 К=1,010;	м2	25,25	2662		66963		66963	0	72320
						–		0		0	5367	
		Раздел 5 Внутренняя отделка										
		5.1 Потолок										
	99	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	558,44	530,16	3,54	296063	1977	106740	135564	466157
						335,48	1,68	187345	938	0	34530	
	100	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям(ребристых плит) НР = 72 % К=1,600;	м2 окрашиваемой поверхности	103,68	530,16	3,54	54867	367	19817	25170	86548
						335,48	1,69	34783	175	0	6411	
	101	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными влагостойкими водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	152,8	594,36	3,55	90818	542	39014	37093	138144
						335,48	1,68	51261	257	0	10233	
	102	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	340,7	359,98	3,21	122645	1094	53851	49120	185506
						198,71	1,53	67700	521	0	13741	
	103	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство Армстронг НР = 72 %	м2	486,5	1590,22	171,01	773642	83196	0	525508	1403082

				1419,21	81,04	690446	39426	0	103932	
104 2203-0301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	486,5	2764		1344686	0	1344686	0	1452261
				–		0	0	0	107575	
5.2 Стены										
105 1211-0101-0211	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	51	2030,56	13,88	103559	708	20346	59659	176275
				1617,74	6,97	82505	355	0	13057	
106 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	110	1149,91	23,76	126490	2614	13166	80286	223318
				1006,46	7,25	110711	798	0	16542	
107 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2764,4	476,25	3,54	1316546	9786	482802	596593	2066189
				298,06	1,68	823957	4644	0	153051	
108 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными влагостойкими водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	340	534,86	3,54	181852	1204	70308	73376	275647
				298,06	1,68	101340	571	0	20418	
109 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	388	325,12	2,88	126147	1117	55942	50126	190374
				178,06	1,37	69087	532	0	14102	
110 1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	582	643,99	1,57	374802	914	136945	170914	589373
				407,12	0,75	236944	437	0	43657	

1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	624	4155,04	40,8	2592746	25459	1584579	716283	3573750
				1574,85	19,44	982706	12131	0	264722	
Раздел 6 Наружная отделка			0							
114 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону(цоколь) НР = 72 %	м2 поверхности	145	896,42	25,65	129981	3719	82992	31479	174376
				298,41	3,11	43269	451	0	12917	
121 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз(стойки козырька) НР = 72 %	м2	10	91	2,9	910	29	402	348	1358
				47,9	0,4	479	4	0	101	
122 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % К=2,000;	м2	20	79,5	2,05	1590	41	989	408	2157
				28	0,3	560	6	0	160	
Раздел 8 Элементы входной группы и крылец										
131 1108-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство крыльца В12,5 НР = 72 %	м3	3	21057,67	1461,33	63173	4384	55309	3190	71672
				1160	316,67	3480	950	0	5309	
132 1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе М150 с заполнением швов НР = 72 %	м2 покрытия	107,1	2279,37	219,09	244121	23465	57590	121925	395329
				1522,56	58,58	163066	6274	0	29284	
133 2104-0509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	107,1	1684		180356	0	180356	0	194785
				–		0	0	0	14429	
Раздел 11 Отмостка			1							
147 1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=0,250;	м3 уплотненного грунта	40,625	76,09	76,09	3091	3091	0	837	4243
				–	28,63	0	1163	0	314	

1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	40,625	8,2	8,2	333	333	0	91	458
				–	3,1	0	126	0	34	
149 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки толщ.150мм В7,5 НР = 72 % К=0,150;	м3	24,375	21902,22	1353,74	533867	32997	467909	28675	607545
				1352,23	281,68	32961	6868	0	45003	

Раздел 6 Санитарно-техническое оборудование

111 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	55	3127,65	106,24	172021	5843	12868	112406	307181
				2787,44	51,09	153309	2810	0	22754	
116 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	21	3885,76	211,24	81601	4436	11543	48794	140826
				3124,86	102,24	65622	2147	0	10432	
119 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 72 %	комплект	3	2652	80	7956	240	1026	4900	13885
				2230	38,67	6690	116	0	1029	
122 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 72 %	комплект	3	1959	263,33	5877	790	842	3329	9943
				1415	126,33	4245	379	0	737	
126 1117-0601-0101	Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка НР = 72 %	комплект	9	80310,33	96,56	722793	869	696065	18858	800993
				2873,22	38,44	25859	346	0	59333	
129 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж к смывному бачку НР = 72 %	м подводок	3	766,67	–	2300	0	1191	798	3346
				369,67	–	1109	0	0	248	

Раздел 3. Лок.смета 2-1-3 Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

10	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	1342	95,66	1,53	128376	2053	1060	90169	236050
					93,34	–	125262	0	0	17485	
11	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	36	96,5	1,53	3474	55	59	2419	6366
					93,33	–	3360	0	0	471	
	Раздел 2 Вентиляция										
31	1120-1501-0102	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка НР = 72 %	вентилятор	7	7994,57	494,86	55962	3464	386	38460	101976
					7444,57	186,43	52112	1305	0	7554	
32	2305-0401-0101	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	19702		39404	0	39404	0	42556
					–		0	0	0	3152	
33	2305-0401-0102	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	17092		17092	0	17092	0	18459
					–		0	0	0	1367	
34	2305-0401-0104	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	3	23530		70590	0	70590	0	76237
					–		0	0	0	5647	
35	2305-0402-0306	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4D, 400/3, Р 0,94 кВт, n 1461 об/мин, Qmax 2570 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	121756		121756	0	121756	0	131496
					–		0	0	0	9740	
36	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 72 %	клапан	2	6296	105	12592	210	1295	8006	22246
					5543,5	16,5	11087	33	0	1648	

37	2305-0308-0850	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	62858		125716	0	126716	0	135773
					–		0	0	0	10057	
38	1120-1001-0204	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-4 сечением 400х300 мм. Установка НР = 72 %	глушитель шума	2	30179,5	101	60359	202	55313	3534	69005
					2422	32,5	4844	65	0	5111	
50	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 72 %	клапан	2	6296	105	12592	210	1295	8005	22246
					5543,5	16,5	11087	33	0	1648	
51	2305-0306-0879	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	65636		131272	0	131272	0	141774
					–		0	0	0	10502	
52	1120-0301-0204	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые размер 600х400 мм. Установка НР = 72 %	решетка	2	13186	69	26372	138	23335	2111	30762
					1449,5	16,5	2899	33	0	2279	
53	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	150,83	91	2,9	13726	437	6066	5232	20474
					47,88	0,3	7222	45	0	1517	
54	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 %	м2	150,83	79,47	2,06	11986	311	7456	3071	16262
					27,88	0,3	4220	45	0	1205	
55	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 72 %	м3 изоляции	3	38841,67	1683,33	116525	5050	51071	46202	174666
					20134,67	792,33	60404	2377	0	12938	

1120-0901-0101	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка НР = 72 %									
		узел	49	3425,41	9,65	167845	473	8614	114421	304848
				3239,96	3,27	158758	160	0	22581	
57 2303-0310-0101	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	49	24260		1188740	0	1188740	0	1263839
				–		0	0	0	95099	
58 1120-0601-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка до 200 мм. Установка НР = 72 %	дефлектор	2	8389	80,5	16778	161	9961	4816	23322
				3328	16,5	6656	33	0	1728	
59 1120-1301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка стакана монтажного и поддона НР = 72 %	кг изделия	191,4	736,21	3,78	140911	723	120693	9605	162773
				70,5	0,65	13494	124	0	12057	
Раздел 3 Теплоснабжение приточных установок										
60 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	56	1329,14	22,73	74432	1273	48671	17974	99799
				437,29	8,5	24488	476	0	7392	
61 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	68	1597,68	22,72	108642	1545	77362	21825	140905
				437,29	8,49	29736	577	0	10437	
62 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	124	95,65	1,52	11861	188	96	8333	21810
				93,34	–	11574	0	0	1616	
63 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	799		4794	0	4794	0	5178
				–		0	0	0	384	
64 2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1305		2610	0	2610	0	2819
				–		0	0	0	209	
65 2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2200		4400	0	4400	0	4752
				–		0	0	0	352	
66 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	32	91,03	2,94	2913	94	1287	1110	4345

				47,88	0,31	1532	10	0	322	
67 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % К=2,000;	м2	64	79,47	2,05	5086	131	3164	1304	6901
				27,98	0,31	1791	20	0	511	
Раздел 4 Распределительная гребенка системы вентиляции										
71 1118-0501-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка д.50 НР = 72 %	шт.	2	20266	268	40532	536	19796	14658	59803
				10100	77,5	20200	155	0	4415	
72 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	4	1887	22,75	7548	91	5708	1283	9538
				437,25	8,25	1749	33	0	706	
73 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	4	95,25	1,5	381	6	2	269	702
				93,25	–	373	0	0	52	
74 2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4160		8320	0	8320	0	8986
				–		0	0	0	666	
75 1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	2	1274	188	2548	376	33	1612	4493
				1069,5	50	2139	100	0	333	
76 2304-1013-0104	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 32, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	13929		27858	0	27858	0	30087
				–		0	0	0	2229	
77 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	799		1598	0	1598	0	1726
				–		0	0	0	128	
78 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	6	2534,17	–	15205	0	13186	1454	17991
				336,5	–	2019	0	0	1333	
79 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 72 %	комплект	4	2189,5	–	8758	0	6990	1273	10833
				442	–	1768	0	0	802	

80	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	3,45	91,01	2,9	314	10	139	120	469
					47,83	0,58	165	2	0	35	
81	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР = 72 % К=2,000;	м2	6,9	126,23	3,77	871	26	700	107	1056
					21,01	0,43	145	3	0	79	
82	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	4,06	661,33	82,02	2685	333	1060	1030	4012
					313,3	38,92	1272	158	0	297	
85	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4	537		2148	0	2148	0	2320
					–		0	0	0	172	

Раздел 5 Распределительная гребенка отопления верхнее крыло

86	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	4	2898	49,25	11592	197	8075	2441	15155
					830	17,5	3320	70	0	1123	
87	1118-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	4	95,25	1,5	381	6	2	269	702
					93,25	–	373	0	0	52	
88	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	2438,5	152	4877	304	596	2910	8409
					1988,5	32	3977	64	0	623	
89	2304-0905-0906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8770		17540	0	17540	0	18943
					–		0	0	0	1403	
90	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	2	1573,5	278	3147	556	41	1966	5511
					1275	83,5	2550	167	0	408	

91	2304-1013-0106	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	21783		43566	0	43566	0	47051
					–		0	0	0	3485	
92	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	799		1598	0	1598	0	1726
					–		0	0	0	128	
93	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	2	2534	–	5068	0	4395	485	5997
					336,5	–	673	0	0	444	
94	1312-0901-0202	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования(трехходового крана, 2 учтены с манометром) НР = 72 %	шт.	2	1327,5	81	2655	162	7	1790	4801
					1243	–	2486	0	0	300	
95	2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1435		2870	0	2870	0	3100
					–		0	0	0	230	
96	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 72 %	комплект	2	2189,5	–	4379	0	3495	636	5417
					442	–	884	0	0	401	
97	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	3,45	91,01	2,9	314	10	139	120	469
					47,83	0,58	165	2	0	35	
98	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР = 72 % К=2,000;	м2	6,9	126,23	3,77	871	26	700	107	1066
					21,01	0,43	145	3	0	78	
					–		0	0	0	0	
101	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4	537		2148	0	2148	0	2320
					–		0	0	0	172	

Раздел 6 Распределительная гребенка отопление нижнее крыло

102	1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка д.50 НР = 72 %	шт.	2	20266	268	40532	536	19796	14656	59603

				10100	77,5	20200	155	0	4415	
103 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	4	2898	49,25	11592	197	8075	2441	15155
				830	17,5	3320	70	0	1123	
104 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	2	1598	23	3196	46	2275	642	4145
				437,5	8,5	875	17	0	307	
105 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	6	95,5	1,5	573	9	4	403	1054
				93,33	–	560	0	0	78	
106 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	2438,5	152	4877	304	596	2910	8409
				1988,5	32	3977	64	0	623	
107 2304-0905-0906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8770		17540	0	17540	0	18943
				–		0	0	0	1403	
108 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	2	1573,5	278	3147	556	41	1956	5511
				1275	83,5	2550	167	0	406	
109 2304-1013-0106	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	21783		43566	0	43566	0	47051
				–		0	0	0	3486	
110 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	799		1598	0	1598	0	1726
				–		0	0	0	128	
111 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	6	2534,17	–	15205	0	13186	1454	17991
				336,5	–	2019	0	0	1333	
112 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 72 %	комплект	4	2189,5	–	8758	0	6990	1273	10833

				442	–	1768	0	0	802	
113	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	2,01	91,04	2,99	183	6	61	69	272
					47,76	–	96	0	0	29	
114	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР = 72 % К=2,000;	м2	4,02	126,12	3,73	507	15	408	62	614
					20,9	0,5	84	2	0	46	
115	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	4,6	681,3	82,17	3042	378	1223	1166	4545
					313,26	38,91	1441	179	0	337	
118	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4	537		2148	0	2148	0	2320
					–		0	0	0	172	

Раздел 4. Лок.смета 2-1-4 Пожарная сигнализация

Раздел 1 Монтажные работы

1	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 72 %	шт.	7	652,14	–	4565	0	46	3254	8444
					645,57	–	4519	0	0	625	
30	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	1243	222,74	2,22	276866	2759	26265	178536	491834
					199,39	0,1	247842	124	0	36432	
31	2306-1710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	50	149		7450	0	7450	0	8046
					–		0	0	0	596	
32	2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 15 мм	м	1193	56		66808	0	66808	0	72153
					–		0	0	0	5345	
33	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	24,4	362,5	15,57	8846	380	2002	4712	14641
					264,88	3,32	6463	81	0	1085	
34	2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	24,4	45		1098	0	1098	0	1186
					–		0	0	0	88	

35	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	802,42	93,5	1,76	75026	1412	15647	42083	126478
					72,24	0,6	57967	481	0	9369	
36	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	512,16	80,2	0,88	41075	451	9792	22310	68456
					60,2	0,3	30832	154	0	5071	
37	2306-0408-0517	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСВВнг(А)-LS 3х2х0,75 мм2	км	0,80242	133049		106761	0	106761	0	115302
					–		0	0	0	8541	
38	2306-0408-0509	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,5 мм2	км	0,46216	122243		56496	0	56496	0	61015
					–		0	0	0	4520	
39	2306-0513-0203	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КИПвЭВнг 2х2х0,5 мм2	км	0,05	407881		20394	0	20394	0	22026
					–		0	0	0	1632	
40	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %	шт.	107	637,75	–	68239	0	455	48805	126408
					633,5	–	67785	0	0	9364	
41	2306-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	107	153		16371	0	16371	0	17681
					–		0	0	0	1310	
42	2306-0306-0502	Считыватель бесконтактный Touch memory модели Считыватель-3 исполнение 00	шт.	1	2091		2091	0	2091	0	2258
					–		0	0	0	167	
43	2306-0504-0902	Ключ Touch memory	шт.	3	201		603	0	603	0	651
					–		0	0	0	48	
44	1146-0302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР = 72 %	шт.	122	965,2	432,9	117754	52814	0	62720	194913
					532,3	181,73	64941	22171	0	14438	

Раздел 2 Демонтажные работы

45	1310-0701-0106	Приборы приемно-контрольные .Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	1	8417 / 8416	1 / –	8417 / 8416	1 / 0	0 / 0	6060 / 1156	15635
46	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	68	995,29 / 994,4	0,9 / –	67680 / 67619	61 / 0	0 / 0	48686 / 9309	125675
47	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	1633	84,17 / 83,96	0,21 / 0,1	137450 / 137107	343 / 163	0 / 0	98834 / 18903	255187

Раздел 5. Лок.смета 6-1-1 Жироуловитель

1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	11,81	201,27 / 8,55	192,63 / 50,72	2377 / 101	2275 / 599	1 / 0	504 / 230	3111
2	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,500;	т	18,898	274 / –		5178 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 414	5592
3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	26,45	151,08 / 7,75	143,33 / 34,29	3996 / 205	3791 / 907	0 / 0	801 / 384	5180
4	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,82	3184,15 / 3184,15	– / –	2611 / 2611	0 / 0	0 / 0	1880 / 359	4850
5	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	24,54	15,04 / –	15,04 / 5,66	369 / 0	369 / 139	0 / 0	100 / 38	507
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	24,54	152,12 / 78,73	73,39 / 32,64	3733 / 1932	1801 / 801	0 / 0	1968 / 456	6157

7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2,73	735,53	–	2008	0	0	1446	3730
				735,53	–	2008	0	0	276	
8 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,96	5704,08	1684,69	11180	3302	6289	2737	15030
				810,71	690,82	1589	1354	0	1113	
9 1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	3,21	29623,05	6891,9	95090	22123	43413	37838	143562
				9206,85	2699,69	29554	8666	0	10634	
10 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2695		8085	0	8085	0	8732
				–		0	0	0	647	
11 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2859		2859	0	2859	0	3088
				–		0	0	0	229	
12 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20056		40112	0	40112	0	43321
				–		0	0	0	3209	
13 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	30084		60168	0	60168	0	64981
				–		0	0	0	4813	
14 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	32074		32074	0	32074	0	34640
				–		0	0	0	2566	
15 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	38736		38736	0	38736	0	41835
				–		0	0	0	3099	
16 2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 (гильзы)	м	0,4	4345		1738	0	1738	0	1877
				–		0	0	0	139	
17 2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010(для заделки труб)	м3	0,1	17819		1782	0	1782	0	1924
				–		0	0	0	143	
18 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18256		18256	0	18256	0	19716

				–		0	0	0	1460		
19	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	12	595		7140	0	7140	0	7711
				–		0	0	0	571		
20	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка скоб битумной мастикой за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	0,78	47,44	1,28	37	1	4	22	64
					41,03	–	32	0	0	5	
21	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство перегородки В25 НР = 91 %	м3	0,12	5783,33	1266,67	694	152	145	392	1173
					3308,33	283,33	397	34	0	87	
22	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону(внутренние стены и перегородка Пенетроном) НР = 93 %	м2 поверхности	25,2128	314,72	20,51	7935	517	876	6143	15204
					259,47	2,5	6542	63	0	1126	
23	2205-0106-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008(Пенетрон)	кг	47	1631		76657	0	76657	0	82790
					–		0	0	0	6133	
24	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловины НР = 93 %	м3 кладки	0,037	28000	2135,14	1036	79	739	219	1355
					5891,89	459,46	218	17	0	100	
25	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство упора В7,5 НР = 91 %	м3	0,05	21460	1080	1073	54	960	64	1228
					1180	220	59	11	0	91	
26	1116-0201-0202	Трубопроводы из канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в каналах(вытяжной стояк) НР = 98 %	м трубопровода	7,5	1171,2	47,73	8784	358	1248	7159	17218
					957,07	16,93	7178	127	0	1275	
27	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,5	2595		19463	0	19463	0	21020
					–		0	0	0	1557	

28	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)								
			шт.	2	2210		4420	0	4420	0	4774
					–		0	0	0	354	
29	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67								
			шт.	2	3119		6238	0	6238	0	6737
					–		0	0	0	499	
30	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80								
			шт.	2	2520		5040	0	5040	0	5443
					–		0	0	0	403	
31	1113-0301-0601	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за один раз НР = 69 %								
			м2	2,5	182,8	14,4	457	36	344	56	554
					30,8	1,6	77	4	0	41	
32	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 НР = 69 % К=2,000;								
			м2	5	224,6	2	1123	10	1035	55	1272
					15,6	0,4	78	2	0	94	
33	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %								
			зонт	1	2973	40	2973	40	2514	422	3667
					419	12	419	12	0	272	
34	1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка крышки деревянной НР = 99 %								
			м2 щитов	0,33	5136,36	60,61	1695	20	1557	125	1965
					357,58	24,24	118	8	0	146	
35	1110-0107-0607	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон (обивка крышки) НР = 90 %								
			м2	0,8	6803,75	20	5443	16	4215	1096	7062
					1515	7,5	1212	6	0	523	
36	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005								
			т	0,0009	284621		256	0	256	0	277
					–		0	0	0	20	
37	2113-0816-1906	Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90								
			кг	0,2	1319		264	0	264	0	285
					–		0	0	0	21	

38	1106-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под отмостку НР = 93 %	м3 основания	0,64	5703,7	1683,33	3080	900	1733	754	4141
					811,11	690,74	438	373	0	307	
39	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 %	м3	0,54	21074,07	1083,33	11380	585	10160	689	13034
					1175,93	225,93	635	122	0	966	

Раздел 6. Лок.смета 6-1-2 Выгреб -3,2 м3

1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	8,87	201,35	192,67	1786	1709	1	375	2337
					8,57	50,62	76	449	0	173	
2	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,600;	т	14,192	274		3889	0	0	0	4200
					–		0	0	0	311	
3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	24,43	151,06	143,34	3698	3509	0	740	4793
					7,72	34,27	189	839	0	355	
4	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.179; ктро1=1,2;	м3 грунта	1,01	3184,16	–	3216	0	0	2316	5974
					3184,16	–	3216	0	0	443	
5	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	22,94	15,04	15,04	345	345	0	94	474
					–	5,67	0	130	0	35	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	22,94	152,09	73,37	3489	1683	0	1840	5755
					78,73	32,65	1806	749	0	426	
7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2,55	735,29	–	1875	0	0	1350	3483
					735,29	–	1875	0	0	258	
8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,53	21071,7	1083,02	11168	574	9971	676	12792
					1175,47	226,42	623	120	0	948	

9	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная асфальтовой мастикой НР = 93 %	м2 поверхности	1,772	800,79	10,72	1419	19	696	663	2249
					397,29	5,08	704	9	0	167	
10	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодця	1,99	30572,86	6939,7	60840	13810	25088	27081	94955
					11026,13	2720,1	21942	5413	0	7034	
11	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2695		2695	0	2695	0	2911
					–		0	0	0	216	
12	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4358		4358	0	4358	0	4707
					–		0	0	0	349	
13	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	20944		62832	0	62832	0	67859
					–		0	0	0	5027	
14	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15823		15823	0	15823	0	17089
					–		0	0	0	1266	
15	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8359		8359	0	8359	0	9028
					–		0	0	0	669	
16	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ЗПП15-1	шт.	1	15540		15540	0	15540	0	16783
					–		0	0	0	1243	
17	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	25879		25879	0	25879	0	27949
					–		0	0	0	2070	
18	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	8	595		4760	0	4760	0	5141
					–		0	0	0	381	
19	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	12,72	852,36	20,52	10842	261	7280	3100	15057
					259,51	2,52	3301	32	0	1115	-

20	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР = 93 %	м3 изолирующего слоя	4,9	9521,63	1603,67	46656	7858	9221	30792	83644
					6036,12	721,02	29577	3533	0	6196	
21	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя(стеклорубероид) НР = 93 %	м2 поверхности	4	2003,5	42,5	8014	170	5553	2156	10983
					572,75	6,75	2291	27	0	814	
22	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловины НР = 93 %	м3 кладки	0,037	28000	2135,14	1036	79	739	219	1355
					5891,89	459,46	218	17	0	100	
23	1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка крышки деревянной НР = 99 %	м2 щитов	0,33	5136,36	60,61	1696	20	1557	125	1965
					357,58	24,24	118	8	0	146	
24	1110-0107-0607	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон (обивка крышки) НР = 90 %	м2	0,8	6803,75	20	5443	16	4215	1096	7062
					1515	7,5	1212	6	0	523	
25	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0009	284621		256	0	256	0	277
					–		0	0	0	20	
26	2113-0816-1906	Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90	кг	0,2	1319		264	0	264	0	285
					–		0	0	0	21	
27	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под отмостку НР = 93 %	м3 основания	0,54	5703,7	1683,33	3080	909	1733	754	4141
					811,11	690,74	438	373	0	307	
28	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 %	м3	0,54	21074,07	1063,33	11380	585	10160	689	13034
					1175,93	225,93	635	122	0	968	

Итого по акту **37 804 097**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 7 098 789
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 470 265
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 188 655
- материалы, изделия и конструкции, тенге 22 165 027
- оборудование, тенге 0

- перевозка грузов, тенге	9 066
- накладные расходы, тенге	5 278 435
в т.ч. зарплата, тенге	475 053
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 801 726

Временные здания и сооружения 2,9%х0,8	877 055
С временными зданиями и сооружен.	38 681 152
Зимнее удорожание 2,2%	850 985
Итого с зимним удорожанием	39 532 137
Непредвиденные затраты 2%	790 643
Корректировка оборудования за август месяц-1	2 087 055
Итого с непредвиденными затратами	42 409 835
Итого в текущих ценах с К инф = 1,05	44 530 327
Итого с учетом скидки = 10%	40 077 294
НДС 12%	4 809 275
Итого с учетом НДС	44 886 569,6

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

Руководитель_____Ахметов К.Е.

Технадзор ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт_____Башаров М. Б.

Подрядчик ТОО "Сарыарка ЛТД"

Директор_____Жуманбаев М.О.

Авторский надзор "ДС Альянс"

Директор_____Портнова Н.А.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Подрядчик : ТОО "Сарыарка ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, ул. Гани Абсагитова, 7

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г.№656

Справка № 5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
Октябрь 2020 года

код заказчика	Код подрядчика	Договор (контракт) на строительство: номер	дата	Источник финансирования: наименование	код	Организационно-правовая форма: наименование	код
		471	21.05.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (гр. 3 без НДС)	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение с материалом	другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего в оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания школы по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, ул. Гани Абсагитова, 7	218 514 814	2 785 447							334 254	3 119 701
ИТОГО:		2 785 447							334 254	3 119 701

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

Руководитель _____ **Ахметов К.Е.**

Подрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"

Директор _____ **Жуманбаев М.О.**

ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
дчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"
Договор №471 от 21.05.2020г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, ул. Гани Абсагитова, 7

Акт №

приемки выполненных работ за октябрь 2020 г.

Лок.смета 2-1-4 Пожарная сигнализация

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Монтажные работы									
2	5800-0000-0000 (пл) (об)ТОО"ДОЗОР"		Пульт контроля и управления С2000-М	шт	1	42940		42940	0	0	0	42940
						–		0	0	42940	0	
3	5800-0000-0000 (пл) (об)ТОО"ДОЗОР"		Котролер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-2И	шт	3	14453		43359	0	0	0	43359
						–		0	0	43359	0	
4	5800-0000-0000 (пл) (об)ТОО"ДОЗОР"		Блок индикации С2000-БИ SMD	шт	1	28715		28715	0	0	0	28715
						–		0	0	28715	0	
5	5800-0000-0000 (пл) (об)ТОО"ДОЗОР"		Блок изолирующий БРИЗ	шт	2	2188		4376	0	0	0	4376
						–		0	0	4376	0	

6	1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	1087,33	26,33	3262	79	0	2318	6027
					1061	12,33	3183	37	0	446	
7	2308-0303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	3	12148		36444	0	36444	0	39360
					–		0	0	0	2916	
8	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 72 %	шт.	2	2482,5	–	4965	0	397	3289	8914
					2284	–	4568	0	0	660	
9	5800-0000-0000 (пп) (об)ТОО"Дозор"	Прибор речевого оповещения Рупор-200	шт	2	125750		251500	0	0	0	251500
					–		0	0	251500	0	
10	1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1087	26	1087	26	0	773	2008
					1061	12	1061	12	0	149	
11	5800-0000-0000 (пп) (об)ТОО"Дозор"	Оконечный блок передачи данных извещений в пожарную часть С2000-PGE	шт	1	28757		28757	0	0	0	28757
					–		0	0	28757	0	
12	1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	4714,5	2034	9429	4068	197	4758	15322
					2582	722,5	5164	1445	0	1135	
13	5800-0000-0000 (пп) (об)ТОО"ДОЗОР"	Шкаф ШПС	шт	2	85686		171372	0	0	0	171372
					–		0	0	171372	0	
14	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	2816,5	–	11266	0	1322	7160	19900
					2486	–	9944	0	0	1474	

15	2308-0306-0210	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	4	6588		26352	0	26352	0	2846
					–		0	0	0	2108	
16	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	67	2586,91	2,24	173323	150	6611	119925	31670
					2486	–	166562	0	0	23460	
17	2308-0302-0103	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-34А(ДИП-34А)	шт.	67	5976		400392	0	400392	0	43242
					–		0	0	0	32031	
18	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	50	1295,76	0,84	64788	42	2596	44748	11829
					1243	–	62150	0	0	8763	
19	2308-0302-0102	Извещатели пожарные адресные модели С2000-ИП	шт.	50	4303		215150	0	215150	0	23236
					–		0	0	0	17212	
20	1310-0701-0201	Извещатель ПС ручной . Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	15	1295,53	0,87	19433	13	775	13424	3548
					1243	–	18645	0	0	2629	
21	2308-0302-0603	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М	шт.	15	2082		31230	0	31230	0	3372
					–		0	0	0	2498	
22	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	3313	2,5	6626	5	213	4614	1213
					3204	–	6408	0	0	899	
23	2308-0302-0404	Извещатели пожарные обнаружения пламени модели С2000-Спектрон-207	шт.	2	18161		36322	0	36322	0	3922
					–		0	0	0	2906	
24	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	14	1275,57	146,36	17858	2049	988	11012	311
					1058,64	33,79	14821	473	0	2310	

2308-0304-0201	Оповещатели модели ЛЮКС-12-П "Выход" ГОСТ Р 54126-2010(С2000-ОСТ-исп.01)									
		шт.	14	1547		21658	0	21658	0	23391
				–		0	0	0	1733	
26 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %									
		шт.	17	1634,71	351,94	27790	5983	676	16692	48041
				1243	120,76	21131	2053	0	3559	
27 2308-0302-0308	С2000-ОПЗ оповещатель звуковой адресный (прим.)	шт.	17	7396		125732	0	125732	0	135791
				–		0	0	0	10059	
28 1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 72 %									
		шт.	63	2482,35	–	156388	0	12496	103602	280790
				2284	–	143892	0	0	20799	
29 2308-0301-0402	Извещатели акустические модели Соната-Т-100 3/1Вт	шт.	63	4364		274932	0	274932	0	296927
				–		0	0	0	21995	

Итого по разделу 1	**2 727 501**	
в том числе		
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 194 483	1194483
- оборудование, тенге	571 019	571019
- накладные расходы, тенге	332 315	332315
- сметная прибыль (8 %), тенге	159 739	

Итого по акту	**2 727 501**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 194 483
- оборудование, тенге	571 019
- накладные расходы, тенге	332 315
- сметная прибыль (8 %), тенге	159 739

Временные здания и сооружения 2,9%x0,8	50 030
С временными зданиями и сооружен.	2 827 561
Зимнее удорожание 2,2%	62 206
Итого с зимним удорожанием	2 889 768

Непредвиденные затраты 2%	57 795
Итого с непредвиденными затратами	2 947 563
Итого в текущих ценах с К инф = 1,05	3 094 941
Итого с учетом скидки = 10%	2 785 447
НДС 12%	334 254
Итого с учетом НДС	3 119 701

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

Руководитель_____ Ахметов К.Е.

Технадзор ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт_____ Башаров М. Б.

Подрядчик ТОО "Сарыарка ЛТД"

Директор_____ Жуманбаев М.О.

Авторский надзор "ДС Альянс"

Директор_____ Портнова Н.А.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Подрядчик : Подрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, ул. Гани Абсагитова, 7

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г.№656

Справка № 6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
сентябрь 2020 года

код заказчика	Код подрядчика	Договор (контракт-нетальное) номер	дата	Источник финансирования наименование	код	Организационно-правовая форма наименование	код
		471	21.05.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (гр. 1 без НДС)	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания школы по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, ул. Гани Абсагитова, 7	228 671 239,10	4 846 427,56							581 571,31	5 427 998,87
ИТОГО:		**4 846 427,56**							**581 571,31**	**5 427 998,87**

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Акмолинская область, Целиноградский
район, с.Акмол, Гагарина, 15
БИН 060140013332
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070103KSN0312000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ **Ахметов К.Е.**

Подрядчик:
ТОО "Сарыарка ЛТД"
Акмолинская область, г.Кокшетау,
Наурызбай Батыра, 56
БИН/ИИН 920840000743
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ958560000000075495
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор _____ **Жумагабаев М.О**

Заказ ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Подрядчик: Подрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"
Договор 461 от 21.05.2020

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, ул. Гани Абсагитова, 7

Акт № 6

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1. Лок.смета 2-1-1 Ремонт здания школы									
			Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1146-0401-1101		Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	30,1	1711,65	160,3	51521	4825	–	35366	93837
						1551,36	80,5	46696	2423	–	6951	
5	1212-0104-0501		Стены. Очистка вручную от краски известковой НР = 72 %	м2	-1496,1	155,04	–	-231955	0	–	-167008	-430680
						155,04	–	-231955	0	–	-31917	
			Раздел 2 Проемы									
			2.1 Окна									
28	1211-0101-0701		Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности поямолинейные НР = 72 %	м2	91,81	4744,91	24,02	435630	2205	36628	286491	779891
						4321,94	12,06	396797	1107	0	57770	
30	1115-0405-0105		Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по оборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	91,81	476,25	3,54	43725	325	16035	19814	68621
						298,06	1,68	27365	154	0	5083	
31	2113-0509-0101		Москитные сетки (прим.)	м2	133,82	2447		327458		327458	0	353654
						–		0		0	26197	

2.2 Двери

53	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт	72	4346		312912		312912	0	337945
					–		0		0	25033	

Итого по разделу 2 **1 540 112**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 424 162
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 530
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 261
- материалы, изделия и конструкции, тенге 693 032
- накладные расходы, тенге 306 305
  в т.ч. зарплата, тенге 361 025
- сметная прибыль (8 %), тенге 114 082

Раздел 3 Стены и перегородки

68	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка лестничного ограждения НР = 72 %	м ограждения	-26	745,03	95,96	-19371	-2495	-1936	-11492	-33332
					574,61	39,28	-14940	-1021	0	-2469	
69	2106-0208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	-26	9341		-242866		-242866	0	-262295
					–		0		0	-19429	

п. 4 Полы

4.1 Тип 1

81	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	-61	4320,31	88,65	-263539	-5408	-177749	-59625	-349017
					1317,74	39,84	-80382	-2430	0	-25853	

4.2 Тип 2

85	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М50. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	-59	4389,92	88,65	-259005	-5230	-176028	-57670	-342009
					1317,74	39,84	-77747	-2351	0	-25334	

4.4 Тип 4

90 1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам существующим НР = 72 %	м2 пола	-12	1531,2	23,57	-18374	-283	-11676	-4702	-24923
				534,61	9,63	-6415	-116	0	-1846	
91 1111-0101-3303	Покрытия из брусков 50х50. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	-12	2907,91	75,18	-34895	-902	-25066	-6734	-44960
				743,91	35,53	-8927	-426	0	-3330	
92 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	150	902,08	4,13	135312	620	42696	66450	217903
				613,31	1,97	91997	296	0	16141	
93 1110-0115-0201	Настилы по фермам. Огнезащита полов в спортзале НР = 72 %	м2 обработанной	-12	310,72	3,23	-3729	-39	-3257	-323	-4376
				36,05	1,38	-433	-17	0	-324	
Раздел 5 Внутренняя отделка										
5.1 Потолок										
103 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство Армстронг НР = 72 %	м2	-58	1590,22	171,01	-92233	-9919	0	-62650	-167274
				1419,21	81,04	-82314	-4700	0	-12391	
104 2203-0301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	-58	2764		-160312	0	-160312	0	-173137
				-		0	0	0	-12825	
5.2 Стены										
106 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	-3051	1149,91	23,76	-3508375	-72492	-365174	-2226837	-6194029
				1006,46	7,25	-3070709	-22120	0	-458817	
107 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	-2313	476,25	3,54	-1101566	-8188	-403965	-499175	-1728801
				298,06	1,68	-689413	-3886	0	-128059	

110	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	-582	643,99	1,57	-374802	-914	-136945	-170914	-589373
					407,12	0,75	-236944	-437	0	-43657	
111	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	-270	4155,04	40,8	-1121861	-11016	-685635	-309930	-1546334
					1574,85	19,44	-425210	-5249	0	-114543	
Раздел 6 Наружная отделка											
112	1211-0103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство стеклосетки(стены, входная группа, цоколь, откосы) НР = 72 %	м2	-185,76	1258,12	3,44	-233708	-639	-101042	-95276	-355303
					710,74	1,62	-132027	-301	0	-26319	
113	1115-0212-0305	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР = 72 %	м2	310	1155,17	5,66	358103	1755	109749	178114	579114
					795,48	2,52	246599	781	0	42897	
117	1211-0102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов(толщ.30 мм) НР = 72 %	м2	-107,8	4424,57	0,38	-476969	-41	-64504	-296945	-835827
					3825,82	–	-412423	0	0	-61913	
118	1212-0102-0601	Фасады простые(откосы). Окраска органо-силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов НР = 72 %	м2	-107,8	912,81	1,34	-98401	-144	-51411	-33777	-142752
					434,56	0,62	-46846	-67	0	-10574	
119	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	-16,05	1486,93	6,84	-23865	-110	-15924	-5654	-31881
					487,94	1,33	-7831	-21	0	-2362	
Раздел 9 Пандус											
136	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	1	6248	2106	6248	2106	3209	1294	8145

				933	864	933	864	0	603	
137	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство пандуса В12,5 НР = 72 %	м3	1,8	21057,22	1461,67	37903	2631	33184	1914	43002
					1160	316,67	2088	570	0	3185	
138	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе М150 с заполнением швов НР = 72 %	м2 покрытия	8	2279,5	219,13	18236	1753	4303	9107	29531
					1522,5	58,63	12180	469	0	2167	
139	2104-0509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	8	1684		13472	0	13472	0	14550
					–		0	0	0	1078	
140	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня Установка Ог-1 НР = 72 %	м ограждения	12,5	14363,68	95,92	179546	1199	171164	5525	199877
					574,64	39,28	7183	491	0	14806	
141	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 %	т	0,007	870571,43	1571,43	6094	11	4263	1313	8000
					260000	571,43	1820	4	0	593	
142	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,005	369000	2800	1845	14	0	1323	3421
					366200	1200	1831	6	0	253	
143	2113-0201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	56	91		5096	0	5096	0	5504
					–		0	0	0	408	
		Итого по разделу 1 (2-1-1)					**-10 513 508**				

Раздел 2. Лок.смета 2-1-2 Водопровод и канализация

Раздел 2 Водомерный узел

38	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	-1	40350		-40350	0	-40350	0	-43578
					–		0	0	0	-3228	
45	2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	-1	10012		-10012	0	-10012	0	-10813
					–		0	0	0	-801	

51	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	-1	778		-778	0	-778	0	-840
					–		0	0	0	-62	
Раздел 3 Система Т3											
55	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в растворб НР = 72 %	м трубопровода	-220	1650,35	23,67	-363077	-5207	-2790	-255688	-668266
					1614	0,19	-355080	-42	0	-49501	
56	2301-0602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990:	м	-217,8	192		-41818	0	-41818	0	-45163
					–		0	0	0	-3345	
57	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в растворб НР = 72 %	м трубопровода	-50	1801,12	27,98	-90056	-1399	-603	-63410	-165743
					1761,08	0,3	-88054	-15	0	-12277	
58	2301-0602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990:	м	-49,5	306		-15147	0	-15147	0	-16359
					–		0	0	0	-1212	
59	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в растворб НР = 72 %	м трубопровода	-67,5	1996,56	33,11	-134768	-2235	-1164	-94608	-247726
					1946,21	0,46	-131369	-31	0	-18350	
60	2301-0602-0205	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990:	м	-66,825	538		-35952	0	-35952	0	-38828
					–		0	0	0	-2876	
61	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в растворб НР = 72 %	м трубопровода	-9	2167,22	38,11	-19505	-343	-186	-13668	-35827
					2108,44	0,78	-18976	-7	0	-2654	
62	2301-0602-0206	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990:	м	-8,91	878		-7823	0	-7823	0	-8449
					–		0	0	0	-626	

63	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 72 %	м трубопровода	-5	2420,2	682,2	-12101	-3411	-104	-6829	-20445
					1717,2	179,8	-8586	-899	0	-1514	
64	2301-0602-0207	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,946.	м	-4,73	1395		-6598	0	-6598	0	-7126
					–		0	0	0	-528	
65	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	-77	799		-61523	0	-61523	0	-66445
					–		0	0	0	-4922	
66	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	-4	1305		-5220	0	-5220	0	-5638
					–		0	0	0	-418	
67	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	-3	2200		-6600	0	-6600	0	-7128
					–		0	0	0	-528	
68	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	-1	4160		-4160	0	-4160	0	-4493
					–		0	0	0	-333	
69	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	-1,7	90,59	2,94	-154	-5	-68	-58	-229
					47,65	–	-81	0	0	-17	
70	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=2,000.	м2	-3,4	79,41	2,06	-270	-7	-168	-68	-365
					27,94	0,59	-95	0	0	-27	
71	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	-25	537		-13425	0	-13425	0	-14499
					–		0	0	0	-1074	
	Раздел 4 Система К1										
86	2302-0601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой. DN 50	шт.	-18	35		-630	0	-630	0	-680
					–		0	0	0	-50	
	Раздел 6 Санитарно-техническое оборудование										
119	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 72 %	комплект	-3	2652	80	-7956	-240	-1026	-4900	-13885
					2230	38,67	-6690	-116	0	-1029	

120	2303-0102-3328	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	-3	7196		-21588	0	-21588	0	-23315
					–		0	0	0	-1727	
121	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	-3	957		-2871	0	-2871	0	-3101
					–		0	0	0	-230	
		Итого по разделу 2 (2-1-2)					**-1 448 940**				

Раздел 3. Лок.смета 2-1-3 Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

21	1116-0602-0301	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	-1	752	2	-752	-2	-73	-488	-1339
					677	1	-677	-1	0	-99	
22	2304-0602-0108	Вентили радиаторные типа Herz, Герц-AS-T-90, проходной, Т 120 °С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	-1	4110		-4110	0	-4110	0	-4439
					–		0	0	0	-329	
23	1116-0602-0302	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	-2	858,5	3	-1717	-6	-229	-1068	-3008
					741	0,5	-1482	-1	0	-223	
24	2304-0602-0606	Вентили запорные типа Herz, Stromax-A, со сливом, Т 120 °С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	-1	29943		-29943	0	-29943	0	-32338
					–		0	0	0	-2395	

Раздел 2 Вентиляция

31	1120-1501-0102	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка НР = 72 %	вентилятор	-7	7994,57	494,86	-55962	-3464	-386	-38460	-101976
					7444,57	186,43	-52112	-1305	0	-7554	
32	2305-0401-0101	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	-2	19702		-39404	0	-39404	0	-42556
					–		0	0	0	-3152	

33	2305-0401-0102	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	-1	17092		-17092	0	-17092	0	-18459
					–		0	0	0	-1367	
34	2305-0401-0104	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	-3	23530		-70590	0	-70590	0	-76237
					–		0	0	0	-5647	
36	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 72 %	клапан	-2	6296	105	-12592	-210	-1295	-8006	-22246
					5543,5	16,5	-11087	-33	0	-1648	
37	2305-0308-0850	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	-2	62858		-125716	0	-125716	0	-135773
					–		0	0	0	-10057	
39	1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами перим.1400 НР = 72 % ktpp1=0,875; ktpм1=0,875; kaкc1=0,875; kмат1=0,875	зонт	2	7175	61	14350	122	12336	1383	16992
					946	14,5	1892	29	0	1259	
50	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 72 %	клапан	-2	6296	105	-12592	-210	-1295	-8006	-22246
					5543,5	16,5	-11087	-33	0	-1648	
51	2305-0308-0879	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	-2	65636		-131272	0	-131272	0	-141774
					–		0	0	0	-10502	
52	1120-0301-0204	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые размер 600х400 мм. Установка НР = 72 %	решетка	-1	13186	69	-13186	-69	-11668	-1056	-15381
					1449,5	16,5	-1450	-17	0	-1139	
53	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	-150,83	91	2,9	-13726	-437	-6066	-5232	-20474
					47,88	0,3	-7222	-45	0	-1517	

54	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. НР = 72 %	м2	-150,83	79,47	2,06	-11986	-311	-7456	-3071	-16262
					27,98	0,3	-4220	-45	0	-1205	
55	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошиваными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем. НР = 72 %	м3 изоляции	-3	38841,67	1683,33	-116525	-5050	-51071	-45202	-174666
					20134,67	792,33	-60404	-2377	0	-12938	
56	1120-0901-0101	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка. НР = 72 %	узел	-49	3425,41	9,65	-167845	-473	-8614	-114421	-304848
					3239,96	3,27	-158758	-160	0	-22581	
57	2305-0310-0101	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	-49	24260		-1188740	0	-1188740	0	-1283839
					–		0	0	0	-95099	

Раздел 4 Распределительная гребенка системы вентиляции

71	1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка д.50. НР = 72 %	шт.	-2	20266	268	-40532	-536	-19796	-14656	-59503
					10100	77,5	-20200	-155	0	-4415	
72	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных несцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка. НР = 72 %	м трубопровода	-4	1887	22,75	-7548	-91	-5708	-1283	-9538
					437,25	8,25	-1749	-33	0	-706	
73	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое. НР = 72 %	м трубопровода	-4	95,25	1,5	-381	-6	-2	-269	-702
					93,25	–	-373	0	0	-52	
74	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	-2	4160		-8320	0	-8320	0	-8986
					–		0	0	0	-666	
75	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка. НР = 72 %	фильтр	-2	1274	188	-2548	-376	-33	-1612	-4493

76 2304-1013-0104	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 32, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010			1069,5	50	-2139	-100	0	-333	
		шт.	-2	13929		-27858	0	-27858	0	-30087
78 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %			–		0	0	0	-2229	
		комплект	-2	2534,17	–	-5068	0	-4395	-485	-5997
82 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %			336,5	–	-673	0	0	-444	
		м трубопровода	-4,06	661,33	82,02	-2685	-333	-1080	-1030	-4012
				313,3	38,92	-1272	-158	0	-297	
	Итого по разделу 4					**-123 416**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-26 406				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-1 342				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-446				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-67 192				
	- накладные расходы, тенге					-19 333				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 962				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					-9 142				

Раздел 6 Распределительная гребенка отопление нижнее крыло

102 1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка д.50 НР = 72 %									
		шт.	-2	20266	268	-40532	-536	-19796	-14656	-59603
111 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %			10100	77,5	-20200	-155	0	-4415	
		комплект	-2	2534,17	–	-5068	0	-4395	-485	-5997
115 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %			336,5	–	-673	0	0	-444	
		м трубопровода	-4,6	661,3	82,17	-3042	-378	-1223	-1166	-4545
				313,26	38,91	-1441	-179	0	-337	
	Итого по разделу 3 (2-1-3)					**-2 594 431**				

Локальная смета № 2-1-5 Электромонтажные работы

Раздел 1 Электросиловое оборудование

13	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями ШПК НР = 72 %	шт.	-1	4782	97	-4782	-97	-812	-2810	-8200
					3873	30	-3873	-30	0	-607	
14	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	-1	5005		-5005	0	-5005	0	-5405
					–		0	0	0	-400	
15	1308-0205-	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж	шт.	-2	1781	87,75	-3562	-176	-113	-2400	-6439
					1636,75	30,25	-3274	-61	0	-477	
18	2307-0204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	-2	1550		-3100	0	-3100	0	-3348
					–		0	0	0	-248	
19	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями ШСВ1 НР = 72 %	шт.	-1	4782	97	-4782	-97	-812	-2810	-8200
					3873	30	-3873	-30	0	-607	
20	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	-1	5005		-5005	0	-5005	0	-5405
					–		0	0	0	-400	
24	1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	-1	6171	113	-6171	-113	-2509	-2577	-9448
					3549	30	-3549	-30	0	-700	
25	2307-0208-0218	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-11860, 12 А, в оболочке 220 В/АС-3. IP54. типа ИЭК	шт.	-1	9896		-9896	0	-9896	0	-10688
					–		0	0	0	-792	
26	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями ШС12 НР = 72 %	шт.	-1	4782	97	-4782	-97	-812	-2810	-8200
					3873	30	-3873	-30	0	-607	
27	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	-1	5005		-5005	0	-5005	0	-5405
					–		0	0	0	-400	

31	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями ШС14 НР = 72 %	шт.	-1	4782	97	-4782	-97	-812	-2810	-8200
					3873	30	-3873	-30	0	-607	
32	2307-0201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	-1	8079		-8079	0	-8079	0	-8725
					–		0	0	0	-646	
42	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями ШС32 НР = 72 %	шт.	-1	4782	97	-4782	-97	-812	-2810	-8200
					3873	30	-3873	-30	0	-607	
43	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	-1	5005		-5005	0	-5005	0	-5405
					–		0	0	0	-400	
49	1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж автоматов НР = 72 %	шт.	-30	1780,98	87,98	-53429	-2639	-1690	-36004	-96588
					1636,67	30,18	-49100	-905	0	-7155	
51	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	-30	3180		-95400	0	-95400	0	-103032
					–		0	0	0	-7632	
	Раздел 2 Светотехническое оборудование										
79	2307-0102-1303	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	-344	3780		-1300320	0	-1300320	0	-1404346
					–		0	0	0	-104026	
80	2307-0102-0124	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х18-002 ГОСТ 17677-82	шт.	-77	7690		-592130	0	-592130	0	-639500
					–		0	0	0	-47370	
81	2307-0102-1332	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 01-2х18-012 ГОСТ 17677-82	шт.	-105	2927		-307335	0	-307335	0	-331922
					–		0	0	0	-24587	
82	2307-0102-0125	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х40-001 ГОСТ 17677-82	шт.	-16	12196		-195136	0	-195136	0	-210747
					–		0	0	0	-15611	
83	2307-0106-0902	Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-8, мощность 10,5 Вт, световой поток 1166 лм СТ РК 2595-2014	шт.	-5	17792		-88960	0	-88960	0	-96077
					–		0	0	0	-7117	
84	1308-0305-0317	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам НР = 72 %	шт.	-48	2035,98	543,69	-97727	-26097	-10901	-56273	-166320

				1265,19	363,08	-60729	-17428	0	-12320	
85	2307-0102-1307	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х20-604 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	-48	2311		-110928	0	-110928	0	-119802
					–		0	0	0	-6874	
86	2307-0505-0101	Блок аварийного питания ES1 для светильников	шт.	-56	12751		-714056	0	-714056	0	-771180
					–		0	0	0	-57124	
102	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	-45	390,85	3,51	-17588	-158	-583	-12169	-32138
					374,39	1,21	-16848	-54	0	-2381	
103	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	-45	303		-13635	0	-13635	0	-14726
					–		0	0	0	-1091	
		Итого по смете (2-1-5)					**-4 087 646**				

Раздел 5. Лок.смета 6-1-1 Жироуловитель

28	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	-2	2210		-4420	0	-4420	0	-4774
					–		0	0	0	-354	
29	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	-2	3119		-6238	0	-6238	0	-6737
					–		0	0	0	-499	
30	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	-2	2520		-5040	0	-5040	0	-5443
					–		0	0	0	-403	
31	1113-0301-0601	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за один раз НР = 69 %	м2	-2,5	182,8	14,4	-457	-36	-344	-56	-554
					30,8	1,6	-77	-4	0	-41	

32	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 НР = 69 % К=2,000	м2	-5	224,6	2	-1123	-10	-1035	-55	-1272
					15,6	0,4	-78	-2	0	-94	
34	1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка крышки деревянной НР = 99 %	м2 щитов	-0,33	5136,36	60,61	-1695	-20	-1557	-125	-1965
					357,58	24,24	-118	-8	0	-146	
35	1110-0107-0607	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон (обивка крышки) НР = 90 %	м2	-0,8	6803,75	20	-5443	-16	-4215	-1096	-7062
					1515	7,5	-1212	-6	0	-523	
36	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	-0,0009	284621		-256	0	-256	0	-277
					–		0	0	0	-20	
37	2113-0816-1906	Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90	кг	-0,2	1319		-264	0	-264	0	-285
					–		0	0	0	-21	
		Итого по разделу 5 (6-1-1)					**-28 369**				

Нулевая №1 (Дополнительные работы)

Лок.смета 2-1-1

Раздел 3 Водопровод

10	1201-0101-0105	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м НР = 72 %	м3 грунта	12,5	4524	2,64	56550	33	–	40704	106034
					4521,36	1,28	56517	16	–	7780	
		Итого по разделу 3					**105 034**				
	Раздел 7.	**Наружная отделка.**									
29	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	48,75	3769,23	29,78	183750	1452	98922	75652	280154
					1710,28	13,99	83376	682	–	20752	
30	1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная (окраска карниза) НР = 80 %	м2 окрашиваемо й поверхности	48,75	221,97	1,7	10821	83	4902	4699	16762
					119,71	0,78	5836	38	–	1242	
		Итого по разделу 7					**296 916**				

	Итого по смете доп.работы №1					**401 950**					
	Нулевая №2 (Дополнительные работы)										
	Лок смета 2-1-1										
23	1111-0101-1109	Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 94 %	м2 стяжки	1320,6063432	14874,09	19,08	19642818	25197	19102782	490031	21743476
					389,85	4,9	514838	6471	–	1610628	
	Итого по смете 2-1-1						21743476				0
	Лок смета 2-1-2										
	Раздел 2 Водомерный узел										
46	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1383		5532	0	5532	0	5975
					–		0	0	0	443	
	Итого по смете 2-1-2						5975				
	Лок смета 2-1-5										
79	прайс	Светодиодная лампа ДПЛ 40W 3200 LM 6500K	шт.	340	1955		664966	0	664966	0	718163
					–		0	0	0	53197	
80	прайс	Светодиодная лампа ДПЛ 20W 3200 LM 6500K	шт.	37	1531		56633	0	56633	0	61163
					–		0	0	0	4531	
81	прайс	Светодиодная панель универсальная с рассеивателем. Призма 442- LEPS- 60038	шт.	113	3146		355527	0	355527	0	383969
					–		0	0	0	28442	
82	прайс	Светильник DPO 1,2*1	шт.	46	2976		136905	0	136905	0	147857
					–		0	0	0	10952	
83	прайс	Светильники LED ДПО CL CELIO 28w 6500k d350 IP20	шт.	11	2551		28061	0	28061	0	30306
					–		0	0	0	2245	
104	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	1	465,63	3,52	466	4	23	317	845
					438,94	1,21	439	1	0	63	

105 2307-0220-0502	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	1	378	378	0	378	0	408
				–	0	0	0	30	
	Итого по смете 2-1-5				1 342 713				
	Итого по акту				**4 821 219**				
	в том числе								
	- оборудование, тенге				0				

Временные здания и сооружения 2,9%х0,8	111 852
С временными зданиями и сооружен.	4 933 071
Зимнее удорожание 2,2%	108 528
Корректировка зимних затрат за октябрь-1	- 13 663
Итого с зимним удорожанием	5 027 936
Непредвиденные затраты 2%	100 559
Итого с непредвиденными затратами	5 128 495
Итого в текущих ценах с К инф = 1,05	5 384 920
Итого с учетом скидки = 10%	4 846 428
НДС 12%	581 571
Итого с учетом НДС	**5 427 998,87**

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

Руководитель_____**Ахметов К.Е.**

Подрядчик ТОО "Сарыарка ЛТД"

Директор_____**Жуманбаев М.О.**

Технадзор ТОО "Нурэлем-Курылыс"

Эксперт_____**Башаров М. Б.**

Авторский надзор "ДС Альянс"

Директор_____**Портнова Н.А.**