Подрядчик ТОО "Павлодар Рем Комплекс" БИН 071140005574
Субподрядчик ТОО «ENDEAVOUR ПВ», БИН 141140019034
Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада с заменой оконных и наружных дверных проемов, входных групп, системы вентиляции с модернизацией лифтов здания железнодорожного вокзала города Павлодара

Акт выполненных работ № 1 от 25.10.2023 год

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 1.1.	тенге			**16 953 000**
1	**6112-0401-0111** Кклим = 1,06	**Облицовка фасада фиброцементными плитами на металлическом каркасе, с люлек**	**м2**	**1000**	**16953**	**16 953 000**
		неучтенные ресурсы				
1.1	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	3340	55	183 700
1.2	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	8350	67	559 450
1.3	231-102-0105	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	1000	13273	13 273 000
1.4	231-301-0101	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	м2	1000	8337	8 337 000
1.5	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	100	39847	3 984 700
		Итого:	**Тенге**			**16 953 000**
		Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге			2 195 074,44
		Всего по акту	**Тенге**			**20 487 361,44**

Принял (Подрядчик)
ТОО "Павлодар Рем Комплекс"
БИН 071140005574
(наименование организации, БИН или ИИН)
Директор _____ **Киева М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ENDEAVOUR ПВ»
БИН 141140019034
(наименование организации, БИН или ИИН)
Директор _____ **Шимолин М.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)