**Генеральный подрядчик:** ТОО "ЭнергоТрансСтрой"

**Субподрядчик:** ТОО "КазПромСтрой 1"

**Наименование обьекта:** Реконструкция квартиры под медицинский центр и строительство пристройки с входной группой, по адресу; г. Шымкент, мкр. Нурсат, дом № 105, кв. № 1

# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 30.01.2023 г.

| Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | НДС с начала года | СМР в базовых ценах 2022 г. | За отчетный месяц | По монтажу | | Кзсодержание, % | Дополнительно | | Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отчетном месяце | Всего к оплате с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | с начала года | за отченый месяц | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Затраты подрядчика | 5 745 554,00 | 615 595,07 | | 5 745 554,00 | | | 97,00 | | | 615 595,07 | 5 745 554,00 |
| Оборудование | | | | | | | | | | | |
| Всего по стройке | | | | | | | | | | | |

**Генеральный подрядчик: ТОО "ЭнергоТрансСтрой"**

**Руководитель** _____ Шындыкұлы А.

**Субподрядчик: ТОО "КазПромСтрой 1"**

_____ Диханбаев Нурдаулет Махсутович.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

**Генеральный подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭнергоТрансСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Субподрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПромСтрой 1"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция квартиры под медицинский центр и строительство пристройки с входной группой, по адресу; г. Шымкент, мкр. Нурсат, дом № 105, кв. № 1**
(наименование, адрес)

Объект: **Медицинский центр**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 15** от 01.07.2022 г.

## Акт выполненных работ 1 от 30.01.2023г

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 3. Стены и перегородки** | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | E11-080201-0101 Ктгр и Кзм=1,04 | **Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | | 77,17 | 17352,53 | 4153,43 | 1339095 | 320520 | 340016 | 701191 | 2203509 |
| | | | | м3 кладки | | 8793,04 | 977,19 | 678559 | 75410 | | 163223 | |
| | 16.1 | 212-401-0202 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25 | м3 | 18,5208 | 18352 | | | | 339893,72 | | |
| 17 | 17 | E11-080401-0301 Ктгр и Кзм=1,04 | **Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | | 92,58 | 2502,82 | 178,54 | 231711 | 16529 | 39916 | 166545 | 430116 |
| | | | | м2 перегородок (за вычетом проемов) | | 1893,13 | 41,2 | 175266 | 3814 | | 31860 | |
| | 17.1 | 212-401-0203 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 | м3 | 0,7684 | 18765 | | | | 14419,29 | | |
| | 17.2 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0555 | 434300 | | | | 24124,5 | | |
| 18 | 18 | C1213-101-0103 | **Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150** | | 33,546 | 83733 | | 2808907 | | 2808907 | | 3033620 |
| | | | | 1000 шт. | | | | | | | 224713 | |
| 19 | 19 | E11-080201-0701 Ктгр и Кзм=1,04 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | | 0,054254 | 94253,62 | 3102,2 | 5114 | 168 | 0 | 4649 | 10544 |
| | | | | т металлических изделий | | 91151,42 | 984,48 | 4945 | 53 | | 781 | |
| 20 | 20 | C1214-403-0101 | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | | 0,054254 | 567060 | | 30765 | | 30765 | | 33226 |
| | | | | т | | | | | | | 2461 | |
| 21 | 21 | E11-060301-0601 Ктгр и Кзм=1,04 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | | 0,02064 | 27426,74 | 1271,71 | 566 | 26 | 8 | 492 | 1143 |
| | | | | т | | 25771,03 | 442,88 | 532 | 9 | | 85 | |
| | 21.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,0619 | 128 | | | | 7,93 | | |
| 22 | 22 | C1214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | | 0,02064 | 431408 | | 8904 | | 8904 | | 9616 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | т | | | | | | | 712 | |
| 23 | 23 | Е11-060301-0407 Кттр и Кзм=1,04 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | | 0,01335 | 1346560,07 | 1817,03 | 17977 | 24 | 13521 | 4042 | 23780 |
| | | | | т | | 331943,04 | 773,64 | 4431 | 10 | | 1761 | |
| | 23.1 | 222-509-1003 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0134 | 1012800 | | | | 13520,88 | | |
| | | | **Итого по разделу: 3. Стены и перегородки** | | | | | | | | | 5745554 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 4443039 | 337267 | 3242037 | 876919 | 5745554 |

**Генеральный подрядчик: ТОО "ЭнергоТрансСтрой"**

**Руководитель** _____ **Шындыкулы А.**

**Субподрядчик: ТОО "КазПромСтрой 1"**

_____ **Диханбаев Нурдаулет Махсутович.**