Заказчик: КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени А.Жангелдина" ГУ "Отдел образования Шалкарского района"
Подрядчик: ТОО "Сункар Актобе 2005".
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания средней школы им.А.Жангильдина, по адресу: Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, ул.Гагарина, №27
Договор о государственных закупках работ №42 от 12.06.2023 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за СЕНТЯБРЬ месяц 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		42	12.06.23г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания средней школы им.А.Жангильдина, по адресу: Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, ул.Гагарина, №27	75 292 573,20	33 554 715,75							4 026 565,89	**37 581 281,64**

Всего к оплате: 37 581 281,64 (тридцать семь миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча двести восемьдесят одна) тенге, 64 тиынов.

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная средняя школа им. А.Жангелдина"
ГУ "Отдел образования Шалкарского района"

Директор _____ Оспанова А.О.

Подрядчик ТОО "Сункар Актобе 2005"

Руководитель _____ Сагиндыков Т.К.

Авто проекта: ТОО "ARDAK Building"

Главный инженер _____ Жалгас Е.Н.

Технадзор: ТОО "Aisar-Group

Руководитель _____ Сейдақ Н.Қ.

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27.04.21 г. Цены региона Актюбинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени А.Жангелдина" ГУ "Отдел образования Шалкарского района" Форма 4

Подрядчик: ТОО "Сункар Актобе 2005"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания средней школы им.А.Жангильдина, по адресу: Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, ул.Гагарина, №27

Договор о государственных закупках работ №42 от 12.06.2023 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Архитектурно-строительная часть									
		Раздел 1 Демонтажные работы									
9	1212-0104-0504	**Снятие с внутренних поверхностей стен, откосов и потолков старых набелов и окрасок НР = 72 %**	**м2**	**1100**	264,2	–	290620	–	–	209245	539855
					264,2	–	290620	–	–	39989	
11	1207-0101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %**	**м2**	**194,2**	892,66	34,66	173355	6731	–	122441	319459

				858	17,68	166623,6	3433	–	23664	
16 1219-0101-0901	**Помещения. Очистка от строительного мусора НР = 72 %**	**т**	**23,45**	2203,21	–	51665	–	–	37200	95974
				2203,21	–	51665	–	–	7109	
17 414-104-0601	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**23,45**	891		20894		–	–	22565
				–		–		–	1672	
18 412-101-0105	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**117,25**	66		7739		–	–	8358
				–		–		–	619	
	Итого по разделу 1					**986 211**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					508 909		986 211		
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 731				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 433				
	- перевозка грузов, тенге					28 632				
	- накладные расходы, тенге					368 886				
	в т.ч. зарплата, тенге					28 262				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					73 053				
Раздел 2 Фасад										
19 1115-0109-0502	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 72 %**	**м2 поверхности облицовки**	**1058**	2690,32	11,38	2846359	12040	1081043,39	1264056	4439248

				1657,16	2,23	1753275	2359		–	328833	
	Итого по разделу 2					**4 439 248**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 753 275					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 040					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 359					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 081 043					
	- накладные расходы, тенге					1 264 056					
	в т.ч. зарплата, тенге					227 423					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					328 833					
	Раздел 3 Кровля										
23	1110-0105-0101	**Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %**	**м3 древесины в конструкции**	**44,803**	31546,98	1913,09	1413399	85712	–	981626	2586627
					29633,89	796,43	1327687	35682	–	191602	
24	1110-0102-0402	**Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка НР = 72 %**	**м3 древесины в конструкции**	**12,125**	28955,05	1540,66	351080	18681	–	245411	644210
					27414,39	696,83	332399	8449	–	47719	
27	1110-0115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %**	**м3 древесины в конструкции**	**56,928**	9097,28	78,96	517890	4495	449463	47470	610589
					1123,04	35,11	63932	1999	–	45229	
28	1110-0116-0103	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 72 %**	**м2 покрытия по фермам**	**687**	79,88	2,84	54878	1951	12297	29871	91529
					59,14	1,25	40629	859	–	6780	

29	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	1374	720,75	51,06	990311	70156	–	679121	1802986
					669,69	16,79	920154	23069	–	133554	
30	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 К=1,030;	м3	70,761	21565		1525961		1525961	–	1648038
					–		–		–	122077	
31	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	1374	965	28,03	1325910	38513	102652	863829	2364918
					862,26	10,93	1184745	15018	–	175179	
33	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 72 %	слуховое окно	14	22816,06	1141,1	319425	15975	183243	91488	443786
					8586,18	489,91	120207	6859	–	32873	
34	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 72 %	м2 кровли	51	2415,56	130,44	123194	6652	7865	79644	219065
					2130,9	38,04	108676	1940	–	16227	
39	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка жалюзийные решетки НР = 72 % К=14,000;	м3 древесины в конструкции	0,392	118243,15	1469,49	46351	576	33746	8848	59615
					30687,75	660,15	12030	259	–	4416	

40	1110-0115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 % К=14,000;**	**м3 древесины в конструкции**	**0,392**	9097,28	78,96	3566	31	3095	327	4204
					1123,04	35,11	440	14	–	311	
41	1110-0116-0103	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 72 %**	**м2 покрытия по фермам**	**6**	79,88	2,84	479	17	107	261	799
					59,14	1,25	355	8	–	59	

Итого по разделу 3 **10 476 366**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 111 254
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 242 759
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 94 156
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 318 429
- накладные расходы, тенге 3 027 896
  в т.ч. зарплата, тенге 151 442
- сметная прибыль (8 %), тенге 776 026

Раздел 4 Проемы

4.2 Двери

57	1110-0107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %**	**м2**	**17,16**	2048,7	107,89	35156	1851	8746	18267	57697
					1431,16	47,37	24559	813	–	4274	

58	223-201-0402	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м2**	**15,2**	20161		306447		306447	–	330963
					–		–		–	24516	
59	223-201-0401	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**м2**	**1,96**	23405		45874		45874	–	49544
					–		–		–	3670	
62	1110-0111-0401	**Наличники. Установка и крепление НР = 72 %**	**м коробок**	**56,4**	414,71	1,55	23390	87,42	17591	36914	79935
					101,26	0,73	5711	41,172	–	19631	
63	223-502-0201	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**34**	520		17680		17680	–	19094
					–		–		–	1414	
64	223-502-0304	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	**шт.**	**17**	5262		89454		89454	–	96610
					–		–		–	7156	

	Итого по разделу 4					**633 842**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					30 270		633 842		
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 939				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					854				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					485 791				
	- накладные расходы, тенге					55 181				
	в т.ч. зарплата, тенге					2 178				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					60 661				

Раздел 5 Внутренняя отделка

5.1 Первый этаж

65 1115-0206-0205	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**474,3**	964,3	6,33	457367	3002	130746	233727	746382
				682,31	2,11	323620	1001	–	55288	
68 1211-0101-0109	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %**	**м2**	**550**	1413	29,92	777150	16456	153873	446149	1321163
				1103,31	23,33	606821	12832	–	97864	

71	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	70	3793,24	61,98	265527	4339	59888	146530	445021
					2875,72	31,62	201300	2213	–	32965	
72	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	288,4	3062,21	28,34	883141	8173	156191	519452	1514801
					2492,29	9,31	718776	2685	–	112207	

5.2 Второй этаж

74	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	160	964,3	6,33	154288	1013	44106	78845	251784
					682,31	2,11	109170	338	–	18651	
76	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	139	1413	29,92	196407	4159	38888	112754	333894
					1103,31	23,33	153360	3243	–	24733	

78	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	16	3793,24	61,98	60692	992	13689	33493	101719
					2875,72	31,62	46012	506	–	7535	
79	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	114	3062,21	28,34	349092	3231	61740	205331	598777
					2492,29	9,31	284121	1061	–	44354	

5.3 Третий этаж

81	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	163,4	964,3	6,33	157567	1034	45043	80521	257134
					682,31	2,11	111489	345	–	19047	
83	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	141,9	1413	29,92	200505	4246	39699	115107	340860
					1103,31	23,33	156560	3311	–	25249	

85 1115-0204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**90,7**	3793,24	61,98	344047	5622	77597	189861	576620
				2875,72	31,62	260828	2868	–	42713	
86 1115-0203-0701	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**90,7**	3062,21	28,34	277742	2570	49122	163364	476395
				2492,29	9,31	226051	844	–	35289	

Итого по разделу 5	**6 964 552**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 198 107
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	54 836
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 246
- материалы, изделия и конструкции, тенге	870 582
- накладные расходы, тенге	2 325 134
в т.ч. зарплата, тенге	90 397
- сметная прибыль (8 %), тенге	515 893

Раздел 6 Полы

6.1 Первый этаж

98 1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %**	**м2 стяжки**	**406,7**	800,59	40,02	325600	16276	131665	133621	495959
				436,83	19,49	177659	7927	–	36738	

99	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	-406,7	184,81	13,57	-75162	-5519	-65251,02673	-5051	-86631
					10,8	6,45	-4392	-2623	–	-6417	
100	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	117	1971,23	102,87	230635	12036	36611,64324	134993	394878
					1555,44	47,04	181986	5504	–	29250	
101	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	117	1797		210249		210248,7	–	227068
					–		–		–	16820	

6.2 Второй этаж

117	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	236	800,59	40,02	188939	9445	76403	77538	287795
					436,83	19,49	103092	4600	–	21318	

118	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	-236	184,81	13,57	-43615	-3203	-37864	-2931	-50270
					10,8	6,45	-2549	-1522	–	-3724	
119	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	51	1971,23	102,87	100532	5246	15959	58843	172125
					1555,44	47,04	79327	2399	–	12750	
120	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	51	1797		91647		91646,7	–	98978
					–		–		–	7331	

6.3 Третий этаж

125	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	111	800,59	40,02	88865	4442	35935	36469	135361
					436,83	19,49	48488	2163	–	10027	

126	1111-0101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2 стяжки**	**-111**	184,81	13,57	-20514	-1506	-17809	-1379	-23644
					10,8	6,45	-1199	-716	–	-1751	
127	1111-0101-2702	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %**	**м2 покрытия**	**51**	1971,23	102,87	100533	5246	15959	58843	172126
					1555,44	47,04	79327	2399	–	12750	
128	233-202-0103	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м2**	**51**	1797		91647		91647	–	98978
					–		–		–	7331	

Итого по разделу 6	**1 922 725**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	661 740
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	42 464
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 130
- материалы, изделия и конструкции, тенге	585 152
- накладные расходы, тенге	490 947
в т.ч. зарплата, тенге	26 396
- сметная прибыль (8 %), тенге	142 423

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 Отопление и вентиляция

Раздел 2 Отопление

7	1116-0501-0801	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	400	1472,53	16,7	589012	6680	4752	415907	1085313
					1443,95	0,17	577580	68	–	80394	
8	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм К=0,990;	м	396	163		64548		64548	–	69712
					–		–		–	5164	
9	1116-0501-0805	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	28,8	1985,56	30,27	57184	872	636	40103	105070
					1933,2	0,8	55676	23	–	7783	
10	241-205-2306	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм К=0,990;	м	28,512	1726		49212		49212	–	53149
					–		–		–	3937	

11	242-207-1204	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**34**	3381		114954		114954	–	124150
					–		–		–	9196	
12	1118-0301-0104	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %**	**кВт**	**292,7**	1305,37	21,19	382082	6202	130895	177961	604846
					836,98	7,46	244984	2184	–	44803	
13	245-102-0104	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 176 Вт до 180 Вт**	**секция**	**1626**	1949		3169074		3169074	–	3422600
					–		–		–	253526	
14	245-510-0206	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20**	**шт.**	**163**	7635		1244505		1244505	–	1344065
					–		–		–	99560	
15	242-207-3801	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**163**	278		45314		45314	–	48939
					–		–		–	3625	

16	245-510-0201	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120 °C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15**	**шт.**	**163**	6657	1085091	1085091	–	1171898
					–	–	–	86807	
17	245-510-0403	**Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 ручная для термостатических клапанов**	**шт.**	**163**	511	83293	83293	–	89956
					–	–	–	6663	
18	241-603-0104	**Переходник сантехнический латунный с "Н"-"В" резьбой PN 20 размерами 32х1 1/2-1 1/4"**	**шт.**	**326**	1269	413694	413694	–	446790
					–	–	–	33096	
19	242-301-1201	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °C, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**163**	858	139854	139854	–	151042

				–	–	–	11188	
20	241-208-2503	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм**	**шт.**	**105**	45	4725	4725	–	5103
					–	–	–	378	
21	241-209-1903	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм**	**шт.**	**293**	77	22561	22561	–	24366
					–	–	–	1805	

Итого по разделу 2	**8 746 999**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	878 240
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 754
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 275
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 573 108
- накладные расходы, тенге	633 971
в т.ч. зарплата, тенге	107 441
- сметная прибыль (8 %), тенге	647 925

Итого по смете	**34 169 944**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 141 795
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	374 523
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	154 454
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 914 105
- перевозка грузов, тенге	28 632
- накладные расходы, тенге	8 166 072
в т.ч. зарплата, тенге	633 539
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 544 814

ИТОГО по Акту	**Тенге**	**34169944**
Временные здания и сооружения 1,2%	**Тенге**	410039
Итого с временными	**Тенге**	34 579 983
Затраты в зимнее время 2,2%	**Тенге**	760760
Итого с зимним удорожанием	**Тенге**	35 340 743
Договорной коэфф. К=0,94946266132	**Тенге**	33554715,75
НДС 12%	**Тенге**	4026565,89
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**37581281,64**

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени А.Жангелдина"
ГУ "Отдел образования Шалкарского района"
Директор_____**Оспанова А.О.**

Подрядчик ТОО "Сункар Актобе 2005"
Руководитель_____**Сагиндыков Т.К.**

Авто проекта: ТОО "ARDAK Building"

Главный инженер_____Жалгас Б.Н.

Технадзор: ТОО "Aisar-Group

_____**Сейдақ Н.Қ.**