Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Петропавловский колледж машиностроения и транспорта имени "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" , г.Петропавловск, Им. Юрия Медведева , 1А, БИН 990340006995**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар-LTD" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Им. Юрия Медведева 41, БИН 991040005463**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт шатровой крыши в корпусах №1 и №2, и замена мягкой кровли на устройство односкатной крыши с утеплением в корпусе №1 по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. Медведева 1А**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1

за **Апрель 2024**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		11-06/29	14.02.2024				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Апрель) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Капитальный ремонт шатровой крыши в корпусах №1 и №2, и замена мягкой кровли на устройство односкатной крыши с утеплением в корпусе №1 по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. Ю.Медведева 1А	**38 436 238,00**	**34 318 069,64**	**34 318 069,64**	**34 318 069,64**					**4 118 168,36**	**38 436 238,00**

Заказчик Директор КГКП "Петропавловский колледж машиностроения и транспорта имени "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" Фурманюк А.П.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Заңғар-LTD" Макенов С.С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт ТОО "Кокшетау-2015" Мизёв С.Ю.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Петропавловский колледж машиностроения и транспорта имени Байкена Ашимова" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области",**

2В

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар-LTD"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт шатровой крыши в корпусах №1 и №2, и замена мягкой кровли на устройство односкатной крыши с утеплением в корпусе №1 по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. Ю. Медведева 1А**

Договор подряда (контракт) **№11-06/29** от **14.02.2024**

Акт выполненных работ №1
за апрель 2024 года

Составлен(а) В текущих ценах второго квартала 2023 года (2023.6)

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-01-00-01 на Демонтажные работы				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ №1-01-00-01:				**6988570**
	Раздел 4.	**Кровля здания корпуса №2**				**6750155**
		Покрытие и стропильная система				
26	**1208-0101-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Решетки парапетные. Разборка**	**м**	**121,4**	**535**	**64949**
27	**1208-0101-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**$м^2$ кровли**	**1070,1**	**1022**	**1093642**
28	**1208-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**$м^2$ кровли**	**1070,1**	**612**	**654901**
29	**1208-0101-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка**	**окно**	**4**	**12569**	**50276**
30	**1208-0101-0603** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Ноги стропильные из брусьев. Смена**	**м**	**240**	**6636**	**1592640**

1	2	3	4	5	6	7
31	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	4,56	139715	637100
		Водосточная система				
32	1208-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	121,4	323	39212
33	1208-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей**	м	36	414	14904
		Чердак				
34	1208-0101-2001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Стяжка выравнивающая цементная. Устройство /Демонтаж/**	$м^2$	892,5	1622	1447635
35	1208-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	$м^2$ кровли	892,5	617	550673
36	1208-0101-2203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо /Демонтаж/**	$м^2$	892,5	677	604223
	Раздел 5.	**Вывоз мусора**				**238415**
37	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	205	1163	238415

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02-01 на Монтажные работы

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ № 2-01-02-01 :				**18762253**
	Раздел 1.	**Кровля корпуса №1 (АС-8)**				**6695680**
		Деревянные изделия				
1	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /включая обрешетку под металлочерепицу/**	$м^3$	7,752	161672	1253281
		Конструкция покрытия				
5	224-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	926,1644	4921	4557655
7	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	66	1490	98340

1	2	3	4	5	6	7
9	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	**$м^2$**	**18,5495**	**5005**	**92840**
		Водосточная система				
15	224-106-0201 *РСНБ РК 2022*	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	**м**	**126**	**1237**	**155862**
16	224-106-0207 *РСНБ РК 2022*	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм**	**шт.**	**252**	**886**	**223272**
17	224-106-0210 *РСНБ РК 2022*	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	**шт.**	**41**	**1726**	**70766**
18	224-106-0204 *РСНБ РК 2022*	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**8**	**3281**	**26248**
19	224-106-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**м**	**96**	**1434**	**137664**
20	224-106-0208 *РСНБ РК 2022*	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм**	**шт.**	**96**	**679**	**65184**
21	224-106-0203 *РСНБ РК 2022*	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**24**	**607**	**14568**
	Раздел 2.	**Кровля над спортзалом (АС-16)**				**1998551**
		Покрытие				
63	224-103-0722 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**364,7**	**4572**	**1667408**
		Водосточная система				
71	224-106-0201 *РСНБ РК 2022*	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	**м**	**30**	**1237**	**37110**
72	224-106-0207 *РСНБ РК 2022*	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм**	**шт.**	**60**	**886**	**53160**
73	224-106-0210 *РСНБ РК 2022*	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	**шт.**	**9**	**1726**	**15534**
74	224-106-0204 *РСНБ РК 2022*	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**3**	**3281**	**9843**
75	224-106-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**м**	**18**	**1434**	**25812**
76	224-106-0208 *РСНБ РК 2022*	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм**	**шт.**	**18**	**679**	**12222**
77	224-106-0203 *РСНБ РК 2022*	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**9**	**607**	**5463**
		Покрытие и обшивка парапетов				
85	224-103-0722 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**37,62**	**4572**	**171999**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	**Кровля над актовым залом (АС-21)**				**2139757**
		Покрытие				
91	**224-103-0722** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**433,205**	**4572**	**1980613**
		Водосточная система				
98	**224-106-0201** *РСНБ РК 2022*	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	**м**	**30**	**1237**	**37110**
99	**224-106-0207** *РСНБ РК 2022*	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм**	**шт.**	**60**	**886**	**53160**
100	**224-106-0210** *РСНБ РК 2022*	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	**шт.**	**9**	**1726**	**15534**
101	**224-106-0204** *РСНБ РК 2022*	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**3**	**3281**	**9843**
102	**224-106-0202** *РСНБ РК 2022*	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**м**	**18**	**1434**	**25812**
103	**224-106-0208** *РСНБ РК 2022*	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм**	**шт.**	**18**	**679**	**12222**
104	**224-106-0203** *РСНБ РК 2022*	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**9**	**607**	**5463**
	Раздел 4.	**Кровля корпуса №2 (АС-27)**				**7928265**
		Деревянные изделия				
106	**215-204-0402** *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /включая обрешетку под металлочерепицу/**	**$м^3$**	**9,507**	**161672**	**1537016**
		Конструкция покрытия				
112	**224-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**1183,42**	**4921**	**5823610**
		Водосточная система				
122	**224-106-0201** *РСНБ РК 2022*	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	**м**	**123**	**1237**	**152151**
123	**224-106-0207** *РСНБ РК 2022*	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм**	**шт.**	**247**	**886**	**218842**
124	**224-106-0210** *РСНБ РК 2022*	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	**шт.**	**40**	**1726**	**69040**
125	**224-106-0204** *РСНБ РК 2022*	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**8**	**3281**	**26248**
126	**224-106-0202** *РСНБ РК 2022*	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**м**	**52**	**1434**	**74568**

1	2	3	4	5	6	7
127	**224-106-0208** ***РСНБ РК 2022***	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм**	**шт.**	**18**	**679**	**12222**
128	**224-106-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**24**	**607**	**14568**
		Итого на 2 квартал 2023 год				25 750 823
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР			6,3%	1 622 302
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				27 373 125
		Сметная прибыль			5%	1 368 656
		Непредвиденные работы и затраты			5%	1 368 656
		Итого с непредвиденными работами и затратами, сметной прибылью				30 110 437
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163			1,163	35 018 439
		Итого с коэффициентом договорной цены			0,98	34 318 069,64
		Налог на добавленную стоимость (НДС)			12%	4 118 168,36
		Итого с НДС				**38 436 238,00**

Заказчик:

Фурманюк Анатолий Павлович
Директор КГКП "Петропавловский колледж машиностроения и транспорта имени Байкена Ашимова" КГУ "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик:

Макенов Серик Сураганович
Директор ТОО "Занғар-LTD"

Авторский надзор:

Прудовикова Ольга Борисовна
Директор ТОО "Проектно-производственное объединение "Готика"

Тенический надзор:

Мизёв Сергей Юрьевич
Эксперт ТОО "Кокшетау - 2015"

Расценки проверил Дзятко А.М.