Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Петропавловский колледж машиностроения и транспорта имени Байкена Ашимова" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" , г.Петропавловск, Им. Юрия Медведева , 1А, БИН 990340006995**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар-LTD" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Им. Юрия Медведева 41, БИН 991040005463**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт шатровой крыши в корпусах №1 и №2, и замена мягкой кровли на устройство односкатной крыши с утеплением в корпусе №1 по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. Медведева 1А**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №3

за **Июнь 2024 год**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11-06/29	14.02.2024				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Капитальный ремонт шатровой крыши в корпусах №1 и №2, и замена мягкой кровли на устройство односкатной крыши с утеплением в корпусе №1 по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. Ю.Медведева 1А	**110 527 467,00**	**7 724 921,43**	**7 724 921,43**	**7 724 921,43**					**926 990,57**	**8 651 912,00**

М.П.

Заказчик Директор КГКП "Петропавловский колледж машиностроения и транспорта имени "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" Фурманюк А.П.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Заңғар-LTD" Макенов С.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Кокшетау-2015" Мизёв С.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

2В

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Петропавловский колледж машиностроения и транспорта имени Байкена Ашимова" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар-LTD"**
Наименование объекта: **Капитальный ремонт шатровой крыши в корпусах №1 и №2, и замена мягкой кровли на устройство односкатной крыши с утеплением в корпусе №1 по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. Ю. Медведева 1А**

Договор подряда (контракт) **№11-06/29** от **14.02.2024**

Акт выполненных работ №3
за июнь 2024 года

Составлен(а) В текущих ценах второго квартала 2023 года (2023.6)

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-01-00-01 на Демонтажные работы				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ №1-01-00-01:				**3275944**
	Раздел 1.	**Кровля здания корпуса №1**				**2672920**
		Покрытие и стропильная система				
1	**1208-0101-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Решетки парапетные. Разборка**	**м**	**42**	**535**	**22470**
2	**1208-0101-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**$м^2$ кровли**	**293,4**	**1022**	**299855**
3	**1208-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**$м^2$ кровли**	**293,4**	**612**	**179561**
4	**1208-0101-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка**	**окно**	**2**	**12569**	**25138**
5	**1146-0401-1102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	**$м^2$**	**2,45**	**6395**	**15668**
6	**1208-0101-0603** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Ноги стропильные из брусьев. Смена**	**м**	**84**	**6636**	**557424**

1	2	3	4	5	6	7
7	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	1,08	139715	150892
		Водосточная система				
8	1208-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	44	323	14212
		Чердак				
10	1208-0101-2001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Стяжка выравнивающая цементная. Устройство /Демонтаж/**	$м^2$	482,75	1622	783021
11	1208-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	$м^2$ кровли	482,75	617	297857
12	1208-0101-2203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо /Демонтаж/**	$м^2$	482,75	677	326822
	Раздел 5.	**Вывоз мусора**				**603024**
37	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	144	1163	167472
38	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	3490	73	254770
39	412-102-0214 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км**	т·км	4886	37	180782

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02-01 на Общестроительные работы

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ №2-01-02-01:				**2412838**
	Раздел 1.	**Кровля корпуса №1 (АС-8)**				**2309544**
		Деревянные изделия				
2	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	$м^2$	222,3	529	117597
3	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	$м^3$	1,01	14959	15109
		Конструкция покрытия				

1	2	3	4	5	6	7
4	**6110-0101-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	**м²**	**293,4**	**6172**	**1810865**
		Прочие элементы				
24	**6110-0402-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство ограждение кровель перилами перилами**	**м**	**42**	**343**	**14406**
25	**222-509-1601** *РСНБ РК 2022*	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,2**	**751069**	**150214**
		Слуховые окна				
29	**6107-0101-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство слуховых окон**	**шт.**	**1**	**63640**	**63640**
34	**6110-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м²**	**6,1**	**4294**	**26193**
35	**224-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м²**	**6,7466**	**4921**	**33200**
		Ремонт кирпичной кладки (АС-13)				
53	**1203-0101-1502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте более 1 м²**	**м² отремонтированной поверхности**	**2,28**	**24461**	**55771**
54	**ПРАЙС/1/**	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый СОЛПо-М150/F50/1,8**	**шт**	**119**	**156,9**	**18671**
55	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0104**	**372841**	**3878**
	Раздел 4.	**Кровля корпуса №2 (АС-27)**				**103294**
		Вентшахты и канализационные стояки				
145	**1110-0102-0208** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку**	**м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**14,5**	**1368**	**19836**
146	**224-104-0308** *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	**м²**	**16,675**	**5005**	**83458**

По протоколу замены проектных решений №1

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: **107671**

КРОВЛЯ КОРПУСА №1 (АС-8)

1	2	3	4	5	6	7
		Деревянные изделия				
1	**6107-0115-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Антисептирование водным раствором покрытия по фермам**	**м²**	**293,274**	**322**	**94434**
		Слуховые окна				
4	**6107-0115-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Антисептирование водным раствором покрытия по фермам**	**м²**	**3,48**	**322**	**1121**
6	**214-204-0610** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м²**	**4**	**3029**	**12116**
		Итого на 2 квартал 2023 год				5 796 453
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР			6,3%	365 177
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				6 161 630
		Сметная прибыль			5%	308 081
		Непредвиденные работы и затраты			5%	308 081
		Итого с непредвиденными работами и затратами, сметной прибылью				6 777 792
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163			1,163	7 882 573
		Итого с коэффициентом договорной цены			0,98	7 724 921,43
		Налог на добавленную стоимость (НДС)			12%	926 990,57
		Итого с НДС				**8 651 912,00**

Заказчик:

Фурманюк Анатолий Павлович

Директор КГКП "Петропавловский колледж машиностроения и транспорта имени Байкена Ашимова" КГУ "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик:

Максенов Серик Сураганович
Директор ТОО "Зангар-LTD"

Авторский надзор:

Прудовикова Ольга Борисовна
Директор ТОО "Проектно-производственное объединение "Готика"

Технический надзор:

Мизев Сергей Юрьевич
Эксперт ТОО "Кокшетау - 2015"

Расценки проверил Дзятко А.М.