Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Петропавловский колледж машиностроения и транспорта имени Байкена Ашимова" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" , г.Петропавловск, Им. Юрия Медведева , 1А, БИН 990340006995**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар-LTD" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Им. Юрия Медведева 41, БИН 991040005463**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт шатровой крыши в корпусах №1 и №2, и замена мягкой кровли на устройство односкатной крыши с утеплением в корпусе №1 по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. Медведева 1А**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №5

за **Июль 2024 год** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11-06/29	14.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Капитальный ремонт шатровой крыши в корпусах №1 и №2, и замена мягкой кровли на устройство односкатной крыши с утеплением в корпусе №1 по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. Ю.Медведева 1А	161 976 777,87	7 487 228,46	7 487 228,46	7 487 228,46					898 467,41	8 385 695,87

М.П.

Заказчик Директор КГКП "Петропавловский колледж машиностроения и транспорта имени "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" Фурманюк А.П.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Заңғар-LTD" Макенов С.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора Эксперт ТОО "Кокшетау-2015" Мизёв С.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

2В

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Петропавловский колледж машиностроения и транспорта имени Байкена Ашимова" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар-LTD"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт шатровой крыши в корпусах №1 и №2, и замена мягкой кровли на устройство односкатной крыши с утеплением в корпусе №1 по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. Ю. Медведева 1А**

Договор подряда (контракт) **№11-06/29** от **14.02.2024**

Акт выполненных работ №5
за июль 2024 года

Составлен(а) В текущих ценах второго квартала 2023 года (2023.6)

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02-01 на Общестроительные работы				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ №2-01-02-01:				**361927**
		Раздел 1. Кровля корпуса №1 (АС-8)				**361927**
		Прочие элементы				
24	**6110-0402-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство ограждение кровель перилами перилами**	**м**	**39**	**343**	**13379**
25	**222-509-1601** *РСНБ РК 2022*	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,179**	**751069**	**134441**
26	**6106-0304-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	**т конструкций**	**0,03513**	**232918**	**8182**
27	**222-506-0401** *РСНБ РК 2022*	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**0,03513**	**1063547**	**37362**
28	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**14,82825**	**352**	**5220**

1	2	3	4	5	6	7
		Слуховые окна				
30	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**12**	**508**	**6096**
31	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	**Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ**	**шт.**	**6**	**538**	**3228**
32	223-502-0901 *РСНБ РК 2022*	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания**	**пара**	**3**	**3655**	**10965**
33	223-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой /жалюзийная решетка/ (К=0,5)**	**$м^2$**	**1,5**	**43499**	**65249**
36	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой**	**$м^2$**	**1,1552**	**10548**	**12185**
37	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**$м^2$**	**1,1552**	**56804**	**65620**

По протоколу замены проектных решений №1

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2476891**
		КРОВЛЯ КОРПУСА №1 (АС-8)				
		Чердачное перекрытие				
3	1208-0101-2001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Стяжка выравнивающая цементная. Устройство (50м)**	**$м^2$**	**689,75**	**3591**	**2476891**

По протоколу замены проектных решений №2

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2779281**
	Раздел 1.	**Кровля корпуса №1 (АС-8)**				**2779281**
		Вентканалы 100м				
2	1215-0103-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Шахта вентиляционная. Разборка (вентканалов)**	**$м^2$ внутренней поверхности шахты**	**120**	**709**	**85080**

1	2	3	4	5	6	7
3	**1114-0101-1506** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием**	**$м^2$ внутренней поверхности шахты**	**120**	**13090**	**1570800**
4	**215-202-0702** *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**2,611**	**139715**	**364796**
5	**234-101-0203** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	**$м^3$**	**6,12**	**38608**	**236281**
6	**217-505-0205** *РСНБ РК 2022*	**Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм**	**$м^2$**	**132**	**3957**	**522324**
		Итого на 2 квартал 2023 год				5 618 099
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР			6,3%	353 940
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				5 972 039
		Сметная прибыль			5%	298 603
		Непредвиденные работы и затраты			5%	298 603
		Итого с непредвиденными работами и затратами, сметной прибылью				6 569 245
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163			1,163	7 640 029
		Итого с коэффициентом договорной цены			0,98	7 487 228,46
		Налог на добавленную стоимость (НДС)			12%	898 467,41
		Итого с НДС				**8 385 695,87**

Заказчик:

Фурманюк Анатолий Павлович

Директор КГКП "Петропавловский колледж машиностроения и транспорта имени Байкена Ашимова" КГУ "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик:

Макенов Серик Сураганович
Директор ТОО "Заңғар-LTD"

Авторский надзор:

Прудовикова Ольга Борисовна
Директор ТОО "Проектно-производственное объединение "Готика"

Технический надзор:

Мизёв Сергей Юрьевич
Эксперт ТОО "Кокшетау - 2015"

Расценки проверил Дзятко А.М.