ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Ғимарат KZ»

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие «Культурно-досуговый центр города Каркаралинска имени Шолпан Жандарбековой» акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания клуба, расположенного в г.Каркаралинск по адресу: ул. Т.Аубакирова, 38. Здание клуба**

СПРАВКА
о стоимости выполнения работ и затрат
за ноябрь 2023г

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№96	от 23.08.2023г			наимено вание	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен ную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи тельно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре тение материалов	другие дополни тельные расходы		
Демонтажные работы	9 677 584,22	8 640 700							1 036 884	9 677 584
Общестроительные работы	107 330 466,02	95 830 773							11 499 693	107 330 466
Отопление и вентиляция	2 769 642,33	2 472 895							296 747	2 769 642
ИТОГО:	**119 777 692,57**	**106 944 368**							**12 833 324**	**119 777 692,57**
Аванс 30%	35 933 307,77									35 933 307,77
Гарантийные удержания 5%	5 988 884,63									5 988 884,63
ИТОГО к оплате:	**77 855 500,17**									**77 855 500,17**

Заказчик:

Коммунальное государственное казенное предприятие «Культурно-досуговый центр города Каркаралинска имени Шолпан Жандарбековой» акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района

(наименование организации)

Руководитель _____ **Омарбеков М.М**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

(наименование организации)

Директор _____ **Каныркенов С.Е.**

Авторский надзор:

ТОО "Спецтехмаш"

Директор _____ **Сергиенко Ю.А.**

Технадзор:

ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

Эксперт _____ **Кемалов Б.**

Заказчик:Коммунальное государственное казенное предприятие «Культурно-досуговый центр города Каркаралинска имени Шолпан Жандарбековой» акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

Договор №96 от 23.08.2023г

АКТ №1 21.11.2023

приемки выполненных объемов работ за ноябрь 2023г

Объект : Капитальный ремонт здания клуба, расположенного в г.Каркаралинск по адресу: ул. Т.Аубакирова, 38. Здание клуба

№ п/п	Наименование	Сумма,тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	481 185 431,64
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	-
5	Виды выполняемых работ	«Капитальный ремонт здания КГКП «Культурно-досуговый центр города Каркаралинска»
6	Сумма фактических расходов,произведённых Подрядчиком для выполнения указанных видов работ	119 777 692,57
7	Сумма выполненных работ за октябрь 2023г	119 777 692,57
8	Удержание аванса , 30%	35 933 307,77
9	Удержание резерва на сдачу , 5%	5 988 884,63
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учётом ранее оплаченных	77 855 500,17
	в том числе НДС 12%	8 341 660,73

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное казенное предприятие «Культурно-досуговый центр города Каркаралинска имени Шолпан Жандарбековой» акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района

Руководитель _____ Омарбеков М.М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ғимарат KZ"

Директор _____ Кайыркенов С.Е.

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие «Культурно-досуговый центр города Каркаралинска имени Шолпан Жандарбековой» акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **Капитальный ремонт здания клуба, расположенного в г.Каркаралинск по адресу: ул. Т.Аубакирова, 38**

Объект **Здание клуба**

Договор № **96 от 23.08.2023г**

Акт приемки выполненных работ №1
за ноябрь 2023г

на **Демонтажные работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК**	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**м² кровли**	**1870**	**144,28**	**0,09**	**269 804**	**168**	**--**	**194 143**	**501 067**
		НР - 72%; СП - 8%			**144,19**	**--**	**269 635**	**--**		**37 120**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	**Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м²**	**454,1**	**1186,31**	**38,61**	**538 703**	**17 532**	**--**	**382 974**	**995 410**
		НР - 72%; СП - 8%			**1147,70**	**23,65**	**521 171**	**10 739**		**73 732**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	8	3031,00	180,61	24 248	1 444	--	16 867	44 404
		НР - 72%; СП - 8%			2850,39	77,93	22 803	623		3 289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК	**Полотна дверные. Снятие**	$м^2$	66,15	518,04	--	34 268	--	--	24 673	63 656
		НР - 72%; СП - 8%			518,04	--	34 268	--		4 715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	52	2025,30	84,73	105 316	4 406	--	74 151	193 824
		НР - 72%; СП - 8%			1940,57	39,96	100 910	2 078		14 357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	$м^2$	140,4	695,41	24,94	97 636	3 501	--	69 321	180 313
		НР - 72%; СП - 8%			670,47	15,28	94 134	2 145		13 356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	$м^2$	78	1380,92	--	107 712	--	--	77 552	200 085
		НР - 72%; СП - 8%			1380,92	--	107 712	--		14 821	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие/Демонтаж откосов из ПВХ**	$м^2$	270,4	1380,92	--	373 401	--	--	268 848	693 628
		НР - 72%; СП - 8%			1380,92	--	373 401	--		51 379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	45	1601,97	60,06	72 089	2 703	--	51 150	133 098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1541,91	36,79	69 386	1 656		9 859	
10	Е11-160501-0601 1116-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах/Демонтаж	м трубопровода	350	1313,32	3,09	459 662	1 082	--	449 474	981 866
		НР - 98%; СП - 8%			1310,23	0,19	458 581	67		72 730	
11	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб/Демонтаж	м трубопровода	50	2007,30	24,22	100 365	1 212	--	97 182	213 351
		НР - 98%; СП - 8%			1983,08	0,23	99 154	12		15 804	
12	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка/Демонтаж	м трубопровода	27	1067,01	2,01	28 809	55	--	28 197	61 567
		НР - 98%; СП - 8%			1065,00	0,65	28 755	18		4 561	
13	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3	Демонтаж крепления кресел на 8 болтах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	болт	2960	255,34	1,68	755 806	4 973	--	519 628	1 377 465
		НР - 69%; СП - 8%			253,66	0,76	750 834	2 250		102 031	
14	Е11-100106-0201	Демонтаж гардероба в актовом зале	$м^2$	45	3357,58	617,76	151 091	27 799	--	117 114	289 662
		НР - 90%; СП - 8%			2739,82	151,89	123 292	6 835		21 456	
15	Е12-170101-	Кабель. Демонтаж	м	968	132,77	0,27	128 521	261	--	92 463	238 660
		НР - 72%; СП - 8%			132,50	0,16	128 260	155		17 676	
16	Ц13-100701-0102 1310-0701-	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. /Демонтаж	шт.	40	27223,31	1,05	1 088 932	42	--	664 223	1 893 408
		НР - 61%; СП - 8%			27222,26	--	1 088 890	--		140 252	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8 061 461
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4 271 186				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					65 178			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26 578			
		- Накладные расходы	Тенге							3 127 960	
		- Сметная прибыль	Тенге							597 138	
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								8 158 199
		Дополнительные затраты при	Тенге								8 264 255
		Непредвиденные работы и затраты-	Тенге								8 429 540
		в том числе в текущих ценах на 2023	Тенге								9 095 474
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ с	Тенге								8 640 700
		Налог на добавленную стоимость - 12	Тенге								1 036 884
		ВСЕГО к оплате:	Тенге								**9 677 584,22**

Заказчик:

Коммунальное государственное казенное предприятие «Культурно-досуговый центр города Каркаралинска имени Шолпан Жандарбековой» акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района

(наименование организации)

Руководитель _____ **Омарбеков М.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Спецтехмаш"
Директор _____ **Сергиенко Ю.А.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

(наименование организации)

Директор _____ **Кайыркенов С.Е.**

Технадзор:
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
Эксперт _____ **Кемалов Б.**

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие «Культурно-досуговый центр города Каркаралинска имени Шолпан Жандарбековой» акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **Капитальный ремонт здания клуба, расположенного в г.Каркаралинск по адресу: ул. Т.Аубакирова, 38**

Объект **Здание клуба**

Договор № **96 от 23.08.2023г**

Акт приемки выполненных работ №2
за ноябрь 2023г

на **Общестроительные работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Витраж и окна АС9										
1	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 К...**	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого**	**м²**		**217,7**	**4031,67**	**318,80**	**877 695**	**69 403**	**358 916**	**435 346**	**1 418 083**
		НР - 90%; СП - 8%				**2064,20**	**157,74**	**449 376**	**34 340**		**105 042**	
2	**С1223-102-0607 223-102-0607 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с**	**м²**		**217,7**	**40687,00**	**--**	**8 857 560**	**--**	**8 857 560**	**--**	**9 566 165**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		708 605	
3	Е11-100501-0401 1110-0501-0401	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**	м	106,8	1550,19	9,20	165 560	983	124 278	36 689	218 429
		НР - 90%; СП - 8%			377,33	4,37	40 299	467		16 180	
4	С1223-501-0121 223-501-	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 600**	м	106,8	4010,00	--	428 268	--	428 268	--	462 529
		СП - 8%			--	--	--	--		34 261	
5	Е11-150108-1902 1115-0108-	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	106,8	2304,81	7,43	246 154	794	165 339	64 191	335 173
		НР - 80%; СП - 8%			749,26	2,04	80 021	218		24 828	
6	Е11-150203-0201 1115-0203-	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	126,08	1869,53	129,13	235 710	16 280	54 096	142 982	408 988
		НР - 80%; СП - 8%			1311,34	106,23	165 334	13 393		30 296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				10 810 947	87 460	9 988 457	679 208	12 409 367
							735 030	48 418	--	919 212	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10 810 947				
	Материалы		Тенге				702 629				
	Всего заработная плата		Тенге					783 448			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9 285 828				
		Накладные расходы	Тенге				679 208				
		Сметная прибыль	Тенге				919 212				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12 409 367				495
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					783 448			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12 409 367				495
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					783 448			

РАЗДЕЛ 2. Кровля в осях 1-4 АС19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-100102-0401 1110-0102-	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	51,9738	202403,82	2093,27	10 519 688	108 796	8 219 372	2 014 827	13 537 276
		НР - 90%; СП - 8%			42165,90	907,70	2 191 520	47 177		1 002 761	
8	Е11-100115-0101 1110-0115-	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	51,9738	12053,80	111,36	626 481	5 788	540 439	74 486	757 045
		НР - 90%; СП - 8%			1544,13	48,26	80 254	2 508		56 078	
9	Е11-120101-0716 1112-0101-	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	1040	1306,66	38,81	1 358 926	40 363	85 882	1 148 441	2 707 952
		НР - 92%; СП - 8%			1185,27	15,02	1 232 681	15 621		200 585	
10	С1224-103-1013 224-103-1013 РСНБ РК	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,	м²	1196	4903,00	--	5 863 988	--	5 863 988	--	6 333 107
		СП - 8%			--	--	--	--		469 119	
11	Е11-120101-1001 1112-0101-	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	80	5513,46	28,22	441 077	2 258	287 886	139 359	626 871
		НР - 92%; СП - 8%			1886,66	6,81	150 933	545		46 435	
12	Е11-060301-0407 1106-0301-	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,47222	424567,71	2502,99	200 491	1 182	--	181 831	412 908
		НР - 91%; СП - 8%			422064,72	1069,61	199 309	505		30 586	
13	С1222-509-1001 222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой	т	0,47222	959622,00	--	453 157	--	453 157	--	489 410
		СП - 8%			--	--	--	--		36 253	
14	Е11-080201-0101 1108-0201-	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	90,48	59536,60	5642,96	5 386 872	510 575	3 864 353	1 054 829	6 957 037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			11184,17	1351,47	1 011 944	122 281		515 336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	Е11-120101-1303 1112-0101-	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м² утепляемого покрытия**	1040	1601,14	100,23	1 665 186	104 240	603 834	902 637	2 773 244
		НР - 92%; СП - 8%			920,30	23,09	957 112	24 014		205 421	
16	С1234-101-0207 234-101-	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П**	**м³**	160,68	58760,00	--	9 441 557	--	9 441 557	--	10 196 882
		СП - 8%			--	--	--	--		755 325	
17	Е11-120101-1701 1112-0101-	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м² стяжки**	1040	1170,42	208,46	1 217 237	216 799	589 981	424 424	1 772 992
		НР - 92%; СП - 8%			394,67	48,92	410 457	50 877		131 331	
18	Е11-120101-1702 1112-0101-	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения**	**м² стяжки**	1040	409,68	46,54	426 067	48 402	354 962	31 751	494 447
		НР - 92%; СП - 8%			21,83	11,35	22 703	11 804		36 629	
19	Е11-060301-0410 1106-0301-	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	4,056	26535,03	2647,51	107 626	10 739	170	92 187	215 798
		НР - 91%; СП - 8%			23845,52	1130,84	96 717	4 587		15 985	
20	С1214-403-0101 214-403-	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	4,056	455717,00	--	1 848 388	--	1 848 388	--	1 996 259
		СП - 8%			--	--	--	--		147 871	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				39 556 741	1 049 142	32 153 969	6 064 772	49 271 228
							6 353 630	279 919	--	3 649 715	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				39 556 741				
	Материалы		Тенге				14 546 881				
	Всего заработная плата		Тенге					6 633 549			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17 607 090				
		Накладные расходы	Тенге				6 064 772				
		Сметная прибыль	Тенге				3 649 715				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				49 271 228				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4 267
		Сметная заработная плата	Тенге						6 633 549			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					49 271 228				4 267
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						6 633 549			

РАЗДЕЛ 3. Кровля в осях 1/1-2/1 АС24

21	Е11-100102-0401 1110-0102-	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м³ древесины в конструкции**		19,745	202403,82	2093,27	3 996 463	41 332	3 122 565	765 439	5 142 855
		НР - 90%; СП - 8%				42165,90	907,70	832 566	17 923		380 952	
22	Е11-100115-0101 1110-0115-	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**		19,745	12053,80	111,36	238 002	2 199	205 314	28 298	287 604
		НР - 90%; СП - 8%				1544,13	48,26	30 489	953		21 304	
23	Е11-120101-0716 1112-0101-	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м² кровли**		370	1306,66	38,81	483 464	14 359	30 555	408 580	963 406
		НР - 92%; СП - 8%				1185,27	15,02	438 550	5 557		71 362	
24	С1224-103-1013 224-103-1013 РСНБ РК	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,**	**м²**		425,5	4903,00	--	2 086 227	--	2 086 227	--	2 253 125
		СП - 8%				--	--	--	--		166 898	
25	Е11-120101-1001 1112-0101-	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м² покрытия**		24	5513,46	28,22	132 323	677	86 366	41 808	188 061
		НР - 92%; СП - 8%				1886,66	6,81	45 280	163		13 931	
26	Е11-060301-0407 1106-0301-	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**		0,3095	424567,71	2502,99	131 404	775	--	119 174	270 624
		НР - 91%; СП - 8%				422064,72	1069,61	130 629	331		20 046	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С1222-509-1001 222-509-1001	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой**	т	0,3095	959622,00	--	297 003	--	297 003	--	320 763
		СП - 8%			--	--	--	--		23 760	
28	Е11-080201-0101 1108-0201-	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	15,75	59536,60	5642,96	937 701	88 877	672 673	183 616	1 211 022
		НР - 93%; СП - 8%			11184,17	1351,47	176 151	21 286		89 705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	Е11-120101-1303 1112-0101-	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия	370	1601,14	100,23	592 422	37 085	214 826	321 130	986 635
		НР - 92%; СП - 8%			920,30	23,09	340 511	8 543		73 082	
30	С1234-101-0207 234-101-	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П**	$м^3$	57,165	58760,00	--	3 359 015	--	3 359 015	--	3 627 736
		СП - 8%			--	--	--	--		268 721	
31	Е11-120101-1701 1112-0101-	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	370	1170,42	208,46	433 055	77 130	209 897	150 997	630 776
		НР - 92%; СП - 8%			394,67	48,92	146 028	18 100		46 724	
32	Е11-120101-1702 1112-0101-	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения**	$м^2$ стяжки	370	409,68	46,54	151 582	17 220	126 285	11 296	175 910
		НР - 92%; СП - 8%			21,83	11,35	8 077	4 200		13 031	
33	Е11-060301-0410 1106-0301-	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	1,443	26535,03	2647,51	38 290	3 821	60	32 797	76 774
		НР - 91%; СП - 8%			23845,52	1130,84	34 409	1 632		5 687	
34	С1214-403-0101 214-403-	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	1,443	455717,00	--	657 600	--	657 600	--	710 208
		СП - 8%			--	--	--	--		52 608	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				13 534 551	283 475	11 068 386	2 063 135	16 845 499

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								2 182 690	78 688	--	1 247 811	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					13 534 551				
	Материалы		Тенге					4 668 545				
	Всего заработная плата		Тенге						2 261 378			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6 399 845				
		Накладные расходы	Тенге					2 063 135				
		Сметная прибыль	Тенге					1 247 811				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					16 845 497				1 458
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						2 261 378			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					16 845 497				1 458
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						2 261 378			

РАЗДЕЛ 4. Кровля в осях 2/1-1 АС29

35	Е11-100102-0401 1110-0102-	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м³ древесины в конструкции**		10,493	202403,82	2093,27	2 123 823	21 964	1 659 412	406 774	2 733 045
		НР - 90%; СП - 8%				42165,90	907,70	442 447	9 524		202 448	
36	Е11-100115-0101 1110-0115-	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**		10,493	12053,80	111,36	126 481	1 168	109 110	15 038	152 841
		НР - 90%; СП - 8%				1544,13	48,26	16 203	506		11 322	
37	Е11-120101-0716 1112-0101-	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м² кровли**		200	1306,66	38,81	261 332	7 762	16 516	220 854	520 760
		НР - 92%; СП - 8%				1185,27	15,02	237 054	3 004		38 574	
38	С1224-103-1013 224-103-1013 РСНБ РК	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,**	**м²**		230	4903,00	--	1 127 690	--	1 127 690	--	1 217 905
		СП - 8%				--	--	--	--		90 215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-120101-1001 1112-0101-	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	24	5513,46	28,22	132 323	677	86 366	41 808	188 061
		НР - 92%; СП - 8%			1886,66	6,81	45 280	163		13 931	
40	Е11-060301-0407 1106-0301-	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1559	424567,71	2502,99	66 190	390	--	60 030	136 317
		НР - 91%; СП - 8%			422064,72	1069,61	65 800	167		10 098	
41	С1222-509-1001 222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой	т	0,1559	959622,00	--	149 605	--	149 605	--	161 573
		СП - 8%			--	--	--	--		11 968	
42	Е11-080201-0101 1108-0201-	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^3 кладки	31,4	59536,60	5642,96	1 869 449	177 189	1 341 077	366 066	2 414 356
		НР - 93%; СП - 8%			11184,17	1351,47	351 183	42 436		178 841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	Е11-120101-1303 1112-0101-	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м^2 утепляемого покрытия	200	1601,14	100,23	320 228	20 046	116 122	173 584	533 316
		НР - 92%; СП - 8%			920,30	23,09	184 060	4 618		39 504	
44	С1234-101-0207 234-101-	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П	м^3	30,9	58760,00	--	1 815 684	--	1 815 684	--	1 960 939
		СП - 8%			--	--	--	--		145 255	
45	Е11-120101-1701 1112-0101-	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м^2 стяжки	200	1170,42	208,46	234 084	41 692	113 458	81 620	340 960
		НР - 92%; СП - 8%			394,67	48,92	78 934	9 784		25 256	
46	Е11-120101-1702 1112-0101-	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения	м^2 стяжки	200	409,68	46,54	81 936	9 308	68 262	6 106	95 086
		НР - 92%; СП - 8%			21,83	11,35	4 366	2 270		7 044	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-060301-0410 1106-0301-	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,78	26535,03	2647,51	20 697	2 065	32	17 728	41 499
		НР - 91%; СП - 8%			23845,52	1130,84	18 600	882		3 074	
48	С1214-403-0101 214-403-	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,78	455717,00	--	355 459	--	355 459	--	383 896
		СП - 8%			--	--	--	--		28 437	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				8 684 981	282 261	6 958 793	1 389 608	10 880 554
							1 443 927	73 354	--	805 967	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8 684 981				
	Материалы		Тенге				3 510 355				
	Всего заработная плата		Тенге					1 517 281			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3 448 438				
		Накладные расходы	Тенге				1 389 608				
		Сметная прибыль	Тенге				805 967				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10 880 556				971
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1 517 281			
		Сметная заработная плата	Тенге				10 880 556				971
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1 517 281			89 406 648
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					10 715 277				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1 702 338			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					480 379			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						60 169 611		
		- Материалов, изделий и	Тенге							10 196 723	
		- Накладные расходы	Тенге							6 622 705	
		- Сметная прибыль	Тенге								90 479 528
		Временные здания и	Тенге								91 655 762
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ	Тенге								
		Непредвиденные работы и	Тенге								93 488 877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге								100 874 498
		ИТОГО СМЕТНАЯ	Тенге								95 830 773
		Налог на добавленную	Тенге								11 499 693
		ВСЕГО к оплате:	**Тенге**								**107 330 466,02**

Заказчик:

Коммунальное государственное казенное предприятие «Культурно-досуговый центр города Каркаралинска имени Шолпан Жандарбековой» акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района

(наименование организации)

Руководитель **Омарбеков М.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Спецтехмаш"
Директор **Сергиенко Ю.А.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

(наименование организации)

Директор **Кайыркенов С.Е.**

Технадзор:
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
Эксперт **Кемалов Б.**

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие «Культурно-досуговый центр города Каркаралинска имени Шолпан Жандарбековой» акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **Капитальный ремонт здания клуба, расположенного в г.Каркаралинск по адресу: ул. Т.Аубакирова, 38**

Объект **Здание клуба**

Договор № **96 от 23.08.2023г**

Акт приемки выполненных работ №3
за ноябрь 2023г

на **Отопление и вентиляция**

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление										
1	**Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**		71,787375	3338,84	20,97	239687	1506	168169	69174	333569
		НР - 98%; СП - 8%				975,27	7,99	70012	574		24708	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	**С1245-103-0109 245-103-0109 РСНБ РК 2022**	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт**	**секция**		476	3839,00	--	1827364	--	1827364	--	1973553
		СП - 8%				--	--	--	--		146189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2067051**	**1506**	**1995533**	**69174**	**2307122**
							70012	**574**	**--**	**170897**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1827364**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1827364**				
		Сметная прибыль	Тенге				**146189**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1973553**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**239687**				
	Материалы		Тенге				**168169**				
	Всего заработная плата		Тенге					**70586**			
	Сдача и испытание		Тенге				**2083**				
		Накладные расходы	Тенге				**69174**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24708**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**333569**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43**
		Сметная заработная плата	Тенге					**70586**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2307122**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43**
		Сметная заработная плата	Тенге					**70586**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2307122**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					**70012**				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1506**			
		- Затраты на эксплуатацию	Тенге					**574**			
		- в том числе зарплата	Тенге						**1995533**		
		- Материалов, изделий и	Тенге							**69174**	
		- Накладные расходы	Тенге							**170897**	
		- Сметная прибыль	Тенге								2 334 807
		Временные здания и	Тенге								2 365 160
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)	Тенге								

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									2 412 463
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100	Тенге									2 603 047
		ИТОГО СМЕТНАЯ	Тенге									2 472 895
		Налог на добавленную	Тенге									296 747
		ВСЕГО к оплате:	**Тенге**									**2 769 642,33**

Заказчик:

Коммунальное государственное казенное предприятие «Культурно-досуговый центр города Каркаралинска имени Шолпан Жандарбековой» акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района

(наименование организации)

Руководитель _____ **Омарбеков М.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Спецтехмаш"
Директор _____ **Сергиенко Ю.А.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

_____

(наименование организации)

Директор _____ **Кайыркенов С.Е.**

Технадзор:
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
Эксперт _____ **Кемалов Б.**