Утвержден
Приказом министра по инвестициям
и развитию Республики
Казахстан
от «24» апреля 2017г. №234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 15 » ноября 2019г.

Заказчик ***ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области», Зам. Руководителя Самуратов Серик Зейноллаевич,*** **индекс 040000 Алматинская область Талдыкорган Г.А.г.Талдыкорган ул. Кабанбай батыра 26**
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт,наименование улицы,номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от « 14 » **ноября 2019 г. ТОО «Алматы жолдары», Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар ул.Промышленная д. 5В**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 14 ноября 2019г., ТОО «НИиПК «Каздоринновация» , Тех. надзор-эксперт Розиев Р.М., аттестат № KZ33VJE00045193 «13» марта 2019г**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту
ТОО «Проекдорстрои» гос.лицензия ГСЛ №16015710 от 12.10.2016г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (ген. подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт а/д "Кокпек-Кольжат-Малый Дехан-Кетмень", км 17,5-26,35 Уйгурского района Алматинской области.**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **Алматинская область, Уйгурский район**

(область,район,населенный пункт,микрорайон, квартал, улица, номер дома(корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «06» сентября 2010 г.;
наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
договора № 46 от 15.03.2019г., доп.соглашение №1 от 22.05.2019г.,
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **ордер на право производства работ №123 от 20.03.2019г с ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области», талон с ГАСК № KZ61REA00124610 от 02.04.2019Г**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Проектдорстрои» гос. лицензия ГСЛ №16015710 от 02.10.2016г., прошедшая комплексную вневедомственную экспертизу ТОО «Экспертиза PRO» по Алматинской области № ЭPRO-0180/18 от 20.04.2018 г**
наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области » приказ №76/1 от 23.04.2018г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2019г.;**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2019г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: **8 месяцев ;**
фактически: **8 месяцев ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объем

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числ пускового комплекса и очереди
Протяженность дороги	м	8,909	8,909	8,909	8,909
Категория		V	V	V	V
Ширина земляного полотна	м	8	8	8	8
Ширина проезжей части	м	4,5	4,5	4,5	4,5
Количество полос движения	шт	1	1	1	1
Ширина полосы движения	м	4,5	4,5	4,5	4,5
Ширина обочин	м	1,75	1,75	1,5	1,5
Продолжительность производства ремонтных работ	мес	8	8	8	8

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

I. Подготовительные работы

1.1 Восстановление и закрепление оси трассы 2 категория сложности

Изготовление и установка знаков (реперов) шт 12,000

Проложение ходовкм 8,909

Отыскание и обозначение на местности трассы существующего трубопровода, рекогносцировочное обследование автомобильных дорог, выбор маршрута безрельсовой транспортировки тяжеловесного оборудования км 8,909

1.2 Демонтаж дорожных знаков и барьерных ограждений

Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках с погрузкой на базу расстояние 20км шт/тн 14/0,21

Демонтаж барьерных ограждений 11-ДО м/тн 64/0,96

1.3 Демонтаж существующих искусственных сооружений

1 Устройство прогала в насыпи из грунтов II группы экскаватором 1 м3 в отвал м3 23,10

2 Доработка прогала вручную м3 4,62

3 Демонтаж железобетонных конструкций с применением отбойных молотк
погрузкой в автосамосвалы м3/т 59,65/149,125

4 Транспорт обломков на свалку до 20 км 149,13 т

II. Земляные работы

2.1 Устройство дорожных насыпей

1 Разработка грунта II группы растительного слоя грунта бульдозером
кВТ с перемещением до 20 м 7462 м3

2 Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с.при перемещении до
м в насыпь 10941м3

3 Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с.при перемещении до
м в отвал 446 м3

4 Разработка грунта из выемки II гр. экскаватором емкостью ковша 1м3
погрузкой на автосамосвалы 10938 м3

5 Транспорт грунта γ=1,75т/м3 на трассу до 1 км т 13430 7674 м3 до
км т 1381 789 м3 до 3 км т 4331 2475 м3

6 Уплотнение грунта пневмокатками 25т при 6 проходах по одному следу
толщине слоя 30 см с поливом водой 21879 м3

7 Обратная надвижки ранее снятого растительного грунта бульдозером 7
кВТ с перемещением до 20 м -7462 м3

2.1 Планировочные и укрепительные работы

1 Планировка верха земляного полотна механизированным способом,грунт 2гр.
86287 м2

2 Уплотнение катком массой 8тн за 2 прохода по одному следу, при толщине
слоя 0,2м 17257 м3

3 Планировка откосов насыпей механизированным способом,грунт 2гр. 59265
м2

4 Планировка откосов выемки механизированным способом,грунт 2гр. 1390 м2

5 Планировка дна кюветов и откосов насыпи механизированным способом,
грунт 2гр. 20741м2

6 Планировка дна кюветов и откосов выемки механизированным способом,
грунт 2гр. 3357 м2

7 Планировка обочин механизированным способом,грунт 2гр. 30772 м2

8 Укрепление откосов посевом многолетних трав механизированным способом
59265 м2

III. Дорожная одежда

3.1. Устройство дорожной одежды

1 Подстилающий слой из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см 8363 м3

2 Устройство основания из щебеночно-гравийной смеси С6=40 мм,толщиной 15 см 46355 м2

3 Розлив вяжущих материалов 0,8 т/1000 м2 м2/т 41012/32,81

4 Устройство покрытия толщиной 7 см из холодной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Бх марки II 41012м2

5 Устройство присыпных обочин из ПГС 6561 м3

6 Укрепление обочин толщиной 7 см из ПГС 30290 м2

7 Одиночная поверхностная обработка 41012 м2

Устройство круглых металлических труб диаметром 0,5 м на ПК42+66,00; ПК43+91,00; ПК65+00,00

Круглые ж/б трубы диаметром 1,0 м (5 шт) на ПК20+90,00; ПК30+05,00; ПК39+40,00; ПК58+63,00; ПК67+47.

Круглая ж/б труба диаметром 1,5 м ПК78+49.

Удлинение ж/б труб диаметром 1,0 м (6 шт) на ПК55+00; ПК63+39; ПК69+22; ПК75+01; ПК83+96; ПК85+83.

Удлинение круглой ж/б трубы диаметром 1,5 м ПК28+40.

Укрепление двухочковой прямоугольной ж/б трубы отверстием 2х2,0х2,0м на ПК41+00. Укрепление круглой ж/б трубы диаметром 1,0 м на ПК51+05.

Установка дорожных знаков и оградительных приспособлений

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту(проектной-сметной документации):
всего 473989,284 тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 455167,889 тысяч тенге,
услуги технического надзора 6149,31856 тысяч тенге;
услуги авторского надзора 910,335776 тысяч тенге;

8.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 415 788,35598
тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 409 651,0992 тысяч тенге;
услуги тех. надзора 5 226,92078 тысяч тенге;
услуги авторского надзора 910,336 тысяч тенге;

9.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт а/д "Кокпек-Кольжат-Малый Дехан-Кетмень", км 17,5-26,35 Уйгурского района Алматинской области.** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Заместитель Руководителя ГУ « Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области » Самуратов С.З**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Руководитель отдела автомобильных дорог **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» Джуманов Б.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Главный специалист отдела автомобильных дорог **ГУ « Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» Аппаков А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Технический надзор **ТОО «НИиПК «Каздоринновация» Асматулаев Р.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор **ТОО «Проектдорстрои» ГИП Мокушев А.Т.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П

Подрядчик **ТОО «Алматы жолдары» Директор Сапаргалиев М.Т.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.