ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Ғимарат KZ»

Форма № 3

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие «Культурно-досуговый центр города Каркаралинска имени Шолпан Жандарбековой» акимата Каркаралинского района отдела
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания клуба, расположенного в г.Каркаралинск по адресу: ул. Т.Аубакирова, 38. Здание клуба

СПРАВКА
о стоимости выполнения работ и затрат
за март 2024г

код заказчика	код подрядчика	Договор №96	Договор от 23.08.2023г	Источник финансирования		Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
Демонтажные работы	17 447 029,88								-	-
Общестроительные работы	269 004 836,92	52 257 486,22							6 270 898,35	58 528 384,57
Водопровод и канализация	3 257 538,74	571 590,20							68 590,82	640 181,03
Отопление и вентиляция	35 750 958,09									
Электроосвещение	11 385 141,05									
Технологическое оборудование	8 726 183,08	7 791 234,89							934 948,19	8 726 183,08
ИТОГО:	**345 571 687,76**	**60 620 311,31**							**7 274 437,36**	**67 894 748,67**
Аванс 30%	35 933 307,77									
Гарантийные удержания 5%	17 278 584,39									3 394 737,43
ИТОГО к оплате:	**292 359 795,60**									**64 500 011,24**

Заказчик:

Коммунальное государственное казенное предприятие «Культурно-досуговый центр города Каркаралинска имени Шолпан Жандарбековой» акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района
(наименование организации)
Руководитель _____ **Омарбеков М.М**

Авторский надзор:
ТОО "Спецтехмаш"
Директор _____ **Сергиенко Ю.А.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"
(наименование организации)
Директор _____ **Кайыркенов С.Е.**

Технадзор:
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
Эксперт _____ **Кемалов Б.**

Заказчик:Коммунальное государственное казенное предприятие «Культурно-досуговый центр города Каркаралинска имени Шолпан Жандарбековой» акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

Договор №96 от 23.08.2023г

АКТ №3 13.03.2024

приемки выполненных объемов работ за март 2024г

Объект : Капитальный ремонт здания клуба, расположенного в г.Каркаралинск по

№ п/п	Наименование	Сумма,тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	481 185 431,64
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	277 676 939,09
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	35 933 307,77
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	227 859 784,36
5	Виды выполняемых работ	«Капитальный ремонт здания КГКП «Культурно-досуговый центр города Каркаралинска»
6	Сумма фактических расходов,произведённых Подрядчиком для выполнения указанных видов работ	345 571 687,76
7	Сумма выполненных работ за март 2024г	67 894 748,67
8	Удержание аванса , 30%	
9	Удержание резерва на сдачу , 5%	3 394 737,43
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учётом ранее оплаченных	64 500 011,24
	в том числе НДС 12%	6 910 715,49

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное казенное предприятие «Культурно-досуговый центр города Каркаралинска имени Шолпан Жандарбековой» акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района

Руководитель_____Омарбеков М.М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ғимарат KZ"

Директор _____Кайыркенов С.Е.

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие «Культурно-досуговый центр города Каркаралинска имени Шолпан Жандарбековой» акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **Капитальный ремонт здания клуба, расположенного в г.Каркаралинск по адресу: ул. Т.Аубакирова, 38**

Объект **Здание клуба**

Договор № **96 от 23.08.2023г**

Акт приемки выполненных работ №9
за март 2024г

на **Общестроительные работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу изме	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДВЕРИ АС9										
1	**Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м²**		**10,08**	**2758,78**	**154,69**	**27 809**	**1 560**	**6 420**	**18 437**	**49 946**
		НР - 90%; СП - 8%				**1967,19**	**65,13**	**19 829**	**657**		**3 700**	
2	**С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	**м²**		**10,08**	**10242,00**	**--**	**103 239**	**--**	**103 239**	**--**	**111 498**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8 259	
3	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м^2	69,51	2758,78	154,69	191 763	10 752	44 272	127 140	344 415
		НР - 90%; СП - 8%			1967,19	65,13	136 739	4 527		25 512	
4	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м^2	43,47	7373,00	--	320 504	--	320 504	--	346 144
		СП - 8%			--	--	--	--		25 640	
5	С1223-201-0104 223-201-0104 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П**	м^2	17,64	14971,00	--	264 088	--	264 088	--	285 215
		СП - 8%			--	--	--	--		21 127	
6	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м^2	8,4	9366,00	--	78 674	--	78 674	--	84 968
		СП - 8%			--	--	--	--		6 294	
7	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	**Петля накладная**	шт.	70	389,00	--	27 230	--	27 230	--	29 408
		СП - 8%			--	--	--	--		2 178	
8	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	шт.	35	5075,00	--	177 625	--	177 625	--	191 835
		СП - 8%			--	--	--	--		14 210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое//штукатурка отковсов**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**44,6**	**1869,53**	**129,13**	**83 381**	**5 759**	**19 136**	**50 579**	**144 677**
		НР - 80%; СП - 8%			**1311,34**	**106,23**	**58 486**	**4 738**		**10 717**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1 274 313**	**18 071**	**1 041 188**	**196 156**	**1 588 106**
							215 054	**9 922**	**--**	**117 637**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1 274 313**				
	Материалы		Тенге				**69 827**				
	Всего заработная плата		Тенге					**224 976**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**971 360**				
		Накладные расходы	Тенге				**196 156**				
		Сметная прибыль	Тенге				**117 637**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1 588 106**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**140**
		Сметная заработная плата	Тенге					**224 976**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1 588 106**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**140**
		Сметная заработная плата	Тенге					**224 976**			
		РАЗДЕЛ 2. Полы 1 этаж Ас10									
		тип 1 паркет									
10	**Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	**$м^2$ пола**	**468,2**	**2690,99**	**19,68**	**1 259 922**	**9 214**	**973 758**	**264 645**	**1 646 533**
		НР - 94%; СП - 8%			**591,52**	**9,80**	**276 950**	**4 588**		**121 966**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	$м^2$ покрытия	468,2	9741,96	85,28	4 561 186	39 929	4 004 336	504 139	5 470 552
		НР - 94%; СП - 8%			1104,06	41,43	516 921	19 398		405 227	
12	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	303	268,68	1,06	81 410	321	61 885	18 189	107 568
		НР - 94%; СП - 8%			63,38	0,48	19 204	145		7 969	
13	Е11-110101-3401 1111-0101-3401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из досок паркетных. Устройство**	$м^2$ покрытия	303	25897,43	160,12	7 846 921	48 516	7 252 217	531 829	9 049 049
		НР - 94%; СП - 8%			1802,60	64,64	546 188	19 586		670 300	
		тип 2 керамогранит.плитка									
14	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	192,5	1115,94	44,40	214 818	8 547	96 837	107 457	348 057
		НР - 94%; СП - 8%			568,49	25,36	109 434	4 882		25 782	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	192,5	-280,32	-15,23	- 53 962	- 2 932	- 48 327	- 4 058	- 62 661
		НР - 94%; СП - 8%			-14,04	-8,39	- 2 703	- 1 615		- 4 641	
		тип 2/1 керамогранит.плитка									
16	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	164,1	1115,94	44,40	183 126	7 286	82 551	91 604	296 708
		НР - 94%; СП - 8%			568,49	25,36	93 289	4 162		21 978	
17	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	164,1	-280,32	-15,23	- 46 001	- 2 499	- 41 198	- 3 459	- 53 417
		НР - 94%; СП - 8%			-14,04	-8,39	- 2 304	- 1 377		- 3 956	
18	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	164,1	9320,05	244,35	1 529 420	40 098	1 202 498	286 141	1 960 806
		НР - 94%; СП - 8%			1747,86	107,14	286 824	17 582		145 245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		тип 3 линол.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**200,4**	**2454,46**	**146,66**	**491 874**	**29 391**	**239 522**	**213 703**	**762 023**
		НР - 94%; СП - 8%			**1112,58**	**21,87**	**222 961**	**4 383**		**56 447**	
20	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Покрытия из линолеума. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**200,4**	**3718,38**	**76,12**	**745 163**	**15 254**	**644 250**	**86 354**	**898 038**
		НР - 94%; СП - 8%			**427,44**	**30,97**	**85 659**	**6 206**		**66 521**	
21	**Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**214,428**	**410,45**	**1,59**	**88 012**	**341**	**44 550**	**40 679**	**138 986**
		НР - 94%; СП - 8%			**201,10**	**0,72**	**43 121**	**154**		**10 295**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**16 901 889**	**193 466**	**14 512 879**	**2 137 223**	**20 562 242**
							2 195 544	**78 094**	**--**	**1 523 133**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16 901 889**				
	Материалы		Тенге				**14 512 882**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2 273 638**			
		Накладные расходы	Тенге				**2 137 223**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1 523 133**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20 562 245**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1 437**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2 273 638**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**20 562 245**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1 437**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2 273 638**			

РАЗДЕЛ 3. Полы 2 этаж

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		тип 1 паркет										
22	**Е11-110101-1203 1111-0101-**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	**$м^2$ пола**		**114**	**2690,99**	**19,68**	**306 773**	**2 243**	**237 097**	**64 437**	**400 907**
		НР - 94%; СП - 8%				**591,52**	**9,80**	**67 433**	**1 117**		**29 697**	
23	**Е11-110101-3302 1111-0101-**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**$м^2$ покрытия**		**114**	**9741,96**	**85,28**	**1 110 583**	**9 722**	**974 998**	**122 751**	**1 332 001**
		НР - 94%; СП - 8%				**1104,06**	**41,43**	**125 863**	**4 723**		**98 667**	
24	**Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**		**114**	**268,68**	**1,06**	**30 630**	**121**	**23 284**	**6 843**	**40 472**
		НР - 94%; СП - 8%				**63,38**	**0,48**	**7 225**	**55**		**2 998**	
25	**Е11-110101-3401 1111-0101-3401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Покрытия из досок паркетных. Устройство**	**$м^2$ покрытия**		**114**	**25897,43**	**160,12**	**2 952 307**	**18 254**	**2 728 557**	**200 094**	**3 404 593**
		НР - 94%; СП - 8%				**1802,60**	**64,64**	**205 496**	**7 369**		**252 192**	
26	**Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**		**121,98**	**410,45**	**1,59**	**50 067**	**194**	**25 343**	**23 141**	**79 064**
		НР - 94%; СП - 8%				**201,10**	**0,72**	**24 530**	**88**		**5 856**	
		тип 3 линол.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	47,2	2454,46	146,66	115 851	6 922	56 415	50 333	179 479
		НР - 94%; СП - 8%			1112,58	21,87	52 514	1 032		13 295	
28	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство	$м^2$ покрытия	47,2	3718,38	76,12	175 508	3 593	151 740	20 339	211 515
		НР - 94%; СП - 8%			427,44	30,97	20 175	1 462		15 668	
29	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	50,504	410,45	1,59	20 729	80	10 493	9 581	32 735
		НР - 94%; СП - 8%			201,10	0,72	10 156	36		2 425	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4 762 448	41 129	4 207 927	497 519	5 680 766
							513 392	15 882	--	420 798	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 762 448				
	Материалы		Тенге				4 207 925				
	Всего заработная плата		Тенге					529 274			
		Накладные расходы	Тенге				497 519				
		Сметная прибыль	Тенге				420 798				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5 680 765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								327
		Сметная заработная плата	Тенге					529 274			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5 680 765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								327
		Сметная заработная плата	Тенге					529 274			

РАЗДЕЛ 4. Кровля в осях 1-4 АС19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	5,07	26535,03	2647,51	134 533	13 423	213	115 233	269 748
		НР - 91%; СП - 8%			23845,52	1130,84	120 897	5 733		19 981	
31	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	5,07	455717,00	--	2 310 485	--	2 310 485	--	2 495 324
		СП - 8%			--	--	--	--		184 839	
		Водосливная система АС17									
32	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Желоба настенные. Устройство	м желобов	90	11986,18	291,45	1 078 756	26 231	921 507	127 885	1 303 172
		НР - 92%; СП - 8%			1455,76	88,74	131 018	7 987		96 531	
33	С1224-106-0101 224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	90	2557,00	--	230 130	--	230 130	--	248 540
		СП - 8%			--	--	--	--		18 410	
34	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	90	3310,00	--	297 900	--	297 900	--	321 732
		СП - 8%			--	--	--	--		23 832	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-120101-2101 1112-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка		10	4274,03	243,07	42 740	2 430	37 619	2 940	49 334
		НР - 92%; СП - 8%				269,09	50,43	2 691	504		3 654	
36	С1224-106-0107 224-106-0107 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.		120	1717,00	--	206 040	--	206 040	--	222 523
		СП - 8%				--	--	--	--		16 483	
37	С1224-106-0108 224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.		120	1426,00	--	171 120	--	171 120	--	184 810
		СП - 8%				--	--	--	--		13 690	
38	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.		20	3330,00	--	66 600	--	66 600	--	71 928
		СП - 8%				--	--	--	--		5 328	
39	С1224-106-0110 224-106-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.		33	2195,00	--	72 435	--	72 435	--	78 230
		СП - 8%				--	--	--	--		5 795	
40	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм/патрубок	шт.		10	3330,00	--	33 300	--	33 300	--	35 964
		СП - 8%				--	--	--	--		2 664	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					4 644 039	42 084	4 347 349	246 058	5 281 305
								254 606	14 224	--	391 207	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4 644 039				
	Материалы		Тенге					959 339				
	Всего заработная плата		Тенге						268 830			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3 388 010				
		Накладные расходы	Тенге					246 058				
		Сметная прибыль	Тенге					391 207				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5 281 304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									171
		Сметная заработная плата	Тенге						268 830			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					5 281 304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									171
		Сметная заработная плата	Тенге						268 830			
		РАЗДЕЛ 5. Кровля в осях 1/1-2/1 АС24										
		Водосливная система АС22										
41	**Е11-120101-0901 1112-0101-**	**Желоба настенные. Устройство**	**м желобов**		**48**	**11986,18**	**291,45**	**575 337**	**13 990**	**491 471**	**68 205**	**695 025**
		НР - 92%; СП - 8%				**1455,76**	**88,74**	**69 876**	**4 260**		**51 483**	
42	**С1224-106-0101 224-106-0101 РСНБ РК 2022**	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**м**		**48**	**2557,00**	**--**	**122 736**	**--**	**122 736**	**--**	**132 555**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9 819**	
43	**С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2022**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**м**		**56**	**3310,00**	**--**	**185 360**	**--**	**185 360**	**--**	**200 189**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**14 829**	
44	**Е11-120101-2101 1112-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка**	**1 воронка**		**8**	**4274,03**	**243,07**	**34 192**	**1 944**	**30 095**	**2 352**	**39 467**
		НР - 92%; СП - 8%				**269,09**	**50,43**	**2 153**	**403**		**2 924**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С1224-106-0107 224-106-0107 РСНБ РК 2022	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	шт.	60	1717,00	--	103 020	--	103 020	--	111 262
		СП - 8%			--	--	--	--		8 242	
46	С1224-106-0108 224-106-0108 РСНБ РК 2022	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	шт.	70	1426,00	--	99 820	--	99 820	--	107 806
		СП - 8%			--	--	--	--		7 986	
47	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2022	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	16	3330,00	--	53 280	--	53 280	--	57 542
		СП - 8%			--	--	--	--		4 262	
48	С1224-106-0110 224-106-0110 РСНБ РК 2022	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	шт.	18	2195,00	--	39 510	--	39 510	--	42 671
		СП - 8%			--	--	--	--		3 161	
49	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2022	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм/патрубок**	шт.	16	3330,00	--	53 280	--	53 280	--	57 542
		СП - 8%			--	--	--	--		4 262	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1 266 535	15 934	1 178 572	70 557	1 444 059
							72 029	4 663	--	106 968	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 266 535				
	Материалы		Тенге				521 566				
	Всего заработная плата		Тенге					76 692			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				657 006				
		Накладные расходы	Тенге				70 557				
		Сметная прибыль	Тенге				106 968				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 444 060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						76 692			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1 444 060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									49
		Сметная заработная плата	Тенге						76 692			
		РАЗДЕЛ 6. Кровля в осях 2/1-1 АС29										
		Водосливная система АС26										
50	**Е11-120101-0901 1112-0101-**	**Желоба настенные. Устройство**	**м желобов**		**27**	**11986,18**	**291,45**	**323 627**	**7 869**	**276 452**	**38 365**	**390 952**
		НР - 92%; СП - 8%				**1455,76**	**88,74**	**39 306**	**2 396**		**28 959**	
51	**С1224-106-0101 224-106-0101 РСНБ РК 2022**	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**м**		**20**	**2557,00**	**--**	**51 140**	**--**	**51 140**	**--**	**55 231**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4 091**	
52	**С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2022**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**м**		**20**	**3310,00**	**--**	**66 200**	**--**	**66 200**	**--**	**71 496**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5 296**	
53	**Е11-120101-2101 1112-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка**	**1 воронка**		**4**	**4274,03**	**243,07**	**17 096**	**973**	**15 047**	**1 176**	**19 734**
		НР - 92%; СП - 8%				**269,09**	**50,43**	**1 076**	**202**		**1 462**	
54	**С1224-106-0107 224-106-0107 РСНБ РК 2022**	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**		**34**	**1717,00**	**--**	**58 378**	**--**	**58 378**	**--**	**63 048**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4 670**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С1224-106-0108 224-106-0108 РСНБ РК 2022	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	шт.	25	1426,00	--	35 650	--	35 650	--	38 502
		СП - 8%			--	--	--	--		2 852	
56	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2022	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	8	3330,00	--	26 640	--	26 640	--	28 771
		СП - 8%			--	--	--	--		2 131	
57	С1224-106-0110 224-106-0110 РСНБ РК 2022	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	шт.	10	2195,00	--	21 950	--	21 950	--	23 706
		СП - 8%			--	--	--	--		1 756	
58	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2022	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм/патрубок**	шт.	8	3330,00	--	26 640	--	26 640	--	28 771
		СП - 8%			--	--	--	--		2 131	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				627 321	8 842	578 097	39 541	720 211
							40 382	2 598	--	53 348	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				627 321				
	Материалы		Тенге				291 499				
	Всего заработная плата		Тенге					42 980			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				286 598				
		Накладные расходы	Тенге				39 541				
		Сметная прибыль	Тенге				53 348				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				720 210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					42 980			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				720 210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					42 980			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ АС15									
59	**Е11-150109-0201 1115-0109-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**498,705**	**12964,73**	**87,57**	**6 465 576**	**43 672**	**2 875 084**	**2 848 912**	**10 059 648**
		НР - 80%; СП - 8%			**7112,06**	**28,71**	**3 546 820**	**14 318**		**745 160**	
60	**С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**$м^3$**	**53,8601**	**58760,00**	**--**	**3 164 822**	**--**	**3 164 822**	**--**	**3 418 008**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**253 186**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**9 630 398**	**43 672**	**6 039 906**	**2 848 912**	**13 477 656**
							3 546 820	**14 318**	**--**	**998 346**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9 630 398**				
	Материалы		Тенге				**2 875 084**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3 561 138**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3 164 822**				
		Накладные расходы	Тенге				**2 848 912**				
		Сметная прибыль	Тенге				**998 346**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13 477 656**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1 977**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3 561 138**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**13 477 656**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1 977**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3 561 138**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**48 754 346**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6 837 827**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**363 198**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**139 701**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**31 905 918**		
		- Накладные расходы	Тенге							**6 035 966**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3 611 437**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге									49 339 398
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,2%	Тенге									49 980 810
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									50 980 427
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге									55 007 880
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ с К=0,95	Тенге									52 257 486
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге									6 270 898
		ВСЕГО к оплате:	**Тенге**									**58 528 384,57**

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие «Культурно-досуговый центр города Каркаралинска имени Шолпан Жандарбековой» акимата Каркаралинского района отдела культуры
(наименование организации)
Руководитель _____ **Омарбеков М.М.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ"
(наименование организации)
Директор _____ **Кайыркенов С.Е.**

Авторский надзор:
ТОО "Спецтехмаш"
Директор _____ **Сергиенко Ю.А.**

Технадзор:
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
Эксперт _____ **Кемалов Б.**

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие «Культурно-досуговый центр города Каркаралинска имени Шолпан Жандарбековой» акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **Капитальный ремонт здания клуба, расположенного в г.Каркаралинск по адресу: ул. Т.Аубакирова, 38**

Объект **Здание клуба**

Договор № **96 от 23.08.2023г**

Акт приемки выполненных работ №10

за март 2024г

на Водопровод и канализация

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измере	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. В1										
1	**Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и**	**Смесители. Установка**	**шт.**		**4**	**1372,15**	**0,17**	**5 489**	**1**	**143**	**5 238**	**11 586**
		НР - 98%; СП - 8%				**1336,34**	**--**	**5 345**	**--**		**858**	
2	**С1244-104-0403 244-104-0403 РСНБ РК 2022**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм**	**шт.**		**4**	**11364,00**	**--**	**45 456**	**--**	**45 456**	**--**	**49 092**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3 636**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		4	4277,88	127,28	17 112	509	1 712	14 839	34 507
		НР - 98%; СП - 8%				3722,67	62,77	14 891	251		2 556	
4	С1244-101-0103 244-101-0103 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	комплект		4	14550,00	--	58 200	--	58 200	--	62 856
		СП - 8%				--	--	--	--		4 656	
5	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.		4	922,00	--	3 688	--	3 688	--	3 983
		СП - 8%				--	--	--	--		295	
6	Е11-170301-0101	Унитазы напольные. Установка	комплект		6	18099,21	83,72	108 595	503	90 498	17 469	136 149
		НР - 98%; СП - 8%				2932,31	38,62	17 594	232		10 085	
7	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм,В 340 мм	комплект		6	19691,00	--	118 146	--	118 146	--	127 598
		СП - 8%				--	--	--	--		9 452	
8	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект		6	14807,00	--	88 842	--	88 842	--	95 949
		СП - 8%				--	--	--	--		7 107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С1244-104-0201 244-104-0201 РСНБ РК 2022	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	**шт.**	**6**	**1783,00**	**--**	**10 698**	**--**	**10 698**	**--**	**11 554**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**856**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**456 226**	**1 013**	**417 383**	**37 546**	**533 274**
							37 830	**483**	**--**	**39 501**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**325 030**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**325 030**				
		Сметная прибыль	Тенге				**26 002**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**351 032**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**131 196**				
	Материалы		Тенге				**92 354**				
	Всего заработная плата		Тенге					**38 313**			
		Накладные расходы	Тенге				**37 546**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13 499**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**182 241**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**38 313**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**533 273**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**38 313**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**533 273**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**37 830**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1 013**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**483**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**417 384**		
		- Накладные расходы	Тенге							**37 546**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**39 501**	
		Временные здания и сооружения	Тенге								539 672
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с	Тенге								546 688
		Непредвиденные работы и затраты-	Тенге								557 622

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге									601 674
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ с К=0,95	Тенге									571 590
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге									68 591
		ВСЕГО к оплате:	**Тенге**									**640 181,03**

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие «Культурно-досуговый центр города Каркаралинска имени Шолпан Жандарбековой» акимата Каркаралинского района отдела культуры
(наименование организации)
Руководитель _____ **Омарбеков М.М.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ"
(наименование организации)
Директор _____ **Кайыркенов С.Е.**

Авторский надзор:
ТОО "Спецтехмаш"
Директор _____ **Сергиенко Ю.А.**

Технадзор:
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
Эксперт _____ **Кемалов Б.**

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие «Культурно-досуговый центр города Каркаралинска имени Шолпан Жандарбековой» акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **Капитальный ремонт здания клуба, расположенного в г.Каркаралинск по адресу: ул. Т.Аубакирова, 38**

Объект **Здание клуба**

Договор № **96 от 23.08.2023г**

Акт приемки выполненных работ №11
за март 2024г

на Технологическое оборудование

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерен	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	522-101-1224047 522-101-1224047 СпрСЦ 11.2022	**"Кресло, модель ""Консул №2"". Высота спинки: 770 мм, ширина: 500 мм, глубина: 490 мм, материал: крестовина - пластик d680+JL, подлокотники - 818/1 (эко-кожа), обивка - эко-кожа"///Театральное кресло Лондон мод.КМ7**	**шт.**		**142**	**53527,00**	**--**	**7 600 834**	**--**		**--**	**7 600 834**
						--	--	--	--	**7 600 834**	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**7 600 834**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**7 600 834**		
		С временными зданиями и сооружениями	Тенге									7 600 834

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		С дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге									7 600 834
		С непредвиденными работами и затратами-2%	Тенге									7 600 834
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге									8 201 300
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ с К=0,95	Тенге									7 791 235
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге									934 948
		ВСЕГО к оплате:	**Тенге**									**8 726 183,08**

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие «Культурно-досуговый центр города Каркаралинска имени Шолпан Жандарбековой» акимата Каркаралинского района отдела культуры и
(наименование организации)
Руководитель _____ **Омарбеков М.М.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ"
(наименование организации)
Директор _____ **Кайыркенов С.Е.**

Авторский надзор:
ТОО "Спецтехмаш"
Директор _____ **Сергиенко Ю.А.**

Технадзор:
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
Эксперт _____ **Кемалов Б.**