Форма № 3

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие «Культурно-досуговый центр города Каркаралинска имени Шолпан Жандарбековой» акимата Каркаралинского района отдела

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания клуба, расположенного в г.Каркаралинск по адресу: ул. Т.Аубакирова, 38. Здание клуба

СПРАВКА
о стоимости выполнения работ и затрат
за апрель 2024г

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№96	от 23.08.2023г			наимено вание	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавлен ную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			Строи тельно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре тение материалов	другие дополни тельные расходы	
Демонтажные работы	19 915 067,69	2 203 605						264 433	2 468 037,81
Общестроительные работы	298 721 659,98	26 532 877,74						3 183 945,33	29 716 823,06
Водопровод и канализация	4 051 876,39	709 230,05						85 107,61	794 337,65
Отопление и вентиляция	48 185 301,62	11 102 092						1 332 251,09	12 434 343,53
Электроосвещение	19 121 045,43	6 907 057						828 846,90	7 735 904,38
Технологическое оборудование	27 442 369,34	16 710 880,59						2 005 305,67	18 716 186,26
ИТОГО:	**417 437 320,45**	**64 165 743,47**						**7 699 889,22**	**71 865 632,69**
Аванс 30%	125 231 196,14								3 593 281,63
Гарантийные удержания 5%	20 871 860,02								**68 272 351,05**
ИТОГО к оплате:	**360 632 146,66**								

Заказчик:

КГКП «Культурно-досуговый центр города Каркаралинска имени Шолпан Жандарбековой» акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района

(наименование организации)

Руководитель _____ **Омарбеков М.М**

Авторский надзор:
ТОО "Спецтехмаш"
Директор _____ **Сергиенко Ю.А.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

(наименование организации)

Директор _____ **Кайыркенов С.Е.**

Технадзор:
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
Эксперт _____ **Кемалов Б.**

Заказчик:Коммунальное государственное казенное предприятие «Культурно-досуговый центр города Каркаралинска имени Шолпан Жандарбековой» акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

Договор №96 от 23.08.2023г

Акт №4

приемки выполненных объемов работ за апрель 2024г

Объект : Капитальный ремонт здания клуба, расположенного в г.Каркаралинск по адресу: ул. Т.Аубакирова, 38. Здание клуба

№ п/п	Наименование	Сумма,тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	481 185 431,64
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	345 571 687,76
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	35 933 307,77
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	292 359 795,60
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов,произведённых Подрядчиком для выполнения указанных видов работ	417 437 320,45
7	Сумма выполненных работ за апрель 2024г	71 865 632,69
8	Удержание аванса , 30%	
9	Удержание резерва на сдачу , 5%	3 593 281,63
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учётом ранее оплаченных	68 272 351,05
	в том числе НДС 12%	7 314 894,76

ЗАКАЗЧИК:

КГКП «Культурно-досуговый центр города Каркаралинска имени Шолпан Жандарбековой» акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района

Руководитель_____ М.М. Омарбеков

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ғимарат KZ"_____ С.Е.Кайыркенов

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие «Культурно-досуговый центр города Каркаралинска имени Шолпан Жандарбековой» акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **Капитальный ремонт здания клуба, расположенного в г.Каркаралинск по адресу: ул. Т.Аубакирова, 38**

Объект **Здание клуба**

Договор № **96 от 23.08.2023г**

Акт приемки выполненных работ №12
за апрель 2024г

на **Демонтажные работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ///Демонтаж витражных окон**	$м^2$		122,5	1001,64	3,38	122 701	414	--	110 058	251 380
		НР - 90%; СП - 8%				998,26	--	122 287	--		18 621	

2	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов/Очистка стен от отделочного покрытия**	$м^2$		1728,7	353,25	--	610 663	--	--	439 678	1 134 373
		НР - 72%; СП - 8%				353,25	--	610 663	--		84 032	
3	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов/Очистка поврежденных участков плит покрытия в осях «2-3/И-Ж» от разрушенного защитного слоя**	$м^2$		9,2	353,25	--	3 250	--	--	2 340	6 037
		НР - 72%; СП - 8%				353,25	--	3 250	--		447	
4	Е11-070111-0101 1107-0111-0101	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка**	м оград		81	4245,55	2354,35	343 890	190 702	--	271 012	664 094
		НР - 118%; СП - 8%				1891,20	944,25	153 187	76 484		49 192	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									2 055 884
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					889 387				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						191 116			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						76 484			
		- Накладные расходы	Тенге								823 088	
		- Сметная прибыль	Тенге								152 292	
		Временные здания и	Тенге									2 080 555
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ	Тенге									2 107 602
		Непредвиденные работы и	Тенге									2 149 754

		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге									2 319 584
		ИТОГО СМЕТНАЯ	Тенге									2 203 605
		Налог на добавленную	Тенге									264 433
		ВСЕГО к оплате:	**Тенге**									**2 468 037,81**

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие «Культурно-досуговый центр города Каркаралинска имени Шолпан Жандарбековой» акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития
(наименование организации)

Руководитель _____ **Омарбеков М.М.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"
_____
(наименование организации)

Директор _____ **Кайыркенов С.Е.**

Авторский надзор:
ТОО "Спецтехмаш"
Директор _____ **Сергиенко Ю.А.**

Технадзор:
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
Эксперт _____ **Кемалов Б.**

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие «Культурно-досуговый центр города Каркаралинска имени Шолпан Жандарбековой»**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **Капитальный ремонт здания клуба, расположенного в г.Каркаралинск по адресу: ул. Т.Аубакирова, 38**

Объект **Здание клуба**

Договор № **96 от 23.08.2023г**

Акт приемки выполненных работ №13
за апрель 2024г

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДВЕРИ АС9									
1	Е11-100501-0202 1110-0501-	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м^2	4,62	2463,46	325,93	11 381	1 506	2 947	6 915	19 760
		НР - 90%; СП - 8%			1499,64	163,44	6 928	755		1 464	
2	С1223-203-0210 223-203-	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными**	м^2	4,62	38984,00	--	180 106	--	180 106	--	194 514
		СП - 8%			--	--	--	--		14 408	
3	Е11-090403-0403 1109-0403-	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах**	м^2	5,88	4383,99	91,55	25 778	538	3 043	15 480	44 559

				Количес	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные	Всего стоимость с накладными
		НР - 69%; СП - 8%			3775,04	40,38	22 197	237		3 301	
4	С1223-207-0102	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,**	$м^2$	5,88	72945,00	--	428 917	--	428 917	--	463 230
		СП - 8%			--	--	--	--		34 313	
5	Е11-090403-0401 1109-0403-	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	1,68	4787,74	86,69	8 043	146	1 080	4 748	13 814
		НР - 69%; СП - 8%			4057,82	37,91	6 817	64		1 023	
6	С1223-207-0101	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,**	$м^2$	1,68	55181,00	--	92 704	--	92 704	--	100 120
		СП - 8%			--	--	--	--		7 416	
7	С1223-502-0304	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой**	**шт.**	4	5075,00	--	20 300	--	20 300	--	21 924
		СП - 8%			--	--	--	--		1 624	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				767 229	2 190	729 097	27 143	857 921
							35 942	1 056	--	63 549	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				733 408				
	Материалы		Тенге				2 947				
	Всего заработная плата		Тенге					7 683			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				722 027				
		Накладные расходы	Тенге				6 915				
		Сметная прибыль	Тенге				59 225				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				799 548				4
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					7 683			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				33 821				
	Материалы		Тенге				4 123				
	Всего заработная плата		Тенге					29 315			
		Накладные расходы	Тенге				20 228				
		Сметная прибыль	Тенге				4 324				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				58 373				18
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					29 315			

				Количес	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные	Всего стоимость с накладными
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				857 921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					36 998			
		РАЗДЕЛ 2. Полы 1 этаж Ас10									
		тип 2 керамогранит.плитка									
8	Е11-110101-2707 1111-	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м² покрытия**	**192,5**	**9320,05**	**244,35**	**1 794 110**	**47 037**	**1 410 610**	**335 662**	**2 300 154**
		НР - 94%; СП - 8%			**1747,86**	**107,14**	**336 463**	**20 624**		**170 382**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1 794 110**	**47 037**	**1 410 610**	**335 662**	**2 300 154**
							336 463	**20 624**	**--**	**170 382**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1 794 110**				
	Материалы		Тенге				**1 410 609**				
	Всего заработная плата		Тенге					**357 087**			
		Накладные расходы	Тенге				**335 662**				
		Сметная прибыль	Тенге				**170 382**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2 300 154**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222
		Сметная заработная плата	Тенге					**357 087**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2 300 154**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222
		Сметная заработная плата	Тенге					**357 087**			
		РАЗДЕЛ 3. Отделка помещений АС12									
		Стены									
9	Е11-150302-0203 1115-	**Капители гипсовые коринфские сборные высотой до 500 мм. Установка на колоннах**	**деталь**	**32**	**19067,70**	**154,99**	**610 166**	**4 960**	**29 954**	**461 324**	**1 157 210**
		НР - 80%; СП - 8%			**17976,64**	**43,83**	**575 252**	**1 403**		**85 719**	
10	С1222-203-0101	**Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4/прим. лепнина**	**шт.**	**8**	**2373,00**	**--**	**18 984**	**--**	**18 984**	**--**	**20 503**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1 519**	

				Количес	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные	Всего стоимость с накладными
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**629 150**	**4 960**	**48 938**	**461 324**	**1 177 713**
							575 252	**1 403**	**--**	**87 238**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				629 150				
	Материалы		Тенге				29 954				
	Всего заработная плата		Тенге					576 655			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18 984				
		Накладные расходы	Тенге				461 324				
		Сметная прибыль	Тенге				87 238				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 177 712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								361
		Сметная заработная плата	Тенге					576 655			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1 177 712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								361
		Сметная заработная плата	Тенге					576 655			
		РАЗДЕЛ 4. Кровля в осях 1-4 АС19									
11	**Е11-100102-0401 1110-**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м³ древесины в констр**	**51,9738**	**-202403,82**	**-2093,27**	**- 10 519 696**	**- 108 796**	**- 8 219 378**	**- 2 014 829**	**- 13 537 287**
		НР - 90%; СП - 8%			**-42165,90**	**-907,70**	**- 2 191 522**	**- 47 177**		**- 1 002 762**	
12	**Е11-100115-0101 1110-**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м³ древесины в констр**	**51,9738**	**-12053,80**	**-111,36**	**- 626 482**	**- 5 788**	**- 540 440**	**- 74 486**	**- 757 046**
		НР - 90%; СП - 8%			**-1544,13**	**-48,26**	**- 80 254**	**- 2 508**		**- 56 078**	
13	**Е11-120101-0716 1112-**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м² кровли**	**1040**	**-1306,66**	**-38,81**	**- 1 358 926**	**- 40 363**	**- 85 882**	**- 1 148 441**	**- 2 707 952**
		НР - 92%; СП - 8%			**-1185,27**	**-15,02**	**- 1 232 681**	**- 15 621**		**- 200 585**	
14	**С1224-103-1013 224-103-1013**	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,**	**м²**	**1196**	**-4903,00**	**--**	**- 5 863 988**	**--**	**- 5 863 988**	**--**	**- 6 333 107**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**- 469 119**	

				Количес	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные	Всего стоимость с накладными
15	Е11-120101-1001 1112-	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.**	$м^2$ покрытия	80	-5513,46	-28,22	- 441 077	- 2 258	- 287 886	- 139 359	- 626 871
		НР - 92%; СП - 8%			-1886,66	-6,81	- 150 933	- 545		- 46 435	
16	Е11-060301-0407 1106-	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,4722	-424567,71	-2502,99	- 200 481	- 1 182	--	- 181 822	- 412 887
		НР - 91%; СП - 8%			-422064,72	-1069,61	- 199 299	- 505		- 30 584	
17	С1222-509-1001 222-509-	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой**	т	0,4722	-959622,00	--	- 453 134	--	- 453 134	--	- 489 385
		СП - 8%			--	--	--	--		- 36 251	
18	Е11-080201-0101 1108-	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	90,48	-59536,60	-5642,96	- 5 386 872	- 510 575	- 3 864 353	- 1 054 829	- 6 957 037
		НР - 93%; СП - 8%			-11184,17	-1351,47	- 1 011 944	- 122 281		- 515 336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Е11-120101-1303 1112-	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покры	1040	-1601,14	-100,23	- 1 665 186	- 104 240	- 603 834	- 902 637	- 2 773 244
		НР - 92%; СП - 8%			-920,30	-23,09	- 957 112	- 24 014		- 205 421	
20	С1234-101-0207	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П**	$м^3$	160,68	-58760,00	--	- 9 441 557	--	- 9 441 557	--	- 10 196 882
		СП - 8%			--	--	--	--		- 755 325	
21	Е11-120101-1701 1112-	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	1040	-1170,42	-208,46	- 1 217 237	- 216 799	- 589 981	- 424 424	- 1 772 992
		НР - 92%; СП - 8%			-394,67	-48,92	- 410 457	- 50 877		- 131 331	
22	Е11-120101-1702 1112-	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения**	$м^2$ стяжки	1040	-409,68	-46,54	- 426 067	- 48 402	- 354 962	- 31 751	- 494 447

				Количес	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные	Всего стоимость с накладными
		НР - 92%; СП - 8%			-21,83	-11,35	- 22 703	- 11 804		- 36 629	
23	Е11-060301-0410 1106-	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	5,226	-26535,03	-2647,51	- 138 672	- 13 836	- 219	- 118 779	- 278 047
		НР - 91%; СП - 8%			-23845,52	-1130,84	- 124 617	- 5 910		- 20 596	
24	С1214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	5,226	-455717,00	--	- 2 381 577	--	- 2 381 577	--	- 2 572 103
		СП - 8%			--	--	--	--		- 190 526	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				- 40 120 952	- 1 052 239	- 32 687 191	- 6 091 357	- 49 909 287
							- 6 381 522	- 281 242	--	- 3 696 978	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				- 40 120 952				
	Материалы		Тенге				- 14 546 937				
	Всего заработная плата		Тенге					- 6 662 764			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				- 18 140 256				
		Накладные расходы	Тенге				- 6 091 357				
		Сметная прибыль	Тенге				- 3 696 978				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				- 49 909 287				- 4 285
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					- 6 662 764			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				- 49 909 287				- 4 285
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					- 6 662 764			

РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ АС15

25	Е11-150109-0201 1115-0109-	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем**	м^2 поверхности облицовки	1053,8	12964,73	87,57	13 662 168	92 280	6 075 235	6 019 930	21 256 668
		НР - 80%; СП - 8%			7112,06	28,71	7 494 653	30 254		1 574 570	
26	С1234-101-0207	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П**	м^3	113,81	58760,00	--	6 687 467	--	6 687 467	--	7 222 464
		СП - 8%			--	--	--	--		534 997	

				Количес	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные	Всего стоимость с накладными
27	Е11-150203-0201 1115-	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону**	**оштукатуриваемой поверх**	**100,2**	**1869,53**	**129,13**	**187 327**	**12 939**	**42 992**	**113 633**	**325 037**
		НР - 80%; СП - 8%			**1311,34**	**106,23**	**131 396**	**10 644**		**24 077**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**20 536 962**	**105 219**	**12 805 694**	**6 133 563**	**28 804 169**
							7 626 049	**40 898**	**--**	**2 133 644**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20 536 962**				
	Материалы		Тенге				**6 118 226**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7 666 947**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6 687 467**				
		Накладные расходы	Тенге				**6 133 563**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2 133 644**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**28 804 169**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4 263**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7 666 947**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**28 804 169**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4 263**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7 666 947**			
		РАЗДЕЛ 6. Пандус АС32									
28	Е11-060101-0101 1106-	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м^3**	**1,3**	**39577,27**	**2211,67**	**51 450**	**2 875**	**45 725**	**3 135**	**58 951**
		НР - 91%; СП - 8%			**2192,63**	**457,13**	**2 850**	**594**		**4 367**	
29	Е11-060101-0115 1106-	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м^3**	**8,3**	**49312,02**	**3384,30**	**409 290**	**28 090**	**352 362**	**31 803**	**476 381**
		НР - 91%; СП - 8%			**3474,42**	**736,24**	**28 838**	**6 111**		**35 287**	
30	С1214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,1272**	**455717,00**	**--**	**57 967**	**--**	**57 967**	**--**	**62 604**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4 637**	

				Количес	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные	Всего стоимость с накладными
31	Е11-080101-0307 1108-	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности**	**м² поверхности**	**4,2**	**1277,46**	**36,94**	**5 365**	**155**	**3 177**	**1 911**	**7 858**
		НР - 93%; СП - 8%			**484,13**	**5,04**	**2 033**	**21**		**582**	
32	Е11-070519-0101 1107-	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка**	**м ограждения**	**41**	**27584,53**	**168,56**	**1 130 966**	**6 911**	**952 229**	**206 114**	**1 444 047**
		НР - 118%; СП - 8%			**4190,89**	**69,42**	**171 826**	**2 846**		**106 967**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1 655 038**	**38 031**	**1 411 460**	**242 963**	**2 049 841**
							205 547	**9 572**	**--**	**151 840**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1 655 038**				
	Материалы		Тенге				**1 353 492**				
	Всего заработная плата		Тенге					**215 119**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**57 967**				
		Накладные расходы	Тенге				**242 963**				
		Сметная прибыль	Тенге				**151 840**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2 049 841**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**119**
		Сметная заработная плата	Тенге					**215 119**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2 049 841**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**119**
		Сметная заработная плата	Тенге					**215 119**			
		РАЗДЕЛ 7. Отмостка									
33	Е11-110101-1903 1111-	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м² покрытия**	**156**	**1854,95**	**130,12**	**289 372**	**20 299**	**228 827**	**44 900**	**361 013**
		НР - 94%; СП - 8%			**257,99**	**48,20**	**40 246**	**7 519**		**26 742**	
34	Е11-110101-1904 1111-	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-**	**м² покрытия**	**156**	**320,86**	**7,00**	**50 054**	**1 092**	**43 304**	**5 774**	**60 294**
		НР - 94%; СП - 8%			**36,27**	**3,10**	**5 658**	**484**		**4 466**	

				Количес	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные	Всего стоимость с накладными
35	Е11-060301-0410 1106-	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,6084	26535,03	2647,51	16 144	1 611	25	13 828	32 370
		НР - 91%; СП - 8%			23845,52	1130,84	14 508	688		2 398	
36	С1214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,6084	455717,00	--	277 258	--	277 258	--	299 439
		СП - 8%			--	--	--	--		22 181	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				632 828	23 002	549 414	64 502	753 116
							60 412	8 691	--	55 787	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				632 828				
	Материалы		Тенге				272 157				
	Всего заработная плата		Тенге					69 103			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				277 258				
		Накладные расходы	Тенге				64 502				
		Сметная прибыль	Тенге				55 787				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				753 117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					69 103			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				753 117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					69 103			

РАЗДЕЛ 8.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

37	Е11-100502-0101 1110-0502-	**Витражи наружные с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж**	$м^2$	133,7	1457,37	34,25	194 850	4 579	--	172 418	396 650
		НР - 90%; СП - 8%			1423,12	9,76	190 271	1 305		29 382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	С1223-301-0105 223-301-	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 100 мм, с**	$м^2$	127	104749,20	--	13 303 148	--	13 303 148	--	14 367 400
		СП - 8%			--	--	--	--		1 064 252	

				Количес	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные	Всего стоимость с накладными
39	С1223-301-0107 223-301-	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, с заполнением**	м^2	6,7	107553,60	--	720 609	--	720 609	--	778 258
		СП - 8%			--	--	--	--		57 649	
40	С1223-301-0101 223-301-	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной от 45 мм до 48 мм, с**	м^2	8,9	86768,00	--	772 235	--	772 235	--	834 014
		СП - 8%			--	--	--	--		61 779	
41	С1217-402-0101	**Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18**	м^2	8,9	8333,00	--	74 164	--	74 164	--	80 097
		СП - 8%			--	--	--	--		5 933	
42	Е12-070101-0803 1207-	**Полы простильные дощатые. Смена досок полная**	м^2	8	5342,28	43,05	42 738	345	35 043	5 416	52 006
		НР - 72%; СП - 8%			918,77	21,46	7 350	172		3 852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	Е12-070101-0605 1207-	**Полы паркетные. Острожка и циклевка**	м^2	264	838,12	19,26	221 264	5 085	9 324	148 936	399 815
		НР - 72%; СП - 8%			783,54	--	206 855	--		29 616	
44	Е11-110101-3601 1111-	**Покрытия из линолеума. Устройство**	м^2 покрытия	248,4	3718,38	76,12	923 646	18 908	798 562	107 038	1 113 138
		НР - 94%; СП - 8%			427,44	30,97	106 176	7 693		82 454	
45	Е11-150108-1401 1115-	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м^2	164,1	2447,12	268,04	401 572	43 986	--	302 410	760 301
		НР - 80%; СП - 8%			2179,08	124,47	357 587	20 426		56 319	
46	С1232-401-0102	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм**	м^2	164,1	4199,00	--	689 056	--	689 056	--	744 180
		СП - 8%			--	--	--	--		55 124	

				Количес	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные	Всего стоимость с накладными
47	Е11-100104-0204 1110-	**Карнизы. Обшивка сталью профлистом**	$м^2$	108	542,12	6,14	58 549	663	2 349	50 252	117 505
		НР - 90%; СП - 8%			514,23	2,77	55 537	299		8 704	
48	С1214-204-0106	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-**	$м^2$	118,8	2042,00	--	242 590	--	242 590	--	261 997
		СП - 8%			--	--	--	--		19 407	
49	Е11-100403-0101 1110-0403-	**Короба на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство**	$м^2$ потолка	144	4314,69	25,86	621 315	3 724	312 160	276 237	969 356
		НР - 90%; СП - 8%			2121,05	10,41	305 431	1 499		71 804	
50	Е11-100404-0101 1110-0404-	**Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	$м^2$ стен (за вычетом проемо	86	3562,88	25,84	306 408	2 222	159 454	131 065	472 471
		НР - 90%; СП - 8%			1682,93	10,41	144 732	895		34 998	
51	Е11-100402-0601 1110-0402-	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина**	$м^2$ перегородок (за вычето	56	5461,67	50,79	305 854	2 844	183 089	108 978	448 018
		НР - 90%; СП - 8%			2141,44	20,82	119 921	1 166		33 187	
52	Е11-110101-3504 1111-	**Покрытия из плит OSB-9мм. Устройство**	$м^2$ покрытия	496	3772,72	62,88	1 871 269	31 188	1 439 546	391 136	2 443 395
		НР - 94%; СП - 8%			807,53	31,39	400 535	15 569		180 990	
53	Е11-100501-0501 1110-0501-	**Перегородки из ПВХ. Усройство**	$м^2$	52,8	2652,46	5,64	140 050	298	34 335	94 875	253 719
		НР - 90%; СП - 8%			1996,53	--	105 417	--		18 794	

				Количес	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные	Всего стоимость с накладными
54	С1223-102-0301 223-102-	**Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со**	**м²**	**52,8**	**23075,00**	**--**	**1 218 360**	**--**	**1 218 360**	**--**	**1 315 829**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**97 469**	
55	Е11-150109-0201 1115-0109-	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем 100мм**	**м² поверхности облицовки**	**200**	**17151,63**	**87,57**	**3 430 326**	**17 514**	**1 990 400**	**1 142 524**	**4 938 678**
		НР - 80%; СП - 8%			**7112,06**	**28,71**	**1 422 412**	**5 742**		**365 828**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	С1222-529-0501	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х**	**м**	**500**	**551,00**	**--**	**275 500**	**--**	**275 500**	**--**	**297 540**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22 040**	
57	С1261-107-0989	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ**	**шт.**	**508**	**122,00**	**--**	**61 976**	**--**	**61 976**	**--**	**66 934**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4 958**	
58	С1261-107-0235 261-107-	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2**	**шт.**	**500**	**96,00**	**--**	**48 000**	**--**	**48 000**	**--**	**51 840**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3 840**	
59	С1217-101-0101	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**кг**	**52,8**	**783,00**	**--**	**41 342**	**--**	**41 342**	**--**	**44 649**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3 307**	
60	Е11-110101-3905 1111-	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**162**	**2495,32**	**21,62**	**404 242**	**3 502**	**326 933**	**70 608**	**512 837**
		НР - 94%; СП - 8%			**455,60**	**8,07**	**73 807**	**1 307**		**37 987**	
61	Е11-080701-0102 1108-	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м² вертикальной проекц**	**2000**	**1405,13**	**82,67**	**2 810 260**	**165 340**	**922 600**	**1 671 180**	**4 839 960**
		НР - 93%; СП - 8%			**861,16**	**37,32**	**1 722 320**	**74 640**		**358 520**	

				Количес	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные	Всего стоимость с накладными
62	Прайс СТПРА	**Демонтаж, монтаж, хранение LED-экрана**	**шт**	**1**	**2000000,00**	**--**	**2 000 000**	**--**	**2 000 000**	**--**	**2 160 000**
		СП - 8%			--	--	--	--		160 000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**31 179 323**	**300 198**	**25 660 775**	**4 673 073**	**38 720 587**
							5 218 351	**130 713**	**--**	**2 868 193**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**31 179 323**				
	Материалы		Тенге				**6 213 793**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5 349 064**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**19 446 980**				
		Накладные расходы	Тенге				**4 673 073**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2 868 193**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**38 720 589**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3 278**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5 349 064**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**38 720 589**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3 278**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5 349 064**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**24 754 216**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7 676 494**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**- 531 602**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**- 68 285**			
		- Материалов, изделий и	Тенге						**9 928 791**		
		- Накладные расходы	Тенге							**5 846 873**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1 833 655**	
		Временные здания и	Тенге								25 051 267
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ	Тенге								25 376 933
		Непредвиденные работы и	Тенге								25 884 472
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге								27 929 345
		ИТОГО СМЕТНАЯ	Тенге								26 532 878
		Налог на добавленную	Тенге								3 183 945

				Количес	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные	Всего стоимость с накладными
		ВСЕГО к оплате:	**Тенге**								**29 716 823,06**

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие «Культурно-досуговый центр города Каркаралинска имени Шолпан Жандарбековой»
(наименование организации)

Руководитель _____ **Омарбеко в М.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Спецтехмаш"
Директор _____ **Сергиенко Ю.А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"
(наименование организации)

Директор _____ **Кайыркенов С.Е.**

Технадзор:
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
Эксперт _____ **Кемалов Б.**

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие «Культурно-досуговый центр города Каркаралинска имени Шолпан Жандарбековой»**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **Капитальный ремонт здания клуба, расположенного в г.Каркаралинск по адресу: ул. Т.Аубакирова, 38**

Объект **Здание клуба**

Договор № **96 от 23.08.2023г**

Акт приемки выполненных работ №14
за апрель 2024г

на Водопровод и канализация

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. В1										
1	**С1248-305-0205 248-305-0205 РСНБ РК 2022**	**Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 10**	**шт.**		16	38292,00	--	612 672	--	612 672	--	661 686
		СП - 8%				--	--	--	--		49 014	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					612 672	--	612 672	--	661 686
								--	--	--	49 014	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					612 672				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					612 672				
		Сметная прибыль	Тенге					49 014				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					661 686				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					661 686				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									661 686
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							612 672		
		- Сметная прибыль	Тенге								49 014	
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге									669 626
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге									678 331
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									691 898
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге									746 558
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ с К=0,95	Тенге									709 230

		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге									85 108
		ВСЕГО к оплате:	**Тенге**									**794 337,65**

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие «Культурно-досуговый центр города Каркаралинска имени Шолпан Жандарбековой» акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района
(наименование организации)

Руководитель _____ **Омарбеков М.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Спецтехмаш"
Директор _____ **Сергиенко Ю.А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"
(наименование организации)

Директор _____ **Кайыркенов С.Е.**

Технадзор:
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
Эксперт _____ **Кемалов Б.**

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие «Культурно-досуговый центр города Каркаралинска имени Шолпан Жандарбековой»**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **Капитальный ремонт здания клуба, расположенного в г.Каркаралинск по адресу: ул. Т.Аубакирова, 38**

Объект **Здание клуба**

Договор № **96 от 23.08.2023г**

Акт приемки выполненных работ №15
за апрель 2024г

на Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	71,79	-3338,84	-20,97	- 239 695	- 1 506	- 168 174	- 69 176	- 333 581
		НР - 98%; СП - 8%			-975,27	-7,99	- 70 015	- 574		- 24 709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	С1245-103-0109 245-103-0109 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт**	секция	476	-3839,00	--	- 1 827 364	--	- 1 827 364	--	- 1 973 553
		СП - 8%			--	--	--	--		- 146 189	
3	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	18,38	126,04	1,64	2 317	30	62	2 180	4 857
		НР - 98%; СП - 8%			121,03	--	2 225	--		360	
4	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	8,5	126,04	1,64	1 071	14	28	1 008	2 246
		НР - 98%; СП - 8%			121,03	--	1 029	--		166	
5	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	21	114,90	3,23	2 413	68	1 003	932	3 612
		НР - 69%; СП - 8%			63,92	0,38	1 342	8		268	

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

6	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к-2	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	$м^2$	21	202,04	8,15	4 243	171	2 030	1 431	6 128
		НР - 69%; СП - 8%			97,24	1,53	2 042	32		454	
7	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,1	769,37	1,53	2 385	4	446	1 550	4 250
		НР - 80%; СП - 8%			624,26	0,73	1 935	2		315	
8	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	135	708,00	--	95 580	--	95 580	--	103 226
		СП - 8%			--	--	--	--		7 646	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				- 1 959 050	- 1 219	- 1 896 389	- 62 075	- 2 182 815
							- 61 442	- 532	--	- 161 689	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				- 1 722 743				
	Материалы		Тенге				3 478				
	Всего заработная плата		Тенге					5 361			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				- 1 731 784				
		Накладные расходы	Тенге				3 913				
		Сметная прибыль	Тенге				- 137 506				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				- 1 856 336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5 361			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				- 236 307				
	Материалы		Тенге				- 168 084				
	Всего заработная плата		Тенге					- 67 335			
	Сдача и испытание		Тенге				- 2 083				
		Накладные расходы	Тенге				- 65 988				
		Сметная прибыль	Тенге				- 24 183				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				- 326 478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								- 42
		Сметная заработная плата	Тенге					- 67 335			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				- 2 182 814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								- 39
		Сметная заработная плата	Тенге					- 61 974			

РАЗДЕЛ 2.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

9	Е11-180701-0103 1118-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка**	**шт.**	1	87388,14	598,37	87 388	598	80 091	6 659	101 571
		НР - 98%; СП - 8%			6699,42	95,49	6 699	95		7 524	
10	Е11-181101-0401 1118-1101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	1	691,68	1,74	692	2	9	668	1 469

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

		НР - 98%; СП - 8%			680,61	0,78	681	1		109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	С1245-710-0318 245-710-0318 РСНБ РК 2022	Тепловычислитель модели ТСР 033, Q 181 м^3/ч, на два расходомера, DN 80	комплект	1	470733,00	--	470 733	--	470 733	--	508 392
					--	--	--	--		37 659	
		СП - 8%									
12	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	93,6	3338,84	20,97	312 515	1 963	219 267	90 192	434 923
					975,27	7,99	91 285	748		32 216	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	С1245-103-0109 245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	624	3839,00	--	2 395 536	--	2 395 536	--	2 587 179
					--	--	--	--		191 643	
		СП - 8%									
14	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны воздушные. Установка	шт.	37	273,67	--	10 126	--	722	9 216	20 890
					254,17	--	9 404	--		1 547	
		НР - 98%; СП - 8%									
15	С1242-207-3802 242-207-3802 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	37	331,00	--	12 247	--	12 247	--	13 227
					--	--	--	--		980	
		СП - 8%									
16	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	111	662,13	0,85	73 496	94	2 164	69 855	154 819
					641,78	0,38	71 238	42		11 469	
		НР - 98%; СП - 8%									
17	С1245-510-0101 245-510-0101 РСНБ РК 2022	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	37	6333,00	--	234 321	--	234 321	--	253 067
					--	--	--	--		18 746	
		СП - 8%									
18	С1242-311-0101 242-311-0101 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий латунный муфтовый двухходовой прямой, для воды, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 15	шт.	37	11486,00	--	424 982	--	424 982	--	458 981
					--	--	--	--		33 999	
		СП - 8%									

ставлен(а) в текущих ценах на 2022г.

19	С1245-405-2101 245-405-2101 РСНБ РК 2022	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	37	5593,00	--	206 941	--	206 941	--	223 496
		СП - 8%			--	--	--	--		16 555	
20	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	560	2734,90	27,90	1 531 544	15 624	1 198 406	316 719	1 996 126
		НР - 98%; СП - 8%			566,99	10,12	317 514	5 667		147 862	
21	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	560	126,04	1,64	70 582	918	1 887	66 422	147 963
		НР - 98%; СП - 8%			121,03	--	67 777	--		10 959	
22	514-401-0310 514-401-0310 РСНБ РК 2022	**Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 25000 м^3/час**	**комплект**	3	1879521,00	--	5 638 563	--	5 638 563	--	5 638 563
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				11 469 666	19 199	10 885 869	559 731	12 540 666
							564 598	6 553	--	511 268	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 744 760				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3 744 760				
		Сметная прибыль	Тенге				299 582				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 044 342				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7 724 906				
	Материалы		Тенге				1 502 546				
	Всего заработная плата		Тенге					571 151			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5 638 563				
	Сдача и испытание		Тенге				3 223				
		Накладные расходы	Тенге				559 731				
		Сметная прибыль	Тенге				211 686				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8 496 323				302
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					571 151			
		Сметная заработная плата	Тенге				12 540 665				302
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					571 151			
		Сметная заработная плата	Тенге								10 357 851
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					503 156				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					17 980			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6 021			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						8 989 479		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							497 656	
		- Накладные расходы	Тенге							349 579	
		- Сметная прибыль	Тенге								10 482 145
		Временные здания и сооружения 1,2%									

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге								10 618 413
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								10 830 781
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге								11 686 413
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ с К=0,95	Тенге								11 102 092
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								1 332 251
		ВСЕГО к оплате:	**Тенге**								**12 434 343,53**

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие «Культурно-досуговый центр города Каркаралинска имени Шолпан Жандарбековой» акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района
(наименование организации)

Руководитель _____ **Омарбеков М.М.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"
(наименование организации)

Директор _____ **Кайыркенов С.Е.**

Авторский надзор:
ТОО "Спецтехмаш"
Директор _____ **Сергиенко Ю.А.**

Технадзор:
ТОО "KZ Құрылыс Сана"
Эксперт _____ **Кемалов Б.**

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие «Культурно-досуговый центр города Каркаралинска имени Шолпан Жандарбековой» акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **Капитальный ремонт здания клуба, расположенного в г.Каркаралинск по адресу: ул. Т.Аубакирова, 38**

Объект **Здание клуба**

Договор № **96 от 23.08.2023г**

Акт приемки выполненных работ №16
за апрель 2024г

на Электроосвещение

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Силовое оборудование											
		Кабеля									
1	С1243-107-0902 243-107-0902 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66**	км	0,0027	-1073118,00	--	-2897	--	-2897	--	-3129
		СП - 8%			--	--	--	--		-232	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-2897	--	-2897	--	-3129
							--	--	--	-232	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-2897				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-232				
		Сметная прибыль	Тенге				-3129				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-3129				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									
РАЗДЕЛ 2. Электровосвещение											
		Оборудование светотехническое									
2	Е11-210401-0301 1121-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Люстры и подвесные светильники до 5 ламп. Установка**	шт.	24	2105,60	17,03	50534	409	7883	30499	87516
		НР - 72%; СП - 8%			1760,09	4,90	42242	118		6483	
3	Ц13-080305-0319 1308-0305-0319 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Светильник. Монтаж в подвесных потолках**	шт.	188	1993,58	22,50	374793	4230	8821	261745	687461
		НР - 72%; СП - 8%			1924,16	9,53	361742	1792		50924	
4	С1247-102-0176 247-102-0176 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS L22, мощностью 10 Вт, IP40**	шт.	12	41502,00	--	498024	--	498024	--	537866
		СП - 8%			--	--	--	--		39842	

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

5	С1247-102-0182 247-102-0182 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20**	**шт.**	**6**	**8300,00**	**--**	**49800**	**--**	**49800**	**--**	**53784**
					--	**--**	**--**	**--**		**3984**	
		СП - 8%									**268926**
6	С1247-102-0175 247-102-0175 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS L15, мощностью 15 Вт, IP40**	**шт.**	**6**	**41501,00**	**--**	**249006**	**--**	**249006**	**--**	
					--	**--**	**--**	**--**		**19920**	
		СП - 8%									**190339**
7	С1247-102-0186 247-102-0186 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED 2FC 2x9W (аналог ЛПО2х20), мощностью 9 Вт, IP20**	**шт.**	**40**	**4406,00**	**--**	**176240**	**--**	**176240**	**--**	
					--	**--**	**--**	**--**		**14099**	
		СП - 8%									**448211**
8	С1247-102-0175 247-102-0175 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS L15, мощностью 15 Вт, IP40**	**шт.**	**10**	**41501,00**	**--**	**415010**	**--**	**415010**	**--**	
					--	**--**	**--**	**--**		**33201**	
		СП - 8%									**19224**
9	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Указатели световые настенные. Установка**	**шт.**	**10**	**1044,50**	**24,20**	**10445**	**242**	**86**	**7355**	
					1011,66	**9,80**	**10117**	**98**		**1424**	
		НР - 72%; СП - 8%									**29030**
10	С1248-304-0108 248-304-0108 РСНБ РК 2022	**Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"**	**шт.**	**10**	**2688,00**	**--**	**26880**	**--**	**26880**	**--**	
					--	**--**	**--**	**--**		**2150**	
		СП - 8%	**Тенге**				**1850732**	**4881**	**1431750**	**299599**	**2322357**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					**414101**	**2008**	**--**	**172027**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**374793**				
	Материалы		Тенге				**8821**				
	Всего заработная плата		Тенге					**363534**			
		Накладные расходы	Тенге				**261745**				
		Сметная прибыль	Тенге				**50924**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**687462**				**194**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**363534**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**1475939**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7970**				
	Материалы		Тенге					**52575**			
	Всего заработная плата		Тенге				**1414960**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**37854**				
		Накладные расходы	Тенге				**121103**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1634896**				**31**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**52575**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2322358**				**225**
		Сметная заработная плата	Тенге					**416109**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 3.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

11	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	1000	315,32	2,55	315320	2550	49190	189840	545570
					263,58	0,09	263580	90		40410	
		НР - 72%; СП - 8%									
12	С1243-107-0903 243-107-0903 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66**	км	0,1428	1646069,00	--	235059	--	235059	--	253864
					--	--	--	--		18805	
		СП - 8%									
13	С1243-107-0501 243-107-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,408	427277,00	--	174329	--	174329	--	188275
					--	--	--	--		13946	
		СП - 8%									
14	С1243-107-0301 243-107-0301 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66**	км	0,72	291521,00	--	209895	--	209895	--	226687
					--	--	--	--		16792	
		СП - 8%									
15	С1247-102-1602 247-102-1602 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный светодиодный, типа Office с защитой, мощность 58 Вт, IP 65**	шт.	120	18346,00	--	2201520	--	2201520	--	2377642
					--	--	--	--		176122	
		СП - 8%									
16	С1247-102-0108 247-102-0108 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4030, мощность 30 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014**	шт.	28	17618,00	--	493304	--	493304	--	532768
					--	--	--	--		39464	
		СП - 8%					3629427	2550	3363297	189840	4124806
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				263580	90	--	305539	
							3629427				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				49190				
	Материалы		Тенге					263670			
	Всего заработная плата		Тенге				3314107				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				189840				
		Накладные расходы	Тенге				305539				
		Сметная прибыль	Тенге				4124806				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч								159
		Нормативная трудоемкость	Тенге					263670			
		Сметная заработная плата	Тенге				4124806				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч								159
		Нормативная трудоемкость	Тенге					263670			
		Сметная заработная плата	**Тенге**								6444035
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге				677681				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					7431			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2098			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						4792151		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							489439	
		- Накладные расходы	Тенге							477334	
		- Сметная прибыль	Тенге								6 521 363
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								6 606 141
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге								

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								6 738 264
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге								7 270 587
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ с К=0,95	Тенге								6 907 057
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								828 847
		ВСЕГО к оплате:	**Тенге**								**7 735 904,38**

Заказчик:

Коммунальное государственное казенное предприятие «Культурно-досуговый центр города Каркаралинска имени Шолпан Жандарбековой» акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района

(наименование организации)

Руководитель _____ **Омарбеков М.М.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

(наименование организации)

Директор _____ **Кайыркенов С.Е.**

Авторский надзор:
ТОО "Спецтехмаш"
Директор _____ **Сергиенко Ю.А.**

Технадзор:
ТОО "KZ Курылыс Сапа"
Эксперт _____ **Кемалов Б.**

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие «Культурно-досуговый центр города Каркаралинска имени Шолпан Жандарбековой» акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **Капитальный ремонт здания клуба, расположенного в г.Каркаралинск по адресу: ул. Т.Аубакирова, 38**

Объект **Здание клуба**

Договор № **96 от 23.08.2023г**

Акт приемки выполненных работ №17
за апрель 2024г

на Технологическое оборудование

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	522-101-1224047 522-101-1224047 СпрСЦ 11.2022	"Кресло, модель ""Консул №2"". Высота спинки: 770 мм, ширина: 500 мм, глубина: 490 мм, материал: крестовина - пластик d680+JL, подлокотники - 818/1 (эко-кожа), обивка - эко-кожа"///Театральное кресло Лондон мод.КМ7	шт.	233	53527,00	--	12 471 791	--	--	--	12 471 791
					--	--	--	--	12 471 791	--	
2	С1214-211-0108 214-211-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 6,2 мм////Трос для раздвижного занавеса, диаметр 6 мм	10 м	118	2160,00	--	254 880	--	254 880	--	275 270
		СП - 8%			--	--	--	--		20 390	
3	С1214-211-0128 214-211-0128 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 30,5 мм///Аркан для раздвижного занавеса, диаметр 30 мм	10 м	10	25711,00	--	257 110	--	257 110	--	277 679
		СП - 8%			--	--	--	--		20 569	
4	С1252-207-1059 252-207-1059 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа ЕР95-13//Карабин для театрального занавеса	шт.	200	723,00	--	144 600	--	144 600	--	156 168
		СП - 8%			--	--	--	--		11 568	
5	С1252-207-1102 252-207-1102 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа РА 2000 (СИП)//Зажим для театрального занавеса	шт.	200	4099,00	--	819 800	--	819 800	--	885 384
		СП - 8%			--	--	--	--		65 584	
6	С1252-207-2341 252-207-2341 РСНБ РК 2022	Крюк типа М16 SH80 петля//Петли для театрального занавеса	шт.	200	3681,00	--	736 200	--	736 200	--	795 096
		СП - 8%			--	--	--	--		58 896	
7	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,614385	39273,91	17652,89	24 129	10 845	6 709	6 786	33 389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			10701,60	5306,77	6 575	3 260		2 473	
8	[illegible]	Конструкции решетчатые(стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	1,6605	259745,10	19122,57	431 307	31 753	11 020	272 835	760 474
		НР - 69%; СП - 8%			233985,92	4143,26	388 534	6 880		56 331	
9	[illegible]	Брусья гимнастические женские на растяжках//Станок балетный настенный двухрядный 3м Код: БТ3107	шт.	3	167300,00	--	501 900	--		--	501 900
					--	--	--	--	501 900	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16 157 149
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				395 109				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					42 598			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10 140			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2 230 319		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						12 973 691		
		- Накладные расходы	Тенге							279 621	
		- Сметная прибыль	Тенге							235 811	
		С временными зданиями и сооружениями 1,2%	Тенге								16 195 350
		С дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге								16 237 232
		С непредвиденными работами и затратами-2%	Тенге								16 302 503
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге								17 590 401
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ с К=0,95	Тенге								16 710 881
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								2 005 306
		ВСЕГО к оплате:	Тенге								18 716 186,26

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие «Культурно-досуговый центр города Каркаралинска имени Шолпан Жандарбековой» акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района
(наименование организации)
Руководитель _____ **Омарбеков М.М.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"
(наименование организации)
Директор _____ **Кайыркенов С.Е.**

Авторский надзор:
ТОО "Спецтехмаш"
Директор _____ **Сергиенко Ю.А.**

Технадзор:
ТОО "KZ Курлысы Сапа"
Эксперт _____ **Кемалов Б.**