Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года №
121
Форма

Декларация о соответствии
«05» ноября 2016 год

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Жолаушы-Жол», Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, поселок Жангала, улица Автодорная, дом 6***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Сертекова Саламат Сериковича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Капитальному ремонту здания военкомата под жилой 4-х квартирный дом в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО»***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственно учреждение «Аппарат акима Жалпакталского сельского округа Казталовского района ЗКО» в лице Акима Жалпакталского сельского округа Акмурзин С.С.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: нет;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «КАЗ- Самрук», рабочий проект №08-02-01-ПЗ***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Государственно учреждение «Аппарат акима Жалпакталского сельского округа Казталовского района ЗКО»***;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели
1.	Общая сметная стоимость капитального ремонта в базовых ценах 2001 г.	млн. тенге	5623,63

2.	в том числе СМР	млн. тенге	5623,63
3.	оборудование	млн. тенге	
4.	прочие затраты	млн. тенге	
5.	Общая сметная стоимость капитального ремонта в текущем уровне цен 2015г.	млн. тенге	22224,37
6.	в том числе СМР	млн. тенге	22224,37
7.	оборудование	млн. тенге	
8.	прочие затраты	млн. тенге	
9.	Продолжительность строительства	мес.	6 месяцев

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
   Архитектурно-строительные решения
   а) Внутренняя отделка помещения «Капитальный ремонт здания военкомата под жилой 4-х квартирный дом в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО с размерами 11,15х15,90м, высота комнат 2,70м.
   Общая площадь 64,8 м2, жилая площадь 42,35 м2 (кв.1,2).
   Общая площадь 64,98 м2, жилая площадь 48,4 м2 (кв.3,4).
   Высота по коньку кровли составляет 10,80м.
   Количество квартир 4 кв.
   Этажность 2 этаж.
   Площадь застройки 234 м2.
   Строительный объем 1405 м2.
   б) Водоснабжение и канализация
   Водоснабжение осуществляется от существующего водопровода. Распределительная сеть хозяйственно-питьевого водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17-63х3,8мм, ПЭ100 SDR11-20х2,0мм.
   в) Канализация
   В здании запроектирована самотечная хозяйственно-бытовая канализация для сточных вод от умывальника, мойки и унитаза из полиэтиленовых канализационных труб и фасонных частей ПЭ80 50х3,0мм
   г) Электроснабжение
   Проектом запроектировано внешнее электроснабжение выполнено на основании технического условия №7-33-12/32 от 15.07.2014 г., выданного АО «Западно-Казахстанского РЭК» от существующего КТП-11 160кВа «бания» ВЛ-10кВ «Фурманов-1» ПС 110/35/1 «Фурманова»
   в) Внутреннее газоснабжение
   Проектом предусмотрено подвод газопровода к двухконтурным котлам и газовой плите ПГ-4 с установкой проектируемого счетчика СГК-G-4.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***август 2016 года***;
месяц, год
окончание работ ***ноябрь 2016 года***;
месяц, год

при продолжительности строительства, ***3*** месяца:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***6***;
фактически, месяц: ***3***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
11. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
нет
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

_____дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Капитальный ремонт здания военкомата под жилой 4-х квартирный дом в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО»*** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Жолаушы-Жол»
Сертеков Саламат Серикович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись.

дата ***05 ноября 2016 года*** М.П.