Приложение 3к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«10»_ноябрь_ 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жиенбай» РК ,Западно-Казахстанская область, г Уральск, с.Мичурино ул. Смагулова 9.

наименование организации, юридический адрес

в лице___Директора Карагойшин Александр Ахметкалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Реконструкция водопровода с.Таскудык Сырымского района ЗКО,**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение «Сырымский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства»

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Шебер»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства, №7 от 09.02.2019 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. . Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и томуподобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч пускового комплекса или очереди
Общая Протяженность водопровода	м	9 578	9 578	9 578	9 578
Общая сметная стоимость строительство в текущем уровне цен 2018 года	Тыс. тенге	206 602,601	206 602,601	206 602,601	206 602,601
Строительно-монтажные работ	Тыс. тенге	130 167,161	130 167,161	130 167,161	130 167,161

Оборудование	Тыс. тенге	54 299,447	54 299,447	54 299,447	54 299,447
Прочие	Тыс. тенге	22 135,993	22 135,993	22 135,993	22 135,993
Нормативная продолжитьность строительства	Мес.	6	6	6	6

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Реконструируемое здания насосной станция 2-подъема размер 4,92×9,42м;
Реконструируемое здания операторская размер 3х3,8 м; 1 и 2 - подъема насосной станция;
Наружные сети водоснабжения с. Таскудук.
Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 - 4 022 м, Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 - 1 240 м,
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 160х4 - 12 м, Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63х2,5 - 10 м,
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 - 2 520 м, Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 - 870 м,
Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х2- 34 м
Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм - 9 шт;
Резервуар из стеклопластика на 120 м3 - 2 шт;
Водонапорная башня типа Рожновского 25 м3, 12м,- 1 шт.
Установка УФ обеззараживания воды 30 м3/час. - 1 шт.
Колодцы круглые из сборного железобетона - 74 шт.
Благоустройство;
Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м ×2,5 м в напорно-регулирующие сооружения - 153,5 секция.
Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м ×2,5 м в операторском - 117,5 секция
Установлена КТПГ 25/10-0,4 кв (1 шт) и ТМ-25/10-0,4 кв (1 шт), КПТГ 40/10-04 кв (1 шт) к ТМ-40/10-0,4 кв (1 шт).
Насосной станций 2 - подъема установлена стойки железобетона СВ 105-3,5 = 15 шт, протяжённость кабеля с алюминиевыми жилами сечение 3х35мм2 (АСБл-3х35-10)-60 м,
Насосной станций 1 - подъема установлена стойки железобетона СВ 105-3,5= 15 шт, протяжённость кабеля с алюминиевыми жилами сечение 3х35мм2 (АСБл-3х35-10) - 55 м,
Общей протяжённость провод алюминиевый не изолированный (АС-35/6,2) - 3 450 м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного апробирования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: сентябрь 2019г;
(месяц, год)
окончание работ: ноябрь 2020 г.;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 ;
фактически, месяц: 6 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе электронном модуле

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (заключение либо письмо экспертизы прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **Строительство водопровода с.Сайкудук Акжаикского района ЗКО,**

готовым к приемке эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ___ Карагойшин Александр Ахметкалиевич_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

ТОО "ЖИЕНБАЙ" ЖШС