Заказчик **ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик **ТОО "Жиенбай"**

Стройка **Реконструкция водопровода с. Таскудык, Сырымского района ЗКО**

Объект **Реконструкция водопровода с. Таскудык, Сырымского района ЗКО**

Договор о гос.закупках № 54 от 23.07.2019, доп. согл. №54/1 от 15.05.2020

А К Т №2 от 11.06.2020 г.
о приемке выполненных строительно - монтажных работ за июнь 2020 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Наружный Водопровод В1					
		Земляные работы					
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ	**м3 грунта**	**4095,8400**		**263,05**	**1077392,83**
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				**49,70**	**203543,18**
		Итого прямые затраты:				**207,78**	**851034,86**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		**207,78**	**851034,86**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,78	146551,09
2	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**7577,3040**		**190,08**	**1440293,94**
		Итого прямые затраты:				19,48	79806,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		**176,00**	**1333605,50**
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**286,7088**		**1502,25**	**430707,88**
		Итого оплата труда:				14,08	106688,44
		Итого прямые затраты:				**808,70**	**231862,55**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		**808,70**	**231862,55**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		582,27	166941,04
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**3809,1312**		**46,41**	**176785,05**
		Итого оплата труда:				111,28	31904,29
		Итого эксплуатация машин:				**11,99**	**45653,28**
		Итого прямые затраты:				**34,34**	**130819,51**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		**34,34**	**130819,51**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,63	32870,36
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненно**	**3809,1312**		**251,03**	**956187,51**
		Итого оплата труда:				3,44	13095,19
		Итого эксплуатация машин:				**111,39**	**424287,70**
		Итого прямые затраты:				**73,50**	**279971,14**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		**152,23**	**579871,66**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,20	305487,14
6	Е11-220901-0202 1122-0901-0202	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	**задвижка или клапан**	**42,0000**		**5630,79**	**236493,13**
		Итого оплата труда:				18,59	70828,70
		Итого эксплуатация машин:				**2425,12**	**101855,04**
		Итого материалов:				**131,50**	**5523,00**
		Итого прямые затраты:				**318,40**	**13372,99**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		**2812,82**	**118138,63**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2400,87	100836,49
7	Е11-221301-0401 1122-1301-0401	**Краны водоразборные путевые. Устройство** Состав работ: 1. Сборка частей крана 2. Установка крана с проверкой 3. Установка ковера 4. Окраска	**кран**	**3,0000**		**22914,34**	**68743,02**
						417,10	17518,01

		Итого оплата труда:				**8227,55**	**24682,65**
		Итого эксплуатация машин:				**1532,22**	**4596,66**
		Итого материалов:				**3790,79**	**11372,36**
		Итого прямые затраты:				**13071,71**	**39215,12**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		8145,27	24435,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1697,36	5092,08
8	**С123-040201-1503 2304-0201-1503 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**38,0000**		**65726,64**	**2497612,32**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**60858,00**	**2312604,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4868,64	185008,32
9	**С123-040902-0906 2304-0902-0906 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3,0000**		**20171,16**	**60513,48**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**18677,00**	**56031,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1494,16	4482,48
10	**С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**4,0000**		**45658,08**	**182632,32**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**42276,00**	**169104,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3382,08	13528,32
				Трубопроводы			
11	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопрово**	**3,9000**		**639991,76**	**2495967,85**
		Итого оплата труда:				**258375,08**	**1007662,81**
		Итого эксплуатация машин:				**104571,75**	**407829,83**
		Итого материалов:				**2331,88**	**9094,33**
		Итого прямые затраты:				**336793,63**	**1313495,16**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		255791,33	997586,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47406,80	184886,51
12	**Е11-220501-0105 1122-0501-0105**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопрово**	**1,1800**		**827834,58**	**976844,80**
		Итого оплата труда:				**328276,32**	**387366,06**
		Итого эксплуатация машин:				**147960,06**	**174592,87**
		Итого материалов:				**6051,88**	**7141,22**
		Итого прямые затраты:				**441519,94**	**520993,53**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		324993,56	383492,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61321,08	72358,87
13	**Е11-220501-0102 1122-0501-0102**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопрово**	**0,0080**		**569997,40**	**4559,98**
		Итого оплата труда:				**234338,05**	**1874,70**
		Итого эксплуатация машин:				**82623,76**	**660,99**
		Итого материалов:				**1041,94**	**8,34**
		Итого прямые затраты:				**295780,70**	**2366,25**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		231994,67	1855,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42222,03	337,78
14	**С123-010405-0103 2301-0405-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**3900,0000**		**1922,40**	**7497360,00**
		Итого прямые затраты:	**м**			**1780,00**	**6942000,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,40	555360,00
15	**С123-010405-0106 2301-0405-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**1180,0000**		**3895,56**	**4596760,80**
		Итого прямые затраты:	**м**			**3607,00**	**4256260,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		288,56	340500,80
16	**С123-010405-0101 2301-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 63х2,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**8,0000**		**712,80**	**5702,40**
		Итого прямые затраты:					

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	52,80	422,40
17	Е11-220701-0103 1122-0701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией** Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции	**км трубопрово**	**3,9000**	**122508,77**	**477784,21**
		Итого оплата труда:			**53663,00**	**209285,70**
		Итого материалов:			**6644,68**	**25914,25**
		Итого прямые затраты:			**60307,68**	**235199,95**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	53126,37	207192,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9074,72	35391,42
18	Е11-220701-0105 1122-0701-0105	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией** Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции	**км трубопрово**	**1,1800**	**154889,14**	**182769,18**
		Итого оплата труда:			**64395,60**	**75986,81**
		Итого материалов:			**15268,62**	**18016,98**
		Итого прямые затраты:			**79664,22**	**94003,78**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	63751,64	75226,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11473,27	13538,46
19	Е11-221001-0103 1122-1001-0103	**Гидранты пожарные. Установка** Состав работ: 1. Сверление отверстий 2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев	**шт.**	**9,0000**	**4942,73**	**44484,54**
		Итого оплата труда:			**1969,32**	**17723,88**
		Итого эксплуатация машин:			**176,02**	**1584,18**
		Итого материалов:			**554,51**	**4990,61**
		Итого прямые затраты:			**2626,97**	**23642,75**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	1949,63	17546,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	366,13	3295,15
20	С123-030103-0907 2303-0103-0907 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**	**9,0000**	**44543,52**	**400891,68**
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**41244,00**	**371196,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3299,52	29695,68
21	С123-020803-0204 2302-0803-0204 РСНБ РК 2015	**Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100х80 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**5,0000**	**167239,08**	**836195,40**
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**154851,00**	**774255,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12388,08	61940,40
22	С123-020803-0103 2302-0803-0103 РСНБ РК 2015	**Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 100х80 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**4,0000**	**93675,96**	**374703,84**
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**86737,00**	**346948,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6938,96	27755,84
23	С123-020803-0103 2302-0803-0103 РСНБ РК 2015	**Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**5,0000**	**93675,96**	**468379,80**
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**86737,00**	**433685,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6938,96	34694,80
24	С123-020803-0103 2302-0803-0103 РСНБ РК 2015	**Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 100х80 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**2,0000**	**93675,96**	**187351,92**
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**86737,00**	**173474,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6938,96	13877,92
25	С123-020803-0103 2302-0803-0103 РСНБ РК 2015	**Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 150х80 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**2,0000**	**93675,96**	**187351,92**
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**86737,00**	**173474,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6938,96	13877,92
26	С123-041011-0104 2304-1011-0104 РСНБ РК	**Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 12815-80**	**шт.**	**4,0000**	**209428,20**	**837712,80**

		Итого прямые затраты:	**шт.**			**193915,00**	**775660,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15513,20	62052,80
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**22264220,26**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**5474249,26**
		Материалы -	Тенге				**89911,07**
		Всего заработная плата -	Тенге				**2731784,36**
		Транспортные расходы -	Тенге				**1333605,50**
		Накладные расходы -	Тенге				**2460022,90**
		Сметная прибыль -	Тенге				**634741,77**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**8569013,93**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2534,34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2731784,36**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**16789971,00**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**16789971,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1343197,68**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**18133168,68**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**26702182,61**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2534,34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2731784,36**

РАЗДЕЛ 2. Площадка напорно-регулирующих сооружений

27	**Прайс**	**Водонапорная башня типа Рожновского 25 м3, 12м, утепленная**	**шт**	**1,0000**		**2857142,86**	**2857142,86**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2857142,86**
		В том числе:					
		Стоимость оборудования -	Тенге				**2857142,86**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**2857142,86**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2857142,86**

РАЗДЕЛ 3. Колодцы

				В1-В9			
28	**Е11-221301-0102 1122-1301-0102**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых, +В-1** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища	**м3 железобето**	**73,7800**		**85147,65**	**6282193,87**
		Итого оплата труда:				**19994,46**	**1475191,55**
		Итого эксплуатация машин:				**9096,13**	**671112,25**
		Итого материалов:				**33478,27**	**2470027,00**
		Итого прямые затраты:				**59045,90**	**4356406,54**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		19794,52	1460439,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6307,23	465347,69
29	**С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,8000**		**12915,72**	**36164,02**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**11959,00**	**33485,20**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		956,72	2678,82
30	**С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**41,3000**		**26764,56**	**1105376,33**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**24782,00**	**1023496,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1982,56	81879,73
31	**С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**2,1000**		**42899,76**	**90089,50**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**39722,00**	**83416,20**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3177,76	6673,30
32	**С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**8,4000**		**11025,72**	**92616,05**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**10209,00**	**85755,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		816,72	6860,45
33	**С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,8000**		**15528,24**	**43479,07**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14378,00**	**40258,40**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1150,24	3220,67
34	**С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**81,2000**		**23702,76**	**1924664,11**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**21947,00**	**1782096,40**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1755,76	142567,71

35	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4,2000**	**34957,44**	**146821,25**
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**32368,00**	**135945,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2589,44	10875,65
36	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,8000**	**8436,96**	**23623,49**
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**7812,00**	**21873,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	624,96	1749,89
37	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**42,0000**	**21023,28**	**882977,76**
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**19466,00**	**817572,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1557,28	65405,76
38	С121-040302-0114 2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,4000**	**36185,40**	**50659,56**
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**33505,00**	**46907,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2680,40	3752,56
39	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**100,1000**	**5182,92**	**518810,29**
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**4799,00**	**480379,90**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	383,92	38430,39
40	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**88,2000**	**5213,16**	**459800,71**
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**4827,00**	**425741,40**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	386,16	34059,31
41	С121-040301-0103 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,5000**	**10496,52**	**36737,82**
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**9719,00**	**34016,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	777,52	2721,32
42	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**46,2000**	**20763,00**	**959250,60**
		Итого прямые затраты:	**комплект**		**19225,00**	**888195,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1538,00	71055,60
43	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	**шт.**	**323,4000**	**642,60**	**207816,84**
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**595,00**	**192423,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	47,60	15393,84
				Площадка напорно-регулирующих сооружений		
44	Е11-221301-0102 1122-1301-0102	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых, +В-1** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища	**м3 железобето**	**4,9350**	**85147,65**	**420203,67**
		Итого оплата труда:			**19994,46**	**98672,68**
		Итого эксплуатация машин:			**9096,13**	**44889,39**
		Итого материалов:			**33478,27**	**165215,28**
		Итого прямые затраты:			**59045,90**	**291391,52**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	19794,52	97685,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6307,23	31126,20
45	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,5000**	**12915,72**	**45205,02**
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**11959,00**	**41856,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	956,72	3348,52
46	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**7,0000**	**23702,76**	**165919,32**
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**21947,00**	**153629,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1755,76	12290,32

47	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**3,5000**	**21023,28**	**73581,48**
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**19466,00**	**68131,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1557,28	5450,48
48	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КОб из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**7,0000**	**5182,92**	**36280,44**
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**4799,00**	**33593,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	383,92	2687,44
49	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**4,2000**	**5213,16**	**21895,27**
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**4827,00**	**20273,40**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	386,16	1621,87
50	С121-040301-0103 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,4000**	**10496,52**	**14695,13**
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**9719,00**	**13606,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	777,52	1088,53
51	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,4000**	**20763,00**	**29068,20**
		Итого прямые затраты:	**комплект**		**19225,00**	**26915,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1538,00	2153,20
52	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,1000**	**19525,32**	**41003,17**
		Итого прямые затраты:	**комплект**		**18079,00**	**37965,90**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1446,32	3037,27
				К3,К3Н		
53	Е11-230601-0103 1123-0601-0103	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие** Состав работ: 1. Устройство песчаной подготовки 2. Укладка сборной железобетонной плиты днища 3. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности 4. Монтаж сборных железобетонных конструкций 5. Заделка труб 6. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок	**м3 конструкци**	**1,8340**	**63918,61**	**117226,74**
		Итого оплата труда:			**19837,54**	**36382,04**
		Итого эксплуатация машин:			**10490,70**	**19239,94**
		Итого материалов:			**13187,91**	**24186,62**
		Итого прямые затраты:			**39544,74**	**72525,05**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	19639,16	36018,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4734,71	8683,46
54	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	**м3**	**1,8340**	**55843,56**	**102417,09**
		Итого прямые затраты:	**м3**		**51707,00**	**94830,64**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4136,56	7586,45
55	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,1000**	**20763,00**	**43602,30**
		Итого прямые затраты:	**комплект**		**19225,00**	**40372,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1538,00	3229,80
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			**11343059,05**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**10349610,65**
Материалы -			Тенге			**2659428,92**
Всего заработная плата -			Тенге			**1610246,27**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**192423,00**
Местные материалы -			Тенге			**5436864,54**
		Накладные расходы -	Тенге			**1594143,81**
		Сметная прибыль -	Тенге			**955500,36**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**12899254,82**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1299,56**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**1610246,27**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**993448,40**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**993448,40**
		Сметная прибыль -	Тенге			**79475,87**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**1072924,27**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**13972179,09**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1299,56**
		Сметная заработная плата -	Тенге			[illegible]

РАЗДЕЛ 4. Вертикальная планировка

56	Е11-010104-0106 1101-0104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1311,1000**	**44,21**	**57964,88**
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением				
		Итого оплата труда:				
		Итого эксплуатация машин:			**12,11**	**15875,03**
		Итого прямые затраты:			**32,22**	**42241,16**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	**32,22**	**42241,16**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,72	11430,03
57	С341-010101-2005 4101-0101-2005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**483,8750**	3,27	4293,70
					705,24	**341248,01**
		Итого прямые затраты:				
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	**653,00**	**315970,38**
		Смета 7-1-1 Напорно-регулирующие сооружения			52,24	25277,63
58	Е11-010102-0602 1101-0102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**276,5000**	**29,47**	**8148,71**
		Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке				
		Итого оплата труда:				
		Итого эксплуатация машин:			**9,41**	**2602,73**
		Итого материалов:			**17,34**	**4794,61**
		Итого прямые затраты:			**0,28**	**76,05**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	**20,51**	**5671,13**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,78	1873,97
59	Е11-010201-0501 1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**1036,0000**	2,18	603,61
					251,03	**260061,99**
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта				
		Итого оплата труда:				
		Итого эксплуатация машин:			**111,39**	**115396,93**
		Итого прямые затраты:			**73,50**	**76146,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	**152,23**	**157712,35**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	80,20	83085,79
60	Е11-010201-0601 1101-0201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненно**	**1036,0000**	18,59	19263,85
					105,10	**108878,70**
		Состав работ: 1. Полив водой				
		Итого оплата труда:				
		Итого эксплуатация машин:			**24,07**	**24937,14**
		Итого материалов:			**68,19**	**70640,49**
		Итого прямые затраты:			**2,90**	**3004,40**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	**79,98**	**82858,87**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,33	17954,74
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге		7,78	8065,09
						604453,89
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**604453,89**
Материалы -			Тенге			**3080,45**
Всего заработная плата -			Тенге			**158811,84**
Транспортные расходы -			Тенге			**315970,38**
Накладные расходы -			Тенге			**114344,53**
Сметная прибыль -			Тенге			**57503,87**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**776302,29**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**175,23**
Сметная заработная плата -			Тенге			**158811,84**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			**776302,29**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**175,23**
Сметная заработная плата -			Тенге			**158811,84**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:			Тенге			**37068876,05**
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей			Тенге			**3611353,06**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге			**2785676,87**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге			**889489,41**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге			**26165127,38**
- перевозка грузов			Тенге			**1649575,88**
- оборудование			Тенге			**2857142,86**
Накладные расходы			Тенге			**4168511,24**
ИТОГО:			Тенге			**41237387,29**
Сметная прибыль			Тенге			**3070419,55**
ИТОГО по смете:			Тенге			**44307806,85**
Временные здания и сооружения 2,6%						**1 152 002,98**
Итого						**45 459 809,83**
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 2,3%						**1 045 575,63**
Итого						

Непредвиденные работы и затраты 2%	1000010
Итого	930 107,71
Скидка	47 435 493,16
Итого со скидкой	2 792 636,02
НДС 12%	44 642 857,14
Итого к оплате	5 357 142,86
	50 000 000,00

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Сырымский районный отдел
архитектуры, градостроительства и строительства"

Искаков А.С.

Технический надзор
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

Туйгужин Е.Е.

Авторский надзор
ИП "Нурмахамбетов Е.К."

Нурмахамбетов Е.К.

Подрядчик
Директор
ТОО "Жиенбай"

Карагойшин А.А.