Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Справка стоимости
выполненных работ за октябрь 2019 г. по Доп.соглашению №1 от 22.05.2019 г. к договору № 46 от 15.03.2019 г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422/ 268 025 011 422 / 268 025 015 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кокпек-Кольжат-Малый Дехан-Кетмень" км 17,5-26,35 Уйгурского района Алматинской области"	тенге	**268 025 011 422**						
			122 895 329,76	113 694 257,75	122 895 329,76	113 694 257,75			
			268 025 011 422						
			209 701 000,00	198 009 433,82		188 231 831,96	9 777 601,86	2 933 280,56	6 844 321,30
			268 025 015 422						
			77 054 769,44	77 054 769,44		77 054 769,44			
	Всего по акту:		409 651 099,20	388 758 461,01	122 895 329,76	378 980 859,15	9 777 601,86	2 933 280,56	6 844 321,30

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **С.З.Самуратов**

М.П

_____ **Ашпаков А.Т.**

Технадзор:

Директор ТОО "НПиПК "Каздоринновация"

_____ **Имамзаров Т.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **М.Т.Сапаргалиев**

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Акт приемки выполненных работ
Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кокпек-Кольжат-Малый Дехан-Кетмень" км 17,5-26,35 Уйгурского района Алматинской области"
за октябрь месяц 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Удлинение (ремонт) круглых ж/б труб диаметром 1,0м на ПК55+00; ПК63+39; ПК69+22; ПК75+01; ПК83+96; ПК85+83					
89	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3	248,4000		143,95	35758,30
		Итого оплата труда:				41,39	10281,28
		Итого эксплуатация машин:				136,34	33866,86
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		29,80	7402,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,90	3452,76
		Сметная стоимость:				187,66	46614,74
90	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	м3 грунта	27,6000		1872,99	51694,52
		Итого оплата труда:				1872,99	51694,52
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1348,55	37219,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,72	7113,07
		Сметная стоимость:				3479,27	96027,85
91	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство** Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением	м3 подушк	4,0000		4236,28	16945,12
		Итого оплата труда:				1912,03	7648,12

		Итого эксплуатация машин:			**176,64**	**706,56**
		Итого материалов:			**2234,10**	**8936,40**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1606,10	6424,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	467,39	1869,56
		Сметная стоимость:			**6309,77**	**25239,08**
92	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3**	**6,5000**	**27834,91**	**180926,92**
		Итого оплата труда:			**3733,94**	**24270,61**
		Итого эксплуатация машин:			**3279,45**	**21316,43**
		Итого материалов:			**21582,17**	**140284,11**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3136,51	20387,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2477,71	16105,12
		Сметная стоимость:			**33449,13**	**217419,35**
93	**Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015**	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4** Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов	**м3 железобе**	**7,5600**	**25363,28**	**191746,40**
		Итого оплата труда:			**11726,24**	**88650,37**
		Итого эксплуатация машин:			**11130,51**	**84146,66**
		Итого материалов:			**5348,63**	**40435,64**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	9850,04	74466,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2817,07	21297,05
		Сметная стоимость:			**38030,38**	**287509,67**
95	**Е11-300403-0103 1130-0403-0103 РСНБ РК 2015**	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м.** Состав работ: 1. Подача и сортировка блоков оголовков 2. Установка железобетонных конструкций оголовков на цементном растворе 3. Конопатка, заливка и расшивка швов 4. Заполнение пазух бетоном 5. Устройство бетонного лотка	**м3**	**15,3500**	**11254,84**	**172761,79**
		Итого оплата труда:			**4035,19**	**61940,17**
		Итого эксплуатация машин:			**3480,99**	**53433,20**
		Итого материалов:			**4632,31**	**71105,96**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3389,56	52029,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1171,55	17983,29

		Сметная стоимость:			**15815,95**	**242774,83**
98	**Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Устройство лотка из монолитного бетона В20** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**6,8000**	**19297,10**	**131220,28**
		Итого оплата труда:			**1244,63**	**8463,48**
		Итого эксплуатация машин:			**1162,00**	**7901,60**
		Итого материалов:			**17139,88**	**116551,18**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	1132,61	7701,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1634,38	11113,78
		Сметная стоимость:			**22064,09**	**150035,81**
99	**Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство** Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Приготовление битумных мастик 3. Устройство битумной гидроизоляции	**м2 изолиру**	**231,6000**	**3782,19**	**875955,67**
		Итого оплата труда:			**734,90**	**170202,84**
		Итого эксплуатация машин:			**128,60**	**29783,76**
		Итого материалов:			**2960,26**	**685596,22**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	617,32	142971,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	351,96	81513,94
		Сметная стоимость:			**4751,47**	**1100440,45**
100	**Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной** Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Укладка подготовительного слоя 3. Приготовление битумных мастик 4. Подготовка рулонных материалов 5. Устройство битумной гидроизоляции	**м2**	**44,0000**	**4565,97**	**200902,68**
		Итого оплата труда:			**1141,95**	**50245,80**
		Итого эксплуатация машин:			**191,51**	**8426,44**
		Итого материалов:			**3294,29**	**144948,76**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	959,24	42206,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	442,02	19448,88
		Сметная стоимость:			**5967,22**	**262557,68**
101	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона	**м3**	**2,9000**	**24885,90**	**72169,11**

		2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном					
		Итого оплата труда:				**3733,94**	**10828,43**
		Итого эксплуатация машин:				**3279,45**	**9510,41**
		Итого материалов:				**18633,15**	**54036,14**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3136,51	9095,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2241,79	6501,19
		Сметная стоимость:				**30264,20**	**87766,18**
102	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3**	**98,4000**		**796,07**	**78333,29**
		Итого оплата труда:				**796,07**	**78333,29**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		573,17	56399,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,54	10778,74
		Сметная стоимость:				**1478,78**	**145511,95**
103	**Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотне**	**98,4000**		**56,28**	**5538,35**
		Итого оплата труда:				**22,57**	**2220,89**
		Итого эксплуатация машин:				**56,28**	**5537,95**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		16,25	1599,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,80	570,72
		Сметная стоимость:				**78,34**	**7708,66**
		Укрепительные работы					
104	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3**	**124,3800**		**143,95**	**17905,00**
		Итого оплата труда:				**41,39**	**5148,09**
		Итого эксплуатация машин:				**136,34**	**16957,97**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		29,80	3706,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,90	1728,88
		Сметная стоимость:				**187,66**	**23341,15**

105	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3	13,8200	1526,14	21091,25
		Итого оплата труда:			1526,14	21091,25
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1098,82	15185,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	210,00	2902,20
		Сметная стоимость:			2834,96	39179,14
106	Е11-010106-3401 1101-0106-3401 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л** Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпкой впадин	м2	356,2000	1,16	414,62
		Итого оплата труда:			0,18	62,34
		Итого эксплуатация машин:			1,16	413,19
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	0,13	44,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,10	36,68
		Сметная стоимость:			1,39	495,12
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков				
107	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	м3	13,2000	6384,64	84277,25
		Итого оплата труда:			1971,33	26021,56
		Итого эксплуатация машин:			201,66	2661,91
		Итого материалов:			4310,39	56897,15
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1655,91	21858,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	643,24	8490,77
		Сметная стоимость:			8683,80	114626,16
108	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м2 укрепля	108,0000	3659,99	395279,41
		Итого оплата труда:			1145,37	123699,96
		Итого эксплуатация машин:			168,32	18178,56
		Итого материалов:			2383,91	257462,28
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,66	89063,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	358,77	38747,16

		Сметная стоимость:			**4843,43**	**523090,44**
109	**Е11-420102-0701 1142-0102-0701 РСНБ РК 2015**	**Армосетки, масса до 0,1 т. Установка** Состав работ: 1. Правка и частичная очистка арматуры 2. Установка арматурных конструкций	**т**	**0,2904**	**11737,06**	**3408,44**
		Итого оплата труда:			**10392,82**	**3018,07**
		Итого эксплуатация машин:			**1348,24**	**391,53**
		Итого материалов:			**570,00**	**165,53**
		Накладные расходы (Н10=68)	%	68	7067,12	2052,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1504,33	436,86
		Сметная стоимость:			**20308,51**	**5897,59**
110	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2904**	**202229,00**	**58727,30**
		Укрепление входного русла				
111	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3**	**7,2000**	**6384,64**	**45969,41**
		Итого оплата труда:			**1971,33**	**14193,58**
		Итого эксплуатация машин:			**201,66**	**1451,95**
		Итого материалов:			**4310,39**	**31034,81**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1655,91	11922,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	643,24	4631,33
		Сметная стоимость:			**8683,80**	**62523,36**
112	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м2 укрепля**	**60,0000**	**3659,99**	**219599,64**
		Итого оплата труда:			**1145,37**	**68722,20**
		Итого эксплуатация машин:			**168,32**	**10099,20**
		Итого материалов:			**2383,91**	**143034,60**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,66	49479,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	358,77	21526,20
		Сметная стоимость:			**4843,43**	**290605,80**
113	**Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015**	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами** Состав работ: 1. Копание траншей в основании под лотки и оголовки	**м упора**	**21,0000**	**8145,31**	**171051,51**

		2. Частичное исправление дна и откосов 3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 4. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном				
		Итого оплата труда:			**2522,67**	**52976,07**
		Итого эксплуатация машин:			**26,09**	**547,89**
		Итого материалов:			**5602,31**	**117648,51**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1816,32	38142,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	796,93	16735,53
		Сметная стоимость:			**10758,56**	**225929,76**
114	**Е11-420102-0701 1142-0102-0701 РСНБ РК 2015**	**Армосетки, масса до 0,1 т. Установка** Состав работ: 1. Правка и частичная очистка арматуры 2. Установка арматурных конструкций	**т**	**0,1560**	**11737,06**	**1830,98**
		Итого оплата труда:			**10392,82**	**1621,28**
		Итого эксплуатация машин:			**1348,24**	**210,33**
		Итого материалов:			**570,00**	**88,92**
		Накладные расходы (Н10=68)	%	68	7067,12	1102,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1504,33	234,68
		Сметная стоимость:			**20308,51**	**3168,13**
115	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1560**	**202229,00**	**31547,72**
		Укрепление выходного русла				
116	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3**	**3,0000**	**6384,64**	**19153,92**
		Итого оплата труда:			**1971,33**	**5913,99**
		Итого эксплуатация машин:			**201,66**	**604,98**
		Итого материалов:			**4310,39**	**12931,17**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1655,91	4967,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	643,24	1929,72
		Сметная стоимость:			**8683,80**	**26051,40**
117	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м2 укрепля**	**42,0000**	**3659,99**	**153719,58**
		Итого оплата труда:			**1145,37**	**48105,54**

		Итого эксплуатация машин:			**168,32**	**7069,44**
		Итого материалов:			**2383,91**	**100124,22**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,66	34635,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	358,77	15068,34
		Сметная стоимость:			**4843,43**	**203424,06**
118	**Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015**	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами** Состав работ: 1. Копание траншей в основании под лотки и оголовки 2. Частичное исправление дна и откосов 3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 4. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м упора**	**10,0000**	**8145,31**	**81453,10**
		Итого оплата труда:			**2522,67**	**25226,70**
		Итого эксплуатация машин:			**26,09**	**260,90**
		Итого материалов:			**5602,31**	**56023,10**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1816,32	18163,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	796,93	7969,30
		Сметная стоимость:			**10758,56**	**107585,60**
119	**Е11-420102-0701 1142-0102-0701 РСНБ РК 2015**	**Армосетки, масса до 0,1 т. Установка** Состав работ: 1. Правка и частичная очистка арматуры 2. Установка арматурных конструкций .	**т**	**0,0714**	**11737,06**	**838,03**
		Итого оплата труда:			**10392,82**	**742,05**
		Итого эксплуатация машин:			**1348,24**	**96,26**
		Итого материалов:			**570,00**	**40,70**
		Накладные расходы (Н10=68)	%	68	7067,12	504,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1504,33	107,41
		Сметная стоимость:			**20308,51**	**1450,03**
120	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0714**	**202229,00**	**14439,15**
		Устройство конца укрепления				
121	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночной подготовки** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3**	**12,1000**	**6384,64**	**77254,14**
		Итого оплата труда:			**1971,33**	**23853,09**
		Итого эксплуатация машин:			**201,66**	**2440,09**
		Итого материалов:			**4310,39**	**52155,72**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1655,91	20036,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	643,24	7783,20

		Сметная стоимость:			**8683,80**	**105073,98**
122	**Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015**	**Устройство каменной наброски или призмы** Состав работ: 1. Устройство каменной наброски с выкладкой поверхности камнем	**м3**	**16,2000**	**2740,13**	**44390,11**
		Итого оплата труда:			**2738,16**	**44358,19**
		Итого эксплуатация машин:			**3,19**	**51,68**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1971,48	31937,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	376,93	6106,27
		Сметная стоимость:			**5088,54**	**82434,35**
123	**С121-010701-0201**	**Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/**	**м3**	**17,1720**	**2398,00**	**41178,46**
124	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до** Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м2**	**147,0000**	**3732,52**	**548680,44**
		Итого оплата труда:			**1145,37**	**168369,39**
		Итого эксплуатация машин:			**168,32**	**24743,04**
		Итого материалов:			**2456,44**	**361096,68**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,66	121225,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	364,57	53591,79
		Сметная стоимость:			**4921,76**	**723498,72**
125	**Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	**т**	**0,2678**	**53872,40**	**14427,03**
		Итого оплата труда:			**53530,40**	**14335,44**
		Итого материалов:			**342,00**	**91,59**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	44965,54	12041,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7907,03	2117,50
		Сметная стоимость:			**106744,97**	**28586,30**
126	**С121-050301-3001 2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2678**	**202229,00**	**54156,93**
		Удлинение (ремонт) круглой ж/б трубы диаметром 1,5м на ПК28+40				
127	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3**	**18,6300**	**143,95**	**2681,79**

		Итого оплата труда:				**41,39**	**771,10**
		Итого эксплуатация машин:				**136,34**	**2540,01**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		29,80	555,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,90	258,96
		Сметная стоимость:				**187,66**	**3496,11**
128	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**2,0700**		**1872,99**	**3877,09**
		Итого оплата труда:				**1872,99**	**3877,09**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1348,55	2791,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,72	533,48
		Сметная стоимость:				**3479,27**	**7202,09**
129	**Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство** Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением	**м3 подушк**	**0,3000**		**4236,28**	**1270,88**
		Итого оплата труда:				**1912,03**	**573,61**
		Итого эксплуатация машин:				**176,64**	**52,99**
		Итого материалов:				**2234,10**	**670,23**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1606,10	481,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		467,39	140,22
		Сметная стоимость:				**6309,77**	**1892,93**
130	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3**	**0,5700**		**27834,91**	**15865,90**
		Итого оплата труда:				**3733,94**	**2128,35**
		Итого эксплуатация машин:				**3279,45**	**1869,29**
		Итого материалов:				**21582,17**	**12301,84**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3136,51	1787,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2477,71	1412,29
		Сметная стоимость:				**33449,13**	**19066,00**
131	**Е11-300401-0209 1130-0401-0209 РСНБ РК 2015**	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 8; 9** Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков	**м3 железобе**	**0,8300**		**15114,53**	**12545,06**

		3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов				
		Итого оплата труда:			**7029,86**	**5834,78**
		Итого эксплуатация машин:			**6560,01**	**5444,81**
		Итого материалов:			**3194,76**	**2651,65**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	5905,08	4901,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1681,57	1395,70
		Сметная стоимость:			**22701,18**	**18841,98**
133	**Е11-300403-0103 1130-0403-0103 РСНБ РК 2015**	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м.** Состав работ: 1. Подача и сортировка блоков оголовков 2. Установка железобетонных конструкций оголовков на цементном растворе 3. Конопатка, заливка и расшивка швов 4. Заполнение пазух бетоном 5. Устройство бетонного лотка	**м3**	**4,9100**	**11254,84**	**55261,26**
		Итого оплата труда:			**4035,19**	**19812,78**
		Итого эксплуатация машин:			**3480,99**	**17091,66**
		Итого материалов:			**4632,31**	**22744,64**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3389,56	16642,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1171,55	5752,31
		Сметная стоимость:			**15815,95**	77656,31
136	**Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Устройство лотка из монолитного бетона В20** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**2,6000**	**19297,10**	**50172,46**
		Итого оплата труда:			**1244,63**	**3236,04**
		Итого эксплуатация машин:			**1162,00**	**3021,20**
		Итого материалов:			**17139,88**	**44563,69**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	1132,61	2944,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1634,38	4249,39
		Сметная стоимость:			**22064,09**	57366,63
137	**Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство** Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Приготовление битумных мастик 3. Устройство битумной гидроизоляции	**м2 изолиру**	**42,9000**	**3782,19**	**162255,95**
		Итого оплата труда:			**734,90**	**31527,21**

		Итого эксплуатация машин:				**128,60**	**5516,94**
		Итого материалов:				**2960,26**	**126995,15**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		617,32	26483,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		351,96	15099,08
		Сметная стоимость:				**4751,47**	**203838,06**
138	**Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной** Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Укладка подготовительного слоя 3. Приготовление битумных мастик 4. Подготовка рулонных материалов 5. Устройство битумной гидроизоляции	**м2**	**3,0000**		**4565,97**	**13697,91**
		Итого оплата труда:				**1141,95**	**3425,85**
		Итого эксплуатация машин:				**191,51**	**574,53**
		Итого материалов:				**3294,29**	**9882,87**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		959,24	2877,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		442,02	1326,06
		Сметная стоимость:				**5967,22**	**17901,66**
139	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3**	**0,2000**		**24885,90**	**4977,18**
		Итого оплата труда:				**3733,94**	**746,79**
		Итого эксплуатация машин:				**3279,45**	**655,89**
		Итого материалов:				**18633,15**	**3726,63**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3136,51	627,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2241,79	448,36
		Сметная стоимость:				**30264,20**	**6052,84**
140	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3**	**13,4000**		**796,07**	**10667,34**
		Итого оплата труда:				**796,07**	**10667,34**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		573,17	7680,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,54	1467,84
		Сметная стоимость:				**1478,78**	**19815,65**
141	**Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** Состав работ:	**м3 уплотне**	**13,4000**		**56,28**	**754,15**

		1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта				
		Итого оплата труда:			**22,57**	**302,44**
		Итого эксплуатация машин:			**56,28**	**754,15**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	16,25	217,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,80	77,72
		Сметная стоимость:			**78,34**	**1049,76**
		Укрепительные работы				
142	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3**	**25,3800**	**143,95**	**3653,53**
		Итого оплата труда:			**41,39**	**1050,48**
		Итого эксплуатация машин:			**136,34**	**3460,31**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	29,80	756,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,90	352,78
		Сметная стоимость:			**187,66**	**4762,81**
143	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3**	**2,8200**	**1526,14**	**4303,71**
		Итого оплата труда:			**1526,14**	**4303,71**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1098,82	3098,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	210,00	592,20
		Сметная стоимость:			**2834,96**	**7994,59**
144	**Е11-010106-3401 1101-0106-3401 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л** Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпкой впадин	**м2**	**82,2000**	**1,16**	**95,35**
		Итого оплата труда:			**0,18**	**14,39**
		Итого эксплуатация машин:			**1,16**	**95,35**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	0,13	10,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,10	8,46
		Сметная стоимость:			**1,39**	**114,26**
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков				
145	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ:	**м3**	**2,9000**	**6384,64**	**18515,46**

	РСНБ РК 2015	1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением					
		Итого оплата труда:				**1971,33**	**5716,86**
		Итого эксплуатация машин:				**201,66**	**584,81**
		Итого материалов:				**4310,39**	**12500,13**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1655,91	4802,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		643,24	1865,40
		Сметная стоимость:				**8683,80**	**25183,02**
146	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м2 укрепля**	**23,0000**		**3659,99**	**84179,84**
		Итого оплата труда:				**1145,37**	**26343,51**
		Итого эксплуатация машин:				**168,32**	**3871,36**
		Итого материалов:				**2383,91**	**54829,93**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		824,66	18967,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		358,77	8251,71
		Сметная стоимость:				**4843,43**	**111398,89**
147	**Е11-420102-0701 1142-0102-0701 РСНБ РК 2015**	**Армосетки, масса до 0,1 т. Установка** Состав работ: 1. Правка и частичная очистка арматуры 2. Установка арматурных конструкций .	**т**	**0,0641**		**11737,06**	**752,35**
		Итого оплата труда:				**10392,82**	**666,18**
		Итого эксплуатация машин:				**1348,24**	**86,42**
		Итого материалов:				**570,00**	**36,54**
		Накладные расходы (Н10=68)	%	68		7067,12	453,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1504,33	96,43
		Сметная стоимость:				**20308,51**	**1301,78**
148	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0641**		**202229,00**	**12962,88**
		Укрепление входного русла					
149	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3**	**2,3000**		**6384,64**	**14684,67**
		Итого оплата труда:				**1971,33**	**4534,06**
		Итого эксплуатация машин:				**201,66**	**463,82**
		Итого материалов:				**4310,39**	**9913,90**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1655,91	3808,59

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	643,24	1479,45
		Сметная стоимость:			**8683,80**	**19972,74**
150	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м2 укрепля**	**18,0000**	**3659,99**	**65879,82**
		Итого оплата труда:			**1145,37**	**20616,66**
		Итого эксплуатация машин:			**168,32**	**3029,76**
		Итого материалов:			**2383,91**	**42910,38**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,66	14843,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	358,77	6457,86
		Сметная стоимость:			**4843,43**	**87181,74**
151	**Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015**	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами** Состав работ: 1. Копание траншей в основании под лотки и оголовки 2. Частичное исправление дна и откосов 3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 4. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м упора**	**3,5000**	**8145,31**	**28508,59**
		Итого оплата труда:			**2522,67**	**8829,35**
		Итого эксплуатация машин:			**26,09**	**91,32**
		Итого материалов:			**5602,31**	**19608,09**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1816,32	6357,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	796,93	2789,26
		Сметная стоимость:			**10758,56**	**37654,96**
152	**Е11-420102-0701 1142-0102-0701 РСНБ РК 2015**	**Армосетки, масса до 0,1 т. Установка** Состав работ: 1. Правка и частичная очистка арматуры 2. Установка арматурных конструкций	**т**	**0,0497**	**11737,06**	**583,33**
		Итого оплата труда:			**10392,82**	**516,52**
		Итого эксплуатация машин:			**1348,24**	**67,01**
		Итого материалов:			**570,00**	**28,33**
		Накладные расходы (Н10=68)	%	68	7067,12	351,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1504,33	74,77
		Сметная стоимость:			**20308,51**	**1009,33**
153	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0497**	**202229,00**	**10050,78**

		Укрепление выходного русла				
154	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	м3	0,7000	6384,64	4469,25
		Итого оплата труда:			1971,33	1379,93
		Итого эксплуатация машин:			201,66	141,16
		Итого материалов:			4310,39	3017,27
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1655,91	1159,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	643,24	450,27
		Сметная стоимость:			8683,80	6078,66
155	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м2 укрепля	8,0000	3659,99	29279,92
		Итого оплата труда:			1145,37	9162,96
		Итого эксплуатация машин:			168,32	1346,56
		Итого материалов:			2383,91	19071,28
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,66	6597,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	358,77	2870,16
		Сметная стоимость:			4843,43	38747,44
156	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами** Состав работ: 1. Копание траншей в основании под лотки и оголовки 2. Частичное исправление дна и откосов 3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 4. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м упора	2,0000	8145,31	16290,62
		Итого оплата труда:			2522,67	5045,34
		Итого эксплуатация машин:			26,09	52,18
		Итого материалов:			5602,31	11204,62
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1816,32	3632,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	796,93	1593,86
		Сметная стоимость:			10758,56	21517,12
157	Е11-420102-0701 1142-0102-0701 РСНБ РК 2015	**Армосетки, масса до 0,1 т. Установка** Состав работ: 1. Правка и частичная очистка арматуры 2. Установка арматурных конструкций	т	0,0148	11737,06	173,71

		Итого оплата труда:				**10392,82**	**153,81**
		Итого эксплуатация машин:				**1348,24**	**19,95**
		Итого материалов:				**570,00**	**8,44**
		Накладные расходы (Н10=68)	%	68		7067,12	104,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1504,33	22,26
		Сметная стоимость:				**20308,51**	**300,57**
158	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0148**		**202229,00**	**2992,99**
		Устройство конца укрепления					
159	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночной подготовки** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3**	**2,4000**		**6384,64**	**15323,14**
		Итого оплата труда:				**1971,33**	**4731,19**
		Итого эксплуатация машин:				**201,66**	**483,98**
		Итого материалов:				**4310,39**	**10344,94**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1655,91	3974,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		643,24	1543,78
		Сметная стоимость:				**8683,80**	**20841,12**
160	**Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015**	**Устройство каменной наброски или призмы** Состав работ: 1. Устройство каменной наброски с выкладкой поверхности камнем	**м3**	**3,2000**		**2740,13**	**8768,42**
		Итого оплата труда:				**2738,16**	**8762,11**
		Итого эксплуатация машин:				**3,19**	**10,21**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1971,48	6308,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		376,93	1206,18
		Сметная стоимость:				**5088,54**	**16283,33**
161	**С121-010701-0201**	**Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/**	**м3**	**3,3920**		**2398,00**	**8134,02**
162	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до** Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м2**	**29,0000**		**3732,52**	**108243,08**
		Итого оплата труда:				**1145,37**	**33215,73**
		Итого эксплуатация машин:				**168,32**	**4881,28**
		Итого материалов:				**2456,44**	**71236,76**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		824,66	23915,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,57	10572,53
		Сметная стоимость:				**4921,76**	**142731,04**

163	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	т	0,0527	53872,40	2839,08
		Итого оплата труда:			53530,40	2821,05
		Итого материалов:			342,00	18,02
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	44965,54	2369,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7907,03	416,70
		Сметная стоимость:			106744,97	5625,46
164	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0527	202229,00	10657,47
		Укрепление двухочковой прямоугольной ж/б трубы отверстием 2х2,0х2,0м на				
		Укрепительные работы				
165	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3	104,2400	143,95	15005,76
		Итого оплата труда:			41,39	4314,49
		Итого эксплуатация машин:			136,34	14212,08
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	29,80	3106,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,90	1448,94
		Сметная стоимость:			187,66	19561,68
166	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3	11,5800	1526,14	17672,70
		Итого оплата труда:			1526,14	17672,70
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1098,82	12724,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	210,00	2431,80
		Сметная стоимость:			2834,96	32828,84
167	Е11-010106-3401 1101-0106-3401 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л** Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпкой впадин	м2	219,6300	1,16	254,77
		Итого оплата труда:			0,18	38,44
		Итого эксплуатация машин:			1,16	254,77
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	0,13	27,67

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,10	22,61
		Сметная стоимость:				**1,39**	**305,29**
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков					
168	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3**	**3,9000**		**6384,64**	**24900,10**
		Итого оплата труда:				**1971,33**	**7688,19**
		Итого эксплуатация машин:				**201,66**	**786,47**
		Итого материалов:				**4310,39**	**16810,52**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1655,91	6458,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		643,24	2508,64
		Сметная стоимость:				**8683,80**	**33866,82**
169	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м2 укрепля**	**32,0000**		**3659,99**	**117119,81**
		Итого оплата труда:				**1145,37**	**36651,84**
		Итого эксплуатация машин:				**168,32**	**5386,24**
		Итого материалов:				**2383,91**	**76285,12**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		824,66	26389,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		358,77	11480,64
		Сметная стоимость:				**4843,43**	**154989,76**
170	**Е11-420102-0701 1142-0102-0701 РСНБ РК 2015**	**Армосетки, масса до 0,1 т. Установка** Состав работ: 1. Правка и частичная очистка арматуры 2. Установка арматурных конструкций	**т**	**0,0871**		**11737,06**	**1022,30**
		Итого оплата труда:				**10392,82**	**905,21**
		Итого эксплуатация машин:				**1348,24**	**117,43**
		Итого материалов:				**570,00**	**49,65**
		Накладные расходы (Н10=68)	%	68		7067,12	615,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1504,33	131,03
		Сметная стоимость:				**20308,51**	**1768,87**
171	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0871**		**202229,00**	**17614,15**
		Укрепление входного русла					
172	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3**	**3,8000**		**6384,64**	**24261,63**

		Итого оплата труда:				**1971,33**	**7491,05**
		Итого эксплуатация машин:				**201,66**	**766,31**
		Итого материалов:				**4310,39**	**16379,48**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1655,91	6292,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		643,24	2444,31
		Сметная стоимость:				**8683,80**	**32998,44**
173	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м2 укрепля**	**30,0000**		**3659,99**	**109799,79**
		Итого оплата труда:				**1145,37**	**34361,10**
		Итого эксплуатация машин:				**168,32**	**5049,60**
		Итого материалов:				**2383,91**	**71517,30**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		824,66	24739,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		358,77	10763,10
		Сметная стоимость:				**4843,43**	**145302,90**
174	**Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015**	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами** Состав работ: 1. Копание траншей в основании под лотки и оголовки 2. Частичное исправление дна и откосов 3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 4. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м упора**	**3,5000**		**8145,31**	**28508,59**
		Итого оплата труда:				**2522,67**	**8829,35**
		Итого эксплуатация машин:				**26,09**	**91,32**
		Итого материалов:				**5602,31**	**19608,09**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1816,32	6357,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		796,93	2789,26
		Сметная стоимость:				**10758,56**	**37654,96**
175	**Е11-420102-0701 1142-0102-0701 РСНБ РК 2015**	**Армосетки, масса до 0,1 т. Установка** Состав работ: 1. Правка и частичная очистка арматуры 2. Установка арматурных конструкций .	**т**	**0,0825**		**11737,06**	**968,31**
		Итого оплата труда:				**10392,82**	**857,41**
		Итого эксплуатация машин:				**1348,24**	**111,23**

		Итого материалов:				**570,00**	**47,03**
		Накладные расходы (Н10=68)	%	68		7067,12	583,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1504,33	124,11
		Сметная стоимость:				**20308,51**	**1675,45**
176	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0825**		**202229,00**	**16683,89**
		Укрепление выходного русла					
177	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3**	**8,5000**		**6384,64**	**54269,44**
		Итого оплата труда:				**1971,33**	**16756,31**
		Итого эксплуатация машин:				**201,66**	**1714,11**
		Итого материалов:				**4310,39**	**36638,32**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1655,91	14075,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		643,24	5467,54
		Сметная стоимость:				**8683,80**	**73812,30**
178	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м2 укрепля**	**91,0000**		**3659,99**	**333059,50**
		Итого оплата труда:				**1145,37**	**104228,67**
		Итого эксплуатация машин:				**168,32**	**15317,12**
		Итого материалов:				**2383,91**	**216935,81**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		824,66	75044,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		358,77	32648,07
		Сметная стоимость:				**4843,43**	**440752,13**
179	**Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015**	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами** Состав работ: 1. Копание траншей в основании под лотки и оголовки 2. Частичное исправление дна и откосов 3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 4. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м упора**	**2,0000**		**8145,31**	**16290,62**
		Итого оплата труда:				**2522,67**	**5045,34**
		Итого эксплуатация машин:				**26,09**	**52,18**
		Итого материалов:				**5602,31**	**11204,62**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1816,32	3632,64

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	796,93	1593,86
		Сметная стоимость:			**10758,56**	**21517,12**
180	**Е11-420102-0701 1142-0102-0701 РСНБ РК 2015**	**Армосетки, масса до 0,1 т. Установка** Состав работ: 1. Правка и частичная очистка арматуры 2. Установка арматурных конструкций	**т**	**0,1665**	**11737,06**	**1954,22**
		Итого оплата труда:			**10392,82**	**1730,40**
		Итого эксплуатация машин:			**1348,24**	**224,48**
		Итого материалов:			**570,00**	**94,91**
		Накладные расходы (Н10=68)	%	68	7067,12	1176,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1504,33	250,47
		Сметная стоимость:			**20308,51**	**3381,37**
181	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1665**	**202229,00**	**33671,13**
		Устройство конца укрепления				
182	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночной подготовки** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3**	**6,7000**	**6384,64**	**42777,09**
		Итого оплата труда:			**1971,33**	**13207,91**
		Итого эксплуатация машин:			**201,66**	**1351,12**
		Итого материалов:			**4310,39**	**28879,61**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1655,91	11094,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	643,24	4309,71
		Сметная стоимость:			**8683,80**	**58181,46**
183	**Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015**	**Устройство каменной наброски или призмы** Состав работ: 1. Устройство каменной наброски с выкладкой поверхности камнем	**м3**	**22,1000**	**2740,13**	**60556,87**
		Итого оплата труда:			**2738,16**	**60513,34**
		Итого эксплуатация машин:			**3,19**	**70,50**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1971,48	43569,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	376,93	8330,15
		Сметная стоимость:			**5088,54**	**112456,73**
184	**С121-010701-0201**	**Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/**	**м3**	**23,4260**	**2398,00**	**56175,55**
185	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до** Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м2**	**80,0000**	**3732,52**	**298601,60**
		Итого оплата труда:			**1145,37**	**91629,60**

		Итого эксплуатация машин:				**168,32**	**13465,60**
		Итого материалов:				**2456,44**	**196515,20**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		824,66	65972,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,57	29165,60
		Сметная стоимость:				**4921,76**	**393740,80**
186	**Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	**т**	**0,1467**		**53872,40**	**7903,08**
		Итого оплата труда:				**53530,40**	**7852,91**
		Итого материалов:				**342,00**	**50,17**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		44965,54	6596,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7907,03	1159,96
		Сметная стоимость:				**106744,97**	**15659,49**
187	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1467**		**202229,00**	**29666,99**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**6 208 852,67**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6 208 852,67**
Всего заработная плата -			Тенге				**1 852 780,05**
		Накладные расходы -	Тенге				**1 411 933,46**
		Сметная прибыль -	Тенге				**609 662,89**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8 230 449,02**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1 787,31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1 852 780,05**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**8 230 449,02**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1 787,31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1 852 780,05**
		Перевозка строительных материалов до 320 км					
4	**С341-010305-1902 4101-0305-1902 РСНБ РК 2015**	**Перевозка сборных ЖБИ, дорожных знаков, барьерных ограждений бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км**	**т**	**93,7569**		**4805,00**	**450501,99**
5	**С341-010305-1991 4101-0305-1991 РСНБ РК 2015 К=120**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	**т·км**	**93,7569**		**2520,00**	**236267,43**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**686 769,42**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**686 769,42**
Транспортные расходы -			Тенге				**686 769,42**
		Сметная прибыль -	Тенге				**54 941,55**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**741 710,98**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**741 710,98**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**6 208 852,67**
В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**6 208 852,67**
Всего заработная плата -	Тенге				**1 852 780,05**
Накладные расходы -	Тенге				**1 411 933,46**
Сметная прибыль -	Тенге				**609 662,89**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**8 230 449,02**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1 787,31**
Сметная заработная плата -	Тенге				**1 852 780,05**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**8 230 449,02**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1 787,31**
Сметная заработная плата -	Тенге				**1 852 780,05**
Временные здания и сооружения 3.12%	Тенге				**256 790,01**
Итого	Тенге				**8 487 239,03**
Дополнительные затраты на строительство (Затраты на транспортировку материалов)	Тенге				**741 710,98**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%	Тенге				**122 216,24**
Итого	Тенге				**9 351 166,25**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				**187 023,32**
Итого	Тенге				**9 538 189,57**
Итого с Прочими затратами	Тенге				**9 538 189,57**
В том числе на 2018 год - 66%	Тенге				**6 295 205,12**
В том числе на 2019 год - 34%	Тенге				**3 242 984,45**
НДС на 2018 год -12%	Тенге				**755 424,61**
НДС на 2019 год -12% с К=1,0498961	Тенге				**3 813 372,34**
ВСЕГО по сметному расчету	Тенге				**10 864 002,07**
ИТОГО с учетом тендерной скидки	Тенге				**9 777 601,86**
	Тенге				
	Тенге				

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **С.З.Самуратов**

М.П.

_____ **Аппаков А.Т.**

Технадзор:

Директор ТОО "НИиПК "Каздоринновация"

_____ **Имамзаров Т.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **М.Т.Сапаргалиев**

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Справка стоимости
выполненных работ за ноябрь 2019 г. по Доп.соглашению №1 от 22.05.2019 г. к договору № 46 от 15.03.2019 г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422/ 268 025 011 422 / 268 025 015 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кокпек-Кольжат-Малый Дехан-Кетмень" км 17,5-26,35 Уйгурского района Алматинской области"	тенге	**268 025 000 422**						
			122 895 329,76	122 895 329,76	122 895 329,76	116 627 538,31		6 267 791,45	
			268 025 011 422						
			209 701 000,00	218 902 072,01		198 009 433,82	20 892 638,19		14 624 846,74
			268 025 015 422						
			77 054 769,44	77 054 769,44		77 054 769,44			
	Всего по акту:		409 651 099,20	409 651 099,20	122 895 329,76	388 758 461,01	20 892 638,19	6 267 791,45	14 624 846,74

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З**
М.П.

_____ **Аппаков А.Т.**

Технадзор:

Директор ТОО "НИиПК "Каздоринновация"

_____ **Имамзаров Т.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **М.Т.Сапаргалиев**
М.П.

Главный инженер ТОО "Проектдорстрой" Сарыкбаев В

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта .. автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Акт приемки выполненных работ
Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кокпек-Кольжат-Малый Дехан-Кетмень" км 17,5-26,35 Уйгурского района Алматинской области"
за ноябрь месяц 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
24	**Е11-010204-0202 1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних** Состав работ: 1. Исправление откоса и нарезка борозд 2. Подсыпка растительной земли по откосу 3. Посев трав	**м2**	**59265,0000**		**218,57**	**12953793,44**
		Итого оплата труда:				**37,63**	**2230082,69**
		Итого эксплуатация машин:				**157,91**	**9358429,47**
		Итого материалов:				**60,67**	**3595363,97**
		Накладные расходы (Н10=72)	%			27,09	1605659,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			19,65	1164756,38
		Сметная стоимость:				**265,32**	**15724209,36**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**12 953 793,44**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12 953 793,44**
Всего заработная плата -			Тенге				**2 230 082,69**
		Накладные расходы -	Тенге				**1 605 659,53**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1 164 756,24**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**15 724 209,22**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1 721,48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2 230 082,69**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**15 724 209,22**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1 721,48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2 230 082,69**
		гл.5.1.Установка дорожных знаков и оградительных приспособлений					
		Установка одностоечных знаков					
1	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Устройство присыпных берм из ПГС бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**10,6400**		**29,68**	**315,80**
		Итого оплата труда:				**11,92**	**126,83**
		Итого эксплуатация машин:				**29,68**	**315,80**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		8,58	91,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,06	32,56
		Сметная стоимость:				**41,33**	**439,75**

2	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	10,6400	2031,00	21609,84
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3	10,6400	143,96	1531,73
		Итого оплата труда:			109,70	1167,21
		Итого эксплуатация машин:			66,41	706,60
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	78,98	840,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,84	189,82
		Сметная стоимость:			240,78	2561,90
4	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ: 1. Полив водой	м3	10,6400	79,49	845,77
		Итого оплата труда:			23,70	252,17
		Итого эксплуатация машин:			67,73	720,65
		Итого материалов:			3,00	31,92
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	17,07	181,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,72	82,14
		Сметная стоимость:			104,29	1109,65
5	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	м3	5,1000	6254,22	31896,52
		Итого оплата труда:			1108,43	5652,99
		Итого эксплуатация машин:			904,54	4613,15
		Итого материалов:			4615,70	23540,07
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93	1030,84	5257,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	582,80	2972,28
		Сметная стоимость:			7867,86	40126,09
6	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных фундаментов из бетона В20, F300** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	10,5000	25002,84	262529,82
		Итого оплата труда:			5272,61	55362,41
		Итого эксплуатация машин:			1129,97	11864,69
		Итого материалов:			18845,47	197877,44
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	4798,08	50379,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2384,07	25032,74
		Сметная стоимость:			32184,99	337942,40

7	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0338		197161,00
8	С121-050307-0111 2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74**	кг	36,5000		300,00
9	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему	шт.	30,0000		4426,62
		Итого оплата труда:				3526,92
		Итого эксплуатация машин:				717,59
		Итого материалов:				425,83
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		3809,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		658,86
		Сметная стоимость:				8894,55
10	С124-010202-0703 2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	9,0000		4061,00
11	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014**	шт.	21,0000		4738,00
12	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	2,3400		21097,14
		Итого оплата труда:				1380,39
		Итого эксплуатация машин:				1077,74
		Итого материалов:				18861,10
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1256,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1788,26
		Сметная стоимость:				24141,56
13	С124-010201-0104 2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	21,0000		6566,00
14	С124-010201-0146 2401-0201-0146 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	18,0000		2047,00

		Установка двустоечных знаков				
15	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	м3 основания	1,3600	6254,22	8505,73
		Итого оплата труда:			1108,43	1507,46
		Итого эксплуатация машин:			904,54	1230,17
		Итого материалов:			4615,70	6277,35
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93	1030,84	1401,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	582,80	792,61
		Сметная стоимость:			7867,86	10700,29
16	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных фундаментов из бетона В20, F300** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	2,8000	25002,84	70007,94
		Итого оплата труда:			5272,61	14763,31
		Итого эксплуатация машин:			1129,97	3163,92
		Итого материалов:			18845,47	52767,32
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	4798,08	13434,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2384,07	6675,40
		Сметная стоимость:			32184,99	90117,97
17	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0090	197161,00	1774,45
18	С121-050307-0111 2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74**	кг	9,7000	300,00	2910,00
19	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему	шт.	8,0000	4426,62	35412,93
		Итого оплата труда:			3526,92	28215,36
		Итого эксплуатация машин:			717,59	5740,72
		Итого материалов:			425,83	3406,64
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	3809,08	30472,64

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	658,86	5270,88
		Сметная стоимость:			**8894,55**	**71156,40**
20	**С124-010202-0702 2401-0202-0702 РСНБ РК 2015**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**6,0000**	**3384,00**	**20304,00**
21	**С124-010202-0719 2401-0202-0719 РСНБ РК 2015**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 4.35 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**2,0000**	**11733,00**	**23466,00**
22	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,6240**	**21097,14**	**13164,61**
		Итого оплата труда:			**1380,39**	**861,36**
		Итого эксплуатация машин:			**1077,74**	**672,51**
		Итого материалов:			**18861,10**	**11769,33**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	1256,16	783,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1788,26	1115,87
		Сметная стоимость:			**24141,56**	**15064,33**
23	**С124-010201-0122 2401-0201-0122 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,0000**	**17411,00**	**17411,00**
24	**С124-010201-0401 2401-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**м2**	**1,4837**	**16370,00**	**24287,57**
25	**С124-010201-0401 2401-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**м2**	**5,5778**	**16370,00**	**91309,21**
26	**Е11-090606-0112 1109-0606-0112 РСНБ РК 2015**	**Крепление дорожных знаков. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т**	**0,1600**	**106264,93**	**17002,39**
		Итого оплата труда:			**80575,25**	**12892,04**
		Итого эксплуатация машин:			**18339,55**	**2934,33**
		Итого материалов:			**8055,38**	**1288,86**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69	55596,92	8895,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12948,95	2071,83
		Сметная стоимость:			**174810,80**	**27969,73**
		Установка оградительных приспособлений				

27	Е11-270901-0503 1127-0901-0503 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 3 м** Состав работ: 1. Погружение стоек сваебойной установкой 2. Установка консолей на стойки 3. Установка балок барьерного ограждения 4. Крепление конструкций балок 5. Установка световозвращающих элементов	м	520,0000	386,95	239911,11
		Итого оплата труда:			251,40	155868,00
		Итого эксплуатация машин:			165,68	102721,60
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	271,51	168336,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	52,68	32661,60
		Сметная стоимость:			711,14	440906,80
28	С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Барьерные ограждения)**	т	0,0000	462888,00	0,00
29	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Столбики сигнальные металлические. Установка** Состав работ: 1. Установка столбиков с копанием ям, обратной засыпкой грунта и трамбованием 2. Окраска 3. Наклейка фольги	шт.	276,0000	1665,17	459587,75
		Итого оплата труда:			976,98	269646,48
		Итого эксплуатация машин:			795,42	219535,92
		Итого материалов:			225,27	62174,52
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	1055,14	291218,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	217,62	60063,12
		Сметная стоимость:			2937,94	810871,44
30	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость сигнальных столбиков**	т	1,1040	491578,00	542702,11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге			2 397 045,21
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2 397 045,21
Всего заработная плата -			Тенге			655 353,33
Накладные расходы -			Тенге			688 505,05
Сметная прибыль -			Тенге			246 844,02

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3 332 394,28
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				591,95
		Сметная заработная плата -	Тенге				655 353,33
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				3 332 394,28
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				591,95
		Сметная заработная плата -	Тенге				655 353,33
		Перевозка строительных материалов до 320 км					
4	С341-010305-1902 4101-0305-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка сборных ЖБИ, дорожных знаков, барьерных ограждений бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км**	т	5,9778	4805,00		28723,33
5	С341-010305-1991 4101-0305-1991 РСНБ РК 2015 К=120	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	т·км	5,9778	2520,00		15064,06
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				43 787,38
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				43 787,38
		Транспортные расходы -	Тенге				43 787,38
		Сметная прибыль -	Тенге				3 502,99
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				47 290,38
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				47 290,38
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				15 350 838,65
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				15 350 838,65
		Всего заработная плата -	Тенге				2 885 436,02
		Накладные расходы -	Тенге				2 294 164,58
		Сметная прибыль -	Тенге				1 411 600,26
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				19 056 603,49
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2 313,43
		Сметная заработная плата -	Тенге				2 885 436,02
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				19 056 603,49
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2 313,43
		Сметная заработная плата -	Тенге				2 885 436,02

Временные здания и сооружения 3.12%	Тенге				594 566,03
Итого	Тенге				19 651 169,52
Дополнительные затраты на строительство (Затраты на транспортировку материалов)	Тенге				47 290,38
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%	Тенге				282 976,84
Итого	Тенге				19 981 436,74
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				399 628,73
Итого	Тенге				20 381 065,47
Итого с Прочими затратами	Тенге				20 381 065,47
В том числе на 2018 год - 66%	Тенге				13 451 503,21
В том числе на 2019 год - 34%	Тенге				6 929 562,26
НДС на 2018 год -12%	Тенге				1 614 180,39
НДС на 2019 год -12% с К=1,0498961	Тенге				8 148 358,84
ВСЕГО по сметному расчету	Тенге				23 214 042,44
ИТОГО с учетом тендерной скидки	Тенге				20 892 638,19
	Тенге				
	Тенге				

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**

М.П.

_____ **Аппаков А.Т.**

Технадзор:

Директор ТОО "НИиПК "Каздоринновация"

_____ **Имамзаров Т.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **М.Т.Сапаргалиев**

Авторский надзор
ТОО "Проектдорстрой"
Сатыбаев Б

3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Форма №3

Справка стоимости
выполненных работ за сентябрь 2019 г. по Доп.соглашению №1 от 22.05.2019 г. к договору № 46 от 15.03.2019 г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422/268 025 011 422 / 268 025 015 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кокпек-Кольжат-Малый Дехан-Кетмень" км 17,5-26,35 Уйгурского района Алматинской области"	тенге	**268 025 000 422**						
			122 895 329,76	113 694 257,75	122 895 329,76	106 293 812,70			
			268 025 011 422						
			209 701 000,00	188 231 831,96		170 969 126,83	24 668 150,18	7 400 445,05	17 267 705,13
			268 025 015 422						
			77 054 769,44	77 054 769,44		77 054 769,44			
	Всего по акту:		**409 651 099,20**	**378 980 859,15**	**122 895 329,76**	**354 317 708,97**	**24 668 150,18**	**7 400 445,05**	**17 267 705,13**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **Г.Ларибаев**
М.П.
_____ **Аппаков А.Т.**

Технадзор:
Директор ТОО "НПИПК "Каздоринновация"
_____ **Имамзаров Т.Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
_____ **М.Т.Сапаргалиев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Акт приемки выполненных работ
Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кокпек-Кольжат-Малый Дехан-Кетмень" км 17,5-26,35 Уйгурского района Алматинской области"
за сентябрь месяц 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		гл.3.1.Устройство дорожной одежды					
12	Е11-270602-0507 1127-0602-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия усовершенствованные. Поверхностная обработка одиночная битумом с применением щебня** Состав работ: 1. Очистка покрытия 2. Разлив битума 3. Россыпь и укатка минеральных материалов 4. Уход за покрытием	**м2 покрыти**	**41012,0000**		**275,98**	**11318579,12**
		Итого оплата труда:				**24,84**	**1018639,65**
		Итого эксплуатация машин:				**35,05**	**1437300,40**
		Итого материалов:				**225,75**	**9258520,52**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		26,82	1100131,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,22	993496,42
		Сметная стоимость:				**327,03**	**13412206,45**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**11 318 579,12**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**11 318 579,12**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1 018 639,65**
		Накладные расходы -	Тенге				**1 100 131,32**
		Сметная прибыль -	Тенге				**993 496,83**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**13 412 207,27**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**841,23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1 018 639,65**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**13 412 207,27**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**841,23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1 018 639,65**
		гл.4.1.Искусственные сооружения					
		Устройство круглой ж/б трубы диаметром 1,5м на ПК78+49					
60	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Устройство лотка из монолитного бетона В20** Состав работ:	**м3**	**2,6000**		**19297,10**	**50172,46**

		1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси				
		Итого оплата труда:			1244,63	3236,04
		Итого эксплуатация машин:			1162,00	3021,20
		Итого материалов:			17139,88	44563,69
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	1132,61	2944,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1634,38	4249,39
		Сметная стоимость:			22064,09	57366,63
		Укрепление круглой ж/б трубы диаметром 1,0м на ПК51+05				
		Укрепительные работы				
188	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3	20,7400	143,95	2985,52
		Итого оплата труда:			41,39	858,43
		Итого эксплуатация машин:			136,34	2827,69
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	29,80	618,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,90	288,29
		Сметная стоимость:			187,66	3892,07
189	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3	2,3000	1526,14	3510,12
		Итого оплата труда:			1526,14	3510,12
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1098,82	2527,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	210,00	483,00
		Сметная стоимость:			2834,96	6520,41
190	Е11-010106-3401 1101-0106-3401 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л** Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпкой впадин	м2	59,3600	1,16	68,86
		Итого оплата труда:			0,18	10,39
		Итого эксплуатация машин:			1,16	68,86

		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		0,13	7,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,10	6,11
		Сметная стоимость:				1,39	**82,51**
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков					
191	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3 подушки**	**2,2000**		**6384,64**	**14046,21**
		Итого оплата труда:				**1971,33**	**4336,93**
		Итого эксплуатация машин:				**201,66**	**443,65**
		Итого материалов:				**4310,39**	**9482,86**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1655,91	3643,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		643,24	1415,13
		Сметная стоимость:				**8683,80**	**19104,36**
192	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м2 укрепля**	**18,0000**		**3659,99**	**65879,82**
		Итого оплата труда:				**1145,37**	**20616,66**
		Итого эксплуатация машин:				**168,32**	**3029,76**
		Итого материалов:				**2383,91**	**42910,38**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		824,66	14843,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		358,77	6457,86
		Сметная стоимость:				**4843,43**	**87181,74**
193	Е11-420102-0701 1142-0102-0701 РСНБ РК 2015	**Армосетки, масса до 0,1 т. Установка** Состав работ: 1. Правка и частичная очистка арматуры 2. Установка арматурных конструкций	**т**	**0,0484**		**11737,06**	**568,07**
		Итого оплата труда:				**10392,82**	**503,01**
		Итого эксплуатация машин:				**1348,24**	**65,25**
		Итого материалов:				**570,00**	**27,59**
		Накладные расходы (Н10=68)	%	68		7067,12	342,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1504,33	72,81
		Сметная стоимость:				**20308,51**	**982,93**
194	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0484		**202229,00**	**9787,88**
		Укрепление входного русла					

195	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	м3	1,2000	6384,64	7661,57
		Итого оплата труда:			1971,33	2365,60
		Итого эксплуатация машин:			201,66	241,99
		Итого материалов:			4310,39	5172,47
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1655,91	1987,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	643,24	771,89
		Сметная стоимость:			8683,80	10420,56
196	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м2 укрепля	10,0000	3659,99	36599,95
		Итого оплата труда:			1145,37	11453,70
		Итого эксплуатация машин:			168,32	1683,20
		Итого материалов:			2383,91	23839,10
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,66	8246,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	358,77	3587,70
		Сметная стоимость:			4843,43	48434,30
197	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами** Состав работ: 1. Копание траншей в основании под лотки и оголовки 2. Частичное исправление дна и откосов 3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 4. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м упора	3,5000	8145,31	28508,59
		Итого оплата труда:			2522,67	8829,35
		Итого эксплуатация машин:			26,09	91,32
		Итого материалов:			5602,31	19608,09
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1816,32	6357,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	796,93	2789,26
		Сметная стоимость:			10758,56	37654,96
198	Е11-420102-0701 1142-0102-0701 РСНБ РК 2015	**Армосетки, масса до 0,1 т. Установка** Состав работ: 1. Правка и частичная очистка арматуры 2. Установка арматурных конструкций	т	0,0260	11737,06	305,16

		Итого оплата труда:			10392,82	270,21
		Итого эксплуатация машин:			1348,24	35,05
		Итого материалов:			570,00	14,82
		Накладные расходы (Н10=68)	%	68	7067,12	183,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1504,33	39,11
		Сметная стоимость:			20308,51	528,02
199	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0260	202229,00	5257,95
		Укрепление выходного русла				
200	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	м3	0,5000	6384,64	3192,32
		Итого оплата труда:			1971,33	985,67
		Итого эксплуатация машин:			201,66	100,83
		Итого материалов:			4310,39	2155,20
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1655,91	827,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	643,24	321,62
		Сметная стоимость:			8683,80	4341,90
201	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м2 укрепля	7,0000	3659,99	25619,93
		Итого оплата труда:			1145,37	8017,59
		Итого эксплуатация машин:			168,32	1178,24
		Итого материалов:			2383,91	16687,37
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,66	5772,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	358,77	2511,39
		Сметная стоимость:			4843,43	33904,01
202	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами Состав работ: 1. Копание траншей в основании под лотки и оголовки 2. Частичное исправление дна и откосов 3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 4. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м упора	2,0000	8145,31	16290,62
		Итого оплата труда:			2522,67	5045,34

		Итого эксплуатация машин:			26,09	52,18
		Итого материалов:			5602,31	11204,62
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1816,32	3632,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	796,93	1593,86
		Сметная стоимость:			10758,56	21517,12
203	Е11-420102-0701 1142-0102-0701 РСНБ РК 2015	**Армосетки, масса до 0,1 т. Установка** Состав работ: 1. Правка и частичная очистка арматуры 2. Установка арматурных конструкций .	т	0,0119	11737,06	139,67
		Итого оплата труда:			10392,82	123,67
		Итого эксплуатация машин:			1348,24	16,04
		Итого материалов:			570,00	6,78
		Накладные расходы (Н10=68)	%	68	7067,12	84,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1504,33	17,90
		Сметная стоимость:			20308,51	241,67
204	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0119	202229,00	2406,53
		Устройство конца укрепления				
205	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночной подготовки** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	м3	2,0000	6384,64	12769,28
		Итого оплата труда:			1971,33	3942,66
		Итого эксплуатация машин:			201,66	403,32
		Итого материалов:			4310,39	8620,78
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1655,91	3311,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	643,24	1286,48
		Сметная стоимость:			8683,80	17367,60
206	Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	**Устройство каменной наброски или призмы** Состав работ: 1. Устройство каменной наброски с выкладкой поверхности камнем	м3	2,7000	2740,13	7398,35
		Итого оплата труда:			2738,16	7393,03
		Итого эксплуатация машин:			3,19	8,61
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1971,48	5323,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	376,93	1017,71
		Сметная стоимость:			5088,54	13739,06
207	С121-010701-0201	**Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/**	м3	2,8620	2398,00	6863,08
208	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10** Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей	м2	24,0000	3732,52	89580,48

		2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном					
		Итого оплата труда:				1145,37	27488,88
		Итого эксплуатация машин:				168,32	4039,68
		Итого материалов:				2456,44	58954,56
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		824,66	19791,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,57	8749,68
		Сметная стоимость:				4921,76	118122,24
209	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	т	0,0446		53872,40	2402,71
		Итого оплата труда:				53530,40	2387,46
		Итого материалов:				342,00	15,25
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		44965,54	2005,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7907,03	352,65
		Сметная стоимость:				106744,97	4760,83
210	С121-050301-3001 2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0446		202229,00	9019,41
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				401 034,54
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				401 034,54
Всего заработная плата -			Тенге				111 374,73
		Накладные расходы -	Тенге				82 450,73
		Сметная прибыль -	Тенге				38 678,82
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				522 164,09
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				104,37
		Сметная заработная плата -	Тенге				111 374,73
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				522 164,09
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				104,37
		Сметная заработная плата -	Тенге				111 374,73
		гл.5.1.Установка дорожных знаков и оградительных приспособлений					
		Установка оградительных приспособлений					
28	С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Барьерные ограждения)**	т	14,9080		462888,00	6900734,30
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				6 900 734,30
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6 900 734,30
Всего заработная плата -			Тенге				0,00
		Накладные расходы -	Тенге				0,00

		Сметная прибыль -	Тенге				552 058,74
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7 452 793,05
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				0,00
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				7 452 793,05
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				0,00
		Перевозка строительных материалов до 320 км					
1	С341-020104-1046 4102-0104-1046 РСНБ РК 2015	**Перевозка асфальтобетонной смеси, щебня, ПГС бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 46 км**	т	818,18940	1011,00		827189,48
4	С341-010305-1902 4101-0305-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка сборных ЖБИ, дорожных знаков, барьерных ограждений бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км**	т	20,3580	4805,00		97820,29
5	С341-010305-1991 4101-0305-1991 РСНБ РК 2015 К=120	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	т·км	20,3580	2520,00		51302,21
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				1 129 867,99
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1 129 867,99
		Транспортные расходы -	Тенге				1 129 867,99
		Сметная прибыль -	Тенге				90 389,44
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1 220 257,43
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				1 220 257,43
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				18 620 347,96
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				18 620 347,96
		Всего заработная плата -	Тенге				1 130 014,38
		Накладные расходы -	Тенге				1 182 582,05
		Сметная прибыль -	Тенге				1 584 234,40
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				21 387 164,41
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				945,60
		Сметная заработная плата -	Тенге				1 130 014,38
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				21 387 164,41
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				945,60
		Сметная заработная плата -	Тенге				1 130 014,38
Временные здания и сооружения 3.12%			Тенге				667 279,53
		Итого	Тенге				22 054 443,94
		Дополнительные затраты на строительство (Затраты на транспортировку материалов)	Тенге				1 220 257,43
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%	Тенге				317 583,99
		Итого	Тенге				23 592 285,36

Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				471 845,71
Итого	Тенге				24 064 131,07
Итого с Прочими затратами	Тенге				24 064 131,07
В том числе на 2018 год - 66%	Тенге				15 882 326,50
В том числе на 2019 год - 34%	Тенге				8 181 804,56
НДС на 2018 год -12%	Тенге				1 905 879,18
НДС на 2019 год -12% с К=1.0498961	Тенге				9 620 850,07
ВСЕГО по сметному расчету	Тенге				27 409 055,75
ИТОГО с учетом тендерной скидки	Тенге				24 668 150,18
	Тенге				
	Тенге				

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Т.Т.Дарибаев**

М.П.

_____ **Ашпаков А.Т.**

Технадзор:

Директор ТОО "НИиПК "Каздоринновация"

_____ **Имамзаров Т.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **М.Т.Сапаргалиев**

Авторский надзор
ТОО "Проектдортрой"
Сарсембаев Б