Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Основание"

Подрядчик: ТОО "Основание"

Наименование объекта: Реконструкция административного здания под 30 квартирный жилой дом по проезду Индустриальный, 29 в г. Петропавловске СКО

Справка № 1
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за май 2022 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма					
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция административного здания под 30 квартирный жилой дом по проезду Индустриальный, 29 в г. Петропавловске СКО		50 127 684	50 127 684	50 127 684	50 127 684						50 127 684

Заказчик: Директор ТОО "Основание" Тимофеев С.П., БИН 950440000566

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

(место печати при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Основание" Тимофеев С.П., БИН 950440000566

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

(место печати при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора : Эксперт технического надзора Мукашев М.К., ТОО «Казах Инжиниринг», аттестаты KZ27VJE00058396, KZ51VJE00062[illegible], KZ58VJE00061136

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

(место печати при наличии)

Заказчик: ТОО "Основание"

Подрядчик: ТОО "Основание"

Наименование объекта: Реконструкция административного здания под 30 квартирный жилой дом по проезду Индустриальный, 29 в г. Петропавловске СКО

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
ЗА МАЙ 2022 ГОД

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общестроительные работы выше отм. 0,000											
РАЗДЕЛ 1.Стены											
1	Е12-030101-1601 1203-0101-1601 РСНБ РК 2015	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами (стены толщ 640 мм, кирпич СУЛПо-М125, раствор М50)	м3	19,32	82703,34	1606,75	1597829	31042	805790	557913	2328201
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			39389,07	718,54	760997	13882		172459	
2	Е12-030101-1601 1203-0101-1601 РСНБ РК 2015	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами (стены толщ 380 мм, кирпич керамический М125, раствор М50)	м3	18,9	68927,19	1606,75	1302724	30367	527904	545784	1996389
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			39389,07	718,54	744453	13580		147881	
3	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	13	15353,59	4477,81	199597	58211	--	142357	369310
		НР - 84%; СП - 8%			10875,78	2160,56	141385	28087		27356	
4	Е12-030101-1902 1203-0101-1902 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы наружные средней сложности. Кладка и заделка кирпичом (нар. стены)	м3 кладки	3,5	38689,52	1714,44	135413	6001	100135	22557	170607
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			8364,96	586,17	29277	2052		12638	
5	Е12-030101-1902 1203-0101-1902 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы наружные средней сложности. Кладка и заделка кирпичом (внутрен. стены)	м3 кладки	11,7	37788,79	1714,44	442129	20059	324200	75404	558936
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			8364,96	586,17	97870	6858		41403	
6	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1093	89418,04	3024,52	9773	331	--	8885	20151
		НР - 93%; СП - 8%			86393,52	1014,52	9443	111		1493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,074	441876,00	--	32699	--	32699	--	35315
		СП - 8%			--	--	--	--		2616	
8	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0353	349485,00	--	12337	--	12337	--	13324
		СП - 8%			--	--	--	--		987	
9	Е11-460101-0402 1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами (усиление стены по оси Б)	т	0,1353	857908,83	47191,85	116075	6385	66907	37783	166166
		НР - 84%; СП - 8%			316207,86	16233,14	42783	2196		12309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	3,7	126,74	3,34	469	12	236	154	673
		НР - 69%; СП - 8%			59,85	0,38	221	1		50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	3,7	174,55	4,75	646	18	378	175	886
		НР - 69%; СП - 8%			67,67	0,75	250	3		66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	2,9	26807,27	5098,95	77741	14787	--	50359	138348
		НР - 72%; СП - 8%			21708,30	2409,98	62954	6989		10248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	Е12-030101-1701 1203-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Перемычки железобетонные. Перекладка	м3 перемычки	0,9	183826,60	11585,33	165444	10426	52524	77521	262402
		НР - 72%; СП - 8%			113882,31	5748,20	102494	5173		19437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	Е11-460101-0402 1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами (усиление оконного проема, лист 16)	т	0,1296	857908,83	47191,85	111185	6116	64088	36191	159166
		НР - 84%; СП - 8%			316207,86	16233,14	40981	2104		11790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	Е11-460101-0402 1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами (усиление оконного проема, лист 17)	т	0,2687	857908,83	47191,85	230520	12681	132874	75035	329999
		НР - 84%; СП - 8%			316207,86	16233,14	84965	4362		24444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-460101-0402 1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами (усиление дверного проема, лист 18)	т	0,1727	857908,83	47191,85	148161	8150	85402	48227	212099
		НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			316207,86	16233,14	54609	2803		15711	
17	Е11-460101-0402 1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами (усиление оконного проема, лист 20)	т	0,2888	857908,83	47191,85	247764	13629	142814	80648	354684
		НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			316207,86	16233,14	91321	4688		26273	
18	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	4,938024	26419,76	9890,12	130461	48837	--	88358	236325
		НР - 84%; СП - 8%			16529,64	4772,02	81624	23564		17506	
19	Е11-460101-0402 1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами (усиление дверного проема, лист 21,22)	т	0,20462	857908,83	47191,85	175545	9657	101186	57140	251300
		НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			316207,86	16233,14	64702	3322		18615	
20	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	30	126,74	3,34	3802	100	1907	1247	5453
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			59,85	0,38	1795	11		404	
21	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	30	174,55	4,75	5236	142	3064	1416	7184
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			67,67	0,75	2030	22		532	
22	Е11-070106-0401 1107-0106-0401 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором	м шва	37,87	583,98	57,24	22115	2168	5951	16515	41720
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			369,58	--	13996	--		3090	
23	Е11-460301-0116 1146-0301-0116 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	отверстие	42	1949,27	845,35	81869	35504	2300	57562	150586
		НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1049,17	582,41	44065	24461		11155	
		Перемычки									
24	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (перемычек из уголковой стали,АС-28)	т конструкций	0,353	38000,84	13320,37	13414	4703	1230	6180	21162
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			21193,01	4180,01	7481	1476		1568	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,353	224000,00	--	79072	--	79072	--	85398
		СП - 8%			--	--	--	--		6326	
26	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	9,5	126,74	3,34	1204	32	603	395	1727
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			59,85	0,38	569	4		128	
27	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	9,5	174,55	4,75	1658	45	970	448	2275
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			67,67	0,75	643	7		169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5344882	319403	2544571	1988254	7919788
							2480908	145756	--	586654	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5331468				
	Материалы		Тенге				2419231				
	Всего заработная плата		Тенге					2617707			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				124108				
		Накладные расходы	Тенге				1982074				
		Сметная прибыль	Тенге				585086				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7898628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2130
		Сметная заработная плата	Тенге					2617707			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13414				
	Материалы		Тенге				1231				
	Всего заработная плата		Тенге					8957			
		Накладные расходы	Тенге				6180				
		Сметная прибыль	Тенге				1568				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				21162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8957			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7919788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2137
		Сметная заработная плата	Тенге					2626664			
		РАЗДЕЛ 2.Перегородки									
28	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (Кр100,Мр25)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	409	7981,69	343,46	3264512	140475	2198727	895053	4492330
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2262,37	90,74	925310	37113		332765	
29	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (толщ.100мм)	м3 кладки	30,6	25905,31	3428,70	792702	104918	519961	179600	1050086
		НР - 93%; СП - 8%			5484,40	826,65	167823	25295		77784	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4057214	245393	2718688	1074653	5542416
							1093133	62408	--	410549	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4057214				
	Материалы		Тенге				2718689				
	Всего заработная плата		Тенге					1155541			
		Накладные расходы	Тенге				1074653				
		Сметная прибыль	Тенге				410549				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5542416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								855
		Сметная заработная плата	Тенге					1155541			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5542416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								855
		Сметная заработная плата	Тенге					1155541			
				РАЗДЕЛ 3.Кровля							
30	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	730	320,45	17,37	233925	12680	140525	77359	336186
		НР - 92%; СП - 8%			110,58	4,61	80720	3365		24903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо(ISOVER OL-K. Y130)	м2 утепляемого покрытия	730	649,09	189,04	473836	138000	--	351361	891213
		НР - 92%; СП - 8%			460,05	63,12	335837	46078		66016	
32	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130(ISOVER OL-K. Y130)	м3	75,19	19500,00	--	1466205	--	1466205	--	1583501
		СП - 8%			--	--	--	--		117296	
33	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	730	320,45	17,37	233925	12680	140525	77359	336186
		НР - 92%; СП - 8%			110,58	4,61	80720	3365		24903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	14,6	17545,50	2351,90	256164	34338	173959	52618	333484
		НР - 92%; СП - 8%			3278,56	638,77	47867	9326		24703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (толщ.50мм,Мр100)	м2 стяжки	730	806,48	147,93	588727	107989	253252	235231	889875
		НР - 92%; СП - 8%			311,63	38,63	227486	28200		65917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 ко=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	25550	22,43	2,19	573037	55954	487495	41325	663511
		НР - 92%; СП - 8%			1,16	0,60	29588	15330		49149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	27	103858,77	1947,59	2804187	52585	1932273	757217	3846317
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			30345,51	815,70	819329	22024		284912	
38	Е12-080101-1401 1208-0101-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	160	1428,74	25,66	228598	4105	165747	43765	294152
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			367,16	12,74	58746	2038		21789	
39	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	570	1345,87	17,25	767145	9832	616957	104586	941469
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			246,24	8,60	140356	4902		69738	
40	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	730	986,19	28,40	719915	20732	54531	600595	1426151
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			883,09	11,19	644652	8169		105641	
41	С1224-103-0719 224-103-0719 РСНБ РК 2015 ко=1,15	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	839,5	2205,00	--	1851098	--	1851098	--	1999186
		СП - 8%			--	--	--	--		148088	
42	Е11-120101-0514 1112-0101-0514 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство	м конька	39,7	2856,42	7,87	113400	312	81475	29130	153932
		НР - 92%; СП - 8%			796,29	1,26	31613	50		11402	
43	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	40,891	1741,00	--	71191	--	71191	--	76886
		СП - 8%			--	--	--	--		5695	
44	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	31	777,53	19,55	24103	606	3681	18336	45834
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			639,23	3,70	19816	115		3395	
45	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	31,93	4339,00	--	138544	--	138544	--	149628
		СП - 8%			--	--	--	--		11084	
46	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	42	171,90	6,84	7220	287	4885	1953	9907

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			48,76	2,90	2048	122		734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка досками обшивки (устройство карниза)	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	116	2813,95	22,31	326418	2588	261750	56971	414060
		НР - 90%; СП - 8%			535,18	10,52	62080	1220		30671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	116	2114,28	1478,06	245256	171455	31835	74606	345451
		НР - 92%; СП - 8%			361,78	337,30	41966	39127		25589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	119,48	4339,00	--	518424	--	518424	--	559898
		СП - 8%			--	--	--	--		41474	
50	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	44	5446,14	18,37	239630	808	176949	57128	320499
		НР - 92%; СП - 8%			1406,20	5,07	61873	223		23741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	51	122,43	31,01	6244	1582	53	4661	11777
		НР - 92%; СП - 8%			90,38	8,96	4609	457		872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,232	343539,00	--	79701	--	79701	--	86077
		СП - 8%			--	--	--	--		6376	
53	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	13,8	126,74	3,34	1749	46	877	573	2508
		НР - 69%; СП - 8%			59,85	0,38	826	5		186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	13,8	174,55	4,75	2409	65	1410	651	3305
		НР - 69%; СП - 8%			67,67	0,75	934	10		245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Слуховые окна									
55	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	3	33841,80	1160,84	101525	3482	71655	25104	136759
		НР - 90%; СП - 8%			8795,94	501,74	26388	1505		10130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С1223-101-0101 223-101-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	4,5	26995,00	--	121478	--	121478	--	131196
		СП - 8%			--	--	--	--		9718	
57	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	12	520,00	--	6240	--	6240	--	6739
		СП - 8%			--	--	--	--		499	
58	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	3	4148,00	--	12444	--	12444	--	13440
		СП - 8%			--	--	--	--		996	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12212738	630126	8865159	2610529	16009129
							2717454	185631	--	1185862	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12194054				
	Материалы		Тенге				4599832				
	Всего заработная плата		Тенге					2903085			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4246641				
		Накладные расходы	Тенге				2610529				
		Сметная прибыль	Тенге				1184367				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15988950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2324
		Сметная заработная плата	Тенге					2903085			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18684				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18684				
		Сметная прибыль	Тенге				1495				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20179				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16009129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2324
		Сметная заработная плата	Тенге					2903085			
					РАЗДЕЛ 4.Окна						
59	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-2,ОК-3)	м2	31,25	3494,17	247,59	109193	7737	49220	50278	172229
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1671,54	116,13	52236	3629		12758	
60	Е11-100501-0107 1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-5)	м2	4,15	4161,81	250,10	17272	1038	7105	8655	28001
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2199,71	117,55	9129	488		2074	
61	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)(ОК-1,ОК-5)	м2	95,77	3000,43	246,69	287351	23626	116410	142716	464472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			1538,22	117,55	147315	11258		34405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (ОК-3,ОК-4))	м2	57,31	3891,56	239,00	223025	13697	90265	113065	362978
		НР - 90%; СП - 8%			2077,52	114,56	119063	6565		26887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка (ОК-2,ОК-3)	м2	31,25	27177,00	--	849281	--	849281	--	917224
		СП - 8%			--	--	--	--		67943	
64	С1223-102-0309 223-102-0309 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками (ОК-1,ОК-5)	м2	99,92	28339,00	--	2831633	--	2831633	--	3058164
		СП - 8%			--	--	--	--		226531	
65	С1223-102-0104 223-102-0104 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой (ОК-3, ОК-4)	м2	57,31	17995,00	--	1031293	--	1031293	--	1113796
		СП - 8%			--	--	--	--		82503	
66	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	52,47	4305,23	255,59	225896	13411	110939	97054	348786
		НР - 90%; СП - 8%			1935,32	119,91	101546	6292		25836	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	С1223-204-0205 223-204-0205 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 22-9	м2	52,47	31993,00	--	1678673	--	1678673	--	1812967
		СП - 8%			--	--	--	--		134294	
68	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	127	1916,13	14,05	243349	1784	202283	36124	301831
		НР - 90%; СП - 8%			309,30	6,74	39282	856		22358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	С1223-501-0108 223-501-0108 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	127	2902,00	--	368554	--	368554	--	398038
		СП - 8%			--	--	--	--		29484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 прим.	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м, (порог)	м	19,8	1916,13	14,05	37939	278	31537	5632	47057
		НР - 90%; СП - 8%			309,30	6,74	6124	133		3486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	С1223-501-0108 223-501-0108 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	19,8	2902,00	--	57460	--	57460	--	62057
		СП - 8%			--	--	--	--		4597	
72	С1261-302-0159 261-302-0159 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки питометражных лючков (заглушки торцевые из ПВХ)	шт.	160	612,00	--	97920	--	97920	--	105754
		СП - 8%			--	--	--	--		7834	
73	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м3	0,9	23261,00	--	20935	--	20935	--	22610
		СП - 8%			--	--	--	--		1675	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8079774	61571	7543508	453524	9215964
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				474695	29221	--	682665	
	Материалы		Тенге				7981854				
	Всего заработная плата		Тенге				607759				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					503916			
		Накладные расходы	Тенге				6837829				
		Сметная прибыль	Тенге				453524				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				674830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9110208				
		Сметная заработная плата	Тенге								387
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					503916			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				97920				
		Сметная прибыль	Тенге				97920				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7834				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				105754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9215964				
		Сметная заработная плата	Тенге								387
								503916			
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка									
74	Е11-260201-0103 1126-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (тамбуры ISOVER RKL толщ.50мм)	м3 изоляции	0,34	55364,20	3930,42	18824	1337	2786	11532	32784
		НР - 76%; СП - 8%			43236,78	1390,28	14701	473		2428	
75	С1234-101-0306 234-101-0306 РСНБ РК 2015 ко=0,99	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м3	м3	0,3366	42967,00	--	14463	--	14463	--	15620
		СП - 8%			--	--	--	--		1157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛВО-12,5мм)	м2 потолка	6,8	3859,62	19,40	26245	132	15361	9724	38847
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1581,17	7,75	10752	53		2878	
77	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (в тамбурах,ISOVER RKL толщ.50мм)	м3 изоляции	1,1	45253,39	3424,95	49779	3767	7910	30041	86206
		НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			34638,14	1296,34	38102	1426		6386	
78	С1234-101-0306 234-101-0306 РСНБ РК 2015 ко=0,97	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м3 (ISOVER RKL у60)	м3	1,067	42967,00	--	45846	--	45846	--	49514
		СП - 8%			--	--	--	--		3668	
79	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов(ГКЛВО-12,5 мм по металлическому каркасу,и АС-96 альб.)	м2 стен (за вычетом проемов)	22	3136,79	19,55	69009	430	40994	24980	101508
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1253,85	7,75	27585	170		7519	
80	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	3293,5	1808,80	109,42	5957266	360375	1518863	3491966	10205171
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1238,21	87,12	4078028	286930		755939	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6181432	366041	1646223	3568243	10529650
							4169168	289052	--	779975	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6181432				
	Материалы		Тенге				1585916				
	Всего заработная плата		Тенге					4458220			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60309				
		Накладные расходы	Тенге				3568243				
		Сметная прибыль	Тенге				779975				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10529650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3095
		Сметная заработная плата	Тенге					4458220			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10529650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3095
		Сметная заработная плата	Тенге					4458220			

РАЗДЕЛ 6.Отделка фасада

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	516,6	1010,07	58,83	521800	30392	160103	321475	910737
		НР - 93%; СП - 8%			641,32	27,81	331305	14367		67462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				521800	30392	160103	321475	910737
							331305	14367	--	67462	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				521800				
	Материалы		Тенге				160104				
	Всего заработная плата		Тенге					345672			
		Накладные расходы	Тенге				321475				
		Сметная прибыль	Тенге				67462				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				910737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								268
		Сметная заработная плата	Тенге					345672			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				910737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								268
		Сметная заработная плата	Тенге					345672			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								50127684
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11266663				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1652926			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					726435			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23478233		
		- Накладные расходы	Тенге							10016628	
		- Сметная прибыль	Тенге							3013366	

Итого по акту **Тенге** **50 127 684**

Заказчик: Директор ТОО "Основание" Тимофеев С.П., БИН 950440000566
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер иил индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии

Подрядчик: Директор ТОО "Основание" Тимофеев С.П., БИН 950440000566
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер иил индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии

Эксперт(ы) технического надзора : Эксперт технического надзора Мукашев М.К., ТОО «Казах Инжиниринг», аттестаты KZ27VJE00058396, KZ51VJE00062717, KZ58VJE00061136
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии