Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53

Декларация о соответствии

"26" 12 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Кокшеэлектромонтаж»***
г. Кокшетау, Промышленная зона Северная здание 48 .
наименование организации, юридический адрес
в лице ***директора Саржегитова О.М.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: ***"Строительство инженерной инфраструктуры к производственной территории птицефабрики ТОО "Птицефабрика "Северный бройлер" по адресу: СКО, Аккайынский район, Аралагашский с.о.с.Аралагаш. Внешние сети электроснабжения ".***
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: ***КГУ "Отдел архитектуры,строительства, жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области"***
Руководитель Капашев Д.Е.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)***ТОО «АртМонолитПроект» Лицензия № 18018124 от 02.10.2018г Рабочий проект,ТОО «Птицефабрика «Северный бройлер»,№ССН-0072 от 14.07.2021 года***
менование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)__) ***ТОО «СевСтройНадзор», заключение № ССН-0052/21 от 19.07.2021г. (положительное)***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность,

число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	• По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
БМТП 1х1000-10/0,4 кВ	кВА	1000		1000	
Протяженность ВЛ-10 кВ	м	11 700		11 700	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
	60	общая	жилая	60	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
следующими данными: ***Реконструкция подстанции ПС 35/10 кВ «Рублевка» замена существующих трансформаторов Т-1 и Т-2 1600 кВА на трансформаторы ТМН***

4000/35//10.На вводах 35 кВ ПС 35/10 кВ «Рублевка» замена существующих трансформаторов тока на трансформаторы тока с Ктт=100/5 кВА, в водных ячейках 10 кВ Т-1,Т-2 и секционной ячейке 10 кВ на вакуумные выключатели ВБСК-10 кВ , в ячейке 10 кВ №9 ПС 35/10 кВ «Рублевка» установка вакуумного выключателя ВБСК-10кВ, установка микропроцессорной защиты «РС83-А2.0». Строительство линий электроснабжения ВЛ 10 кВ протяженностью 11,7 км проводом АС 95 мм2 от ПС 35/10 кВ «Рублевка» до проектируемой БМТП 10/0,4 кВ 1х1000 кВА .Монтаж БМТП 10/0,4 кВ 1000кВА

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному итехнологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаро-безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***июнь 2022 г.;***
месяц, год
окончание работ ***декабрь 2022г.;***
месяц, год
при продолжительности строительства, 3месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**3;**
фактически, месяц:**7;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **99,8%** и фактически применено 95% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств к вази государственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Северо- Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»

Генеральный директор **Казановский А.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

Заказчиком : *является* ***КГУ "Отдел архитектуры,строительства, жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области"***

Руководитель ***Капашев Д.Е..***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для мало мобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *:* ***"Строительство инженерной инфраструктуры к производственной территории птицефабрики ТОО "Птицефабрика "Северный бройлер" по адресу: СКО, Аккайынский район, Аралагашский с.о.с.Аралагаш. Внешние сети электроснабжения»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять

дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Саржегитов Омар Муратович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)