Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Форма

Декларация о соответствии

«24» ноября 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Республиканского государственного учреждения «Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» Юр. адрес г. Астана,ул. Пушкина 25/5Тел 8(7172)37-48-49

(наименование организации, юридический адрес)

в лице и. о. генерального директора Егенова М. Д.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Реконструкция насосной станции I подъема Булаевского группового водопровода. 2 очередь. Корректировка»

(наименование и местонахождение объекта)

Заказчиком, которого является Республиканское государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, в лице Абишева И. А.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), Государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. **Субподрядные организации:** ТОО «Кият КурылысКомпаниясы»

(наименование организации)

3. **Проект (проектно-сметной документация)** «ТОО «СТ-Индустрия» г.Павлодар, Государственная лицензия №012563 от 12 мая 2017 года. Номер проекта №2/05-17

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден (а) РГУ «Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» приказ №71 от 02 марта 2018 года

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяжённость, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Замена насосных агрегатов подачи воды (из 4-х, установленных в машинном зале НС)	Шт.	3	3	3	3
Замена насосов системы противозатопления	Шт.	2	2	2	2
Замена насоса откачки воды из приямка	Шт.	2	2	2	2
Замена технологического оборудования (задвижки, клапаны обратные поворотные фланцевые), всего	Шт.	14	14	14	14
Замена грузоподъемного оборудования	Компл.	1	1	1	1
Замена трубопроводов: -дренажной системы Дн=114-159мм	П.м.	25	25	25	25

-аварийной системы Дн=325мм	П.м.	5	5	5	5
-напорных трубопроводов Дн=426мм	П.м.	44.2	44.2	44.2	44.2
-трубопроводов обратной промывки самотечных линий Дн=630мм	П.м.	24	24	24	24
Установка расходомеров (ЭВ US800-33)	Шт.	2	2	2	2
Выполнены гидроизоляционные работы насосной станции 1 подъема (стены) материалом типа «Скрепа М500»	$М^2$	581	581	581	581
Обработка бетонных поверхностей стен материалом «Пенетрон»	$М^2$	1124	1124	1124	1124
Герметизация примыканий и рабочих швов наружных стен к отмостке, полу, лифтовой шахты материалами «Пенетрон», «Пенелаг», «Пенетрит»	$М^2$	602,8	602,8	602,8	602,8
Герметизация стальных вводов коммуникаций Ду=800мм, Ду=600мм материалами «Пенепокси 1К», «Пенетрит»,	Шт.	12	12	12	12

«Пенетрон», всего					
Устройство отмостки	$М^2$	60	60	60	60
Прокладка водовода сырой воды от НС 1 подъема до СОВ Дн=630мм	П.м.	827,7	827,7	827,7	827,7

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Насосная станция первого подъема Булаевского группового водопровода филиала «Есиль су» находится на площадке действующих водопроводных сооружений и расположена на берегу р.Ишим. НС введена в эксплуатацию в 1968 году.

В здании НС произведена замена грузоподъемного оборудования (ручных цепных талей г/п 3 т - 2 шт и лебедки для подъема сороудерживающих решеток), замена трех насосных агрегатов подачи воды (из 4-х, установленных в машинном зале НС, двух насосов системы противозатопления, двух насосов откачки воды из приямка, установка расходомеров ультразвуковых марки ЭБ US800-33, замена технологического оборудования (задвижки, клапаны обратные поворотные фланцевые), всего в количестве 13 шт., произведена замена и прокладка трубопроводов:

-дренажной системы Дн=114-159мм L=25м;

-аварийной системы Дн= 325мм L=5м;

-напорных трубопроводов Дн=426мм L=44,2м

-трубопроводов обратной промывки самотечных линий Дн=630мм L=24м

-водовода сырой воды от НС 1 подъема до СОВ

Выполнена обработка шахты лифта пенетроном, реконструкция напорных трубопроводов от НС – I подъема до СОВ Дн=630мм L=827,7м. и строительство камеры из блоков ФБС.

Выполнены гидроизоляционные работы насосной станции 1 подъема (стены) материалом типа «Скрепа М500», обработка бетонных поверхностей стен материалом «Пенетрон», герметизация примыканий и рабочих швов наружных стен к отмостке, полу, лифтовой шахты материалами «Пенетрон», «Пенелаг», «Пенетрит», герметизация стальных вводов коммуникаций Ду=800мм, Ду=600мм материалами «Пенепокси 1К», «Пенетрит», «Пенетрон». Произведено устройство отмостки вокруг насосной станции 1 подъема.

Произведена установка двух ультрозвуковых расходомеров марки ЭБ US800-33;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями

7. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

8. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

9. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ ___июнь_____ 201_8_ год

(месяц, год)

Окончание работ _____ ___ 201_8_ год

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: _____

по норме или по проекту организации строительства ___7 (семь)_ месяцев;

фактически _____ месяца;

10. Применённые строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению;

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М. П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ««Реконструкция насосной станции I подъема Булаевского группового водопровода. 2 очередь. Корректировка», по адресу: п.Водопроводный Кызылжарского района Северо-Казахстанской области

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приёмке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) РГП на ПХВ «Казводхоз» РГУ «Комитет по водным ресурсам МСХ РК» Генеральный директор Егенов М. Д.

« »_____ 20__ год._____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М. П.