Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

Наменование строительства и его адрес: **Строительство водопровода в с. Малиновка Щербактинского района Павлодарской области**

Договор подряда (контракт) **01/10-06 от 01.06.2023г.**

Справка №1

от 13.12.2023 года

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		01/10-06	01.06.2023г				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в с. Малиновка Щербактинского района Павлодарской области	1 000 000,00	892 857,14							107 142,86	
Итого к оплате:										**1 000 000,00**

Генподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 081240018254

Директор _____ **Кабдрахманова А.Е.**

Субподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
«NamysStroi-Group»
БИН 030640012565

Директор _____ **Жаншуков Е.М.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД" БИН 081240018254
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "NamysStroi-Group" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского, 4/7 БИН 030640012565
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водопровода в с. Малиновка Щербактинского района Павлодарской области

Объект: Наружные сети водоснабжения
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 01/10-06 от 01.06.2023 г.
(наименование)

Акт № 1

приемки выполненных работ за декабрь от 13.12.2023 года

(Локальная смета №6-3-2)

на Наружные сети водоснабжения

Составлена в текущих ценах 06.04.20 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы										
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	м3 грунта	1626	152,92	144,87	248 648	235 559	0	51 219	323 856	Казахстан
						8,05	35,70	13 089	58 048	-	23 989		
2	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и сенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом К=1,2	м3 грунта	48	1 934,86	0,00	92 873	0	0	66 869	172 521	Казахстан
						1 934,86	0,00	92 873	0	-	12 779		
3	4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами	м3 грунта	36	1 612,38	0,00	58 046	0	0	41 793	107 826	Казахстан
						1 612,38	0,00	58 046	0	-	7 987		
4	5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	51	765,52	0,00	39 042	0	0	28 110	72 524	Казахстан
						765,52	0,00	39 042	0	-	5 372		
5	6	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1678,3	18,21	18,21	30 562	30 562	0	8 495	42 182	Казахстан
						0,00	7,03	0	11 798	-	3 125		
			Наружные сети водоснабжения В1										
6	70	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,13	454 559,28	149 438,65	59 093	19 427	781	43 955	111 292	Казахстан
						299 117,08	42 414,88	38 885	5 514	-	8 244		

Итого	**830 201**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	241 935
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	285 548
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	75 360
- материалы, изделия и конструкции, тенге	781
перевозки, тенге	0
- накладные расходы, тенге	240 441
- сметная прибыль (8 %), тенге	61 496
Всего	**830 201**
Временные здания и сооружения (2%)	16 604
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%)	30 739
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**17 551**
Итого в текущих ценах 2020 г.	**895 095**
В текущих ценах 2021 г. К=1,05	**939 850**
Договорной коэфицент К=0,95	**892 857,14**
НДС (12%)	107 142,86
Итого	**1 000 000,00**

Принял: (Генподрядчик)
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 990740013427

Директор _____ **Кабдрахманова А.Е.**

Сдал: (Субподрядчик)
ТОО "NamysStroi-Group"
БИН 030640012565

Руководитель _____ **Жаншуков Е.М.**