Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Форма

Декларация о соответствии

« 23 » ноября 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) РГП на ПХВ«Казводхоз» МСХ РК. Юр. адрес г. Астана,ул. Пушкина 25/5Тел 8(7172)37-48-49_____

(наименование организации, юридический адрес)

в лице и. о. генерального директора Егенова М. Д._____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Строительство аварийной насосной станции I подъёма производительностью 500 м3/сут в с.Узынжар района Шал Акына Северо-Казахстанской области»

(наименование и местонахождение объекта)

Заказчиком, которого является РГУ Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, в лице Абишева И. А._____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), Государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. **Субподрядные организации:** ТОО"Кият Курылыс Компаниясы"

(наименование организации)

3. **Проект (проектно-сметная документация)** ТОО «Модуль-Проект СК» г. Петропавловск Государственная лицензия №14013519 от 12 сентября 2014 года._____

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден (а) Комитетом по водным ресурсам МСХ РК приказ №246 от 07 декабря 2017 года

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Блочно-модульная насосная станция (блок-бокс размером 6.0x3.3x3.0 (h) м) марки CHXMEK-PS 500/30	к-т	1	1	1	1
Оборудование насосной станции: NSCS-200-315/550/W45VDC4 с электродвигателем N=55 кВт (один рабочий, один резервный)	к-т	2	2	2	2
Водозаборные оголовки зонтичного типа (3 зонтика)	к-т	2	2	2	2
Труба ПЭ100 SDR 11-315x28.6 (самотечные трубопроводы)	м	82	82	82	82
Труба ПЭ100 SDR 11-					

315х28.6 (напорные трубопроводы)	м	443,5	443,5	443,5	443,5
Прямоугольные камеры из монолитного железобетона: размером 3,5х2,0 размером 3,5х3,0 размером 3,0х3,0	 шт шт шт	 1 1 1	 1 1 1	 1 1 1	 1 1 1
Трансформаторная подстанция КТПН-6/0,4кВ мощностью 400 кВА	шт	1	1	1	1
Протяженность ВЛ-6кВ	км	0,18	0,18	0,18	0,18
Количество ж/б опор	шт	7	7	7	7
Протяженность КЛ-0,4кВ	км	0,015	0,015	0,015	0,015

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Работа водопроводных сооружений предусмотрена по следующей схеме: При аварии основной насосной станции 1-го подъема Ишимского группового водопровода, включается запроектированная блочно-модульная насосная станция. Вода из р. Ишим забирается посредством насоса, расположенного в блочно-модульном здании через шесть водозаборных оголовков зонтичного типа и подается по двум проектируемым напорным линиям, состоящим из двух ниток Ду=315 мм, до существующих трубопроводов сырой воды. В местах врезки в существующие трубопроводы проектом предусмотрено устройство камер. Проектом предусмотрен монтаж мобильная насосной станции блочно-модульного исполнения, чтобы при авариях на других площадках головных сооружений была возможность пере транспортировать блочно-модульную насосную станцию по месту назначения. Проектом предусмотрена блочно-модульная насосная станция полной заводской готовности, оснащенная насосным оборудованием со следующими техническими характеристиками:

1. Насосы центробежные, горизонтальные, одноступенчатые с двухсторонним полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу и спиральным отводом, нормально всасывающие.
2. Напор на выходе не менее 30 м.
3. Высота от зеркала воды 4,5 м.
4. Производительность 500 м3/сут.
По требуемым техническим характеристикам заводом–изготовителем подобрано оборудование, обеспечивающее высоту всасывания 4,5 м, насос с производительностью 500 м3/ч. Насосы с меньшей производительностью не обеспечивают подъем воды из реки на 4,5 м. Блочно-модульная насосная станция марки СНХМЕК-PS 500/30, в которой предусмотрена установка двух насосов, основного и резервного, марки NSCS-200-315/550/W45VDC4, с электродвигателем N=55 кВт, забирающего воду из р. Ишим и обеспечивающего высоту всасывания 4,5 м. Блок насосной станции оборудован электрической талью грузоподъемностью 3,2 т. При эксплуатации аварийной НС-1 блочно-модульного исполнения, выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду не предусматривается. Аварийная насосная станция предусмотрена работать в автоматическом режиме.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ _февраль_ 2018 год
(месяц, год)

Окончание работ _ноябрь__ 2018 год
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: _9 (девять_ месяцев
по норме или по проекту организации строительства _10 (десять__ месяцев;
фактически _ноябрь_ месяц;

8. Применённые строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению;

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

_____

_____

_____

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М. П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство аварийной насосной станции I подъёма производительностью 500 м3/сут в с. Узынжар района Шал Акына Северо-Казахстанской области»_____

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приёмке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) РГП на ПХВ«Казводхоз» Генеральный директор Егенов М. Д. «23» ноября 2018 год._____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М. П.