Лимит финансирования на 2018 год - 262 712 634,98

Выполнение работ по настоящему акту:

а) с начало года - 83 192 000,00

б) с начало работ - 83 192 000,00

Форма № 3

АКТ № 4

Выполненных работ за МАЙ месяц 2018 года.

Обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 га (строительство дорог) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	Наименование и вид выполняемых работ	Ед. измер.	Стоимость единицы работ	Аванс			Ранее выплаченная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за МАЙ месяц	Стоимость выполненных работ на отчетный период /месяц/
				сумма аванса	сумма погашения	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 га (строительство дорог) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области	тенге	262 712 634,98	---------	---------	---------	0,00	83 192 000,00	83 192 000,00	83 192 000,00

Заказчик: КГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района

Руководитель отдела _____ Тиыштыков Б.Т.

М.П.

Тех надзор

ТОО "ЮжКазЭксперт"_____ Анасов Р.Е.

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Жолшы"

Директор _____ Утегенов С.Д.

М.П.

Проверил: КГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района

Специалист _____ Ниязов М.

Заказчик: КГУ Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района
Подрядчик: ТОО "Казалы - Жолшы"
Основание: Договор № 58 от 28.07.2017 г.и Доп.соглашение № 58/1 от 11.05.2018 г.

ФОРМА № 2

АКТ № 4

Приемки выполненных работ за МАЙ месяц 2018 года.

"Обеспечение инфраструктурой жидлых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 га (строительство дорог)" в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. улица № 1. L= 1200 метров					
		Земляные работы					
7	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	**405,2081**		**22,52**	**9125**
		Накладные расходы	%	--		6,78	2748
		Сметная прибыль	%	8		2,34	950
		Сметная стоимость:				**31,64**	**12822**
8	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	**405,2081**		**62,96**	**25512**
		Накладные расходы	%	--		18,96	7682
		Сметная прибыль	%	8		6,55	2655
		Сметная стоимость:				**88,47**	**35849**
9	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	**6459,3933**		**118,86**	**767784**
		Накладные расходы	%	--		34,53	223058
		Сметная прибыль	%	8		12,27	79267
		Сметная стоимость:				**165,67**	**1070110**
10	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	**12079,0656**		**232,67**	**2810436**
		Накладные расходы	%	--		9,87	119162
		Сметная прибыль	%	8		19,40	234368
		Сметная стоимость:				**261,94**	**3163967**
11	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	**6357,9236**		**52,87**	**336164**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		15,83	100673
		Сметная прибыль	%	8		5,50	34947
		Сметная стоимость:				**74,20**	**471784**
12	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	**6357,9236**		**46,35**	**294684**
		Накладные расходы	%	--		13,78	87627
		Сметная прибыль	%	8		4,81	30585
		Сметная стоимость:				**64,94**	**412896**
13	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	**6357,9236**		**21,11**	**134212**
		Накладные расходы	%	--		5,49	34878
		Сметная прибыль	%	8		2,13	13527
		Сметная стоимость:				**28,72**	**182617**
14	11-010107-1502 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2**	м2 спланированной поверхности	**14400,0000**		**2,88**	**41539**
		Накладные расходы	%	--		1,11	15989
		Сметная прибыль	%	8		0,32	4602
		Сметная стоимость:				**4,31**	**62131**
		Дорожная одежда					
15	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	**1681,7680**		**767,18**	**1290216**
		Накладные расходы	%	--		218,04	366686
		Сметная прибыль	%	8		78,82	132552
		Сметная стоимость:				**1064,03**	**1789454**
16	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	**1681,7680**		**1447,48**	**2434326**
		Накладные расходы	%	--		61,37	103215
		Сметная прибыль	%	8		120,71	203003
		Сметная стоимость:				**1629,56**	**2740544**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	***Тенге***				***8143997***
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	***Тенге***				***1061719***
		Сметная прибыль -	***Тенге***				***736457***
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	***Тенге***				***9942174***
		РАЗДЕЛ 4. УЛ. Дулатова					
		Дорожная одежда					
111	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	**1540,4000**		**791,78**	**1219658**
		Накладные расходы	%	--		223,83	344788
		Сметная прибыль	%	8		81,25	125156
		Сметная стоимость:				**1096,86**	**1689602**
112	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	**1540,4000**		**1172,03**	**1805395**
		Накладные расходы	%	--		49,69	76549
		Сметная прибыль	%	8		97,74	150556
		Сметная стоимость:				**1319,46**	**2032499**
113	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см**	м2 покрытия обочин	**2151,0000**		**104,31**	**224369**
		Накладные расходы	%	--		35,28	75877
		Сметная прибыль	%	8		11,17	24020
		Сметная стоимость:				**150,75**	**324266**
114	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	**172,0800**		**1172,03**	**201683**
		Накладные расходы	%	--		49,69	8551
		Сметная прибыль	%	8		97,74	16819
		Сметная стоимость:				**1319,46**	**227053**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	***Тенге***				***3451105***
		В том числе:					
		Накладные расходы -	***Тенге***				***505765***
		Сметная прибыль -	***Тенге***				***316551***
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	***Тенге***				***4273420***

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 15. УЛ. Алманиязова. L= 460 метров					
		Земляные работы					
417	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	**53,8172**		**22,52**	**1212**
		Накладные расходы	%	--		6,78	365
		Сметная прибыль	%	8		2,34	126
		Сметная стоимость:				**31,64**	**1703**
418	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	**53,8172**		**62,96**	**3388**
		Накладные расходы	%	--		18,96	1020
		Сметная прибыль	%	8		6,55	353
		Сметная стоимость:				**88,47**	**4761**
419	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	**1222,0837**		**118,86**	**145261**
		Накладные расходы	%	--		34,53	42201
		Сметная прибыль	%	8		12,27	14997
		Сметная стоимость:				**165,67**	**202459**
420	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	**2285,2965**		**232,67**	**531720**
		Накладные расходы	%	--		9,87	22545
		Сметная прибыль	%	8		19,40	44341
		Сметная стоимость:				**261,94**	**598606**
421	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	**1184,7651**		**52,87**	**62643**
		Накладные расходы	%	--		15,83	18760
		Сметная прибыль	%	8		5,50	6512
		Сметная стоимость:				**74,20**	**87914**
422	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	**1184,7651**		**46,35**	**54913**
		Накладные расходы	%	--		13,78	16328
		Сметная прибыль	%	8		4,81	5700
		Сметная стоимость:				**64,94**	**76941**
423	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	**1184,7651**		**21,11**	**25010**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		5,49	6499
		Сметная прибыль	%	8		2,13	2521
		Сметная стоимость:				**28,72**	**34030**
424	11-010107-1502 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2**	м2 спланированной поверхности	**5520,0000**		**2,88**	**15924**
		Накладные расходы	%	--		1,11	6129
		Сметная прибыль	%	8		0,32	1764
		Сметная стоимость:				**4,31**	**23817**
		Дорожная одежда					
425	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	**651,5422**		**767,18**	**499849**
		Накладные расходы	%	--		218,04	142060
		Сметная прибыль	%	8		78,82	51353
		Сметная стоимость:				**1064,03**	**693261**
426	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	**651,5422**		**1447,48**	**943094**
		Накладные расходы	%	--		61,37	39987
		Сметная прибыль	%	8		120,71	78646
		Сметная стоимость:				**1629,56**	**1061728**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	***Тенге***				***2283013***
		В том числе:					
		Накладные расходы -	***Тенге***				***295896***
		Сметная прибыль -	***Тенге***				***206312***
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	***Тенге***				***2785221***
		РАЗДЕЛ 17. ул.№ 6					
		Земляные работы					
490	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	**22,9941**		**22,52**	**3017**
		Накладные расходы	%	--		6,78	909
		Сметная прибыль	%	8		2,34	314
		Сметная стоимость:				**31,64**	**4240**

1	2	3	4	5	6	7	8
491	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	**22,9941**		**62,96**	**8437**
		Накладные расходы	%	--		18,96	2540
		Сметная прибыль	%	8		6,55	878
		Сметная стоимость:				**88,47**	**11855**
492	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	**1266,0000**		**118,86**	**150481**
		Накладные расходы	%	--		34,53	43718
		Сметная прибыль	%	8		12,27	15536
		Сметная стоимость:				**165,67**	**209735**
493	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	**2367,4200**		**232,67**	**550828**
		Накладные расходы	%	--		9,87	23355
		Сметная прибыль	%	8		19,40	45935
		Сметная стоимость:				**261,94**	**620117**
494	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	**1306,0000**		**52,87**	**69052**
		Накладные расходы	%	--		15,83	20680
		Сметная прибыль	%	8		5,50	7179
		Сметная стоимость:				**74,20**	**96911**
495	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	**1306,0000**		**46,35**	**60532**
		Накладные расходы	%	--		13,78	18000
		Сметная прибыль	%	8		4,81	6283
		Сметная стоимость:				**64,94**	**84814**
496	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	**1306,0000**		**21,11**	**27569**
		Накладные расходы	%	--		5,49	7164
		Сметная прибыль	%	8		2,13	2779
		Сметная стоимость:				**28,72**	**37512**
497	11-010107-1502 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2**	м2 спланированной поверхности	**6084,0000**		**2,88**	**17550**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1,11	6756
		Сметная прибыль	%	8		0,32	1944
		Сметная стоимость:				**4,31**	**26250**
		Дорожная одежда					
498	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	**617,2000**		**767,18**	**473502**
		Накладные расходы	%	--		218,04	134572
		Сметная прибыль	%	8		78,82	48646
		Сметная стоимость:				**1064,03**	**656720**
499	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	**617,2000**		**1447,48**	**893385**
		Накладные расходы	%	--		61,37	37880
		Сметная прибыль	%	8		120,71	74501
		Сметная стоимость:				**1629,56**	**1005765**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	***Тенге***				***386869***
		В том числе:					
		Накладные расходы -	***Тенге***				***50718***
		Сметная прибыль -	***Тенге***				***35006***
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	***Тенге***				***472597***
		РАЗДЕЛ 21. ул.№ 9					
		Земляные работы					
602	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	**1921,0831**		**22,52**	**43261**
		Накладные расходы	%	--		6,78	13027
		Сметная прибыль	%	8		2,34	4507
		Сметная стоимость:				**31,64**	**60792**
603	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	**1921,0831**		**62,96**	**120950**
		Накладные расходы	%	--		18,96	36418
		Сметная прибыль	%	8		6,55	12592
		Сметная стоимость:				**88,47**	**169960**
604	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	**4819,3702**		**118,86**	**572854**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		34,53	166428
		Сметная прибыль	%	8		12,27	59146
		Сметная стоимость:				**165,67**	**798405**
605	41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	Тенге за 1 тонну	**8954,7330**		**716,82**	**6418934**
		Накладные расходы	%	--		30,39	272177
		Сметная прибыль	%	8		59,78	535275
		Сметная стоимость:				**806,99**	**7226384**
606	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	**6380,4729**		**52,87**	**337366**
		Накладные расходы	%	--		15,83	101043
		Сметная прибыль	%	8		5,50	35061
		Сметная стоимость:				**74,20**	**473469**
607	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	**3384,9457**		**46,35**	**156884**
		Накладные расходы	%	--		13,78	46667
		Сметная прибыль	%	8		4,81	16287
		Сметная стоимость:				**64,94**	**219835**
608	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	**6380,4729**		**21,11**	**134688**
		Накладные расходы	%	--		5,49	34989
		Сметная прибыль	%	8		2,13	13568
		Сметная стоимость:				**28,72**	**183272**
609	11-010107-1502 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2**	м2 спланированной поверхности	**17892,0000**		**2,88**	**51653**
		Накладные расходы	%	--		1,11	19870
		Сметная прибыль	%	8		0,32	5718
		Сметная стоимость:				**4,31**	**77237**
Дорожная одежда							

1	2	3	4	5	6	7	8
610	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	**2017,8518**		**767,18**	**1548051**
		Накладные расходы	%	--		218,04	439961
		Сметная прибыль	%	8		78,82	159039
		Сметная стоимость:				**1064,03**	**2147059**
611	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	**2219,6370**		**1447,48**	**3212881**
		Накладные расходы	%	--		61,37	136229
		Сметная прибыль	%	8		120,71	267927
		Сметная стоимость:				**1629,56**	**3617036**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	***Тенге***				***12597519***
		В том числе:					
		Накладные расходы -	***Тенге***				***1266809***
		Сметная прибыль -	***Тенге***				***1109120***
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	***Тенге***				***14973449***
		РАЗДЕЛ 24. Ул.Жарокова L=300 метров					
		Земляные работы					
695	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	**22,1115**		**22,52**	**498**
		Накладные расходы	%	--		6,78	150
		Сметная прибыль	%	8		2,34	52
		Сметная стоимость:				**31,64**	**700**
696	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	**22,1115**		**62,96**	**1392**
		Накладные расходы	%	--		18,96	419
		Сметная прибыль	%	8		6,55	145
		Сметная стоимость:				**88,47**	**1956**
697	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	**1488,0478**		**118,86**	**176874**
		Накладные расходы	%	--		34,53	51386
		Сметная прибыль	%	8		12,27	18261
		Сметная стоимость:				**165,67**	**246521**

1	2	3	4	5	6	7	8
698	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	**2782,6494**		**232,67**	**647439**
		Накладные расходы	%	--		9,87	27451
		Сметная прибыль	%	8		19,40	53991
		Сметная стоимость:				**261,94**	**728882**
699	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	**1399,0039**		**52,87**	**73970**
		Накладные расходы	%	--		15,83	22152
		Сметная прибыль	%	8		5,50	7690
		Сметная стоимость:				**74,20**	**103812**
700	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	**1399,0039**		**46,35**	**64843**
		Накладные расходы	%	--		13,78	19281
		Сметная прибыль	%	8		4,81	6730
		Сметная стоимость:				**64,94**	**90854**
701	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	**1399,0039**		**21,11**	**29532**
		Накладные расходы	%	--		5,49	7675
		Сметная прибыль	%	8		2,13	2977
		Сметная стоимость:				**28,72**	**40183**
702	11-010107-1502 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2**	м2 спланированной поверхности	**3600,0000**		**2,88**	**10385**
		Накладные расходы	%	--		1,11	3997
		Сметная прибыль	%	8		0,32	1151
		Сметная стоимость:				**4,31**	**15533**
		Дорожная одежда					
703	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	**420,9163**		**767,18**	**322918**
		Накладные расходы	%	--		218,04	91775
		Сметная прибыль	%	8		78,82	33176

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1064,03**	**447868**
704	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	**420,9163**		**1447,48**	**609268**
		Накладные расходы	%	--		61,37	25833
		Сметная прибыль	%	8		120,71	50808
		Сметная стоимость:				**1629,56**	**685909**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	***Тенге***				***1937118***
		В том числе:					
		Накладные расходы -	***Тенге***				***250120***
		Сметная прибыль -	***Тенге***				***174979***
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	***Тенге***				***2362217***
		РАЗДЕЛ 25. ул.№ 11					
		Земляные работы					
715	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	**649,0000**		**22,52**	**14615**
		Накладные расходы	%	--		6,78	4401
		Сметная прибыль	%	8		2,34	1521
		Сметная стоимость:				**31,64**	**20536**
716	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	**649,0000**		**62,96**	**40861**
		Накладные расходы	%	--		18,96	12304
		Сметная прибыль	%	8		6,55	4253
		Сметная стоимость:				**88,47**	**57418**
717	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	**4411,0000**		**118,86**	**524305**
		Накладные расходы	%	--		34,53	152322
		Сметная прибыль	%	8		12,27	54130
		Сметная стоимость:				**165,67**	**730758**
718	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	**8248,5700**		**232,67**	**1919195**
		Накладные расходы	%	--		9,87	81374
		Сметная прибыль	%	8		19,40	160045
		Сметная стоимость:				**261,94**	**2160614**

1	2	3	4	5	6	7	8
719	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	**4731,0000**		**52,87**	**250143**
		Накладные расходы	%	--		15,83	74912
		Сметная прибыль	%	8		5,50	26004
		Сметная стоимость:				**74,20**	**351059**
720	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	**4731,0000**		**46,35**	**219278**
		Накладные расходы	%	--		13,78	65204
		Сметная прибыль	%	8		4,81	22759
		Сметная стоимость:				**64,94**	**307240**
721	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	**4731,0000**		**21,11**	**99869**
		Накладные расходы	%	--		5,49	25953
		Сметная прибыль	%	8		2,13	10066
		Сметная стоимость:				**28,72**	**135887**
722	11-010107-1502 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2**	м2 спланированной поверхности	**5112,0000**		**2,88**	**14747**
		Накладные расходы	%	--		1,11	5676
		Сметная прибыль	%	8		0,32	1634
		Сметная стоимость:				**4,31**	**22057**
		Дорожная одежда					
723	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	**488,0000**		**767,18**	**374383**
		Накладные расходы	%	--		218,04	106402
		Сметная прибыль	%	8		78,82	38463
		Сметная стоимость:				**1064,03**	**519247**
724	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	**488,0000**		**1447,48**	**706370**
		Накладные расходы	%	--		61,37	29950
		Сметная прибыль	%	8		120,71	58906

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1629,56**	**795226**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	***Тенге***				***4163766***
		В том числе:					
		Накладные расходы -	***Тенге***				***558498***
		Сметная прибыль -	***Тенге***				***377781***
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	***Тенге***				***5100045***
		РАЗДЕЛ 26. ул.№ 12					
		Земляные работы					
735	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	**44,0000**		**22,52**	**991**
		Накладные расходы	%	--		6,78	298
		Сметная прибыль	%	8		2,34	103
		Сметная стоимость:				**31,64**	**1392**
736	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	**44,0000**		**62,96**	**2770**
		Накладные расходы	%	--		18,96	834
		Сметная прибыль	%	8		6,55	288
		Сметная стоимость:				**88,47**	**3893**
737	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	**2503,0000**		**118,86**	**297514**
		Накладные расходы	%	--		34,53	86435
		Сметная прибыль	%	8		12,27	30716
		Сметная стоимость:				**165,67**	**414665**
738	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	**4680,6100**		**232,67**	**1089038**
		Накладные расходы	%	--		9,87	46175
		Сметная прибыль	%	8		19,40	90817
		Сметная стоимость:				**261,94**	**1226030**
739	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	**2360,0000**		**52,87**	**124781**
		Накладные расходы	%	--		15,83	37369
		Сметная прибыль	%	8		5,50	12972
		Сметная стоимость:				**74,20**	**175122**

1	2	3	4	5	6	7	8
740	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	2360,0000		46,35	109384
		Накладные расходы	%	--		13,78	32526
		Сметная прибыль	%	8		4,81	11353
		Сметная стоимость:				64,94	153263
741	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	2360,0000		21,11	49818
		Накладные расходы	%	--		5,49	12946
		Сметная прибыль	%	8		2,13	5021
		Сметная стоимость:				28,72	67786
742	11-010107-1502 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2**	м2 спланированной поверхности	6648,0000		2,88	19177
		Накладные расходы	%	--		1,11	7382
		Сметная прибыль	%	8		0,32	2125
		Сметная стоимость:				4,31	28684
		Дорожная одежда					
743	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	677,2000		767,18	519533
		Накладные расходы	%	--		218,04	147654
		Сметная прибыль	%	8		78,82	53375
		Сметная стоимость:				1064,03	720562
744	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	677,2000		1447,48	980233
		Накладные расходы	%	--		61,37	41562
		Сметная прибыль	%	8		120,71	81744
		Сметная стоимость:				1629,56	1103539
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	***Тенге***				***3193239***
		В том числе:					
		Накладные расходы -	***Тенге***				***413181***
		Сметная прибыль -	***Тенге***				***288514***
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	***Тенге***				***3894934***

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 27. ул.Елховника					
		Земляные работы					
755	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	**4248,0000**		**118,86**	**504931**
		Накладные расходы	%	--		34,53	146694
		Сметная прибыль	%	8		12,27	52130
		Сметная стоимость:				**165,67**	**703754**
756	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	**7943,7600**		**232,67**	**1848275**
		Накладные расходы	%	--		9,87	78367
		Сметная прибыль	%	8		19,40	154131
		Сметная стоимость:				**261,94**	**2080773**
757	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	**3931,0000**		**52,87**	**207845**
		Накладные расходы	%	--		15,83	62245
		Сметная прибыль	%	8		5,50	21607
		Сметная стоимость:				**74,20**	**291696**
758	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	**3931,0000**		**46,35**	**182198**
		Накладные расходы	%	--		13,78	54178
		Сметная прибыль	%	8		4,81	18910
		Сметная стоимость:				**64,94**	**255287**
759	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	**3931,0000**		**21,11**	**82981**
		Накладные расходы	%	--		5,49	21564
		Сметная прибыль	%	8		2,13	8364
		Сметная стоимость:				**28,72**	**112909**
760	11-010107-1502 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2**	м2 спланированной поверхности	**3876,0000**		**2,88**	**11181**
		Накладные расходы	%	--		1,11	4304
		Сметная прибыль	%	8		0,32	1239

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4,31**	**16724**
		Дорожная одежда					
761	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	**459,6000**		**767,18**	**352595**
		Накладные расходы	%	–		218,04	100209
		Сметная прибыль	%	8		78,82	36224
		Сметная стоимость:				**1064,03**	**489029**
762	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	**459,6000**		**1447,48**	**665262**
		Накладные расходы	%	–		61,37	28207
		Сметная прибыль	%	8		120,71	55478
		Сметная стоимость:				**1629,56**	**748946**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	***Тенге***				***3855268***
		В том числе:					
		Накладные расходы -	***Тенге***				***495768***
		Сметная прибыль -	***Тенге***				***348083***
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	***Тенге***				***4699119***
		РАЗДЕЛ 28. ул.№ 13					
		Земляные работы					
773	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	**887,0000**		**22,52**	**19974**
		Накладные расходы	%	–		6,78	6014
		Сметная прибыль	%	8		2,34	2079
		Сметная стоимость:				**31,64**	**28067**
774	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	**887,0000**		**62,96**	**55845**
		Накладные расходы	%	–		18,96	16816
		Сметная прибыль	%	8		6,55	5813
		Сметная стоимость:				**88,47**	**78474**
775	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	**537,0000**		**85,85**	**46102**
		Накладные расходы	%	–		24,74	13286
		Сметная прибыль	%	8		8,85	4751

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**119,44**	**64139**
776	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	**1004,1900**		**90,81**	**91190**
		Накладные расходы	%	--		3,85	3866
		Сметная прибыль	%	8		7,57	7605
		Сметная стоимость:				**102,23**	**102662**
777	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	**1384,0000**		**52,87**	**73177**
		Накладные расходы	%	--		15,83	21915
		Сметная прибыль	%	8		5,50	7607
		Сметная стоимость:				**74,20**	**102698**
778	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	**1384,0000**		**46,35**	**64147**
		Накладные расходы	%	--		13,78	19075
		Сметная прибыль	%	8		4,81	6658
		Сметная стоимость:				**64,94**	**89880**
779	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	**1384,0000**		**21,11**	**29215**
		Накладные расходы	%	--		5,49	7592
		Сметная прибыль	%	8		2,13	2945
		Сметная стоимость:				**28,72**	**39752**
780	11-010107-1502 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2**	м2 спланированной поверхности	**4536,0000**		**2,88**	**13085**
		Накладные расходы	%	--		1,11	5037
		Сметная прибыль	%	8		0,32	1450
		Сметная стоимость:				**4,31**	**19571**
		Дорожная одежда					
781	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	**536,6000**		**767,18**	**411668**
		Накладные расходы	%	--		218,04	116998

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		78,82	42293
		Сметная стоимость:				**1064,03**	**570959**
782	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	**536,6000**		**1447,48**	**776718**
		Накладные расходы	%	--		61,37	32933
		Сметная прибыль	%	8		120,71	64772
		Сметная стоимость:				**1629,56**	**874423**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28	***Тенге***				***1581121***
		В том числе:					
		Накладные расходы -	***Тенге***				***243532***
		Сметная прибыль -	***Тенге***				***145973***
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	***Тенге***				***1970626***
		РАЗДЕЛ 29. ул.№ 14					
		Земляные работы					
793	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	**79,0000**		**22,52**	**1779**
		Накладные расходы	%	--		6,78	536
		Сметная прибыль	%	8		2,34	185
		Сметная стоимость:				**31,64**	**2500**
794	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	**79,0000**		**62,96**	**4974**
		Накладные расходы	%	--		18,96	1498
		Сметная прибыль	%	8		6,55	518
		Сметная стоимость:				**88,47**	**6989**
795	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	**5999,0000**		**118,86**	**713060**
		Накладные расходы	%	--		34,53	207160
		Сметная прибыль	%	8		12,27	73618
		Сметная стоимость:				**165,67**	**993838**
796	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	**11218,1300**		**232,67**	**2610122**
		Накладные расходы	%	--		9,87	110669
		Сметная прибыль	%	8		19,40	217663

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**261,94**	**2938455**
797	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	**5630,0000**		**52,87**	**297676**
		Накладные расходы	%	--		15,83	89147
		Сметная прибыль	%	8		5,50	30946
		Сметная стоимость:				**74,20**	**417769**
798	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	**5630,0000**		**46,35**	**260946**
		Накладные расходы	%	--		13,78	77594
		Сметная прибыль	%	8		4,81	27083
		Сметная стоимость:				**64,94**	**365623**
799	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	**5630,0000**		**21,11**	**118846**
		Накладные расходы	%	--		5,49	30884
		Сметная прибыль	%	8		2,13	11978
		Сметная стоимость:				**28,72**	**161709**
800	11-010107-1502 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2**	м2 спланированной поверхности	**5904,0000**		**2,88**	**17031**
		Накладные расходы	%	--		1,11	6556
		Сметная прибыль	%	8		0,32	1887
		Сметная стоимость:				**4,31**	**25474**
		Дорожная одежда					
801	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	**696,2000**		**767,18**	**534109**
		Накладные расходы	%	--		218,04	151797
		Сметная прибыль	%	8		78,82	54873
		Сметная стоимость:				**1064,03**	**740779**
802	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	**696,2000**		**1447,48**	**1007736**
		Накладные расходы	%	--		61,37	42726

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		120,71	84038
		Сметная стоимость:				**1629,56**	**1134500**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29	***Тенге***				***5566279***
		В том числе:					
		Накладные расходы -	***Тенге***				***718567***
		Сметная прибыль -	***Тенге***				***502789***
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	***Тенге***				***6787635***
		РАЗДЕЛ 30. ул.№ 15					
		Земляные работы					
813	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	**1923,0000**		**22,52**	**43303**
		Накладные расходы	%	--		6,78	13039
		Сметная прибыль	%	8		2,34	4507
		Сметная стоимость:				**31,64**	**60850**
814	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	**1923,0000**		**62,96**	**121071**
		Накладные расходы	%	--		18,96	36456
		Сметная прибыль	%	8		6,55	12602
		Сметная стоимость:				**88,47**	**170129**
815	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	**1056,0000**		**85,85**	**90659**
		Накладные расходы	%	--		24,74	26126
		Сметная прибыль	%	8		8,85	9343
		Сметная стоимость:				**119,44**	**126128**
816	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	**1974,7200**		**90,81**	**179324**
		Накладные расходы	%	--		3,85	7603
		Сметная прибыль	%	8		7,57	14954
		Сметная стоимость:				**102,23**	**201882**
817	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	**2900,0000**		**52,87**	**153332**
		Накладные расходы	%	--		15,83	45919
		Сметная прибыль	%	8		5,50	15940
		Сметная стоимость:				**74,20**	**215192**