Лимит финансирования на 2018 год ОБ - 30 191 486,91

Выполнение работ по настоящему акту:

а) с начало года - 7 565 000,00

б) с начало работ - 7 565 000,00

Форма № 3

АКТ № 5

Выполненных работ за МАЙ месяц 2018 года.

Обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 га (строительство дорог) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	Наименование и вид выполняемых работ	Ед. измер.	Стоимость единицы работ	Аванс			Ранее выплаченная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за МАЙ месяц	Стоимость выполненных работ на отчетный период /месяц/
				сумма аванса	сумма погашения	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 га (строительство дорог) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области	тенге	30 191 486,91	----------	----------	----------	0,00	7 565 000,00	7 565 000,00	7 565 000,00

Заказчик: КГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района

Руководитель отдела _____ Тыштыков Б.Т.

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Жолшы"

Директор _____ Утегенов С.Д.

М.П.

Тех.надзор

ТОО "ЮжКазЭксперт" _____ Анасов Р.Е.

М.П.

Проверил: КГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района

Специалист _____ Ниязов М.

Заказчик: КГУ Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района
Подрядчик: ТОО "Казалы - Жолшы"
Основание: Договор № 58 от 28.07.2017 г.и Доп.соглашение № 58/1 от 11.05.2018 г.

ФОРМА № 2

АКТ № 5

Приемки выполненных работ за МАЙ месяц 2018 года.

"Обеспечение инфраструктурой жидлых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 га (строительство дорог)" в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 22. ул.№ 10					
626	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 упл.рунта	**4459,7100**		**52,87**	**235798**
		Накладные расходы	%	--		15,83	70615
		Сметная прибыль	%	8		5,50	24515
		Сметная стоимость:				**74,20**	**330929**
627	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 упл.рунта	**4840,0000**		**46,35**	**224334**
		Накладные расходы	%	--		13,78	66705
		Сметная прибыль	%	8		4,81	23280
		Сметная стоимость:				**64,94**	**314319**
628	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 упл.рунта	**4840,0000**		**21,11**	**102170**
		Накладные расходы	%	--		5,49	26550
		Сметная прибыль	%	8		2,13	10298
		Сметная стоимость:				**28,72**	**139018**
629	11-010107-1502 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2**	м2 спланир.поверхности	**15564,0000**		**2,88**	**44896**
		Накладные расходы	%	--		1,11	17282
		Сметная прибыль	%	8		0,32	4974
		Сметная стоимость:				**4,31**	**67153**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Дорожная одежда					
630	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	**1465,2000**		**767,18**	**1124069**
		Накладные расходы	%	--		218,04	319467
		Сметная прибыль	%	8		78,82	115483
		Сметная стоимость:				**1064,03**	**1559019**
631	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	**1465,2000**		**1447,48**	**2120848**
		Накладные расходы	%	--		61,37	89921
		Сметная прибыль	%	8		120,71	176864
		Сметная стоимость:				**1629,56**	**2387633**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	*Тенге*				***3852115***
		В том числе:					
		Накладные расходы -	*Тенге*				***590539***
		Сметная прибыль -	*Тенге*				***355416***
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	*Тенге*				***4798070***
		РАЗДЕЛ 13. УЛ. Коныр ана					
		Земляные работы					
344	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	**45,2526**		**22,52**	**1064**
		Накладные расходы	%	--		6,78	320
		Сметная прибыль	%	8		2,34	111
		Сметная стоимость:				**31,64**	**1496**
345	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	**45,2526**		**62,96**	**2975**
		Накладные расходы	%	--		18,96	896
		Сметная прибыль	%	8		6,55	310
		Сметная стоимость:				**88,47**	**4180**
346	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	**950,6826**		**118,86**	**113010**
		Накладные расходы	%	--		34,53	32836

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		12,27	11671
		Сметная стоимость:				**165,67**	**157489**
347	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	**3565,2649**		**232,67**	**850703**
		Накладные расходы	%	–		9,87	36054
		Сметная прибыль	%	8		19,40	70951
		Сметная стоимость:				**261,94**	**957709**
348	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	**1296,5375**		**52,87**	**68560**
		Накладные расходы	%	–		15,83	20540
		Сметная прибыль	%	8		5,50	7118
		Сметная стоимость:				**74,20**	**96218**
349	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	**1296,5375**		**46,35**	**60091**
		Накладные расходы	%	–		13,78	17874
		Сметная прибыль	%	8		4,81	6238
		Сметная стоимость:				**64,94**	**84204**
350	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	**1296,5375**		**21,11**	**27368**
		Накладные расходы	%	–		5,49	7102
		Сметная прибыль	%	8		2,13	2753
		Сметная стоимость:				**28,72**	**37246**
351	11-010107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	**5112,0000**		**2,88**	**14788**
		Накладные расходы	%	–		1,11	5679
		Сметная прибыль	%	8		0,32	1634
		Сметная стоимость:				**4,31**	**22098**
		Дорожная одежда					
352	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	**206,3285**		**767,18**	**158291**
		Накладные расходы	%	–		218,04	44988

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		78,82	16263
		Сметная стоимость:				**1064,03**	**219540**
353	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	**206,3285**		**1447,48**	**298656**
		Накладные расходы	%	–		61,37	12662
		Сметная прибыль	%	8		120,71	24906
		Сметная стоимость:				**1629,56**	**336225**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**1595506**
		Накладные расходы -	Тенге				**178951**
		Сметная прибыль -	Тенге				**141955**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**1916412**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ					
		Итого прямые затраты:	*Тенге*				***5447622***
		в том числе:					
		Накладные расходы	*Тенге*				***769491***
		Сметная прибыль	*Тенге*				***497370***
		ИТОГО по АКТУ:	*Тенге*				***6714483***

Глава 2. Основные объекты строительства: Автомобильная дорога	**6 714 483**
ИТОГО по главе 2.	**6 714 483**
Глава 8. Временные здания и сооружения 1,3 %	87 288
ИТОГО по главе 8.	**87 288**
ИТОГО по главам 2-8.	**6 801 771**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство:Затраты на производство СМР в зимнее время 0,72 %	**48 973**
Затраты труда рабочих-строителей в зоне экологического бедствия	532 442
ИТОГО по главе 9.	**581 415**
ИТОГО по главам 2-9.	**7 383 186**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2 квартала 2016 года	**7 383 186**
НДС 12%	**885 982**
ВСЕГО по АКТУ:	**8 269 168**

1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО с коэффициентом понижения К=0,91484414							7 565 000

ИТОГО: 7 565 000,00 (семь миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч) тенге 00 тиын

Заказчик: КГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района

Руководитель отдела _____ Тиыштыков Б.Т.

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы - Жолшы"

Директор _____ Утегенов С.Д.

М.П.

Тех.надзор

ТОО "ЮжКазЭксперт" _____ Анасов Р.Е.

М.П.

Проверил: КГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района

Специалист _____ Ниязов М.