Лимит финансирования на 2018 год - 262 712 634,98

Выполнение работ по настоящему акту:

а) с начало года - 166 384 000,00

б) с начало работ - 166 384 000,00

Форма № 3

АКТ № 6

Выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2018 года.

Обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 га (строительство дорог) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	Наименование и вид выполняемых работ	Ед. измер.	Стоимость единицы работ	Аванс			Ранее выплаченная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ИЮНЬ месяц	Стоимость выполненных работ на отчетный период /месяц/
				сумма аванса	сумма погашения	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 га (строительство дорог) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области	тенге	262 712 634,98	---------	---------	---------	83 192 000,00	166 384 000,00	83 192 000,00	83 192 000,00

Заказчик: КГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района

Руководитель отдела _____ Тиыштыков Б.Т.

М.П.

Тех.надзор

ТОО "ЮжКазЭксперт" _____ Анасов Р.Е.

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Жолшы"

Директор _____ Утегенов С.Д.

М.П.

Проверил: КГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района

Специалист _____ Ниязов М.

Заказчик: КГУ Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района

Подрядчик: ТОО "Казалы - Жолшы"

Основание: Договор № 58 от 28.07.2017 г.и Доп.соглашение № 58/1 от 11.05.2018 г.

ФОРМА № 2

АКТ № 6

Приемки выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2018 года.

"Обеспечение инфраструктурой жидлых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 га (строительство дорог)" в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Перенос опоры					
		Промежуточная опора					
1	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Демонтаж	опора	48,0000		6620,84	317800
		Накладные расходы	%	--		2937,93	141021
		Сметная прибыль	%	8		764,70	36706
		Сметная стоимость:				10323,47	495526
2	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	48,0000		13241,67	635600
		Накладные расходы	%	--		5875,86	282041
		Сметная прибыль	%	8		1529,40	73411
		Сметная стоимость:				20646,93	991053
		Угловая анкерная опора					
3	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Демонтаж	опора	3,0000		10200,77	30602
		Накладные расходы	%	--		4520,04	13560
		Сметная прибыль	%	8		1177,66	3533
		Сметная стоимость:				15898,48	47695
4	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3,0000		20401,54	61205
		Накладные расходы	%	--		9040,08	27120
		Сметная прибыль	%	8		2355,33	7066
		Сметная стоимость:				31796,95	95391
		Ответвительная опора					
5	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Демонтаж	опора	1,0000		6620,84	6621
		Накладные расходы	%	--		2937,93	2938
		Сметная прибыль	%	8		764,70	765
		Сметная стоимость:				10323,47	10323
6	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1,0000		13241,67	13242

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		5875,86	5876
		Сметная прибыль	%	8		1529,40	1529
		Сметная стоимость:				20646,93	20647
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**				**1065070**
		Накладные расходы -	**Тенге**				**472556**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**123010**
		ИТОГО	**Тенге**				**1660635**
		РАЗДЕЛ 1. улица № 1. L= 2023 метров					
		Земляные работы					
7	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	683,1140		22,52	15381
		Накладные расходы	%	--		6,78	4633
		Сметная прибыль	%	8		2,34	1605
		Сметная стоимость:				31,64	21619
9	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10889,4610		118,86	1294400
		Накладные расходы	%	--		34,53	376073
		Сметная прибыль	%	8		12,27	133656
		Сметная стоимость:				165,67	1803986
10	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	20363,2920		232,67	4737927
		Накладные расходы	%	--		9,87	200763
		Сметная прибыль	%	8		19,40	395179
		Сметная стоимость:				261,94	5333868
11	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	10718,7001		52,87	566777
		Накладные расходы	%	--		15,83	169782
		Сметная прибыль	%	8		5,50	58869
		Сметная стоимость:				74,20	795427
12	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	10718,7001		46,35	496791
		Накладные расходы	%	--		13,78	147759
		Сметная прибыль	%	8		4,81	51570
		Сметная стоимость:				64,94	696119
13	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	10718,7001		21,11	226258
		Накладные расходы	%	--		5,49	58739
		Сметная прибыль	%	8		2,13	22772
		Сметная стоимость:				28,72	307908

1	2	3	4	5	6	7	8
14	11-010107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	24366,0000		2,88	70435
		Накладные расходы	%	--		1,11	27067
		Сметная прибыль	%	8		0,32	7787
		Сметная стоимость:				4,31	105277
		Дорожная одежда					
15	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2835,3568		767,18	2175217
		Накладные расходы	%	--		218,04	618198
		Сметная прибыль	%	8		78,82	223465
		Сметная стоимость:				1064,03	3016915
16	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2835,3568		1447,48	4104121
		Накладные расходы	%	--		61,37	174027
		Сметная прибыль	%	8		120,71	342245
		Сметная стоимость:				1629,56	4620394
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**13633862**
		Накладные расходы -	**Тенге**				**1760948**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**1231588**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**16626398**
		РАЗДЕЛ 2. МАЛЫЕ ИСКУСТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ - ж/б труба диам. 1,0м					
		Земляные работы					
27	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	40,1968		94,21	3787
		Накладные расходы	%	--		31,33	1259
		Сметная прибыль	%	8		10,04	404
		Сметная стоимость:				135,58	5450
28	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,2432		1388,37	1726
		Накладные расходы	%	--		914,18	1137
		Сметная прибыль	%	8		184,20	229
		Сметная стоимость:				2486,76	3092
29	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,5690		21,82	362

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6,85	113
		Сметная прибыль	%	8		2,29	38
		Сметная стоимость:				30,96	513
30	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,1010		796,63	5657
		Накладные расходы	%	--		524,55	3725
		Сметная прибыль	%	8		105,69	751
		Сметная стоимость:				1426,88	10132
31	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16,5690		134,60	2230
		Накладные расходы	%	--		73,89	1224
		Сметная прибыль	%	8		16,68	276
		Сметная стоимость:				225,17	3731
32	11-300401-0203 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	м3 железобетона звеньев	11,8500		20462,80	242484
		Накладные расходы	%	--		7070,55	83786
		Сметная прибыль	%	8		2202,67	26102
		Сметная стоимость:				29736,02	352372
33	23-011202-0905 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические фальцевые типа ТС-Ф, внутренним диаметром 1000 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	29,6000		51325,50	1519235
		Накладные расходы	%	--		2176,20	64416
		Сметная прибыль	%	8		4280,14	126692
		Сметная стоимость:				57781,84	1710342
34	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	11,8500		831,00	9847
		Накладные расходы	%	--		35,23	418
		Сметная прибыль	%	8		69,30	821
		Сметная стоимость:				935,53	11086
35	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолир.поверх	94,7200		2090,71	198032
		Накладные расходы	%	--		480,44	45508
		Сметная прибыль	%	8		205,69	19483
		Сметная стоимость:				2776,84	263023

1	2	3	4	5	6	7	8
36	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолир.поверхности	14,8000		3475,29	51434
		Накладные расходы	%	--		749,36	11091
		Сметная прибыль	%	8		337,97	5002
		Сметная стоимость:				4562,62	67527
37	21-020401-2802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	2,9400		12614,28	37086
		Накладные расходы	%	--		534,85	1572
		Сметная прибыль	%	8		1051,93	3093
		Сметная стоимость:				14201,06	41751
38	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	6,5100		5368,03	34946
		Накладные расходы	%	--		1361,56	8864
		Сметная прибыль	%	8		538,37	3505
		Сметная стоимость:				7267,95	47314
39	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	10,6600		6103,78	65066
		Накладные расходы	%	--		2211,06	23570
		Сметная прибыль	%	8		665,19	7091
		Сметная стоимость:				8980,02	95727
40	21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	10,6600		16556,82	176496
		Накладные расходы	%	--		702,01	7483
		Сметная прибыль	%	8		1380,71	14718
		Сметная стоимость:				18639,54	198697
41	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	10,6600		831,00	8858
		Накладные расходы	%	--		35,23	376
		Сметная прибыль	%	8		69,30	739
		Сметная стоимость:				935,53	9973
42	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	25,4500		22615,68	575569
		Накладные расходы	%	--		3972,45	101099
		Сметная прибыль	%	8		2127,05	54133
		Сметная стоимость:				28715,17	730801

1	2	3	4	5	6	7	8
		Оголовки					
		Земляные работы					
43	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	40,5460		94,21	3820
		Накладные расходы	%	--		31,33	1270
		Сметная прибыль	%	8		10,04	407
		Сметная стоимость:				135,58	5497
44	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,2540		1388,37	1741
		Накладные расходы	%	--		914,18	1146
		Сметная прибыль	%	8		184,20	231
		Сметная стоимость:				2486,76	3118
45	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,6000		21,82	428
		Накладные расходы	%	--		6,85	134
		Сметная прибыль	%	8		2,29	45
		Сметная стоимость:				30,96	607
46	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,4000		796,63	6692
		Накладные расходы	%	--		524,55	4406
		Сметная прибыль	%	8		105,69	888
		Сметная стоимость:				1426,88	11986
47	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,6000		134,60	2638
		Накладные расходы	%	--		73,89	1448
		Сметная прибыль	%	8		16,68	327
		Сметная стоимость:				225,17	4413
48	11-300401-0203 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	м3 железобетона звеньев	1,9600		20462,80	40107
		Накладные расходы	%	--		7070,55	13858
		Сметная прибыль	%	8		2202,67	4317
		Сметная стоимость:				29736,02	58283
49	21-040801-0227 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 7.170 ГОСТ 24547-81	шт.	4,0000		175687,94	702752
		Накладные расходы	%	--		7449,17	29797
		Сметная прибыль	%	8		14650,97	58604
		Сметная стоимость:				197788,08	791152

1	2	3	4	5	6	7	8
50	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,9600		831,00	1629
		Накладные расходы	%	–		35,23	69
		Сметная прибыль	%	8		69,30	136
		Сметная стоимость:				935,53	1834
		Откосные стенки					
51	11-300405-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	м3 сборных конструкций	3,5600		12113,71	43125
		Накладные расходы	%	–		2933,87	10445
		Сметная прибыль	%	8		1203,81	4286
		Сметная стоимость:				16251,38	57855
52	21-040802-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Откосной стенки (Блок № 108) ГОСТ 24547-81	шт.	4,0000		254475,83	1017903
		Накладные расходы	%	–		10789,78	43159
		Сметная прибыль	%	8		21221,25	84885
		Сметная стоимость:				286486,85	1145947
53	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.(лотка) Устройство	м3	1,1400		3410,40	3888
		Накладные расходы	%	–		812,06	926
		Сметная прибыль	%	8		337,80	385
		Сметная стоимость:				4560,25	5199
54	21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1400		16556,82	18875
		Накладные расходы	%	–		702,01	800
		Сметная прибыль	%	8		1380,71	1574
		Сметная стоимость:				18639,54	21249
55	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,1400		831,00	947
		Накладные расходы	%	–		35,23	40
		Сметная прибыль	%	8		69,30	79
		Сметная стоимость:				935,53	1067
56	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	0,6000		5368,03	3221

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1361,56	817
		Сметная прибыль	%	8		538,37	323
		Сметная стоимость:				7267,95	4361
57	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,0000		791,78	5542
		Накладные расходы	%	--		223,83	1567
		Сметная прибыль	%	8		81,25	569
		Сметная стоимость:				1096,86	7678
58	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,0000		1172,03	8204
		Накладные расходы	%	--		49,69	348
		Сметная прибыль	%	8		97,74	684
		Сметная стоимость:				1319,46	9236
59	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	2,5200		6103,78	15382
		Накладные расходы	%	--		2211,06	5572
		Сметная прибыль	%	8		665,19	1676
		Сметная стоимость:				8980,02	22630
60	21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5200		16556,82	41723
		Накладные расходы	%	--		702,01	1769
		Сметная прибыль	%	8		1380,71	3479
		Сметная стоимость:				18639,54	46972
61	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,5200		831,00	2094
		Накладные расходы	%	--		35,23	89
		Сметная прибыль	%	8		69,30	175
		Сметная стоимость:				935,53	2358
62	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	9,3800		22615,68	212135
		Накладные расходы	%	--		3972,45	37262
		Сметная прибыль	%	8		2127,05	19952

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				28715,17	269348
63	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолир.поверхности	34,8000		2090,71	72757
		Накладные расходы	%	--		480,44	16719
		Сметная прибыль	%	8		205,69	7158
		Сметная стоимость:				2776,84	96634
64	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	1,0000		3475,29	3475
		Накладные расходы	%	--		749,36	749
		Сметная прибыль	%	8		337,97	338
		Сметная стоимость:				4562,62	4563
65	21-020401-2802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,2000		12614,28	2523
		Накладные расходы	%	--		534,85	107
		Сметная прибыль	%	8		1051,93	210
		Сметная стоимость:				14201,06	2840
		Укрепление					
66	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	9,2000		31,14	286
		Накладные расходы	%	--		9,77	90
		Сметная прибыль	%	8		3,27	30
		Сметная стоимость:				44,18	406
67	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	7,8200		0,95	7
		Накладные расходы	%	--		0,30	2
		Сметная прибыль	%	8		0,10	1
		Сметная стоимость:				1,34	11
68	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,8200		134,60	1053
		Накладные расходы	%	--		73,89	578

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		16,68	130
		Сметная стоимость:				225,17	1761
69	11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	7,8000		5368,03	41871
		Накладные расходы	%	--		1361,56	10620
		Сметная прибыль	%	8		538,37	4199
		Сметная стоимость:				7267,95	56690
70	11-300103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	м3 бетона в деле	9,0000		35728,35	321555
		Накладные расходы	%	--		4530,53	40775
		Сметная прибыль	%	8		3220,71	28986
		Сметная стоимость:				43479,59	391316
71	21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	9,0000		16556,82	149011
		Накладные расходы	%	--		702,01	6318
		Сметная прибыль	%	8		1380,71	12426
		Сметная стоимость:				18639,54	167756
72	21-020199-9920 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	9,0000		222,00	1998
		Накладные расходы	%	--		9,41	85
		Сметная прибыль	%	8		18,51	167
		Сметная стоимость:				249,93	2249
73	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,1722		46987,13	8091
		Накладные расходы	%	--		30887,06	5319
		Сметная прибыль	%	8		6229,94	1073
		Сметная стоимость:				84104,13	14483
74	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1722		94393,02	16254
		Накладные расходы	%	--		4002,26	689
		Сметная прибыль	%	8		7871,62	1355
		Сметная стоимость:				106266,91	18299

1	2	3	4	5	6	7	8
75	11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	20,0000		855,10	17102
		Накладные расходы	%	--		66,80	1336
		Сметная прибыль	%	8		73,75	1475
		Сметная стоимость:				995,65	19913
76	11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270602-0201	м2 покрытия	20,0000		264,57	5291
		Накладные расходы	%	--		12,77	255
		Сметная прибыль	%	8		22,19	444
		Сметная стоимость:				299,53	5991
		Прогалы					
77	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	346,6000		31,14	10793
		Накладные расходы	%	--		9,77	3385
		Сметная прибыль	%	8		3,27	1134
		Сметная стоимость:				44,18	15312
78	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	346,6000		26,64	9235
		Накладные расходы	%	--		8,36	2897
		Сметная прибыль	%	8		2,80	971
		Сметная стоимость:				37,80	13102
79	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	346,6000		31,14	10793
		Накладные расходы	%	--		9,77	3385
		Сметная прибыль	%	8		3,27	1134
		Сметная стоимость:				44,18	15312
80	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	346,6000		26,64	9235
		Накладные расходы	%	--		8,36	2897
		Сметная прибыль	%	8		2,80	971
		Сметная стоимость:				37,80	13102
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5746992**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	**Тенге**				**606769**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**508301**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6862061**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 6. МАЛЫЕ ИСКУСТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ - ж/б труба диам. 1,0м					
		Земляные работы					
141	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	52,2442		94,21	4922
		Накладные расходы	%	--		31,33	1637
		Сметная прибыль	%	8		10,04	525
		Сметная стоимость:				135,58	7083
142	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,6158		1388,37	2243
		Накладные расходы	%	--		914,18	1477
		Сметная прибыль	%	8		184,20	298
		Сметная стоимость:				2486,76	4018
143	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,5320		21,82	470
		Накладные расходы	%	--		6,85	147
		Сметная прибыль	%	8		2,29	49
		Сметная стоимость:				30,96	667
144	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,2280		796,63	7351
		Накладные расходы	%	--		524,55	4841
		Сметная прибыль	%	8		105,69	975
		Сметная стоимость:				1426,88	13167
145	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	21,5320		134,60	2898
		Накладные расходы	%	--		73,89	1591
		Сметная прибыль	%	8		16,68	359
		Сметная стоимость:				225,17	4848
146	11-300401-0203 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	м3 железобетона звеньев	15,4000		20462,80	315127
		Накладные расходы	%	--		7070,55	108887
		Сметная прибыль	%	8		2202,67	33921
		Сметная стоимость:				29736,02	457935
147	23-011202-0905 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические фальцевые типа ТС-Ф, внутренним диаметром 1000 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	38,4600		51325,50	1973979
		Накладные расходы	%	--		2176,20	83697
		Сметная прибыль	%	8		4280,14	164614
		Сметная стоимость:				57781,84	2222289
148	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	15,4000		831,00	12797
		Накладные расходы	%	--		35,23	543
		Сметная прибыль	%	8		69,30	1067

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				935,53	14407
149	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	123,0800		2090,71	257324
		Накладные расходы	%	--		480,44	59133
		Сметная прибыль	%	8		205,69	25317
		Сметная стоимость:				2776,84	341774
150	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	19,2300		3475,29	66830
		Накладные расходы	%	--		749,36	14410
		Сметная прибыль	%	8		337,97	6499
		Сметная стоимость:				4562,62	87739
151	21-020401-2802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	3,8300		12614,28	48313
		Накладные расходы	%	--		534,85	2048
		Сметная прибыль	%	8		1051,93	4029
		Сметная стоимость:				14201,06	54390
152	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	8,4600		5368,03	45414
		Накладные расходы	%	--		1361,56	11519
		Сметная прибыль	%	8		538,37	4555
		Сметная стоимость:				7267,95	61487
153	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	13,8400		6103,78	84476
		Накладные расходы	%	--		2211,06	30601
		Сметная прибыль	%	8		665,19	9206
		Сметная стоимость:				8980,02	124283
154	21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	13,8400		16556,82	229146
		Накладные расходы	%	--		702,01	9716
		Сметная прибыль	%	8		1380,71	19109
		Сметная стоимость:				18639,54	257971
155	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	13,8400		831,00	11501
		Накладные расходы	%	--		35,23	488
		Сметная прибыль	%	8		69,30	959
		Сметная стоимость:				935,53	12948

1	2	3	4	5	6	7	8
156	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	33,0700		22615,68	747900
		Накладные расходы	%	--		3972,45	131369
		Сметная прибыль	%	8		2127,05	70342
		Сметная стоимость:				28715,17	949611
		Оголовки					
		Земляные работы					
157	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	40,5460		94,21	3820
		Накладные расходы	%	--		31,33	1270
		Сметная прибыль	%	8		10,04	407
		Сметная стоимость:				135,58	5497
158	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,2540		1388,37	1741
		Накладные расходы	%	--		914,18	1146
		Сметная прибыль	%	8		184,20	231
		Сметная стоимость:				2486,76	3118
159	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,6000		21,82	428
		Накладные расходы	%	--		6,85	134
		Сметная прибыль	%	8		2,29	45
		Сметная стоимость:				30,96	607
160	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,4000		796,63	6692
		Накладные расходы	%	--		524,55	4406
		Сметная прибыль	%	8		105,69	888
		Сметная стоимость:				1426,88	11986
161	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,6000		134,60	2638
		Накладные расходы	%	--		73,89	1448
		Сметная прибыль	%	8		16,68	327
		Сметная стоимость:				225,17	4413
162	11-300401-0203 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	м3 железобетона звеньев	1,9600		20462,80	40107
		Накладные расходы	%	--		7070,55	13858
		Сметная прибыль	%	8		2202,67	4317
		Сметная стоимость:				29736,02	58283
163	21-040801-0227 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 7.170 ГОСТ 24547-81	шт.	4,0000		175687,94	702752
		Накладные расходы	%	--		7449,17	29797
		Сметная прибыль	%	8		14650,97	58604
		Сметная стоимость:				197788,08	791152

1	2	3	4	5	6	7	8
164	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,9600		831,00	1629
		Накладные расходы	%	--		35,23	69
		Сметная прибыль	%	8		69,30	136
		Сметная стоимость:				935,53	1834
		Откосные стенки					
165	11-300405-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	м3 сборных конструкций	3,5600		12113,71	43125
		Накладные расходы	%	--		2933,87	10445
		Сметная прибыль	%	8		1203,81	4286
		Сметная стоимость:				16251,38	57855
166	21-040802-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Откосной стенки (Блок № 108) ГОСТ 24547-81	шт.	4,0000		254475,83	1017903
		Накладные расходы	%	--		10789,78	43159
		Сметная прибыль	%	8		21221,25	84885
		Сметная стоимость:				286486,85	1145947
167	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.(лотка) Устройство	м3	1,1400		3410,40	3888
		Накладные расходы	%	--		812,06	926
		Сметная прибыль	%	8		337,80	385
		Сметная стоимость:				4560,25	5199
168	21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1400		16556,82	18875
		Накладные расходы	%	--		702,01	800
		Сметная прибыль	%	8		1380,71	1574
		Сметная стоимость:				18639,54	21249
169	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,1400		831,00	947
		Накладные расходы	%	--		35,23	40
		Сметная прибыль	%	8		69,30	79
		Сметная стоимость:				935,53	1067
170	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	0,6000		5368,03	3221
		Накладные расходы	%	--		1361,56	817
		Сметная прибыль	%	8		538,37	323
		Сметная стоимость:				7267,95	4361

1	2	3	4	5	6	7	8
171	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,0000		791,78	5542
		Накладные расходы	%	--		223,83	1567
		Сметная прибыль	%	8		81,25	569
		Сметная стоимость:				1096,86	7678
172	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,0000		1172,03	8204
		Накладные расходы	%	--		49,69	348
		Сметная прибыль	%	8		97,74	684
		Сметная стоимость:				1319,46	9236
173	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	1,1400		6103,78	6958
		Накладные расходы	%	--		2211,06	2521
		Сметная прибыль	%	8		665,19	758
		Сметная стоимость:				8980,02	10237
174	21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1400		16556,82	18875
		Накладные расходы	%	--		702,01	800
		Сметная прибыль	%	8		1380,71	1574
		Сметная стоимость:				18639,54	21249
175	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,1400		831,00	947
		Накладные расходы	%	--		35,23	40
		Сметная прибыль	%	8		69,30	79
		Сметная стоимость:				935,53	1067
176	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	9,3800		22615,68	212135
		Накладные расходы	%	--		3972,45	37262
		Сметная прибыль	%	8		2127,05	19952
		Сметная стоимость:				28715,17	269348
177	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	34,8000		2090,71	72757
		Накладные расходы	%	--		480,44	16719
		Сметная прибыль	%	8		205,69	7158
		Сметная стоимость:				2776,84	96634

1	2	3	4	5	6	7	8
178	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	1,0000		3475,29	3475
		Накладные расходы	%	--		749,36	749
		Сметная прибыль	%	8		337,97	338
		Сметная стоимость:				4562,62	4563
179	21-020401-2802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,2000		12614,28	2523
		Накладные расходы	%	--		534,85	107
		Сметная прибыль	%	8		1051,93	210
		Сметная стоимость:				14201,06	2840
		Укрепление					
180	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	9,2000		31,14	286
		Накладные расходы	%	--		9,77	90
		Сметная прибыль	%	8		3,27	30
		Сметная стоимость:				44,18	406
181	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	78,2000		0,95	74
		Накладные расходы	%	--		0,30	23
		Сметная прибыль	%	8		0,10	8
		Сметная стоимость:				1,34	105
182	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	78,2000		134,60	10526
		Накладные расходы	%	--		73,89	5778
		Сметная прибыль	%	8		16,68	1304
		Сметная стоимость:				225,17	17608
183	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	7,8000		5368,03	41871
		Накладные расходы	%	--		1361,56	10620
		Сметная прибыль	%	8		538,37	4199
		Сметная стоимость:				7267,95	56690
184	11-300103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	м3 бетона в деле	9,0000		35728,35	321555
		Накладные расходы	%	--		4530,53	40775
		Сметная прибыль	%	8		3220,71	28986
		Сметная стоимость:				43479,59	391316

1	2	3	4	5	6	7	8
185	21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	9,0000		16556,82	149011
		Накладные расходы	%	--		702,01	6318
		Сметная прибыль	%	8		1380,71	12426
		Сметная стоимость:				18639,54	167756
186	21-020199-9920 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	9,0000		222,00	1998
		Накладные расходы	%	--		9,41	85
		Сметная прибыль	%	8		18,51	167
		Сметная стоимость:				249,93	2249
187	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,1722		46987,13	8091
		Накладные расходы	%	--		30887,06	5319
		Сметная прибыль	%	8		6229,94	1073
		Сметная стоимость:				84104,13	14483
188	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1722		94393,02	16254
		Накладные расходы	%	--		4002,26	689
		Сметная прибыль	%	8		7871,62	1355
		Сметная стоимость:				106266,91	18299
189	11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	20,0000		855,10	17102
		Накладные расходы	%	--		66,80	1336
		Сметная прибыль	%	8		73,75	1475
		Сметная стоимость:				995,65	19913
190	11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270602-0201	м2 покрытия	20,0000		264,57	5291
		Накладные расходы	%	--		12,77	255
		Сметная прибыль	%	8		22,19	444
		Сметная стоимость:				299,53	5991
		Прогалы					
191	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	346,6000		31,14	10793
		Накладные расходы	%	--		9,77	3385
		Сметная прибыль	%	8		3,27	1134
		Сметная стоимость:				44,18	15312

1	2	3	4	5	6	7	8
192	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	346,6000		106,58	36940
		Накладные расходы	%	--		33,43	11586
		Сметная прибыль	%	8		11,20	3882
		Сметная стоимость:				151,21	52408
193	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	346,6000		31,14	10793
		Накладные расходы	%	--		9,77	3385
		Сметная прибыль	%	8		3,27	1134
		Сметная стоимость:				44,18	15312
194	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	346,6000		106,58	36940
		Накладные расходы	%	--		33,43	11586
		Сметная прибыль	%	8		11,20	3882
		Сметная стоимость:				151,21	52408
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**6657400**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	**Тенге**				**731764**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**591133**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**7980297**
		РАЗДЕЛ 11. МАЛЫЕ ИСКУСТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ - ж/б труба диам. 1,0м					
		Земляные работы					
271	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	13,7740		94,21	1298
		Накладные расходы	%	--		31,33	431
		Сметная прибыль	%	8		10,04	138
		Сметная стоимость:				135,58	1867
272	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,4260		1388,37	591
		Накладные расходы	%	--		914,18	389
		Сметная прибыль	%	8		184,20	78
		Сметная стоимость:				2486,76	1059
273	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,6770		21,82	124
		Накладные расходы	%	--		6,85	39
		Сметная прибыль	%	8		2,29	13
		Сметная стоимость:				30,96	176
274	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,4330		796,63	1938
		Накладные расходы	%	--		524,55	1276
		Сметная прибыль	%	8		105,69	257
		Сметная стоимость:				1426,88	3472
275	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,6770		134,60	764

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		73,89	419
		Сметная прибыль	%	8		16,68	95
		Сметная стоимость:				225,17	1278
276	11-300401-0203 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	м3 железобетона звеньев	4,0600		20462,80	83079
		Накладные расходы	%	--		7070,55	28706
		Сметная прибыль	%	8		2202,67	8943
		Сметная стоимость:				29736,02	120728
277	23-011202-0905 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические фальцевые типа ТС-Ф, внутренним диаметром 1000 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	10,1400		51325,50	520441
		Накладные расходы	%	--		2176,20	22067
		Сметная прибыль	%	8		4280,14	43401
		Сметная стоимость:				57781,84	585908
278	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	4,0600		831,00	3374
		Накладные расходы	%	--		35,23	143
		Сметная прибыль	%	8		69,30	281
		Сметная стоимость:				935,53	3798
279	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	32,4500		2090,71	67843
		Накладные расходы	%	--		480,44	15590
		Сметная прибыль	%	8		205,69	6675
		Сметная стоимость:				2776,84	90109
280	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	5,0700		3475,29	17620
		Накладные расходы	%	--		749,36	3799
		Сметная прибыль	%	8		337,97	1714
		Сметная стоимость:				4562,62	23133
281	21-020401-2802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,2000		12614,28	2523
		Накладные расходы	%	--		534,85	107
		Сметная прибыль	%	8		1051,93	210
		Сметная стоимость:				14201,06	2840