Лимит финансирования на 2018 год ОБ - 30 191 486,91

Выполнение работ по настоящему акту:

а) с начало года - 15 130 000,00

б) с начало работ - 15 130 000,00

Форма № 3

АКТ № 7

Выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2018 года.

Обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 га (строительство дорог) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	Наименование и вид выполняемых работ	Ед. измер.	Стоимость единицы работ	Аванс			Ранее выплаченная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ИЮНЬ месяц	Стоимость выполненных работ на отчетный период /месяц/
				сумма аванса	сумма погашения	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 га (строительство дорог) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области	тенге	30 191 486,91	---------	---------	---------	7 565 000,00	15 130 000,00	**7 565 000,00**	7 565 000,00

Заказчик: КГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района

Руководитель отдела _____ Тиыштыков Б.Т.

М.П.

Тех.надзор

ТОО "ЮжКазЭксперт" _____ Анасов Р.Е.

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Жолшы"

Директор _____ Утегенов С.Д.

М.П.

Проверил: КГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района

Специалист _____ Ниязов М.

Заказчик: КГУ Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района
Подрядчик: ТОО "Казалы - Жолшы"
Основание: Договор № 58 от 28.07.2017 г.и Доп.соглашение № 58/1 от 11.05.2018 г.

ФОРМА № 2

АКТ № 7

Приемки выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2018 года.

"Обеспечение инфраструктурой жидлых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 га (строительство дорог)" в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 13. ул.Коныр ана					
		Дорожная одежда					
354	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	312,6640		791,78	247561
		Накладные расходы	%	--		223,83	69984
		Сметная прибыль	%	8		81,25	25403
		Сметная стоимость:				1096,86	342948
355	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1318,8000		1172,03	1545673
		Накладные расходы	%	--		49,69	65537
		Сметная прибыль	%	8		97,74	128897
		Сметная стоимость:				1319,46	1740106
356	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	3522,0000		104,31	367377
		Накладные расходы	%	--		35,28	124239
		Сметная прибыль	%	8		11,17	39329
		Сметная стоимость:				150,75	530946
357	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	281,7600		1172,03	330231

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		49,69	14002
		Сметная прибыль	%	8		97,74	27539
		Сметная стоимость:				1319,46	371772
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**2490842**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	**Тенге**				**273762**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**221168**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**2985772**
		РАЗДЕЛ 20. ул.№ 8					
		Дорожная одежда					
592	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	306,0000		791,78	242285
		Накладные расходы	%	--		223,83	68492
		Сметная прибыль	%	8		81,25	24862
		Сметная стоимость:				1096,86	335639
593	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	306,0000		1172,03	358641
		Накладные расходы	%	--		49,69	15206
		Сметная прибыль	%	8		97,74	29908
		Сметная стоимость:				1319,46	403755
594	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	401,0000		104,31	41828
		Накладные расходы	%	--		35,28	14145
		Сметная прибыль	%	8		11,17	4478
		Сметная стоимость:				150,75	60451
595	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	32,0800		1172,03	37599
		Накладные расходы	%	--		49,69	1594
		Сметная прибыль	%	8		97,74	3135
		Сметная стоимость:				1319,46	42328
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				**680353**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Накладные расходы -	**Тенге**				**99437**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**62383**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				**842173**
		РАЗДЕЛ 34. ул.Момышулы					
		Дорожная одежда					
903	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	661,8000		791,78	524000
		Итого оплата труда:				302,69	200317
		Итого эксплуатация машин:				667,64	441842
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	--		223,83	148131
		Сметная прибыль	%	8		81,25	53770
		Сметная стоимость:				1096,86	725901
904	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	661,8000		1172,03	775649
		Накладные расходы	%	--		49,69	32888
		Сметная прибыль	%	8		97,74	64683
		Сметная стоимость:				1319,46	873220
905	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	1639,0000		104,31	170963
		Итого оплата труда:				49,08	80448
		Итого эксплуатация машин:				82,03	134454
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	--		35,28	57816
		Сметная прибыль	%	8		11,17	18302
		Сметная стоимость:				150,75	247081
906	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	131,1200		1172,03	153677
		Накладные расходы	%	--		49,69	6516
		Сметная прибыль	%	8		97,74	12815
		Сметная стоимость:				1319,46	173008

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34	**Тенге**				**1624289**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	**Тенге**				**245351**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**149570**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	**Тенге**				**2019210**
		РАЗДЕЛ 1. ул.№ 1. L=256 метров					
		Дорожная одежда					
17	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	358,9455		791,78	284206
		Накладные расходы	%	--		223,83	80343
		Сметная прибыль	%	8		81,25	29164
		Сметная стоимость:				1096,86	393713
18	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	358,9455		1172,03	420695
		Накладные расходы	%	--		49,69	17837
		Сметная прибыль	%	8		97,74	35083
		Сметная стоимость:				1319,46	473615
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**704901**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	**Тенге**				**98180**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**64247**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**867328**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ					
		Итого прямые затраты:	Тенге				**5500385**
		в том числе:					
		Накладные расходы	Тенге				**716730**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	Тенге				497368
		ИТОГО по АКТУ:	Тенге				6714483

Глава 2. Основные объекты строительства: Автомобильная дорога	6 714 483
ИТОГО по главе 2.	6 714 483
Глава 8. Временные здания и сооружения 1,3 %	87 288
ИТОГО по главе 8.	87 288
ИТОГО по главам 2-8.	6 801 771
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство:Затраты на производство СМР в зимнее время 0,72 %	48 973
Затраты труда рабочих-строителей в зоне экологического бедствия	532 442
ИТОГО по главе 9.	581 415
ИТОГО по главам 2-9.	7 383 186
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2 квартала 2016 года	7 383 186
НДС 12%	885 982
ВСЕГО по АКТУ:	8 269 168
ВСЕГО с коэффициентом понижения К=0,91484414	7 565 000

ИТОГО: 7 565 000,00 (семь миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч) тенге 00 тиын

Заказчик: КГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района

Руководитель отдела _____ **Тиыштыков Б.Т.**

М.П.

Тех.надзор

ТОО "ЮжКазЭксперт" _____ **Анасов Р.Е.**

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы - Жолшы"

Директор _____ **Утегенов С.Д.**

М.П.

Проверил: КГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района

Специалист _____ **Ниязов М.**