Лимит финансирования на 2018 год - 262 712 634,98

Выполнение работ по настоящему акту:

а) с начало года - 250 305 000,00

б) с начало работ - 250 305 000,00

Форма № 3

АКТ № 8

Выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2018 года.

Обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 га (строительство дорог) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	Наименование и вид выполняемых работ	Ед. измер.	Стоимость единицы работ	Аванс			Ранее выплаченная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ИЮЛЬ месяц	Стоимость выполненных работ на отчетный период /месяц/
				сумма аванса	сумма погашения	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 га (строительство дорог) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области	тенге	262 712 634,98	---------	----------	----------	166 384 000,00	250 305 000,00	**83 921 000,00**	83 921 000,00

Заказчик: КГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района

Руководитель отдела _____ Тиыштыков Б.Т.

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Жолшы"

Директор _____ Утегенов С.Д.

М.П.

Тех надзор

ТОО "ЮжКазЭксперт" _____ Анасов Р.Е.

М.П.

Проверил: КГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района

Специалист _____ Ниязов М.

Заказчик: КГУ Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района
Подрядчик: ТОО "Казалы - Жолшы"
Основание: Договор № 58 от 28.07.2017 г.и Доп.соглашение № 58/1 от 11.05.2018 г.

ФОРМА № 2

АКТ № 8

Приемки выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2018 года.

"Обеспечение инфраструктурой жидлых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 га (строительство дорог)" в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. УЛ. № 1. L=2400 метров					
		Дорожная одежда					
17	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3363,5360		791,78	2663181
		Накладные расходы	%	--		223,83	752860
		Сметная прибыль	%	8		81,25	273287
		Сметная стоимость:				1096,86	3689328
18	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3363,5360		1172,03	3942165
		Накладные расходы	%	--		49,69	167134
		Сметная прибыль	%	8		97,74	328752
		Сметная стоимость:				1319,46	4438051
19	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление гравийно-песчаным смеси толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	4800,0000		104,31	500688
		Накладные расходы	%	--		35,28	169344
		Сметная прибыль	%	8		11,17	53616
		Сметная стоимость:				150,75	723600
20	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	384,0000		1172,03	450060
		Накладные расходы	%	--		49,69	19081
		Сметная прибыль	%	8		97,74	37532
		Сметная стоимость:				1319,46	506673
		Обустройство					
21	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	42,0000		3787,10	159058
		Накладные расходы	%	--		2127,42	89352
		Сметная прибыль	%	8		473,16	19873
		Сметная стоимость:				6387,69	268283

1	2	3	4	5	6	7	8
22	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,4066		329948,08	134157
		Накладные расходы	%	--		13989,80	5688
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	11188
		Сметная стоимость:				371452,91	151033
23	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	18,4632		360,06	6648
		Накладные расходы	%	--		216,28	3993
		Сметная прибыль	%	8		46,11	851
		Сметная стоимость:				622,45	11492
24	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	1,0000		731,55	732
		Накладные расходы	%	--		428,74	429
		Сметная прибыль	%	8		92,82	93
		Сметная стоимость:				1253,11	1253
25	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1,0000		7195,69	7196
		Накладные расходы	%	--		305,10	305
		Сметная прибыль	%	8		600,06	600
		Сметная стоимость:				8100,85	8101
26	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	42,0000		8556,93	359391
		Накладные расходы	%	--		362,81	15238
		Сметная прибыль	%	8		713,58	29970
		Сметная стоимость:				9633,32	404599
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				**8223274**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	**Тенге**				**1223424**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**755762**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**10202413**
		РАЗДЕЛ 3. УЛ. Коркыт Ата					
		Обустройство					
95	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	8,0000		3787,10	30297
		Накладные расходы	%	--		2127,42	17019
		Сметная прибыль	%	8		473,16	3785
		Сметная стоимость:				6387,69	51102

1	2	3	4	5	6	7	8
96	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0836		329948,08	27584
		Накладные расходы	%	--		13989,80	1170
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	2300
		Сметная стоимость:				371452,91	31053
97	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,5168		360,06	1266
		Накладные расходы	%	--		216,28	761
		Сметная прибыль	%	8		46,11	162
		Сметная стоимость:				622,45	2189
98	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	2,0000		731,55	1463
		Накладные расходы	%	--		428,74	857
		Сметная прибыль	%	8		92,82	186
		Сметная стоимость:				1253,11	2506
99	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,0000		7195,69	14391
		Накладные расходы	%	--		305,10	610
		Сметная прибыль	%	8		600,06	1200
		Сметная стоимость:				8100,85	16202
100	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	8,0000		8556,93	68455
		Накладные расходы	%	--		362,81	2903
		Сметная прибыль	%	8		713,58	5709
		Сметная стоимость:				9633,32	77067
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				**143456**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	**Тенге**				**23320**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**13342**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**180118**
		РАЗДЕЛ 4. УЛ. Дулатова					
		Обустройство					
115	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	10,0000		3787,10	37871
		Накладные расходы	%	--		2127,42	21274
		Сметная прибыль	%	8		473,16	4732
		Сметная стоимость:				6387,69	63877

1	2	3	4	5	6	7	8
116	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,1028		329948,08	33919
		Накладные расходы	%	--		13989,80	1438
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	2829
		Сметная стоимость:				371452,91	38185
117	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,3960		360,06	1583
		Накладные расходы	%	--		216,28	951
		Сметная прибыль	%	8		46,11	203
		Сметная стоимость:				622,45	2736
118	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	2,0000		731,55	1463
		Накладные расходы	%	--		428,74	857
		Сметная прибыль	%	8		92,82	186
		Сметная стоимость:				1253,11	2506
119	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,0000		7195,69	14391
		Накладные расходы	%	--		305,10	610
		Сметная прибыль	%	8		600,06	1200
		Сметная стоимость:				8100,85	16202
120	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	10,0000		8556,93	85569
		Накладные расходы	%	--		362,81	3628
		Сметная прибыль	%	8		713,58	7136
		Сметная стоимость:				9633,32	96333
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				**174796**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	**Тенге**				**28758**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**16286**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**219840**
		РАЗДЕЛ 5. УЛ. № 2					
		Дорожная одежда					
131	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1114,8000		791,78	882677
		Накладные расходы	%	--		223,83	249526
		Сметная прибыль	%	8		81,25	90576
		Сметная стоимость:				1096,86	1222778

1	2	3	4	5	6	7	8
132	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1114,8000		1172,03	1306579
		Накладные расходы	%	--		49,69	55399
		Сметная прибыль	%	8		97,74	108958
		Сметная стоимость:				1319,46	1470936
133	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	1612,0000		104,31	168146
		Накладные расходы	%	--		35,28	56864
		Сметная прибыль	%	8		11,17	18001
		Сметная стоимость:				150,75	243011
134	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	128,9600		1172,03	151145
		Накладные расходы	%	--		49,69	6409
		Сметная прибыль	%	8		97,74	12604
		Сметная стоимость:				1319,46	170158
		Обустройство					
135	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	8,0000		3787,10	30297
		Накладные расходы	%	--		2127,42	17019
		Сметная прибыль	%	8		473,16	3785
		Сметная стоимость:				6387,69	51102
136	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0836		329948,08	27584
		Накладные расходы	%	--		13989,80	1170
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	2300
		Сметная стоимость:				371452,91	31053
137	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,5168		360,06	1266
		Накладные расходы	%	--		216,28	761
		Сметная прибыль	%	8		46,11	162
		Сметная стоимость:				622,45	2189
138	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	2,0000		731,55	1463
		Накладные расходы	%	--		428,74	857
		Сметная прибыль	%	8		92,82	186
		Сметная стоимость:				1253,11	2506
139	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,0000		7195,69	14391
		Накладные расходы	%	--		305,10	610
		Сметная прибыль	%	8		600,06	1200

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				8100,85	16202
140	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	8,0000		8556,93	68455
		Накладные расходы	%	--		362,81	2903
		Сметная прибыль	%	8		713,58	5709
		Сметная стоимость:				9633,32	77067
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				**2652003**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	**Тенге**				**391518**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**243481**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**3287002**
		РАЗДЕЛ 7. УЛ. № 3					
		Дорожная одежда					
203	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1238,8000		791,78	980857
		Накладные расходы	%	--		223,83	277280
		Сметная прибыль	%	8		81,25	100651
		Сметная стоимость:				1096,86	1358789
204	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1238,8000		1172,03	1451911
		Накладные расходы	%	--		49,69	61561
		Сметная прибыль	%	8		97,74	121078
		Сметная стоимость:				1319,46	1634550
205	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	1714,0000		104,31	178786
		Накладные расходы	%	--		35,28	60462
		Сметная прибыль	%	8		11,17	19140
		Сметная стоимость:				150,75	258387
206	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	137,1200		1172,03	160709
		Накладные расходы	%	--		49,69	6814
		Сметная прибыль	%	8		97,74	13402
		Сметная стоимость:				1319,46	180925
		Обустройство					
207	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	12,0000		3787,10	45445
		Накладные расходы	%	--		2127,42	25529
		Сметная прибыль	%	8		473,16	5678
		Сметная стоимость:				6387,69	76652

1	2	3	4	5	6	7	8
208	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,1288		329948,08	42497
		Накладные расходы	%	–		13989,80	1802
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	3544
		Сметная стоимость:				371452,91	47843
209	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,2752		360,06	1899
		Накладные расходы	%	–		216,28	1141
		Сметная прибыль	%	8		46,11	243
		Сметная стоимость:				622,45	3284
210	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	4,0000		731,55	2926
		Накладные расходы	%	–		428,74	1715
		Сметная прибыль	%	8		92,82	371
		Сметная стоимость:				1253,11	5012
211	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4,0000		7195,69	28783
		Накладные расходы	%	–		305,10	1220
		Сметная прибыль	%	8		600,06	2400
		Сметная стоимость:				8100,85	32403
212	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	12,0000		8556,93	102683
		Накладные расходы	%	–		362,81	4354
		Сметная прибыль	%	8		713,58	8563
		Сметная стоимость:				9633,32	115600
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		**Тенге**				**2996496**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	**Тенге**				**441878**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**275070**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**3713445**
		РАЗДЕЛ 8. УЛ. № 4					
		Дорожная одежда					
221	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	497,2000		791,78	393673
		Накладные расходы	%	–		223,83	111288
		Сметная прибыль	%	8		81,25	40397
		Сметная стоимость:				1096,86	545358

1	2	3	4	5	6	7	8
222	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	497,2000		1172,03	582733
		Накладные расходы	%	--		49,69	24708
		Сметная прибыль	%	8		97,74	48595
		Сметная стоимость:				1319,46	656037
223	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	1159,0000		104,31	120894
		Накладные расходы	%	--		35,28	40884
		Сметная прибыль	%	8		11,17	12942
		Сметная стоимость:				150,75	174721
224	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	92,7200		1172,03	108671
		Накладные расходы	%	--		49,69	4608
		Сметная прибыль	%	8		97,74	9062
		Сметная стоимость:				1319,46	122341
		Обустройство					
225	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	8,0000		3787,10	30297
		Накладные расходы	%	--		2127,42	17019
		Сметная прибыль	%	8		473,16	3785
		Сметная стоимость:				6387,69	51102
226	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0904		329948,08	29827
		Накладные расходы	%	--		13989,80	1265
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	2487
		Сметная стоимость:				371452,91	33579
227	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,5168		360,06	1266
		Накладные расходы	%	--		216,28	761
		Сметная прибыль	%	8		46,11	162
		Сметная стоимость:				622,45	2189
228	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	4,0000		731,55	2926
		Накладные расходы	%	--		428,74	1715
		Сметная прибыль	%	8		92,82	371
		Сметная стоимость:				1253,11	5012
229	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4,0000		7195,69	28783
		Накладные расходы	%	--		305,10	1220
		Сметная прибыль	%	8		600,06	2400

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				8100,85	32403
230	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	8,0000		8556,93	68455
		Накладные расходы	%	--		362,81	2903
		Сметная прибыль	%	8		713,58	5709
		Сметная стоимость:				9633,32	77067
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		**Тенге**				**1367525**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	**Тенге**				**206371**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**125910**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1699809**
		РАЗДЕЛ 9. Пер.Коркыт Ата					
		Обустройство					
245	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4,0000		3787,10	15148
		Накладные расходы	%	--		2127,42	8510
		Сметная прибыль	%	8		473,16	1893
		Сметная стоимость:				6387,69	25551
246	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0418		329948,08	13792
		Накладные расходы	%	--		13989,80	585
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	1150
		Сметная стоимость:				371452,91	15527
247	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,7584		360,06	633
		Накладные расходы	%	--		216,28	380
		Сметная прибыль	%	8		46,11	81
		Сметная стоимость:				622,45	1095
248	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	1,0000		731,55	732
		Накладные расходы	%	--		428,74	429
		Сметная прибыль	%	8		92,82	93
		Сметная стоимость:				1253,11	1253
249	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4,0000		7195,69	28783
		Накладные расходы	%	--		305,10	1220
		Сметная прибыль	%	8		600,06	2400
		Сметная стоимость:				8100,85	32403

1	2	3	4	5	6	7	8
250	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4,0000		8556,93	34228
		Накладные расходы	%	--		362,81	1451
		Сметная прибыль	%	8		713,58	2854
		Сметная стоимость:				9633,32	38533
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		**Тенге**				**93316**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	**Тенге**				**12575**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**8471**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**114362**
		РАЗДЕЛ 10. УЛ. № 5					
		Обустройство					
265	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	12,0000		3787,10	45445
		Накладные расходы	%	--		2127,42	25529
		Сметная прибыль	%	8		473,16	5678
		Сметная стоимость:				6387,69	76652
266	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,1186		329948,08	39132
		Накладные расходы	%	--		13989,80	1659
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	3263
		Сметная стоимость:				371452,91	44054
267	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,2752		360,06	1899
		Накладные расходы	%	--		216,28	1141
		Сметная прибыль	%	8		46,11	243
		Сметная стоимость:				622,45	3284
268	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	1,0000		731,55	732
		Накладные расходы	%	--		428,74	429
		Сметная прибыль	%	8		92,82	93
		Сметная стоимость:				1253,11	1253
269	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1,0000		7195,69	7196
		Накладные расходы	%	--		305,10	305
		Сметная прибыль	%	8		600,06	600
		Сметная стоимость:				8100,85	8101

1	2	3	4	5	6	7	8
270	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	12,0000		8556,93	102683
		Накладные расходы	%	--		362,81	4354
		Сметная прибыль	%	8		713,58	8563
		Сметная стоимость:				9633,32	115600
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		**Тенге**				**197087**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	**Тенге**				**33417**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**18440**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**248944**
		РАЗДЕЛ 12. УЛ. Барсундай					
		Обустройство					
338	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	6,0000		3787,10	22723
		Накладные расходы	%	--		2127,42	12765
		Сметная прибыль	%	8		473,16	2839
		Сметная стоимость:				6387,69	38326
339	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0644		329948,08	21249
		Накладные расходы	%	--		13989,80	901
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	1772
		Сметная стоимость:				371452,91	23922
340	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,6376		360,06	950
		Накладные расходы	%	--		216,28	570
		Сметная прибыль	%	8		46,11	122
		Сметная стоимость:				622,45	1642
341	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	2,0000		731,55	1463
		Накладные расходы	%	--		428,74	857
		Сметная прибыль	%	8		92,82	186
		Сметная стоимость:				1253,11	2506
342	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,0000		7195,69	14391
		Накладные расходы	%	--		305,10	610
		Сметная прибыль	%	8		600,06	1200
		Сметная стоимость:				8100,85	16202
343	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6,0000		8556,93	51342
		Накладные расходы	%	--		362,81	2177

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		713,58	4281
		Сметная стоимость:				9633,32	57800
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				112118
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				17880
		Сметная прибыль -	Тенге				10400
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				140398
		РАЗДЕЛ 13. УЛ. Коныр ана					
		Обустройство					
358	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	8,0000		3787,10	30297
		Накладные расходы	%	–		2127,42	17019
		Сметная прибыль	%	8		473,16	3785
		Сметная стоимость:				6387,69	51102
359	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0836		329948,08	27584
		Накладные расходы	%	–		13989,80	1170
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	2300
		Сметная стоимость:				371452,91	31053
360	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,5168		360,06	1266
		Накладные расходы	%	–		216,28	761
		Сметная прибыль	%	8		46,11	162
		Сметная стоимость:				622,45	2189
361	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	2,0000		731,55	1463
		Накладные расходы	%	–		428,74	857
		Сметная прибыль	%	8		92,82	186
		Сметная стоимость:				1253,11	2506
362	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,0000		7195,69	14391
		Накладные расходы	%	–		305,10	610
		Сметная прибыль	%	8		600,06	1200
		Сметная стоимость:				8100,85	16202
363	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	8,0000		8556,93	68455
		Накладные расходы	%	–		362,81	2903
		Сметная прибыль	%	8		713,58	5709
		Сметная стоимость:				9633,32	77067
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				143456
		Накладные расходы -	Тенге				23320

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**13342**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**180119**
		РАЗДЕЛ 15. УЛ. Алманиязова L=711 метров					
		Земляные работы					
417	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	83,1828		22,52	1873
		Накладные расходы	%	--		6,78	564
		Сметная прибыль	%	8		2,34	195
		Сметная стоимость:				31,64	2632
418	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	83,1828		62,96	5237
		Накладные расходы	%	--		18,96	1577
		Сметная прибыль	%	8		6,55	545
		Сметная стоимость:				88,47	7359
419	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1888,9163		118,86	224522
		Накладные расходы	%	--		34,53	65229
		Сметная прибыль	%	8		12,27	23180
		Сметная стоимость:				165,67	312932
420	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3532,2735		232,67	821854
		Накладные расходы	%	--		9,87	34847
		Сметная прибыль	%	8		19,40	68536
		Сметная стоимость:				261,94	925237
421	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1831,2349		52,87	96823
		Накладные расходы	%	--		15,83	28996
		Сметная прибыль	%	8		5,50	10066
		Сметная стоимость:				74,20	135885
422	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1831,2349		46,35	84876
		Накладные расходы	%	--		13,78	25239
		Сметная прибыль	%	8		4,81	8809
		Сметная стоимость:				64,94	118924
423	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1831,2349		21,11	38656
		Накладные расходы	%	--		5,49	10046
		Сметная прибыль	%	8		2,13	3896

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				28,72	52598
424	11-010107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	8532,0000		2,88	24612
		Накладные расходы	%	--		1,11	9474
		Сметная прибыль	%	8		0,32	2727
		Сметная стоимость:				4,31	36813
		Дорожная одежда					
425	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1007,0578		767,18	772593
		Накладные расходы	%	--		218,04	219575
		Сметная прибыль	%	8		78,82	79373
		Сметная стоимость:				1064,03	1071542
426	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1007,0578		1447,48	1457696
		Накладные расходы	%	--		61,37	61807
		Сметная прибыль	%	8		120,71	121561
		Сметная стоимость:				1629,56	1641063
		Обустройство					
431	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	10,0000		3787,10	37871
		Накладные расходы	%	--		2127,42	21274
		Сметная прибыль	%	8		473,16	4732
		Сметная стоимость:				6387,69	63877
432	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,1062		329948,08	35040
		Накладные расходы	%	--		13989,80	1486
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	2922
		Сметная стоимость:				371452,91	39448
433	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,3960		360,06	1583
		Накладные расходы	%	--		216,28	951
		Сметная прибыль	%	8		46,11	203
		Сметная стоимость:				622,45	2736
434	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	3,0000		731,55	2195
		Накладные расходы	%	--		428,74	1286
		Сметная прибыль	%	8		92,82	278
		Сметная стоимость:				1253,11	3759
435	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	3,0000		7195,69	21587
		Накладные расходы	%	--		305,10	915
		Сметная прибыль	%	8		600,06	1800
		Сметная стоимость:				8100,85	24303

1	2	3	4	5	6	7	8
436	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	10,0000		8556,93	85569
		Накладные расходы	%	--		362,81	3628
		Сметная прибыль	%	8		713,58	7136
		Сметная стоимость:				9633,32	96333
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		**Тенге**				**3712587**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	**Тенге**				**486894**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**335959**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**4535441**
		РАЗДЕЛ 17. ул.№ 6					
		Дорожная одежда					
500	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	617,2000		791,78	488687
		Накладные расходы	%	--		223,83	138148
		Сметная прибыль	%	8		81,25	50147
		Сметная стоимость:				1096,86	676981
501	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	617,2000		1172,03	723377
		Накладные расходы	%	--		49,69	30671
		Сметная прибыль	%	8		97,74	60324
		Сметная стоимость:				1319,46	814372
502	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	1382,0000		104,31	144155
		Накладные расходы	%	--		35,28	48750
		Сметная прибыль	%	8		11,17	15432
		Сметная стоимость:				150,75	208338
503	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	110,5600		1172,03	129580
		Накладные расходы	%	--		49,69	5494
		Сметная прибыль	%	8		97,74	10806
		Сметная стоимость:				1319,46	145880
		Обустройство					
504	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	10,0000		3787,10	37871
		Накладные расходы	%	--		2127,42	21274
		Сметная прибыль	%	8		473,16	4732
		Сметная стоимость:				6387,69	63877
505	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,1096		329948,08	36162
		Накладные расходы	%	--		13989,80	1533
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	3016
		Сметная стоимость:				371452,91	40711

1	2	3	4	5	6	7	8
506	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,3960		360,06	1583
		Накладные расходы	%	--		216,28	951
		Сметная прибыль	%	8		46,11	203
		Сметная стоимость:				622,45	2736
507	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	4,0000		731,55	2926
		Накладные расходы	%	--		428,74	1715
		Сметная прибыль	%	8		92,82	371
		Сметная стоимость:				1253,11	5012
508	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4,0000		7195,69	28783
		Накладные расходы	%	--		305,10	1220
		Сметная прибыль	%	8		600,06	2400
		Сметная стоимость:				8100,85	32403
509	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	10,0000		8556,93	85569
		Накладные расходы	%	--		362,81	3628
		Сметная прибыль	%	8		713,58	7136
		Сметная стоимость:				9633,32	96333
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		**Тенге**				**1678693**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	**Тенге**				**253384**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**154567**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**2086643**
		РАЗДЕЛ 19. ул.№ 7					
		Дорожная одежда					
572	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	713,4000		791,78	564856
		Накладные расходы	%	--		223,83	159680
		Сметная прибыль	%	8		81,25	57963
		Сметная стоимость:				1096,86	782499
573	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	856,0800		1172,03	1003351
		Накладные расходы	%	--		49,69	42542
		Сметная прибыль	%	8		97,74	83671
		Сметная стоимость:				1319,46	1129565
574	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	878,0000		104,31	91583
		Накладные расходы	%	--		35,28	30972

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		11,17	9804
		Сметная стоимость:				150,75	132360
575	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	70,2400		1172,03	82323
		Накладные расходы	%	--		49,69	3491
		Сметная прибыль	%	8		97,74	6865
		Сметная стоимость:				1319,46	92679
		Обустройство					
576	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	14,0000		3787,10	53019
		Накладные расходы	%	--		2127,42	29784
		Сметная прибыль	%	8		473,16	6624
		Сметная стоимость:				6387,69	89428
577	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,1582		329948,08	52198
		Накладные расходы	%	--		13989,80	2213
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	4353
		Сметная стоимость:				371452,91	58764
578	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,1544		360,06	2216
		Накладные расходы	%	--		216,28	1331
		Сметная прибыль	%	8		46,11	284
		Сметная стоимость:				622,45	3831
579	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	7,0000		731,55	5121
		Накладные расходы	%	--		428,74	3001
		Сметная прибыль	%	8		92,82	650
		Сметная стоимость:				1253,11	8772
580	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	7,0000		7195,69	50370
		Накладные расходы	%	--		305,10	2136
		Сметная прибыль	%	8		600,06	4200
		Сметная стоимость:				8100,85	56706
581	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	14,0000		8556,93	119797
		Накладные расходы	%	--		362,81	5079
		Сметная прибыль	%	8		713,58	9990
		Сметная стоимость:				9633,32	134867
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19		**Тенге**				**2024834**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	**Тенге**				**280229**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**184404**

1	2	3	4	5	6	7	8
612	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2170,6830		791,78	1718703
		Накладные расходы	%	--		223,83	485864
		Сметная прибыль	%	8		81,25	176368
		Сметная стоимость:				1096,86	2380935
613	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2648,2333		1172,03	3103809
		Накладные расходы	%	--		49,69	131591
		Сметная прибыль	%	8		97,74	258838
		Сметная стоимость:				1319,46	3494238
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21		**Тенге**				**4822512**
		Накладные расходы -	**Тенге**				**617455**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**435206**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				**5875173**
		РАЗДЕЛ 22. ул.№ 10					
		Дорожная одежда					
632	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1465,2000		791,78	1160116
		Накладные расходы	%	--		223,83	327956
		Сметная прибыль	%	8		81,25	119046
		Сметная стоимость:				1096,86	1607118
633	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1465,2000		1172,03	1717258
		Накладные расходы	%	--		49,69	72812
		Сметная прибыль	%	8		97,74	143206
		Сметная стоимость:				1319,46	1933276
634	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	3877,0000		104,31	404407
		Накладные расходы	%	--		35,28	136762
		Сметная прибыль	%	8		11,17	43293
		Сметная стоимость:				150,75	584462
635	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	310,1600		1172,03	363517
		Накладные расходы	%	--		49,69	15413
		Сметная прибыль	%	8		97,74	30314
		Сметная стоимость:				1319,46	409244
		Обустройство					
636	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	14,0000		3787,10	53019
		Накладные расходы	%	--		2127,42	29784
		Сметная прибыль	%	8		473,16	6624
		Сметная стоимость:				6387,69	89428

1	2	3	4	5	6	7	8
637	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,1412		329948,08	46589
		Накладные расходы	%	--		13989,80	1975
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	3885
		Сметная стоимость:				371452,91	52449
638	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,1544		360,06	2216
		Накладные расходы	%	--		216,28	1331
		Сметная прибыль	%	8		46,11	284
		Сметная стоимость:				622,45	3831
639	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	2,0000		731,55	1463
		Накладные расходы	%	--		428,74	857
		Сметная прибыль	%	8		92,82	186
		Сметная стоимость:				1253,11	2506
640	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,0000		7195,69	14391
		Накладные расходы	%	--		305,10	610
		Сметная прибыль	%	8		600,06	1200
		Сметная стоимость:				8100,85	16202
641	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	14,0000		8556,93	119797
		Накладные расходы	%	--		362,81	5079
		Сметная прибыль	%	8		713,58	9990
		Сметная стоимость:				9633,32	134867
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22		**Тенге**				**3882773**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	**Тенге**				**592579**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**358028**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				**4833383**
		РАЗДЕЛ 24. Ул.Жарокова					
		Земляные работы					
695	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	88,8885		22,52	498
		Накладные расходы	%	--		6,78	150
		Сметная прибыль	%	8		2,34	52
		Сметная стоимость:				31,64	700
696	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	88,8885		62,96	1392

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		18,96	419
		Сметная прибыль	%	8		6,55	145
		Сметная стоимость:				88,47	1956
697	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5981,9522		118,86	176874
		Накладные расходы	%	--		34,53	51386
		Сметная прибыль	%	8		12,27	18261
		Сметная стоимость:				165,67	246521
698	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	11186,2506		232,67	647439
		Накладные расходы	%	--		9,87	27451
		Сметная прибыль	%	8		19,40	53991
		Сметная стоимость:				261,94	728882
699	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5623,9961		52,87	73970
		Накладные расходы	%	--		15,83	22152
		Сметная прибыль	%	8		5,50	7690
		Сметная стоимость:				74,20	103812
700	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5623,9961		46,35	64843
		Накладные расходы	%	--		13,78	19281
		Сметная прибыль	%	8		4,81	6730
		Сметная стоимость:				64,94	90854
701	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5623,9961		21,11	29532
		Накладные расходы	%	--		5,49	7675
		Сметная прибыль	%	8		2,13	2977
		Сметная стоимость:				28,72	40183
702	11-010107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	14472,0000		2,88	10385
		Накладные расходы	%	--		1,11	3997
		Сметная прибыль	%	8		0,32	1151
		Сметная стоимость:				4,31	15533
		Дорожная одежда					
703	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1692,0837		767,18	322918
		Накладные расходы	%	--		218,04	91775
		Сметная прибыль	%	8		78,82	33176
		Сметная стоимость:				1064,03	447868