Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда", г. Караганда, ул. Пригородная 9/2**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Подрядчик: ТОО "Мелиоратор",Кызылординская обл.,г.Кызылорда, ул. Мустафы Шокая 18**

ТОО "НС Система",Карагандинская обл.,г.Караганда, ул.Коммунальная 12

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Караганда, Юго-Восточный жилой район. Реконструкция тепломагистрали М10 с насосной станцией №5а.**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепломагистрали М10 с насосной станцией №5а.**

(наименование) 6-2-1

Договор подряда (контракт) **№ 08-4-1-548 от 08.08.2019г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.12.2019	26.08.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы#				
1	1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	219,414	190,62	41826
			Накладные расходы			*28,09*	*6164*
			Сметная прибыль			*14,12*	*3098*
2	2	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	511,966	209,69	107353
			Накладные расходы			*30,90*	*15821*
			Сметная прибыль			*15,53*	*7952*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	1101-0101-0369 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	675,120	389,35	262856
			Накладные расходы			*50,34*	*33987*
			Сметная прибыль			*28,84*	*19471*
4	14	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /песок/	м3 грунта	254,117	35,85	9109
			Накладные расходы			*6,69*	*1700*
			Сметная прибыль			*2,66*	*675*
5	15	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта до расстояния 10 м. Группа грунтов 1/песок/	м3 грунта	254,117	20,08	5102
			Накладные расходы			*3,75*	*952*
			Сметная прибыль			*1,49*	*378*
6	16	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	63,529	1236,27	78539
			Накладные расходы			*479,17*	*30442*
			Сметная прибыль			*91,58*	*5818*
7	17	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	317,646	1614,60	512871
			Сметная прибыль			*119,60*	*37990*
8	18	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	378,333	48,87	18488
			Накладные расходы			*9,12*	*3451*
			Сметная прибыль			*3,62*	*1370*
9	19	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта до расстояния 10 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	378,333	21,17	8008
			Накладные расходы			*3,95*	*1495*
			Сметная прибыль			*1,57*	*593*
10	20	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	378,333	267,33	101139
			Накладные расходы			*86,64*	*32777*
			Сметная прибыль			*19,80*	*7492*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	**21**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**254,117**	**224,11**	**56951**
			Накладные расходы			***72,60***	***18450***
			Сметная прибыль			***16,60***	***4219***
12	**27**	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**113,779**	**3873,80**	**440757**
			Накладные расходы			***911,48***	***103708***
			Сметная прибыль			***286,95***	***32649***
			Раздел: Наружные сети участок №2 от УТ4 до павильона №10.1				
13	**89**	**1124-0108-0115 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 900 мм. Прокладка бесканальная**	**км труб**	**0,144**	**9072420,57**	**1304614**
			Накладные расходы			***3136296,84***	***450999***
			Сметная прибыль			***672031,15***	***96638***
14	**100**	**прайс лист ТОО"IsOPlus"/г.Караганда/#2018г.**	**Труба стальная наружным диаметром Ст920х11.0-1-ППУ-ПЭ с изоляцией типа 1**	**м**	**143,800**	**221407,71**	**31838429**
			Сметная прибыль			***16400,57***	***2358402***
15	**109**	**1310-0904-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка.Сигнальная маркировочная лента**	**км**	**0,072**	**36880,25**	**2652**
			Накладные расходы			***8059,14***	***579***
			Сметная прибыль			***2731,87***	***196***
16	**110**	**2111-0403-2102 РСНБ РК 2015**	**Сигнальная маркировочная лента**	**м2**	**10,785**	**4604,04**	**49655**
			Сметная прибыль			***341,04***	***3678***
			Раздел: Разборка и восстановление асфальтового покрытия#				
17	**183**	**1127-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкции**	**57,732**	**511,99**	**29558**
			Накладные расходы			***150,01***	***8660***
			Сметная прибыль			***37,93***	***2189***
18	**184**	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**36,948**	**4772,33**	**176330**
			Накладные расходы			***1977,88***	***73080***
			Сметная прибыль			***353,51***	***13062***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	185	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /разобраное асфальтобетонное покрытие/	м3 грунта	94,680	413,19	39121
			Накладные расходы			*63,58*	*6019*
			Сметная прибыль			*30,61*	*2898*
20	186	4101-0103-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	184,627	588,60	108671
			Сметная прибыль			*43,60*	*8050*
21	187	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	94,680	26,22	2482
			Накладные расходы			*6,13*	*580*
			Сметная прибыль			*1,94*	*184*
22	188	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в	34,639	3307,87	114582
			Накладные расходы			*339,65*	*11765*
			Сметная прибыль			*245,03*	*8488*
23	189	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 25 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	230,928	1889,30	436293
			Накладные расходы			*168,75*	*38970*
			Сметная прибыль			*139,95*	*32318*
24	190	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	0,577	71758,10	41427
			Накладные расходы			*842,51*	*486*
			Сметная прибыль			*5315,42*	*3069*
25	191	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	230,928	1784,07	411991
			Накладные расходы			*68,79*	*15886*
			Сметная прибыль			*132,15*	*30518*
26	192	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до толщины 6 см к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	230,928	788,18	182013
			Накладные расходы			*0,44*	*101*
			Сметная прибыль			*58,38*	*13482*
27	193	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	230,928	1860,46	429632
			Накладные расходы			*68,88*	*15906*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***137,81***	***31825***
28	**194**	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до толщины 5 см к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**230,928**	**411,05**	**94923**
			Накладные расходы			***0,22***	***51***
			Сметная прибыль			***30,45***	***7031***
			ИТОГО:				**36905375**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			Накладные расходы			**872030,00**	
			Сметная прибыль			**2733731,00**	
			Временные здания и сооружения		**1,6 %**		
			Итого с временными				**37 495 861**
			Зимние удорожания		**4,32 %**		
			Итого с зимними удорожаниями				**39 115 682**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**39 897 996**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**41 888 748**
			Итого с учетом скидки поставщика К=0,9				**37 699 873**
			Итого с НДС		**12 %**	**4 523 984,78**	**42 223 858**

Сдал:

Генеральный директор ТОО «Мелиоратор»

_____ Мыханов Б.С.

Генеральный директор ТОО «НС Система»

_____ Мукаев А.М.

Принял:

Технический директор ТОО «Теплотранзит Караганда»

_____ Акишин А.Е.

Начальник ОППР

_____ Мизгер И.Р.

Начальник МЭР

_____ Баймуханов Н.С.

Инженер технического надзора ТОО «Номад Travel»

_____ Темирбаев Е.Е.

Расценки проверены. Начальник сметного отдела ТОО «Сантехэнергопроект» _____ Пряхина А.А.