Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
Подрядчик : **ТОО "Корпорация"Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202**
Наименование строительства и его адрес:
**Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение строительства.**

**СПРАВКА №3**
о стоимости выполненных работ и затрат
за **декабрь 2023 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | наименов. | код | наименование | код |
| | | № 089 | 23.07.2019 г. | | | | |
| | | д/с №089-9 | 27.04.2023 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительно-монтажные работы | 326 380 749,00 | 198 391 568,75 | | | | | | | 23 806 988,25 | 222 198 557,00 |

**ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805**

Заместитель Председателя Правления _____ О.Б. Давлетов

**Технический надзор: ТОО «IT INVEST COMPANY» , БИН 151240009111**

Директор _____ А.С. Мамбеталиев

**Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447**

Президент _____ С.А. Байназаров

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖШС «КОРПОРАЦИЯСЫ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО «КОРПОРАЦИЯ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

Казахстан г. Алматы, 050026, ул. Айтеке би, 202
тел./факс 346-78-90

**РЕЕСТР**
**выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2023 года**

| № п/п | № акта | № ОФ | Наименование | СМР (в рыночных ценах) редакция 2022.5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Э370 | **Пятно 8. Паркинг. Общестроительные работы** | **32 903 248** |
| 2 | 4 | Э350 | **Пятно 1. Общестроительные работы (кроме земляных работ и фундаментов)** | **189 295 309** |
| | | | **Итого:** | **222 198 557** |

*исп. Инженер ПТО*
*Максимова Т.А.*
*тел. 8 727 346 78 96*

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение строительства.**
(наименование, адрес)

Объект : **Паркинг, п.8**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 089 от 2019-07-23; д/с №089-9 от 2023-04-27**

# Акт выполненных работ №3

за **декабрь 2023** (месяц, год) на **02-08-01 Общестроительные работы. Остаток** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | E11-010102-0344 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 671,2743684 | 297,7<br>0 | 297,7<br>77,95 | 199838<br>0 | 199839<br>52326 | 0 | 37672<br>19004 | 256514 | |
| 2 | 2 | E11-010102-0346 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунты 4 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 299,9999832 | 457,27<br>0 | 457,27<br>119,73 | 137181<br>0 | 137181<br>35919 | 0 | 25863<br>13044 | 176088 | |
| 3 | 3 | E11-010205-0304 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | | 7806,48<br>7806,48 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 | |
| 4 | 4 | E11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 200,4887702 | 55,79<br>0 | 55,79<br>17,59 | 11185<br>0 | 11186<br>3527 | 0 | 2538<br>1099 | 14822 | |
| 5 | 5 | E11-010104-0403 Кзтр и Кзм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 | м3 грунта | | 65,2<br>0 | 65,2<br>20,56 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 | |
| 6 | 6 | E11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 40,2764856 | 1417,18<br>1417,18 | 0<br>0 | 57079<br>57079 | 0<br>0 | 0 | 41097<br>7854 | 106030 | |
| 7 | 7 | E11-010205-0504 Кзтр и Кзм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 | м3 грунта | 86,2805377 | 2867,53<br>2867,53 | 0<br>0 | 247412<br>247412 | 0<br>0 | 0 | 178137<br>34044 | 459593 | |
| 8 | 8 | E11-010101-0326 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 21,937208 | 164,48<br>9,44 | 155,04<br>40,6 | 3608<br>207 | 3401<br>891 | 0 | 790<br>352 | 4750 | |
| 9 | 9 | E11-010101-0328 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунты 4 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 82,525792 | 318,21<br>21,58 | 296,63<br>77,67 | 26261<br>1781 | 24480<br>6410 | 0 | 5897<br>2572 | 34730 | |
| 10 | 10 | E11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2,437512 | 1417,18<br>1417,18 | 0<br>0 | 3454<br>3454 | 0<br>0 | 0 | 2487<br>475 | 6416 | |
| 11 | 11 | E11-010205-0504 Кзтр и Кзм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 | м3 грунта | 9,169488 | 2867,53<br>2867,53 | 0<br>0 | 26294<br>26294 | 0<br>0 | 0 | 18932<br>3618 | 48844 | |
| 12 | 12 | E11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 200,0046782 | 259,47<br>138,22 | 121,25<br>57,3 | 51895<br>27645 | 24250<br>11460 | 0 | 28155<br>6404 | 86454 | |
| 13 | 13 | E11-010201-0502 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 183,0673309 | 309,44 | 144,35 | 56648 | 26426 | 0 | 30752 | 94391 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | м3 уплотненного грунта | | | 165,09 | 68,21 | 30223 | 12487 | | 6991 | | |
| 14 | 14 | Е11-010102-0344 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 104,399992 | 297,7<br>0 | 297,7<br>77,95 | 31080<br>0 | 31080<br>8138 | 0 | 5859<br>2956 | 39895 | |
| 15 | 15 | Е11-010102-0346 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 4 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 530,600008 | 457,27<br>0 | 457,27<br>119,73 | 242627<br>0 | 242628<br>63529 | 0 | 45743<br>23070 | 311440 | |
| 16 | 16 | С3411-102-0117 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 9753,576 | 77 | | 751025 | | | | 811107 | |
| 17 | 17 | Е11-010102-0602 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 104,399992 | 41,84<br>5,08 | 36,64<br>11,43 | 4368<br>530 | 3825<br>1193 | 13 | 60082<br>1241<br>449 | 6058 | |
| 18 | 18 | Е11-010102-0603 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 4 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 530,600008 | 45,68<br>5,55 | 39,95<br>12,46 | 24238<br>2945 | 21197<br>6611 | 96 | 6882<br>2489 | 33609 | |
| | | | Итого по разделу: 1. Земляные работы | | | | | | | | | 2490741 | |
| | | | Раздел: 2. Фундаменты | | | | | | | | | | |
| 19 | 19 | Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 2,562 | 24618,83<br>2064,53 | 1666,42<br>395,72 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 | |
| 20 | 20 | Е11-060101-0105 Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 0,00838 | 41915,73<br>11585,46 | 2909,71<br>711,15 | 107388<br>29682 | 7455<br>1822 | 70251 | 28669<br>10885 | 146942 | |
| 21 | 21 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1109 | 431408<br>409726 | | 3615<br>45439 | | 3615<br>45439 | 289<br>3635 | 3904<br>49074 | |
| 22 | 22 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,01348 | 434300<br>308830 | | 5854<br>2582 | | 5854<br>2582 | 468<br>207 | 6322<br>2789 | |
| 23 | 23 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00836 | 24618,83<br>2064,53 | 1666,42<br>395,72 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 | |
| 24 | 24 | С1261-107-0212 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | м3 | 1,91 | 41915,73<br>11585,46 | 2909,71<br>711,15 | 80059<br>22128 | 5557<br>1358 | 52373 | 21373<br>8115 | 109547 | |
| 25 | 25 | Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | т | 0,00624 | 431408 | | 2692 | | 2692 | 215 | 2907 | |
| 26 | 26 | Е11-060101-0105 Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | т | 0,0928 | 409726 | | 38023 | | 38023 | 3042 | 41065 | |
| 27 | 27 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00912 | 434300 | | 3961 | | 3961 | 317 | 4278 | |
| 28 | 28 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,03852 | 409726 | | 15783 | | 15783 | 1263 | 17046 | |
| 29 | 29 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00082 | 434300 | | 356 | | 356 | 28 | 384 | |
| 30 | 30 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | | | | | | | | | |
| 31 | 31 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 32 | 32 | С1261-107-0212 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,01256 | 308830 | | 3879 | | 3879 | | 4189 | |
| 33 | 33 | Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | | 24618,83<br>2064,53 | 1666,42<br>395,72 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0 | 310<br>0 | 0 | |
| 34 | 34 | Е11-060101-0119 Кзтр и Кзм=1,08 | Фундаменты ленточные бетонные подбетонка свыше 100мм. Устройство | м3 | 20,8 | 28509,83<br>5253,66 | 2034,42<br>497,15 | 593004<br>109276 | 42316<br>10341 | 441412 | 108851<br>56149 | 758004 | |
| 35 | 35 | Е11-060101-0120 Кзтр и Кзм=1,08 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | м3 | | 36061,57<br>6963,41 | 2975,27<br>680,46 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 | |
| 36 | 36 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 434300 | | 0 | | | | 0 | |
| 37 | 37 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 431408 | | 0 | | | | 0 | |
| 38 | 38 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 409726 | | 0 | | | | 0 | |
| 39 | 39 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 409726 | | 0 | | | | 0 | |
| 40 | 40 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 409726 | | 0 | | | | 0 | |
| 41 | 41 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 409726 | | 0 | | | | 0 | |
| 42 | 42 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (накладки) | т | | 409726 | | 0 | | | | 0 | |
| 43 | 43 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (накладки) | т | | 409726 | | 0 | | | | 0 | |
| 44 | 44 | С1261-107-0212 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | | 308830 | | 0 | | | | 0 | |
| 45 | 45 | Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,2 | 24618,83<br>2064,53 | 1666,42<br>395,72 | 4924<br>413 | 333<br>79 | 4178 | 448<br>430 | 5802 | |
| 46 | 46 | Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 2 | 32727,78<br>7067,89 | 1414,15<br>593,67 | 65456<br>14136 | 2828<br>1187 | 48491 | 13944<br>6352 | 85752 | |
| 47 | 47 | Е11-060201-0104 Кзтр и Кзм=1,08 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,72 | 32362,8<br>7265,21 | 902,1<br>377,65 | 23301<br>5231 | 650<br>272 | 17421 | 5008<br>2265 | 30574 | |
| 48 | 48 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00552 | 434300 | | 2397 | | 2397 | | 2589 | |
| 49 | 49 | Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 1021,58 | 1238,35<br>455,63 | 28,51<br>4,37 | 1265074<br>465462 | 29125<br>4464 | 770486 | 437032<br>136166 | 1838272 | |
| | | | Итого по разделу: 2. Фундаменты | | | | | | | | | 3109440 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: 3. Каркас | | | | | | | | | | |
| 50 | 50 | Е11-061905-0205 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки | м2 | 85,383584 | 3142,6 | 1412,73 | 268326 | 120624 | 77945 | 87510 | 384303 | |
| | | | | | | 816,99 | 309,29 | 69758 | 26408 | | 28467 | | |
| 51 | 51 | Е11-061905-0405 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" | м3 | 8,05 | 10753,85 | 5532,85 | 86568 | 44539 | 296 | 46914 | 144161 | |
| | | | | | | 5184,26 | 1219,9 | 41733 | 9820 | | 10679 | | |
| 52 | 52 | С1212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 8,17075 | 22442 | | 183368 | | 183368 | | 198037 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 14669 | | |
| 53 | 53 | Е11-061905-0305 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки | м2 | 85,383584 | 741,02 | 540,01 | 63271 | 46108 | 0 | 24946 | 95274 | |
| | | | | | | 201,01 | 120,05 | 17163 | 10250 | | 7057 | | |
| 54 | 54 | Е11-061905-0112 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями /диаметром от 12 до 18 мм/ | т | 0,2228 | 67675,42 | 4094,16 | 15078 | 913 | 711 | 12417 | 29695 | |
| | | | | | | 60390,22 | 851,25 | 13455 | 190 | | 2200 | | |
| 55 | 55 | Е11-061905-0112 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями /диаметром свыше 18 мм/ | т | 0,77698 | 67675,42 | 4094,16 | 52582 | 3181 | 2479 | 43301 | 103554 | |
| | | | | | | 60390,22 | 851,25 | 46922 | 661 | | 7671 | | |
| 56 | 56 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,65754 | 409726 | | 269411 | | 269411 | | 290964 | |
| | | | | | | | | | | | 21553 | | |
| 57 | 57 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (накладки) | т | 0,11944 | 409726 | | 48938 | | 48938 | | 52853 | |
| | | | | | | | | | | | 3915 | | |
| 58 | 58 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1284 | 431408 | | 55393 | | 55393 | | 59824 | |
| | | | | | | | | | | | 4431 | | |
| 59 | 59 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0944 | 434300 | | 40998 | | 40998 | | 44278 | |
| | | | | | | | | | | | 3280 | | |
| 60 | 60 | С1261-107-0212 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,00002 | 308830 | | 6 | | 6 | | 6 | |
| 61 | 61 | Е11-061907-0201 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки | м2 | 79,0656 | 7542,34 | 3284,45 | 596340 | 259687 | 118735 | 250836 | 914950 | |
| | | | | | | 2756,16 | 730,11 | 217917 | 57727 | | 67774 | | |
| 62 | 62 | Е11-060701-0401 Кзтр и Кзм=1,08 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | м3 | 1 | 56488,06 | 8612,92 | 56488 | 8613 | 23639 | 23975 | 86900 | |
| | | | | | | 24236,53 | 2109,78 | 24237 | 2110 | | 6437 | | |
| 63 | 63 | Е11-061907-0402 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом | м3 | 6,36 | 8200,18 | 4089,06 | 52153 | 26006 | 130 | 33311 | 92301 | |
| | | | | | | 4090,62 | 1664,95 | 26016 | 10589 | | 6837 | | |
| 64 | 64 | С1212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 6,4554 | 22442 | | 144872 | | 144872 | | 156462 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 11590 | | |
| 65 | 65 | Е11-061907-0301 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки | м2 | 79,0656 | 3900,29 | 2474,21 | 308379 | 195625 | 0 | 142181 | 486604 | |
| | | | | | | 1426,08 | 550,04 | 112754 | 43489 | | 36044 | | |
| 66 | 66 | Е11-061907-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование | т | 0,13838 | 43168,14 | 8885,82 | 5974 | 1230 | 1361 | 3315 | 10032 | |
| | | | | | | 24446,09 | 1877,1 | 3383 | 260 | | 743 | | |
| 67 | 67 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,13838 | 409726 | | 56698 | | 56698 | | 61234 | |
| | | | | | | | | | | | 4536 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 68 | 68 | Е11-061907-0101 Кзтр и Кэм=1,08 | Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование | т | 0,62637 | 43168,14<br>24446,09 | 8885,82<br>1877,1 | 27039<br>15312 | 5566<br>1176 | 6161 | 15004<br>3363 | 45406 | |
| 69 | 69 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,62637 | 409726 | | 256640 | | 256640 | | 277171 | |
| 70 | 70 | Е11-061907-0101 Кзтр и Кэм=1,08 | Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование | т | 0,58568 | 43168,14<br>24446,09 | 8885,82<br>1877,1 | 25283<br>14318 | 5204<br>1099 | 5761 | 14029<br>3145 | 42457 | |
| 71 | 71 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,58568 | 409726 | | 239968 | | 239968 | | 259165 | |
| 72 | 72 | Е11-061907-0101 Кзтр и Кэм=1,08 | Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование | т | 0,02332 | 43168,14<br>24446,09 | 8885,82<br>1877,1 | 1007<br>570 | 207<br>44 | 229 | 559<br>125 | 1691 | |
| 73 | 73 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02332 | 434300 | | 10128 | | 10128 | | 10938 | |
| 74 | 74 | Е11-061907-0101 Кзтр и Кэм=1,08 | Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование | т | 0,21975 | 43168,14<br>24446,09 | 8885,82<br>1877,1 | 9486<br>5372 | 1952<br>412 | 2162 | 5264<br>1180 | 15930 | |
| 75 | 75 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,21975 | 434300 | | 95437 | | 95437 | | 103072 | |
| 76 | 76 | Е11-061907-0101 Кзтр и Кэм=1,08 | Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование | т | 0,0801 | 43168,14<br>24446,09 | 8885,82<br>1877,1 | 3458<br>1958 | 711<br>150 | 788 | 1919<br>430 | 5807 | |
| 77 | 77 | С1261-107-0212 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,0801 | 308830 | | 24737 | | 24737 | | 26716 | |
| | | | Итого по разделу: 3. Каркас | | | | | | | | 1979 | 3999785 | |
| | | | Раздел: 4. Стены | | | | | | | | | | |
| 78 | 78 | Е11-061904-0201 Кзтр и Кэм=1,08 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки | м2 | 190,396968 | 6695,72<br>2216,34 | 2774,53<br>615,95 | 1274845<br>421984 | 528262<br>117275 | 324598 | 490725<br>141246 | 1906816 | |
| 79 | 79 | Е11-061904-0402 Кзтр и Кэм=1,08 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом | м3 | 41,35 | 9279,41<br>3993,22 | 5276,5<br>2142,52 | 383704<br>165120 | 218183<br>88593 | 401 | 230879<br>49166 | 663749 | |
| 80 | 80 | С1212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 41,97025 | 22442 | | 941896 | | 941896 | | 1017248 | Казахстан |
| 81 | 81 | Е11-061904-0301 Кзтр и Кэм=1,08 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки | м2 | 190,396968 | 3672,71<br>1684,47 | 1988,24<br>441,99 | 699273<br>320718 | 378555<br>84154 | 0 | 368433<br>85416 | 1153122 | |
| 82 | 82 | Е11-061904-0101 Кзтр и Кэм=1,08 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование | т | 1,9497 | 56196,94<br>51592,2 | 2555,88<br>545,67 | 109567<br>100589 | 4983<br>1064 | 3995 | 92504<br>16166 | 218237 | |
| 83 | 83 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,9497 | 431408 | | 841116 | | 841116 | | 908405 | |
| 84 | 84 | Е11-061904-0101 Кзтр и Кэм=1,08 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование | т | 1,1457 | 56196,94<br>51592,2 | 2555,88<br>545,67 | 64385<br>59109 | 2928<br>625 | 2347 | 67289<br>54358<br>9499 | 128242 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 85 | 85 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,1457 | 409726 | | 469423 | | 469423 | | 506977 | |
| | | | | | | | | | | | 37554 | | |
| 86 | 86 | Е11-061904-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование | т | 0,00002 | 56196,94 | 2555,88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| | | | | | | 51592,2 | 545,67 | 1 | 0 | | 0 | | |
| 87 | 87 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00002 | 409726 | | 8 | | 8 | | 9 | |
| | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 88 | 88 | Е11-061904-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование | т | 0,09854 | 56196,94 | 2555,88 | 5538 | 252 | 202 | 4675 | 11030 | |
| | | | | | | 51592,2 | 545,67 | 5084 | 54 | | 817 | | |
| 89 | 89 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,09854 | 434300 | | 42796 | | 42796 | | 46220 | |
| | | | | | | | | | | | 3424 | | |
| 90 | 90 | Е11-061904-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование | т | 0,1723 | 56196,94 | 2555,88 | 9683 | 440 | 353 | 8175 | 19287 | |
| | | | | | | 51592,2 | 545,67 | 8889 | 94 | | 1429 | | |
| 91 | 91 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1723 | 434300 | | 74830 | | 74830 | | 80816 | |
| | | | | | | | | | | | 5986 | | |
| 92 | 92 | Е11-061904-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование | т | 0,00392 | 56196,94 | 2555,88 | 220 | 10 | 8 | 186 | 439 | |
| | | | | | | 51592,2 | 545,67 | 202 | 2 | | 33 | | |
| 93 | 93 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00392 | 434300 | | 1702 | | 1702 | | 1838 | |
| | | | | | | | | | | | 136 | | |
| 94 | 94 | Е11-260201-0501 Кзтр и Кзм=1,08 | Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме | м3 изоляции | 51 | 65353,82 | 1969,49 | 3333045 | 100444 | 1170945 | 1595622 | 5322960 | |
| | | | | | | 40424,62 | 742,11 | 2061656 | 37848 | | 394293 | | |
| 95 | 95 | С1234-102-0103 | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 | м3 | 49,98 | 25969 | | 1297931 | | 1297931 | | 1401765 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 4. Стены | | | | | | | | 103834 | | |
| | | | | | | | | | | | | 13387162 | |
| | | | Раздел: 5. Перекрытие | | | | | | | | | | |
| 96 | 96 | Е11-061906-0201 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек | м2 перекрытия | | 4306,05 | 92,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 2353,05 | 20,52 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 97 | 97 | Е11-061906-0502 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом | м3 | | 7955,66 | 4335,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 3512,66 | 1764,48 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 98 | 98 | С1212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | 22442 | | 0 | | | | 0 | Казахстан |
| 99 | 99 | Е11-061906-0301 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек | м2 перекрытия | | 1428,98 | 47,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1381,85 | 10,48 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 100 | 100 | Е11-061906-0401 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование | т | | 43452,28 | 1776,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 32673,2 | 392,88 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 101 | 101 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 431408 | | 0 | | | | 0 | |
| 102 | 102 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00055 | 431408 | | 237 | | 237 | | 256 | |
| | | | | | | | | | | | 19 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 103 | 103 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 409726 | | 0 | | | | 0 | |
| 104 | 104 | Е11-061906-0401 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование | т | 0,7517 | 43452,28 | 1776,04 | 32663 | 1335 | 6768 | 22619 | 59705 | |
| | | | | | | 32673,2 | 392,88 | 24560 | 295 | | 4423 | | |
| 105 | 105 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (Кр-1) | т | | 434300 | | 0 | | | | 0 | |
| 106 | 106 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (Кр-1) | т | | 431408 | | 0 | | | | 0 | |
| 107 | 107 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0004 | 434300 | | 174 | | 174 | | 188 | |
| 108 | 108 | Е11-061906-0201 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек | м2 перекрытия | 160,06536 | 4306,05 | 92,9 | 689249 | 14871 | 297738 | 345733 | 1117781 | |
| | | | | | | 2353,05 | 20,52 | 376642 | 3285 | | 82799 | | |
| 109 | 109 | Е11-061906-0502 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом | м3 | 31,15 | 7955,66 | 4335,11 | 247819 | 135039 | 3361 | 149589 | 429201 | |
| | | | | | | 3512,66 | 1764,48 | 109419 | 54964 | | 31793 | | |
| 110 | 110 | С1212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 31,61725 | 22442 | | 709554 | | 709554 | | 766318 | Казахстан |
| 111 | 111 | Е11-061906-0301 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек | м2 перекрытия | 160,06536 | 1428,98 | 47,13 | 228730 | 7543 | 0 | 202806 | 466059 | |
| | | | | | | 1381,85 | 10,48 | 221186 | 1677 | | 34523 | | |
| 112 | 112 | Е11-061906-0401 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование | т | 1,9564 | 43452,28 | 1776,04 | 85010 | 3475 | 17614 | 58868 | 155388 | |
| | | | | | | 32673,2 | 392,88 | 63922 | 769 | | 11510 | | |
| 113 | 113 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0074 | 431408 | | 3192 | | 3192 | | 3447 | |
| 114 | 114 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,949 | 409726 | | 798556 | | 798556 | | 862440 | |
| 115 | 115 | Е11-061906-0401 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование | т | 2,7099 | 43452,28 | 1776,04 | 117751 | 4813 | 24397 | 81541 | 215235 | |
| | | | | | | 32673,2 | 392,88 | 88541 | 1065 | | 15943 | | |
| 116 | 116 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,6211 | 409726 | | 1073933 | | 1073933 | | 1159848 | |
| 117 | 117 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0888 | 409726 | | 36384 | | 36384 | 85915 | 39295 | |
| 118 | 118 | Е11-061906-0401 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование | т | 0,4428 | 43452,28 | 1776,04 | 19241 | 786 | 3987 | 2911 | 35170 | |
| | | | | | | 32673,2 | 392,88 | 14468 | 174 | | 13324 | | |
| 119 | 119 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (Кр-2) | т | 0,00008 | 434300 | | 35 | | 35 | 2605 | 38 | |
| | | | | | | | | | | | 3 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 120 | 120 | С1214-210-0202 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (Кр-2)** | т | 0,00062 | 409726 | | 254 | | 254 | | 274 | |
| 121 | 121 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,4421 | 434300 | | 192004 | | 192004 | 20 | 207364 | |
| | | | **Итого по разделу: 5. Перекрытие** | | | | | | | | 15360 | 5518007 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 20920755 | 2935842 | 11537032 | 5472889 | 28505135 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | 5696856 | 778337 | | 2111491 | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1 % | | 285 051 | | | | 28 790 188 | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 0,42 % | | 120 919 | | | | 28 911 107 | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 578 222 | | | | 29 489 329 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 11 795 732 | |
| | | | в том числе на 2022 год (40%) | | | | | | | | | 17 693 597 | |
| | | | в том числе на 2023 год (60%) | | | | | | | | | 30 286 495 | |
| | | | **Итого в текущих ценах** | | | | | | | | | 11 795 732 | |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2022 год К=1 | | | | | | | | | 18 490 763 | |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,0450539 | | | | | | | | | 3 634 379 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | | | | | 33 920 874 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 32 903 248 | |
| | | | **Итого с учетом тендерной скидки, 3%** | | | 0,97 | | | | | | 3 525 348 | |
| | | | в т.ч. НДС | | | 0,12 | | | | | | | |

**Заказчик**
**ТОО "Предприятие капитального строительства города Алматы"**

Зам. Председателя Правления _____ Давлетов О.Б.

Директор департамента управления проектам (ДУП) _____ Сандибеков М.М

Главный менеджер ДУП _____ Рыспаев Б.С.

Главный менеджер ДУП _____ Воропаева О.И.

Комплаенс-офицер _____ Шайкенов Ж.Т.

**Авторский надзор**
**ТОО «АиГТР»**

Эксперт _____ Цой Р.В.

**Технический надзор**
**ТОО «IT INVEST COMPANY»**

Эксперт _____ Моллабеков Б.Т

**Подрядчик**
**ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**

Вице-президент _____ Мейрманов Б.А.

Фактическое проверено 13.12.2024

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение строительства.
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом,пятно 1
( наименование)

Договор подряда (контракт) № 089 от 2019-07-23; д/с №089-9 от 2023-04-27

# Акт выполненных работ№4

за декабрь 2023 (месяц, год) на 02-01-02 Общестроительные работы (кроме земляных работ и фундаментов) работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: 1. Стены | | | | | | | | | | |
| | | | Стены из теплоблоков,лист КЖ54 | | | | | | | | | | |
| 1 | 11 | Е11-090501-0301 Кзтр и Кзм=1,08 | Постановка строительных болтов с гайками и шайбами | шт | 5829,5915 | 240,01 | 1,35 | 1399160 | 7870 | 0 | 962582 | 2550679 | |
| | | | | | | 238,66 | 0,65 | 1391290 | 3789 | | 188937 | | |
| 2 | 12 | С1261-107-0989 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 | шт. | 5829,5915 | 122 | | 711210 | | 711210 | | 768107 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 56897 | | |
| 3 | 13 | Е11-090302-0301 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 | т конструкций | 0,878 | 150375,77 | 29035,28 | 132030 | 25493 | 2933 | 77236 | 226007 | |
| | | | | | | 118000,48 | 9489,07 | 103604 | 8331 | | 16741 | | |
| 4 | 14 | С1214-203-0401 | Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм | т | 0,878 | 524066 | | 460130 | | 460130 | | 496940 | |
| | | | | | | | | | | | 36810 | | |
| 5 | 15 | Е11-080301-0303 Кзтр и Кзм=1,08 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 121,766 | 32719,36 | 742,91 | 3984106 | 90461 | 2755705 | 1080035 | 5469272 | |
| | | | | | | 9345,3 | 192,08 | 1137940 | 23389 | | 405131 | | |
| | | | Стены из теплоблоков,лист АР12 | | | | | | | | | | |
| 6 | 16 | Е11-090501-0301 Кзтр и Кзм=1,08 | Постановка строительных болтов с гайками и шайбами | шт | 4294,8 | 240,01 | 1,35 | 1030795 | 5798 | 0 | 709157 | 1879146 | |
| | | | | | | 238,66 | 0,65 | 1024997 | 2792 | | 139194 | | |
| 7 | 17 | С1261-107-0989 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 | шт. | 4294,8 | 122 | | 523966 | | 523966 | | 565883 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 41917 | | |
| 8 | 18 | Е11-090302-0301 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 | т конструкций | 3,306996 | 150375,77 | 29035,28 | 497292 | 96019 | 11045 | 290909 | 851257 | |
| | | | | | | 118000,48 | 9489,07 | 390227 | 31380 | | 63056 | | |
| 9 | 19 | С1214-203-0401 | Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм | т | 3,306996 | 524066 | | 1733084 | | 1733084 | | 1871731 | |
| | | | | | | | | | | | 138647 | | |
| 10 | 20 | Е11-080301-0303 Кзтр и Кзм=1,08 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 214,74 | 32719,36 | 742,91 | 7026155 | 159532 | 4859813 | 1904692 | 9645315 | |
| | | | | | | 9345,3 | 192,08 | 2006810 | 41247 | | 714468 | | |
| | | | Стены из теплоблоков,на отм.47.900лист КЖ95 | | | | | | | | | | |
| 11 | 21 | Е11-090501-0301 Кзтр и Кзм=1,08 | Постановка строительных болтов с гайками и шайбами | шт | 2120 | 240,01 | 1,35 | 508821 | 2862 | 0 | 350054 | 927584 | |
| | | | | | | 238,66 | 0,65 | 505959 | 1378 | | 68709 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 22 | С1261-107-0989 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 | шт. | 2120 | 122 | | 258640 | | 258640 | 20691 | 279331 | Казахстан |
| 13 | 23 | Е11-090302-0301 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 | т конструкций | 1,6324 | 150375,77<br>118000,48 | 29035,28<br>9489,07 | 245473<br>192624 | 47397<br>15490 | 5452 | 143599<br>31126 | 420198 | |
| 14 | 24 | С1214-203-0401 | Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм | т | 1,6324 | 524066 | | 855485 | | 855485 | 68439 | 923924 | |
| 15 | 25 | Е11-080301-0303 Кзтр и Кзм=1,08 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 53 | 32719,36<br>9345,3 | 742,91<br>192,08 | 1734126<br>495301 | 39374<br>10180 | 1199451 | 470097<br>176338 | 2380561 | |
| | | | Стены из теплоблоков,на отм.47.900лист КЖ95 | | | | | | | | | | |
| 16 | 26 | Е11-090501-0301 Кзтр и Кзм=1,08 | Постановка строительных болтов с гайками и шайбами | шт | 1514,92 | 240,01<br>238,66 | 1,35<br>0,65 | 363596<br>361551 | 2045<br>985 | 0 | 250144<br>49099 | 662839 | |
| 17 | 27 | С1261-107-0989 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 | шт. | 1514,92 | 122 | | 184820 | | 184820 | 14786 | 199606 | Казахстан |
| 18 | 28 | Е11-090302-0301 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 | т конструкций | 0,984698 | 150375,77<br>118000,48 | 29035,28<br>9489,07 | 148075<br>116195 | 28591<br>9344 | 3289 | 86622<br>18776 | 253473 | |
| 19 | 29 | С1214-203-0401 | Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм | т | 0,984698 | 524066 | | 516047 | | 516047 | 41284 | 557331 | |
| 20 | 30 | Е11-080301-0303 Кзтр и Кзм=1,08 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 75,746 | 32719,36<br>9345,3 | 742,91<br>192,08 | 2478361<br>707869 | 56272<br>14549 | 1714219 | 671849<br>252017 | 3402227 | |
| | | | стены монолитные в осях А-3 с отм.-7.800 до отм.50.900,листы КЖ91,92 | | | | | | | | | | |
| 21 | 31 | Е11-061904-0101 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12 | т | 2,3855 | 62388,01<br>57783,27 | 2555,88<br>545,67 | 148827<br>137842 | 6097<br>1302 | 4888 | 126621<br>22036 | 297484 | |
| 22 | 32 | Е11-061904-0201 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12 | м2 | 142,082 | 6961,68<br>2482,3 | 2774,53<br>615,95 | 989129<br>352690 | 394210<br>87515 | 242228 | 400587<br>111178 | 1500894 | |
| 23 | 33 | Е11-061904-0301 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12 | м2 | 142,082 | 3874,84<br>1886,6 | 1988,24<br>441,99 | 550545<br>268052 | 282493<br>62799 | 0 | 301075<br>68130 | 919750 | |
| 24 | 34 | Е11-061904-0402 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12 | м3 | 22,5300493 | 32537,23<br>4472,41 | 5276,5<br>2142,52 | 733065<br>100764 | 118880<br>48271 | 513422 | 135622<br>69495 | 938182 | |
| 25 | 35 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0218 | 434300 | | 9468 | | 9468 | 757 | 10225 | |
| 26 | 36 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 2,3487 | 431408 | | 1013248 | | 1013248 | 81060 | 1094308 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 27 | 37 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,0142 | 409726 | | 5818 | | 5818 | | 6283 | |
| | | | | | | | | | | | 465 | | |
| 28 | 38 | Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,08 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,0218 | 32615,54 | 1385,7 | 711 | 31 | 8 | 622 | 1440 | |
| | | | | | | 30845,84 | 530,05 | 672 | 12 | | 107 | | |
| | | | сердечники | | | | | | | | | | |
| 29 | 43 | Е11-060501-0103 Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | 2,6 | 41106,44 | 5993,87 | 106877 | 15584 | 66857 | 25700 | 143183 | |
| | | | | | | 9398,27 | 1463,86 | 24436 | 3806 | | 10606 | | |
| 30 | 44 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0287 | 434300 | | 12464 | | 12464 | | 13461 | |
| | | | | | | | | | | | 997 | | |
| 31 | 45 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,38208 | 409726 | | 156548 | | 156548 | | 169072 | |
| | | | | | | | | | | | 12524 | | |
| | | | перемычки | | | | | | | | | | |
| 32 | 46 | Е11-060701-0109 Кзтр и Кэм=1,08 | Перемычки. Устройство | м3 | 4,14 | 78114,91 | 6491,65 | 323396 | 26876 | 195482 | 97495 | 454562 | |
| | | | | | | 24405,3 | 1473,4 | 101038 | 6100 | | 33671 | | |
| 33 | 47 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,06882 | 434300 | | 29889 | | 29889 | | 32280 | |
| | | | | | | | | | | | 2391 | | |
| 34 | 48 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,34624 | 409726 | | 141864 | | 141864 | | 153213 | |
| | | | | | | | | | | | 11349 | | |
| | | | Стены из теплоблоков,на отм.50.900 лист КЖ156,157 | | | | | | | | | | |
| 35 | 51 | Е11-060501-0201 Кзтр и Кэм=1,08 | Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке | м3 | 3,24 | 93474,38 | 42468,86 | 302857 | 137599 | 84488 | 103516 | 438883 | |
| | | | | | | 24929,11 | 10180,08 | 80770 | 32983 | | 32510 | | |
| 36 | 52 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1068 | 434300 | | 46383 | | 46383 | | 50094 | |
| | | | | | | | | | | | 3711 | | |
| 37 | 53 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,7713 | 409726 | | 316022 | | 316022 | | 341304 | |
| | | | | | | | | | | | 25282 | | |
| 38 | 54 | Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,08 | Устройство поясов в опалубке | м3 | 3,12 | 50828,8 | 7033,97 | 158586 | 21946 | 85934 | 50646 | 225971 | |
| | | | | | | 16251,84 | 1586,15 | 50706 | 4949 | | 16739 | | |
| 39 | 55 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0572 | 434300 | | 24842 | | 24842 | | 26829 | |
| | | | | | | | | | | | 1987 | | |
| 40 | 56 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,51786 | 409726 | | 212181 | | 212181 | | 229155 | |
| | | | | | | | | | | | 16974 | | |
| 41 | 57 | Е11-080301-0303 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 26,8 | 32719,36 | 742,91 | 876879 | 19910 | 606515 | 237710 | 1203756 | |
| | | | | | | 9345,3 | 192,08 | 250454 | 5148 | | 89167 | | |
| 42 | 58 | Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,08 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,07738 | 679657,76 | 3504,37 | 52592 | 271 | 43879 | 7936 | 65370 | |
| | | | | | | 109093,39 | 1178,65 | 8442 | 91 | | 4842 | | |
| | | | Стены из теплоблоков парапета,на отм.50.900 (сеч.А-А,Б-Б,1-1,2-2),лист КЖ158,159 | | | | | | | | | | |
| 43 | 59 | Е11-060501-0201 Кзтр и Кэм=1,08 | Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке | м3 | 5,028 | 93474,38 | 42468,86 | 469989 | 213533 | 131112 | 160641 | 681080 | |
| | | | | | | 24929,11 | 10180,08 | 125344 | 51185 | | 50450 | | |
| 44 | 60 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,18402 | 434300 | | 79920 | | 79920 | | 86314 | |
| | | | | | | | | | | | 6394 | | |
| 45 | 61 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 1,28757 | 409726 | | 527551 | | 527551 | | 569755 | |
| | | | | | | | | | | | 42204 | | |
| 46 | 62 | Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,08 | Устройство поясов в опалубке | м3 | 6,3 | 50828,8 | 7033,97 | 320221 | 44314 | 173521 | 102265 | 456285 | |
| | | | | | | 16251,84 | 1586,15 | 102387 | 9993 | | 33799 | | |
| 47 | 63 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,1122 | 434300 | | 48728 | | 48728 | | 52626 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 48 | 64 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 1,06038 | 409726 | | 434465 | | 434465 | 3898 | 469222 | |
| | | | | т | | | | | | | 34757 | | |
| 49 | 65 | Е11-080301-0303 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 41 | 32719,36 | 742,91 | 1341494 | 30459 | 927877 | 363660 | 1841566 | |
| | | | | | | 9345,3 | 192,08 | 383157 | 7875 | | 136412 | | |
| 50 | 66 | Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,08 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,12556 | 679657,76 | 3504,37 | 85338 | 440 | 71200 | 12877 | 106072 | |
| | | | | | | 109093,39 | 1178,65 | 13698 | 148 | | 7857 | | |
| | | | Стены из теплоблоков по оси 1,6,на отм.50,900,лист КЖ160 | | | | | | | | | | |
| 51 | 67 | Е11-060501-0201 Кзтр и Кэм=1,08 | Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке | м3 | 0,546 | 93474,38 | 42468,86 | 51037 | 23188 | 14238 | 17444 | 73960 | |
| | | | | | | 24929,11 | 10180,08 | 13611 | 5558 | | 5479 | | |
| 52 | 68 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01435 | 434300 | | 6232 | | 6232 | | 6731 | |
| | | | | | | | | | | | 499 | | |
| 53 | 69 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,11347 | 409726 | | 46492 | | 46492 | | 50211 | |
| | | | | | | | | | | | 3719 | | |
| 54 | 70 | Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,08 | Устройство поясов в опалубке | м3 | 0,588 | 50828,8 | 7033,97 | 29887 | 4136 | 16195 | 9545 | 42587 | |
| | | | | | | 16251,84 | 1586,15 | 9556 | 933 | | 3155 | | |
| 55 | 71 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01376 | 434300 | | 5976 | | 5976 | | 6454 | |
| | | | | | | | | | | | 478 | | |
| 56 | 72 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,05328 | 409726 | | 21830 | | 21830 | | 23576 | |
| | | | | | | | | | | | 1746 | | |
| 57 | 73 | Е11-060701-0109 Кзтр и Кэм=1,08 | Устройство перемычек | м3 | 0,112 | 78114,91 | 6491,65 | 8749 | 727 | 5288 | 2638 | 12298 | |
| | | | | | | 24405,3 | 1473,4 | 2733 | 165 | | 911 | | |
| 58 | 74 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0026 | 434300 | | 1129 | | 1129 | | 1219 | |
| | | | | | | | | | | | 90 | | |
| 59 | 75 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,01742 | 409726 | | 7137 | | 7137 | | 7708 | |
| | | | | | | | | | | | 571 | | |
| 60 | 76 | Е11-080301-0303 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 5,2 | 32719,36 | 742,91 | 170141 | 3863 | 117682 | 46123 | 233565 | |
| | | | | | | 9345,3 | 192,08 | 48596 | 999 | | 17301 | | |
| 61 | 77 | Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,08 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,01533 | 679657,76 | 3504,37 | 10419 | 54 | 8693 | 1572 | 12950 | |
| | | | | | | 109093,39 | 1178,65 | 1672 | 18 | | 959 | | |
| 62 | 78 | Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,01845 | 1428753,84 | 2022,96 | 26361 | 37 | 18997 | 6683 | 35687 | |
| | | | | | | 397100,88 | 926,06 | 7327 | 17 | | 2643 | | |
| | | | Итого по разделу: 1. Стены | | | | | | | | | 47416976 | |
| | | | Раздел: 2. Перекрытие | | | | | | | | | | |
| 63 | 82 | Е11-061906-0201 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12 | Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12 | м2 перекрытия | 204,653 | 4588,42 | 92,9 | 939034 | 19012 | 380675 | 494628 | 1548356 | |
| | | | | | | 2635,42 | 20,52 | 539347 | 4199 | | 114694 | | |
| 64 | 83 | Е11-061906-0301 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12 | Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12 | м2 перекрытия | 204,653 | 1594,8 | 47,13 | 326381 | 9646 | 0 | 290182 | 665888 | |
| | | | | | | 1547,67 | 10,48 | 316735 | 2145 | | 49325 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 65 | 84 | Е11-061906-0502 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12 | **Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12** | м3 | 37,0522168 | 31155,81 | 4335,11 | 1154392 | 160626 | 847996 | 192145 | 1454260 | |
| | | | | | | 3934,18 | 1764,48 | 145770 | 65378 | | 107723 | | |
| 66 | 85 | Е11-061906-0401 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12 | **Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12** | т | 5,8375 | 47373,06 | 1776,04 | 276540 | 10367 | 52555 | 196479 | 510861 | |
| | | | | | | 36593,98 | 392,88 | 213617 | 2293 | | 37842 | | |
| 67 | 86 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,1448 | 434300 | | 62887 | | 62887 | | 67918 | |
| | | | | | | | | | | | 5031 | | |
| 68 | 87 | С1214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 3,8796 | 431408 | | 1673690 | | 1673690 | | 1807585 | |
| | | | | | | | | | | | 133895 | | |
| 69 | 88 | С1214-210-0202 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 1,8134 | 409726 | | 742997 | | 742997 | | 802437 | |
| | | | | | | | | | | | 59440 | | |
| 70 | 89 | Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,08 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,0238 | 32615,54 | 1385,7 | 776 | 33 | 9 | 680 | 1572 | |
| | | | | | | 30845,84 | 530,05 | 734 | 13 | | 116 | | |
| 71 | 90 | Е11-060301-0602 Кзтр и Кэм=1,08 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,0392 | 24773,42 | 1328,14 | 971 | 52 | 15 | 842 | 1958 | |
| | | | | | | 23061,28 | 530,05 | 904 | 21 | | 145 | | |
| 72 | 91 | Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,08 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 1,0472 | 32081,14 | 1734,07 | 33595 | 1816 | 402 | 29148 | 67762 | |
| | | | | | | 29963,07 | 623,59 | 31377 | 653 | | 5019 | | |
| 73 | 92 | Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12** | т | 0,004 | 446775,95 | 2022,96 | 1787 | 8 | 0 | 1622 | 3682 | |
| | | | | | | 444752,99 | 926,06 | 1779 | 4 | | 273 | | |
| 74 | 93 | С1261-102-0126 | **Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70** | т | 0,004 | 286428 | | 1146 | | 1146 | | 1238 | |
| | | | | | | | | | | | 92 | | |
| 75 | 94 | Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12** | т | 0,0262 | 1476405,95 | 2022,96 | 38682 | 53 | 26976 | 10626 | 53253 | |
| | | | | | | 444752,99 | 926,06 | 11653 | 24 | | 3945 | | |
| 76 | 95 | Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12 | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12** | т | 0,1099 | 1161934,14 | 2022,96 | 127697 | 223 | 113156 | 13122 | 152084 | |
| | | | | | | 130281,18 | 926,06 | 14318 | 102 | | 11265 | | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Перекрытие** | | | | | | | | | 7138854 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 3. Кровля** | | | | | | | | | | |
| 77 | 96 | Е11-090302-0101 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 09 табл.3 п.3.3 Кзтр=1,05, Кэм=1,6#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1#ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97 | **Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м. Монтаж конструкций зданий высотой свыше 25 до 50 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05 и к времени эксплуатации машин - 1,6. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97** | т конструкций | 16,98682 | 109883,61 | 52641,99 | 1866573 | 894220 | 110085 | 808823 | 2889428 | |
| | | | | | | 50761 | 18245,84 | 862268 | 309939 | | 214032 | | |
| 78 | 97 | С1222-512-0901 | **Балки подкрановые составного сечения со стенкой СТБ 1328-2002 укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м, СТБ до 0,1 т** | т | 16,98682 | 970711 | | 16489293 | | 16489293 | | 17808436 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1319143 | | |
| | | | **Итого по разделу: 3. Кровля** | | | | | | | | | 20697864 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 3. Лестницы** | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 79 | 150 | Е11-061909-0101 Кзтр и Кэм=1,08 | Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки | м3 бетона | 11,5 | 16620,06 | 244,62 | 191131 | 2813 | 98797 | 82012 | 294994 | |
| | | | | | | 7784,42 | 52,38 | 89521 | 602 | | 21851 | | |
| 80 | 151 | Е11-061909-0201 Кзтр и Кэм=1,08 | Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки | м3 бетона | 11,5 | 4277,71 | 231,71 | 49194 | 2664 | 0 | 42880 | 99440 | |
| | | | | | | 4046 | 51,51 | 46529 | 592 | | 7366 | | |
| 81 | 152 | Е11-061909-0101 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04 | Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 | м3 бетона | 18,06 | 16931,44 | 244,62 | 305782 | 4418 | 155154 | 133912 | 474869 | |
| | | | | | | 8095,8 | 52,38 | 146210 | 946 | | 35175 | | |
| 82 | 153 | Е11-061909-0201 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04 | Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 | м3 бетона | 18,06 | 4439,55 | 231,71 | 80178 | 4184 | 0 | 70001 | 162193 | |
| | | | | | | 4207,84 | 51,51 | 75994 | 930 | | 12014 | | |
| 83 | 154 | Е11-061909-0101 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12 | Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12 | м3 бетона | 10,75 | 17554,19 | 244,62 | 188708 | 2630 | 92353 | 85802 | 296471 | |
| | | | | | | 8718,55 | 52,38 | 93724 | 563 | | 21961 | | |
| 84 | 155 | Е11-061909-0201 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12 | Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12 | м3 бетона | 10,75 | 4763,23 | 231,71 | 51205 | 2491 | 0 | 44834 | 103722 | |
| | | | | | | 4531,52 | 51,51 | 48714 | 554 | | 7683 | | |
| 85 | 156 | Е11-061909-0301 Кзтр и Кэм=1,08 | Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство | м3 бетона | 11,5 | 50299,17 | 12339,11 | 578440 | 141900 | 278970 | 171964 | 810436 | |
| | | | | | | 13701,81 | 2730,53 | 157571 | 31401 | | 60032 | | |
| 86 | 157 | Е11-061909-0301 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04 | Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 | м3 бетона | 18,06 | 50847,24 | 12339,11 | 918301 | 222844 | 438104 | 279066 | 1293156 | |
| | | | | | | 14249,88 | 2730,53 | 257353 | 49313 | | 95789 | | |
| 87 | 158 | Е11-061909-0301 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12 | Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12 | м3 бетона | 10,75 | 51943,39 | 12339,11 | 558391 | 132645 | 260776 | 176834 | 794043 | |
| | | | | | | 15346,03 | 2730,53 | 164970 | 29353 | | 58818 | | |
| 88 | 159 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,5547 | 434300 | | 240906 | | 240906 | | 260178 | |
| | | | | | | | | | | | 19272 | | |
| 89 | 160 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,548 | 431408 | | 667820 | | 667820 | | 721246 | |
| | | | | | | | | | | | 53426 | | |
| 90 | 161 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 3,828 | 409726 | | 1568431 | | 1568431 | | 1693905 | |
| | | | | | | | | | | | 125474 | | |
| | | | Итого по разделу: 3. Лестницы | | | | | | | | | 7004653 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 5. Окна жилой части | | | | | | | | | | |
| 91 | 288 | Е11-100501-0105 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 | м2 | 6,48 | 4510,67 | 258,07 | 29229 | 1672 | 13874 | 13101 | 45716 | |
| | | | | | | 2111,48 | 134,94 | 13682 | 874 | | 3386 | | |
| 92 | 289 | Е11-100501-0106 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 | м2 | 355,41 | 3404,02 | 254,78 | 1209823 | 90551 | 568301 | 539036 | 1888766 | |
| | | | | | | 1550,24 | 134,94 | 550971 | 47959 | | 139907 | | |
| 93 | 290 | С1223-102-0203 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка | м2 | 361,89 | 36883,6 | | 13347806 | | 13347806 | | 14415631 | |
| | | | | | | | | | | | 1067825 | | |
| | | | Итого по разделу: 5. Окна жилой части | | | | | | | | | 16350113 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 6. Витражи жилой части** | | | | | | | | | | |
| 94 | 300 | Е11-100501-0106 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 | м2 | 267,75 | 3404,02 | 254,78 | 911426 | 68217 | 428132 | 406086 | 1422912 | |
| | | | | | | 1550,24 | 134,94 | 415077 | 36130 | | 105400 | | |
| 95 | 301 | Е11-100501-0301 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 | м2 | 257,04 | 5463,73 | 265,45 | 1404397 | 68231 | 707783 | 597775 | 2162346 | |
| | | | | | | 2444,69 | 139,32 | 628383 | 35811 | | 160174 | | |
| 96 | 302 | С1223-102-0203 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка | м2 | 267,75 | 36883,6 | | 9875584 | | 9875584 | 790047 | 10665631 | |
| 97 | 303 | С1223-204-0302 | Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-9 | м2 | 257,04 | 52839,28 | | 13581809 | | 13581809 | 1086544 | 14668353 | |
| 98 | 304 | Е11-100501-0106 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 | м2 | 143,1 | 3404,02 | 254,78 | 487115 | 36459 | 228817 | 217034 | 760480 | |
| | | | | | | 1550,24 | 134,94 | 221839 | 19310 | | 56331 | | |
| 99 | 305 | Е11-100501-0301 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 | м2 | 114,48 | 5463,73 | 265,45 | 625488 | 30388 | 315231 | 266236 | 963062 | |
| | | | | | | 2444,69 | 139,32 | 279868 | 15949 | | 71338 | | |
| 100 | 306 | С1223-102-0203 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка | м2 | 143,1 | 36883,6 | | 5278043 | | 5278043 | 422244 | 5700287 | |
| 101 | 307 | С1223-204-0302 | Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-9 | м2 | 114,48 | 52839,28 | | 6049041 | | 6049041 | 483923 | 6532964 | |
| | | | **Итого по разделу: 6. Витражи жилой части** | | | | | | | | | 42876035 | |
| | | | **Раздел: 6. Разные работы** | | | | | | | | | | |
| | | | **Шахта лифта,лист КЖ122** | | | | | | | | | | |
| 102 | 740 | Е11-090402-0101 Кзтр и Кэм=1,08 | Монтаж металлоконструкций шахты лифта | т | 16,78818 | 95324,24 | 28151,39 | 1600320 | 472610 | 146966 | 761596 | 2550869 | |
| | | | | | | 58418,71 | 7327,68 | 980744 | 123018 | | 188953 | | |
| 103 | 741 | С1222-525-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 16,78818 | 973588 | | 16344771 | | 16344771 | 1307582 | 17652353 | Казахстан |
| 104 | 742 | Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 514,480483 | 198,57 | 4,45 | 102160 | 2289 | 57550 | 29500 | 142191 | |
| | | | | | | 82,26 | 0,84 | 42321 | 432 | | 10531 | | |
| 105 | 743 | Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 501,854683 | 121,24 | 3,08 | 60845 | 1546 | 23964 | 24526 | 92201 | |
| | | | | | | 70,41 | 0,42 | 35336 | 211 | | 6830 | | |
| 106 | 744 | Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,00704 | 1428753,84 | 2022,96 | 10058 | 15 | 7249 | 2550 | 13617 | |
| | | | | | | 397100,88 | 926,06 | 2796 | 7 | | 1009 | | |
| | | | **перекрытие,лист КЖ125** | | | | | | | | | | |
| 107 | 751 | Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,08 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 1,76 | 78840,16 | 2776,15 | 138759 | 4886 | 82722 | 47651 | 201323 | |
| | | | | | | 29062,8 | 689,13 | 51151 | 1213 | | 14913 | | |
| 108 | 752 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00744 | 434300 | | 3231 | | 3231 | 258 | 3489 | |
| 109 | 753 | С1214-210-0102 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм | т | 0,01336 | 425786 | | 5689 | | 5689 | 455 | 6144 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 110 | 754 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,16872 | 431408 | | 72787 | | 72787 | 5823 | 78610 | |
| | | | стойки,лист КЖ125 | | | | | | | | | | |
| 111 | 755 | Е11-060501-0201 Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | м3 | 0,24 | 93474,38<br>24929,11 | 42468,86<br>10180,08 | 22434<br>5983 | 10192<br>2443 | 6258 | 7668<br>2408 | 32510 | |
| 112 | 756 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01328 | 434300 | | 5768 | | 5768 | 461 | 6229 | |
| 113 | 757 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,1233 | 409726 | | 50519 | | 50519 | 4042 | 54561 | |
| | | | балки,лист КЖ125 | | | | | | | | | | |
| 114 | 758 | Е11-060701-0105 Кзтр и Кэм=1,08 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм | м3 | 0,68 | 76996,11<br>29994,3 | 7956,64<br>1779,85 | 52357<br>20396 | 5410<br>1210 | 26551 | 19662<br>5762 | 77781 | |
| 115 | 759 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,05546 | 434300 | | 24086 | | 24086 | 1927 | 26013 | |
| 116 | 760 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,17755 | 409726 | | 72747 | | 72747 | 5820 | 78567 | |
| | | | Приямки ПР1,ПР1и,лист КЖ142 | | | | | | | | | | |
| 117 | 761 | Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,63 | 24618,83<br>2064,53 | 1666,42<br>395,72 | 15510<br>1301 | 1050<br>249 | 13159 | 1410<br>1354 | 18274 | |
| 118 | 762 | Е11-061301-0104 Кзтр и Кэм=1,08 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм | м3 | 7,73 | 44145,44<br>13759,28 | 4405,5<br>1808,5 | 341244<br>106359 | 34055<br>13980 | 200831 | 109508<br>36060 | 486812 | |
| 119 | 763 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1869 | 434300 | | 81171 | | 81171 | 6494 | 87665 | |
| 120 | 764 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,5391 | 431408 | | 232572 | | 232572 | 18606 | 251178 | |
| 121 | 765 | Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,0064 | 1428753,84<br>397100,88 | 2022,96<br>926,06 | 9144<br>2541 | 13<br>6 | 6590 | 2318<br>917 | 12379 | |
| | | | Мусоропровод,лист КЖ143-146 | | | | | | | | | | |
| 122 | 769 | Е11-080601-0201 Кзтр и Кэм=1,08 | Мусоропровод. Монтаж. добавлять к норме 1108-0601-0101 на каждый этаж сверх или менее девяти | этаж | 7 | 51168,98<br>9209,89 | 10002,07<br>2466,43 | 358183<br>64469 | 70014<br>17265 | 223699 | 76013<br>34736 | 468932 | |
| 123 | 770 | Е11-080601-0401 Кзтр и Кэм=1,08 | Мусоропровод. Монтаж. Добавлять на установку одного дополнительного приемного клапана к норме 1108-0601-0101 | приемный клапан | 6,5 | 5286,34<br>4641,49 | 90,09<br>43,65 | 34361<br>30170 | 586<br>284 | 3606 | 28322<br>5015 | 67698 | |
| 124 | 772 | Е11-080601-0601 Кзтр и Кэм=1,08 | При окраске на каждый этаж сверх или менее девяти добавлять | этаж | 7 | 950,33<br>654,8 | 0<br>0 | 6652<br>4584 | 0<br>0 | 2069 | 4263<br>873 | 11788 | |
| 125 | 773 | Е11-080601-0701 Кзтр и Кэм=1,08 | При окраске на один дополнительный клапан добавлять | клапан | 6,5 | 1857,01<br>1265,95 | 0<br>0 | 12071<br>8229 | 0<br>0 | 3842 | 7653<br>1578 | 21302 | |
| 126 | 774 | Е11-080601-0301 Кзтр и Кэм=1,08 | На 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять | м | 3,2 | 16162,16<br>2138,01 | 3571,19<br>894,9 | 51719<br>6842 | 11428<br>2864 | 33449 | 9026<br>4860 | 65605 | |
| | | | Итого по разделу: 6. Разные работы | | | | | | | | | 22508091 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 136340506<br>17210444 | 4428619<br>1310961 | 114701440 | 15504490<br>12147590 | 163992586 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1 % | | 1 639 926 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 165 632 511 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,42 % | | 695 657 | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **166 328 168** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **3 326 563** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **169 654 731** | |
| | | | в том числе на 2022 год (40%) | | | | | | | | | 67 861 892 | |
| | | | в том числе на 2023 год (60%) | | | | | | | | | 101 792 839 | |
| | | | **Итого в текущих ценах** | | | | | | | | | **174 240 895** | |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2022 год К=1 | | | | | | | | | 67 861 892 | |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,0450539 | | | | | | | | | 106 379 003 | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | | | | | **20 908 907** | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **195 149 803** | |
| | | | **Итого с учетом тендерной скидки, 3%** | | | 0,97 | | | | | | **189 295 309** | |
| | | | в т.ч. НДС | | | 0,12 | | | | | | 20 281 640 | |

**Заказчик**
**ТОО "Предприятие капитального строительства города Алматы"**

Зам. Председателя Правления _____ Давлетов О.Б.

Директор департамента управления проектам (ДУП) _____ Сандибеков М.М

Главный менеджер ДУП _____ Рыспаев Б.С.

Главный менеджер ДУП _____ Воропаева О.И.

Комплаенс-офицер _____ Шайкенов Ж.Т.

Расчеты проверены 13.12.2023

**Авторский надзор**
**ТОО «АиГТР»**

Эксперт _____ Цой Р.В.

**Технический надзор**
**ТОО «IT INVEST COMPANY»**

Эксперт _____ Молдабеков Б.Т

**Подрядчик**
**ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**

Вице-президент _____ Мейрманов Б.А.