Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года №420

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
Подрядчик : **ТОО "Корпорация"Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение строительства.

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат

за **февраль 2024 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		№ 089	**23.07.2019 г.**				
		д/с №089-10	**25.12.2023 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	422 271 865,00	85 617 067,86							10 274 048,14	95 891 116,00

ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805

Заместитель Председателя Правления _____ М.А. Терехан

Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447

Президент _____ С.А. Байназаров

Технический надзор: ТОО «IT INVEST COMPANY» , БИН 151240009111

Директор _____ А.С. Мамбеталиев

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖШС «КОРПОРАЦИЯСЫ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО «КОРПОРАЦИЯ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

Казахстан г. Алматы, 050026, ул. Айтеке би, 202
тел./факс 346-78-90

РЕЕСТР
выполненных работ за ФЕВРАЛЬ 2024 года

Заказчик: ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"

Объект: Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение строительства.

Договор: №089 от 23.07.2019 г; д/с №089-9 от27.04.2023 г.

№ п/п	№ акта	№ ОФ	Наименование	СМР (в рыночных ценах) редакция 2022.5
1	5	Э410	**Пятно 1. Общестроительные работы (кроме земляных работ и фундаментов)**	**45 098 519**
2	6	Э420	**Система отопления**	**17 120 954**
3	7	Э430	**Холодное водоснабжение**	**13 605 460**
4	8	Э440	**Горячее водоснабжение**	**14 458 577**
5	9	Э450	**Внутренняя канализация К1,К1н,КН**	**5 607 606**
			Итого:	**95 891 116**

исп. Инженер ПТО
Максимова Т.В.
тел. 8 727 346 78 90

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство семи 16-тн этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение строительства.
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом,пятно 1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 089 от 2019-07-23; д/с №089-9 от 2023-04-27

Акт выполненных работ №5

за февраль 2024 (месяц, год) на 02-01-02 Общестроительные работы (кроме земляных работ и фундаментов) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.02.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кровля										
1	98	Е11-090302-0302 Ктр и Кэм=1,08 #ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Ктр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97**	т конструкций	0,754	150197,51	33193,53	113249	25028	2404	65269	192799	
						113815,87	11638,48	85817	8775		14281		
2	99	С1222-512-0401	**Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)**	т	0,754	975844		735786		735786		794649	Казахстан
											58863		
			Итого по разделу: 1. Кровля									987448	
			Раздел: 2. Полы жилой части										
			Полы на отм.0,000 и выше отм.0,000,лист АР30-36										
			тип 2										
3	417	Е11-110101-1105 Ктр и Кэм=1,04	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	1582,6625	1439,13	36,64	2277657	57989	1110855	1075530	3621448	
						700,6	22,35	1108813	35373		268261		
4	418	Е11-110101-1106 Ктр и Кэм=1,04 К=9	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105(до толщ.65мм)**	м2 стяжки	1582,6625	1694,5	56,02	2681822	88660	2495542	141237	3048905	
						61,68	33,26	97619	52639		225846		
5	419	Е11-110101-1101 Ктр и Кэм=1,04	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м2	1582,6625	992,4	36,56	1570634	57863	651408	842926	2606645	
						544,25	22,35	861364	35373		193085		
6	420	Е11-110101-1102 Ктр и Кэм=1,04	**Добавлять 5 мм толщины цементной стяжки(до толщ.25мм)**	м2	1582,6625	115,58	6,22	182924	9844	162429	15510	214308	
						6,73	3,7	10651	5856		15874		
			тип 3										
7	423	Е11-110101-1105 Ктр и Кэм=1,04	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	105,1125	1439,13	36,64	151271	3851	73777	71431	240519	
						700,6	22,35	73642	2349		17817		
8	424	Е11-110101-1106 Ктр и Кэм=1,04 К=6	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	м2 стяжки	105,1125	1129,67	37,35	118742	3926	110494	6253	134994	
						41,12	22,17	4322	2330		9999		
9	425	Е11-110101-0401 Ктр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	105,1125	2041,76	115,36	214614	12125	90482	107190	347548	
						1065,59	19,26	112007	2024		25744		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	426	С1235-103-0111	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклотканъ, пленка/пленка**	м2	117,726	686		80760		80760	6461	87221	**Казахстан**
11	427	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	105,1125	992,4 544,25	36,56 22,35	104314 57207	3843 2349	43263	55983 12824	173121	
12	428	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	105,1125	115,58 6,73	6,22 3,7	12149 707	654 389	10788	1030 1054	14233	
			Итого по разделу: 2. Полы жилой части									10488942	
			Раздел: 3. Внутренняя отделка жилой части										
			внутренняя отделка выше отм.0,000,лист АР42,43-57,73										
			потолок										
13	531	Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	2177,345	1552,6 1106,33	9,67 3,78	3380546 2408862	21055 8230	950629	1933678 425148	5739372	
			стены бетонные										
14	539	Е11-150203-0601 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм(5мм)**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2958,08	1498,55 1061,73	24,18 9,29	4432831 3140682	71527 27481	1220622	2534542 557391	7524764	
			стены и перегородки из теплоблоков и кирпича										
15	543	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1383,0675	2064,63 1506,11	115,3 97,49	2855523 2083052	159467 134835	613003	1774310 370385	5000218	
16	544	Е11-150206-0202 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1320,345	1044,93 602,17	6,17 2,41	1379668 795072	8146 3182	576449	638598 161465	2179731	
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка жилой части									20444085	
			Раздел: 4. Разные работы										
			Ограждение балконов,листы АР71,72										
17	650	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	3,934171	119465,68 67190,07	36510,7 13736,71	469998 264337	143640 54043	62022	219682 55174	744854	
18	651	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	3,934171	1004968		3953716		3953716	316297	4270013	**Казахстан**
19	652	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м2	166,5698969	198,57 82,26	4,45 0,84	33076 13702	741 140	18633	9551 3410	46037	
			Ограждение лоджий,лист АР74										
20	657	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	1,62384	119465,68 67190,07	36510,7 13736,71	193993 109106	59287 22306	25600	90674 22773	307440	
21	658	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	1,62384	1004968		1631907		1631907	130553	1762460	**Казахстан**
22	659	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м2	68,7853728	198,57 82,26	4,45 0,84	13659 5658	306 58	7694	3944 1408	19011	
			Итого по разделу: 4. Разные работы									7149815	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					26588839	727952	14628263	9587338	39070290	
								11232620	397732		2894113		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		390 703					
			Итого с временными									39 460 993	
			Зимние удорожания			0,42 %		165 736					
			Итого с зимними удорожаниями									39 626 729	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		792 535					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									40 419 264	
			в том числе на 2022 год (40%)									16 167 706	
			в том числе на 2023 год (60%)									24 251 558	
			Итого в текущих ценах									**41 511 891**	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год К=1									16 167 706	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,0450539									25 344 186	
			НДС			12 %						**4 981 427**	
			Итого с НДС									**46 493 318**	
			Итого с учетом тендерной скидки, 3%									**45 098 519**	
			в т.ч. НДС									4 831 984	

Заказчик
ТОО "Предприятие капитального строительства города Алматы"

Зам. Председателя Правления _____ Терехан М.А.

Директор департамента управления проектам (ДУП) _____ Сандибеков М.М

Главный менеджер ДУП _____ Рыспаев Б.С.

Главный менеджер ДУП _____ Воропаева О.И.

Комплаенс-офицер _____

Авторский надзор
ТОО «АиГТР»

Эксперт _____ Цой Р.В.

Технический надзор
ТОО «IT INVEST COMPANY»

Эксперт _____ Молдабеков Б.Т

Подрядчик
ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"

Вице-президент _____ Мейрманов Б.А.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение строительства.
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом,пятно 1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 089 от 2019-07-23; д/с №089-9 от 2023-04-27

Акт выполненных работ №6

за февраль 2024 (месяц, год) на 02-01-03 Систему отопления работы

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Система отопления жилого дома										
			Трубы										
1	62	Е11-160501-0801 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	2 057,94	1824,79	14,23	3755310	29285	23872	3628521	7974542	
						1798,96	0,2	3702154	412		590711		
2	63	Е11-160501-0802 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	565,59	1946,82	17,02	1101098	9626	6600	1063317	2337570	
						1918,13	0,26	1084872	147		173155		
3	64	Е11-160501-0803 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	63,53	2097,93	19,91	133280	1265	823	128594	282824	
						2065,06	0,41	131192	26		20950		
4	65	С1241-205-2201	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	2 037,36	314		639732		639732		690911	Казахстан
											51179		
5	66	С1241-205-2201	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	559,93	314		175819		175819		189885	Казахстан
											14066		
6	67	С1241-205-2202	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	м	62,89	537		33774		33774		36476	Казахстан
											2702		
7	68	С1241-208-2501	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	942	23		21674		21674		23408	Казахстан
											1734		
8	69	С1241-208-2502	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	шт.	152	42		6374		6374		6884	Казахстан
											510		
9	70	С1241-208-2503	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм**	шт.	9	65		574		574		620	Казахстан
											46		
10	71	С1241-209-1901	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	шт.	191	37		7052		7052		7616	Казахстан
											564		
11	72	С1241-209-2001	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм**	шт.	146	138		20213		20213		21830	Казахстан
											1617		
12	73	С1241-209-2002	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм**	шт.	51	65		3326		3326		3592	Казахстан
											266		
13	74	С1241-209-2004	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х25 мм**	шт.	2	136		240		240		259	Казахстан
											19		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	75	С1241-210-1001	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм**	шт.	203	28		5682		5682	455	6137	Казахстан
15	76	С1241-211-1905	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	шт.	56	871		49186		49186	3935	53121	Казахстан
16	77	С1241-211-1908	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 32х1 1/4"**	шт.	113	1036		117007		117007	9361	126368	Казахстан
17	78	С1241-211-1601	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	шт.	169	351		59464		59464	4757	64221	
18	79	С1241-211-2001	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	шт.	498	374		186120		186120	14890	201010	Казахстан
19	80	С1241-211-2004	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х1/2"**	шт.	2	583		1029		1029	82	1111	Казахстан
20	81	С1241-211-2005	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х3/4"**	шт.	492	595		292950		292950	23436	316386	Казахстан
21	82	Е11-160301-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	3,53	2067,87 624,25	28,03 11,14	7298 2203	99 39	4996	2198 760	10256	
22	83	Е11-160301-0102 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	13,24	2231,15 624,25	28,03 11,14	29530 8262	371 147	20897	8241 3022	40793	
23	84	Е11-160301-0103 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	79,41	1834,52 624,25	28,03 11,14	145682 49573	2226 885	93884	49448 15611	210741	
24	85	Е11-160301-0104 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	22,06	2615,16 624,25	28,03 11,14	57687 13770	619 246	43299	13736 5714	77137	
25	86	Е11-160301-0105 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	22,06	2790,08 624,25	28,03 11,14	61546 13770	619 246	47157	13736 6022	81304	
26	87	Е11-160401-0202 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	19,41	3983,84 1184,75	68,32 22,91	77333 22998	1326 445	53009	22974 8025	108332	
27	88	Е11-160401-0203 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	3,41	4759,01 1405,41	83,07 26,78	16237 4795	283 91	11158	4789 1682	22708	
28	89	Е11-160401-0204 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	26,12	5841 1553,24	120,16 38,1	152553 40567	3138 995	108848	40731 15463	208747	
			Строительные работы										
29	99	Е11-260101-1701 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	92,65	973,54 478,32	112,62 54,57	90196 44315	10434 5056	35447	37522 10217	137935	
30	100	С1234-303-0505	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 28 мм**	м	14,56	1518		22100		22100	1768	23868	Казахстан
31	101	С1234-303-0507	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 35 мм**	м	87,35	1851		161690		161690	12935	174625	Казахстан
			Гильзы										
32	108	Е11-160301-0105 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	36,18	2790,08 624,25	28,03 11,14	100935 22583	1014 403	77338	22526 9877	133338	
33	109	Е11-160401-0202 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	4,41	3983,84 1184,75	68,32 22,91	17576 5227	301 101	12048	5221 1824	24621	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	110	Е11-160401-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	4,41	4759,01	83,07	20996	366	14429	6192	29363	
						1405,41	26,78	6200	118		2175		
35	111	Е11-160401-0204 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	13,24	5841	120,16	77307	1590	55159	20641	105784	
						1553,24	38,1	20558	504		7836		
36	112	Е11-160401-0205 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	13,24	7138,78	120,16	94484	1590	72336	20641	124335	
						1553,24	38,1	20558	504		9210		
37	113	Е11-160401-0206 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	1,76	8807,05	162,77	15542	287	11456	3805	20895	
						2152,38	47,8	3798	84		1548		
38	114	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,88	121,24	3,08	1926	49	758	776	2918	
						70,41	0,42	1118	7		216		
			Система отопления лифтовых холлов жилого дома										
39	122	Е11-160301-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	144,71	1834,52	28,03	265466	4056	171077	90105	384017	
						624,25	11,14	90333	1612		28446		
40	123	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17,65	708		12494		12494		13494	
											1000		
41	125	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0005	167257,73	8519	89	4	6	54	154	
						147609,22	692,2	78	0		11		
42	126	С1222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,0005	976733		517		517		558	Казахстан
											41		
43	127	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,02	198,57	4,45	5	0	3	1	6	
						82,26	0,84	2	0		0		
44	128	Е11-160301-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	17,65	2790,08	28,03	49237	495	37726	10988	65043	
						624,25	11,14	11016	197		4818		
			Система отопления лестничных клеток жилого дома										
45	138	Е11-160301-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	153,53	1834,52	28,03	281653	4303	181509	95600	407434	
						624,25	11,14	95841	1710		30181		
46	139	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17,65	708		12494		12494		13494	
											1000		
47	141	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00	167257,73	8519	89	4	6	54	154	
						147609,22	692,2	78	0		11		
48	142	С1222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,00	976733		517		517		558	Казахстан
											41		
49	143	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,02	198,57	4,45	5	0	3	1	6	
						82,26	0,84	2	0		0		
50	145	Е11-160301-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	17,65	2790,08	28,03	49237	495	37726	10988	65043	
						624,25	11,14	11016	197		4818		
			Итого по разделу: 1. Система отопления жилого дома									14832432	
			ИТОГО:					8432325	73845	2951598	5301400	14832432	
								5406879	14172		1098707		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		148 324				14 980 755	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,42 %		62 919				15 043 674	
			Итого с зимними удорожаниями										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		300 873					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**15 344 547**	
			в том числе на 2022 год (40%)									6 137 819	
			в том числе на 2023 год (60%)									9 206 728	
			Итого в текущих ценах									**15 759 346**	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год К=1									6 137 819	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,0450539									9 621 527	
			НДС			12 %						**1 891 122**	
			Итого с НДС									**17 650 468**	
			Итого с учетом тендерной скидки, 3%									**17 120 954**	
			в т.ч. НДС									1 834 388	

Заказчик
ТОО "Предприятие капитального строительства города Алматы"

Зам. Председателя Правления _____ Терехан М.А.

Директор департамента управления проектам (ДУП) _____ Сандибеков М.М

Главный менеджер ДУП _____ Рыспаев Б.С.

Главный менеджер ДУП _____ Воропаева О.И.

Комплаенс-офицер _____

Авторский надзор
ТОО «АиГТР»

Эксперт _____ Мукашева Д.Ж.

Технический надзор
ТОО «IT INVEST COMPANY»

Эксперт _____ Молдабеков Б.Т

Подрядчик
ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"

Вице-президент _____ Мейрманов Б.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение строительства.**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом,пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 089 от 2019-07-23; д/с №089-9 от 2023-04-27**

Акт выполненных работ №7

за **февраль 2024** (месяц, год) на **02-01-05 Холодное водоснабжение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Жилая часть										
			Противопожарный водопровод В2										
1	1	Е11-160301-0106 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	55,18	3187,25	51,94	175861	2866	129854	43449	136855	
						781,88	21,65	43141	1195		17545		
2	2	Е11-160301-0207 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	165,88	5878,36	75,59	975116	12539	781520	182436	1250156	
						1091,48	30,75	181057	5101		92604		
3	3	Е11-160301-0208 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	5,29	6712,85	75,59	35539	400	29360	5822	44670	
						1091,48	30,75	5778	163		3309		
4	4	Е11-160301-0210 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	26,47	9608,24	119,27	254336	3157	215259	36416	314012	
						1356,98	46,81	35920	1239		23260		
5	29	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	74,61	121,24	3,08	9046	229	3563	3646	13707	
						70,41	0,42	5253	31		1015		
6	30	Е11-130301-1421 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	74,61	323,28	8,04	24120	600	18910	3246	29555	
						61,8	1,26	4611	94		2189		
7	31	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	м	26,47	973,54	112,62	25770	2981	10128	10721	39410	
						478,32	54,57	12661	1444		2919		
8	32	С1234-303-0324	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, бст 13 мм диаметром 114 мм**	м	29,12	1868		54392		54392		58743	Казахстан
											4351		
			Хозяйственно-питьевой водопровод-В1										
9	33	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	191,47	2226,26	16,92	426263	3240	2070	412564	905934	
						2198,53	0,15	420954	29		67107		
10	34	Е11-160501-0202 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	547,65	2405,37	20,51	1317294	11232	6391	1273816	2798400	
						2373,19	0,26	1299671	142		207290		
11	35	Е11-160501-0203 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	442,35	2626,81	24,39	1161977	10789	5733	1122723	2467476	
						2589,46	0,41	1145455	181		182776		

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение строительства.
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом,пятно 1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 089 от 2019-07-23; д/с №089-9 от 2023-04-27

Акт выполненных работ №8

за февраль 2024 (месяц, год) на 02-01-06 Горячее водоснабжение работы

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Жилая часть										
			Горячее водоснабжение (-Т3,Т4-)										
1	1	Е11-160501-0201 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	154,41	2226,26	16,92	343761	2612	1669	332713	730592	
						2198,53	0,15	339479	23		54118		
2	2	Е11-160501-0202 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	509,41	2405,37	20,51	1225324	10448	5945	1184882	2603023	
						2373,19	0,26	1208931	132		192817		
3	3	Е11-160501-0203 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	659,41	2626,81	24,39	1732149	16083	8546	1673633	3678244	
						2589,46	0,41	1707520	270		272462		
4	4	С1241-205-1102	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	152,87	217		33172		33172		35826	Казахстан
											2654		
5	5	С1241-205-1103	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	504,32	319		160877		160877		173747	Казахстан
											12870		
6	6	С1241-205-1104	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	м	652,82	578		377329		377329		407515	Казахстан
											30186		
7	7	Е11-160301-0201 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	44,12	2362,99	32,13	104250	1418	71583	31188	146273	
						708,32	13,03	31249	575		10835		
8	8	Е11-160301-0202 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	179,18	2460,27	32,13	440822	5757	308151	126663	612885	
						708,32	13,03	126914	2335		45400		
9	9	Е11-160301-0203 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	5,65	2835,63	32,13	16013	182	11832	3992	21605	
						708,32	13,03	4000	74		1600		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Е11-160301-0204 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	69,71	3180,28	32,13	221684	2239	170071	49276	292637	
						708,32	13,03	49374	908		21677		
11	11	Е11-160301-0205 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	55,41	3847,2	32,13	213180	1780	172150	39172	272540	
						708,32	13,03	39249	722		20188		
12	69	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	56,14	121,24	3,08	6806	173	2680	2743	10313	
						70,41	0,42	3952	24		764		
13	70	Е11-130301-1421 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	56,14	323,28	8,04	18147	452	14227	2442	22236	
						61,8	1,26	3469	71		1647		
14	71	Е11-260101-1701 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	1 767,94	973,54	112,62	1721161	199106	676414	716016	2632146	
						478,32	54,57	845642	96477		194969		
15	72	С1234-303-0307	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, бст 13 мм диаметром 25 мм**	м	476,88	380		181215		181215		195712	**Казахстан**
											14497		
16	73	С1234-303-0308	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, бст 13 мм диаметром 28 мм**	м	485,29	384		186353		186353		201261	**Казахстан**
											14908		
17	74	С1234-303-0310	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, бст 13 мм диаметром 35 мм**	м	744,76	456		339613		339613		366782	**Казахстан**
											27169		
18	75	С1234-303-0312	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, бст 13 мм диаметром 45 мм**	м	126,18	505		63719		63719		68817	**Казахстан**
											5098		
19	76	С1234-303-0313	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, бст 13 мм диаметром 48 мм**	м	87,35	570		49791		49791		53774	**Казахстан**
			Итого по разделу: 1. Жилая часть								3983		
												12525928	
			ИТОГО:					7435366	240250	2835337	4162720	12525928	
								4359779	101611		927842		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		125 259					
			Итого с временными									12 651 188	
			Зимние удорожания			0,42 %		53 135					
			Итого с зимними удорожаниями									12 704 323	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		254 086					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12 958 409	
			в том числе на 2022 год (40%)									5 183 364	
			в том числе на 2023 год (60%)									7 775 045	
			Итого в текущих ценах									13 308 705	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год К=1									5 183 364	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,0450539									8 125 342	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %						1 597 045	
			Итого с НДС									14 905 750	
			Итого с учетом тендерной скидки, 3%			0,97						14 458 577	
			в т.ч. НДС			0,12						1 549 133	

Заказчик
ТОО "Предприятие капитального строительства города Алматы"

Зам. Председателя Правления _____ Төрехан М.А.

Директор департамента управления проектам (ДУП) _____ Сандибеков М.М

Главный менеджер ДУП _____ Рыспаев Б.С.

Главный менеджер ДУП _____ Воропаева О.И.

Комплаенс-офицер _____

Авторский надзор
ТОО «АиКТР»

Эксперт _____ Мукашева Д.Ж.

Технический надзор
ТОО «IT INVEST COMPANY»

Эксперт _____ Молдабеков Б.Т

Подрядчик
ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"

Вице-президент _____ Мейрманов Б.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение строительства.
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом,пятно 1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 089 от 2019-07-23; д/с №089-9 от 2023-04-27

Акт выполненных работ №9

за февраль 2024 (месяц, год) на 02-01-07 Внутренняя канализация К1,К1н,КН работы

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Жилая часть										
1	1	Е11-160501-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	327,06	1276,98	2,01	417648	657	39	408843	892609	
						1274,85	0,72	416951	235		66118		
2	2	Е11-160501-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	589,41	1227,85	4,9	723709	2889	289	707076	1545249	
						1222,46	1,65	720532	973		114464		
3	3	С1241-203-0301	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	326,40	524		171036		171036		184719	
											13683		
4	4	С1241-203-0201	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	588,23	1735		1020584		1020584		1102231	Казахстан
											81647		
5	5	Е11-160201-0202 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	18,24	19634,3	75,15	358037	1370	327154	29433	418468	
						1618,42	28,59	29512	521		30998		
			Итого по разделу: 1. Жилая часть									4143276	
			Раздел: 2. Водостоки (К2)										
6	44	Е11-160401-0205 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	67,24	7138,78	120,16	479978	8079	367466	104854	631618	
						1553,24	38,1	104433	2562		46786		
7	45	Е11-160401-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1,00	2046,39	68,32	2046	68	793	1184	3488	
						1184,75	22,91	1185	23		258		
8	46	Е11-160101-0303 Кзтр и Кзм=1,04	Установка ревизий диам. 100 мм	т	0,01	75800,89	5629,09	1070	80	247	759	1975	
						52655,62	2170,89	743	31		146		
9	47	С1241-512-0102	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	1,00	6883		12146		12146		13118	
											972		
10	50	Е11-160101-0303 Кзтр и Кзм=1,04	Установка стальных фасонных частей диам. 100 мм	т	0,01	75800,89	5629,09	970	72	224	687	1790	
						52655,62	2170,89	674	28		133		
11	51	С1241-112-0146	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3,5 мм(гидрозатвор стальной диам.100мм)	шт.	1,00	1803		3182		3182		3437	
											255		
12	52	С1241-512-0102	Прочистка DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	6,00	6883		42513		42513		45914	
											3401		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	54	Е11-130301-1421 Ктр и Кзм=1,04 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	м2	33,91	323,28	8,04	10962	273	8594	1475	13432	
						61,8	1,26	2096	43		995		
			Итого по разделу: 2. Водостоки (К2)									714772	
			ИТОГО:					3243881	13488	1954267	1254311	4858048	
								1276126	4416		359856		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		48 580					
			Итого с временными									4 906 629	
			Зимние удорожания			0,42 %		20 608					
			Итого с зимними удорожаниями									4 927 237	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		98 545					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 025 782	
			в том числе на 2022 год (40%)									2 010 313	
			в том числе на 2023 год (60%)									3 015 469	
			Итого в текущих ценах									5 161 641	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год К=1									2 010 313	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,0450539									3 151 328	
			НДС			12 %						619 397	
			Итого с НДС									5 781 038	
			Итого с учетом тендерной скидки, 3%			0,97						5 607 606	
			в т.ч. НДС			12						600 815	

Заказчик
ТОО "Предприятие капитального строительства города Алматы"

Зам. Председателя Правления _____ Төрехан М.А.

Директор департамента управления проектам (ДУП) _____ Сандибеков М.М

Главный менеджер ДУП _____ Рыспаев Б.С.

Главный менеджер ДУП _____ Воропаева О.И.

Комплаенс-офицер _____

Авторский надзор
ТОО «АиГТР»

Эксперт _____ Мукашева Д.Ж.

Технический надзор
ТОО «IT INVEST COMPANY»

Эксперт _____ Молдабеков Б.Т

Подрядчик
ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"

Вице-президент _____ Мейрманов Б.А.