Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«___4_» __декабря__2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) __**ТОО «Алихан Ойл З»,**_____
__**г.Актобе, 41 разъезд, участок 261**_____
наименование организации, юридический адрес

в лице ___**директора - Кожаева Зулхузы Изымовича**_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: __**«Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей для территории под ИЖС в с. Ш.Калдаякова Каргалинского района Актюбинской области»**_____
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ___**ГУ" Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" руководитель Ергалиев Нурхан Сырымович**__
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «РегионСтройПроект»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а)__**ТОО «СтройАрхЭкспертиза по Актюбинской области, заключение № САЭ 020/16/1 от 26.12.2016г.**_____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопроводных сетей из труб SDR21 Ø160х7,7 мм	м	1532		1532	
Протяженность водопроводных сетей из труб SDR21 Ø110х5,3мм	м	10727,4		10727,4	
Протяженность водопроводных сетей из труб SDR21 Ø63х3мм	м	52,8		52,8	
Протяженность водопроводных сетей из труб SDR21 Ø32х2,3мм	м	4557,3		4557,3	
Протяженность подземного газопровода низкого давления SDR17ф225х13,4	м	1109		1109	
Протяженность подземного газопровода низкого давления SDR17ф160х9,5	м	1576		1576	
Протяженность подземного газопровода низкого давления SDR17ф110х6,6	м	7753		7753	
Протяженность подземного газопровода низкого давления SDR17ф63х3,8	м	2773		2773	
Протяженность подземного газопровода среднего давления SDR11ф110х10	м	1254		1254	

Протяженность подземного газопровода среднего давления SDR11ф63х5,8	м	1070		1070	
Протяженность подземного газопровода низкого давления из труб стальных ф219мм	м	7		7	
Протяженность подземного газопровода низкого давления из труб стальных ф57мм	м	1372		1372	
Протяженность подземного газопровода среднего давления из труб стальных ф108 мм	м	7		7	
Протяженность подземного газопровода среднего давления из труб стальных ф57мм	м	21		21	
Протяженность линии ВЛ-10кВ	м	1098,3		1098,3	
Протяженность линии КЛ-10кВ	м	1317		1317	
Протяженность линии ВЛИ-0,4кВ	м	11706,5		11706,5	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_

Наружные сети водопровода

Точкой подключения является существующий водопровод на террритории НС 2 подъема, точка врезки существующих колодцев диаметром 1500мм. Предусмотрен резервуар чистой воды V=500м3 откуда вода насосами подается потребителю. Водопровод выполнен из полиэтиленовых труб диам.110мм, 160мм. Минимальная глубина заложения трубопроводов составляет 2,5м. Укладка трубопроводов осуществлялась на песчаное основание толщ.100мм по верху водопровод присыпан мягким грунтом толщ 300мм. Сети водопровода непосредственно подводятся к границам участков потребителя полиэтиленовыми трубами диам.32мм и 63 мм. Общая протяженность трубопроводов составляет 1689,5 м в т. ч поселковые сети без учета подводок 12259,4; подводки 4610,1 м Колодцы на сетях выполнены из сборных ж/б элементов диам.1,5 и 2м. Вокруг колодцев бетонная отмостка шириной 1м. Расстояние между пожарными гидрантами не превышает 200м

Внутриплощадочные сети газоснабжения

Газопровод среднего давлениянот ПГБ до потребителя смонтирован из полиэтиленовых труб PE SDR11 диам.110х10мм, 63х5,8 мм и в надземном из труб стальных электросварных диа.108мм и 57 мм. На выходе из ПГБ установлена задвижка дим.100мм. Газопровод низкого давления от ПГБ до потребителя смонтирован в подземном исполнении из полиэтиленовых труб PE SDR17 диам.225х13,4 мм,160х9,5мм,110х6,6 мм, 63х3,8мм и в надземном по опорам из труб стальных электросварных диам.219мм и 57мм. На выходе из ПГБ установлена задвижка диам.200мм. Предусмотрена параллельная (в одной траншее) прокладка газопровода среднего и низкого давления. Средняя глубина заложения подземного газопровода 1,2 м. На выходе из земли смонтированы УВГЗ, а также отключающие устройства -краны диам.50 мм. Укладка газопровода осуществлялась на песчаное основание толщ.100мм, по верху газопровод присыпан песком толщ.200мм. Для поиска трассы предусмотрена прокладка вдоль всего трубопровода изолированного алюминиевого провода сеч.2,5 мм с выводом его концов под ковер для возможности подключения аппаратуры. В целях предотвращения механического повреждения газопровода педусмотрена укладка сигнальной ленты желтого цвета «осторожно ГАЗ!»

Наружные сети электроснабжения

Точка подключения напряжения 10кВ от первой секции РУ-10кВ ПС-35/10кВ «Пацаева». В центре нагрузок предусмотрена установка трансформаторных подстанций в количестве 4 шт. Линия ВЛ-10 кВ от ПС35/10кВ до КТПГ №1 смонтирована проводами марки СИП-3 по железобетонным опорам на базе стоек СВ105. Грозащита ВЛ-10кВ осуществляется путем заземления всех стоек. Линия КЛ-10кВ от КТПГ №1 до КТПГ№2,3,4 выполнена кабелем марки АСБ сеч.3х70мм,3х95 мм в таншее на глубине 0,8 м под дорогой на глубине 0,8 м, под дорогой на глубине 1,0 м и футлярах из ПЭ труб диаметром 110мм. На дне траншеи предусмотрена песчаная подсыпка толщ.100мм по верху присыпки кабеля укладывается слой кирпича. Линия ВЛ-0,4кВ выполнена проводами марки СИП-2 по ж/б опорам на базе стоек СВ-95 и СВ110. Выход от КТПГ-10/0,4кВ на опору выполнен кабелем марки АВБбШв-1. Предусмотрено защитное заземление каждой опоры и кронштейна крепления светильников . На первых концевых опорах , а также через каждые 200м предусмотрено повторное заземление нулевого провода. Монтаж наружного освещения проводом ПВС3х2,5мм с установкой светильников ЖКУ-02-150 265шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____**июнь 2017г.**_____;
месяц, год
окончание работ _____**декабрь 2017г.**_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6**;
фактически, месяц: **6**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей для территории под ИЖС в с. Ш.Калдаякова Каргалинского района Актюбинской области»**
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Алихан Ойл 3» Кожаев Зулхуза Изымович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.