Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года №420

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
Подрядчик : **ТОО "Корпорация"Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение строительства.

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат
за **май 2024 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		№ 089	**23.07.2019 г.**				
		д/с №089-10	**25.12.2023 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	754 729 320,00	173 399 317,86							20 807 918,14	194 207 236,00

ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805

Заместитель Председателя Правления _____ М.А. Төрехан

Технический надзор: ТОО «IT INVEST COMPANY», БИН 151240009111

Директор _____ А.С. Мамбеталиев

Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447

Президент_____ Бобылтаев А.Ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖШС «КОРПОРАЦИЯСЫ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО «КОРПОРАЦИЯ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

Казахстан г. Алматы, 050026, ул. Айтеке би, 202
тел./факс 346-78-90

РЕЕСТР
выполненных работ за МАЙ 2024 года

Заказчик: ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"

Объект: Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение строительства.

Договор: №089 от 23.07.2019 г; д/с №089-9 от27.04.2023 г.

№ п/п	№ акта	№ ОФ	Наименование	СМР (в рыночных ценах) редакция 2022.5
1	12	Э1000	Паркинг. Общестроительные работы.Остаток работы	715 997
2	13	Э1010	Пятно 1. Общестроительные работы (земляные работы,фундаменты) работы	3 573 044
3	14	Э1020	Пятно 1. Общестроительные работы	111 468 730
4	15	Э1030	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.ПЯТНО 1	78 449 465
			Итого:	194 207 236

исп. Инженер ПТО

форма 2В

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение строительства.**
(наименование, адрес)

Объект : паркинг п.8 (оси 2-12)
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 089 от 2019-07-23; д/с №089-9 от 2023-04-27**

Акт выполненных работ №12

за **май 2024 (месяц, год) на 02-08-01 Общестроительные работы. Остаток работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы										
1	141	Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1,04	**Грунт. Уплотнение щебнем**		105	311,41	45,37	32698	4764	15783	13249	49623	
			м2 площади уплотнения			115,73	18,5	12152	1943		3676		
2	142	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,04	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		10,5	29887,55	10,48	313819	110	251680	58307	401896	
			м3 подстилающего слоя			5907,53	0	62029	0		29770		
3	143	Е11-060301-0410 Кзтр и Кзм=1,08	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		0,414334	24619,45	2139,8	10201	887	17	8829	20552	
				т		22437,65	979,06	9297	406		1522		
4	144	С1261-102-0252	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		0,414334	331233		137241		137241		148220	
				т							10979		
			Итого по разделу: 1. Полы									620291	
			ИТОГО:					493959	5760	404721	80385	620291	
								83478	2348		45947		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		6203					
			Итого с временными									626494	
			Зимние удорожания			0,42 %		2631					
			Итого с зимними удорожаниями									629125	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		12583					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									641708	
			в том числе на 2022 год (40%)									256 683	
			в том числе на 2023 год (60%)									385 025	
			Итого в текущих ценах									**659 055**	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год К=1									256 683	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,0450539									402 372	
			НДС			12 %						**79 087**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**738 141**	
			Итого с учетом тендерной скидки, 3%			0,97						**715 997**	
			в т.ч. НДС			0,12						76 714	

Заказчик
ТОО "Предприятие капитального строительства города Алматы"

Зам. Председателя Правления _____ Торехан М.А.

Управляющий директор _____ Бабенов К.Б.

Директор ДУП _____ Сандибеков М.М.

Главный менеджер ДУП _____ Мирзакулов А.А.

Главный менеджер ДУП _____ Воропаева О.И.

Комплаенс-офицер АКС _____ Талғатұлы А.

Главный менеджер по безопасности _____ Секеев Е.М.

Авторский надзор
ТОО «АиГГР»

Эксперт _____ Цой Р.В.

Технический надзор
ТОО «IT INVEST COMPANY»

Эксперт _____ Молдабеков Б.Т

Подрядчик
ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"

Вице президент _____ Даминов Р.Ш.

форма 2В

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение строительства.**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом,пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 089 от 2019-07-23; д/с №089-9 от 2023-04-27**

Акт выполненных работ №13

за **май 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы (земляные работы,фундаменты) работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		1113,004297	55,79	55,79	62095	62095	0	14091	82285	
				м3		0	17,59	0	19578		6099		
2	2	Е11-010104-0403 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м		1815,95438	65,2	65,2	118400	118400	0	26876	156898	
				м3		0	20,56	0	37336		11622		
3	3	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		125,356033	1417,18	0	177652	0	0	127910	330006	
				м3		1417,18	0	177652	0		24444		
4	4	Е11-010205-0504 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы		204,5282644	2867,53	0	586491	0	0	422273	1089465	
				м3		2867,53	0	586491	0		80701		
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		1128,204297	259,47	121,25	292735	136795	0	158817	487677	
				м3		138,22	57,3	155940	64646		36125		
6	6	Е11-010201-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками		1840,75438	309,44	144,35	569603	265713	0	309210	949111	
				м3		165,09	68,21	303890	125558		70298		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									3095442	
			ИТОГО:					1806976	583003		1059177	3095442	
								1223973	247118		229289		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		30954				**3 126 396**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,42 %		13131				**3 139 527**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		62791				**3 202 318**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 280 927	
			в том числе на 2022 год (40%)									1 921 391	
			в том числе на 2023 год (60%)									**3 288 884**	
			Итого в текущих ценах									1 280 927	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год К=1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,0450539									2 007 957	
			НДС			**12 %**						**394 666**	
			Итого с НДС									**3 683 550**	
			Итого с учетом тендерной скидки, 3%			**0,97**						**3 573 044**	
			в т.ч. НДС			0,12						382 826	

Заказчик
ТОО "Предприятие капитального строительства города Алматы"

Зам. Председателя Правления _____ Төрехан М.А.

Управляющий директор _____ Бабенов К.Б.

Директор ДУП _____ Сандибеков М.М.

Главный менеджер ДУП _____ Мирзакулов А.А.

Главный менеджер ДУП _____ Воропаева О.И.

Комплаенс-офицер АКС _____ Талғатұлы А.

Главный менеджер по безопасности _____ Секеев Е.М.

Авторский надзор
ТОО «АнГТР»

Эксперт _____ Цой Р.В.

Технический надзор
ТОО «IT INVEST COMPANY»

Эксперт _____ Молдабеков Б.Т

Подрядчик
ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"

Помощник президента _____ Даминов Р.Ш.

Фересе_ ДВ

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение строительства.**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом,пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 089 от 2019-07-23; д/с №089-9 от 2023-04-27**

Акт выполненных работ №14

за **май 2024 (месяц, год) на 02-01-02 Общестроительные работы (кроме земляных работ и фундаментов) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.05.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены										
1	39	Е11-080201-0110 Кзтр и Кзм=1,08	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**	м3	32,575	33677,45 8880,54	4124,2 982,21	1097043 289284	134345 31995	673414	298790 111666	1507499	
2	40	Е11-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,14234	679657,76 109093,39	3504,37 1178,65	96742 15528	499 168	80715	14597 8907	120246	
3	41	Е11-070107-0101 Кзтр и Кзм=1,08	**Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок**	т	0,17248	439461,74 399697,2	16172,38 2335,47	75798 68940	2790 403	4069	81824 12610	170232	
4	42	С1214-101-0201	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,17248	490575		84614		84614	6769	91383	
5	80	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	265,8808718	121,24 70,41	3,08 0,42	32235 18721	819 112	12696	12994 3619	48848	
6	81	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	335,8808718	198,57 82,26	4,45 0,84	66696 27630	1495 282	37572	19259 6875	92830	
			Итого по разделу: 1. Стены									2031038	
			Раздел: 2. Перекрытие										
7	82	Е11-061906-0201 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м2 перекрытия	172,603	4588,42 2635,42	92,9 20,52	791975 454881	16035 3542	321059	417166 96732	1305873	
8	83	Е11-061906-0301 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратям труда рабочих-строителей - 1,12**	м2 перекрытия	172,603	1594,8 1547,67	47,13 10,48	275267 267132	8135 1809	0	244737 41601	561605	
9	84	Е11-061906-0502 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	26,246	31155,81 3934,18	4335,11 1764,48	817715 103256	113780 46311	600680	136106 76306	1030127	
10	85	Е11-061906-0401 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	т	6,3281	47373,06 36593,98	1776,04 392,88	299781 231570	11239 2486	56972	212991 41022	553794	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	86	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22848	434300		99229		99229	7938	107167	
12	87	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,15128	431408		1359487		1359487	108759	1468246	
13	88	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,9492	409726		1208364		1208364	96669	1305033	
14	89	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0507	32615,54 30845,84	1385,7 530,05	1654 1564	70 27	19	1448 248	3350	
15	90	Е11-060301-0602 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0835	24773,42 23061,28	1328,14 530,05	2069 1926	111 44	32	1793 309	4171	
16	91	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,234	32081,14 29963,07	1734,07 623,59	71669 66937	3874 1393	858	62181 10708	144558	
17	92	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	т	0,0025	446775,95 444752,99	2022,96 926,06	1117 1112	5 2	0	1014 170	2301	
18	93	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0025	286428		716		716	57	773	
19	94	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	т	0,056	1476405,95 444752,99	2022,96 926,06	82679 24906	113 52	57659	22712 8431	113822	
20	95	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	т	0,2345	1161934,14 130281,18	2022,96 926,06	272474 30551	474 217	241448	27999 24038	324511	
			Итого по разделу: 2. Перекрытие									6925331	
			Раздел: 3. Перегородки жилой части										
21	145	Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	59,25	6572,18 3272,63	408,87 105,42	389402 193903	24225 6246	171273	186139 46043	621584	
22	146	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03885	431408		16760		16760	1341	18101	
23	147	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01482	409726		6072		6072	486	6558	
24	148	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(каркас Кр-1)	т	0,136	431408		58671		58671	4694	63365	
25	149	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00684	1428753,84 397100,88	2022,96 926,06	9773 2716	14 6	7043	2477 980	13230	
			Итого по разделу: 3. Перегородки жилой части									722838	
			Раздел: 4. Полы жилой части										
26	417	Е11-110101-1105 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3165,325	1439,13 700,6	36,64 22,35	4555314 2217627	115977 70745	2221710	2151060 536523	7242897	
27	418	Е11-110101-1106 Кзтр и Кэм=1,04 К=9	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105(до толщ.65мм)	м2 стяжки	3165,325	1694,5 61,68	56,02 33,26	5363643 195237	177322 105279	4991084	282474 451692	6097809	
28	419	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3165,325	992,4 544,25	36,56 22,35	3141269 1722728	115724 70745	1302816	1685852 386170	5213291	
29	420	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04	Добавлять 5 мм толщины цементной стяжки(до толщ.25мм)		3165,325	115,58	6,22	365848	19689	324857	31020	428616	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			тип 3										
30	423	Е11-110101-1105 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	210,225	6,73	3,7	21303	11712		31748	481037	
						1439,13	36,64	302541	7703	147555	142863		
31	424	Е11-110101-1106 Кзтр и Кзм=1,04 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	210,225	700,6	22,35	147284	4699		35633	269990	
						1129,67	37,35	237485	7852	220989	12506		
				м2 стяжки		41,12	22,17	8644	4661		19999		
			Итого по разделу: 4. Полы жилой части									19733640	
			Раздел: 5. Внутренняя отделка офиса										
32	494	Е11-150203-0601 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	278,86	1498,55	24,18	417886	6743	115069	238933	709365	
						1061,73	9,29	296074	2591		52546		
33	495	Е11-150206-0203 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	251,28	841,7	6,17	211502	1551	76545	107211	344210	
						530,91	2,41	133407	606		25497		
34	498	Е11-150203-0203 Кзтр и Кзм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,24	2064,63	115,3	78951	4409	16949	49057	138249	
						1506,11	97,49	57594	3728		10241		
35	499	Е11-150206-0202 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	14,16	1044,93	6,17	14796	87	6182	6849	23377	
						602,17	2,41	8527	34		1732		
36	500	Е11-150206-0203 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	14,16	841,7	6,17	11918	87	4313	6042	19397	
						530,91	2,41	7518	34		1437		
			Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка офиса									1234598	
			Раздел: 6. Внутренняя отделка жилой части										
37	531	Е11-150206-0206 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2722	1552,6	9,67	4226177	26322	1188425	2417381	7175056	
						1106,33	3,78	3011430	10289		531498		
38	539	Е11-150203-0601 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм(5мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	4437	1498,55	24,18	6649066	107287	1830884	3801710	11286840	
						1061,73	9,29	4710896	41220		836064		
39	540	Е11-150206-0203 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	6999	841,7	6,17	5891058	43184	2132035	2986193	9587440	
						530,91	2,41	3715839	16868		710189		
40	543	Е11-150203-0203 Кзтр и Кзм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2075	2064,63	115,3	4284107	239248	919682	2661976	7501768	
						1506,11	97,49	3125178	202292		555685		
41	544	Е11-150206-0202 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1981	1044,93	6,17	2070006	12223	864885	958130	3270392	
						602,17	2,41	1192899	4774		242256		
42	545	Е11-150206-0203 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3301	841,7	6,17	2778452	20367	1005551	1408405	4521809	
						530,91	2,41	1752534	7955		334952		
43	548	Е11-150206-0208 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	4045	639,3	2,37	2585969	9587	698167	1505347	4418637	
						464,33	0,86	1878215	3479		327321		
			Итого по разделу: 6. Внутренняя отделка жилой части									47761942	
			Раздел: 7. Разные работы										
44	777	Е11-070517-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей	м2	331,625	12227,73	12227,73	4055021	4055021	0	3100458	7727917	
						0	7923,13	0	2627508		572438		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	778	Е11-070517-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=7	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на каждый последующий этаж	м2	331,625	16505,75	16505,75	5473719	5473719	0	4185190	10431622	
						0	10695,13	0	3546772		772713		
			Итого по разделу: 7. Разные работы									18159539	
			ИТОГО:					59932729	10762125	23167120	29482884	96568926	
								26003491	6831086		7153312		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		965689					
			Итого с временными									**97 534 619**	
			Зимние удорожания			0,42 %		409645					
			Итого с зимними удорожаниями									**97 944 264**	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1958885					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**99 903 149**	
			в том числе на 2022 год (40%)									39 961 260	
			в том числе на 2023 год (60%)									59 941 889	
			Итого в текущих ценах									**102 603 765**	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год К=1									39 961 260	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,0450539									62 642 505	
			НДС			**12 %**						**12 312 452**	
			Итого с НДС									**114 916 217**	
			Итого с учетом тендерной скидки, 3%			**0,97**						**111 468 730**	
			в т.ч. НДС			0,12						11 943 078	

Заказчик
ТОО "Предприятие капитального строительства города Алматы"

Зам. Председателя Правления _____ Терехан М.А.

Управляющий директор _____ Бабенов К.Б.

Директор ДУП _____ Сандибеков М.М.

Главный менеджер ДУП _____ Мирзакулов А.А.

Главный менеджер ДУП _____ Воропаева О.И.

Комплаенс-офицер АКС _____ Талғатұлы А.

Главный менеджер по безопасности _____ Секеев Е.М.

Авторский надзор
ТОО «АиГ ТР»

Эксперт _____ Цой Р.В.

Технический надзор
ТОО «IT INVEST COMPANY»

Эксперт _____ Молдабеков Б.Т

Подрядчик
ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"

Вице президент _____ Даминов Р.Ш.

Программный комплекс АВС (редакция 2022.5)

Форма 2В

Заказчик : ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение строительства.

Объект : Жилой дом,пятно 1

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 089 от 2019-07-23; д/с №089-9 от 2023-04-27

(наименование)

Акт выполненных работ №15

за май 2024 (месяц, год) на 02-01-08 Электроосвещение и силовое оборудование. Пятно 1 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Жилой дом										
1	119	Ц13-080303-2505 Кзтр и Кзм=1,06	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2179	4204,25 / 4148,84	55,41 / 0	9161061 / 9040322	120738 / 0	0	6509022 / 1253600	16923683	
2	120	С1247-202-0503	Коробки монтажные установочные для одинарных розеток, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	2142,4	65		139256		139256	11140	150396	
3	121	С1247-202-0502	Коробки монтажные установочные для двойных розеток, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	101,97	101		10299		10299	824	11123	
4	122	Ц13-100902-1212 Кзтр и Кзм=1,06	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	2050	481,63 / 436,65	0 / 0	987342 / 895133	0 / 0	92209	546038 / 122672	1656052	
5	123	С1247-202-0603	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	1442	117		168714		168714	13497	182211	
6	124	С1247-202-0414	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	515	185		95275		95275	7622	102897	
7	125	С1247-202-0416	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41233, IP44, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	154,5	400		61800		61800	4944	66744	
8	165	Е11-210101-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	7800	522,06 / 503,91	3,96 / 0,14	4072068 / 3930498	30888 / 1092	110682	2830776 / 552240	7455084	
9	166	Е11-210101-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1000	614,48 / 596,1	4,05 / 0,31	614480 / 596100	4050 / 310	14330	429420 / 83510	1127410	
10	167	Е11-210101-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	210	647,18 / 599,84	4,79 / 0,56	135908 / 125966	1006 / 118	8936	90781 / 18136	244825	
11	168	С1261-301-0123	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	1441,14	2300		3314622		3314622	265170	3579792	
12	178	Е11-210103-0104 Кзтр и Кзм=1,08	Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по потолку на потолочных С-подвесах	м лотков	90	4214,08 / 731,51	5,21 / 2,18	379267 / 65836	469 / 196	312962	47543 / 34145	460955	
13	179	С1243-907-1219	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 80 мм, шириной 200 мм	м	33	3565		117645		117645	9412	127057	Казахстан
14	180	С1243-907-1221	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 80 мм, шириной 400 мм	м	12	6756		81072		81072	6486	87558	Казахстан
15	181	С1243-907-1223	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 80 мм, шириной 600 мм	м	45	9072		408240		408240	32659	440899	Казахстан
16	182	Ц13-080201-1215 Кзтр и Кзм=1,06	Шпильки. Монтаж оборудования	шт.	124	44,67 / 42,85	1,17 / 0,52	5539 / 5313	145 / 64	81	3873 / 753	10165	
17	183	С1243-907-6106	Шпильки ШП М8х1000		124	451		55924		55924		60398	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	184	С1243-907-2902	Профиль П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	шт.	29,76	2750		81840		81840	4474	88387	Казахстан
19	185	С1243-907-4902	Анкер латунный забивной М8, длиной 31 мм для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей	м	0,124	101892		12635		12635	6547	13646	
20	186	С1243-907-5302	Гайка соединительная М8 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт.	0,248	77917		19323		19323	1011	20869	
21	187	С1261-107-0206	Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,248	96003		23809		23809	1546	25714	
22	188	С1243-907-1719	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 200 мм	1000 шт.	3	8229		24687		24687	1905	26662	Казахстан
23	189	С1243-907-1723	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 600 мм	шт.	1	22302		22302		22302	1975	24086	Казахстан
24	190	С1243-907-1423	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 600 мм	шт.	3	22845		68535		68535	1784	74018	Казахстан
25	191	С1243-907-4901	Винт М6, длиной 24 мм для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей	1000 шт.	0,4	76534		30614		30614	5483	33063	
26	192	С1243-907-5301	Гайка соединительная М6 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт.	0,4	46566		18626		18626	2449	20116	
27	193	С1261-107-0206	Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,4	96003		38401		38401	1490	41473	
28	194	С1243-907-2003	Планка соединительная для кабельного лотка, высотой 80 мм, длиной 300 мм (соединитель)	шт.	8	511		4088		4088	3072	4415	Казахстан
29	195	Е11-210301-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1765	632,31	3,98	1116027	7025	82090	327	2005058	
						581,82	0,89	1026912	1571		740506 148525		
30	196	Е11-210201-0302 Кзтр и Кзм=1,08	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных лотках	м	10506,86	113,32	1,63	1190637	17126	198685	705326	2047682	
						92,78	0,46	974826	4833		151719		
31	197	Е11-210201-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	90	205,5	2,23	18495	200	2211	11610	32513	
						178,7	0,46	16083	41		2408		
32	198	С1243-106-0879	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 4х120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01545	27147464		419428		419428	33554	452982	Казахстан
33	199	С1243-106-0878	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 4х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0721	21636969		1560025		1560025	124802	1684827	Казахстан
34	200	С1243-106-0877	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 4х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01545	16174129		249890		249890	19991	269881	Казахстан
35	201	С1243-106-1011	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,206	7728295		1592029		1592029	127362	1719391	Казахстан
36	202	С1243-106-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,206	4991057		1028158		1028158	82253	1110411	Казахстан
37	203	С1243-106-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0412	2948282		121469		121469	9718	131187	Казахстан
38	204	С1243-106-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0309	1761461		54429		54429	4354	58783	Казахстан
39	205	С1243-106-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01545	1214055		18757		18757	1501	20258	Казахстан
40	206	С1243-106-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,1545	779162		120381		120381		130011	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	207	С1243-106-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0618	511712		31624		31624	9630	34154	Казахстан
42	208	С1243-106-0518	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,648	2758431		4545894		4545894	2530	4909566	Казахстан
43	209	С1243-106-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0515	1827681		94126		94126	363672	101656	Казахстан
44	210	С1243-106-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,163	1085280		2347461		2347461	7530	2535258	Казахстан
45	211	С1243-106-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,103	772498		79567		79567	187797	85932	Казахстан
46	212	С1243-106-0502	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,13	472179		1477920		1477920	6365	1596154	Казахстан
47	213	С1243-106-0701	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,93	416327		387184		387184	118234	418159	Казахстан
48	214	С1243-106-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,36	303475		716201		716201	30975	773497	Казахстан
49	215	С1243-106-0301	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,26	210781		54803		54803	57296	59187	Казахстан
50	216	С1243-111-2010	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х95 (ок)-1	км	0,5974	3536793		2112880		2112880	4384	2281910	Казахстан
51	217	С1243-201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,618	428091		264560		264560	169030	285725	Казахстан
52	218	С1243-201-0103	Кабели контрольные КВВГ 2х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0515	428091		22047		22047	21165	23811	Казахстан
53	219	Е11-210201-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1080	167,92 151,53	1,51 0,14	181354 163652	1631 151	16070	1764 117936 23944	323234	
54	220	С1243-142-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,52	233619		121482		121482	9719	131201	Казахстан
55	221	С1243-141-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 70 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,5974	466741		278831		278831	22306	301137	Казахстан
56	222	Ц13-080201-2504 Кзтр и Кэм=1,06	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	92	55967,14 17138,08	38755,15 19301,65	5148977 1576703	3565474 1775752	6800	2413768 605020	8167765	
57	223	С1243-903-2002	Муфты концевые типа ЕРКТ-0047-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	92	26505		2438460		2438460	195077	2633537	
58	224	Ц13-080201-2503 Кзтр и Кэм=1,06	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	40374,75 12853,56	27447,28 13669,87	161499 51414	109789 54679	296	76387 19031	256917	
59	225	С1243-903-2001	Муфты концевые типа ЕРКТ-0031-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	20374		81496		81496	6520	88016	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	226	Ц13-080201-2502 Ктр и Кэм=1,06	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	32835,55	22050,34	131342	88201	296	62477	209325	
						10711,3	10981,97	42845	43928		15506		
61	227	С1243-903-2101	Муфты концевые тип ЕРКТ-0015 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	5662		22648		22648	1812	24460	
			Итого по разделу: 1. Жилой дом									67963283	
			ИТОГО:					48343453	3946742	25885105	14585463	67963283	
			В том числе :					18511602	1882735		5034367		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		679633				68 642 916	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,42 %		288300				68 931 216	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1378624				70 309 840	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									28 123 936	
			в том числе на 2022 год (40%)									42 185 904	
			в том числе на 2023 год (60%)									**72 210 480**	
			Итого в текущих ценах									28 123 936	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год К=1									44 086 544	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,0450539									**8 665 258**	
			НДС			12 %						**80 875 737**	
			Итого с НДС									**78 449 465**	
			Итого с учетом тендерной скидки, 3%			0,97						8 405 300	
			в т.ч. НДС			0,12							

Заказчик
ТОО "Предприятие капитального строительства города Алматы"

Зам. Председателя Правления _____ Торехан М.А.

Управляющий директор _____ Бабенов К.Б.

Директор ДУП _____ Сандибеков М.М.

Главный менеджер ДУП _____ Мирзакулов А.А.

Главный менеджер ДУП _____ Воропаева О.И.

Комплаенс-офицер АКС _____ Талғатұлы А.

Главный менеджер по безопасности _____ Секеев Е.М.

Авторский надзор
ТОО «АИТР»

Эксперт _____ Цой Р.В.

Технический надзор
ТОО «IT INVEST COMPANY»

Эксперт _____ Молдабеков Б.Т

Подрядчик
ТОО "Корпорация "Астана-Строй-инвест"

Вице президент _____ Даминов Р.Ш.