Заказчик **ГУ «Аппарат акима село Мангистау »** **991140000377**

(полное наименование, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: **ТОО "НурИсаКурылыс LTD" ИИН: 100140000360, город Актау, 13-6-15** **100 140 000 360**

(полное наименование, адрес, данные о средствах связи)

Договор (Контракт) Дог. №67 от 07.10.2024 г.

Номер документа	Дата составления
0022	19..11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе видов, подвидов, с технологической спецификацией, сметой, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по установке комплексной детской игровой площадки на территории село Мангистау.	19.11.2024 г		Раб.	1	8 960 0000	8 960 000
				Итого		x	8 960 000

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика 8 960 000 (Восемь миллионов девятьсот шестьдесят тысяч тенге) с НДС

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документов, в том числе отчет(ы) о маркетингах, научных исследованиях, консультационных услугах (обязательны при его (их) наличии на страниц

Сдал (Исполнитель) / Гиртимов / Принял (Заказчик) Руководитель / Нуманбай

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

форма № КС-3
Утверждена приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 г. № 229

Заказчик : ГУ "Аппарат акима села Мангстау"

Подрядчик : ТОО "НурИсаКурылыс LTD"
Стройка :Установка детских игровых и спортивных площадок в с. Мангистау

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **ноябрь** месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика		договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
			номер	дата	наименование, код,					
			№67	07.10. 2024 г.						
					специфика					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	8 960 000,00									
Текущий ремонт		8 000 000,00							960 000,00	8 960 000,00
Итого к оплате:										**8 960 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Аким ГУ "Аппарат акима села Мангстау"
_____**Абдикадыр А.М.**
(подпись)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "НурИсаКурылыс LTD"
М.П. _____**Пиржанов Ж.**
(подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Аппарат акима села Мангстау"

Подрядчик : ТОО "НурИсаКурылыс LTD"

Стройка :Установка детских игровых и спортивных площадок в с. Мангистау

Договор подряда **№ 67 от 07.10. 2024 г.**

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Детская игровая площадка / Размер. 26 м х 13 м (338 м^2)**				
1	**Е11-010102-0380** *Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**67,6** 20 см	**45**	**3042**
2	**С3412-101-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1 216,3**	**30**	**36489**
3	**Е11-110101-0201** *Кзтр и Кэм=1,02*	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м^3 подстилающего слоя**	**50,7** 15 см	**11 123**	**563936**
4	**Е11-110101-1103** *Кзтр и Кэм=1,02*	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м^2 стяжки**	67,6 м^2 **338**	**228**	**77064**
5	**Е11-110101-1105** *Кзтр и Кэм=1,02*	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м^2 стяжки**	**2 028**	**16**	**32448**
6	**Е11-110101-3601** *Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытия из резиновой плитки. Устройство**	**м^2 покрытия**	**338**	**2 074**	**701012**
7	**С1255-301-0103**	**Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм**	**м^2**	**351,52**	**2 972**	**1044717**
		МАФ				
8	**У86-010104-0407**	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**1**	**321 605**	**321605**
9	**У86-010104-0103**	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"**	**комплект**	**1**	**197 021**	**197021**

10	У86-010101-0102 *0*	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)	комплект	1	322 909	322909
11	У86-010109-0304 *0*	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница с крышкой"	комплект	1	219 408	219408
12	У86-010104-0517 *0*	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Дельфин"	комплект	1	213 631	213631
13	У86-010113-0104 *0*	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,900 м х 1,615 м х 2,570 м)	комплект	1	324 434	324434
14	У86-010602-0406 *0*	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х 2,0 м	секция	39	27 873	1087047
15	У86-010302-0303 *0*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	6	69 562	417372
16	У86-010303-0203	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)	шт.	6	47 604	285624
		Освещение				
17	Е11-330304-402 *Кзтр и Кзм=1,04*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	4	11 907	47628
18	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,216	215 000	46440
19	С1247-306-0101	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А	шт.	4	51 799	207196
20	Е11-330207-103 *Кзтр и Кзм=1,04*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	4	5 632	22528
21	С1247-306-0308	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/20-0,89 высотой 890 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	6 200	24800
22	С1247-103-0807	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-150W, мощность 150 Вт, IP67	шт.	4	42 704	170816
23	Е11-330105-101 *Кзтр и Кзм=1,04*	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,098	887 632	86988
24	С1243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	98	69	6750
	Раздел 2.	Детская игровая площадка / Размер. 20 м х 19 м (380 м^2)				
25	Е11-010102-0380 *Кзтр и Кзм=1,04*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	76	45	3420
26	С3412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1 368	30	41040
27	Е11-110101-0201 *Кзтр и Кзм=1,02*	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	50,7	11 123	563936

28	E11-110101-1103 *Кзтр и Кзм=1,02*	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	338	228	77064
29	E11-110101-1105 *Кзтр и Кзм=1,02*	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	2 028	16	32448
30	E11-470402-0102 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 31*	Наливное тартановое покрытие из резиновой крошки толщиной 20 мм для детских и спортивных площадок. Устройство	$м^2$	124	4 324	535331
		Итого по форме 2:	Тенге			7714144,89
		Сметная прибыль 5%	Тенге			7714144,89
		В том числе в текущих ценах К-1,075	Тенге			385707,24
		Итого:	Тенге			8707341,04
		Итого с учетом тендерной скидки К=0,918764978	Тенге			8707341,04
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2 без НДС	Тенге			8000000,00
		Налог на добавленую стоимость 12%	Тенге			8000000,00
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			960000,00
						8960000,00

ЗАКАЗЧИК:

Аким ГУ "Аппарат акима села Мангстау"

_____Абдикадыр А.М.

(подпись)

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "НурИсаКурылыс LTD"

_____Пиржанов Ж.

(подпись)