типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
Форма 3

Заказчик: **КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **ТОО "ТУР-ГАЗ", БИН 060340008938**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Алмалы, аульного округа Алмалы, Шиелийского района, Кызылординской области**

Договор (контракт) № 42 от 02.06.2023 г., дополнительное соглашение №42/2 от 12.01.2024 г.

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ

за март 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	с начала строительства по отчетный период включительно с НДС	с начала текущего года	за отчетный месяц	Оплата работ, тенге				
					Аванс по договору	Погашение аванса	за выполненный объем работ с начала строительства по отчетный месяц и оплате за текущий месяц	к окончательной оплате	остаток оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Алмалы, аульного округа Алмалы, Шиелийского района, Кызылординской области	610 888 659,53	610 888 659,53	610 888 659,53	30 544 432,98	9 163 329,89	9 163 329,89	610 888 659,53	21 381 103,09	0,00
Итого к оплате	**610 888 659,53**	**610 888 659,53**	**610 888 659,53**	**30 544 432,98**	**0,00**	**0,00**	**610 888 659,53**	**21 381 103,09**	**0,00**

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Аманжолов Ғ.С.**

Авторский надзор ТОО "Жана Курылыс Групп"

Инженер-эксперт _____ **Әліпбек Ө.Н.**

Технический надзор ТОО "ALKHARU GROUP"

Инженер-эксперт _____ **Төленді Е.К.**

Подрядчик: ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор _____ **Турдалиев С.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Алмалы, аульного округа Алмалы, Шиелийского района, Кызылординской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод высокого давления Г3 (1-пусковый комплекс). Газопровод низкого давления Г1 (3-пусковый комплекс)**
(наименование)

Договор (контракт) **№ 42 от 02.06.2023 г., дополнительное соглашение №42/2 от 12.01.2024 г.**

Акт выполненных работ № 7

за **март 2024** (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-1 Газопровод высокого давления Г3 (1-пусковый комплекс)										
			Раздел 2: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)										
1	296	1101-0203-0504 РСНБ РК 2022	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	8	1034,11	858,53	8273,00	6868,00		3264,00	12460,00	
						175,58	391,04	1405,00	3128,00		923,00		
2	297	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство из бетона кл.В15, F75, W4,ссц	м³	0,412	50733,54	2547,20	20902,00	1049,00	16943,00	2858,00	25661,00	
						7063,23	558,98	2910,00	230,00		1901,00		
3	298	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,1208	63765,52	11402,90	7703,00	1377,00	2452,00	2926,00	11479,00	
						32061,74	3047,82	3873,00	368,00		850,00		
4	299	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,125632	973588,00		122314,00		122314,00		132099,00	
											9785,00		
5	300	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за раз	м²	3,5032	112,56	3,09	394,00	11,00	167,00	150,00	588,00	
						61,72	0,37	216,00	1,00		44,00		
6	301	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	3,5032	94,27	2,25	330,00	8,00	196,00	88,00	451,00	
						36,09	0,37	126,00	1,00		33,00		
7	316	1107-0111-0111 РСНБ РК 2022	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим стойкам без цоколя. Установка	м ограды	26	4253,82	1521,09	110599,00	39548,00	1472,00	99811,00	227243,00	
						2676,13	577,15	69579,00	15006,00		16833,00		
8	317	1107-0111-0209 РСНБ РК 2022	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	2	1230,44	38,33	2461,00	77,00	110,00	2699,00	5573,00	
						1137,16	6,51	2274,00	13,00		413,00		
9	318	212-101-2004 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F75, W6	м³	0,72	36035,00		25945,00		25945,00		28021,00	
											2076,00		
10	319	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	0,44	3328,00		1464,00		1464,00		1581,00	
											117,00		
11	320	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,173645	1018274,00		176818,00		176818,00		190963,00	
											14145,00		
12	321	214-401-0113 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м²	42	1642,00		68964,00		68964,00		74481,00	
											5517,00		
13	322	241-701-0205 РСНБ РК 2022	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	15,6	6069,00		94676,00		94676,00		102250,00	
											7574,00		
14	323	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м²	4,842017	112,56	3,09	545,00	15,00	231,00	207,00	812,00	
						61,72	0,37	299,00	2,00		60,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	324	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	4,842017	94,27	2,25	456,00	11,00	271,00	122,00	624,00	
						36,09	0,37	175,00	2,00		46,00		
			Итого по разделу 2: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)					641844,00	48964,00	512023,00	112125,00	814286,00	
								80857,00	18751,00	0,00	60317,00		
			ИТОГО по 2-1					641844,00	48964,00	512023,00	112125,00	814286,00	

2-3. Газопровод низкого давления Г1 (3-пусковый комплекс)

			Раздел 1: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
1	43	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,01035	1266774,30	1068444,92	13111,00	11058,00	20,00	3761,00	18222,00	
						196425,00	202944,31	2033,00	2100,00		1350,00		
2	62	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0006	1266774,30	1068444,92	760,00	641,00	1,00	218,00	1056,00	
						196425,00	202944,31	118,00	122,00		78,00		
3	148	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	2,422	1266774,30	1068444,92	3068127,00	2587773,00	4612,00	880218,00	4264213,00	
						196425,00	202944,31	475741,00	491531,00		315868,00		
4	149	1339-0201-0508 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединенийперлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /90х8,2мм/	стык	76	1647,74	42,75	125228,00	3249,00	6545,00	70415,00	211294,00	
						1518,87	0,00	115434,00	0,00		15651,00		
5	150	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединенийперлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /Д63х5,8мм/	стык	141	948,93	23,11	133799,00	3259,00	8162,00	74651,00	225126,00	
						867,93	0,00	122378,00	0,00		16676,00		
6	151	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м³ конструкции	21,06	495,44	338,62	10434,00	7131,00		5373,00	17071,00	
						156,82	79,40	3303,00	1672,00		1264,00		
7	152	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои основания подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данныхдля определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м³	м³ материала основания в плотном те ле	21,06	3128,15	1432,86	65879,00	30176,00	31402,00	12480,00	84628,00	
						204,20	344,50	4300,00	7255,00		6269,00		
8	153	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	33,696	170,00		5728,00				6186,00	
											458,00		
9	154	411-102-0112 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 12 км	т*км	404,352	94,00		38009,00				41050,00	
											3041,00		
10	155	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м³ конструкции	4,086	4207,53	1848,86	17192,00	7554,00		13740,00	33407,00	
						2358,67	754,85	9638,00	3084,00		2475,00		
11	156	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м³ конструкции	13,62	495,44	338,62	6748,00	4612,00		3475,00	11041,00	
						156,82	79,40	2136,00	1081,00		818,00		
12	157	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	30,7812	170,00		5233,00				5652,00	
											419,00		
13	158	411-102-0112 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 12 км	т*км	369,3744	94,00		34721,00				37499,00	
											2778,00		
14	159	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см.Устройство	м² основания или покрытия	45,4	258,42	193,49	11732,00	8784,00	25,00	5945,00	19091,00	
						64,38	56,86	2923,00	2581,00		1414,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	160	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	16,9115	1221,00		20649,00		20649,00		22301,00	
											1652,00		
16	161	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	45,4	2623,53	230,64	119108,00	10471,00	107174,00	3286,00	132185,00	
						32,23	34,79	1463,00	1579,00		9791,00		
17	162	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	45,4	2717,77	241,88	123387,00	10981,00	110942,00	3244,00	136762,00	
						32,23	33,94	1463,00	1541,00		10131,00		
			Итого по разделу 1: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ					3799845,00	2685689,00	289532,00	1076806,00	5266784,00	
								740930,00	512546,00	0,00	390133,00		
			Раздел 2: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
18	168	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	9	23325,51	1310,21	209930,00	11792,00	21286,00	177216,00	418118,00	
						19650,18	442,33	176852,00	3981,00		30972,00		
19	169	513-302-0236 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки 1 РПШ-07-2У1 /в комплекте согласно ССЦ РК 8.04-09-2021 таб.1 учтены регулятор давления,узел учета/	шт.	9	469079,00		4221711,00				4221711,00	
										4221711,00			
20	170	1311-0201-0102 РСНБ РК 2022	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	9	3094,30	0,00	27849,00	0,00	450,00	20549,00	52270,00	
						3044,28	0,00	27399,00	0,00		3872,00		
21	171	ТПрайс-лист ТОО "Петрол Тех Снаб"	Электронный корректор ЕК-280 с GPS	шт	9	809616,00		7373983,00				7373983,00	
										7286544,00			
22	172	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	27	2123,00		57321,00		57321,00		61907,00	
											4586,00		
23	173	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	18	2199,01	127,07	39582,00	2287,00	2807,00	35166,00	80728,00	
						1915,98	57,41	34488,00	1033,00		5980,00		
24	174	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	18	39658,00		713844,00		713844,00		770952,00	
											57108,00		
25	175	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм ИФС-50-16	шт.	9	2504,00		22536,00		22536,00		24339,00	
											1803,00		
26	176	241-112-0126 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами57х4,0 мм	шт.	18	693,00		12474,00		12474,00		13472,00	
											998,00		
27	177	1101-0203-0504 РСНБ РК 2022	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	36	1034,11	858,53	37228,00	30907,00		14687,00	56068,00	
						175,58	391,04	6321,00	14077,00		4153,00		
28	178	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³: Устройство из бетона кл.В15, F75, W4,ссц	м³	1,854	50733,54	2547,20	94060,00	4722,00	76242,00	12860,00	115474,00	
						7063,23	558,98	13095,00	1036,00		8554,00		
29	179	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,5436	63765,52	11402,90	34663,00	6199,00	11036,00	13169,00	51659,00	
						32061,74	3047,82	17429,00	1657,00		3827,00		
30	180	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя массасборочной единицы до 0,1 т	т	0,565344	973588,00		550412,00		550412,00		594445,00	
											44033,00		
31	181	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за раз	м²	15,7644	112,56	3,09	1774,00	49,00	753,00	675,00	2645,00	
						61,72	0,37	973,00	6,00		196,00		
32	182	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	15,7644	188,55	4,51	2972,00	71,00	1763,00	793,00	4066,00	
						72,18	0,74	1138,00	12,00		301,00		
33	183	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3грунта	2,649375	2064,03	0,00	5468,00	0,00		3937,00	10157,00	
						2064,03	0,00	5468,00	0,00		752,00		
34	184	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		2,649375	1131,67	0,00	2998,00	0,00		2159,00	5570,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ грунта		1131,67	0,00	2998,00	0,00		413,00		
35	185	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	2,7	50510,16	2547,20	136377,00	6877,00	110429,00	18728,00	167513,00	
						7063,23	558,98	19071,00	1509,00		12408,00		
36	186	1133-0109-0115 РСНБ РК 2022	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,58518	231545,91	155117,94	135496,00	90772,00	2775,00	50731,00	201125,00	
						71685,00	36681,38	41949,00	21465,00		14898,00		
37	187	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5661	1018274,00		576445,00		576445,00	46116,00	622561,00	
38	188	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01908	973520,00		18575,00		18575,00	1486,00	20061,00	
39	189	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	45	401,99	33,87	18090,00	1524,00	1832,00	10978,00	31394,00	
						327,41	11,41	14733,00	513,00		2326,00		
40	190	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,2835	486747,00		137993,00		137993,00	11039,00	149032,00	
41	191	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	45	1792,61	203,02	80667,00	9136,00	14234,00	43323,00	133909,00	
						1273,27	63,87	57297,00	2874,00		9919,00		
42	192	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,5688	403367,00		229435,00		229435,00	18355,00	247790,00	
43	193	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	180	401,99	33,87	72358,00	6097,00	7328,00	43911,00	125571,00	
						327,41	11,41	58934,00	2054,00		9302,00		
44	194	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,23184	486747,00		112847,00		112847,00	9028,00	121875,00	
45	195	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	36	351,95	27,38	12670,00	986,00	1207,00	7768,00	22073,00	
						291,03	8,67	10477,00	312,00		1635,00		
46	196	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,02808	504010,00		14153,00		14153,00	1132,00	15285,00	
47	197	1107-0111-0111 РСНБ РК 2022	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим стойкам без цоколя. Установка	м оград	117	4253,82	1521,09	497697,00	177968,00	6622,00	449148,00	1022593,00	
						2676,13	577,15	313107,00	67527,00		75748,00		
48	198	1107-0111-0209 РСНБ РК 2022	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	9	1230,44	38,33	11074,00	345,00	495,00	12146,00	25078,00	
						1137,16	6,51	10234,00	59,00		1858,00		
49	199	212-101-2003 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	3,24	35707,00		115691,00		115691,00	9255,00	124946,00	
50	200	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	1,98	3328,00		6589,00		6589,00	527,00	7116,00	
51	201	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,781402	1018274,00		795681,00		795681,00	63654,00	859335,00	
52	202	214-401-0113 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м²	189	1642,00		310338,00		310338,00	24827,00	335165,00	
53	203	241-701-0205 РСНБ РК 2022	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	70,2	6069,00		426044,00		426044,00	34084,00	460128,00	
54	204	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м²	21,789076	112,56	3,09	2453,00	67,00	1040,00	933,00	3657,00	
						61,72	0,37	1345,00	8,00		271,00		
55	205	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		21,789076	94,27	2,25	2054,00	49,00	1219,00	548,00	2810,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м^2		36,09	0,37	786,00	8,00		208,00		
56	206	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	2,826	2064,03	0,00	5833,00	0,00		4200,00	10836,00	
						2064,03	0,00	5833,00	0,00		803,00		
57	207	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	2,826	1131,67	0,00	3198,00	0,00		2303,00	5941,00	
						1131,67	0,00	3198,00	0,00		440,00		
58	208	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	2,34	50510,16	2547,20	118194,00	5960,00	95705,00	16231,00	145179,00	
						7063,23	558,98	16528,00	1308,00		10754,00		
59	209	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Монтаж опорных конструкций для крепления задвижки	т	0,515329	63765,52	11402,90	32860,00	5877,00	10462,00	12484,00	48972,00	
						32061,74	3047,82	16522,00	1571,00		3628,00		
60	210	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,428652	1018274,00		436485,00		436485,00		471404,00	
											34919,00		
61	211	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	86,67648	708,00		61367,00		61367,00		66276,00	
											4909,00		
62	212	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8,64	589,00		5089,00		5089,00		5496,00	
											407,00		
63	213	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	14,944525	112,56	3,09	1682,00	47,00	714,00	640,00	2508,00	
						61,72	0,37	922,00	6,00		186,00		
64	214	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	14,944525	188,55	4,51	2818,00	67,00	1672,00	752,00	3856,00	
						72,18	0,74	1079,00	11,00		286,00		
65	215	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0015	1266774,30	1068444,92	1900,00	1602,00	3,00	545,00	2641,00	
						196425,00	202944,31	295,00	304,00		196,00		
66	216	1125-0211-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	21158,51	19308,20	21159,00	19308,00	13,00	6947,00	30354,00	
						1837,21	5797,27	1837,00	5797,00		2248,00		
67	217	261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	11	419,00		4609,00		4609,00		4978,00	
											369,00		
68	218	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м^2	0,42	112,56	3,09	47,00	1,00	20,00	18,00	70,00	
						61,72	0,37	26,00	0,00		5,00		
69	219	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	0,42	188,55	4,51	79,00	2,00	47,00	21,00	108,00	
						72,18	0,74	30,00	0,00		8,00		
70	220	1124-0202-0103 РСНБ РК 2022	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкогодавлении под газом со снижением давления	врезка	1	20957,29	4079,46	20957,00	4079,00	3857,00	12891,00	36556,00	
						13020,75	0,00	13021,00	0,00		2708,00		
			Итого по разделу 2: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ					17837809,00	386791,00	4981939,00	976457,00	19391756,00	
								873385,00	127128,00	11595694,00	577490,00		
			ИТОГО 2-3					21637654,00	3072480,00	5271471,00	2053263,00	24658540,00	
			ИТОГО									25472826,00	
				В том числе :							11595694		
				Стоимость оборудования, всего							0		
				в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения				1,3%		180402,72			25653228,72	
			Итого с временными										
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				0,67%		94185,48				
			Доп. оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						269955,55				
			Итого с зимними удорожаниями									26017369,75	
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		283034,40				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									26300404,15	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0849057				1,0849057					28533458,38	
			Коэффициент к договорной цене				0,95					27271815,16	
			НДС				12 %		3272617,82				
			Итого по акту с НДС									30544432,98	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор **Турдалиев С.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель **Аманжолов Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

ТОО "Жана Курылыс Групп" **Әлібек Ө.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ALKHARU GROUP" **Төленді Е.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №