Приложение 3к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«29»_сентября_ 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жиенбай» РК ,Западно-Казахстанская область, г Уральск, с.Мичурино ул. Смагулова 9.

наименование организации, юридический адрес

в лице___Директора Карагойшин Александр Ахметкалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Строительство ветеринарного пункта в с.Пугачево Бурлинского района ЗКО»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области»

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ИП «Айтжанов А.Д.»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» №02 от 10.01.2017 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. . Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и томуподобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч пускового комплекса или очереди
Ветеринарный пункт	$М^2$	119,31	119,31	119,31	119,31

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$М^2$	218,07	218,07
Число этажей	этаж	1	
Общий строительный объем	$М^3$	925,40	925,40
В том числе подземной части	$М^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$М^2$	8,90	8,90

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	площадь квартир $м^2$		Число квартир	площадь квартир $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных Трехкомнатных Четырехкомнатных и более	14	119,31	119,31	14	119,31	119,31

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

а) Основное здания:

Одноэтажное здания, представляет собой прямоугольной формы размером 12, 6х 12,00.

Высота этажа здания 3 м. фундаменты сборные из бетонных блоков

Стены, наружные, внутренние перегородки из силикатного кирпича, штукатурка улучшенная

Перекрытия- железобетонные плиты

Кровля здания многоскатная, с наружным организованным водоотводом, из крашеного профлиста Н-44

б) Инженерные сети:

Отопление - стальные водогазопроводные неоцинкованные трубы диам -15,20, 25 мм;

Вентиляция- компактная приточная установка SAU 250E

Хозбытовая канализация К1, К2 - трубы полиэтиленовые HDPE 100 SDR 21 диам. 50, 110 мм;

Водопровод В1, Т3 -трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3.4 PN 20, PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20, PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20;

Производственно-технический водопровод В3- емкость для воды на 1000 л

Газоснабжение - Котел водонагрейный марки "КОВ-16Тисх", стальные водогазопроводные неоцинкованные трубы диам -15, 20 мм,

Электроснабжения-, кабелям СИП 4×25 мм

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного апробирования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: __май 2017г;
(месяц, год)
окончание работ: __сентябрь 2017 г.;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 ;
фактически, месяц: 5 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе электронном модуле

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (заключение либо письмо экспертизы прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **«Строительство ветеринарного пункта в с.Пугачево Бурлинского района ЗКО»**

готовым к приемке эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ___ Карагойшин Александр Ахметкалиевич_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата