Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«25» августа 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Севимсталькон»**
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Строительная 23 «а»
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Газдиева Султанбека Мустафаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство пятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу г.Петропавловск, ул.Жукова 5Г (внешние инженерные сети и благоустройство»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительтсва акимата города Петропавловска» руководитель Сабралин Серик Аубакирович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: -
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)
Генеральный проектировщик: ИП «Мамашарипов Е.К.» №1280/29-08
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **приказом КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска» №153 от 23.07.2018 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Сети теплоснабжения					
Труба теплоизолированная Ø76х3,5/140 Ст.76х3,5-1-ППУ-ПЭ	м	140	140	140	140
Сети водоснабжения					
Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17-110х4,2 «Питьевая»	м	48	48	42	42
Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17-225х8,6 «Питьевая»	м	184	184	-	-
Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17 Ø450х11,0 (футляр)	м	29	29	-	-
Труба полиэтиленовая ПЭ 100	м	18	18	-	-

SDR 41 Ø315x7,7 (футляр)					
Сети канализации					
Двухслойная профилированная труба «КОРСИС ПРО» DN/OD 200 SN6 PPотрезки L=6 м.	м	60	60	56	56
Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR41 400x9,8 (футляр)	м	2	2	2	2
Сети телефонизации					
Труба полиэтиленовая Ø110мм. ПЭ 100 SDR17-d110	м	16	16	16	16
Кабель бронитрованный волоконно- оптический на 12 одномодовых волокна стандарта ITU-TG6520 (ВОК-12) КС-ОКЛ-П-SM-12	км	0,228	0,228	0,228	0,228

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	Площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Источник теплоснабжения- Петропавловская ТЭЦ-2. Точка подключения от теплосети от существующего теплопровода 2ДУ450мм ТМN№5, в УН-5-62.

Система водоснабжения- объединенная низкого давления из полиэтиленовых труб. Соединение труб- при помощи контактной стыковой сварки.

Система канализации- бытовая. Сети выполняются из двухслойных профилированных труб «КОРСИС ПРО». Соединение труб муфтовое на каучуковых уплотнительных кольцах.

Прокладка волоконно-оптического кабеля ВОК-12 в жилой дом выполнен в одноотверстной канализации, с дальнейшей прокладкой по техническому подполью до распределительного телефонного шкафа ОРШ, типа ШРПО.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2019 года** ;
месяц, год

окончание работ **август 2019 года** ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4** ;

фактически, месяц: **4,5** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют

требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Ешмухамбетов А.С. – директор СК ТУМС СРДТ филиала АО «Казахтелеком»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Холоша В.В. – главный инженер ТОО «Петропавловские тепловые сети»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Визеров С.В. – главный инженер ТОО «Кызылжар су»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство пятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу г.Петропавловск, ул.Жукова 5Г (внешние инженерные сети и благоустройство»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Газдиев Султанбек Мустафаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись
М.П.