Приложение 3
Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234
форма

Декларация о соответствии

Сноска. Форма в редакции приказа Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 г. №53 (вводится в действие по истечении десятки календарных дней после дня его первого официального опубликования)

«27» октябрь 2021 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Гранд-Мастер», Республика Казахстан, г.Актобе, мкр. 12, дом 21, блок-секция «В»

наименование организации, юридический адрес

в лице директора ***Лиманова М.К.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство водопроводной линий от водовода «Астрахань-Мангышлак» к ВОС Ганюшкино, Курмангазинского района, Атырауской области»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области» руководитель отдела Хасанов М.И.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
1 - ТОО «СПАРТА и КО», БИН:020240001781; 2 – ТОО «Еділ-Строй Сервис», БИН: 0803 40002030; 3 – ТОО «УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС», БИН:000640006046; 4 – ТОО «Компания Казахстан Электрокомплекс», БИН:000340005982; 5 - ТОО «Сұңқар Құрылыс LTD», БИН: 070540009231.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Уралводпроект», №17.028.***

наименование проектной организации, номер проекта

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		Фактически	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство водопроводной линий от водовода «Астрахань-Мангышлак» к ВОС Ганюшкино,	***м3/сут***	***2800***	-	***2800***	-

Курмангазинского района, Атырауской области					

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____ _____факт

начало выпуска продукции с указанием объема

В объем данного проекта входят:

- *Местоположение: Атырауская область, Курмангазинский район, с. Ганюшкино ГУ «Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства»*
- *Заказчик Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области»*
- *Задание на проектирование – утверждено в 2017г.*
- *Источник водоснабжение – водовод технической воды «Астрахань-Мангышлак»*
- *Система водоснабжения – хозяйственно-питьевая*
- *Категория водоснабжения – III*
- *Уровень ответственности объекта – II (нормальный), технический не сложный*
- *Водопотребление:*
- *суточное – 2800 м3*
- *годовое – 270100 м3*
- *перспектива*
- *суточное – 2800 м3*
- *годовое – 1008000 м3*

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м 2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной объем	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь кв. м2		число квартир	площадь кв. м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Источником водоснабжения является р. Шароновка.

Существующая схема водоснабжения следующая.

Водозабор из реки Шароновка осуществляется насосной станцией 1-го подъема, которая забирает воду и по подводящему напорному водоводу подается в резервуар – накопитель неочищенной воды, расположенный на площадке напорно-регулирующих сооружений. Из резервуара вода насосами подается на водоочистную станцию. После очистки и обеззараживания питьевая вода поступает в резервуары чистой воды емкостью 1000 м3. Из резервуаров питьевая вода насосной станцией II – го подъема подается в поселковую водопроводную сеть потребителям с. Ганюшкино.

Нехватка питьевой воды и отсутствие гарантированного обеспечения питьевой водой сдерживается развитие населенного пункта и отрицательно сказывается на здоровье населения.

Данным проектом предусматривается подача воды на водоочистные сооружения с. Ганюшкино от магистрального водовода технической воды «Астрахань-Мангышлау» диаметром 1220 мм.

Согласно справки водопотребление населенного пункта Ганюшкино составляет: 2800 м3/сут., 1022000 м3/год. В настоящее время выделен забор воды из магистрального водовода «Астрахань – Мангышлак» в объеме 740 м3/сут.

Диаметр водопровода согласно гидравлическому расчету принят 400мм, 315мм и 250 мм.

Гидравлический расчет выполнен с учетом забора воды из магистрального водовода «Астрахань - Мангышлак» в объеме 1640 м3/сут и подачи воды в четыре населенных пункта с. Ганюшкино, с. Кадырка, с.Жумекен и с. Орлы

Схема водоснабжения населенного пункта Ганюшкино Курмангазинского района представлена в следующем виде:

Вода в объеме равному расходу воды четырех населенных пунктов: с. Ганюшкино, с. Жумекен, с. Кадырка и с. Орлы отбирается из существующего магистрального водовода технической воды «Астрахань - Мангышлак»;

Согласно техническим условиям, выданных АО «КазТрансОйл» в точке подключения к существующему водоводу предусмотрен колодец с электрозадвижкой и далее за пределами зоны охраны водовода узел учета воды. В данном узле предусмотрено оборудование для понижения давления с 5,5 Мпа до 0,7 МП и электромагнитный расходомер для учета воды;

От камеры (узла учета воды) вода по запроектированному водоводу диаметром 400 мм подается до узлового колодца, в котором поток воды разделяется на два направления: налево в населенный пункты Жумекен и Кадырка, направо в населенные пункты Ганюшкино и Орлы;

Далее от узлового колодца по водоводу диаметром 315 мм вода подается до второго узлового колодца, где поток разделяется на два направления: водовод диаметром 250 мм на с. Ганюшкино и водовод диаметром 160 мм на с.Орлы;

От колодца, где вода распределяется на два населенных пункта, по водоводу диаметром 250 мм вода подается на существующие очистные и напорно-регулирующие сооружения, расположенные на площадке на окраине населенного пункта Ганюшкино возле водозабора поверхностных вод.

Перед подключением в существующую водопроводную линию на площадке предусматривается камера с установкой в ней водомера, для учета расхода воды на данный населенный пункт.

В проекте предусмотрено строительство водовода для подачи воды на существующую площадку очистных и напорно-регулирующих сооружений, расположенную вблизи населенного пункта Ганюшкино Курмангазинского района.

В состав водопроводных сооружений входят:

- подводящий водовод с сооружениями на нем, пересечения с водными преградами;
- узел подключение и учета воды;
- переход под автодорогой.

Узел подключения представляет собой прямоугольный водопроводный колодец с размерами в плане 2,4х2,1 м, выполненный из сборных ж/бетонных блоков и элементов, в котором устанавливается «корневая» электрозадвижка диаметром 200 мм на давление 6,3 Мпа с изолирующими фланцевыми вставками, переходы для подключения с трубопроводами большего диаметра.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего 549880,363 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 430473,789 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 24133,667 тысяч тенге;
Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 459943,537 тысяч тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 387426,410 тысяч тенге; оборудования, инструмента и инвентаря 21720,300 тысяч тенге;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ***май 2019 года;***
месяц, год
окончание работ: ***октябрь 2021 года;***
месяц, год

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство водопроводной линий от водовода «Астрахань-Мангышлак» к ВОС Ганюшкино, Курмангазинского района, Атырауской области»
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Гранд-Мастер», директор Лиманов М.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.