Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Г. Караганда «30» декабря 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ulytau building», Карагандинская область, г. Караганда, улица Доскея, 7-2,**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Каракулова Мадина Батырлановна**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **«Строительство и дальнейшая эксплуатация наружных сетей водопровода и канализации к многоэтажному жилому дому с инженерными сетями по адресу: Карагандинская область, город Караганда, улица Гапеева, участок 16/2 без сметной документации»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ТОО «СМК Build», директор Кабылтаев Айса Кабылтаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Ismir Company» БИН 100840010422, ТОО «L.M. Electric» БИН 090240001161, ТОО «Гиматс транс» БИН 080640020872, ТОО «Атакент-TTS» БИН 131040023740, ТОО «Нұрлы Табыс» БИН 060940003483, ТОО «Fera Plast» БИН 071040016090.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «АПМ-1», №07.21-14-НВК**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «СМК Build» №1 от 26.12.2023 г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод хозяйственно-питьевой	м3/сут	98,40		98,40	
Канализация	м3/сут	98,40		98,40	
Расход воды на наружное пожаротушение	л/с	20		20	

Протяжённость сети водопровода	метр	70		70	
Протяженность сети канализации	метр	99		99	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водоснабжение.

Предусмотрено обеспечение водой для хозяйственно-питьевых нужд объекта многоквартирного жилого дома с пристроенным медицинским учреждением и нежилыми помещениями по адресу: Карагандинская область, город Караганда, улица Гапеева, участок 16/2.

Источником водоснабжения служат городские водопроводные сети. Гарантийный напор в сети - 22 м.

Согласно техническим условиям, выданных ТОО «Караганды СУ», подключение, выполнено в водопровод с установкой колодца и запорной арматуры на врезке. Подключение к существующему водопроводу Д315мм выполнено в колодце.

Трубопроводы сети водопровода В1 выполнены из полиэтиленовых труб «питьевая» ПЭ100 SDR 17 по ГОСТ 18599-2001.

В местах пересечения с автомобильными дорогами и при прокладке водопровода ниже уровня канализации трубопровод проложено в футляре из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с усиленной антикоррозионной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016. Переходы под дорогами выполнены открытым способом.

При прохождении полиэтиленовых труб через стенки колодцев заложены гильзы из стальных труб длиной 200 мм. Зазор между футляром и трубопроводом заделаны водонепроницаемым эластичным материалом (пакля пропитанная в жидким полиизобутилене).

Принята подземная прокладка водопроводной сети с глубиной заложения труб согласно продольному профилю.

Согласно техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности» расход воды на наружное пожаротушение составляет 20 л/с.

Смотровой колодец на сети водопровода выполнены из сборных железобетонных элементов по тип. пр. 901.09-11.84.

Строительно-монтажные работы, гидравлические испытания, промывку и хлорирование трубопроводов выполнены в соответствии с требованиями СН РК 1.03-05-2011, СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

Канализация.

Согласно техническим условиям, выданных ТОО «Караганды Су», сброс стоков хозяйственно-бытовой канализации выполнено в канализационную линию у дома №14 по ул. Гапеева в существующий колодец.

Выпуск и сети хозяйственно-бытовой канализации К1 выполнены из труб НПВХ SDR41 SN4 по ГОСТ 32413-2013.

Проектом принята подземная прокладка канализационной сети с глубиной заложения согласно продольному профилю.

Строительно-монтажные работы, гидравлические испытания выполнены в соответствии с требованиями СП РК 1.03-106-2012 и СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве». *краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **декабрь 2023 года;**
месяц, год
окончание работ: **декабрь 2023 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1;**
фактически, месяц: **1;**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство и дальнейшая эксплуатация наружных сетей водопровода и канализации к многоэтажному жилому дому с инженерными сетями по адресу: Карагандинская область, город Караганда, улица Гапеева, участок 16/2 без сметной документации»** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ulytau building»**
Директор Каракулова Мадина Батырлановна
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)