ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ
ӘКІМДІГІ

«ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ
БАҚЫЛАУ ЖӨНІНДЕГІ
БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

АКИМАТ
КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ПО КОНТРОЛЮ
КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ
ОБЛАСТИ»

120003, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі № 1
Тел/факс 8 (7242) 60-54-66
e-mail gask@korda.gov.kz

120003, город Кызылорда, улица Султан Бейбарыс №1
Тел/факс 8 (7242) 60-54-66
e-mail gask@korda.gov.kz

19.07.2024 № 04-07/1616

**«Азаматтарға арналған үкімет»
МК КЕ АҚ Қызылорда облысы
бойынша филиалының
директорына**

Қызылорда облысының бақылау жөніндегі басқармасы *(бұдан әрі-Басқарма)* Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі №242 «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңының *(бұдан әрі-Заң)* 75-1 бабының 1-тармағы негізінде тапсырыс беруші **"Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі" КММ-нің** 17.07.2024 жылғы **«Қызылорда қаласы Жас Алаш көшесінің инженерлік-коммуналдық инфрақұрылымы. Электр желісінің құрылысы»** нысаны бойынша №002259853361 өтінішін карап, объектіні пайдалануға қабылдау актісі Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заннамасында белгіленген нормалар мен талаптарды сақтауы тұрғысынан салыстырып тексерілгенін мәлімдейді.

**Басқарма басшысының
орынбасары** **М. Мырзабеков**

А. Жалгас
8 (7242) 40-11-91 (9107)

[redacted]
ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ
«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ
БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

120014, Қызылорда қаласы, К. Казыбаев көшесі,
№ 43, тел/факс (8 7242) 27-49-44
e-mail goag@korda.gov.kz, gor_arh@mail.ru

КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КЫЗЫЛОРДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»
АКИМАТА ГОРОДА КЫЗЫЛОРДА

120014 г. Кызылорда, ул. К. Казыбаева, № 43,
тел/факс (8 7242) 27-49-44
e-mail goag@korda.gov.kz, gor_arh@mail.ru

«12» 08 2024 жыл №01/288

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қызылорда облысы бойынша филиалының директоры А.Әбибуллаеваға

«Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі» КММ-нің басшысы Ж. Файзуллаевқа

«Қызылорда қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі (Бөлімге кіріс 18.07.2024 жылғы №002259853106) Қазақстан Республикасының 16.07.2001 жылғы «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» N 242 Заңының 75-1-бабына және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 30.11.2015 жылғы №750 бұйрығымен бекітілген құрылыс саласындағы құрылыс салуды ұйымдастыру және рұқсат беру рәсімдерінен өту қағидаларына сәйкес **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по ул. Жас Алаш города Кызылорда. Строительство линий электроснабжения»** нысаны бойынша ұсынылған салынған обьектіні пайдалануға қабылдау актіңіз **есепке алынғандығын хабарлайды.**

Бөлім басшысы **Д. Сырлыбаев**

Ж. Исмаилова
Тел: 27-49-44

1173 ж

4

ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІ
«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№2
ҚАБЫЛДАУ АКТІЛЕРІ ҮШІН
НЫСАН ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
№9/3283 «18» 07 2024 ж.

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года№ 234 форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"17" 07 **2024 г.**

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, г.Кызылорда, ул. Казантаев Қ, 43, 87242271673, БИН 060140014281 Сырлыбаев Д.М.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц ,наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

На основании:

Декларации о соответствии (прилагается): 17.07.2024 **ТОО «Нұрай–Ақжол РГ», г.Кызылорда, ул.Ескараева 9в, директор Оспанов Е.А БИН 070640006230**

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 17.07.2024 **ТОО «GrandBuildCompany» эксперт технического надзора– Саламатов Бақытхан Нұрмаханұлы Аттестат №KZ14VJE00069106 от 17.09.2021г. №KZ57VJE00069108 от 17.09.2021г. №KZ84VJE00069107 от 17.09.2021г.; г.Шымкент, Енбекшинский район, Толстого 119; БИН 180840000023**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту прилагается **ТОО «ТМ ПроектСтрой»; разработчик проекта–Сәулебаев Ғабит Алдамбергенұлы; Кызылординская область, г.Кызылорда, А.Тоқмағанбетов 23, 14, БИН 080140010153**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство Инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул. Жас Алаш г. Кызылорда. Строительство линий электроснабжения»**

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)

по адресу: **по ул. Жас Алаш г. Кызылорда, Кызылординская область;**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от

Решение Акимата города Кызылорда № 87 от 26.04.2021 года ;

(документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты

исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство,передаточный акт или разделительный баланс при реорганизациине государственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке,переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующихзданий)

_____
(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
КГУ "Управление по контролю Кызылординской области" KZ76REA00383912 от 16.04.2024
(наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации):
ТОО "ТМ ПроектСтрой";
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й)
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда " №57-нқ от 15.07.2022г;
(наименование организации утвердившей (переутвердивший) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **« 16 » апрель 2024 года**;
(месяц, год)
окончание работ **« 27 » май 2024 года**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: **1 (один) месяц**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 (четыре) месяц**
фактически, месяц: **1 (один) месяц**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Основные показатели					
Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-У-КЕМ/kz-250кВА наружной установки с воздушным вводом и кабельными выводами, РУ-10кВ из 1 камеры КСО-3М-4Н-630, в комплекте силовой трансформатор ТМГ-250- 10/0,4, РУ-0,4кВ из 2 панелей ЩО70с	комплект	1	1	1	1

автоматическими выключателями, прибор учета Меркурий 234 ART на ввод					
Разъединитель линейный для наружной установки, двух колонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	3	3	2	2
Привод ПРНЗ-10У1	шт	3	3	2	2
Провод самонесущий для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	3,428	3,428	3,428	3,428
Провод самонесущий изолированный, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП 4 2х16-0,6/1,0	км	0,69	0,69	0,69	0,69
Провод самонесущий изолированный без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП 4 4х35-0,6/1,0	км	0,16	0,16	0,16	0,16
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП 4 4х50-0,6/1,0	км	0,39	0,39	0,39	0,39
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП 4 4х70-0,6/1,0	км	0,84	0,84	0,84	0,84
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП 4 4х95-0,6/1,0	км	1,69	1,69	1,69	1,69
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК	шт	26	26	26	26

2387-2013 марки СВ105-3,5					
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт	16	16	16	16
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт	2	2	2	2
Счетчик электрической энергии однофазный марки МИРТЕК-12-KZ-W2- A1R1-230-5-60A-S-RS485-HMOQ1V3, многофункциональный	шт	49	49	49	49
Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A1R1-230-5-100A-T-RS485-HLMOQ2V3	шт	4	4	4	4
Основные показатели					

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующим нормам освоения проектных мощностей в начальный
период _____----------_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	---	---
Число этажей	этаж	---	---
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	---	---
В том числе подземной части	м3	---	---
Площадь встроенных, встроено - пристроенных и пристроенных помещений	м2	---	---

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	---	---	---	---	---	---

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Проектом предусматривается: установка КТПН-У-КЕМ/kz-250кВА -1 комплект, прокладка проводов марки СИП-3 1х50-20-3,428 км, прокладка проводов марки СИП 4 2х16-0,6/1,0-0,69 км, прокладка проводов марки СИП 4 4х35-0,6/1,0-0,16 км, прокладка проводов марки СИП 4 4х50-0,6/1,0-0,39 км, прокладка проводов марки СИП 4 4х70-0,6/1,0-0,84 км, прокладка проводов марки СИП 4 4х95-0,6/1,0-1,69 км, монтаж опор марки СВ105-3,5- 26 шт, монтаж опор марки СВ110-5А - 16 шт, монтаж опор марки СВ164-12- 2 шт.** краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **57 574,718** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **41 302,944** тысяч тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **9 051,876** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: **54 695,982** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **39 237,797** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **8 599,282** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

10. Класс энерго эффективности здания ____--____

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство Инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул. Жас Алаш г. Кызылорда. Строительство линий электроснабжения» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Руководитель КГУ «Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда» _____ **Сырлыбаев Д.М.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО "GrandBuildCompany"

(наименование организации)

Директор ТОО " GrandBuildCompany " _____ **Досмағамбет Ш.Қ.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),

Аттестат №KZ14VJE00069106 от 17.09.2021г. №KZ57VJE00069108 от 17.09.2021г. №KZ84VJE00069107 от 17.09.2021г.

_____ **Саламатов Б.Н.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик ТОО «ТМ ПроектСтрой» _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата Место печати (при наличии)

2) организация ТОО «ТМ ПроектСтрой»

(наименование организации)

Директор ТОО «ТМ ПроектСтрой» _____ **Алибаев А.А.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),

аттестат _____ **Сәулебаев Ғ.А.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Нұрай–Ақжол РГ» _____ **Оспанов А.Е.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководитель Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"_____" _____ 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Нұрай–Ақжол РГ», г.Кызылорда, ул.Ескараева 9в, директор Оспанов Е.А. БИН 070640006230**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту **«Строительство Инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул. Жас Алаш г. Кызылорда. Строительство линий электроснабжения»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, г.Кызылорда, ул. Қазантаев К, 43, 87242271673, БИН 060140014281 Сырлыбаев Д.М.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «АйкоСтрой» ГЛ №15009876 от 26.05.2015 г.**
(наименование организации)
ТОО «СК Мурат» ГЛ №23022878 от 18.10.2023 г.
(наименование организации)
ТОО «Orda Networks» 17-ГСЛ №001775 от 25.01.2024г.
(наименование организации)
ТОО «МК РеалСтройСервис» ГЛ №20015425 от 16.10.2020 г.

3. Проект (проектно-сметная документация) **Разработчик проекта -**
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
ТОО «ТМ ПроектСтрой;
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда " №57-нқ от 15.07.2022г;**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Основные показатели					
Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-У-КЕМ/kz-250кВА наружной установки с	комплект	1	1	1	1

воздушным вводом и кабельными выводами, РУ-10кВ из 1 камеры КСО-3М-4Н-630, в комплекте силовой трансформатор ТМГ-250-10/0,4, РУ-0,4кВ из 2 панелей ЩО70с автоматическими выключателями, прибор учета Меркурий 234 ART на ввод					
Разъединитель линейный для наружной установки, двух колонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	3	3	2	2
Привод ПРНЗ-10У1	шт	3	3	2	2
Провод самонесущий для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	3,428	3,428	3,428	3,428
Провод самонесущий изолированный, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП 4 2х16-0,6/1,0	км	0,69	0,69	0,69	0,69
Провод самонесущий изолированный без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП 4 4х35-0,6/1,0	км	0,16	0,16	0,16	0,16
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП 4 4х50-0,6/1,0	км	0,39	0,39	0,39	0,39
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП 4 4х70-0,6/1,0	км	0,84	0,84	0,84	0,84
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП 4 4х70-0,6/1,0	км	1,69	1,69	1,69	1,69
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-	шт	26	26	26	26

3,5					
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт	16	16	16	16
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт	2	2	2	2
Счетчик электрической энергии однофазный марки МИРТЕК-12-KZ-W2- A1R1-230-5-60A-S-RS485-HMOQ1V3, многофункциональный	шт	49	49	49	49
Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A1R1-230-5-100A-T-RS485-HLMOQ2V3	шт	4	4	4	4
Основные показатели					

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	---	---
Число этажей	этаж	---	---
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	---	---
В том числе подземной части	м3	---	---
Площадь встроенных, встроено - пристроенных и пристроенных помещений	м2	---	---

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Проектом предусматривается: установка КТПН-У-КЕМ/kz-250кВА -1 комплект, прокладка проводов марки СИП-3 1х50-20-3,428 км, прокладка проводов марки СИП 4 2х16-0,6/1,0-0,69 км, прокладка проводов марки СИП 4 4х35-0,6/1,0-0,16 км, прокладка проводов марки СИП 4 4х50-0,6/1,0-0,39 км, прокладка проводов марки СИП 4 4х70-0,6/1,0-0,84 км, прокладка проводов марки СИП 4 4х95-0,6/1,0-1,69 км, монтаж опор марки СВ105-3,5- 26 шт, монтаж опор марки СВ110-5А - 16 шт, монтаж опор марки СВ164-12- 2 шт.**
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **16 апрель 2024 года**;
(месяц, год)
окончание работ **27 май 2024 года**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: **1 (один) месяц**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 **(четыре) месяц**
фактически, месяц: 1**(один) месяц**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 80% и фактически применено 78% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению(электроснабжение):

ГЭС Кызылорда Андреев А.С
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____отсутствует_____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство Инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул. Жас Алаш г. Кызылорда. Строительство линий электроснабжения»**,
(наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Нұрай–Ақжол РГ» Оспанов Е.А._____ «_____»_____ **2024года**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министрапо
инвестициям и развитию
Республики Казахстанот24
апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

" 17 " 07 2024 г.

Технический надзор **ТОО «GrandBuildCompany» г.Шымкент, Енбекшинский район, Толстого 119; БИН 180840000023**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **эксперт технического надзора– Саламатов Бақытхан Нұрмаханұлы Аттестат №KZ14VJE00069106 от 17.09.2021г. №KZ57VJE00069108 от 17.09.2021г. №KZ84VJE00069107 от 17.09.2021г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании __
№ договора и дата
по объекту: **«Строительство Инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул. Жас Алаш г. Кызылорда. Строительство линий электроснабжения»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Руководитель КГУ «Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда» Сырлыбаев Д.М.;**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Нұрай–Ақжол РГ», г.Кызылорда,**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
ул.Ескараева 9в, БИН 070640006230
в лице **директора Оспанова Е.А.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2) субподрядными организациями: **ТОО «АйкоСтрой» ГЛ №15009876 от 26.05.2015 г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Ким Елена Анатольевна;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «СК Мурат» ГЛ №23022878 от 18.10.2023 г.
в лице **директора Ниязбекова А.Д.;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Orda Networks»
в лице **директора Садуакасова Ж.А.;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ « 16 » **апрель 2024 года**;
(месяц, год)
окончание работ « 27 » **май 2024 года**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: **1 (один) месяц**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 (четыре) месяц**
фактически, месяц: **1 (один) месяц**

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **57 574,718** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **41 302,944** тысяч тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **9 051,876** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: **54 695,982** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **39 237,797** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **8 599,282** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «ТМ ПроектСтрой»;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда " №57-нк от 15.07.2022г;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 80% и фактически применено 78% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация надзор **ТОО "GrandBuildCompany"**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору **эксперт - Саламатов Бақытхан Нұрмаханұлы Аттестат №KZ14VJE00069106 от 17.09.2021г. №KZ57VJE00069108 от 17.09.2021г. №KZ84VJE00069107 от 17.09.2021г.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов)

подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"17" 07 2024г.

Авторский надзор **ТОО «ТМ ПроектСтрой»- директор Алибаев Айбек Айтуарович**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в лице **разработчика проекта– Сәулебаев Ғабит Алдамбергенұлы**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов)

действующего на основании **договора №17-23 от 25.12.2023 года;**
(№ договора и дата)

по объекту: **«Строительство Инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул. Жас Алаш г. Кызылорда. Строительство линий электроснабжения»**
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **Руководитель КГУ «Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда» Сырлыбаев Д.М.;**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Нұрай–Ақжол РГ», г.Кызылорда,**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

ул.Ескараева 9в, БИН 070640006230

в лице директора**–Оспанова Е.А.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями: **ТОО «АйкоСтрой» ГЛ №15009876 от 26.05.2015 г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Ким Елена Анатольевна;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «СК Мурат» ГЛ №23022878 от 18.10.2023 г.

в лице **директора Ниязбекова А.Д.;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Orda Networks»

в лице **директора Садуакасова Ж.А.;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «16» **апрель 2024 года**;
(месяц, год)

окончание работ «27» **май 2024 года**;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: **1 (один) месяц**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 **(четыре) месяц**

фактически, месяц: **1 (один) месяц**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «ТМ ПроектСтрой»;

наименование проектной организации, номер проекта

Авторский надзор: **ТОО «ТМ ПроектСтрой»- директор Алибаев Айбек Айтуарович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

место для печати

эксперт(ы) по авторскому надзору **Сәулебаев Ғабит Алдамбергенұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись, дата

место для печати