Форма 4

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Узункольского района» БИН 050140005835
Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР" БИН921240000219
Наименование стройки - "Реконструкция Узункольского магистрального водопровода, расположенного между селами Абай и Миролюбовка Узункольского района Костанайской области"

Наименование объекта - Водовод (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1)

Акт выполненных работ №1
за июль 2021 года по ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 Водовод

Составлен(а) в текущих ценах на 2020

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м./СНЯТИЕ ППС/**	м3 грунта		2551	43,18	43,18	110152	110152	--	29057	150346
			НР - 72%; СП - 8%				--	15,82	--	40357		11137	
2	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. /СНЯТИЕ ППС/**	м3 грунта		2551	39,97	39,97	101963	101963	--	26908	139181
			НР - 72%; СП - 8%				--	14,65	--	37372		10310	
3	5	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта		8043,9911	114,58	109,07	921681	877358	--	173287	1182565
			НР - 72%; СП - 8%				5,51	24,41	44322	196354		87597	
4	7	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		156	1540,61	--	240335	--	--	173041	446446
			НР - 72%; СП - 8%				1540,61	--	240335	--		33070	
5	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта		410	795,62	--	326204	--	--	234867	605957
			НР - 72%; СП - 8%				795,62	--	326204	--		44886	
6	9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта		7789	30,32	30,32	236162	236163	--	62306	322345
			НР - 72%; СП - 8%				--	11,11	--	86536		23877	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1936497	1325636	--	699466	2846840
									610861	360619	--	210877	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					1936497				
			Всего заработная плата	Тенге						971480			
			Накладные расходы	Тенге					699466				
			Сметная прибыль	Тенге					210877				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2846840				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								835
			Сметная заработная плата	Тенге					971480			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2846840				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								835
			Сметная заработная плата	Тенге					971480			
			РАЗДЕЛ 2. Трубопровод									
7	11	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка**	км трубопровода	1,3937672	867036,59	309533,59	1208447	431418	52316	843822	2216451
			НР - 99%; СП - 8%			519967,00	91573,84	724713	127633		164182	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	12	2301-0501-1522 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 315х28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	1407,704872	19655,00	–	27668439	–	27668439	–	29881914
			СП - 8%			–	–	–	–		2213475	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28876886	431418	27720755	843822	32098365
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				724713	127633	–	2377657	
			Материалы	Тенге				1208447				
			Всего заработная плата	Тенге				52316				
			Накладные расходы	Тенге					852346			
			Сметная прибыль	Тенге				843822				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				164182				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2216451				
			Сметная заработная плата	Тенге								686
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					852346			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				27668439				
			Сметная прибыль	Тенге				27668439				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2213475				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29881914				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				32098365				
			Сметная заработная плата	Тенге								686
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					852346			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									34945205
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1335574				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1757054			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					488252			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						27720755		
			- Накладные расходы	Тенге							1543288	
			- Сметная прибыль	Тенге							2588534	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 2,9%						1 013 411			
		Всего с временными зданиями и сооружениями						35 958 616			
		Затраты на производство работ в зимнее время 3,3%						1 186 634			
		Всего с затратами на производство работ в зимнее время						37 145 250			
		Непредвиденные работы и затраты 2%						742 905			
		Всего с непредвиденными работами и затратами						37 888 155			
		итого в текущих ценах 2021 год, к=1,050036						39 783 927			
		Коэфициент скидки	0,9					35 805 534			
		НДС						4 296 664			
		всего с НДС						40 102 198			

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ДАНЕКЕР"
БИН 921240000219

Директор ________________ Б. Исканов
м.п. (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
Эксперт ________________ Д. Абдиков
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984;KZ73VJE00062127
ИИН 851006350256

Принял (Заказчик)
ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Узункольского
БИН 050140005835

и.о.руководителя ________________ Т. Сактаганов
м.п. (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП «КОСТАНАЙВОДПРОЕКТ»
инженер ________________ [illegible]
м.п. (при наличии)
соответствии с приказом [illegible] 07.2021 года

нулевого пикета до тринадцатого плюс девяноста три