Генподрядчикк: ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1.

Субподрядчик: ТОО "Stroy Company 2017" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 170840020928

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт отделений центральной больницы г. Темиртау ул. Чайковского 22

Договор: №220394/00-14-10 от 15.11.2022 г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		220394/00-14-10	15.11.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт отделений центральной больницы г. Темиртау ул. Чайковского 22	**152 698,08**	**136 337,57**							**16 360,51**	**152 698,08**
Итого к оплате		136 337,57							16 360,51	**152 698,08**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928

Директор_____ **Ахметов А.А.**

Генподрядчикк: ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1.

Субподрядчик: ТОО "Stroy Company 2017" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 170840020928

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт отделений центральной больницы г. Темиртау ул. Чайковского 22

Договор подряда (контракт) №220394/00-14-10 от 15.11.2022 г.

А К Т №1
приемки выполненных работ за 7 декабря 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1108-0401-0501	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	**м2**	**2**	2029,71	91,36	4059	183	0	2824	7434
					1938,35	22,92	3877	46	0	551	
2	1107-0107-0101	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т**	**0,005**	294330,63	14340,63	1472	72	0	1014	2684
					279990	1634,96	1400	8	0	199	
3	1110-0501-0501	**Установка перегородок из ПВХ**	**м2**	**1**	1375,19	3,48	1375	3	0	988	2552
					1371,71	0	1372	0	0	189	
4	1110-0501-0203	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**2**	1333,72	203,38	2667	407	0	1765	4787
					1130,34	95,61	2261	191	0	355	
5	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**3**	496,44	41,19	1489	124	0	1027	2718
					455,25	20,3	1366	61	0	201	
6	1111-0101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2**	**3**	1000,53	109,75	3002	329	0	1962	5361
					890,78	17,5	2672	53	0	397	

7	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	2	1839,51	110,02	3679	220	0	2561	6739
					1729,49	49	3459	98	0	499	
8	1211-0101-0110	Шпаклевка потолков сухой растворной смесью толщиной для последующей окраски или оклейки обоями	м2	2	1512,71	34,36	3025	69	0	2168	5609
					1478,35	27,37	2957	55	0	415	
9	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2	2	1414,03	15,63	2828	31	0	2023	5239
					1398,4	6,31	2797	13	0	388	
10	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно акустических плит. Устройство	м2	2	1952,26	207,71	3905	415	0	2656	7085
					1744,55	99,63	3489	199	0	525	
11	1116-0302-0302	Стены кирпичные. Пробивка отверстий размером 200х150 мм	шт	1	1258,14	495,95	1258	496	0	723	2140
					762,19	241,88	762	242	0	158	
12	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые, площадь в свету до 0,05 м2. Установка	шт	2	388,19	3,45	776	7	0	555	1437
					384,74	0,33	769	1	0	106	
13	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2	3	998,14	83,63	2994	251	0	2125	5529
					914,51	69,23	2744	208	0	410	
14	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнений. Монтаж оборудования	шт.	1	3058,56	2,56	3059	3	0	2200	5680
					3056	0	3056	0	0	421	
15	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещений	шт	1	2810	0	2810	0	0	2023	5220

				2810	0	2810	0	0	387	
16	1308-0206-2201	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**10**	74,89	0,89	749	9	0	535	1387
				74	0,37	740	4	0	103	
17	1312-0203-0101	**Трубопровод из медных труб на условое давление до 2,5 Мпа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж**	**м**	**2**	1809,97	587,57	3620	1175	0	2097	6175
				1222,4	234,15	2445	468	0	457	
18	1308-0206-0101	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	247,52	2,37	495	5	0	353	916
					245,15	0,13	490	0	0	68	
19	1119-1101-0101	**Газопроводы. Опрессовка**	**м**	**2**	620,05	0	1240	0	0	893	2304
					620,05	0	1240	0	0	171	
20	1122-0701-0201	**Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка**	**км**	**0,009**	26347,4	0	237	0	0	171	440
					26347,4	0	237	0	0	33	
21	1308-0303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне. на ток до 25 А**	**шт**	**1**	1533,59	28,59	1534	29	0	1084	2827
					1505	0	1505	0	0	209	
22	1308-0305-0306	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплениями винтами или болтами**	**м2**	**1**	2055,02	864,77	2055	865	0	1284	3606
					1190,25	592,77	1190	593	0	267	
23	1308-0305-0109	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт**	**1**	543,12	3,54	543	4	0	390	1007
					539,58	1,48	540	1	0	75	
24	1146-0302-0501	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	**м**	**2**	319,96	127,2	640	254	0	367	1087

				192,76	62,04	386	124	0	81	
25	1121-0101-0205	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, на оснований стен**	**м**	**2**	230,57	2,68	461	5	0	328	853
					227,89	0,12	456	0	0	63	
26	1121-0202-0101	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**2**	202,02	2,23	404	4	0	288	747
					199,79	0,07	400	0	0	55	
27	1308-0206-1101	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответветильных коробок**	**м**	**2**	679,84	28,64	1360	57	0	951	2496
					651,2	9,28	1302	19	0	185	
28	1116-0601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт**	**1**	2172,59	107,24	2173	107	0	1498	3964
					2065,35	15,28	2065	15	0	294	
29	1116-0501-0201	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в ратруб**	**м**	**2**	1615,45	17,16	3231	34	0	2302	5975
					1598,29	0,11	3197	0	0	443	
30	1116-1101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м**	**5**	98,3	1,41	492	7	0	349	908
					96,89	0	484	0	0	67	
31	1117-0801-0201	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**	**комплект**	**1**	4791,39	52,89	4791	53	0	3426	8875
					4738,5	20,3	4739	20	0	657	

32	1116-0501-0202	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм.**	**м**	**2**	1745,89	20,63	3492	41	0	2485	6455
					1725,26	0,19	3451	0	0	478	
33	1117-0301-0101	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**1**	3545,32	204,22	3545	204	0	2478	6505
					3341,1	100,52	3341	101	0	482	
34	1134-0108-0401	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 80 мм.**	**м2**	**0,7**	491,76	7,04	344	5	0	246	637
					484,72	3,36	339	2	0	47	
35	1110-0404-0101	**Стены. Обшивка медицинской панелью HPL по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля**	**м2**	**2**	1125,01	15,76	2250	32	0	1606	4165
					1109,25	6,31	2219	13	0	309	
36	1120-0201-0102	**Воздухораспределитель, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 50 кг. Установка. Ламинарная ячейка**	**воздухораспределитель**	**1**	2247,97	113,84	2248	114	0	1548	4100
					2134,13	16,04	2134	16	0	304	
37	1120-0301-0207	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), размер 150х200 мм. Установка**	**решетка**	**1**	1615,65	65,22	1616	65	0	1128	2963
					1550,43	16,04	1550	16	0	219	
38	1120-0101-0302	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2**	**1**	2208,3	59,31	2208	59	0	1565	4075
					2148,99	24,43	2149	24	0	302	
39	1126-0101-1702	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука**	**м**	**1**	414,84	79,98	415	80	0	269	738
					334,86	38,2	335	38	0	55	
40	1308-0103-3003	**Кнопка вызова медицинского персонала. Монтаж оборудования**	**шт**	**1**	1882,04	354,04	1882	354	0	1207	3336

			1528	148,44	1528	148	0	247

Итого прямые затраты			**146 755**
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8	1 761	148 516
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)	2 970	151 486
	Генподрядные услуги, К=0,9		**136 337,57**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	16 360,51	
	Всего по сметному расчету		**152 698,08**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928

Директор_____ **Ахметов А.А.**